



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 41^ο/15-10-2025

Απόφαση 1526/2025

ΘΕΜΑ 37^ο: «Έγκριση της 2^{ης} τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (έγκριση παράτασης-μετάθεσης συμβατικού χρόνου) του 1^{ου} υποέργου: «Συστήματα αυτοματισμού και τηλεμετρίας-τηλεελέγχου διαρροών, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας δικτύου άρδευσης του Γ.Ο.Ε.Β. Θεσσαλονίκης Λαγκαδά (ΜΠΑΛΙΤΣΑ Μ5-Μ6-Μ7-Μ8)» της ομότιπλης Πράξης (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014444038 2024-03-20 και ΑΔΑ: 66607ΛΛ-Ρ2Ρ) Αναδόχου: Σ. Αϊβαζίδης Α.Ε.Β.Ε. Προϋπολογισμός: 2.199.854,24 € (με Φ.Π.Α.)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **15 Οκτωβρίου 2025**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **10:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «με τηλεδιάσκεψη»** συνεδρίαση, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 747984/2146/9-10-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου-Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβετ, Αναπληρώτρια Γραμματέας της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 37^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση της 2^{ης} τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (έγκριση παράτασης-μετάθεσης συμβατικού χρόνου) του 1^{ου} υποέργου: «Συστήματα αυτοματισμού και τηλεμετρίας-τηλεελέγχου διαρροών, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας δικτύου άρδευσης του Γ.Ο.Ε.Β. Θεσσαλονίκης Λαγκαδά (ΜΠΑΛΙΤΣΑ Μ5-Μ6-Μ7-Μ8)» της ομότιπλης Πράξης (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014444038 2024-03-20 και ΑΔΑ: 66607ΛΛ-Ρ2Ρ) Αναδόχου: Σ. Αϊβαζίδης Α.Ε.Β.Ε. Προϋπολογισμός: 2.199.854,24 € (με Φ.Π.Α.)», σύμφωνα με την με την από 08-10-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. ΠΚΜ 742355/3038/08-10-2025 έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας

Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)

3. το άρθρο 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα

4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028

5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης

6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)

7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.

8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.

9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης

10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)

11. Τον Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α’/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24Εεκαι 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

12. Το γεγονός ότι η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΓΤΑΑ - Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους, από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Σ.Α.Ε.082/1, , Ενάρθρος Έργου 2023ΣΕ08210009) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020, ΜΕΤΡΟ 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», ΔΡΑΣΗ 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» (Συλλογική Απόφαση Ένταξης: 1144/07-04-2023 (ΑΔΑ:6Ξ5Φ4653ΠΓ-ΥΛ9), αριθ. ενάρθ. Έργου: 17). Η Συλλογική Απόφαση που έχει εκδοθεί για την παρούσα διαδικασία και αποτελεί Ανάληψη Υποχρέωσης, έχει λάβει αρ. πρωτ. 1144/07-04-2023 (ΑΔΑ 6Ξ5Φ4653ΠΓ-ΥΛ9).

13. Την απόφαση με αριθμ. πρωτ. 1069/2023 (ΑΔΑ: Ψ81Φ7ΛΛ-562) της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. περί έγκρισης της Διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης της σύμβασης του θέματος.

14. Την διακήρυξη της προμήθειας με (ΑΔΑΜ 23PROC013520334 2023-10-03).

15. Την αρ. 28/23-01-2024 (ΑΔΑΜ:24AWRD014310134 2024-02-23 ΑΔΑ:ΨΘΚΔ7ΛΛ-ΡΙ2) απόφαση κατακύρωσης της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ στον προσωρινό μειοδότη του διεξαχθέντος ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ – ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ο.Ε.Β. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ (ΜΠΑΛΙΤΣΑ-Μ5-Μ6-Μ7-Μ8)» προϋπολογισμού 2.199.854,24€ με ΦΠΑ

16. Την υπ’ αρ.1288/17-09-2024 (ΑΔΑ:9ΤΒΕ7ΛΛ-Ο9Ψ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής που αφορά στην «Έγκριση της 1ης μη ουσιώδους τροποποίησης της σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «Συστήματα αυτοματισμού και τηλεμετρίας-τηλεελέγχου διαρροών, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας δικτύου άρδευσης του Γ.Ο.Ε.Β. Θεσσαλονίκης Λαγκαδά (ΜΠΑΛΙΤΣΑ Μ5-Μ6-Μ7-Μ8)»

17. Το από 04-09-2025 αίτημα με αρ. πρωτ. ΠΚΜ 645900(2670) της αναδόχου εταιρείας που αφορά τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου υλοποίησης της σύμβασης προμήθειας κατά (30) τριάντα ημέρες ήτοι ως τις 30/10/2025 χωρίς αλλαγή του οικονομικού και φυσικού αντικείμενου. Η προτεινόμενη καταληκτική ημερομηνία είναι προγενέστερη της 31ης Οκτωβρίου 2025 κατά την οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο και να έχει υποβληθεί το τελικό αίτημα πληρωμής.

18. Την από 07-10-2025 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων-Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ με θέμα: Προέγκριση 2ης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης του 1ου υποέργου (προέγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου) : «Συστήματα αυτοματισμού και τηλεμετρίας-τηλεελέγχου διαρροών, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας δικτύου άρδευσης του Γ.Ο.Ε.Β.

Θεσσαλονίκης Λαγκαδά (ΜΠΑΛΙΤΣΑ Μ5-Μ6-Μ7-Μ8)», της ομότιπλης Πράξης, του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020»

19. Την από 20-03-2024 δημόσια σύμβαση της προμήθειας του θέματος, με ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014444038 2024-03-20 και ΑΔΑ: 66607ΛΛ-Ρ2Ρ, ποσού 2.177.855,77 € με ΦΠΑ, διάρκειας δεκαοκτώ (18) μηνών, με καταληκτική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας την 20-09-2025.

20. Το από 08-09-2025 (ορθή επανάληψη) γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής για την τροποποίηση νομικής δέσμευσης (παράταση- μετάθεση του συμβατικού χρόνου) της προμήθειας με τίτλο «Συστήματα αυτοματισμού και τηλεμετρίας-τηλεελέγχου διαρροών, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας δικτύου άρδευσης του Γ.Ο.Ε.Β. Θεσ/νίκης Λαγκαδά (ΜΠΑΛΙΤΣΑ Μ5-Μ6-Μ7-Μ8)» (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014444038 2024-03-20 και ΑΔΑ: 66607ΛΛ-Ρ2Ρ)

Αναδόχου: Σ.Αΐβαζίδης Α.Ε.Β.Ε.

Αρ. Σύμβασης: 4/2024

Προϋπολογισμός: 2.199.854,24 € (με Φ.Π.Α.)

Ποσό Σύμβασης: 2.177.855,77 € (με Φ.Π.Α.)

Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0036156474

ΣΧΕΤ: 1) Το αρ.πρ. 645900(2670)/04-09-2025 αίτημα της αναδόχου εταιρείας «Σ.ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» με θέμα «Αίτημα παράτασης εκτέλεσης σύμβασης 4/2024»

Στην Έδρα σήμερα 08/09/2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30πμ συνεδρίασε στο γραφείο 401 του 4ου ορόφου του διοικητηρίου Έδεσσας η επιτροπή παραλαβής, η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την αρ. 1388/2023 (ΑΔΑ: 6ΜΧ07ΛΛ-Ν3Θ) απόφαση της ΟΕ της ΠΚΜ.

Την επιτροπή αποτέλεσαν οι εξής υπάλληλοι της Π.Ε. Πέλλας:

1) Ξυλαπετσίδου Ειρήνη, υπάλληλος της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πέλλας (τακτικό μέλος).

2) Καραπαναγιωτίδης Λάζαρος, Πολιτικός Μηχανικός Μηχανικός ΠΕ στην Υ.Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Πέλλας, ως μέλος

3) Καλαϊτζίδου Χαρίκλεια, υπάλληλος της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πέλλας (τακτικό μέλος)

Η Επιτροπή Παραλαβής, συνεδρίασε:

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 221, παρ. 11 (β) του ν. 4412/2016 (Α' 147), σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Παραλαβής ως «γνωμοδοτικό όργανο» κατά το νόμο, γνωμοδοτεί και εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικείμενου της σύμβασης.

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 132, του ν. 4412/2016 (Α' 147), που αφορά Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους

Αφορμή για τη συνεδρίαση αποτέλεσε το αρ. Πρωτ. οικ ΠΚΜ 648034(2682)/05-09-2025 έγγραφο της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων, το οποίο κοινοποιήθηκε στα μέλη της Επιτροπής Παραλαβής.

Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη της:

1. Την διακήρυξη Της προμήθειας (ΑΔΑΜ 23PROC013520334 2023-10-03)

2. Την ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014444038 2024-03-20 και ΑΔΑ: 66607ΛΛ-Ρ2Ρ σύμβαση

3. Την με αρ.πρωτ. 651588(3025)/30-09-2024 (ΑΔΑΜ:24ΣΥΜΝ015505765 2024-09-30, ΑΔΑ:ΨΞ7Τ7ΛΛ-

ΠΓΜ) Έγκριση της 1ης τροποποίησης σύμβασης της προμήθειας

4. Το από 04/09/2025 με αρ. Πρωτ. ΠΚΜ 645900(2670)/04-09-2025 αίτημα της αναδόχου εταιρείας Σ. Αϊβαζίδης Α.Ε.Β.Ε., που ανέλαβε την εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης και έχει ως εξής «..... αιτείται την μετάθεση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της Σύμβασης κατά 30 ημέρες, ήτοι μέχρι την 20^η Οκτωβρίου 2025, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 206 του Ν. 4412/16 που αναφέρεται: «4. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτεροι σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις» και κατά την παράγραφο 6.1 της οικείας διακήρυξης.

Στο άρθρο 6 της διακήρυξης ορίζεται ότι η πράξη θα ολοκληρωθεί σε διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών, ήτοι μέχρι της 20/9/2025. Μέρος της σύμβασης έχει ήδη πραγματοποιηθεί και παραληφθεί με το 1^ο Πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής υλικών στις 9/4/2025. Έκτοτε, όπως προκύπτει και από τα συνημμένα δελτία αποστολής έχει παραδοθεί και εγκατασταθεί εντός του συμβατικού χρόνου παράδοσης σχεδόν το σύνολο των υπόλοιπων ειδών εκτός από τα είδη 32 και 33 που αναφέρονται στον αναλυτικό πίνακα τιμολογίου και αφορούν αντίστοιχα στο Σύστημα τηλεμετρίας, αυτοματισμού και

τηλεελέγχου για όλα τα αντλιοστάσια (M5, M6, M7, M8) και μετεωρολογικό σταθμό με σύστημα scada και Προμήθεια ανταλλακτικών και εγγυημένη λειτουργία. Λόγω του ότι η φερινή αρδευτική περίοδος ξεκίνησε νωρίτερα από την προβλεπόμενη ημερομηνία και δεν έχει ακόμα λήξει και λόγω της παρατεταμένης μέχρι σήμερα ανομβρίας, η οποιαδήποτε παρέμβαση στα αντλιοστάσια και στο δίκτυο είναι περιορισμένη και απαιτείται πάντοτε προγραμματισμός για την ελάχιστη δυνατή όχληση των χρηστών. Επιπλέον την 01/07/2025 παρουσιάστηκε βλάβη κατά τη λειτουργία στον Ηλεκτρικό Πίνακα των τεσσάρων (4) αντλητικών συγκροτημάτων ισχύος 4X132KW του αντλιοστασίου M6 που αφορά στην υπ. Αρ. 04/2024 Σύμβαση, με αποτέλεσμα να διακοπεί η αρδευτική διαδικασία. Λόγω της εκτεταμένης βλάβης έπρεπε να αντικατασταθεί άμεσα ο πίνακας με κάποιον αντίστοιχο. Ο ηλεκτρικός πίνακας που μπορούσε να αντικαταστήσει αυτόν του αντλιοστασίου M6 ήταν ο αντίστοιχος πίνακας που είχε κατασκευαστεί για το αντλιοστάσιο M3 που αφορά στην υπ. Αρ. 03/2024 Σύμβαση. Η διαδικασία αντικατάστασής του έγινε άμεσα σύμφωνα και με τη επιβεβαίωση του ΤΟΕΒ Καρυώτισσας στις 02/07/2025. Η ενέργεια αυτή βέβαια είχε σαν αποτέλεσμα την καθυστέρηση άλλων εργασιών αφού έπρεπε πρωτίστως να ξεκινήσουν οι εργασίες ανακατασκευής του αρχικού πίνακα. Λαμβάνοντας υπ' όψη ότι για την αιτούμενη παράταση:

- τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 και
- το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης,

Παρακαλούμε για την έκδοση γνωμοδότησης του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και ακολούθως, της σχετικής απόφασης του αποφαινόμενου οργάνου, για την άρτια ολοκλήρωση της σύμβασης....»

5. Το γεγονός ότι η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης είναι 18 μήνες, ήτοι μέχρι 20/09/2025

6. Τις διατάξεις για την εκτέλεση των Δημόσιων Έργων του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και ειδικότερα:

- Το άρθρο 201 του ν.4412 που αναφέρεται: «Η τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 132, γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου»

- Την παρ.11στ του άρθρου 221 του ν.4412/16 που αναφέρεται: «στ) Η επιτροπή της περ. β' γνωμοδοτεί και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132.....»

7. Το άρθρο 7 της σύμβασης της προμήθειας όπου αναφέρει «...Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στον χρόνο, στον τόπο και με τρόπο που καθορίζονται στα άρθρα 6.1. και 6.2. της Διακήρυξης.....» και τα άρθρα 6.1.1 και 6.1.2 της εγκεκριμένης διακήρυξης αναφέρουν «...Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των αγαθών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπεται από αίτημα του αναδόχου, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσας. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των αγαθών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.....»

8. τα συν/να Δελτία αποστολής ΔΑΠ 139 / 8.4.25, ΔΑΠ 140 / 8.4.25, ΔΑΠ 153 / 22.4.25, ΔΑΠ 158 / 25.4.25, ΔΑΠ 166 / 29.4.25, ΔΑΠ 211 / 28.5.25, ΔΑΠ 278 / 2.7.25, ΔΑΠ 333 / 6.8.25

9. Το Αρ. Πρωτ. 212/02-07-2025 έγγραφό του ΤΟΕΒ Καρυώτισσας περί βλάβης αντλιοστασίου M6

Κατόπιν των ανωτέρων και έπειτα από διαλογική συζήτηση, η επιτροπή παραλαβής

Γνωμοδοτεί ομόφωνα

την έγκριση της τροποποίησης νομικής δέσμευσης (παράτασης- μετάθεσης του συμβατικού χρόνου) της προμήθειας με τίτλο: «Συστήματα αυτοματισμού και τηλεμετρίας-τηλεελέγχου διαρροών, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας δικτύου άρδευσης του Γ.Ο.Ε.Β. Θεσσαλονίκης Λαγκαδά (ΜΠΑΛΙΤΣΑ Μ5-Μ6-Μ7-Μ8)», Προϋπολογισμού 2.199.854,24 € (με Φ.Π.Α.), Ποσό Σύμβασης 2.177.855,77 € (με Φ.Π.Α.), Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0036156474, με ανάδοχο την εταιρία Σ.Αΐβαζίδης ΑΕΒΕ χωρίς αλλαγή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1) Ξυλαπετσίδου Ειρήνη

2) Καραπαναγιωτίδης Λάζαρος

3) Καλαϊτζίδου Χαρίκλεια

21. Την την από 08-10-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθ. πρωτ. ΠΚΜ 742355/3038/08-10-2025 έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Έγκριση της 2^{ης} τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (έγκριση παράτασης-μετάθεσης συμβατικού χρόνου) του 1^{ου} υποέργου: «Συστήματα αυτοματισμού και τηλεμετρίας-τηλεελέγχου διαρροών, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας δικτύου άρδευσης του Γ.Ο.Ε.Β. Θεσσαλονίκης Λαγκαδά (ΜΠΑΛΙΤΣΑ Μ5-Μ6-Μ7-Μ8)» της ομότιπλης Πράξης (ΑΔΑΜ: 24SYMV014444038 2024-03-20 και ΑΔΑ: 66607ΛΛ-Ρ2Ρ)

Αναδόχου: Σ.Αΐβαζίδης Α.Ε.Β.Ε.

Αρ. Σύμβασης: 4/2024

Προϋπολογισμός: 2.199.854,24 € (με Φ.Π.Α.)

Ποσό Σύμβασης: 2.177.855,77 € (με Φ.Π.Α.)

Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0036156474

ΣΧΕΤ: 1. Το αρ.πρ. 645900(2670)/04-09-2025 αίτημα της αναδόχου εταιρείας «Σ.ΑΐΒΑΖΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» με θέμα «Αίτημα παράτασης εκτέλεσης σύμβασης 4/2024»

2. Το από 08-09-2025 πρακτικό της επιτροπής παραλαβής
3. από 07-10-2025 απόφαση προέγκρισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων-Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας

Έχοντας υπόψη:

10. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.» (Φ.Ε.Κ. 87 Α/7-06-2010), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
11. Τις υπ' αριθμ. 81320 και 77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302/τ. Β' / 30-12-2016), με τις οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ 133/2010, ΦΕΚ 226/τ. Α' / 27-12-2010).
12. Την υπ' αρ. οικ. 61/13-1-22 (ΦΕΚ 27/ΥΟΔΔ/20-1-22) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.»
13. Την υπ' αριθμ. οικ. 72217(1346)/31-1-22 (ΦΕΚ458Β/7-2-22) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».
14. Το με αριθμό πρωτ. 35568(192)/01-02-2017 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού & Υποδομών – Γραφείο Γενικού Δ/τή με θέμα «Αποφαινόμενα όργανα μετά τις 81320 και 77909/2016 αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302/Β' /30-12-2016 «Έγκριση τροποποίησης ΟΕΥ της ΠΚΜ»)).
15. Τις διατάξεις για την εκτέλεση των Δημόσιων Έργων του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
16. Το Π.Δ. 7 (ΦΕΚ26α' /31-01-2013) Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και άλλες σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α' 42) αρμοδιότητας των Περιφερειών» όπως ισχύει (εγκύκλιος 6/2013 Υπουργείο Εσωτερικών του τμ. Γενικών υποθέσεων της ΔΤΥ της Γενικής Δ/σης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης)
17. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 (Α' 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α' /23-12-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
18. Τη μελέτη με τίτλο «Συστήματα αυτοματισμού και τηλεμετρίας-τηλεελέγχου διαρροών, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας δικτύου άρδευσης του Γ.Ο.Ε.Β. Θεσσαλονίκης Λαγκαδά (ΜΠΑΛΙΤΣΑ Μ5-Μ6-Μ7-Μ8)» που θεωρήθηκε από την Υποδ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν και εγκρίθηκε με την με αριθμ. πρωτ. οικ.ΠΚΜ 307043(1278)/10-05-2023 απόφαση.
19. Τη με Α.Π.: 1144/07-04-2023 Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Συστήματα αυτοματισμού και τηλεμετρίας-τηλεελέγχου διαρροών, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας δικτύου άρδευσης του Γ.Ο.Ε.Β. Θεσσαλονίκης Λαγκαδά (ΜΠΑΛΙΤΣΑ Μ5-Μ6-Μ7-Μ8)» με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0036156474 για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Μέτρου «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία ενεργητικού», Υπομέτρου «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας» της ΔΡΑΣΗΣ 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Π.Α.Α. 2014-2020, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
20. Την Σ.Α. 082/1 και συγκεκριμένα τον ενάριθμο 2023ΣΕ08210009
21. Την απόφαση με αριθμό πρωτ.: 2785/21-07-2023 (ΑΔΑ: 9Π4Γ4653ΠΓ-ΓΨ4) Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων/Γενικής Γραμματείας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής/Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ με θέμα: «Προέγκριση διακήρυξης του 1ου υποέργου «Συστήματα αυτοματισμού και τηλεμετρίας-τηλεελέγχου διαρροών, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας δικτύου άρδευσης του Γ.Ο.Ε.Β. Θεσσαλονίκης Λαγκαδά (ΜΠΑΛΙΤΣΑ Μ5-Μ6-Μ7-Μ8)», της ομότιπλης Πράξης, στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 -

- 2020» – Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ : 0036156474».
22. Την υπ' αρ. διακήρυξη (ΑΔΑΜ 23PROC013520334 2023-10-03) και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που συντάξε η Αναθέτουσα Αρχή για την ανωτέρω εν θέματι σύμβαση προμήθειας.
 23. Την απόφαση με αριθμ. πρωτ. 1069/2023 (ΑΔΑ: Ψ81Φ7ΛΛ-562) της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. περί έγκρισης της Διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης της σύμβασης του θέματος.
 24. Την αρ.1388/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ Σύστασης Επιτροπής παραλαβής της σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Συστήματα αυτοματισμού και τηλεμετρίας-τηλεελέγχου διαρροών, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας δικτύου άρδευσης του Γ.Ο.Ε.Β. Θεσσαλονίκης Λαγκαδά (ΜΠΑΛΙΤΣΑ Μ5-Μ6-Μ7-Μ8)», (ΑΔΑ: 6ΜΧΟ7ΛΛ-Ν3Θ).
 25. Την από 20-03-2024 δημόσια σύμβαση της προμήθειας του θέματος, με ΑΔΑΜ: 24SYMV014444038 2024-03-20 και ΑΔΑ: 66607ΛΛ-Ρ2Ρ, ποσού 2.177.855,77 € με ΦΠΑ, διάρκειας δεκαοκτώ (18) μηνών, με καταληκτική προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας την 20-09-2025.
 26. Την υπ' αρ.1288/17-09-2024 (ΑΔΑ:9ΤΒΕ7ΛΛ-Ο9Ψ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής που αφορά στην «Έγκριση της 1ης μη ουσιαστικής τροποποίησης της σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «Συστήματα αυτοματισμού και τηλεμετρίας-τηλεελέγχου διαρροών, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας δικτύου άρδευσης του Γ.Ο.Ε.Β. Θεσσαλονίκης Λαγκαδά (ΜΠΑΛΙΤΣΑ Μ5-Μ6-Μ7-Μ8)».
 27. Το από 05-04-2024 χρονοδιάγραμμα του έργου
 28. Η αρ.πρωτ.ΠΚΜ 245191(1158)/10-04-2024 απόφαση έγκρισης του χρονοδιαγράμματος της προμήθειας
 29. Η από 08-09-2025 γνωμοδότηση της Επιτροπής παραλαβής
 30. Η από 07-10-2025 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων-Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ με θέμα: Προέγκριση 2ης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης του 1ου υποέργου (προέγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου) : «Συστήματα αυτοματισμού και τηλεμετρίας-τηλεελέγχου διαρροών, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας δικτύου άρδευσης του Γ.Ο.Ε.Β. Θεσσαλονίκης Λαγκαδά (ΜΠΑΛΙΤΣΑ Μ5-Μ6-Μ7-Μ8)», της ομότιτλης Πράξης, του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020»

Και επειδή

- Μέρος της σύμβασης έχει ήδη πραγματοποιηθεί και παραληφθεί με το 1^ο Πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής υλικών στις 9/4/2025. Έκτοτε, όπως προκύπτει και από συνημμένα δελτία αποστολής έχει παραδοθεί και εγκατασταθεί εντός του συμβατικού χρόνου παράδοσης σχεδόν το σύνολο των υπόλοιπων ειδών εκτός από τα είδη 32 και 33 που αναφέρονται στον αναλυτικό πίνακα τιμολογίου και αφορούν αντίστοιχα στο Σύστημα τηλεμετρίας, αυτοματισμού και τηλεελέγχου για όλα τα αντλιοστάσια (Μ5, Μ6, Μ7, Μ8) και μετεωρολογικό σταθμό με σύστημα scada και Προμήθεια ανταλλακτικών και εγγυημένη λειτουργία.
- Η φειντή αρδευτική περίοδος ξεκίνησε νωρίτερα από την προβλεπόμενη ημερομηνία και δεν έχει ακόμα λήξει και λόγω της παρατεταμένης μέχρι σήμερα ανομβρίας, η οποιαδήποτε παρέμβαση στα αντλιοστάσια και στο δίκτυο είναι περιορισμένη και απαιτείται πάντοτε προγραμματισμός για την ελάχιστη δυνατή όχληση των χρηστών.
- Επιπλέον την 01/07/2025 παρουσιάστηκε βλάβη κατά τη λειτουργία στον Ηλεκτρικό Πίνακα των τεσσάρων (4) αντλητικών συγκροτημάτων ισχύος 4Χ132ΚW του αντλιοστασίου Μ6 που αφορά στην υπ. Αρ. 04/2024 Σύμβαση, με αποτέλεσμα να διακοπεί η αρδευτική διαδικασία. Λόγω της εκτεταμένης βλάβης έπρεπε να αντικατασταθεί άμεσα ο πίνακας με κάποιον αντίστοιχο. Ο ηλεκτρικός πίνακας που μπορούσε να αντικαταστήσει αυτόν του αντλιοστασίου Μ6 ήταν ο αντίστοιχος πίνακας που είχε κατασκευαστεί για το αντλιοστάσιο Μ3 που αφορά στην υπ. Αρ. 03/2024 Σύμβαση. Η διαδικασία αντικατάστασης του έγινε άμεσα σύμφωνα και με τη επιβεβαίωση του ΤΟΕΒ Καρυώτισσας στις 02/07/2025. Η ενέργεια αυτή βέβαια είχε σαν αποτέλεσμα την καθυστέρηση άλλων εργασιών αφού έπρεπε πρωτίστως να ξεκινήσουν οι εργασίες ανακατασκευής του αρχικού πίνακα.
- Η προς τροποποίηση νομική δέσμευση (παράταση-μετάθεση συμβατικού χρόνου) της προμήθειας δεν εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλειαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, δεν αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση, δεν επεκτείνει το αντικείμενο της σύμβασης, δεν υποκαθιστά τον ανάδοχο στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η σύμβαση και δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές της προμήθειας, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
- Το αίτημα της αναδόχου εταιρείας αφορά τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου υλοποίησης της σύμβασης προμήθειας κατά (30) τριάντα ημέρες ήτοι ως τις 30/10/2025 χωρίς αλλαγή του οικονομικού και φυσικού αντικείμενου. Η προτεινόμενη καταληκτική ημερομηνία είναι προγενέστερη της 31ης Οκτωβρίου 2025 κατά την οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο και να έχει υποβληθεί το τελικό αίτημα πληρωμής.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Α) Την έγκριση της 2ης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (έγκριση παράτασης-μετάθεσης συμβατικού χρόνου) της σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «Συστήματα αυτοματισμού και τηλεμετρίας-τηλεελέγχου διαρροών, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας δικτύου άρδευσης του Γ.Ο.Ε.Β. Θεσσαλονίκης Λαγκαδά (ΜΠΑΛΙΤΣΑ Μ5-Μ6-Μ7-Μ8)» Προϋπολογισμού: 2.199.854,24 € (με Φ.Π.Α.), Ποσό Σύμβασης: 2.177.855,77 € (με Φ.Π.Α.), Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0036156474, με ανάδοχο την «Σ.Αίβαζίδης Α.Ε.Β.Ε.», **κατά (30) ημέρες ήτοι έως 30/10/2025** χωρίς αλλαγή του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου και χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας.

Β.) την έγκριση του πρακτικού Γνωμοδότησης της επιτροπής παραλαβής της σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «Συστήματα αυτοματισμού και τηλεμετρίας-τηλεελέγχου διαρροών, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας δικτύου άρδευσης του Γ.Ο.Ε.Β.

Θεσσαλονίκης Λαγκαδά (ΜΠΑΛΙΤΣΑ Μ5-Μ6-Μ7-Μ8)» της ομότιπλης Πράξης, σύμφωνα με το οποίο η επιτροπή ομόφωνα γνωμοδοτεί για την έγκριση της 2^{ης} τροποποίησης νομικής δέσμευσης (παράτασης-μετάθεσης του συμβατικού χρόνου) της προμήθειας με τίτλο: «Συστήματα αυτοματισμού και τηλεμετρίας-τηλεελέγχου διαρροών, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας δικτύου άρδευσης του Γ.Ο.Ε.Β. Θεσσαλονίκης Λαγκαδά (ΜΠΑΛΙΤΣΑ Μ5-Μ6-Μ7-Μ8)» της ομότιπλης Πράξης, του Μέρους 4.3, Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020», Προϋπολογισμού: 2.199.854,24 € (με Φ.Π.Α.), Ποσό Σύμβασης: 2.177.855,77 € (με Φ.Π.Α.), Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0036156474, με ανάδοχο Σ.Αΐβαζίδης Α.Ε.Β.Ε., κατά τριάντα (30) ημέρες ήτοι έως 30/10/2025 χωρίς αλλαγή του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου και χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αρ. 28/23-01-2024 (ΑΔΑΜ:24AWRD014310134 2024-02-23 ΑΔΑ:ΨΘΚΔ7ΛΛ-ΡΙ2) απόφαση κατακύρωσης της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ και όλοι οι άλλοι όροι της αρχικής Σύμβασης με αρ. ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014444038 2024-03-20 και με ανάδοχο την Σ.Αΐβαζίδης Α.Ε.Β.Ε.

Τα στοιχεία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ έχουν ως εξής:

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ): : 1.756.335,30€

ΦΠΑ:24%

CPV:

32441100-7 Τηλεμετρικό Σύστημα Παρακολούθησης

32441200-8 Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου

43323000-3 Εξοπλισμός άρδευσης

38127000-1 Μετεωρολογικοί σταθμοί

42122430 Φυγοκεντρικές αντλίες

Κωδικός ΣΑΕ: 082/1

Ενάρθρος : 2023ΣΕ08210009

Κωδικός ΟΠΣΑΑ: 0036156474

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	ΑΦΜ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΠΟΣΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
Σ. ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.»			1.756.335,30 €

ΚΥΡΙΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΟΧΙ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	ΒΙΒΛΙΟ Ι-ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ	1
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	18 ΜΗΝΕΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ -ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ	30 ΗΜΕΡΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΤ. ΚΑΤ' ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΟΧΙ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝ.&ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΟΧΙ

Σύμφωνα με το άρθρο 10 της αρ.76928/13-7-2021 (ΦΕΚ 3075/Β) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ)» η παρούσα απόφαση αναρτάται άμεσα στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Επίσης ζητάμε να εξουσιοδοτηθεί η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την κοινοποίηση της απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής στο Υπουργείο

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και στην ανάδοχο εταιρεία «Σ. ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» και για την πρόσκληση στην ανάδοχο εταιρεία για την υπογραφή σύμβασης παράτασης.

**Ο Προϊσταμένος Υποδ/σης Τεχνικών
Έργων Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ**

**Οικονόμου Χρήστος
Μηχ/γος Μηχ/κός με Α Βο**

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε κατά την οποία όλα τα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει :

Α. Το πρακτικό Γνωμοδότησης της επιτροπής παραλαβής της σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «Συστήματα αυτοματισμού και τηλεμετρίας-τηλεελέγχου διαρροών, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας δικτύου άρδευσης του Γ.Ο.Ε.Β. Θεσσαλονίκης Λαγκαδά (ΜΠΑΛΙΤΣΑ Μ5-Μ6-Μ7-Μ8)» της ομότιπλης Πράξης, σύμφωνα με το οποίο η επιτροπή ομόφωνα γνωμοδοτεί για την έγκριση της 2^{ης} τροποποίησης νομικής δέσμευσης (παράτασης-μετάθεσης του συμβατικού χρόνου) της προμήθειας με τίτλο: «Συστήματα αυτοματισμού και τηλεμετρίας-τηλεελέγχου διαρροών, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας δικτύου άρδευσης του Γ.Ο.Ε.Β. Θεσσαλονίκης Λαγκαδά (ΜΠΑΛΙΤΣΑ Μ5-Μ6-Μ7-Μ8)», της ομότιπλης Πράξης, του Μέτρου 4.3, Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020»» Προϋπολογισμού 2.199.854,24 € (με Φ.Π.Α.), Ποσό Σύμβασης 2.177.855,77 € (με Φ.Π.Α.), Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0036156474, με ανάδοχο την εταιρία Σ. Αϊβαζίδης ΑΕΒΕ χωρίς αλλαγή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου. και σύμφωνα με αυτό:

Β. Την παράταση-μετάθεση συμβατικού χρόνου της σύμβασης του 1ου Υποέργου με τίτλο: «Συστήματα αυτοματισμού και τηλεμετρίας-τηλεελέγχου διαρροών, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας δικτύου άρδευσης του Γ.Ο.Ε.Β. Θεσσαλονίκης Λαγκαδά (ΜΠΑΛΙΤΣΑ Μ5-Μ6-Μ7-Μ8)» Προϋπολογισμού: 2.199.854,24 € (με Φ.Π.Α.), Ποσό Σύμβασης: 2.177.855,77 € (με Φ.Π.Α.), Κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0036156474, με ανάδοχο την «Σ. Αϊβαζίδης Α.Ε.Β.Ε.», κατά (30) ημέρες ήτοι έως 30/10/2025 χωρίς αλλαγή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αρ. 28/23-01-2024 (ΑΔΑΜ:24AWRD014310134 2024-02-23 ΑΔΑ:ΨΘΚΔ7ΛΛ-ΡΙ2) απόφαση κατακύρωσης της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ και όλοι οι άλλοι όροι της αρχικής Σύμβασης με αρ. ΑΔΑΜ 24SYMV014444038 2024-03-20 και με ανάδοχο την Σ. Αϊβαζίδης Α.Ε.Β.Ε., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τα στοιχεία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ έχουν ως εξής:

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ): : 1.756.335,30€

ΦΠΑ:24%

CPV:

32441100-7 Τηλεμετρικό Σύστημα Παρακολούθησης

32441200-8 Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου

43323000-3 Εξοπλισμός άρδευσης

38127000-1 Μετεωρολογικοί σταθμοί

42122430 Φυγοκεντρικές αντλίες

Κωδικός ΣΑΕ: 082/1

Ενάρθρος : 2023ΣΕ08210009

Κωδικός ΟΠΣΑΑ: 0036156474

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	ΑΦΜ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΠΟΣΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
Σ. ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.»	094490579	Οδός Ζάππα, Τ.Κ. 57013, Ωραιόκαστρο, 15232, Θεσσαλονίκη	1.756.335,30 €

ΚΥΡΙΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΟΧΙ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	ΒΙΒΛΙΟ Ι-ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ	1
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	18 ΜΗΝΕΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ -ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ	30 ΗΜΕΡΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΤ. ΚΑΤ' ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΟΧΙ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝ.&ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΟΧΙ

Σύμφωνα με το άρθρο 10 της αρ.76928/13-7-2021 (ΦΕΚ 3075/Β) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ)» η παρούσα απόφαση αναρτάται άμεσα στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Εξουσιοδοτείται η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και στην ανάδοχο εταιρεία «Σ. ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» και για την πρόσκληση στην ανάδοχο εταιρεία για την υπογραφή σύμβασης παράτασης.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΓΤΑΑ - Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους, από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Σ.Α.Ε.082/1, , Ενάρθρος Έργου 2023ΣΕ08210009) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020, ΜΕΤΡΟ 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», ΔΡΑΣΗ 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» (Συλλογική Απόφαση Ένταξης: 1144/07-04-2023 (ΑΔΑ:6Ξ5Φ4653ΠΓ-ΥΛ9), αριθ. ενάρθ. Έργου: 17). Η Συλλογική Απόφαση που έχει εκδοθεί για την παρούσα διαδικασία και αποτελεί Ανάληψη Υποχρέωσης, έχει λάβει αρ. πρωτ. 1144/07-04-2023 (ΑΔΑ 6Ξ5Φ4653ΠΓ-ΥΛ9).

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1526/2025

Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη