



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 42^ο/21-10-2025

Απόφαση [1555/2025](#)

ΘΕΜΑ 16^ο: «Έγκριση 3^{ης} Παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση-αποκατάσταση τμημάτων οδοστρώματος της 1^{ης} Επαρχιακής οδού αρμοδιότητας ΠΕ Ημαθίας», με αναθεώρηση»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **21 Οκτωβρίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 770880/2229/16-10-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα λόγω εκτάκτου κωλύματος, ο κ. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβετ, Αναπληρώτρια Γραμματέας της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 16^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση 3^{ης} Παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση-αποκατάσταση τμημάτων οδοστρώματος της 1^{ης} Επαρχιακής οδού αρμοδιότητας ΠΕ Ημαθίας», με αναθεώρηση», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 755469/2769/15-10-2025 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Ημαθίας, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθ. πρωτ. 768090/1236/15-10-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. Την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το γεγονός ότι το εν θέματι έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας από Ιδίους Πόρους (ΙΔΠ) έτους 2025, που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 120/2024 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ (ΑΔΑ:6ΘΚΖ7ΛΛ-8ΘΡ) Κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2025 καθώς και την υπ’ αριθ. 23/2025 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ. (Αριθμός Συνεδρίασης 6η/31-3-2025) με ΑΔΑ: 9ΞΠ27ΛΛ-ΣΔΧ έγκρισης 1^{ης} τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2025» όπου περιλαμβάνεται το έργο του θέματος με κωδικό Ε.Π. 2131ΗΜΑ001ΙΔΠ23.
13. Την υπ’ αρ. 699/2024 απόφαση (ΑΔΑ:68Β57ΛΛ-Ξ7Λ) της ΠΕ/ΠΚΜ με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθ. 3/2024 διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων (ΑΔΑΜ: 24PROC014817352) μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., του έργου του θέματος και ο ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού κατά το άρθρο 221 του Ν.4412/16.
14. Την υπ’ αρ. 1096/06-08-2024 απόφαση της ΠΕ/ΠΚΜ (ΑΔΑΜ:24ΑWRD015541039 & ΑΔΑ:ΨΙΝ17ΛΛ-Η3Ν), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον οικονομικό φορέα με τη επωνυμία «ΖΑΡΚΑΔΑΣ Ο.Ε.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 26,19% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 741.346,54€ με Φ.Π.Α. 24%.
15. Την υπ’ αριθμ. 71/2024 πράξη της υπηρεσίας του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ΟΤΑ Θεσσαλονίκης ΙΙ (Καλαμαριάς), από το οποίο προκύπτει ότι εκπληρώνονται οι προβλεπόμενες απαιτήσεις προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας
16. Τα συμβατικά τεύχη της υπόψη εργολαβίας.
17. Την από 22 Οκτωβρίου 2024 υπογραφή της Σύμβασης του έργου του θέματος (ΑΔΑ: 67ΥΠ7ΛΛ-ΣΙΗ & ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜV015643168).
18. Το γεγονός ότι η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης αυτής, με ημερομηνία περαίωσης την 22 Απριλίου 2025.
19. Την με αρ. πρωτ. Φ2.3.5/44/776616(3071)/20-11-2024 απόφαση Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων έγκρισης του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου του θέματος
20. Την υπ’ αρ. 526/29-04-2025 Απόφαση της ΠΕ/ΠΚΜ (ΑΔΑ:ΨΙΟΖ7ΛΛ-Σ9Γ) έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση του έργου του θέματος, κατά εκατό δώδεκα (112) επιπλέον ημέρες, ήτοι μέχρι 12 Αυγούστου 2025.

21. Την με αρ. πρωτ. Φ2.3.5/34/316685(1182)/06-05-2025 απόφαση Υ.Τ.Ε. της Π.Ε Ημαθίας παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 12-08-2025, με αναθεώρηση (ΑΔΑΜ: 25SYMV016758737).
22. Την υπ' αρ. 1201/05-08-2025 Απόφαση της ΠΕ/ΠΚΜ (ΑΔΑ: 6ΜΜΥ7ΛΛ-ΖΚΗ) έγκρισης χορήγησης 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση του έργου του θέματος, κατά εξήντα τέσσερις (64) επιπλέον ημέρες, ήτοι μέχρι 15 Οκτωβρίου 2025.
23. Την με αρ. πρωτ. Φ2.3.5/34/581700(2017)/11-08-2025 απόφαση Υ.Τ.Ε. της Π.Ε Ημαθίας 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 15-10-2025, με αναθεώρηση (ΑΔΑΜ: 25SYMV017383901).
24. Την από 10-10-2025 Αίτηση της Αναδόχου εταιρείας με την οποία ζητείται η χορήγηση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του εν θέματι έργου
25. Την αριθμ. πρωτ. 755469/2769/15-10-2025 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Ημαθίας, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθ. πρωτ. 768090/1236/15-10-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας, και έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Εισαγωγή θέματος στην Περιφερειακή Επιτροπή σχετικά με την έγκριση 3^{ης} Παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση-αποκατάσταση τμημάτων οδοστρώματος της 1^{ης} Επαρχιακής οδού αρμοδιότητας ΠΕ Ημαθίας», με αναθεώρηση

Ανάδοχος : «ΖΑΡΚΑΔΑΣ Ο.Ε.»

(αρ. σύμ. 6/2024)

Α. Έχοντας υπόψη

- 1) Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α / 22-04-2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
- 2) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α / 07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α' / 06-10-2023), (άρθρο 20), με την προσθήκη του άρθρου 175Α - Αρμοδιότητες Περιφερειακής Επιτροπής (σε συνδυασμό με τα άρθρα 53 "Καταργούμενες διατάξεις" και 54 «Εναρξη ισχύος»).
- 3) Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226 Α / 27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302 Β / 30-12-2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».
- 4) Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α / 31-01-2013), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας Περιφερειών».
- 5) Τις διατάξεις του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ Α 91 - 13.04.2023) "Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού ..." και τις διατάξεις του Ν.5056/06-10-2023 (ΦΕΚ 163/Α') "Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, ... και ιδιαιτέρως τα άρθρα 19,20,21 (Αρμοδιότητες - Λειτουργία Περιφερειακής Επιτροπής) σε συνδυασμό με τα άρθρα 53 "Καταργούμενες διατάξεις" και 54 "Εναρξη ισχύος" και τις διευκρινιστικές διατάξεις της Εγκυκλίου με αρ. 1172/12-10-2023 (ΑΔΑ:6Β2Β46ΜΤΛ6-3ΓΙ) «Εφαρμογή διατάξεων του Ν. 5056/2023»
- 6) Την υπ' αριθμ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων /Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων /Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αναρτήθηκε στο «Διαύγεια» με ΑΔΑ: ΨΛΤΑ7ΛΛ-Σ93 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 148/τ. Β' /11-01-2024.
- 7) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α / 08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ειδικότερα το άρθρο 147 αυτού.
- 8) Το Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας από Ιδίου Πόρους (ΙΔΠ) έτους 2025, που εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 120/2024 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ (ΑΔΑ:6ΘΚΖ7ΛΛ-8ΘΡ) Κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2025 καθώς και την υπ' αριθ. 23/2025 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ. (Αριθμός Συνεδρίασης 6η/31-3-2025) με ΑΔΑ: 9ΞΠ27ΛΛ-ΣΔΧ έγκρισης 1^{ης} τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2025» όπου περιλαμβάνεται το έργο του θέματος με κωδικό Ε.Π. 2131ΗΜΑ001ΙΔΠ23.
- 9) Την υπ' αρ. 699/2024 απόφαση (ΑΔΑ:68Β57ΛΛ-Ξ7Λ) της ΠΕ/ΠΚΜ με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθ. 3/2024 διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων (ΑΔΑΜ: 24PROC014817352) μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., του έργου του θέματος και ο ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού κατά το άρθρο 221 του Ν.4412/16.
- 10) Την υπ' αρ. 1096/06-08-2024 απόφαση της ΠΕ/ΠΚΜ (ΑΔΑΜ:24ΑWRD015541039 & ΑΔΑ:ΨΙΝ17ΛΛ-Η3Ν), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον οικονομικό φορέα με τη επωνυμία «ΖΑΡΚΑΔΑΣ Ο.Ε.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 26,19% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 741.346,54€ με Φ.Π.Α. 24%.
- 11) Την υπ' αριθμ. 71/2024 πράξη της υπηρεσίας του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ΟΤΑ Θεσσαλονίκης ΙΙ (Καλαμαριάς), από το οποίο προκύπτει ότι εκπληρώνονται οι προβλεπόμενες απαιτήσεις προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας
- 12) Τα συμβατικά τεύχη της υπόψη εργολαβίας.

- 13) Την από 22 Οκτωβρίου 2024 υπογραφή της Σύμβασης του έργου του θέματος (ΑΔΑ: 67ΥΠ7ΛΛ-ΣΙΗ & ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015643168).
- 14) Το γεγονός ότι η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης αυτής, με ημερομηνία περαίωσης την 22 Απριλίου 2025.
- 15) Την με αρ. πρωτ. Φ2.3.5/44/776616(3071)/20-11-2024 απόφαση Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων έγκρισης του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου του θέματος
- 16) Την υπ' αρ. 526/29-04-2025 Απόφαση της ΠΕ/ΠΚΜ (ΑΔΑ:ΨΙΟΖ7ΛΛ-Σ9Γ) έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση του έργου του θέματος, κατά εκατό δώδεκα (112) επιπλέον ημέρες, ήτοι μέχρι 12 Αυγούστου 2025.
- 17) Την με αρ. πρωτ. Φ2.3.5/34/316685(1182)/06-05-2025 απόφαση Υ.Τ.Ε. της Π.Ε Ημαθίας παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 12-08-2025, με αναθεώρηση (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ016758737).
- 18) Την υπ' αρ. 1201/05-08-2025 Απόφαση της ΠΕ/ΠΚΜ (ΑΔΑ:6ΜΜΥΛΛ-ΖΚΗ) έγκρισης χορήγησης 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση του έργου του θέματος, κατά εξήντα τέσσερις (64) επιπλέον ημέρες, ήτοι μέχρι 15 Οκτωβρίου 2025.
- 19) Την με αρ. πρωτ. Φ2.3.5/34/581700(2017)/11-08-2025 απόφαση Υ.Τ.Ε. της Π.Ε Ημαθίας 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 15-10-2025, με αναθεώρηση (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ017383901).
- 20) Την από 10-10-2025 Αίτηση της Αναδόχου εταιρείας με την οποία ζητείται η χορήγηση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του εν θέματι έργου

Και επειδή:

1. Με τη σχετική Αίτηση της Αναδόχου εταιρείας του έργου του θέματος ζητείται παράταση της συνολικής προθεσμίας του εν θέματι έργου έως τις 15/12/2025, για τους κάτωθι λόγους:
«...λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στον τόπο του έργου (βροχοπτώση-υετός, ενδιάμεσες ημέρες μεταξύ βροχοπτώσεων: 10 ημέρες, υψηλές θερμοκρασίες: 11 ημέρες) κρίνεται απαραίτητη η παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών εν αναμονή της σύνταξης του 1^{ου} Α.Π.Ε. της μελέτης σήμανσης.»
2. Σύμφωνα με την υπ. αριθ. αρ. πρωτ. 1201/05-08-2025 Απόφαση της Π.Ε./Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: 6ΜΜΥΛΛ-ΖΚΗ) με την οποία δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, του έργου η ολοκλήρωση των εργασιών του έργου ορίστηκε έως την 15 Οκτωβρίου 2025
3. Οι αιτιάσεις της αναδόχου εταιρείας στο υποβληθέν αίτημα της για τα μέτωπα που αιτείται παράταση κρίνονται εύλογες, και η αναγκαιότητα χορήγησης παράτασης της τελικής ημερομηνίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας καθόσον υπήρχαν προβλήματα τα οποία έχουν επιφέρει καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του έργου, τα οποία συνοψίζονται ως εξής:
 - Το υπολειπόμενο αντικείμενο της εν λόγω εργολαβίας αφορά κυρίως ένα τελευταίο τμήμα αποκατάστασης οδοστρώματος μήκους 450,00μ περίπου αυξημένης επικινδυνότητας λόγω της ιδιαιτερότητας της οδικής κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο σημείο (Έξοδος Α' της Νέας Επαρχιακής Οδού Πατρίδα-Νάουσα), η φύση του οποίου απαιτεί καλές καιρικές συνθήκες και σχετική ειδική άδεια από την οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας διότι θα χρειαστεί αποκλεισμός τμηματικός αποκλεισμός μεγάλου τμήματος της 1^{ης} Επαρχιακής Οδού με ταυτόχρονη παράκαμψη της οδικής συγκοινωνίας (βρίσκεται σε εξέλιξη). Βάσει μετεωρολογικών στοιχείων που κατατέθηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε λόγω των καιρικών συνθηκών (έντονες βροχοπτώσεις) που επικράτησαν στην περιοχή του έργου κατά το διάστημα Σεπτέμβριο έως Οκτώβριο 2025, καθώς και οι υψηλές θερμοκρασίες τον μήνα Αύγουστο και το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου, επέφεραν καθυστέρηση στην ανάπτυξη των εργασιών του Αναδόχου κατά είκοσι μία (21) συνολικά ημέρες και είχαν ως αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία στην ομαλή ροή των εργασιών και την καθυστέρηση στην ανάπτυξη των εργασιών του αναδόχου.
 - Σχετικά με την αντικατάσταση των αρμών διαστολής, παρατηρήθηκε διπλάσιος χρόνος κατά την τοποθέτηση των αρμοκάλυπτων από το εξειδικευμένο συνεργείο, παρατείνοντας τον χρονοπρογραμματισμό της εργασίας αυτής.
 - Η σχετική μελέτη σήμανσης των προς αντικατάσταση τμημάτων από νέα σιδηρά ασφαλείας οδού βρίσκεται σε αναμονή από συγκοινωνιολόγους μελετητές, λόγω μικρής αναπροσαρμογής του μήκους των τμημάτων της αρχικής μελέτης.
 - Ο ανάδοχος έχει υποβάλλει σχέδιο του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου και η υπηρεσία μας βρίσκεται στο στάδιο σύνταξης αυτού.
 - Αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω, είναι η δυσκολία εκτέλεσης των εργασιών βάση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, οι οποίες γίνονται με σημαντικές καθυστερήσεις που επηρεάζουν την συνολική διάρκεια εκτέλεσης του Έργου

Κατόπιν των ανωτέρω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση χορήγησης 3^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση-αποκατάσταση τμημάτων οδοστρώματος της 1^{ης} Επαρχιακής οδού αρμοδιότητας ΠΕ Ημαθίας», χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, με αναθεώρηση, κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2025, για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.

Συνημμένα

- με αρ. πρωτ. Φ2.3.5/34/581700(2017)/11-08-2025 απόφαση Υ.Τ.Ε. της Π.Ε Ημαθίας παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 15-10-2025, με αναθεώρηση (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ017383901).
- Η από 10-10-2025 αίτηση αναδόχου

Εσωτερική Διανομή:

1. Χρονολογικό Αρχείο.
2. αν. Προϊστάμενος ΥΤΕ-ΠΕ Ημαθίας
3. αν. Προϊστάμενη Τμ. Σ.Ε. / ΥΤΕ-ΠΕ Ημαθίας
4. Φάκελος Έργου (δία του αρμοδίου)

Ο Εισηγητής Βέροια, 15-10-2025 Σεϊτανίδης Κωνσταντίνος Πολ. Μηχ. ΤΕ με Α ' β.	Η αν. Προϊστάμενη Τμ.Σ.Ε. /Υ.Τ.Ε.Π.Ε. Ημαθίας Βέροια, 15-10-2025 Βασιλική Μπονάνου Πολ. Μηχανικός με Α ' β.	Ο αν. Προϊστάμενος Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας Βέροια, 15-10-2025 κ.α.α. Βασιλική Μπονάνου Πολ. Μηχανικός με Α ' β.
---	---	---

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Στ. και Χαβατζάς Γ. δήλωσαν παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση-αποκατάσταση τμημάτων οδοστρώματος της 1ης Επαρχιακής οδού αρμοδιότητας ΠΕ Ημαθίας», με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου: ΖΑΡΚΑΔΑΣ Ο.Ε., κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2025, για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

- “Το υπολειπόμενο αντικείμενο της εν λόγω εργολαβίας αφορά κυρίως ένα τελευταίο τμήμα αποκατάστασης οδοστρώματος μήκους 450,00μ περίπου αυξημένης επικινδυνότητας λόγω της ιδιαιτερότητας της οδικής κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο σημείο (Εξόδος Α' της Νέας Επαρχιακής Οδού Πατρίδα-Νάουσα), η φύση του οποίου απαιτεί καλές καιρικές συνθήκες και σχετική ειδική άδεια από την οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας διότι θα χρειαστεί αποκλεισμός τμηματικός αποκλεισμός μεγάλου τμήματος της 1^{ης} Επαρχιακής Οδού με ταυτόχρονη παράκαμψη της οδικής συγκοινωνίας (βρίσκεται σε εξέλιξη). Βάσει μετεωρολογικών στοιχείων που κατατέθηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε λόγω των καιρικών συνθηκών (έντονες βροχοπτώσεις) που επικράτησαν στην περιοχή του έργου κατά το διάστημα Σεπτέμβριο έως Οκτώβριο 2025, καθώς και οι υψηλές θερμοκρασίες τον μήνα Αύγουστο και το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου, επέφεραν καθυστέρηση στην ανάπτυξη των εργασιών του Αναδόχου κατά είκοσι μία (21) συνολικά ημέρες και είχαν ως αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία στην ομαλή ροή των εργασιών και την καθυστέρηση στην ανάπτυξη των εργασιών του αναδόχου.
- Σχετικά με την αντικατάσταση των αρμών διαστολής, παρατηρήθηκε διπλάσιος χρόνος κατά την τοποθέτηση των αρμοκάλυπτων από το εξειδικευμένο συνεργείο, παρατείνοντας τον χρονοπρογραμματισμό της εργασίας αυτής.
- Η σχετική μελέτη σήμανσης των προς αντικατάσταση τμημάτων από νέα στηθαία ασφαλείας οδού βρίσκεται σε αναμονή από συγκοινωνιολόγους μελετητές, λόγω μικρής αναπροσαρμογής του μήκους των τμημάτων της αρχικής μελέτης.
- Ο ανάδοχος έχει υποβάλλει σχέδιο του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου και η υπηρεσία μας βρίσκεται στο στάδιο σύνταξης αυτού.

- Αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω, είναι η δυσκολία εκτέλεσης των εργασιών βάση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, οι οποίες γίνονται με σημαντικές καθυστερήσεις που επηρεάζουν την συνολική διάρκεια εκτέλεσης του Έργου”

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών, από ΙΔΠ της ΠΚΜ/ΠΕ Ημαθίας με κωδικό ΕΠ2131ΗΜΑ001ΙΔΠ23

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1555/2025

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη