



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Πρακτικό 43^ο/29-10-2025
Απόφαση 1600/2025**

ΘΕΜΑ 5^ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: «Έγκριση 1^{ης} Παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ο.Ε.Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΛΑΓΚΑΔΑ (ΑΝΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΤΕΩΣ ΛΙΜΝΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΜΕ ΠΗΓΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ)» Προϋπολογισμός: 2.198.466,13 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **29 Οκτωβρίου 2025**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 793870/2304/23-10-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου-Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος οι κ.κ. Παπαστεργίου Χρήστος και Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι Π.Κ.Μ., τακτικά μέλη Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβετ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 5^ο εκτός της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση 1^{ης} Παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ο.Ε.Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΛΑΓΚΑΔΑ (ΑΝΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΤΕΩΣ ΛΙΜΝΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΜΕ ΠΗΓΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ)» Προϋπολογισμός: 2.198.466,13 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)», σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. Οικ. 793113/10446/23-10-2025 (Ορθή Επανάληψη 27-10-2025) εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Έργων Δομών Περιβάλλοντος, της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ., η οποία διαβιβάσθηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 829/24-10-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων Π.Κ.Μ., σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή θεωρεί το θέμα ως κατεπείγον, διότι σύμφωνα με την υπ' αρ. 289510/21.10.2025 (ΑΔΑ: 6ΥΖ14653ΠΓ-904), θα πρέπει το φυσικό αντικείμενο του Υποέργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ο.Ε.Β. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ (ΑΝΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ)» να έχει ολοκληρωθεί και η τελική αίτηση πληρωμής να έχει υποβληθεί από το Δικαιούχο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην υπηρεσία το αργότερο μέχρι 31 Οκτωβρίου 2025, προκειμένου το έργο να είναι επιλέξιμο για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020, συνεπώς, δε δύναται να εκτελεστούν εργασίες πέραν της 20ης Οκτωβρίου 2025, ώστε να συνταχθούν οι τελικές επιμετρήσεις και να υποβληθούν τα αιτήματα πληρωμών, και δέχεται τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διάταξης και έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. Την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Την υπ' αρ. 416053(5613)ΠΕ/18.05.2022 Απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη με τίτλο «Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου δικτύου άρδευσης (αναρρυθμιστικές δεξαμενές των αντλιοστασίων του υπόγειου δικτύου της λίμνης Γιαννιτών με πηγή υδροληψίας τον ποταμό Αλιάκμονα)», Ευρύτερη περιοχή ορίων ΓΟΕΒ Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά.
13. Την υπ' αρ. 1144/07.04.2023 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εντάχθηκε η πράξη με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ο.Ε.Β. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ (ΑΝΑΡ. ΔΕΞ. ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΤΕΩΣ Λ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΜΕ ΠΗΓΗ ΥΔΡ. ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ)» στο Π.Α.Α. 2014-2020.
14. Το γεγονός ότι η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Σ.Α.Ε. 082/1, αριθ. ενάρθ. έργου 2023ΣΕΟ8210009). Η Συλλογική Απόφαση που έχει εκδοθεί για την παρούσα διαδικασία και αποτελεί Ανάληψη Υποχρέωσης, έχει λάβει αρ. πρωτ. 40961/04-05-2023 (ΑΔΑ: ΩΖΗΦ46ΜΤΛΡ-38Λ).
15. Την υπ' αρ. 3214/31.08.2023 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με την οποία δόθηκε η προέγκριση δημοπράτησης του παραπάνω έργου.

16. Την υπ' αρ. οικ. 643486(11465)/22-9-2023 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
17. Την υπ' αριθμ. 1291/17-10-2023 (ΑΔΑ:680Δ7ΛΛ-8ΕΞ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής/ΠΚΜ που αφορά στην έγκριση των όρων της Διακήρυξης για τον ανοιχτό διαγωνισμό του θέματος και της συγκρότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού αυτού καθώς και τον με αριθμ.πρωτ. 151546/14-11-2023 έλεγχο νομιμότητας της Απόφασης αυτής από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
18. Την με αριθμό ΑΔΑΜ 24PROC014163834 Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου
19. Το από 19-3-2024 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στο μειοδότη: «Κ/Ξ ΤΕΚΑΦ – ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε.» που προσέφερε τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 18,32 %.
20. Την υπ' αρ. 531/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ, με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου και η ανάδειξη του οικονομικού φορέα: «Κ/Ξ ΤΕΚΑΦ – ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε.» ως προσωρινού αναδόχου.
21. Την υπ' αρ. 799/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού και η κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα: «Κ/Ξ ΤΕΚΑΦ – ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε.» με τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης που αντιστοιχεί σε προϋπολογισμό προσφοράς 1.448.191,57€ χωρίς ΦΠΑ. (Α.Δ.Α.: ΨΡΗΥ7ΛΛ-PBZ & ΑΔΑΜ: 24AWRD015392229)
22. Την υπ' αρ. 3608/23.08.2024 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με την οποία εγκρίθηκε η ανάληψη νομικής δέσμευσης του παραπάνω έργου.
23. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στη Διακήρυξη του έργου.
24. Την από 18.09.2024 Εργολαβική Σύμβαση με ΑΔΑΜ 24SYMV015443149, με αρχική ημερομηνία περαίωσης την 17.09.2025
25. Την υπ' αρ. 246/16.10.2024 Απόφαση ΔΤΕ/ΑΟΤΑ ΠΚΜ ΑΕ, με την οποία εγκρίθηκε το αρχικό χρονοδιαγράμμα
26. Την υπ' αρ. 482/10.12.2024 Απόφαση ΔΤΕ/ΑΟΤΑ ΠΚΜ ΑΕ με την οποία εγκρίθηκε η 1^η Αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος
27. Την υπ' αρ. 339/30.04.2025 Απόφαση ΔΤΕ/ΑΟΤΑ ΠΚΜ ΑΕ με την οποία εγκρίθηκε η 2^η Αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος
28. Την από 01.09.2025 αίτηση με την οποία η ανάδοχος αιτήθηκε παράταση ως 15.11.2025
29. Το γεγονός ότι με την από 15.09.2025 η διευθύνουσα υπηρεσία εισηγείται παράταση ως τις 20.10.2025 [κατά 32 ημερολογιακές ημέρες] συμμορφούμενη στις οδηγίες που αναφέρονται στο υπ' αρ. 77458/21.03.2025 έγγραφο της Μονάδας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ του Υπουργείου-ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αναφέρεται ρητά ότι, για τις πράξεις που έχουν ενταχθεί στο ΠΑΑ 2014–2022, στο πλαίσιο της υπ' αρ. 5473/23.12.2021 πρόσκλησης της Δράσης 4.3.1 «Υπο-δομές Εγγείων Βελτιώσεων», η ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου και η υποβολή του τελικού αιτήματος πληρωμής στην αρμόδια υπηρεσία πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί έως τις 31 Οκτωβρίου 2025.
30. Το με αρ. πρωτ. 704/01-09-25 έγγραφο Παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών της «Κ/Ξ ΤΕΚΑΦ - ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε.» (ανάδοχος της σύμβασης).
31. Την από 15/09/2025 αιτιολογική έκθεση της εταιρίας “Α΄ Ο.Τ.Α. - ΠΚΜ Α.Ε.” με την οποία εισηγείται θετικά για την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών περαίωσης του έργου.
32. Την με αρ. πρωτ.289510/21-10-2025 (ΑΔΑ:6ΥΖ14653ΠΓ-904)Προέγκριση της 1^{ης} τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (1^{ης} παράτασης εργασιών) του 1^{ου} υποέργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ο.Ε.Β. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ (ΑΝΑΡ. ΔΕΞ. ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΤΕΩΣ Λ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΜΕ ΠΗΓΗ ΥΔΡ. ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ)», του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
33. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Οικ. 793113/10446/23-10-2025 (Ορθή Επανάληψη 27-10-2025) εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Έργων Δομών Περιβάλλοντος, της Δ/σης Τεχνικών Έργων

Π.Κ.Μ., η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 829/24-10-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων Π.Κ.Μ, και έχει ως εξής :

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για 1^η Παραταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ο.Ε.Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΛΑΓΚΑΔΑ (ΑΝΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΤΕΩΣ ΛΙΜΝΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΜΕ ΠΗΓΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ)».
 Προϋπολογισμός: 2.198.466,13 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)
 Χρηματοδότηση: «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020»
 Ενάρθρο: 2023ΣΕ08210009 της ΣΑΕ082/1 Κωδικός ΟΠΣΑΑ 0036157105

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/07.06.2010) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης" και ιδιαίτερος τις διατάξεις του άρθρου 156, της παρ.4 του άρθρου 160, των παρ.1 & 2 του άρθρου 175, του άρθρου 176 & 178 του Νόμου αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το ΠΔ 133/27.12.2010 (ΦΕΚ 226/τΑ'/27.12.2010) «Οργανισμός της ΠΚΜ» όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (ΦΕΚ 4302Β/30.12.2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ»
3. Τις διατάξεις του ΠΔ 7/2013 (ΦΕΚ 26Α/31.01.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
4. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και όλες τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και τις κατευθυντήριες οδηγίες και εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
5. Τις διατάξεις του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ Α 91 - 13.04.2023) "Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού ...".
6. Τις διατάξεις του Ν.5056/06-10-2023 (ΦΕΚ 163Α') "Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού... και ιδιαίτερος τα άρθρα 19,20,21 (Αρμοδιότητες - Λειτουργία Περιφερειακής Επιτροπής) σε συνδυασμό με τα άρθρα 53 "Καταργούμενες διατάξεις" και 54 "Εναρξη ισχύος".
7. Τις διευκρινιστικές διατάξεις της Εγκυκλίου αρ. 1172/12-10-2023 (ΑΔΑ:6Β2Β46ΜΤΛ6-3ΓΙ) «Εφαρμογή διατάξεων του Ν. 5056/2023»
8. Την υπ' αρ. 107833(2003)/11.02.2022 (ΑΔΑ: 94Φ27ΛΛ-ΓΧΑ) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί Παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα Υποδομών και Δικτύων της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών, «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
9. Την υπ. Αριθμ. 125098/16.12.2024 (ΑΔΑ: 9ΞΦΡΟΡ1Υ-ΨΨΤ) Επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
10. Την υπ' αρ. ΓΠΚΜ οικ 3617/17.12.2024 (ΑΔΑ:Ρ00Υ7ΛΛ-Μ2Ω) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας "Ορισμός Αν. Περιφερειάρχη , Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
11. Την υπ' αρ. πρ. Οικ. 17255(397)/09.01.2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ" (ΦΕΚ 148/Β/11-01-2024) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ2793/Β/17-05-2024)

Και λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη:

12. Την υπ' αρ. 416053(5613)/ΠΕ/18.05.2022 Απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη με τίτλο «Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου δικτύου άρδευσης (αναρρυθμιστικές δεξαμενές των αντλιοστασίων του υπόγειου δικτύου της λίμνης Γιαννιτών με πηγή υδροληψίας τον ποταμό Αλιάκμονα)», Ευρύτερη περιοχή ορίων ΓΟΕΒ Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά.
13. Την υπ' αρ. 1144/07.04.2023 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εντάχθηκε η πράξη με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ο.Ε.Β. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ (ΑΝΑΡ. ΔΕΞ. ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΤΕΩΣ Λ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΜΕ ΠΗΓΗ ΥΔΡ. ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ)» στο Π.Α.Α. 2014-2020.
14. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Σ.Α.Ε. 082/1, αριθ. ενάρθ. έργου 2023ΣΕ08210009). Η Συλλογική Απόφαση που έχει εκδοθεί για την παρούσα διαδικασία και αποτελεί Ανάληψη Υποχρέωσης, έχει λάβει αρ. πρωτ. 40961/04-05-2023 (ΑΔΑ: ΩΖΗΦ46ΜΤΛΡ-38Λ).
15. Την υπ' αρ. 3214/31.08.2023 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με την οποία δόθηκε η προέγκριση δημοπράτησης του παραπάνω έργου.
16. Την υπ' αρ. οικ. 643486(11465)/22-9-2023 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
17. Την με αριθμό ΑΔΑΜ 24PROC014163834 Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου

18. Το από 19-3-2024 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στο μειοδότη: «Κ/Ξ ΤΕΚΑΦ – ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε.» που προσέφερε τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 18,32 %.
19. Την υπ' αρ. 531/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ, με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου και η ανάδειξη του οικονομικού φορέα: «Κ/Ξ ΤΕΚΑΦ – ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε.» ως προσωρινού αναδόχου.
20. Την υπ' αρ. 799/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού και η κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα: «Κ/Ξ ΤΕΚΑΦ – ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε.» με τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης που αντιστοιχεί σε προϋπολογισμό προσφοράς 1.448.191,57€ χωρίς ΦΠΑ.
21. Την υπ' αρ. 3608/23.08.2024 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με την οποία εγκρίθηκε η ανάληψη νομικής δέσμευσης του παραπάνω έργου.
22. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στη Διακήρυξη του έργου.
23. Την από 18.09.2024 Εργολαβική Σύμβαση με ΑΔΑΜ 24SYMV015443149.
24. Το με αρ. πρωτ. 704/01-09-25 έγγραφο Παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών της «Κ/Ξ ΤΕΚΑΦ - ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε.» (ανάδοχος της σύμβασης).
25. Την από 15/09/2025 αιτιολογική έκθεση της εταιρίας "Α΄ Ο.Τ.Α. - ΠΚΜ Α.Ε." με την οποία εισηγείται θετικά για την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών περαίωσης του έργου.
26. την με αρ. πρωτ.289510/21-10-2025 (ΑΔΑ:6ΥΖ14653ΠΓ-904)Πρόεγκριση της 1^{ης} τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (1^{ης} παράτασης εργασιών) του 1^{ου} υποέργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ο.Ε.Β. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ (ΑΝΑΡ. ΔΕΞ. ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΤΕΩΣ Λ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΜΕ ΠΗΓΗ ΥΔΡ. ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ)», του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Κα ειδικότερα:

1. Η Σύμβαση υπογράφηκε στις 18.09.2024 με ΑΔΑΜ 24SYMV015443149 μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων ΠΚΜ κ. ΠΑΡΙΣΗ ΜΠΙΛΛΙΑ και του εκπροσώπου του αναδόχου κ. Παπαδόπουλου Ηρακλή, συνολικής δαπάνης 1.448.191,57 € + (ΦΠΑ 24%) 347.565,98 € = 1.795.757,55 €. με αρχική ημερομηνία περαίωσης την 17.09.2025
2. Με την υπ' αρ. 246/16.10.2024 Απόφαση ΔΤΕ/ΑΟΤΑ ΠΚΜ ΑΕ εγκρίθηκε το αρχικό χρονοδιαγράμμα
3. Με την υπ' αρ. 482/10.12.2024 Απόφαση ΔΤΕ/ΑΟΤΑ ΠΚΜ ΑΕ εγκρίθηκε η 1^η Αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος
4. Με την υπ' αρ. 339/30.04.2025 Απόφαση ΔΤΕ/ΑΟΤΑ ΠΚΜ ΑΕ εγκρίθηκε η 2^η Αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος
5. Με την από 01.09.2025 αίτηση η ανάδοχος αιτήθηκε παράταση ως 15.11.2025
6. Με την από 15.09.2025 η διευθύνουσα υπηρεσία εισηγείται παράταση ως τις 20.10.2025 [κατά 32 ημερολογιακές ημέρες] συμμορφούμενη στις οδηγίες που αναφέρονται στο υπ' αρ. 77458/21.03.2025 έγγραφο της Μονάδας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αναφέρεται ρητά ότι, για τις πράξεις που έχουν ενταχθεί στο ΠΑΑ 2014–2022, στο πλαίσιο της υπ' αρ. 5473/23.12.2021 πρόσκλησης της Δράσης 4.3.1 «Υπο-δομές Εγγείων Βελτιώσεων», η ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου και η υποβολή του τελικού αιτήματος πληρωμής στην αρμόδια υπηρεσία πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί έως τις 31 Οκτωβρίου 2025.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Η ανάδοχος αιτείται παράταση γιατί μέχρι την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος υπήρξε αδυναμία παράδοσης των εργοταξιακών χώρων που υπολείπονται εξαιτίας αναγκών της αρδευτικής περιόδου.

Η αρδευτική περίοδος ξεκίνησε 02.05.2025 και οι υπολειπόμενες δύο δεξαμενές που έπρεπε να εκτελέσει εργασίες η ανάδοχος της παραδόθηκαν περί τις 20.09.2025.

Η Ανάδοχος ζητάει την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου ως τις 15.11.2025 ,δηλαδή, λόγω αδυναμίας παράδοσης των δεξαμενών, εφόσον χρησιμοποιούνταν για τις ανέγκες άδρευσης της περιοχής, που καθιστούσαν αδύνατη τη συνέχιση των εργασιών στο έργο του θέματος.

Γ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 6η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ.

Σχετικά με το αίτημα της Αναδόχου , η Υπηρεσία έχει διαπιστώσει με τις αυτοψίες που γίνονται στο έργο του θέματος πως σύμφωνα η 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση των εργασιών μόνο κατά 32 (τριάντα δύο) ημέρες , δηλαδή έως τις 20.10.2025.

Κατόπιν των ανωτέρω:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την Έγκριση Χορήγησης 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 32 (τριάντα δύο) ημέρες ,δηλαδή έως τις 20.10.2025, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, αλλά και τις διατάξεις του ΦΕΚ 5565Β/31.10.2022 ΥΑ/ Αριθμ. Δ11/334219 Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022"

Η χορήγηση της παράτασης θα πρέπει να είναι "με Αναθεώρηση" διότι δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Αναδόχου, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει .

Τα παραπάνω αποτυπώνονται συνοπτικά ως εξής:

Πέρας Συμβατικής Διάρκειας της σύμβασης του έργου : 17.09.2025

Προτεινόμενη ημερομηνία περαίωσης (1η Παράταση) : 20-10-2025

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Υ.Δ.Π./Δ.Τ.Ε/Π.Κ.Μ.
Γεώργιος Χρίστογλου
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός με Α'β.

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία όλα τα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Εγκρίνει τη Χορήγηση 1^{ης} Παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ο.Ε.Β ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ – ΛΑΓΚΑΔΑ (ΑΝΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΤΕΩΣ ΛΙΜΝΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΜΕ ΠΗΓΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ)», προϋπολογισμού: 2.198.466,13 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)», κατά 32 (τριάντα δύο) ημέρες ,δηλαδή έως τις 20-10-2025, με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου Κ/Ξ ΤΕΚΑΦ – ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε., σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, αλλά και τις διατάξεις του ΦΕΚ 5565Β/31.10.2022 ΥΑ/ Αριθμ. Δ11/334219 'Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022", για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

"Σχετικά με το αίτημα της Αναδόχου , η Υπηρεσία έχει διαπιστώσει με τις αυτοψίες που γίνονται στο έργο του θέματος πως σύμφωνα η 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση των εργασιών μόνο κατά 32 (τριάντα δύο) ημέρες , δηλαδή έως τις 20.10.2025."

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΓΤΑΑ-ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) και από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Σ.Α.Ε.082/1, αριθ. ενάρθ. έργου 2023ΣΕ08210009). Η Συλλογική Απόφαση που έχει εκδοθεί για την παρούσα διαδικασία και αποτελεί Ανάληψη Υποχρέωσης, έχει λάβει αρ. πρωτ. 40961/04-05-2023 (ΑΔΑ: ΩΖΗΦ46ΜΤΛΡ-38Λ).

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1600/2025

Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη