



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**Πρακτικό 43^ο/29-10-2025
Απόφαση 1601/2025**

ΘΕΜΑ 6^ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: «Έγκριση 1^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ο.Ε.Β. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ (ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ 6Α Κ. ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 1Α Κ. ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ)» Προϋπολογισμός: 2.199.920,28 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **29 Οκτωβρίου 2025**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 793870/2304/23-10-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου-Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος οι κ.κ. Παπαστεργίου Χρήστος και Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι Π.Κ.Μ., τακτικά μέλη Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβετ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 6^ο εκτός της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση 1^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ο.Ε.Β. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ (ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ 6Α Κ. ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 1Α Κ. ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ)» Προϋπολογισμός: 2.199.920,28 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)», σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. Οικ. 793069/10443/23-10-2025 (Ορθή Επανάληψη 27-10-2025) εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Έργων Δομών Περιβάλλοντος, της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ., η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 830/24-10-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων Π.Κ.Μ., σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή θεωρεί το θέμα ως κατεπείγον, διότι σύμφωνα με την υπ' αρ. 289510/21.10.2025 (ΑΔΑ: 6ΥΖ14653ΠΓ-904), θα πρέπει το φυσικό αντικείμενο του Υποέργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ο.Ε.Β. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ (ΑΝΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ)» να έχει ολοκληρωθεί και η τελική αίτηση πληρωμής να έχει υποβληθεί από το Δικαιούχο Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην υπηρεσία το αργότερο μέχρι 31 Οκτωβρίου 2025, προκειμένου το έργο να είναι επιλέξιμο για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020, συνεπώς, δε δύναται να εκτελεστούν εργασίες πέραν της 20ης Οκτωβρίου 2025, ώστε να συνταχθούν οι τελικές επιμετρήσεις και να υποβληθούν τα αιτήματα πληρωμών, και δέχεται τη συζήτησή του εκτός ημερησίας διάταξης και έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 "περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί "Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. Την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Την υπ' αρ. 320306 (4403)πε/18.05.2022 Απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη με τίτλο «Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου δικτύου άρδευσης, στη θέση: Τμήμα της 6Α Κ. Διώρυγας και της 1Α Κ. Διώρυγας Αλιάκμονα, Ευρύτερη περιοχή ορίων ΓΟΕΒ Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά.
13. Την υπ' αρ. 1144/07.04.2023 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εντάχθηκε η πράξη με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ο.Ε.Β. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ (ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ 6Α Κ. ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 1Α Κ. ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ)» στο Π.Α.Α. 2014-2020.
14. Το γεγονός ότι η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Σ.Α.Ε. 082/1, αριθ. ενάρθ. έργου 2023ΣΕΟ8210009). Η Συλλογική Απόφαση που έχει εκδοθεί για την παρούσα διαδικασία και αποτελεί Ανάληψη Υποχρέωσης, έχει λάβει αρ. πρωτ. 40961/04-05-2023 (ΑΔΑ: ΩΖΗΦ46ΜΤΛΡ-38Λ).
15. Την υπ' αρ. 3213/31.08.2023 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με την οποία δόθηκε η προέγκριση δημοπράτησης του παραπάνω έργου.
16. Την υπ' αρ. οικ. 643423(11461)/22-9-2023 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.

17. Την υπ' αριθμ. 198/20-2-2024 (Α.Δ.Α.: ΡΨΝΜ7ΛΛ-Ζ2Τ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, η οποία αφορά στην Έγκριση των όρων της Διακήρυξης για τον ανοιχτό διαγωνισμό και τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση του εν θέματι έργου
18. Την με αριθμό ΑΔΑΜ 24PROC014387062 Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου
19. Την υπ' αρ. 717/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ, με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου και η ανάδειξη του οικονομικού φορέα: «ΠΥΡΑΜΙΣ Α.Τ.Ε.» ως προσωρινού αναδόχου.
20. Την υπ' αρ. 1034/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού και η κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα: «ΠΥΡΑΜΙΣ Α.Τ.Ε.» με τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης που αντιστοιχεί σε προϋπολογισμό προσφοράς 1.492.376,17€ χωρίς ΦΠΑ. (ΑΔΑ: ΨΛ4Ω7ΛΛ-ΝΤΣ και ΑΔΑΜ: 24ΑWRD015405696)
21. Την υπ' αρ. 3721/03.09.2024 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με την οποία εγκρίθηκε η ανάληψη νομικής δέσμευσης του παραπάνω έργου.
22. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στη Διακήρυξη του έργου.
23. Την από 24.09.2024 Εργολαβική Σύμβαση με ΑΔΑΜ 24SYMV015488878 μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων ΠΚΜ κ. ΠΑΡΙΣΗ ΜΠΙΛΛΙΑ και του εκπροσώπου του αναδόχου κ. Παπαδόπουλου Ηρακλή, συνολικής δαπάνης 1.492.376,17 € + (ΦΠΑ 24%) 358.170,28 € = 1.850.546,45 €, με συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου την 24.09.2025.
24. Την προγραμματική σύμβαση για το έργο «Υλοποίηση ενταγμένων Πράξεων στη Δράση 4.3.1 «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» που υπεγράφη στις 26-8-2024 μεταξύ του Δικαιούχου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του «Α' Ο.Τ.Α. - ΠΚΜ Α.Ε.».
25. Το με αρ. πρωτ. 719/09-09-25 έγγραφο Παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών της «ΠΥΡΑΜΙΣ Α.Τ.Ε.» (ανάδοχος της σύμβασης).
26. Την από 15/09/2025 αιτιολογική έκθεση της εταιρίας «Α' Ο.Τ.Α. - ΠΚΜ Α.Ε.» με την οποία εισηγείται θετικά για την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών περαίωσης του έργου μέχρι 20.10.2025, ήτοι κατά (26) είκοσι εξι ημέρες.
27. Την με αρ. πρωτ. 290357/22-10-25 (ΑΔΑ:683Ω4653ΠΓ-ΩΟΜ) Ορθή Επανάληψη της Προέγκρισης της 1ης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (1ης παράτασης εργασιών) του 1ου υποέργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ο.Ε.Β. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ (ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ 6Α Κ. ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 1Α Κ. ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ)», του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
28. Τη διασφαλισμένη χρηματοδότηση από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Σ.Α.Ε. 082/1, αριθ. ενάρθ. έργου 2023ΣΕ08210009). Η Συλλογική Απόφαση που έχει εκδοθεί για την παρούσα διαδικασία και αποτελεί Ανάληψη Υποχρέωσης, έχει λάβει αρ. πρωτ. 40961/04-05-2023 (ΑΔΑ: ΩΖΗΦ46ΜΤΛΡ-38Λ).
29. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Οικ. 793069/10443/23-10-2025 (Ορθή Επανάληψη 27-10-2025) εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Έργων Δομών Περιβάλλοντος, της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ., η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 830/24-10-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων Π.Κ.Μ, και έχει ως εξής :

ΘΕΜΑ Εισήγηση για 1^η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ο.Ε.Β. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ (ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ 6Α Κ. ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 1Α Κ. ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ)».

Προϋπολογισμός: 2.199.920,28 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)

Χρηματοδότηση: «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020»

Ενάρθμο: 2023ΣΕ08210009 της ΣΑΕ082/1 Κωδικός ΟΠΣΑΑ 0036157099

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/07.06.2010) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης" και ιδιαίτερος τις διατάξεις του άρθρου 156, της παρ.4 του άρθρου 160 , των παρ.1 & 2 του άρθρου 175, του άρθρου 176 & 178 του Νόμου αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το ΠΔ 133/27.12.2010 (ΦΕΚ 226/τΑ'/27.12.2010) «Οργανισμός της ΠΚΜ» όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (ΦΕΚ 4302Β/30.12.2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ»
3. Τις διατάξεις του ΠΔ 7/2013 (ΦΕΚ 26Α/31.01.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
4. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και όλες τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και τις κατευθυντήριες οδηγίες και εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
5. Τις διατάξεις του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ Α 91 - 13.04.2023) "Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού ...".
6. Τις διατάξεις του Ν.5056/06-10-2023 (ΦΕΚ 163Α') "Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού... και ιδιαιτέρως τα άρθρα 19,20,21 (Αρμοδιότητες - Λειτουργία Περιφερειακής Επιτροπής) σε συνδυασμό με τα άρθρα 53 "Καταρτούμενες διατάξεις" και 54 "Εναρξη ισχύος".
7. Τις διευκρινιστικές διατάξεις της Εγκυκλίου αρ. 1172/12-10-2023 (ΑΔΑ:6Β2Β46ΜΤΛ6-3ΓΙ) «Εφαρμογή διατάξεων του Ν. 5056/2023»
8. Την υπ' αρ. 107833(2003)/11.02.2022 (ΑΔΑ: 94Φ27ΛΛ-ΓΧΑ) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί Παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα Υποδομών και Δικτύων της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών, «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
9. Την υπ. Αριθμ. 125098/16.12.2024 (ΑΔΑ: 9ΞΦΡΟΡ1Υ-ΨΨΤ) Επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
10. Την υπ' αρ. ΓΠΚΜ οικ 3617/17.12.2024 (ΑΔΑ:Ρ00Υ7ΛΛ-Μ2Ω) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας "Ορισμός Αν. Περιφερειάρχη , Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
11. Την υπ' αρ. πρ. Οικ. 17255(397)/09.01.2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ" (ΦΕΚ 148/Β/11-01-2024) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ2793/Β/17-05-2024)

Και λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη:

12. Την υπ' αρ. 320306 (4403)πε/18.05.2022 Απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη με τίτλο «Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου δικτύου άρδευσης, στη θέση: Τμήμα της 6Α Κ. Διώρυγας και της 1Α Κ. Διώρυγας Αλιάκμονα, Ευρύτερη περιοχή ορίων ΓΟΕΒ Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά.
13. Την υπ' αρ. 1144/07.04.2023 Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εντάχθηκε η πράξη με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ο.Ε.Β. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ (ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ 6Α Κ. ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 1Α Κ. ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ)» στο Π.Α.Α. 2014-2020.
14. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Σ.Α.Ε. 082/1, αριθ. ενάρθρ. έργου 2023ΣΕΟ8210009). Η Συλλογική Απόφαση που έχει εκδοθεί για την παρούσα διαδικασία και αποτελεί Ανάληψη Υποχρέωσης, έχει λάβει αρ. πρωτ. 40961/04-05-2023 (ΑΔΑ: ΩΖΗΦ46ΜΤΛΡ-38Λ).
15. Την υπ' αρ. 3213/31.08.2023 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με την οποία δόθηκε η προέγκριση δημοπράτησης του παραπάνω έργου.
16. Την υπ' αρ. οικ. 643423(11461)/22-9-2023 απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης.
17. Την με αριθμό ΑΔΑΜ 24PROC014387062 Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου
18. Το από 8-4-2024 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στο μειοδότη: «ΠΥΡΑΜΙΣ Α.Τ.Ε.» που προσέφερε τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 15,88 %.
19. Την υπ' αρ. 717/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ, με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου και η ανάδειξη του οικονομικού φορέα: «ΠΥΡΑΜΙΣ Α.Τ.Ε.» ως προσωρινού αναδόχου.
20. Την υπ' αρ. 1034/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού και η κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα: «ΠΥΡΑΜΙΣ Α.Τ.Ε.» με τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης που αντιστοιχεί σε προϋπολογισμό προσφοράς 1.492.376,17€ χωρίς ΦΠΑ.
21. Την υπ' αρ. 3721/03.09.2024 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με την οποία εγκρίθηκε η ανάληψη νομικής δέσμευσης του παραπάνω έργου.
22. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στη Διακήρυξη του έργου.

Ειδικότερα για την αιτούμενη παράταση

23. Την από 24.09.2024 Εργολαβική Σύμβαση με ΑΔΑΜ 24SYMV015488878 μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων ΠΚΜ κ. ΠΑΡΙΣΗ ΜΠΙΛΛΙΑ και του εκπροσώπου του αναδόχου κ. Παπαδόπουλου Ηρακλή, συνολικής δαπάνης 1.492.376,17 € + (ΦΠΑ 24%) 358.170,28 € = 1.850.546,45 €.

24. Την προγραμματική σύμβαση για το έργο «Υλοποίηση ενταγμένων Πράξεων στη Δράση 4.3.1 «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» που υπεγράφη στις 26-8-2024 μεταξύ του Δικαιούχου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του «Α' Ο.Τ.Α. - ΠΚΜ Α.Ε.».

25. Το με αρ. πρωτ. 719/09-09-25 έγγραφο Παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών της «ΠΥΡΑΜΙΣ Α.Τ.Ε.» (ανάδοχος της σύμβασης).

26. Την από 15/09/2025 αιτιολογική έκθεση της εταιρίας «Α' Ο.Τ.Α. - ΠΚΜ Α.Ε.» με την οποία εισηγείται θετικά για την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών περαίωσης του έργου μέχρι 20.10.2025, ήτοι κατά (26) είκοσι εξι ημέρες.

27. την με αρ. πρωτ. 290357/22-10-25 (ΑΔΑ:683Ω4653ΠΓ-ΩΟΜ) Ορθή Επανάληψη της Προέγκρισης της 1^{ης} τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (1^{ης} παράτασης εργασιών) του 1^{ου} υποέργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ο.Ε.Β. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ (ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ 6Α Κ. ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 1Α Κ. ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ)», του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

28. Τη διασφαλισμένη χρηματοδότηση από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Σ.Α.Ε. 082/1, αριθ. ενάρθ. έργου 2023ΣΕΟ8210009). Η Συλλογική Απόφαση που έχει εκδοθεί για την παρούσα διαδικασία και αποτελεί Ανάληψη Υποχρέωσης, έχει λάβει αρ. πρωτ. 40961/04-05-2023 (ΑΔΑ: ΩΖΗΦ46ΜΤΛΡ-38Λ).

Με τη από 09.09.2025 αίτηση της η Ανάδοχος αιτήθηκε εμπρόθεσμα τη Χορήγηση 1^{ης} Παράτασης της Συνολικής Προθεσμίας του Έργου του θέματος και σας γνωρίζουμε επιπλέον τα εξής:

Η εργολαβική Σύμβαση υπογράφηκε στις 24.09.2024 ΑΔΑΜ (24ΣΥΜΝ015488878 26-09-2024).

Η αρχική συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ήταν η 24.09.2025.

Ο ανάδοχος αιτήθηκε παράταση μέχρι 20.10.2025.

Β. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ 1ης ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ.

Μετά τη λήξη της αρδευτικής περιόδου, ο ανάδοχος εκκίνησε τις εργασίες από τη Διώρυγα 6Α, εκτε-λώντας εργασίες καθαρισμού και διαμόρφωσης πρόσβασης.

Στις 02.12.2024, μετά την κακοκαιρία που είχε προηγηθεί, παρουσιάστηκε μεγάλη συσσώρευση υδάτων σε όλα τα γύρω αγροτεμάχια και αύξηση της στάθμης των υδάτων εντός της Διώρυγας 6Α, οπότε και έως τις 06.12.2024 δεν πραγματοποιήθηκε καμία εργασία για τον παραπάνω λόγο. Το επόμενο διάστημα, λαμβάνουν εκ νέου χώρα εργασίες καθαρισμού, οι οποίες σταματούν την περίο-δο των εορτών.

Κατά τη διάρκεια του μήνα Ιανουαρίου (χειμερινή περίοδος ύπαρξη χαμηλών θερμοκρασιών) δεν πραγματοποιήθηκαν εργασίες χωματουργικές και προ πάντων σκυροδετήσεων.

Οι χωματουργικές εργασίες εκσκαφών & καθαρισμού της διώρυγας 6Α ξεκίνησαν ξανά στις 10 Φε-βρουαρίου. Στις 20 Φεβρουαρίου ξεκίνησαν οι εργασίες σκυροδέτησης της διώρυγας 6Α, χρόνο μέ-σα στον οποίο συνεχιζόντουσαν οι εργασίες καθαρισμού της.

Τους μήνες Μάρτιο - Απρίλιο, συγχρόνως και διαδοχικά των σκυροδετήσεων της Διώρυγας 6Α ξεκί-νησαν και συνεχίστηκαν οι εργασίες εκσκαφών & καθαρισμού της Διώρυγας 1Α. Μετά το τέλος των σκυροδετήσεων της Διώρυγας 6Α συνεχίστηκαν αυτές στην Διώρυγα 1Α έως τις 28 Απριλίου, λίγο πριν την έναρξη της νέας αρδευτικής περιόδου στις 02 Μαΐου 2025.

Μετά την έναρξη της αρδευτικής περιόδου στις 02 Μαΐου 2025 έως την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος παράτασης, δεν υπήρχε δυνατότητα να πραγματοποιηθούν εργασίες σκυροδέτησης.

Η Ανάδοχος του έργου ζητάει την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 26 [είκοσι έξι] ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 20.10.2025.

Γ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 6η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ.

Σχετικά με το αίτημα της Αναδόχου, η Υπηρεσία έχει διαπιστώσει με τις αυτοψίες που γίνονται στο έργο του θέματος πως σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες και τα ημερολόγια του έργου, η 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση των εργασιών μέχρι 20.10.2025

Υπάρχει η σχετική προέγκριση από την διαχειριστική Αρχή [αρ. πρωτ. 290357/22-10-25 (ΑΔΑ:683Ω4653ΠΓ-ΩΟΜ) Ορθή Επανάληψη της Προέγκρισης της 1^{ης} τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (1^{ης} παράτασης εργασιών) του 1^{ου} υποέργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ο.Ε.Β. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ (ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ 6Α Κ. ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 1Α Κ. ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ)», του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Κατόπιν των ανωτέρω:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την Έγκριση Χορήγησης 1ης Παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 26 (είκοσι έξι) ημέρες δηλαδή έως τις 20.10.2025, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, αλλά και τις διατάξεις του ΦΕΚ 5565Β/31.10.2022 ΥΑ/ Αριθμ. Δ11/334219 'Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022"

Η χορήγηση της παράτασης θα πρέπει να είναι "με Αναθεώρηση" διότι δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Αναδόχου, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

Τα παραπάνω αποτυπώνονται συνοπτικά ως εξής:

Πέρας Συμβατικής Διάρκειας της σύμβασης του έργου : 24.09.2025

Προτεινόμενη ημερομηνία περαίωσης (1η Παράταση) : 20.10.2025

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Υ.Δ.Π./Δ.Τ.Ε/Π.Κ.Μ.
Γεώργιος Χρίστογλου
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός με Α'β.

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία όλα τα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τη Χορήγηση 1^{ης} Παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ο.Ε.Β. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ (ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ 6Α Κ. ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 1Α Κ. ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ)», Προϋπολογισμού: 2.199.920,28 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)», κατά 26 (είκοσι έξι) ημέρες ,δηλαδή έως τις 20.10.2025, με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου «ΠΥΡΑΜΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, αλλά και τις διατάξεις του ΦΕΚ 5565Β/31.10.2022 ΥΑ/ Αριθμ. Δ11/334219 'Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022", για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

" Σχετικά με το αίτημα της Αναδόχου , η Υπηρεσία έχει διαπιστώσει με τις αυτοψίες που γίνονται στο έργο του θέματος πως σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες και τα ημερολόγια του έργου , η 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση των εργασιών μέχρι 20.10.2025

Υπάρχει η σχετική προέγκριση από την διαχειριστική Αρχή [αρ. πρωτ. 290357/22-10-25 (ΑΔΑ:683Ω4653ΠΓ-ΩΟΜ) Ορθή Επανάληψη της Προέγκρισης της 1^{ης} τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (1^{ης} παράτασης εργασιών) του 1^{ου} υποέργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ο.Ε.Β. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ (ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ 6Α Κ. ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 1Α Κ. ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ)», του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων."

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΓΤΑΑ-ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. Η Συλλογική Απόφαση που έχει εκδοθεί για την παρούσα διαδικασία και αποτελεί Ανάληψη Υποχρέωσης, έχει λάβει αρ. πρωτ. 40961/04-05-2023 (ΑΔΑ: ΩΖΗΦ46ΜΤΛΡ-38Λ).

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1601/2025

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη