



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 46^ο/12.11.2025

Απόφαση 1729/2025

ΘΕΜΑ 36^ο: «Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι την 23 Μαΐου 2026 για την περαίωση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 2022-2024»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **12 Νοεμβρίου 2025**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **10:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «με τηλεδιάσκεψη»** συνεδρίαση, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 829637/2445/6-11-2025 (ορθή επανάληψη) προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβετ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 36^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι την 23 Μαΐου 2026 για την περαίωση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 2022-2024», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 766620/10899/29-10-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 3333/30-10-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. το άρθρο 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης χρηματοδοτούμενων από Ίδιους Πόρους με κωδικό 2131ΘΕΣ008ΙΔΠ21.
13. Την με αριθμ. 165/22-02-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:644Ο7ΛΛ-ΥΓΩ), με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη (με ΑΔΑΜ: 22PROC010165241), για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 2022-2024”, προϋπολογισμού μελέτης: 500.000,00 €.
14. Την με αριθμ. 910/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ., η οποία αφορά στην έγκριση της κατακύρωσης της σύμβασης (**Α.Δ.Α.:9ΒΑΛ7ΛΛ-15Π** & ΑΔΑΜ: 23ΑWRD013531998), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο, εργοληπτική επιχείρηση «ΣΑΚΚΟΣ Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 33,07%, και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 269.875,07€ (χωρίς ΦΠΑ).
15. Τη σύμβαση η οποία υπογράφηκε στις 24/11/2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013827966) με περαίωση στις 23/11/2025.
16. Την από 15/10/2025 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης, στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, με την οποία ζητήθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, μέχρι 23/5/2026.
17. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 766620/10899/29-10-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία έχει ως εξής:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης 1^{ης} παράτασης εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι την 23 Μαΐου 2026 για την περαίωση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 2022-2024»

Α. Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α / 22-04-2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α / 07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α/06-10-2023) με την προσθήκη του άρθρου 175Α - Αρμοδιότητες Περιφερειακής Επιτροπής (σε συνδυασμό με τα άρθρα 53 'Καταργούμενες διατάξεις» και 54 «Έναρξη ισχύος») (αρ.20).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226 Α / 27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302 Β / 30-12-2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α / 31-01-2013), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας Περιφερειών».
5. Την υπ' αριθμ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων /Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων /Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αναρτήθηκε στο «Διαύγεια» με ΑΔΑ: ΨΛΤΑ7ΛΛ-Σ93 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 148/τ. Β'/11-01-2024.
6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α / 08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ειδικότερα το άρθρο 147.
7. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α / 08-08-2016) "Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 147, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Το Π.Δ. 7/18.1.2013 (ΦΕΚ 26 Α/31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών»
9. Το άρθρο 153 «Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
10. Την Υπουργική Απόφαση 359881/2021 (ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021) "Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016".
11. Την Υπουργική Απόφαση 166653/2022 (ΦΕΚ 2735/Β/02-06-2022) "Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, Δ' Τριμήνου 2021, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016".
12. Την Υπουργική Απόφαση Δ11/334219 (ΦΕΚ 5565/Β/31-10-2022) "Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022, σύμφωνα με την παρ.23 του άρθρου 153 του ν.4412/2016.
13. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης χρηματοδοτούμενων από Ίδιους Πόρους με κωδικό 2131ΘΕΣ008ΙΔΠ21.
14. Την με αρ. πρωτ. οικ.41778(434)/19-1-2022 απόφαση της Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του υπόψη έργου καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης.
15. Την με αριθμ. 165/22-02-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:644Ο7ΛΛ-ΥΓΩ), με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη (με ΑΔΑΜ: 22PROC010165241), για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 2022-2024", προϋπολογισμού μελέτης: 500.000,00 €.
16. Την με αριθμ. 910/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ., η οποία αφορά στην έγκριση της κατακύρωσης της σύμβασης (Α.Δ.Α.:9ΒΑΛ7ΛΛ-15Β & ΑΔΑΜ: 23ΑΩΡΔ013531998), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο, εργοληπτική επιχείρηση «ΣΑΚΚΟΣ Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 33,07%, και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 269.875,07€ (χωρίς ΦΠΑ).
17. Την υπ' αριθμ. 71/2023 Πράξη Επιτρόπου ΟΤΑ Θεσσαλονίκης ΙΙ Καλαμαριάς του Ελεγκτικού συνεδρίου, από την οποία προέκυψε ότι εκπληρώνονται οι προβλεπόμενες απαιτήσεις προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας.

Β. Και αφού λάβαμε ειδικότερα υπόψη τα ακόλουθα γενικά στοιχεία του έργου:

18. Τη σύμβαση η οποία υπογράφηκε στις 24/11/2023 (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013827966) με περαίωση στις 23/11/2025.
19. Την αρ.πρωτ.οικ. 805510(11544) 24/11/2023 με την οποία ορίστηκε η επίβλεψη του έργου.
20. Τα συμβατικά τεύχη του έργου.
21. Την με αρ.πρωτ. οικ. 737071(11436) 21/10/2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ05634824) απόφαση εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου.
22. Την από 15/10/2025 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης, στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, με την οποία ζητήθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, μέχρι 23/5/2026.

Γ. και ειδικότερα τα εξής:

Το Φυσικό Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας αφορά α) η συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Μ.Ε Θεσσαλονίκης αρμοδιότητας της Περιφερειακής Κεντρικής Μακεδονίας/Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης β) επισκευή βλαβών στις υπάρχουσες πινακίδες αναγγελίας κινδύνου.

Ο Ανάδοχος, με την από 15/10/2025 αίτηση του, ζητά παράταση εργασιών εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών παραθέτοντας το εξής σκεπτικό:

«Οι καιρικές συνθήκες κατά τον χρόνο διεξαγωγής του έργου, ιδιαίτερα το καλοκαίρι του 2024 και 2025 με τις έντονες θερμοκρασίες και τα απαγορευτικά εργασιών τις ημέρες καύσωνα καθώς και τις έντονες βροχοπτώσεις που πραγματοποιήθηκαν κατέστησαν αδύνατη την ομαλή εξέλιξη των εργασιών. Επιπλέον, αξίζει να επισημανθεί ότι δεν υπάρχουν αποθέματα στις αποθήκες των εταιρειών που μας προμηθεύουν ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, ιστούς κ.λπ με αποτέλεσμα η κατασκευή των προϊόντων και η παράδοση τους να γίνεται με καθυστέρηση.»

Οι απόψεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για το παραπάνω αίτημα του αναδόχου είναι οι εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα πραγματικά περιστατικά, η Υπηρεσία διαπιστώνει και αναγνωρίζει ότι ορισμένες εργοδοτημένες απωλέσθησαν εξαιτίας ανωτέρας βίας και αντικειμενικών συνθηκών οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά τον αρχικό προγραμματισμό του έργου. Ειδικότερα, κρίνεται ότι η υφιστάμενη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των εργασιών είναι ανεξάρτητη της βούλησης και της επιμέλειας του Αναδόχου και, ως εκ τούτου, δεν οφείλεται σε δικές του παραλείψεις ή ελλιπή προγραμματισμό.

Επιπρόσθετα, η Υπηρεσία βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης της δημοπράτησης του νέου έργου συντήρησης των δικτύων ηλεκτροφωτισμού των επαρχιακών οδών. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη λειτουργία και η δυνατότητα συντήρησης των δικτύων μέχρι την υπογραφή της νέας σύμβασης, είναι σημαντική η χορήγηση παράτασης στην τρέχουσα σύμβαση.

Για το λόγο αυτό:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 2022-2024», κατά εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι και 23 Μαΐου 2026.

Η Εισηγήτρια Θεσσαλονίκη Α. Σταθοπούλου Μηχ. Μηχανικός με Α'β.	Η αν. Προϊσταμένη ΤΣΕ /Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ Θεσσαλονίκη, Κονδυλένια Σαφλέκου Πολιτικός Μηχανικός με Α'β.	Ο Προϊστάμενος Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ Θεσσαλονίκη, κ.α.α. Ελένη Διαμαντή Αγρ. Τοπ. Μηχανικός με Α'β
--	---	--

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Στ. και Μυλόπουλος Ι. έδωσαν λευκή ψήφο, ο κ. Χαβατζάς Γ. δήλωσε παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 2022-2024», με αναθεώρηση χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου: «ΣΑΚΚΟΣ Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε.», κατά εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι και 23 Μαΐου 2026, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

“ Η Υπηρεσία διαπιστώνει και αναγνωρίζει ότι ορισμένες εργοδοτημένες απωλέσθησαν εξαιτίας ανωτέρας βίας και αντικειμενικών συνθηκών οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν κατά τον αρχικό προγραμματισμό του έργου. Ειδικότερα, κρίνεται ότι η υφιστάμενη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των εργασιών είναι ανεξάρτητη της βούλησης και της επιμέλειας του Αναδόχου και ως εκ τούτου, δεν οφείλεται σε δικές του παραλείψεις ή ελλιπή προγραμματισμό.

Επιπρόσθετα, η Υπηρεσία βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης της δημοπράτησης του νέου έργου συντήρησης των δικτύων ηλεκτροφωτισμού των επαρχιακών οδών. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη λειτουργία και η δυνατότητα συντήρησης των δικτύων μέχρι την υπογραφή της νέας σύμβασης, είναι σημαντική η χορήγηση παράτασης στην τρέχουσα σύμβαση.”

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης χρηματοδοτούμενων από Ίδιους Πόρους με κωδικό 2131ΘΕΣ008ΙΔΠ21.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1729/2025

Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα μέλη

Αθανασιάδου - Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Αικατερίνη Καμπανού