



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 53^ο/22-12-2025

Απόφαση 2050/2025

ΘΕΜΑ 28^ο: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Οριζόντια-κατακόρυφη σήμανση και στηθαία ασφαλείας Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Ημαθίας»»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **22 Δεκεμβρίου 2025**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **10:00 π.μ.**, η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «με τηλεδιάσκεψη» συνεδρίαση**, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 955668/2971/18-12-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβετ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 28^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Οριζόντια-κατακόρυφη σήμανση και στηθαία ασφαλείας Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Ημαθίας»», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 927643/3322/22-12-2025 (ορθή επανάληψη) εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας, η οποία διαβιβάσθηκε με το αριθμ. πρωτ. 963781/1608/22-12-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)

3. το άρθρο 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12. Το Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας χρηματοδοτούμενο Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) για Έργα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο οποίο εντάχθηκε το έργο και εγκρίθηκε με την με αριθμ. 120/2024 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Αριθμός Συνεδρίασης 18η/13-11-2024) με ΑΔΑ: 6ΘΚΖ7ΛΛ-8ΘΡ που αφορά την «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2025» όπου περιλαμβάνεται το έργο του θέματος με κωδικό Ε.Π. 2131ΗΜΑ002ΚΑΠ22 στον φορέα 724 και ΚΑΕ 9781.
13. Την υπ’ αρ. 1768/2023 απόφαση (ΑΔΑ:ΨΜΠΡ7ΛΛ-5Κ3), 52^{ου}/27-12-2023 Πρακτικού, της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., του έργου του θέματος και ο ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού κατά το άρθρο 221 του Ν.4412/16.
14. Τη Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου, η οποία δημοσιεύτηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. στις 05-01-2024 και έλαβε αριθμό 24PROC014102789
15. Την με αριθμ. **1356/2024** απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑΜ:24ΑWRD016068660 & **ΑΔΑ:ΡΠΜΑ7ΛΛ-ΤΝΩ**), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον οικονομικό φορέα με τη επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 36,05% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 767.819,27€ (με Φ.Π.Α.).
16. Την από 22 Ιανουαρίου 2025 Σύμβαση κατασκευής του έργου ποσού 767.819,27€, με ΑΔΑΜ: 25SYMV016188491 και ΑΔΑ: 62ΜΘ7ΛΛ-5Υ3, σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι δώδεκα (12) μήνες, δηλαδή μέχρι 21-01-2026.
17. Την από 10-12-2025 αίτηση της Αναδόχου εταιρείας με την οποία ζητείται η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του εν θέματι έργου κατά έξι (6) μήνες.

18. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 927643/3322/22-12-2025 (ορθή επανάληψη) της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας, η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
προς **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΚΜ**

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου:

«Οριζόντια-κατακόρυφη σήμανση και στηθαία ασφαλείας Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Ημαθίας», με αναθεώρηση.

Αναδόχου: **ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ του ΛΕΩΝΙΔΑ** (αρ. σύμβ. 1/2025)

Σας υποβάλλουμε την από **10-12-25 [αρ. πρωτ. 927643(3322)]** αίτηση αναδόχου για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του πιο πάνω έργου και παρακαλούμε για την διαβίβαση της προς έγκριση από την Περιφερειακή Επιτροπή αφού λάβετε υπόψη σας τα εξής :

1. Τις διατάξεις για την εκτέλεση των Δημόσιων Έργων του **N4412/2016** «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του **N.3852/2010** «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.» (Φ.Ε.Κ. 87 Α/7-06-2010).
3. Το υπ' αριθ. **Π.Δ.7/2013** (ΦΕΚ 26 Α'/31-01-2013) «Περί Οργάνων που αποφασίζουν.....και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει (εγκύκλιος 6/2013 Υπουργείο Εσωτερικών του τμ. Γενικών υποθέσεων της ΔΤΥ της Γενικής Δ/σης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης).
4. Τις διατάξεις του **Π.Δ.133/2010** (ΦΕΚ 226Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ. **81320+77909 / 01-12-2016** (ΦΕΚ 4302Β'/ 30-12-2016) Αποφάσεις του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης, έγκρισης τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
5. Το με αρ. πρωτ. **Οικ. 35568 (192)/ 01- 02- 2017** έγγραφο του Προϊσταμένου της Δ/σης Προγραμματισμού και Υποδομών περί **“Αποφαινόμενων οργάνων**, μετά τις 81320 και 77909/ 2016 αποφάσεις Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης περί Έγκρισης τροποποίησης Ο.Ε.Υ. της Π.Κ.Μ.”.
6. Την **2^η Ορθή Επανάληψη (13-03-2017)** της με Αριθμ. Πρωτ. **Γ.Π.Κ.Μ /οικ.94 /11-01-2017** Απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία ορίζονται Προϊστάμενοι και Αναπληρωτές Προϊστάμενοι σε θέση ευθύνης της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Π.Κ.Μ.
7. Τη με αρ. πρωτ. 15485/2023 (24.11.2023) Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για την επικύρωση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και την ανάδειξη του Περιφερειάρχη και των τακτικών και αναπληρωματικών Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028.
8. Τη με υπ. αριθμ. **Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/08-01-2024 (6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ)** Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
9. Την υπ' αριθμ. **οικ.17255(397)/09-01-2024 (ΦΕΚ 148/τ.Β'/11-01-2024)** Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» (ΑΔΑ:ΨΛΤΑ7ΛΛ-Σ93).
10. Την υπ' αριθμ. **οικ.250394(2033)/08-04-2024 (ΦΕΚ2268/Β/16-04-2024)** απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας για την Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊστάμενους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
11. Το Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας χρηματοδοτούμενο **Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ)** για Έργα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο οποίο εντάχθηκε το έργο και εγκρίθηκε με την με αριθμ. 120/2024 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Αριθμός Συνεδρίασης 18η/13-11-2024) με ΑΔΑ: 6ΘΚΖ7ΛΛ-8ΘΡ που αφορά την «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2025» όπου περιλαμβάνεται το έργο του θέματος με κωδικό Ε.Π. 2131ΗΜΑ002ΚΑΠ22 στον φορέα 724 και ΚΑΕ 9781.
12. Την υπ' αρ. **1768/2023** απόφαση (ΑΔΑ:ΨΜΠΡ7ΛΛ-5Κ3), 52ου/27-12-2023 Πρακτικού, της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθ. 5/2023 διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων (ΑΔΑΜ: 24PROC014102789) μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., του έργου του θέματος και ο ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού κατά το άρθρο 221 του Ν.4412/16 όπως ισχύει.
13. Την με αριθμ. **1356/01-10-2024** απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑΜ:24ΑΩΡΔ016068660 & ΑΔΑ:ΡΠΜΑ7ΛΛ-ΤΝΩ), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον οικονομικό φορέα με τη επωνυμία **«ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ»**, με μέση τεκμαρτή έκπτωσης 36,05% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 767.819,27€ (με Φ.Π.Α.).
14. Την υπ' αριθμ. **90/2024** πράξη της υπηρεσίας του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ΟΤΑ Θεσσαλονίκης II (Καλαμαριάς), από το οποίο προκύπτει ότι εκπληρώνονται οι προβλεπόμενες απαιτήσεις προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας

15. Την με Α.Π 1037(36), **A/A 251 (25REQ016115394 2025-01-02)** ανάληψη υποχρέωσης πολυετούς έγκρισης δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος **2025** ποσού **487.819,27€** και **280.000,00€** για το έτος **2026** με αρ. 719 καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Ο.Υ. ΠΚΜ.
16. Την με Α.Π 303203(2214), **A/A 2559 (25REQ016748567 2025-05-05)** ανάληψη υποχρέωσης έγκρισης δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος **2025** ποσού **280.000,00€** με αρ. 2742 καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Ο.Υ. ΠΚΜ.
17. Την υπ. αριθμ. **76/2025** απόφαση 16^{ης}/21-11-25 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ. με θέμα «Έγκριση 3^{ης} τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2025» (ΑΔΑ:68ΨΩ7ΛΛ-Ι1Ε), με εγκεκριμένο προϋπολογισμό **882.992,16€** και εγκεκριμένη πίστωση το ποσό των **767.819,27€** για το έτος **2025** και **115.172,89€** για το έτος **2026**.
18. Την υπ. αριθμ. **79/2025** απόφαση 16^{ης}/21-11-25 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ. με θέμα «Έγκριση Κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2026» (ΑΔΑ:6ΑΩΠ7ΛΛ-5Μ9), με εγκεκριμένο προϋπολογισμό **882.992,16€** και εγκεκριμένη πίστωση το ποσό των **282.992,16€** για το έτος **2026**.
19. Την από **22 Ιανουαρίου 2025 Σύμβαση** κατασκευής του έργου ποσού 767.819,27€, με ΑΔΑΜ: 25SYMV016188491 και ΑΔΑ: 62ΜΘ7ΛΛ-5Υ3, σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι **δώδεκα (12) μήνες**, δηλαδή μέχρι **21-01-2026**.
20. Τα συμβατικά τεύχη του έργου, που αναφέρεται στο θέμα.
21. Την με αριθμ. πρωτ. **Φ2.3.5/34/οικ.58104(174)/23-01-25** (ΑΔΑ: ΨΟΔΣ7ΛΛ-ΟΗΙ) απόφαση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας, με την οποία ορίστηκαν οι επιβλέποντες του εν λόγω έργου.
22. Την με αρ. πρωτ. **Φ2.3.5/7/126004(467)/20-02-25** απόφαση Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων έγκρισης του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου του θέματος.
23. Την από **10-12-2025** Αίτηση της Αναδόχου εταιρείας με την οποία ζητείται η χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του εν θέματι έργου κατά **έξι (6) μήνες**.

Και επειδή:

1. Με τη σχετική Αίτηση του Αναδόχου του έργου του θέματος ζητείται παράταση της συνολικής προθεσμίας του εν θέματι έργου για **έξι (6) μήνες**, για τους εξής λόγους:
«.....Ωστόσο, λόγω παρατεταμένων δυσμενών καιρικών συνθηκών, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τη μη δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών για μεγάλα χρονικά διαστήματα, **παρακαλούμε για την έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών κατά έξι (6) μήνες**, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής και ποιοτική ολοκλήρωση του έργου.»
2. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 22-01-2025 με συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου τους 12 μήνες, αλλά λόγω της φύσης των εργασιών (εργασίες διαγράμμισης σε όλο το οδικό δίκτυο της ΠΕ Ημαθίας), οι εργασίες ξεκίνησαν την άνοιξη λόγω των ειδικών καιρικών συνθηκών που έπρεπε να επικρατούν στην περιοχή εκτέλεσης του έργου για τις συγκεκριμένες εργασίες. Σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-02_2023_ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, επειδή η σχετική υγρασία της ατμόσφαιρας και της θερμοκρασίας περιβάλλοντος και οδοστρώματος, επηρεάζει καθοριστικά την πρόσφυση του υλικού διαγράμμισης, είναι σημαντικό οι εργασίες διαγράμμισης να εκτελούνται σε θερμοκρασίες οδοστρώματος που ξεπερνούν κατά τουλάχιστον 3° C το σημείο δρόσου, ενώ οι κατάλληλες συνθήκες για την επιτυχημένη διαγράμμιση είναι για θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 10° C και 30° C, με σχετική υγρασία μεταξύ 40% και 60% και άπνοια ή ασθενή άνεμο.
3. Τα στοιχεία των κλιματολογικών δελτίων της περιοχής (Βέροιας, Αλεξάνδρειας και Νάουσας) κατά τους μήνες της χειμερινής περιόδου μέχρι και τον Μάιο του 2025 σύμφωνα με τα ετήσια Μετεωρολογικά δελτία 2025 Βέροιας και Νάουσας και τα επιμέρους δελτία καιρού ανά βδομάδα, που επισυνάφθηκαν στο ηλεκτρονικό ημερολόγιο του έργου, έδιναν μετρήσεις θερμοκρασίας, υγρασίας και ταχύτητας ανέμου αυξημένες σε σχέση με τις κατάλληλες συνθήκες που έπρεπε να επικρατούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
4. Οι εργασίες ξεκίνησαν τον Μάιο του 2025 με την σταθεροποίηση των θερμοκρασιών και την απουσία σχετικής υγρασίας επί του οδοστρώματος και μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το **90%** των εργασιών (αξία εργασιών **391.447,82 €**) με συνολικές πληρωμές στο ποσό των **319.912,66€** (τελευταίος λογ/σμός 2^{ος} με ημερομηνία : **17-10-2025**).
5. Η έγκριση του 1^{ου} ΑΠ εργασιών του έργου (Απόφαση έγκρισης: Φ2.3.6/7/564616(1942)/07-08-25 στο συμβατικό ποσό των **767.819,27€**), προαπαιτούσε την έγκριση της **Μελέτης Επιλογής Σιτηθαίων Ασφαλείας** του έργου, όπως αυτή συντάχθηκε και υποβλήθηκε από την μελετητική εταιρεία DIOLKOS3D, Advanced Civil Engineer Services, πιστοποιημένη για ελέγχους Οδικής Ασφάλειας, δια του αναδόχου ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ του ΛΕΩΝΙΔΑ, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί πρόσθετος χρόνος για την ολοκλήρωση της εργασίας τοποθέτησης σιτηθαίων ασφαλείας σε διάφορα μέρη του οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Ημαθίας.
6. Το υπολειπόμενο αντικείμενο της εν λόγω εργολαβίας αφορά ως επί το πλείστον εργασίες τοποθέτησης κατακόρυφης σήμανσης και ολοκλήρωση εργασιών διαγράμμισης βάση των υπολειπόμενων ποσοτήτων, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις, οι οποίες δεν είναι εφικτό να ολοκληρωθούν κατά την διάρκεια της περιόδου που διανύουμε και μέχρι τον συμβατικό χρόνο προθεσμίας του έργου, ήτοι 22-01-2026.
7. Οι αιτιάσεις του αναδόχου στο υποβληθέν αίτημα του για παράταση του έργου κρίνονται αναγκαίες, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στην ολοκλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και στην αποκατάσταση των απρόβλεπτων καταστάσεων που προέκυψαν κατά την διάρκεια του συμβατικού χρόνου περαίωσης με κύριο στόχο την εξασφάλιση της αρτιότητας και λειτουργικότητας του έργου.
8. Υπάρχει εγκεκριμένη πίστωση για το έργο, το οποίο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, χρηματοδοτούμενο από **Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ)** για Έργα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με κωδικό Ε.Π. 2131ΗΜΑ002ΚΑΠ22 στον φορέα 724 και ΚΑΕ 9781,

εγκεκριμένο προϋπολογισμό **882.992,16€** και εγκεκριμένη πίστωση το ποσό των **282.992,16€** για το έτος **2026**.

9. Η 1^η παράταση που προτείνεται να δοθεί, για τους παραπάνω λόγους, ήτοι Εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών μέχρι 21-07-2026, είναι αρκετή για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.

10. Τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσμα η μη ολοκλήρωση των εργασιών να μην οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση χορήγησης 1^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας για την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «**Οριζόντια-κατακόρυφη σήμανση και στηθαία ασφαλείας Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Ημαθίας**», χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, κατά εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές μέρες δηλαδή μέχρι **21-07-2026**, με **αναθεώρηση**.

**Ο αναπλ. Προϊστάμενος
Υποδιεύθυνσης Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας**

Τεμριτζόγλου Βασίλειος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ με Α β´

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ. και Παπουλίδης Στ., έδωσαν λευκή ψήφο, οι κ.κ. Χαβατζάς Γ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τη χορήγηση 1^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας για την εκτέλεση των εργασιών του έργου: «Οριζόντια-κατακόρυφη σήμανση και στηθαία ασφαλείας Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Ημαθίας», **με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου: «ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ»**, κατά εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές μέρες δηλαδή μέχρι **21-07-2026**, για τους παρακάτω λόγους, όπως έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία:

“λόγω παρατεταμένων δυσμενών καιρικών συνθηκών, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τη μη δυνατότητα εκτέλεσης εργασιών για μεγάλα χρονικά διαστήματα, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής και ποιοτική ολοκλήρωση του έργου.”

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) για έργα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο οποίο εντάχθηκε το έργο και εγκρίθηκε με την με αριθμ. 120/2024 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Αριθμός Συνεδρίασης 18η/13-11-2024) με ΑΔΑ: 6ΘΚΖ7ΛΛ-8ΘΡ που αφορά την «Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2025» όπου περιλαμβάνεται το έργο του θέματος με κωδικό Ε.Π. 2131ΗΜΑ002ΚΑΠ22 στον φορέα 724 και ΚΑΕ 9781.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 2050/2025

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη