



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 53^ο/22-12-2025

Απόφαση 2051/2025

ΘΕΜΑ 29^ο: «Έγκριση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση - Επισκευή - Βελτίωση υφιστάμενων υποδομών Ηλεκτροφωτισμού & Φωτεινής Σηματοδότησης Εθνικού και Επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Ημαθίας»»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **22 Δεκεμβρίου 2025**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **10:00 π.μ.**, η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «με τηλεδιάσκεψη» συνεδρίαση**, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 955668/2971/18-12-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου-Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 29^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση - Επισκευή - Βελτίωση υφιστάμενων υποδομών Ηλεκτροφωτισμού & Φωτεινής Σηματοδότησης Εθνικού και Επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Ημαθίας»», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 893535/3215/15-12-2025 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας, η οποία διαβιβάσθηκε με το αριθμ. πρωτ. 944317/1572/15-12-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)

3. το άρθρο 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας χρηματοδοτούμενο από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) έτους 2025, που εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 120/2024 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ (ΑΔΑ:6ΘΚΖ7ΛΛ-8ΘΡ) Κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2025 καθώς και την υπ’ αρ. 76/2025 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κ.Μ. (ΑΔΑ: 68ΨΩ7ΛΛ-Ι1Ε) έγκρισης 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2025» όπου περιλαμβάνεται το έργο του θέματος με κωδικό Ε.Π. 2131ΗΜΑ002ΚΑΠ20
13. Την με αριθμ. 810/2021 απόφαση, 29ου 13-07-21 (ΑΔΑ: Ω2547ΛΛ-ΥΛΖ) Πρακτικού, της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθ. 1/2021 Αναλυτική διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων (ΑΔΑΜ: 21PROC009032163) μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., του έργου του θέματος, προϋπολογισμού μελέτης: 650.000,00 €.
14. Την με αριθμ. 471/19-04-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6Η5Τ7ΛΛ-ΡΒΚ), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον οικονομικό φορέα με τη επωνυμία «Κ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΤΕ δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 25,60% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 484.401,71€ (με Φ.Π.Α.).
15. Την από 27-07-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011012903 & ΑΔΑ: Ψ4ΓΩ7ΛΛ-4ΛΔ) Σύμβαση του έργου.
16. Το γεγονός ότι η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης αυτής, με ημερομηνία περαίωσης την 27 Ιουλίου 2024.
17. Την υπ’ αρ. 901/2024 Απόφαση, 24ου/02-07-2024 πρακτικού της ΠΕ/ΠΚΜ (ΑΔΑ:ΨΓΔΓ7ΛΛ-Θ5Τ) έγκρισης 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση του έργου του θέματος, κατά εννιά (9) μήνες, ήτοι μέχρι 27-04-2025 με αναθεώρηση

18. Την υπ' αρ. **481/2025** Απόφαση, 15^{ου}/14-04-2025 πρακτικού της ΠΕ/ΠΚΜ (ΑΔΑ:Ψ6ΞΗ7ΛΛ-Β01) έγκρισης 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης μέχρι 27-12-2025 με αναθεώρηση του έργου του θέματος
19. Την από 27-11-2025 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για έξι (6) μήνες παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος.
20. Την υπ' αρ. πρωτ. 893535/3215/15-12-2025 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ημαθίας, η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «**Συντήρηση - Επισκευή - Βελτίωση υφιστάμενων υποδομών Ηλεκτροφωτισμού & Φωτεινής Σηματοδότησης Εθνικού και Επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Ημαθίας**», με αναθεώρηση.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. **3852/2010** (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. **5056/2023** (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023), (άρθρο 20), με την προσθήκη του άρθρου 175Α - Αρμοδιότητες Περιφερειακής Επιτροπής (σε συνδυασμό με τα άρθρα 53 "Καταργούμενες διατάξεις" και 54 «Έναρξη ισχύος»).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ 81320+77909 / 01-12-2016 (ΦΕΚ 4302Β'/ 30-12-2016) Αποφάσεις του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης, έγκρισης τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
3. Το με αρ. πρωτ. **Οικ. 35568(192)/01-02-2017** έγγραφο του Γεν. Διευθυντή της Δ/σης Προγραμματισμού και Υποδομών περί **Αποφαινόμενων οργάνων** μετά τις 81320 και 77909/ 2016 αποφάσεις Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης περί Έγκρισης τροποποίησης Ο.Ε.Υ. της Π.Κ.Μ.΄.
4. Το Π.Δ. **7/2013** (ΦΕΚ 26Α'/31-01-2013) για τα όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α'42) αρμοδιότητας των Περιφερειών όπως ισχύει (εγκύκλιος 6/2013 Υπουργείο Εσωτερικών του τμ. Γενικών υποθέσεων της ΔΤΥ της Γενικής Δ/σης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης)
5. Τις διατάξεις του Ν. **5043/2023** (ΦΕΚ Α 91) "Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού ..." και τις διατάξεις του Ν.5056/06-10-2023 (ΦΕΚ 163/Α') "Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού,.. και ιδιαιτέρως τα άρθρα 19,20,21 (Αρμοδιότητες - Λειτουργία Περιφερειακής Επιτροπής) σε συνδυασμό με τα άρθρα 53 "Καταργούμενες διατάξεις" και 54 "Έναρξη ισχύος" και τις διευκρινιστικές διατάξεις της Εγκυκλίου με αρ. 1172/12-10-2023 (ΑΔΑ:6Β2Β46ΜΤΛ6-3ΓΙ) «**Εφαρμογή διατάξεων του Ν. 5056/2023**»
6. Την υπ' αριθμ. **οικ.17255(397)/09-01-2024** (ΦΕΚ148Β'/11-01-2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «**ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ**» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
7. Τις διατάξεις του Ν. **4412/2016** (ΦΕΚ 147 Α'/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως διορθώθηκαν, τροποποιήθηκαν και ισχύουν και ειδικότερα **το άρθρο 147** αυτού.
8. Την με αριθμ. **810/2021** απόφαση, 29^{ου} 13-07-21 (ΑΔΑ: Ω2547ΛΛ-ΥΛΖ) Πρακτικού, της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθ. 1/2021 Αναλυτική διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων (ΑΔΑΜ: 21PROC009032163) μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., του έργου του θέματος, προϋπολογισμού μελέτης: 650.000,00 €.
9. Την με αριθμ. **471/19-04-2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6Η5Τ7ΛΛ-ΡΒΚ), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον οικονομικό φορέα με τη επωνυμία «Κ.ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΤΕ δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση **25,60%** και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 484.401,71€ (με Φ.Π.Α.).
10. Την υπ' αριθμ. **44/28-06-2022** πράξη της υπηρεσίας του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου ΟΤΑ Θεσσαλονίκης ΙΙ (Καλαμαριάς), από το οποίο προκύπτει ότι εκπληρώνονται οι προβλεπόμενες απαιτήσεις προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας
11. Τα συμβατικά τεύχη της υπόψη εργολαβίας
12. Την από **27-07-2022** (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011012903 & ΑΔΑ: Ψ4ΓΩ7ΛΛ-4ΛΔ) **Σύμβαση** του έργου.
13. Το γεγονός ότι η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι **εικοσιτέσσερις (24) μήνες** από την υπογραφή της σύμβασης αυτής, με ημερομηνία περαίωσης την 27 Ιουλίου 2024.
14. Την με αρ. πρωτ. **Φ2.3.5/34/637291(2228)/08-09-2022** απόφαση Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων έγκρισης του χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου του θέματος
15. Την υπ' αρ. **901/2024** Απόφαση, 24^{ου}/02-07-2024 πρακτικού της ΠΕ/ΠΚΜ (ΑΔΑ:ΨΓΔΓ7ΛΛ-Θ5Τ) έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση του έργου του θέματος, κατά εννιά (9) μήνες, ήτοι μέχρι 27-04-2025 με αναθεώρηση

16. Την με αρ. πρωτ. **Φ2.3.5/41/470909(1904)/05-07-2024** απόφαση Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 27-04-2025, με αναθεώρηση (ΑΔΑΜ: 24SYMV015074461).
17. Την με αρ. πρωτ. **Φ2.3.6/34/852566(3462)/03-12-2024** απόφαση Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας έγκρισης του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου του θέματος συνολικής δαπάνης 484.401,71€ (με Φ.Π.Α.) σε ισοζύγιο ως προς την αρχική σύμβαση (ΑΔΑΜ: 24SYMV015897856)
18. Την υπ' αρ. **481/2025** Απόφαση, 15^{ου}/14-04-2025 πρακτικού της ΠΕ/ΠΚΜ (ΑΔΑ:Ψ6ΞΗ7ΛΛ-Β01) έγκρισης 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης μέχρι 27-12-2025 με αναθεώρηση του έργου του θέματος
19. Την με αρ. πρωτ. **Φ2.3.5/34/282115(1049)/16-04-2025** απόφαση Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας χορήγησης 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 27-12-2025, με αναθεώρηση (ΑΔΑΜ: 25SYMV016679449).
20. Την με αρ. πρωτ. **Φ2.3.6/34/899284(3226)/01-12-2025** απόφαση Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Ημαθίας έγκρισης του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου του θέματος συνολικής δαπάνης 484.401,71€ (με Φ.Π.Α.) σε ισοζύγιο ως προς τη δαπάνη της αρχικής σύμβασης και του εγκεκριμένου 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΔΑΜ: 25SYMV018048670)
21. Την από **27-11-2025 αίτηση της αναδόχου εταιρείας** για έξι (6) μήνες παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος.

Και επειδή:

1. Με τη σχετική Αίτηση της Αναδόχου εταιρείας του έργου του θέματος ζητείται παράταση της συνολικής προθεσμίας του εν θέματι έργου έως τις 27/06/2026, για τους κάτωθι λόγους: «....Το έργο του θέματος αφορά έργο συντήρησης του οποίου το είδος και η έκταση των εργασιών προσαρμόζεται ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του οδικού δικτύου. Με βάση αυτές τις ανάγκες λαμβάνουμε εντολές εργασιών από την Δ/νουσα Υπηρεσία, οι οποίες υλοποιούνται το ταχύτερο δυνατόν. Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε να χορηγήσετε παράταση έξι (6) μήνες (έως 27-6-2026) για την εξάντληση της πίστωσης και την αποπεράτωση του έργου»
2. Το αντικείμενο της παρούσης εργολαβίας είναι οι εργασίες τακτικής και προληπτικής συντήρησης, επιθεωρήσεων και η επισκευή των βλαβών λόγω λειτουργικών ή δυναμικών αιτιών, καθώς και τυχόν βελτιώσεων ή τροποποιήσεων των εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης του οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΥΠΟΔ.Τ.Ε.Π.Ε. Ημαθίας
3. Μέχρι σήμερα έχει εκτελεσθεί το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών σε ποσοστό 85% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού
4. Οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες με τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων μηνών είχαν σαν αποτέλεσμα να μην είναι δυνατό να εκτελεσθούν προγραμματισμένες εργασίες για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι σήμερα. Συνεπώς, το ενδεχόμενο βροχοπτώσεων και επικράτησης χαμηλών θερμοκρασιών λόγω της χειμερινής περιόδου που διανύουμε θα επιφέρουν περαιτέρω καθυστερήσεις καθώς δεν είναι πλέον δυνατή η εξωτερική εργασία καθημερινά.
5. Οι συμβατικές ποσότητες του έργου δεν έχουν εξαντληθεί και με τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν προβλέπεται να εξαντληθούν μέχρι τη συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της σύμβασης, κυρίως λόγω της φύσης των εργασιών (συντήρηση, άρση βλαβών στα δίκτυα Ηλεκτροφωτισμού & Φωτεινής Σηματοδότησης) οι οποίες αποτελούν δυναμικό φαινόμενο και όχι παροδικό, αφού οφείλεται σε απρόβλεπτα γεγονότα, όπως τροχαία ατυχήματα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, που προκαλούν βλάβες κ.τ.λ. και η ολοκλήρωσή τους εξαρτάται κυρίως από τη συχνότητα και το μέγεθος των απρόβλεπτων αυτών γεγονότων αλλά και των δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά τη διάρκεια κυρίως του χειμώνα.
6. Η αιτούμενη παράταση περαίωσης του έργου, δεν επιφέρει αλλαγές στις μεθόδους και στο φυσικό αντικείμενο, με αποτέλεσμα να μην αλλάζει το βασικό σχέδιο.
7. Η παράταση που προτείνεται να δοθεί, για τους παραπάνω λόγους, είναι **έξι (6) μήνες**, μέχρι **27 Ιουνίου 2026**, αρκετή για την εξασφάλιση διαρκούς συντήρησης των υφιστάμενων υποδομών Ηλεκτροφωτισμού & Φωτεινής Σηματοδότησης του οδικού δικτύου της Π.Ε. Ημαθίας και την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικείμενου μέσα στα όρια του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
8. Τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσμα η μη ολοκλήρωση των εργασιών να μην οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «**Συντήρηση - Επισκευή - Βελτίωση υφιστάμενων υποδομών Ηλεκτροφωτισμού & Φωτεινής Σηματοδότησης Εθνικού και Επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Ημαθίας**» αναδόχου «Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε.» χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, με αναθεώρηση, κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 27 Ιουνίου 2026, για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.

<i>Η Εισηγήτρια</i> Βέροια, 15-12-2025 <i>Μπονάνου Βασιλική</i> Πολ. Μηχ. ΤΕ με Α ' β.	<i>Η αν. Προϊστάμενη Τμ.Σ.Ε.</i> /Υ.Τ.Ε.Π.Ε. Ημαθίας Βέροια, 15-12-2025 <i>Βασιλική Μπονάνου</i> Πολ. Μηχανικός με Α ' β.	Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης Τ.Ε. της Π.Ε. Ημαθίας <i>Βασίλειος Τεμιρτζόγλου</i> Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Π.Ε. με Α ' β
--	---	---

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ. και Παπουλίδης Στ., έδωσαν λευκή ψήφο, οι κ.κ. Χαβατζάς Γ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει την 3^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση - Επισκευή - Βελτίωση υφιστάμενων υποδομών Ηλεκτροφωτισμού & Φωτεινής Σηματοδότησης Εθνικού και Επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Ημαθίας» αναδόχου «Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ Α.Τ.Ε.» **χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, με αναθεώρηση**, κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 27 Ιουνίου 2026, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

“Οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες με τις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων μηνών είχαν σαν αποτέλεσμα να μην είναι δυνατό να εκτελεσθούν προγραμματισμένες εργασίες για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι σήμερα. Συνεπώς, το ενδεχόμενο βροχοπτώσεων και επικράτησης χαμηλών θερμοκρασιών λόγω της χειμερινής περιόδου που διανύουμε θα επιφέρουν περαιτέρω καθυστερήσεις καθώς δεν είναι πλέον δυνατή η εξωτερική εργασία καθημερινά.

Οι συμβατικές ποσότητες του έργου δεν έχουν εξαντληθεί και με τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν προβλέπεται να εξαντληθούν μέχρι τη συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της σύμβασης, κυρίως λόγω της φύσης των εργασιών (συντήρηση, άρση βλαβών στα δίκτυα Ηλεκτροφωτισμού & Φωτεινής Σηματοδότησης) οι οποίες αποτελούν δυναμικό φαινόμενο και όχι παροδικό, αφού οφείλεται σε απρόβλεπτα γεγονότα, όπως τροχαία ατυχήματα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, που προκαλούν βλάβες κ.τ.λ. και η ολοκλήρωσή τους εξαρτάται κυρίως από τη συχνότητα και το μέγεθος των απρόβλεπτων αυτών γεγονότων αλλά και των δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά τη διάρκεια κυρίως του χειμώνα.

Η αιτούμενη παράταση περαίωσης του έργου, δεν επιφέρει αλλαγές στις μεθόδους και στο φυσικό αντικείμενο, με αποτέλεσμα να μην αλλάζει το βασικό σχέδιο.”

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Επενδυτικών δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, χρηματοδοτούμενο από Κ.Α.Π. (Κεντρικούς Αυτοτελής Πόρους), με κωδικό έργου 2131ΗΜΑ00ΚΑΠ20

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 2051/2025

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη