



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 4^ο/27-01-2026

Απόφαση [97/2026](#)

ΘΕΜΑ 37^ο: «Έγκριση χορήγησης 1^{ης} Παράτασης Συνολικής Προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση Δικτύων Φωτισμού και Σηματοδότησης αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ για τα έτη 2024-2025», με συμβατικό προϋπολογισμό 1.313.791,85 €»»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **27 Ιανουαρίου 2026**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **14:00'** μ.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «με τηλεδιάσκεψη»** συνεδρίαση, κατόπιν της αριθμ. πρωτ.**Οικ. ΠΕ 50818/116/22-1-2026 (ορθή επανάληψη) προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβετ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 37^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση χορήγησης 1^{ης} Παράτασης Συνολικής Προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση Δικτύων Φωτισμού και Σηματοδότησης αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ για τα έτη 2024-2025», με συμβατικό προϋπολογισμό 1.313.791,85 €»», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ 21168/253/20-01-2026 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων Π.Κ.Μ. της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθ. πρωτ. 38/20-01-2026 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων Π.Κ.Μ., σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. το άρθρο 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα

4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί "Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. τον Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α'/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/Εκ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Π.Κ.Μ., από τη ΣΑΝΠ 408 με κωδικό έργου 2024ΝΠ40800005 και κωδικό ΟΠΣ 5223734. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 8052/26-04-2024 (ΑΔΑ: 9Κ4ΓΗ-ΗΧΞ) Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής οικονομίας και Οικονομικών περί Ένταξης στο ΠΔΕ 2024, στη ΣΑΝΠ 408 έργου προϋπολογισμού ποσού 1.450.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σε βάρος του ενάριθμου έργου 2024ΝΠ40800005.
13. Τη με αριθμ. 719/2024 (ΑΔΑ: 9ΟΣΙ7ΛΛ-1ΤΔ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΚΜ, η οποία αφορά στην έγκριση της διακήρυξης και τη συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, του εν θέματι έργου.
14. Τη με αριθμ. 1327/2024 (πρακτικό 36°/24-09-2024) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΚΜ (ΑΔΑΜ: 24ΑWRD015782692 & ΑΔΑ: 6ΡΛΦ7ΛΛ-ΒΦΧ) με την οποία κατακυρώθηκε η σύμβαση του έργου στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΜΑΝΔΡΟΥΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΜΑΝΔΡΟΥΚΑΣ ΑΤΕ» με αρ. συστήματος προσφοράς: 321423 και μέσο ποσοστό έκπτωσης 9,45% επί των τιμών του Τιμολογίου της μελέτης, συνολικής δαπάνης εργασιών ένα εκατομμύριο πενήντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια εννέα ευρώ και πενήντα έξι λεπτά (1.059.509,56 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
15. Την από 17.12.2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ016035707 2024-12-19) υπογραφείσα Σύμβαση του Έργου του θέματος.
16. Τον πρώτο (1ο) Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, ο οποίος εγκρίθηκε με την Οικ. 855594(11279)/14.11.2025 (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ017961584 2025-11-19) Απόφαση της ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ, Προϊσταμένης Αρχής του έργου.
17. Την αρχική προθεσμία περαίωσης του έργου, η οποία ανέρχεται σε δέκα τέσσερις (14) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι έως 16.02.2026.
18. Τη σχετική αίτηση της Αναδόχου, με την οποία αιτήθηκε εμπρόθεσμα τη Χορήγηση της 1^{ης} Παράτασης Συνολικής Προθεσμίας του Έργου του θέματος.
19. Την με αριθ. πρωτ. 21168/253/20-01-2026 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων Π.Κ.Μ. της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, η οποία έχει ως εξής:

Έργο: «Συντήρηση Δικτύων Φωτισμού και Σηματοδότησης αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ για τα έτη 2024-2025»

Αρ. έργου: 2024ΝΠ40800005 της ΣΑΝΠ408 ΤΡΟΠ.00 ΚΩΔ ΟΠΣ 5223734

ΘΕΜΑ : Χορήγηση 1^{ης} Παράτασης Συνολικής Προθεσμίας του έργου.

Σχετ. :Η από 12.01.2026 (αρ. πρωτ. ΠΚΜ: 21168(253)/12-01-2026 υποβολή αιτήματος χορήγησης 1^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου της αναδόχου εταιρείας «ΜΑΝΔΡΟΥΚΑΣ Α.Τ.Ε.» .

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», και του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου ... Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Το π.δ. 133/27.12.2010 (ΦΕΚ 226Α/27.12.2010) «Οργανισμός της ΠΚΜ» όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302Β/30.12.2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».
3. Τις διατάξεις του π.δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α/31.01.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
4. Το ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και ειδικότερα το Άρθρο 147 «Προθεσμίες»
5. Την με αριθμ. Πρωτ. 125098/16.12.2024 (ΑΔΑ : 9ΞΦΡΟΡ1Υ-ΨΨΤ) Επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
6. Την υπ' αρ. ΓΠΚΜ οικ 3617/17.12.2024 (ΑΔΑ: Ρ00Υ7ΛΛ-Μ2Ω) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας "Όρισμός Αν. Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας".
7. Την υπ' αρ. πρ. οικ. 17255(397)/09.01.2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» (ΦΕΚ148/Β/11.01.2024), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ2793/Β/17.05.2024).
8. Την από 17.12.2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ016035707 2024-12-19) υπογραφέισα Σύμβαση του Έργου του θέματος.
9. Το ΦΕΚ 5983Β/20.12.2021.
10. Τη σχετική Αίτηση της Αναδόχου με την οποία ζητείται η Χορήγηση της 1^{ης} Παράτασης της **Συνολικής Προθεσμίας** του εν θέματι Έργου.

Και επειδή:

Με τη σχετική **Αίτηση** της Αναδόχου του Έργου του θέματος, η Ανάδοχος αιτήθηκε **εμπρόθεσμα τη Χορήγηση της 1^{ης} Παράτασης Συνολικής Προθεσμίας** του Έργου του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η δημοπρασία του έργου έγινε την 15.07.2024, με προϋπολογισμό μελέτης 1.450.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η σύμβαση (24ΣΥΜΝ016035707 2024-12-19) υπεγράφη την 17.12.2024, (μέση έκπτωση 9,45%) με συμβατικό προϋπολογισμό 1.313.791,85 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η αρχική προθεσμία περαίωσης του έργου ανέρχεται σε δέκα τέσσερεις (14) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι έως 16.02.2026.

Ο πρώτος (1^{ος}) Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών εγκρίθηκε με την Οικ. 855594(11279)/14.11.2025 (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ017961584 2025-11-19) Απόφαση της ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ, Προϊσταμένης Αρχής του έργου.

Β. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

Η Ανάδοχος, με την από 12.01.2026 (αρ. πρωτ. ΠΚΜ: 21168(253)/12.01.26) σχετική αίτηση, αιτείται την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά οκτώ (8) μήνες, ήτοι έως την 16.10.2026. Ο λόγος που επικαλείται είναι:

- α) Λόγω των καιρικών φαινομένων ιδιαίτερα του καλοκαιριού που μας πέρασε με τις έντονες θερμοκρασίες και τα απαγορευτικά εργασίας λόγω καύσωνα και τις έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν κατά το έτος 2025.
- β) Λόγω της φύσης του έργου (συντήρηση δικτύου φωτισμού και σηματοδότησης ανάλογα με τις βλάβες που εμφανίζονται), δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθούν στο σύνολό τους οι συμβατικές εργασίες.

Γ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

Επειδή:

1. πράγματι οι συνθήκες των καιρικών φαινομένων κατά τους καλοκαιρινούς και χειμερινούς μήνες δυσχέραιναν την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων εργασιών, οι οποίες στο σύνολό τους γίνονται στο αίθριο.
2. Εκτός από την τακτική συντήρηση η οποία μπορεί να προβλεφθεί, ο κύριος όγκος της σύμβασης αφορά σε αποκαταστάσεις βλαβών όπου η συχνότητα και η έκταση των δεν μπορεί να προβλεφθεί φθορές από υπαιτιότητα τρίτων (τροχαία ατυχήματα, διανοίξεις ορυγμάτων διέλευσης δικτύων τρίτων, κλοπές καλωδιώσεων), φυσικές καταστροφές.

3. Το αντικείμενο της σύμβασης του έργου αφορά στη συντήρηση των δικτύων φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και των ηλεκτρολογικών δικτύων και τεχνικής υποδομής της πλειονότητας των φωτεινών σηματοδοτών του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, όπου η εύρυθμη λειτουργία τους επηρεάζει άμεσα την οδική ασφάλεια.
4. Υφίσταται υπόλοιπο αντικείμενο της παρούσας σύμβασης καθώς και διαθέσιμη πίστωση.
5. Λόγω της καθυστέρησης έγκρισης του Π.Π.Α 2026-2030 δεν υπάρχει η δυνατότητα έγκαιρης ένταξης των νέων έργων συντήρησης φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης σ' αυτό οπότε προκειμένου να μην υπάρξει χρονικό διάστημα χωρίς τεχνική υποστήριξη και δυνατότητα άρσης ζημιών και αποκατάστασης βλαβών, προτείνουμε να δοθεί παράταση οκτώ (8) μηνών, δηλαδή μέχρι 16.10.2026.

Εισηγούμεστε τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά οκτώ (8) μήνες, δηλαδή μέχρι την 16.10.2026, «με αναθεώρηση» δεδομένου ότι η καθυστέρηση των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της Αναδόχου.

Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Υ.Σ.Ε. / Δ.Τ.Ε. / Π.Κ.Μ.

Χρήστος Παπαδόπουλος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Α' β

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χρ., Παπουλίδης Στ. και Μυλόπουλος Ι. έδωσαν λευκή ψήφο, ο κ. Χαβατζάς Γ. δήλωσε παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τη χορήγηση 1^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση Δικτύων Φωτισμού και Σηματοδότησης αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ για τα έτη 2024-2025», με συμβατικό προϋπολογισμό 1.313.791,85 €», με αναθεώρηση, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα της Αναδόχου εταιρείας «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΜΑΝΔΡΟΥΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΜΑΝΔΡΟΥΚΑΣ ΑΤΕ **κατά οκτώ (8) μήνες, δηλαδή μέχρι την 16.10.2026**, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η υπηρεσία και συγκεκριμένα:

“πράγματι, οι συνθήκες των καιρικών φαινομένων κατά τους καλοκαιρινούς και χειμερινούς μήνες δυσχέραιναν την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων εργασιών, οι οποίες στο σύνολό τους γίνονται στο αίθριο.

Εκτός από την τακτική συντήρηση η οποία μπορεί να προβλεφθεί, ο κύριος όγκος της σύμβασης αφορά σε αποκαταστάσεις βλαβών όπου η συχνότητα και η έκταση των δεν μπορεί να προβλεφθεί φθορές από υπαιτιότητα τρίτων (τροχαία ατυχήματα, διανοίξεις ορυγμάτων διέλευσης δικτύων τρίτων, κλοπές καλωδιώσεων), φυσικές καταστροφές.

Το αντικείμενο της σύμβασης του έργου αφορά στη συντήρηση των δικτύων φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και των ηλεκτρολογικών δικτύων και τεχνικής υποδομής της πλειονότητας των φωτεινών σηματοδοτών του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, όπου η εύρυθμη λειτουργία τους επηρεάζει άμεσα την οδική ασφάλεια.

Υφίσταται υπόλοιπο αντικείμενο της παρούσας σύμβασης καθώς και διαθέσιμη πίστωση.

Λόγω της καθυστέρησης έγκρισης του Π.Π.Α 2026-2030 δεν υπάρχει η δυνατότητα έγκαιρης ένταξης των νέων έργων συντήρησης φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης σ' αυτό οπότε προκειμένου να μην υπάρξει χρονικό διάστημα χωρίς τεχνική υποστήριξη και δυνατότητα άρσης ζημιών και αποκατάστασης βλαβών, προτείνουμε να δοθεί παράταση οκτώ (8) μηνών, δηλαδή μέχρι 16.10.2026.”

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Π.Κ.Μ., από τη ΣΑΝΠ 408 με κωδικό έργου 2024ΝΠ40800005 και κωδικό ΟΠΣ 5223734. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 8052/26-04-2024 (ΑΔΑ: 9Κ4ΓΗ-ΗΧΞ) Απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής οικονομίας και Οικονομικών περί Ένταξης στο ΠΔΕ 2024, στη ΣΑΝΠ 408 έργου προϋπολογισμού ποσού 1.450.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σε βάρος του ενάριθμου έργου 2024ΝΠ40800005.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 97/2026

Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Αικατερίνη Καμπανού