



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 7<sup>ο</sup>/18-02-2026

Απόφαση [227/2026](#)

**ΘΕΜΑ 34<sup>ο</sup>:** «Έγκριση παράτασης της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσίας: παράτασης της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσίας: «Ετήσιες παρεμβάσεις και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων υδατορεμάτων στην περιοχή πολεοδομικού συγκροτήματος Μείζονος Θεσσαλονίκης» με ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014455865 2024-03-21 (& ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ018289118 2025-12-31 τροποποίησης), κατά επτά (07) μήνες. Προϋπολογισμός μελέτης: 7.000.000,00€ (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **18 Φεβρουαρίου 2026**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 112562/305/12-02-2026 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175<sup>Α</sup>, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Μήττας Χρήστος, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού & Αθλητισμού, αναπλ. μέλος Π.Ε.
4. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος οι κ.κ. Μυλόπουλος Ιωάννης και Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι Π.Κ.Μ., τακτικά μέλη της Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 34<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση παράτασης της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσίας: παράτασης της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσίας: «Ετήσιες παρεμβάσεις και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων υδατορεμάτων στην περιοχή πολεοδομικού συγκροτήματος Μείζονος Θεσσαλονίκης» με ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014455865 2024-03-21 (& ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ018289118 2025-12-31 τροποποίησης), κατά επτά (07) μήνες. Προϋπολογισμός μελέτης: 7.000.000,00€ (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.)», σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 88289/1123/5-2-2026 εισήγηση της Υποδιεύθυνση Έργων Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Κ.Μ., η οποία διαβιβάσθηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 88/6-2-2026 έγγραφο του Γραφείου

Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων Π.Κ.Μ., σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175<sup>Α</sup>, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 ( ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ )
7. Την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το γεγονός ότι Σύμβαση Παροχής Υπηρεσίας χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΝΠ 208 με κωδικό 2022 ΝΠ 20800035), σύμφωνα με την υπ' αρ. 56639/03.06.2020 (ΑΔΑ 99ΟΞ46ΜΤΛΡ-ΥΥΨ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης [ΕΠ008 ΤΡΟΠ. 0], το οποίο υπέστη μετάπτωση με τις υπ' αρ. οικ.870912(2246)/07.12.2022 Απόφαση Περιφερειάρχη Κ.Μ. και 121168/14.12.2022 (Ψ6ΖΛ46ΜΤΛΡ-7ΒΞ) Απόφαση Αν. Υπουργού Ανάπτυξης και Δημοσίων Επενδύσεων στην ΣΑΝΠ 208 με κωδικό 2022ΝΠ20800035 στο ΠΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας MIS 5198512.
13. Την υπ' αρ. πρωτ. 905/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (πρακτικό 31ο/12.07.2022), με την οποία εγκρίθηκαν η Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου της παροχής υπηρεσίας (ΑΔΑ: Ρ4ΛΨ7ΛΛ-ΖΚΨ).
14. Την υπ' αρ. πρωτ. 908/12-07-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (πρακτικό 31ο/12.07.2018), με την οποία εγκρίθηκαν η συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και η συγκρότηση της Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων και προσφυγών της παροχής υπηρεσίας (ΑΔΑ: 600Ξ7ΛΛ-9Ψ2).
15. Την ανάρτηση της Διακήρυξης και της Προκήρυξης σύμβασης της παροχής υπηρεσίας στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ., οι οποίες έλαβαν αριθμούς **ΑΔΑΜ 22PROC 011028031-2022-07-29** και 22PROC011027381 2022-07-29 αντίστοιχα.
16. Την υπ' αρ. πρωτ. 1559 / πρακτικό 48ο/28.11.2023 (ΑΔΑ: 6ΘΠ67ΛΛ-ΑΛΤ και ΑWRD: 24AWRD014167531) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε η κατακύρωση της σύμβασης της παροχής υπηρεσίας στον προσωρινό ανάδοχο «ΜΠΟΥΓΑΪΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 4.585.788,18 €.

17. Την από 16.02.2024 εργολαβική Σύμβαση Ανάθεσης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με ΑΔΑΜ: 24SYMV014455865 μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Παρόχου, ποσού 4.585.788,18 € (πλέον 1.100.589,16 € για Φ.Π.Α.).

18. Την Προγραμματική Σύμβαση (ΠΣ) της 27-5-2024 μεταξύ της ΠΚΜ και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Κεντρικής Μακεδονίας (Α'ΟΤΑ) με ΑΔΑ: 6ΕΨΕ7ΛΛ-6ΩΗ με την οποία η εταιρία «Α'ΟΤΑ ΠΚΜ ΑΕ» ανέλαβε την υλοποίηση της σύμβασης παροχής υπηρεσίας του θέματος με ΑΔΑΜ: 24SYMV014455865. Συγκεκριμένα η εταιρία «Α'ΟΤΑ ΠΚΜ ΑΕ» ανέλαβε να ενεργεί ως φορέας υλοποίησης, ως Διευθύνουσα Υπηρεσία και ως Προϊσταμένη Αρχή της παρούσας σύμβασης παροχής υπηρεσίας. Η ΠΚΜ διατήρησε τους ρόλους της Αναθέτουσας Αρχής και του Κυρίου του Έργου.

19. Την αριθμ. 2079/22-12-2025 (ΑΔΑ: 6ΥΟΜ7ΛΛ-3Γ9 και ΑΔΑΜ: 25AWRD018254824) και απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, η οποία αφορά στην Έγκριση 1ης τροποποίησης της εν θέματι Σύμβαση Παροχής Υπηρεσίας

20. Την από 31-12-2025 τροποποίηση σύμβασης παροχής υπηρεσίας του θέματος, με ΑΔΑΜ: 25SYMV018289118 2025-12-31, σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

21. Την υπ' αρ. πρωτ. 46/15-01-2026 έγγραφη θετική εισήγηση της εταιρίας «Α'ΟΤΑ ΠΚΜ ΑΕ» για την 1<sup>η</sup> Παράταση της Προθεσμίας Εκτέλεσης της εν θέματι Σύμβασης Παροχής Υπηρεσίας κατά επτά (07) μήνες.

22. Το από 23-01-2026 Πρακτικό της κοινής επιτροπής παρακολούθησης της ΠΣ, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της από 23.01.2026  
ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

για την Πράξη

«Συντήρηση Αντιπλημμυρικών Έργων Υδατορεμάτων περιοχών Π.Σ. Μείζονος Θεσ/νίκης και Αλμωπίας»

Στη Θεσσαλονίκη, την 23<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.- Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης», 26<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 64, 546 27 Θεσσαλονίκη, συνήλθε εκ νέου η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, κατόπιν της συνεδρίασης της 19<sup>ης</sup> Ιανουαρίου, όπως αυτή ορίστηκε στην από 27.05.2024 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ των: Ο.Τ.Α. Β' βαθμού «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης», με δ.τ. «Α' ΟΤΑ – ΠΚΜ Α.Ε.», για την Πράξη «Συντήρηση Αντιπλημμυρικών Έργων Υδατορεμάτων περιοχών Π.Σ. Μείζονος Θεσ/νίκης και Αλμωπίας» (ΑΔΑ: 6ΕΨΕ7ΛΛ-6ΩΗ), με σκοπό να εξετάσει την εισήγηση της διευθύνουσας υπηρεσίας που αφορά το αίτημα παράτασης της Αναδόχου της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσίας του Υποέργου 1.

Η Επιτροπή αποτελείται από τους:

1. Γεώργιος Χριστογλου, Αν. Προϊστάμενος του Τμήματος Κατασκευών Έργων Δομών Περιβάλλοντος της Υποδιεύθυνσης Έργων Δομών και Περιβάλλοντος, εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚΜ, Πρόεδρος
2. Χρήστος Βαρναλίδης, αν. Προϊστάμενο Τμήματος Συντηρήσεων Έργων Δομών Περιβάλλοντος της Υποδιεύθυνσης Έργων Δομών και Περιβάλλοντος, εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΚΜ, τακτικό μέλος
3. Μαίρη Απέσου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων εκπρόσωπος της εταιρείας Α' ΟΤΑ – ΠΚΜ Α.Ε., τακτικό μέλος.

και αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53Α/11.03.2020) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα 2-4 αυτού.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4690/2020 (ΦΕΚ Α 104/30.05.2020) «Ρυθμίσεις για τη σύναψη και εκτέλεση προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτονται ΟΤΑ α' και β' βαθμού», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 132 του ν. 4714/2020 – 148/Α/31-7-2020, «Ρύθμιση για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ΟΤΑ α' και β' βαθμού».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 324 – 337 του Ν. 4700/2020 (ΦΕΚ 127/Α/29.06.2020) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/Α/23.09.2020) «Ψηφιακή διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του Ν. 4820/2021 (ΦΕΚ 130/Α/23.07.2021) «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Την από 27.05.2024 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ των: Ο.Τ.Α. Β' βαθμού «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. - Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης», με δ.τ. «Α' ΟΤΑ – ΠΚΜ Α.Ε.», για την Πράξη «Συντήρηση Αντιπλημμυρικών Έργων Υδατορεμάτων περιοχών Π.Σ. Μείζονος Θεσσαλονίκης και Αλμωπίας» (ΑΔΑ: 6ΕΨΕ7ΛΛ-6ΩΗ)
8. Το υπ' αρ. πρωτ. 46/15.01.2026 (23.01.2016 ορθή επανάληψη) έγγραφο της διεύθυνσης Τεχνικών έργων της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.- Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης», με το οποίο διαβιβάστηκε στην ΠΚΜ το αίτημα της αναδόχου για χορήγηση παράτασης της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών «Ετήσιες παρεμβάσεις και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων υδατορεμάτων στην περιοχή πολεοδομικού συγκροτήματος Μείζονος Θεσσαλονίκης (Υποέργο 1)» συνοδευόμενο από θετική εισήγηση.
9. Την από 16.01.2026 πρόσκληση του Προέδρου της Κοινής Επιτροπής.

Διεπίστωσε ότι:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.» εισηγείται την έγκριση της 1<sup>ης</sup> παράτασης της Σύμβασης κατά επτά (07) μήνες, χωρίς υπαιτιότητα της Αναδόχου. Σύμφωνα με το άρθρο 7 της εν θέματι Προγραμματικής Σύμβασης και ειδικότερα την παρ. 2 «...Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της τήρησης των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης, η υποβολή της επίλυσης του αντικείμενου αυτής, η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών σχετικά με την ερμηνεία των όρων ή τον τρόπο εφαρμογής και η διαπίστωση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων και καθηκόντων των συμβαλλόμενων μερών της Προγραμματικής Σύμβασης, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλόμενων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη υπόδειξη τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της....»

Στη συνεδρίαση παρουσιάστηκε η εισήγηση και οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος για την 1<sup>η</sup> παράταση. Ειδικότερα στο από 14.01.2026 αίτημά του αναφέρει τα ακόλουθα:

1. Η επέμβαση στον ποταμό Ανθεμούνα: Ο ανάδοχος κλήθηκε να παρέμβει σε ιδιαίτερος μεγάλο μήκος (περίπου 11 χλμ.) του ποταμού στον οποίο εκτός του ότι απαιτήθηκε η κινητοποίηση ειδικού και συνεπώς πιο αργού εξοπλισμού λόγω μεγάλου πλάτους, αντιμετώπισε και σημαντικά προβλήματα από την έλλειψη προσβάσεων τουλάχιστον στη μία πλευρά του ποταμού που προκαλούσαν συνεχείς καθυστερήσεις στην εργασία των μηχανημάτων έργου αλλά κυρίως των φορτηγών. Ταυτόχρονα και επειδή η περιοχή είναι υψηλής αγροτικής εκμετάλλευσης, σημειώθηκαν επιπλέον καθυστερήσεις από την αδυναμία διέλευσης μέσα από καλλιεργημένα αγροτεμάχια σε συγκεκριμένες εποχές του χρόνου και από την ανάγκη απομάκρυνσης από τους αγρότες πολλών δικτύων άρδευσης που εξυπηρετούν τις καλλιέργειες.
2. Η επέμβαση στο κλειστό τμήμα του Δενδροποτάμου: Απομακρύνθηκε πολύ μεγάλη ποσότητα φερτών υλικών από το πλακοσκεπές τμήμα του, που αφορά τεχνικό μικρού ελεύθερου ύψους και χωρίς καμία πρόβλεψη φυσικού αερισμού. Για τους λόγους αυτούς η εργασία υλοποιήθηκε με ειδικό μηχανήμα χαμηλού ύψους που μετέφερε τα φερτά υλικά με πορεία από το πλακοσκεπές τμήμα μέχρι το ανοιχτό για να φορτωθούν και να απομακρυνθούν. Λόγω της μικρής ποσότητας φόρτωσης του ειδικού μηχανήματος και σε συνδυασμό με τις ανάγκες διακοπών των εργασιών εξαιτίας της υποβάθμισης της ποιότητας του αέρα εντός του τεχνικού από τα καυσαέρια του μηχανήματος, σημειώθηκε ιδιαίτερος χαμηλός ρυθμός εργασίας με συνέπεια μεγάλη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των εργασιών στη συγκεκριμένη θέση.  
Να σημειωθεί εδώ ότι ο όγκος των προς απομάκρυνση υλικών ήταν αδύνατον να προβλεφθεί κατά την σύνταξη των τευχών δημοπράτησης.
3. Ο ανάδοχος επίσης επικαλείται τις καιρικές συνθήκες, που κατά την περίοδο έντονων βροχοπτώσεων του επέφεραν δυσχέρεια για την προσέγγιση των μηχανημάτων στις θέσεις επέμβασης που του υπέδειχνε η διευθύνουσα υπηρεσία.

Η Επιτροπή εξέτασε τα επιχειρήματα της αναδόχου και συζήτησε επί αυτών.

Αποφαίνεται ότι:

Με το παρόν πρακτικό η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης εισηγείται θετικά προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλόμενων μερών, εν προκειμένω προς την Υποδιεύθυνση Έργων Δομών Περιβάλλοντος για την χορήγηση της 1<sup>ης</sup> παράτασης της προθεσμίας της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών «Ετήσιες παρεμβάσεις και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων υδατορεμάτων στην περιοχή πολεοδομικού συγκροτήματος Μείζονος Θεσσαλονίκης (Υποέργο 1)», κατά επτά (07) μήνες χωρίς υπαιτιότητα της Αναδόχου.

Το παρόν πρακτικό αναγνώσθηκε από τα μέλη της Επιτροπής, εγκρίθηκε ομόφωνα και υπεγράφη ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Χριστογλου

Τα Μέλη

Χρήστος Βαρναλίδης

Μαίρη Απέσου

**23.** Την υπ' αριθμ. πρωτ. 88289/1123/5-2-2026 εισήγηση της Υποδιεύθυνση Έργων Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Κ.Μ., η οποία διαβιβάστηκε με το υπ'

αριθμ. πρωτ. 88/6-2-2026 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων Π.Κ.Μ., και έχει ως εξής:

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση παράτασης της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσίας: «Ετήσιες παρεμβάσεις και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων υδατορεμάτων στην περιοχή πολεοδομικού συγκροτήματος Μείζονος Θεσσαλονίκης» με ΑΔΑΜ: 24SYMV014455865 2024-03-21 (& ΑΔΑΜ: 25SYMV018289118 2025-12-31 τροποποίησης), κατά επτά (07) μήνες.

Προϋπολογισμός μελέτης: 7.000.000,00€ (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.)

Ποσό Σύμβασης: 4.585.788,18€ (πλέον Φ.Π.Α. 1.100.589,16€)

Χρηματοδότηση: 2022 ΝΠ 20800035 της ΣΑΝΠ 208

Ανάδοχος: ΕΠΙΔΟΜΗ ΑΤΕ

**ΣΧΕΤ:** Το υπ' αρ. πρωτ. 84300(215)/03.02.26 έγγραφο σας (ΠΚΜ 88289(1123)/04.02.26)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Συγκεκριμένα το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τα οριζόμενα των διατάξεων του άρθρου 221 παρ.8.α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 108 του Ν.4782/2021.
2. Τα άρθρα 175, 175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 "περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α' /07-06-2010) και του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση, την αποκεντρωμένη διοίκηση - Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85Α/11.4.2012), όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ", ΦΕΚ 133Α'/19.7.2018) και ισχύουν σήμερα.
4. Την υπ' αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028.
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί "Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
6. Την υπ' αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 9Ξ4Ε7ΛΛ-ΕΩΗ),
7. Την υπ' αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ).
8. Την με αριθ. πρωτ. οικ. 2604(59)/02-01-2024 (ΦΕΚ 145/Β/11-01-2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Π.Κ.Μ. καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στον Εκτελεστικό Γραμματέα.
9. Την υπ. αριθ. 120129/02-12-2024 Διαπιστωτική Πράξη περί Παραίτησης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: Ψ410ΟΡ1Υ-ΖΦΕ).
10. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ..
11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/23-12-2010 (ΦΕΚ 226/Α'/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε με τις 81320 και 77909/01-12-2016 Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302 Β'/30-12-2016) με τις οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ.133/2010, ΦΕΚ 226/Α'/27-12-2010).
12. Το Π.Δ. 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" αρμοδιότητας των Περιφερειών» (ΦΕΚ 26/Α'/31-01-2013) και την Εγκύκλιο 6/2013 (αρ. πρ. 15400/17.04.2013) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 (ΑΔΑ ΒΕΑΑΝ-ΨΤΒ).
13. Το άρθρο 20 του Ν.5056/2023 "Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών".
14. Την με αριθμ. Πρωτ. 125098/16.12.2024 (ΑΔΑ : 9ΞΦΡΟΡΙΥ-ΨΨΤ) Επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
15. Την υπ' αρ. ΓΠΚΜ οικ 3617/17.12.2024 (ΑΔΑ: Ρ00Υ7ΛΛ-Μ2Ω) απόφαση με θέμα «2η Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/08.01.2024 (ΑΔΑ: 6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί "Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
16. Την με αρ. πρωτ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 ΦΕΚ (148/Β'/11-01-2024) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»» και της με αρ. πρωτ. οικ. 212528(3135)/22-03-2024 ΦΕΚ (2089/Β'/07-04-2024) «Τροποποίηση της υπ' αρ. πρωτ. οικ. 17255(397)/9.1.2024 (Β'148) απόφασης Περιφερειάρχη περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης

υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με εντολή Περιφερειάρχη» και της υπ. αριθμ. 249859(3725)/08-05-2024 ΦΕΚ (2793/Β'/17-05-2024) "2η τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 17255(397)/09.01.2024 απόφασης Περιφερειάρχη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ"»»,

17. Την υπ' αρ. πρωτ. οικ.107833(2003)/11-02-2022 (ΦΕΚ:705/Β'/16.02.2022), απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων κ. Παρίση Μπίλλια περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα Υποδομών και Δικτύων της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών "Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη", σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

18. Την απόφαση με Αριθ. Πρωτ. Οικ. 53502(1021)/23-01-2024 (ΑΔΑ ΨΒΕΕ7ΛΛ-ΠΔΛ) του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας "Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με Εντολή Εκτελεστικού Γραμματέα» σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας".

19. Το υπ' αρ. πρωτ. 7088/11-7-24 έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα «Προσαρμογή όρων των υποδειγμάτων Διακηρύξεων Προμηθειών - Υπηρεσιών σε συνέχεια της τροποποίησης της υπ' αριθμ. 64233/08-06-2021 (Β' 2453) Κοινής Απόφασης Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας που αφορά στη λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες» και τα εν ισχύ αναρτημένα πρότυπα «Υπόδειγμα Διακήρυξης Υπηρεσιών» στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ στις 16-02-2024.

20. Το Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (ΦΕΚ 306 Α').

21. Τον Ν. 5218/2025 (Α' 125/14.07.2025) «Αναμόρφωση του πλαισίου για την επαγγελματική κατάρτιση υπαλλήλων που χειρίζονται δημόσιες συμβάσεις, του πλαισίου για την προετοιμασία και την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και την έννομη προστασία στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, του πλαισίου εθνικών υποδομών ποιότητας και του πλαισίου ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού των μεταποιητικών δραστηριοτήτων στην Περιφέρεια Αττικής και λοιπές διατάξεις»,

22. Τη Διακήρυξη της παροχής υπηρεσιών με τα επτά (7) παραρτήματα αυτής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : Ε.Σ.Υ. , ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ : Τιμολόγιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV : Τεχνική Έκθεση , ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V : Φύλλο Συμμόρφωσης , ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI : Προϋπολογισμός , ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI : Ε.Ε.Ε.Σ. ) όπως συντάχθηκε από την Υποδιεύθυνση Έργων Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προϋπολογισμού μελέτης 7.000.000 € (με Φ.Π.Α.).

23. Την υπ' αρ. πρωτ. 905/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (πρακτικό 310/12.07.2022), με την οποία εγκρίθηκαν η Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου της παροχής υπηρεσίας (ΑΔΑ: Ρ4ΛΨ7ΛΛ-ΖΚΨ).

24. Την υπ' αρ. πρωτ. 908/12-07-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (πρακτικό 310/12.07.2018), με την οποία εγκρίθηκαν η συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και η συγκρότηση της Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων και προσφυγών της παροχής υπηρεσίας (ΑΔΑ: 600Ξ7ΛΛ-9Ψ2).

25. Την ανάρτηση της Διακήρυξης και της Προκήρυξης σύμβασης της παροχής υπηρεσίας στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ., οι οποίες έλαβαν αριθμούς ΑΔΑΜ 22PROC 011028031-2022-07-29 και 22PROC011027381 2022-07-29 αντίστοιχα.

26. Την υπ' αρ. πρωτ. 1559 / πρακτικό 480/28.11.2023 (ΑΔΑ: 6ΘΠ67ΛΛ-ΑΛΤ και ΑWRD: 24AWRD014167531) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε η κατακύρωση της σύμβασης της παροχής υπηρεσίας στον προσωρινό ανάδοχο «ΜΠΟΥΓΑΪΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 4.585.788,18 €.

27. Την από 16.02.2024 εργολαβική Σύμβαση Ανάθεσης Παροχής Γενικών Υπηρεσιών με ΑΔΑΜ: 24SYMV014455865 μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Παρόχου, ποσού 4.585.788,18 € (πλέον 1.100.589,16 € για Φ.Π.Α.).

28. Την Προγραμματική Σύμβαση (ΠΣ) της 27-5-2024 μεταξύ της ΠΚΜ και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Κεντρικής Μακεδονίας (Α'ΟΤΑ) με ΑΔΑ: 6ΕΨΕ7ΛΛ-6ΩΗ με την οποία η εταιρία «Α'ΟΤΑ ΠΚΜ ΑΕ» ανέλαβε την υλοποίηση της σύμβασης παροχής υπηρεσίας του θέματος με ΑΔΑΜ: 24SYMV014455865. Συγκεκριμένα η εταιρία «Α'ΟΤΑ ΠΚΜ ΑΕ» ανέλαβε να ενεργεί ως φορέας υλοποίησης, ως Διευθύνουσα Υπηρεσία και ως Προϊσταμένη Αρχή της παρούσας σύμβασης παροχής υπηρεσίας. Η ΠΚΜ διατήρησε τους ρόλους της Αναθέτουσας Αρχής και του Κυρίου του Έργου.

29. Την από 31-12-2025 τροποποίηση σύμβασης παροχής υπηρεσίας του θέματος, με ΑΔΑΜ: 25SYMV018289118 2025-12-31, σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

30. Την υπ' αρ. πρωτ. 46/15-01-2026 έγγραφη θετική εισήγηση της εταιρίας «Α'ΟΤΑ ΠΚΜ ΑΕ» για την 1<sup>η</sup> Παράταση της Προθεσμίας Εκτέλεσης της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσίας: «Ετήσιες παρεμβάσεις και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων υδατορευμάτων στην περιοχή πολεοδομικού συγκροτήματος Μείζονος Θεσσαλονίκης» με τη συνημμένη αίτηση παράτασης της αναδόχου κατά επτά (07) μήνες.

31. Το από 23-01-2026 Πρακτικό της κοινής επιτροπής παρακολούθησης της ΠΣ με το οποίο η επιτροπή εισηγήθηκε θετικά για την προτεινόμενη παράταση της διάρκειας της Σύμβασης του θέματος για τους ακόλουθους λόγους:

4. Η επέμβαση στον ποταμό Ανθεμούντα: Ο ανάδοχος κλήθηκε να παρέμβει σε ιδιαίτερος μεγάλο μήκος (περίπου 11 χλμ.) του ποταμού στον οποίο εκτός του ότι απαιτήθηκε η κινητοποίηση ειδικού και συνεπώς πιο αργού εξοπλισμού λόγω μεγάλου πλάτους, αντιμετώπισε και σημαντικά προβλήματα από την έλλειψη προσβάσεων τουλάχιστον στη μία πλευρά του ποταμού που προκαλούσαν συνεχείς καθυστερήσεις στην εργασία των μηχανημάτων έργου αλλά κυρίως των φορτηγών. Ταυτόχρονα και επειδή η περιοχή είναι υψηλής αγροτικής εκμετάλλευσης, σημειώθηκαν επιπλέον καθυστερήσεις από την αδυναμία διέλευσης μέσα από καλλιεργημένα αγροτεμάχια σε συγκεκριμένες εποχές του χρόνου και από την ανάγκη απομάκρυνσης από τους αγρότες πολλών δικτύων άρδευσης που εξυπηρετούν τις καλλιέργειες.

5. Η επέμβαση στο κλειστό τμήμα του Δενδροποτάμου: Απομακρύνθηκε πολύ μεγάλη ποσότητα φερτών υλικών από το πλακοσκεπές τμήμα του, που αφορά τεχνικό μικρού ελεύθερου ύψους και χωρίς καμία πρόβλεψη φυσικού αερισμού. Για τους λόγους αυτούς η εργασία υλοποιήθηκε με ειδικό μηχάνημα χαμηλού ύψους που μετέφερε τα φερτά υλικά με πορεία από το πλακοσκεπές τμήμα μέχρι το ανοιχτό για να φορτωθούν και να απομακρυνθούν. Λόγω της μικρής ποσότητας φόρτωσης του ειδικού μηχανήματος και σε συνδυασμό με τις ανάγκες διακοπών των εργασιών εξαιτίας της υποβάθμισης της ποιότητας του αέρα εντός του τεχνικού από τα καυσαέρια του μηχανήματος, σημειώθηκε ιδιαίτερα χαμηλός ρυθμός εργασίας με συνέπεια μεγάλη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των εργασιών στη συγκεκριμένη θέση.  
Να σημειωθεί εδώ ότι ο όγκος των προς απομάκρυνση υλικών ήταν αδύνατον να προβλεφθεί κατά τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης.
6. Ο ανάδοχος επίσης επικαλείται τις καιρικές συνθήκες, που κατά την περίοδο έντονων βροχοπτώσεων του επέφεραν δυσχέρεια για την προσέγγιση των μηχανημάτων στις θέσεις επέμβασης που του υπέδειχνε η διευθύνουσα υπηρεσία.»

Και επειδή:

σύμφωνα με το άρθρο 6.2.2 της διακήρυξης της σύμβασης (κατ' εφαρμογή του άρθρου 217-«Διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσίας» του Ν4412/16) προβλέπεται ότι: «Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.»

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση της αιτηθείσας 1<sup>ης</sup> Παράτασης της Σύμβασης Παροχής της Υπηρεσίας «Ετήσιες παρεμβάσεις και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων υδατορεμάτων στην περιοχή πολεοδομικού συγκροτήματος Μείζονος Θεσσαλονίκης», με ΑΔΑΜ:24SYMV014455865 (& ΑΔΑΜ: 25SYMV018289118 τροποποίησης), με ενάρθρο 2022ΝΠ20800035 της ΣΑΝΠ 208, ποσού σύμβασης 4.585.788,18€ (πλέον Φ.Π.Α. 1.100.589,16€), κατά επτά (07) μήνες, μέχρι τις 15-09-2026.

Σημειώνεται ότι, η ανωτέρω Σύμβαση Παροχής Υπηρεσίας χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΝΠ 208 με κωδικό 2022 ΝΠ 20800035), σύμφωνα με την υπ' αρ. 56639/03.06.2020 (ΑΔΑ 99ΟΞ46ΜΤΛΡ-ΥΥΨ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης [ΕΠ008 ΤΡΟΠ. 0], το οποίο υπέστη μετάπτωση με τις υπ' αρ. οικ.870912(2246)/07.12.2022 Απόφαση Περιφερειάρχη Κ.Μ. και 121168/14.12.2022 (Ψ6ΖΛ46ΜΤΛΡ-7ΒΞ) Απόφαση Αν. Υπουργού Ανάπτυξης και Δημοσίων Επενδύσεων στην ΣΑΝΠ 208 με κωδικό 2022ΝΠ20800035 στο ΠΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας MIS 5198512.

Η εκδοθείσα Απόφαση είναι άμεσα αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ και παρατίθενται κατωτέρω όλα τα απαραίτητα καταχωριστέα στοιχεία:

Στοιχεία Αναδόχου: ΑΦΜ 997997525 «ΜΠΟΥΓΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με τον δ.τ. «ΕΠΙΔΟΜΗ ΑΤΕ», ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, που εδρεύει επί της Λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή 137

Στοιχεία Αντικειμένου: Ποσό Σύμβασης 4.585.788,18€ [πλέον 1.100.589,16€ για ΦΠΑ 24%], Σύμβαση Παροχής Υπηρεσίας και CPV: 90000000-7 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (SEWAGE, REFUSE, CLEANING AND ENVIRONMENTAL SERVICES) ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ 77341000-2 ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΔΡΩΝ (TREE PRUNING)

ΑΔΑΜ Ανάληψης: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΝΠ 208 με κωδικό 2022 ΝΠ 20800035), σύμφωνα με την υπ' αρ. 56639/03.06.2020 (ΑΔΑ 99ΟΞ46ΜΤΛΡ-ΥΥΨ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης [ΕΠ008 ΤΡΟΠ. 0], το οποίο υπέστη μετάπτωση με τις υπ' αρ. οικ.870912(2246)/07.12.2022 Απόφαση Περιφερειάρχη Κ.Μ. και 121168/14.12.2022 (Ψ6ΖΛ46ΜΤΛΡ-7ΒΞ) Απόφαση Αν. Υπουργού Ανάπτυξης και Δημοσίων Επενδύσεων στην ΣΑΝΠ 208 με κωδικό 2022ΝΠ20800035 στο ΠΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας MIS 5198512.

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 22PROC011028031-2022-07-29

Η Απόφαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις».

ΑΔΑΜ Σύμβασης:24SYMV014455865 2024-03-21 & 25SYMV018289118 2025-12-31.

Δεν αφορά Μικτή Σύμβαση.

Ο διαγωνισμός διεξήχθη με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27του ν.4412/2016.

Νομικό Πλαίσιο: ν.4412/2016.

Κριτήριο Ανάθεσης: Η Σύμβαση ανατέθηκε με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη Προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής.

Αριθμός Τμημάτων: 1

Διάρκεια Σύμβασης: 24 μήνες

Συνολική Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης: 4.585.788,18€ [άνευ ΦΠΑ]

Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα: ΟΧΙ

Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες: ΟΧΙ

Γεωγραφική περιοχή Αναδόχου: Θεσσαλονίκη

Ο αναπλ. Προϊστάμενος  
Υ.Ε.Δ.Π./Δ.Τ.Ε./Π.Κ.Μ.  
α.α

Γεώργιος Χρίστογλου  
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός με Α' βαθμό

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χρ., Παπουλίδης Στ. και Χαβατζάς Γ. έδωσαν λευκή ψήφο, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική, και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

**α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α**

**Εγκρίνει το από 23-1-2026 πρακτικό της κοινής επιτροπής παρακολούθησης της ΠΣ και σύμφωνα με τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω πρακτικό, εγκρίνει την αιτηθείσα 1<sup>η</sup> Παράταση της Σύμβασης Παροχής της Υπηρεσίας με τίτλο «Ετήσιες παρεμβάσεις και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων υδατορεμάτων στην περιοχή πολεοδομικού συγκροτήματος Μείζονος Θεσσαλονίκης», με ΑΔΑΜ:24SYMV014455865 (& ΑΔΑΜ: 25SYMV018289118 τροποποίησης), ποσού σύμβασης 4.585.788,18€ (πλέον Φ.Π.Α. 1.100.589,16€), κατά επτά (07) μήνες, μέχρι τις 15-09-2026, : για τους ακόλουθους λόγους:**

- *“Η επέμβαση στον ποταμό Ανθεμούντα: Ο ανάδοχος κλήθηκε να παρέμβει σε ιδιαίτερος μεγάλο μήκος (περίπου 11 χλμ.) του ποταμού στον οποίο εκτός του ότι απαιτήθηκε η κινητοποίηση ειδικού και συνεπώς πιο αργού εξοπλισμού λόγω μεγάλου πλάτους, αντιμετώπισε και σημαντικά προβλήματα από την έλλειψη προσβάσεων τουλάχιστον στη μία πλευρά του ποταμού που προκαλούσαν συνεχείς καθυστερήσεις στην εργασία των μηχανημάτων έργου αλλά κυρίως των φορτηγών. Ταυτόχρονα και επειδή η περιοχή είναι υψηλής αγροτικής εκμετάλλευσης, σημειώθηκαν επιπλέον καθυστερήσεις από την αδυναμία διέλευσης μέσα από καλλιεργημένα αγροτεμάχια σε συγκεκριμένες εποχές του χρόνου και από την ανάγκη απομάκρυνσης από τους αγρότες πολλών δικτύων άρδευσης που εξυπηρετούν τις καλλιέργειες.*
- *Η επέμβαση στο κλειστό τμήμα του Δενδροποτάμου: Απομακρύνθηκε πολύ μεγάλη ποσότητα φερτών υλικών από το πλακοσκεπές τμήμα του, που αφορά τεχνικό μικρού ελεύθερου ύψους και χωρίς καμία πρόβλεψη φυσικού αερισμού. Για τους λόγους αυτούς η εργασία υλοποιήθηκε με ειδικό μηχάνημα χαμηλού ύψους που μετέφερε τα φερτά υλικά με πορεία από το πλακοσκεπές τμήμα μέχρι το ανοιχτό για να φορτωθούν και να απομακρυνθούν. Λόγω της μικρής ποσότητας φόρτωσης του ειδικού μηχανήματος και σε συνδυασμό με τις ανάγκες διακοπών των εργασιών εξαιτίας της υποβάθμισης της ποιότητας του αέρα εντός του τεχνικού από τα καυσαέρια του μηχανήματος, σημειώθηκε ιδιαίτερος χαμηλός ρυθμός εργασίας με συνέπεια μεγάλη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των εργασιών στη συγκεκριμένη θέση.*
- *Να σημειωθεί εδώ ότι ο όγκος των προς απομάκρυνση υλικών ήταν αδύνατον να προβλεφθεί κατά τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης.*
- *Ο ανάδοχος επίσης επικαλείται τις καιρικές συνθήκες, που κατά την περίοδο έντονων βροχοπτώσεων του επέφεραν δυσχέρεια για την προσέγγιση των μηχανημάτων στις θέσεις επέμβασης που του υπέδειχνε η διευθύνουσα υπηρεσία.»*

Και επειδή:

σύμφωνα με το άρθρο 6.2.2 της διακήρυξης της σύμβασης (κατ' εφαρμογή του άρθρου 217-«Διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσίας» του Ν4412/16) προβλέπεται ότι: «*Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.*» “

Η παρούσα Απόφαση είναι **άμεσα αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ** και παρατίθενται κατωτέρω όλα τα απαραίτητα καταχωριστέα στοιχεία:

**Στοιχεία Αναδόχου:** ΑΦΜ 997997525 «ΜΠΟΥΓΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με τον δ.τ. «ΕΠΙΔΟΜΗ ΑΤΕ», ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, που εδρεύει επί της Λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή 137

**Στοιχεία Αντικειμένου:** Ποσό Σύμβασης 4.585.788,18€ [πλέον 1.100.589,16€ για ΦΠΑ 24%], Σύμβαση Παροχής Υπηρεσίας και CPV: 90000000-7 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (SEWAGE, REFUSE, CLEANING AND ENVIRONMENTAL SERVICES) ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ 77341000-2 ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΔΡΩΝ (TREE PRUNING)

**ΑΔΑΜ Ανάληψης:** Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΝΠ 208 με κωδικό 2022 ΝΠ 20800035), σύμφωνα με την υπ' αρ. 56639/03.06.2020 (ΑΔΑ 99ΟΞ46ΜΤΛΡ-ΥΥΨ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης [ΕΠ008 ΤΡΟΠ. 0], το οποίο υπέστη μετάπτωση με τις υπ' αρ. οικ.870912(2246)/07.12.2022 Απόφαση Περιφερειάρχη Κ.Μ. και 121168/14.12.2022 (Ψ6ΖΛ46ΜΤΛΡ-7ΒΞ) Απόφαση Αν. Υπουργού Ανάπτυξης και Δημοσίων Επενδύσεων στην ΣΑΝΠ 208 με κωδικό 2022ΝΠ20800035 στο ΠΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας MIS 5198512.

**ΑΔΑΜ Διακήρυξης:** 22PROC011028031-2022-07-29

Η Απόφαση **δεν** εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις».

**ΑΔΑΜ Σύμβασης:** 24SYMV014455865 2024-03-21 & 25SYMV018289118 2025-12-31.

**Δεν** αφορά Μικτή Σύμβαση.

Ο διαγωνισμός διεξήχθη με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27του ν.4412/2016.

**Νομικό Πλαίσιο:** ν.4412/2016.

**Κριτήριο Ανάθεσης:** Η Σύμβαση ανατέθηκε με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη Προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής.

**Αριθμός Τμημάτων:** 1

**Διάρκεια Σύμβασης:** 24 μήνες

**Συνολική Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης:** 4.585.788,18€ [άνευ ΦΠΑ]

Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα: ΟΧΙ

Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες: ΟΧΙ

**Γεωγραφική περιοχή Αναδόχου:** Θεσσαλονίκη

Σημειώνεται ότι, η ανωτέρω Σύμβαση Παροχής Υπηρεσίας χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΝΠ 208 με κωδικό 2022 ΝΠ 20800035), σύμφωνα με την υπ' αρ. 56639/03.06.2020 (ΑΔΑ 99ΟΞ46ΜΤΛΡ-ΥΥΨ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης [ΕΠ008 ΤΡΟΠ. 0], το οποίο υπέστη μετάπτωση με τις υπ' αρ. οικ.870912(2246)/07.12.2022 Απόφαση Περιφερειάρχη Κ.Μ. και 121168/14.12.2022 (Ψ6ΖΛ46ΜΤΛΡ-7ΒΞ) Απόφαση Αν. Υπουργού Ανάπτυξης και Δημοσίων Επενδύσεων στην ΣΑΝΠ 208 με κωδικό 2022ΝΠ20800035 στο ΠΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας MIS 5198512.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 227/2026

Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της  
Περιφερειακής Επιτροπής  
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη