



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 10^ο/10-03-2026

Απόφαση [334](#) /2026

ΘΕΜΑ 36^ο: «Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού - φωτισήμανσης στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΥΤΕ Π.Ε. Πιερίας 2024-25» Προϋπολογισμού: 750.000,00€ με ΦΠΑ 24%»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **10 Μαρτίου 2026**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 170610/483/05-03-2026 (ορθή επανάληψη) προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Παπαγιάννη Ελισσάβη και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 36^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού - φωτισήμανσης στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΥΤΕ Π.Ε. Πιερίας 2024-25» Προϋπολογισμού: 750.000,00€ με ΦΠΑ 24%», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 162784/671/03-03-2026 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πιερίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. το άρθρο 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα

4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί "Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Την από 29-11-2023 υπογραφείσα Σύμβαση κατασκευής του έργου, ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013854155, σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι Είκοσι Επτά (27) μήνες, δηλαδή μέχρι 28-02-2026. Τα συμβατικά τεύχη του έργου.
12. Την με αρ. Πρωτ. 867178(3345)/ΟΙΚ.Τ.Τ./15-12-2023 απόφαση ορισμού επίβλεψης της Αν. Πρ/νης Τ.Σ.Ε. της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Πιερίας / Π.Κ.Μ., με ΑΔΑ 9Δ707ΛΛ-Φ7Δ.
13. Η με αρ. πρωτ. 857646(3315) /15-12-2023 Απόφαση έγκρισης χρονοδιαγράμματος του έργου με χρονοδιάγραμμα.
14. Το γεγονός ότι έχει ολοκληρωθεί το 71,61% του οικονομικού αντικείμενου των εργασιών της σύμβασης, το οποίο έχει αποπληρωθεί από τις πιστώσεις του 2025, σύμφωνα με την 3η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2025, όπως αυτό εγκρίθηκε με την Αρ. Απόφαση 76/2025 από την αριθμ. 16η/21-11-2025 Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 68ΨΩ7ΛΛ-Ι1Ε).
15. Το έργο έχει απορροφήσει το 71,61% (οικονομικό αντικείμενο) των εργασιών της Σύμβασης και εκκρεμεί πιστοποίηση που θα απορροφήσει το 87,89% (τεχνικό αντικείμενο) των εργασιών της Σύμβασης.
16. Τη με Αρ. Απόφαση 79/2025 από την αριθμ. 16η/21-11-2025 Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί «Έγκριση κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2026» (ΑΔΑ: 6ΑΩΠ7ΛΛ-5Μ9), όπου είναι εγγεγραμμένο το έργο με τίτλο «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού - φωτισήμανσης στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΥΤΕ Π.Ε. Πιερίας 2024-25», με κωδικό έργου:2131ΠΙΕ005ΙΔΠ23
17. Την από 04-11-2025 αίτηση του αναδόχου (αριθμ. Πρωτ. εισερχομένου 823750(3938)/5-11-2025), για χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου για χρονικό διάστημα 8 μηνών δηλαδή από 28-2-2026 έως στις 31/10/2026.
18. Το γεγονός ότι έχει ξεκινήσει η δημοπράτηση του νέου έργου «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού - φωτισήμανσης στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΥΤΕ Π.Ε. Πιερίας 2026-2027» σύμφωνα με την με ΑΔΑΜ: 26PROC018480273 και ΑΔΑ:ΡΑ7Α7ΛΛ-4ΞΥ Διακήρυξη, όπως αυτή συντάχθηκε με τις τελευταίες τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016 δηλαδή τον Ν. 5218/2025, ΦΕΚ-125Α /14-7-2025 (ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών 17-03-2026).
19. Την με αρ. 923/2023 (πρακτικό 31ο/25-07-2023) με ΑΔΑ:Ψ80Χ7ΛΛ-ΤΤ3 ΑΔΑΜ:23ΑWRD013604279 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου
20. την αριθμ. πρωτ. 162784/671/03-03-2026 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πιερίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Υποβολή Εισήγησης στην Περιφερειακή Επιτροπή για την έκδοση Απόφασης χορήγησης 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου: «**Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού - φωτοσήμανσης στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΥΤΕ Π.Ε. Πιερίας 2024-25**»

Κωδικός έργου: 2131ΠΙΕ005ΙΔΠ23

Ταξινόμηση κατά CPV : 45316000-5 (Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων φωτισμού και σηματοδότησης) και 50232000-0 (Συντήρηση εγκαταστάσεων δημόσιου φωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών)

Προϋπολογισμού: 750.000,00€ με ΦΠΑ 24%

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και το Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133 Α/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν σήμερα.
2. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α'/147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως γενικότερα τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52Α/1-4-2019) και με το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α/9-3-21) και ισχύει σήμερα.
3. Το Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ-226/Α'/27-12-2010) "Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας", καθώς και το ΦΕΚ 4302/Β/30.12.2016 (Αποφάσεις 81320+77909/01-12-2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Π.Κ.Μ..
4. Το Π.Δ. 7/18.1.2013 (ΦΕΚ 26 Α/31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
5. Το με αρ. πρ. οικ.35568(192)/1-2-2017 έγγραφο του Γενικού Δ/ντή περί Ορισμού "Αποφαινόμενα όργανα μετά τις 81320 και 77909/2016 αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ 4302/Β/30.12.2016).
6. Την με αρ. πρ. Γ.Π.Κ.Μ. 843/10-04-2023 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί "Τοποθέτησης Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας".
7. Την υπ αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ. οικ.71/08-01-2024 (ΑΔΑ 6ΓΓ07ΛΛ-ΩΟΒ) Απόφαση ορισμού Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
8. Την αριθμ. οικ.17255(397)/09-01-2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ». (ΦΕΚ 148/Β'/11-01-2024).
9. Την από 29-11-2023 υπογραφείσα Σύμβαση κατασκευής του έργου, ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013854155, σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι Είκοσι Επτά (27) μήνες, δηλαδή μέχρι 28-02-2026.Τα συμβατικά τεύχη του έργου.
10. Την με αρ. Πρωτ. 867178(3345)/ΟΙΚ.τ.τ./15-12-2023 απόφαση ορισμού επίβλεψης της Αν. Πρ/νης Τ.Σ.Ε. της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Πιερίας / Π.Κ.Μ., με ΑΔΑ 9Δ707ΛΛ-Φ7Δ.
11. Η με αρ. πρωτ. 857646(3315) /15-12-2023 Απόφαση έγκρισης χρονοδιαγράμματος του έργου με χρονοδιάγραμμα.
12. Το γεγονός ότι έχει ολοκληρωθεί το 71,61% του οικονομικού αντικείμενου των εργασιών της σύμβασης, το οποίο έχει αποπληρωθεί από τις πιστώσεις του 2025, σύμφωνα με την 3η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2025, όπως αυτό εγκρίθηκε με την Αρ. Απόφαση 76/2025 από την αριθμ. 16η/21-11-2025 Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 68ΨΩ7ΛΛ-Ι1Ε).
13. Το έργο έχει απορροφήσει το 71,61% (οικονομικό αντικείμενο) των εργασιών της Σύμβασης και εκκρεμεί πιστοποίηση που θα απορροφήσει το 87,89% (τεχνικό αντικείμενο) των εργασιών της Σύμβασης.
14. Τη με Αρ. Απόφαση 79/2025 από την αριθμ. 16η/21-11-2025 Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί «Έγκριση κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2026» (ΑΔΑ: 6ΑΩΠ7ΛΛ-5Μ9), όπου είναι εγγεγραμμένο το έργο με τίτλο «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού - φωτοσήμανσης στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΥΤΕ Π.Ε. Πιερίας 2024-25», με κωδικό έργου:2131ΠΙΕ005ΙΔΠ23
15. Την από 04-11-2025 αίτηση του αναδόχου (αριθμ. Πρωτ. εισερχομένου 823750(3938)/5-11-2025), για χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου για χρονικό διάστημα 8 μηνών δηλαδή από 28-2-2026 έως στις 31/10/2026, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν και ειδικότερα των δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά την έως τώρα εκτέλεση του έργου και των αναγκών της υπηρεσίας για τη συνέχιση των εργασιών αποκατάστασης βλαβών και συντήρησης του ηλεκτροφωτισμού και της φωτοσήμανσης του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς της, καθώς επίσης το κόστος των εργασιών που θα

προκύψει, θα βαρύνει τα απρόβλεπτα, και δεν θα υπάρξει υπέρβαση του συμβατικού κονδυλίου αναθεώρησης της υπογεγραμμένης σύμβασης.

16. Το γεγονός ότι έχει ξεκινήσει η δημοπράτηση του νέου έργου «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού - φωτισήμανσης στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΥΤΕ Π.Ε. Πιερίας 2026-2027» σύμφωνα με την με ΑΔΑΜ: 26PROC018480273 και ΑΔΑ:ΡΑ7Α7ΛΛ-4ΞΥ Διακήρυξη, όπως αυτή συντάχθηκε με τις τελευταίες τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016 δηλαδή τον Ν. 5218/2025, ΦΕΚ-125^Α /14-7-2025 (ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών 17-03-2026).
17. Το γεγονός ότι κρίνεται απαραίτητη η 1^η παράταση περαίωσης εργασιών του έργου «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού - φωτισήμανσης στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΥΤΕ Π.Ε. Πιερίας 2024-25» κατά 08 μήνες, δηλαδή από 28-2-2026 έως στις 31/10/2026, για τους παρακάτω λόγους:

α) Λόγω καθυστερήσεων των εργασιών, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, ιδίως κατά τους χειμερινούς μήνες

β) Λόγω επιτακτικής ανάγκης συνέχισης της συντήρησης του ηλεκτροφωτισμού και της φωτισήμανσης του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της ΠΕ Πιερίας, με γνώμονα την οδική ασφάλεια των χρηστών, έως τη ολοκλήρωση της διαδικασίας της ανάθεσης του νέου έργου συντήρησης, η οποία βρίσκεται στο στάδιο δημοπράτησης (ημερομηνία διαγωνισμού 17-03-2026). Οι εργασίες συντήρησης που θα προκύψουν κατά την αιτούμενη χρονική παράταση, θα υλοποιηθούν με χρήση του ποσού των Απροβλέπτων της σύμβασης και δεν θα υπάρξει υπέρβαση του ποσού της αναθεώρησης της σύμβασης και κατ' επέκταση του οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης, σύμφωνα με την παραπάνω αίτηση του αναδόχου. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανάθεσης της νέας σύμβασης πριν την αιτούμενη παράταση περάτωσης των εργασιών του έργου του θέματος, η υπηρεσία θα φροντίσει να εκδοθεί Βεβαίωση Περάτωσης των εργασιών της, πριν την υπογραφή της καινούριας σύμβασης.

Για τους παραπάνω λόγους:

Εισηγούμαστε στην Περιφερειακή Επιτροπή

Την χορήγηση της 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «**Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού - φωτισήμανσης στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΥΤΕ Π.Ε. Πιερίας 2024-25**», για χρονικό διάστημα 8 μηνών δηλαδή από 28-2-2026 έως 31/10/2026, με αναθεώρηση λόγω μη υπαιτιότητας του αναδόχου.

Η Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Πιερίας

Σοφία Μαυρίδου

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χρ., Παπουλίδης Στ., έδωσαν λευκή ψήφο, οι κ.κ. Χαβατζάς Γ., Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει την χορήγηση της 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού - φωτισήμανσης στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΥΤΕ Π.Ε. Πιερίας 2024-25», για χρονικό διάστημα 8 μηνών δηλαδή από 28-2-2026 έως 31/10/2026, με αναθεώρηση λόγω μη υπαιτιότητας του αναδόχου και ειδικότερα για τους παρακάτω λόγους:

α) Λόγω καθυστερήσεων των εργασιών, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, ιδίως κατά τους χειμερινούς μήνες

β) Λόγω επιτακτικής ανάγκης συνέχισης της συντήρησης του ηλεκτροφωτισμού και της φωτισήμανσης του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της ΠΕ Πιερίας, με γνώμονα την οδική ασφάλεια των χρηστών, έως τη ολοκλήρωση της διαδικασίας της ανάθεσης του νέου έργου συντήρησης, η οποία βρίσκεται στο στάδιο δημοπράτησης (ημερομηνία διαγωνισμού 17-03-2026). Οι εργασίες συντήρησης που θα προκύψουν κατά την αιτούμενη χρονική παράταση, θα υλοποιηθούν με χρήση του ποσού των Απροβλέπτων της σύμβασης και δεν

θα υπάρξει υπέρβαση του ποσού της αναθεώρησης της σύμβασης και κατ' επέκταση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, σύμφωνα με την παραπάνω αίτηση του αναδόχου. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανάθεσης της νέας σύμβασης πριν την αιτούμενη παράταση περάτωσης των εργασιών του έργου του θέματος, η υπηρεσία θα φροντίσει να εκδοθεί Βεβαίωση Περάτωσης των εργασιών της, πριν την υπογραφή της καινούριας σύμβασης.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών ΠΚΜ με κωδικό 2131ΠΙΕ005ΙΑΠ23.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 334/2026

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα μέλη

Αθανασιάδου - Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Αναπληρώτρια Γραμματέας

Ελισσάβητ Παπαγιάννη