



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 13^ο/01.04.2026

Απόφαση 461/2026

ΘΕΜΑ 30^ο: «Έγκριση χορήγησης 2ης Παράτασης Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας Περαιώσης του Έργου: «Κατασκευή Αλιευτικού Καταφυγίου Νέας Κρήνης Δήμου Καλαμαριάς» Προϋπολογισμός: 6.300.000,00€ (με ΦΠΑ 24%)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, την **01 Απριλίου 2026**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 226576/654/26-03-2026 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Μπίλλιας Παρίσης, Αντιπερ. Υποδομών & Δικτύων Π.Κ.Μ., αναπληρωματικό μέλος Π.Ε.
4. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος της Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 30^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση χορήγησης 2ης Παράτασης Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας Περαιώσης του Έργου: «Κατασκευή Αλιευτικού Καταφυγίου Νέας Κρήνης Δήμου Καλαμαριάς» Προϋπολογισμός: 6.300.000,00€ (με ΦΠΑ 24%)», σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 188226/2559/13-03-2026 εισήγηση του Τμήματος Κατασκευών Συγκοινωνιακών Έργων, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Κ.Μ., η οποία διαβιβάσθηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 794/16-03-2026 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. Την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-
11. Τον Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) -ΦΕΚ 147 Α/08-8-2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 2021-2027» μεταφερόμενο έργο (ΑΔΑ: 92Ψ4653ΠΓ-Ο92) [ΟΠΣ 6010579] του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - ΣΑΕ 986/7 με κωδικό 2024ΣΕ98670002
13. Την υπ’ αρ. 83/(Πρακτικό 3ο)/24.01.2023 (ΑΔΑ: 6ΘΨΙ7ΛΛ-ΦΘΟ) Απόφαση ΟΕ/ΠΚΜ που αφορά στην Έγκριση Α. της Διακήρυξης Ανοικτής διαδικασίας ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων του Ν 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για την επιλογή αναδόχου και Β. της Επιτροπής Διαγωνισμού του Έργου του θέματος.
14. Την από 25.01.2023 ανάρτηση της Διακήρυξης του Έργου στο ΚΗΜΔΗΣ με **ΑΔΑΜ: 23PROC012025425** 2023-01-25
15. Την με αριθμ. 911/25-7-2023 (ΑΔΑ: 66Ω47ΛΛ-ΒΕ1) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε η σύμβαση στον προσωρινό ανάδοχο «ΤΕΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».
16. Την από 02.11.2023 υπογραφέισα Σύμβαση του Έργου του Θέματος (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013689769 & ΑΔΑ: 6ΘΔ17ΛΛ-ΩΙ2).
17. Την από 12.02.2026 υπογραφέισα 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (1η ΣΣΕ) του Έργου (ΑΔΑΜ: 26ΣΥΜΝ018474646, ΑΔΑ ΨΔ147ΛΛ-ΞΟΩ).
18. Την σχετική Αίτηση της Αναδόχου με την οποία ζητείται η Χορήγηση 2ης Παράτασης Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας Περαιώσεως του Έργου του θέματος.

19. Την από 13.09.2022 (ΑΔΑ: Ω3Ο37ΛΛ-ΗΘΠ) Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΠΚΜ και Δήμου Καλαμαριάς.
20. Την υπ' αρ. 1577/2025 (Πρακτικό 42ο/21.10.2025) Απόφαση ΠΕ/ΠΚΜ Έγκριση Χορήγησης 1ης Παράτασης Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας Περαιώσης του Έργου του θέματος (ΑΔΑ: 6ΤΚΞ7ΛΛ-9ΕΒ).
21. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 188226/2559/13-03-2026 εισήγηση του Τμήματος Κατασκευών Συγκοινωνιακών Έργων, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Κ.Μ., η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για τη Χορήγηση 2^{ης} Παράτασης Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας Περαιώσης του Έργου: «Κατασκευή Αλιευτικού Καταφυγίου Νέας Κρήνης Δήμου Καλαμαριάς»
Προϋπολογισμός: 6.300.000,00€ (με ΦΠΑ 24%)
Χρηματοδότηση: Ε.Π. «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα» [MIS 6010579]
Ενάρθρος: 2024ΣΕ98670002 της ΣΑΕ 986/7
Ανάδοχος: "ΤΕΚΑΛ ΑΕ"

ΣΧΕΤΙΚΑ:
α. Η από 10.03.2026 Αίτηση της Αναδόχου,
[αρ. πρ. ΔΤΕ/ΠΚΜ 181666(2471)/10.03.2026].
β. Η υπ' αρ. πρ. 62465/Σ.881/11.03.2026 Σύμφωνη Γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα»
[αρ. πρ. ΔΤΕ/ΠΚΜ 188226(2559)/12.03.2026]

Έχοντας υπ' όψη:

1. Το Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε από το Ν 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19.07.2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης» και τον Ν 5056/2023 (ΦΕΚ 163Α/10.10.2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού ...» και ισχύει.
2. Το ΠΔ 133/2010 (ΦΕΚ 226Α/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302Β/30.12.2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».
3. Το ΠΔ 7/2013 (ΦΕΚ 26Α/31.01.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας Περιφερειών».
4. Τον Ν 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε με το Ν 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α/09.03.2021) και ισχύει σήμερα.
5. Την υπ' αρ. πρ. ΓΠΚΜ οικ. 3617/17.12.2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «2^η Τροποποίηση της υπ' αρ. ΓΠΚΜ/οικ.71/08.01.2024 (ΑΔΑ: 6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) Απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας "Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεσης τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας"» (ΑΔΑ: Ρ00Υ7ΛΛ-Μ2Ω).
6. Την υπ' αρ. πρ. οικ.17255(397)/09.01.2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» (ΦΕΚ 148Β/11.01.2024), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αρ. πρ. οικ.249859(3725)/08.04.2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 2793Β/17.05.2024).
7. Την από 13.09.2022 (ΑΔΑ: Ω3Ο37ΛΛ-ΗΘΠ) Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΠΚΜ και Δήμου Καλαμαριάς.
8. Την από 02.11.2023 υπογραφείσα Σύμβαση του Έργου του Θέματος (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013689769 & ΑΔΑ: 6ΘΔ17ΛΛ-ΩΙ2).
9. Την υπ' αρ. 1577/2025 (Πρακτικό 42^ο/21.10.2025) Απόφαση ΠΕ/ΠΚΜ Έγκριση Χορήγησης 1^{ης} Παράτασης Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας Περαιώσης του Έργου του θέματος (ΑΔΑ: 6ΤΚΞ7ΛΛ-9ΕΒ).
10. Την υπ' αρ. πρ. 817498(10801)/04.11.2025 Απόφαση Έγκρισης Χρονοδιαγράμματος (1^η Αναθεώρηση) του Έργου του θέματος (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ017854207).
11. Την από 12.02.2026 υπογραφείσα 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (1^η ΣΣΕ) του Έργου (ΑΔΑΜ: 26ΣΥΜΝ018474646, ΑΔΑ ΨΔ147ΛΛ-ΞΟΩ).
12. Την (α.) σχετική Αίτηση της Αναδόχου με την οποία ζητείται η Χορήγηση 2^{ης} Παράτασης Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας Περαιώσης του Έργου του θέματος.
13. Την (β.) σχετική Σύμφωνη Γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα».

Και επειδή:

Με την (α.) σχετική Αίτηση, η Ανάδοχος αιτήθηκε εμπρόθεσμα τη Χορήγηση 2^{ης} Παράτασης Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας Περαιώσης του Έργου του θέματος, σας υποβάλλουμε την παρούσα Εισήγηση, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

1. Γενικά στοιχεία του Έργου Πίνακας [1]:

Προϋπολογισμός Μελέτης (με ΦΠΑ 24%)	6.300.000,00€
Ποσοστό Έκπτωσης	5%
Ποσό Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 23SYMV013689769)(με ΦΠΑ 24%)	5.985.000,01 €
Ποσό 1 ^{ης} ΣΣΕ (ΑΔΑΜ: 26SYMV018474646) (με ΦΠΑ 24%)	1.705.000,00 €
Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης	02.11.2023
Διάρκεια Σύμβασης	24 μήνες, ήτοι έως 02.11.2025
1 ^η Παράταση	5 μήνες, ήτοι έως 02.04.2026
Ημερομηνία υπογραφής 1 ^{ης} ΣΣΕ	12.02.2026
Διάρκεια 1 ^{ης} ΣΣΕ	8 μήνες, ήτοι έως 12.10.2026

2. Πρόταση της Αναδόχου για την 2^η Παράταση:

Με την (α.) σχετική Αίτηση η Ανάδοχος υπέβαλε αίτημα που αφορά τη Χορήγηση 2^{ης} Παράτασης Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας Περαιώσης έως τις 12.10.2026 για την Προσαρμογή του χρόνου Περαιώσης της Αρχικής Σύμβασης με αυτή της 1^{ης} ΣΣΕ.

3. Απόψεις και Αιτιολόγηση της 2^{ης} Παράτασης Συνολικής Προθεσμίας Περαιώσης από ΤΚΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ: Σύμφωνα με την Παρ. 6 της (α.) σχετικής 1^{ης} ΣΣΕ του Έργου, ορίζεται διάρκεια ολοκλήρωσης των πρόσθετων εργασιών οκτώ (8) μήνες από τη σύναψή της, ήτοι έως τις 12.10.2026.

Επειδή η Συνολική Συμβατική Προθεσμία Περαιώσης του Έργου απαιτείται να συμπίπτει με αυτή της ολοκλήρωσης των εργασιών της 1^{ης} ΣΣΕ, προτείνεται η 2^η Παράταση της Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας του Έργου, ήτοι και της Αρχικής Σύμβασης, χωρίς υπαιτιότητα Αναδόχου, για 193 ημέρες, έως τις 12.10.2026.

Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν:

1. Τη Συνολική Συμβατική Προθεσμία του Έργου, η οποία λήγει στις 02.04.2026.
2. Τη διάρκεια ολοκλήρωσης εργασιών της 1^{ης} ΣΣΕ, οκτώ (8) μηνών από την υπογραφή της, ήτοι έως τις 12.10.2026.
3. Την (β.) σχετική θετική Σύμφωνη Γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα».

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Τη χορήγηση της 2^{ης} Παράτασης Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας Περαιώσης των Εργασιών έως τις 12.10.2026 (δηλαδή κατά 193 ημέρες), με ανυπαίτιότητα της Αναδόχου και με Αναθεώρηση. Με τη χορήγηση της εν λόγω Παράτασης, δεν κωλύεται η εφαρμογή των διατάξεων των Αρθρων 147 και 149 του Ν 4412/2016 και του Αρθρου 16.2 της Διακήρυξης.

Τα ανωτέρω πινακοποιούνται και αποτυπώνονται συνοπτικά, ως κατωτέρω:

Πίνακας [2]:

	Ημερομηνία Περαιώσης		Σύνολο ημερών
	Ισχύουσα	Προτεινόμενη	
Συνολική Προθεσμία Εργασιών	02.04.2026	12.10.2026	193

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Η Απόφαση είναι άμεσα αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με τα οριζόμενα του της υπ' αρ. 4968 Απόφασης (ΦΕΚ 334/Β/2026).

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

1. Η (α.) σχετική Αίτηση
2. Τα (10.) έως (13.) σχετικά

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

ΤΕΚΑΛ ΑΤΕ
info@tekal.gr

Ο Αν. Προϊστάμενος
ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
(ΧΑ + ΦΕ)

Στοιχεία Μεταδεδομένων ΚΗΜΔΗΣ:

1. ΑΔΑΜ Κατακύρωσης: 23AWRD013577143
2. ΑΔΑΜ Σύμβασης: 23SYMV013689769
3. ΑΔΑΜ Τροποποίηση Σύμβασης: 25SYMV017854207 (Απόφαση Έγκρισης Χρονοδιαγράμματος)
4. ΑΔΑΜ Τροποποίηση Κατακύρωσης λόγω 1^{ης} ΣΣΕ: 26AWRD018407797 2026-01-30
5. ΑΔΑΜ τροποποίηση Σύμβασης 1^{ης} ΣΣΕ: 26SYMV018474646
6. Κύριος Χαρακτήρας της Σύμβασης: Έργα
7. Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοιχτή
8. Νομικό πλαίσιο: Βιβλίο Ι-κάτω των ορίων
9. Κριτήριο Ανάθεσης: Βάσει τιμής
10. Αριθμός Τμημάτων: 1
11. Διάρκεια Σύμβασης: 37μήνες (αρχική+παράταση+1^{ης} ΣΣΕ)
[Διάρκεια αρχικής σύμβασης: 24 μήνες
Διάρκεια Παράτασης: 5 μήνες
Διάρκεια Συμπληρωματικής: 8 μήνες]
12. Συνολική Εκτιμώμενη Αξία σύμβασης χωρίς ΦΠΑ: 7.719.612,58€ (Σύμβαση+1^η ΣΣΕ)

Χρήστος Παπαδόπουλος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Α΄ β

- [Αρχική Σύμβαση: 4.826.612,92€ (χωρίς ΦΠΑ 24%) Σύνολο με ΦΠΑ 24%:5.989.000,01€
 1^η ΣΣΕ: 1.375.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ 24%) Σύνολο με ΦΠΑ 24%: 1.705.000,00€]
 13. Τόπος Εκτέλεσης: (NUTS EL522) Θεσσαλονίκη
 14. ΑΦΜ Αναδόχου: 094277480
 15. Επωνυμία Αναδόχου: ΤΕΚΑΛ ΑΕ
 16. Γεωγραφική Περιοχή Αναδόχου: Πειραιάς (Μυκόνου 1, ΤΚ 16673 Βούλα Αττικής)
 17. CPV: 45241000-8, Κατασκευαστικές εργασίες για λιμάνια
 18. Πρόγραμμα Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ με ΟΠΣ 6010579
 19. Η Απόφαση δεν εμπίπτει στις Πράσινες Συμβάσεις
 20. Χρήση Τεχνικών Εργαλείων Ανάθεσης: Δεν χρησιμοποιείται
 21. Σύμβαση Ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα: όχι
 22. Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες: όχι
 23. Μικτή Σύμβαση: όχι

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Χαβατζάς Γ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τη χορήγηση 2^{ης} παράτασης Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας Περαιώσης των Εργασιών του έργου: «Κατασκευή Αλιευτικού Καταφυγίου Νέας Κρήνης Δήμου Καλαμαριάς», Προϋπολογισμός: 6.300.000,00€ (με ΦΠΑ 24%), με αναθεώρηση χωρίς υπαιτιότητα της Αναδόχου εταιρείας "ΤΕΚΑΛ ΑΕ" μέχρι τις **12.10.2026 (δηλαδή κατά 193 ημέρες), για τους λόγους όπως αυτοί αποτυπώνονται στην ανωτέρω σχετική εισήγηση, ήτοι:**

“ Επειδή η Συνολική Συμβατική Προθεσμία Περαιώσης του Έργου απαιτείται να συμπίπτει με αυτή της ολοκλήρωσης των εργασιών της 1ης ΣΣΕ, προτείνεται η 2η Παράταση της Συνολικής Συμβατικής Προθεσμίας του Έργου, ήτοι και της Αρχικής Σύμβασης, χωρίς υπαιτιότητα Αναδόχου, για 193 ημέρες, έως τις 12.10.2026”

Με τη χορήγηση της εν λόγω παράτασης, δεν κωλύεται η εφαρμογή των διατάξεων των Άρθρων 147 και 149 του Ν 4412/2016 και του Άρθρου 16.2 της Διακήρυξης.

	Ημερομηνία Περαιώσης		Σύνολο ημερών
	Ισχύουσα	Προτεινόμενη	
Συνολική Προθεσμία Εργασιών	02.04.2026	12.10.2026	193

Η παρούσα απόφαση είναι άμεσα αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με τα οριζόμενα του της υπ' αρ. 4968 Απόφασης (ΦΕΚ 334/Β/2026).

Στοιχεία Μεταδεδομένων ΚΗΜΔΗΣ:

- ΑΔΑΜ Κατακύρωσης: 23 AWRD013577143
- ΑΔΑΜ Σύμβασης: 23SYMV013689769
- ΑΔΑΜ Τροποποίηση Σύμβασης: 25SYMV017854207 (Απόφαση Έγκρισης Χρονοδιαγράμματος)
- ΑΔΑΜ Τροποποίηση Κατακύρωσης λόγω 1^{ης} ΣΣΕ: 26AWRD018407797 2026-01-30
- ΑΔΑΜ τροποποίηση Σύμβασης 1^{ης} ΣΣΕ: 26SYMV018474646
- Κύριος Χαρακτήρας της Σύμβασης: Έργα
- Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοιχτή
- Νομικό πλαίσιο: Βιβλίο Ι-κάτω των ορίων
- Κριτήριο Ανάθεσης: Βάσει τιμής
- Αριθμός Τμημάτων: 1
- Διάρκεια Σύμβασης: 37μήνες (αρχική+παράταση+1^{ης} ΣΣΕ)
[Διάρκεια αρχικής σύμβασης: 24 μήνες

- Διάρκεια Παράτασης: 5 μήνες
Διάρκεια Συμπληρωματικής: 8 μήνες]
12. Συνολική Εκτιμώμενη Αξία σύμβασης χωρίς ΦΠΑ: 7.719.612,58€ (Σύμβαση+1^η ΣΣΕ)
[Αρχική Σύμβαση: 4.826.612,92€ (χωρίς ΦΠΑ 24%) Σύνολο με ΦΠΑ 24%:5.989.000,01€
1^η ΣΣΕ: 1.375.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ 24%) Σύνολο με ΦΠΑ 24%: 1.705.000,00€]
13. Τόπος Εκτέλεσης: (NUTS EL522) Θεσσαλονίκη
14. ΑΦΜ Αναδόχου: 094277480
15. Επωνυμία Αναδόχου: ΤΕΚΑΛ ΑΕ
16. Γεωγραφική Περιοχή Αναδόχου: Πειραιάς (Μυκόνου 1, ΤΚ 16673 Βούλα Αττικής)
17. CPV: 45241000-8, Κατασκευαστικές εργασίες για λιμάνια
18. Πρόγραμμα Χρηματοδότησης: ΕΣΠΑ με ΟΠΣ 6010579
19. Η Απόφαση δεν εμπίπτει στις Πράσινες Συμβάσεις
20. Χρήση Τεχνικών Εργαλείων Ανάθεσης: Δεν χρησιμοποιείται
21. Σύμβαση Ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα: όχι
22. Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες: όχι
23. Μικτή Σύμβαση: όχι

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 2021-2027» μεταφερόμενο έργο (ΑΔΑ: 92Ψ4653ΠΓ-Ο92) [ΟΠΣ 6010579] του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - ΣΑΕ 986/7 με κωδικό 2024ΣΕ98670002

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 461/2026

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη