



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 14^ο/07-04-2026

Απόφαση [496/2026](#)

ΘΕΜΑ 23^ο: «Έγκριση χορήγησης 4^{ης} παράτασης ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι την 21 Ιουνίου 2026 για την περαίωση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΔΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΘ 2020 – 2021 – 2022»»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, την **07 Απριλίου 2026**, ημέρα **Μ. Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 246067/703/02-04-2026 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζιάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχε η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 23^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση χορήγησης 4^{ης} παράτασης ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι την 21 Ιουνίου 2026 για την περαίωση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΔΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΘ 2020 – 2021 – 2022»», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 211392/3573/31-03-2026 εισήγηση του Τμήματος Συγκοιμωνιακών Έργων, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Μ.Ε.Θ., η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 1000/31-03-2026 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).

3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τον Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) -ΦΕΚ 147 Α/08-8-2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από το Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών δαπανών ΠΚΜ (κατάρτιση έτους 2026 αρ. αποφ. 79, αριθ. Συνεδρίασης 16η/21-11-2025- ΑΔΑ:6ΑΩΠ7ΛΛ-5Μ9), με Κωδ. Έργου 2131ΘΕΣ002ΙΔΠ20.
13. Την με αριθμ. 1697/28-12-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 93ΧΧ7ΛΛ-Τ6Κ), με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη (με ΑΔΑΜ: 22PROC010100144), για τον διαγωνισμό του εν θέματι έργου, προϋπολογισμού 3.000.000,00 €.
14. Την ανάρτηση της Διακήρυξης του έργου στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ., η οποία έλαβε αριθμό **ΑΔΑΜ 22PROC010100144**.
15. Την με αριθμ. 1150/06-09-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Α.Δ.Α.:6ΒΟΥ7ΛΛ-4ΝΘ & ΑΔΑΜ: 23AWRD012133024), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο, εργοληπτική επιχείρηση «MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ δ.Τ. MAYCON HELLAS CONSTRUCTION COMPANY S.A.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 39,12% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 1.828.703,84 €.
16. Την από 28-03-2023 σύμβαση κατασκευής (αριθμό πρωτοκόλλου 05/2023) του έργου του θέματος, με ΑΔΑΜ: 23SYMV012377519 με συμβατική δαπάνη 1.828.703,84€, (εκ των οποίων 1.082.535,45€ για εργασίες, 194.856,38€ για Γ.Ε. και Ο.Ε., 191.608,78 € για απρόβλεπτες δαπάνες, 5.547,92€ για απολογιστικά, 212,62€ για αναθεώρηση, και 353.942,68€ για τη δαπάνη Φ.Π.Α. (24%)) και συμβατική προθεσμία περαίωσης του την 27-03-2025.
17. Την με αριθμ 496/14-04-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Α.Δ.Α.: 923Μ7ΛΛ–Β71) για την Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης Εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι την 23 Σεπτεμβρίου 2025 του έργου.
18. Την με αριθμ 1465/07-10-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Α.Δ.Α.: 9Ξ6Σ7ΛΛ–ΡΙΚ) για την Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι την 23 Δεκεμβρίου 2025 του έργου.
19. Την με αριθμ 52 /20-01-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Α.Δ.Α.: **PN987ΛΛ – ΤΧΠ**) για την Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι την 23 Μαρτίου 2026 του έργου.
20. Την από 19-03-2026 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης, στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, με την οποία ζητήθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου, μέχρι 21-06-2026.
21. Την αριθμ. πρωτ. 211392/3573/31-03-2026 εισήγηση του Τμήματος Συγκοιμωνιακών Έργων, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Μ.Ε.Θ., η οποία έχει ως εξής:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης 4^{ης} παράτασης ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι την 21 Ιουνίου 2026 για την περαίωση του έργου:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΔΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΘ 2020 – 2021 – 2022»

A. Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α / 22-04-2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α / 07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α/06-10-2023) με την προσθήκη του άρθρου 175Α - Αρμοδιότητες Περιφερειακής Επιτροπής (σε συνδυασμό με τα άρθρα 53 "Καταργούμενες διατάξεις" και 54 «Εναρξη ισχύος») (αρ.20).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226 Α / 27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302 Β / 30-12-2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α / 31-01-2013), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας Περιφερειών».
5. Την υπ' αριθμ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων /Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων /Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αναρτήθηκε στο «Διαύγεια» με ΑΔΑ: ΨΛΤΑ7ΛΛ-Σ93 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 148/τ. Β'/11-01-2024.
6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α / 08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ειδικότερα το άρθρο 172.
7. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α / 08-08-2016) "Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 147, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Το έργο χρηματοδοτείται από το Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών δαπανών ΠΚΜ (κατάρτιση έτους 2026 αρ. αποφ. 79, αριθ. Συνεδρίασης 16η/21-11-2025- ΑΔΑ:6ΑΩΠ7ΛΛ-5Μ9), με Κωδ. Έργου 2131ΘΕΣ002ΙΔΠ20.
9. Την με αριθμ. 1697/28-12-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 93ΧΧ7ΛΛ-Τ6Κ), με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη (με ΑΔΑΜ: 22PROC010100144), για τον διαγωνισμό του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΔΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΘ 2020 – 2021 – 2022», προϋπολογισμού 3.000.000,00 €
10. Την με αριθμ. 1150/06-09-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Α.Δ.Α.:6ΒΟΥ7ΛΛ-4ΝΘ & ΑΔΑΜ: 23AWRD012133024), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο, εργοληπτική επιχείρηση «MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ δ.τ. MAYCON HELLAS CONSTRUCTION COMPANY S.A.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 39,12% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 1.828.703,84 €

B. Και αφού λάβαμε ειδικότερα υπόψη τα ακόλουθα γενικά στοιχεία του έργου:

11. Την από 28-03-2023 σύμβαση κατασκευής (αριθμό πρωτοκόλλου 05/2023) του έργου του θέματος, με ΑΔΑΜ: 23SYMV012377519 με συμβατική δαπάνη 1.828.703,84€, (εκ των οποίων 1.082.535,45€ για εργασίες, 194.856,38€ για Γ.Ε. και Ο.Ε., 191.608,78 € για απρόβλεπτες δαπάνες, 5.547,92€ για απολογιστικά, 212,62€ για αναθεώρηση, και 353.942,68€ για τη δαπάνη Φ.Π.Α. (24%)) και συμβατική προθεσμία περαίωσης του την 27-03-2025.
12. Τα συμβατικά τεύχη του έργου.
13. Την με αριθμ. Πρωτ. οικ. 201975 (3036) /18-03-2025 (ΑΔΑ: ΨΥ3Β7ΛΛ-ΥΩΛ) απόφαση αντικατάστασης του γενικού επιβλέποντα του έργου του ΤΣΕ/Υ.Τ.Ε./Μ.Ε. Θεσσαλονίκης/ΠΚΜ
14. Την με αριθμ πρωτ. οικ. 314915 (4907) / 01-05-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV014709617) απόφαση της ΥΤΕΜΕΘ για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου ο οποίος έκλεισε σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.
15. Την με αριθμ πρωτ. οικ. 320573 (4820) / 05-05-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV016750467) απόφαση της ΥΤΕΜΕΘ για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου ο οποίος έκλεισε σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.
16. Την με αριθμ πρωτ. 285395 (4405) / 28-04-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV016719432) απόφαση της ΥΤΕΜΕΘ για χορήγηση 1ης παράτασης εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι την 23 Σεπτεμβρίου 2025 του έργου (αριθμ. Απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής 496/14-04-2025, ΑΔΑ:923Μ7ΛΛ – Β71)
17. Την με αριθμ πρωτ. οικ 769017(10930) / 15-10-2026 (ΑΔΑΜ: 25SYMV017742290) απόφαση της ΥΤΕΜΕΘ για χορήγηση 2ης παράτασης ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι την 23 Δεκεμβρίου 2025 του έργου (αριθμ. Απόφασης Περιφερειακής Επιτροπής 496/07-10-2025, ΑΔΑ:9Ξ6Σ7ΛΛ-ΡΙΚ)
18. Την με αριθμ 52 /20-01-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Α.Δ.Α.: ΡΝ987ΛΛ – ΤΧΠ) για την Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι την 23 Μαρτίου 2026 του έργου .
19. Την με αριθμ 50131 (796) / 23-01-2026 (ΑΔΑΜ: 26SYMV018374351) απόφαση της ΥΤΕΜΕΘ για χορήγηση 3ης

- παράτασης ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή μέχρι την 23 Μαρτίου 2026 του έργου
20. Το άρθρο 5 της Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με το οποίο ορίζονται, ενδεικτικές προθεσμίες, στο πλαίσιο της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, βάσει του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
21. Την από 19-03-2026 **εμπρόθεσμη αίτηση** της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης, στη Διευθύνουσα Υπηρεσία, με την οποία ζητήθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου, μέχρι 21-06-2026.

Γ. και ειδικότερα:

Οι εργασίες εκτέλεσης του συγκεκριμένου έργου αφορούν στην αντιμετώπιση των βλαβών στην παθητική ασφάλεια των οδών αλλά και απροβλέπτων και επείγουσών αναγκών, που εμφανίζονται σε τμήματα του Εθνικού και του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης αρμοδιότητας της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Οι εργασίες αυτές αφ' ενός μεν ζητήθηκαν από τα αρμόδια Αστυνομικά Τμήματα, ως απαραίτητες για την ασφάλεια της οδικής κυκλοφορίας, ή από τις τοπικές Αρχές (Δήμοι, κ.λ.π.), αφ' ετέρου διαπιστώθηκαν και από τους αρμόδιους για την συντήρηση των οδών, υπαλλήλους της ΥΤΕ/ΜΕΘ

Ειδικότερα, οι εργασίες που εκτελούνται στο πλαίσιο του έργου αφορούν στην

- α) αποξήλωση μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας και συγκέντρωση των στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας, σε θέσεις που θα υποδειχθούν από αυτήν,
- β) αντικατάσταση των κατεστραμμένων από προσκρούσεις μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας και κιγκλιδωμάτων γεφυρών με τοποθέτηση νέων Συστημάτων Αναχαίτισης Οχημάτων τεχνικών
- γ) τοποθέτηση νέων Συστημάτων Αναχαίτισης Οχημάτων σε νέες θέσεις,
- δ) αντικατάσταση ανακλαστήρων επί υφιστάμενων μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας

Ο Ανάδοχος, με την από 19/ 03 / 2026 αίτηση του, ζητά παράταση εργασιών έως 21 / 06 / 2026 παραθέτοντας το εξής σκεπτικό:

Στις 18 Φεβρουαρίου 2026, ημέρα Τετάρτη και περί ώρας 11,πμ ξέσπασε φωτιά σε ακίνητο κυριότητας της αναδόχου εταιρείας «MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην περιοχή της Νεοχωρούδας, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης εντός του οποίου βρίσκεται τριώροφο βιομηχανικό κτήριο που εδρεύουν οι εγκαταστάσεις της, με χώρους αποθήκευσης των υλικών και του μηχανολογικού εξοπλισμού της.

Από την την εν λόγω πυρκαγιά καταστράφηκε σε μεγάλη έκταση το ακίνητο , ενώ κάηκαν και μηχανήματα έργου της εταιρείας για την εκτέλεση εργασιών διαγράμμισης και εργασιών τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας, τα οποία ήταν σταθμευμένα εντός του ακινήτου καθώς και μεγάλη ποσότητα υλικών αναγκαίων για την εκτέλεση του εν λόγω έργου.

Η ανάδοχος εταιρεία γνωστοποίησε στην Υπηρεσία μας το συμβάν της πυρκαγιάς με την από 24-02-2026 επιστολή ενημέρωσης της καθώς και με την από 27/02/2026 αίτηση της περί «...έγκριση αναστολής προθεσμίας ένεκα ανωτέρας βίας της περαίωσης των εργασιών» , ενώ στις 19/03/2026 υπέβαλλε αίτημα παράτασης 90 ημερών ήτοι έως 21-06-2026 αφού κοινοποίησε και τη βεβαίωση συμβάντος από την Πυροσβεστική Υπηρεσία 13/03/2026

Οι απόψεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για το παραπάνω αίτημα του αναδόχου είναι οι εξής:

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία λαμβάνει υπόψη, κατανοεί και αναγνωρίζει ότι οι μέρες που χάθηκαν λόγω των ανωτέρω αναφερομένων αντικειμενικά δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν και είναι ανεξάρτητα της βούλησης του Αναδόχου. Ως εκ τούτου οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε έλλειψη προγραμματισμού και επιμέλειας του και επομένως το αίτημα παράτασης κρίνεται εύλογο.

Για το λόγο αυτό

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΔΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΘ 2020 – 2021 – 2022», κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι και 21-06-2026.

Τα στοιχεία για την ανάρτηση της απόφασης έγκρισης στο ΚΗΜΔΗΣ, η οποία είναι άμεσα αναρτητέα είναι:

Ανάδοχος: "MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με Α.Φ.Μ. 999664695 ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, Γεωγραφικός προσδιορισμός τόπου εκτέλεσης σύμβασης: EL522 Θεσσαλονίκη
 ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 22PROC010100144,
 ΑΔΑΜ Σύμβασης 23SYMV012377519,
 CPV: 45233140-2 (οδικά έργα)
 Καθαρό ποσό έργου 1.474.761,16€ (χωρίς ΦΠΑ 24%) και 1.828.703,84€ (με ΦΠΑ 24%).
 Η απόφαση δεν εμπύπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)».
 Οι αποφάσεις ανάληψης που ισχύουν είναι η η Α/Α 422/2026 με ΑΠ 435(65)/2-1-2026 (ΑΔΑ: Ρ7ΥΛ7ΛΛ-ΘΗΞ).

Πρόγραμμα χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της ΠΚΜ (κατάρτιση έτους 2026 αρ. 79/ 2025 του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ στις 21.11.2025 (ΑΔΑ : 6ΑΩΠ7ΛΛ-5Μ9).
 Κωδικός έργου: 2131ΘΕΣ002ΙΔΠ20
 Νομικό πλαίσιο: Βιβλίο Ι άνω των ορίων.
 Κριτήριο ανάθεσης: Βάσει τιμής.
 Χρήση τεχνικών εργαλείων ανάθεσης: Δεν χρησιμοποιείται.
 Αριθμός τμημάτων: 1
 Διάρκεια σύμβασης (σε μήνες): 24
 Γεωγραφική περιοχή αναδόχου: Κεντρική Μακεδονία – Θεσσαλονίκη.
 Μικτή Σύμβαση : ΟΧΙ

<p>Η Εισηγήτρια Θεσσαλονίκη, 30- 03 - 2026</p> <p>Παρασκευή Πουλουτίδου Πολ. Μηχανικός με Α'β.</p>	<p>Η αν. Προϊσταμένη ΤΣΕ Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ Θεσσαλονίκη, 30 - 03 - 2026</p> <p>Κονδυλένια Σαφλέκου Πολιτικός Μηχανικός με Α'β.</p>	<p>Ο Προϊστάμενος Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ Θεσσαλονίκη, 30 - 03 - 2026 κ.α.α.</p> <p>Ελένη Διαμαντή Αγρ. Τοπ. Μηχανικός με Α'β</p>
--	---	--

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Στ., Χαβατζάς Γ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τη χορήγηση 4^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΔΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΘ 2020-2021-2022», **προϋπολογισμού 3.000.000,00€** (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.), κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, **δηλαδή μέχρι και 21-06-2026, με αναθεώρηση και χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου** «MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. MAYCON HELLAS CONSTRUCTION COMPANY S.A», για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

“Ο Ανάδοχος, με την από 19/03/2026 αίτηση του, ζητά παράταση εργασιών έως 21/06/2026 παραθέτοντας το εξής σκεπτικό:

Στις 18 Φεβρουαρίου 2026, ημέρα Τετάρτη και περί ώρας 11,πμ ξέσπασε φωτιά σε ακίνητο κυριότητας της αναδόχου εταιρείας «MAYCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στην περιοχή της Νεοχωρούδας, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης εντός του οποίου βρίσκεται τριώροφο βιομηχανικό κτήριο που εδρεύουν οι εγκαταστάσεις της, με χώρους αποθήκευσης των υλικών και του μηχανολογικού εξοπλισμού της.

Από την την εν λόγω πυρκαγιά καταστράφηκε σε μεγάλη έκταση το ακίνητο , ενώ κάηκαν και μηχανήματα έργου της εταιρείας για την εκτέλεση εργασιών διαγράμμισης και εργασιών τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας, τα οποία ήταν σταθμευμένα εντός του ακινήτου καθώς και μεγάλη ποσότητα υλικών αναγκαίων για την εκτέλεση του εν λόγω έργου.

Η ανάδοχος εταιρεία γνωστοποίησε στην Υπηρεσία μας το συμβάν της πυρκαγιάς με την από 24-02-2026 επιστολή ενημέρωσης της καθώς και με την από 27/02/2026 αίτηση της περί «..έγκριση αναστολής προθεσμίας ένεκα ανωτέρας βίας της περαίωσης των εργασιών» , ενώ στις 19/03/2026 υπέβαλλε αίτημα παράτασης 90 ημερών ήτοι έως 21-06-2026 αφού κοινοποίησε και τη βεβαίωση συμβάντος από την Πυροσβεστική Υπηρεσία 13/03/2026

Οι απόψεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για το παραπάνω αίτημα του αναδόχου είναι οι εξής:

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία λαμβάνει υπόψη, κατανοεί και αναγνωρίζει ότι οι μέρες που χάθηκαν λόγω των ανωτέρω αναφερομένων αντικειμενικά δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν και

είναι ανεξάρτητα της βούλησης του Αναδόχου. Ως εκ τούτου οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε έλλειψη προγραμματισμού και επιμέλειας του και επομένως το αίτημα παράτασης κρίνεται εύλογο.”

Τα στοιχεία για την ανάρτηση της απόφασης έγκρισης στο ΚΗΜΔΗΣ, η οποία είναι άμεσα αναρτητέα είναι:

Ανάδοχος: “ΜΑΥCON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με Α.Φ.Μ. 999664695 ΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ,

Γεωγραφικός προσδιορισμός τόπου εκτέλεσης σύμβασης: EL522 Θεσσαλονίκη

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 22PROC010100144,

ΑΔΑΜ Σύμβασης 23SYMV012377519,

CPV: 45233140-2 (οδικά έργα)

Καθαρό ποσό έργου 1.474.761,16€ (χωρίς ΦΠΑ 24%) και 1.828.703,84€ (με ΦΠΑ 24%).

Η απόφαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)».

Οι αποφάσεις ανάληψης που ισχύουν είναι η η Α/Α 422/2026 με ΑΠ 435(65)/2-1-2026 (ΑΔΑ: Ρ7ΥΛ7ΛΛ-ΘΗΞ).

Πρόγραμμα χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της ΠΚΜ (κατάρτιση έτους 2026 αρ. 79/ 2025 του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ στις 21.11.2025 (ΑΔΑ : 6ΑΩΠ7ΛΛ-5Μ9).

Κωδικός έργου: 2131ΘΕΣ002ΙΔΠ20

Νομικό πλαίσιο: Βιβλίο Ι άνω των ορίων.

Κριτήριο ανάθεσης: Βάσει τιμής.

Χρήση τεχνικών εργαλείων ανάθεσης: Δεν χρησιμοποιείται.

Αριθμός τμημάτων: 1

Διάρκεια σύμβασης (σε μήνες): 24

Γεωγραφική περιοχή αναδόχου: Κεντρική Μακεδονία – Θεσσαλονίκη.

Μικτή Σύμβαση : ΟΧΙ

Το έργο χρηματοδοτείται από το Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών δαπανών ΠΚΜ (κατάρτιση έτους 2026 αρ. αποφ. 79, αριθ. Συνεδρίασης 16η/21-11-2025- ΑΔΑ:6ΑΩΠ7ΛΛ-5Μ9), με Κωδ. Έργου 2131ΘΕΣ002ΙΔΠ20.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 496/2026

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος
 της Περιφερειακής Επιτροπής
 Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Αικατερίνη Καμπανού