



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 16^ο/29-04-2026
Απόφαση [592](#) /2026

ΘΕΜΑ 26^ο: «Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2024-2025», προϋπολογισμού 2.000.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, την **29 Απριλίου 2026**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 295140/832/23-04-2026 (ορθή επανάληψη) προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Παπαγιάννη Ελισσάβη και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 26^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2024-2025», προϋπολογισμού 2.000.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΤΤ 260903/1982/21-4-2026 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 286174/246/21-4-2026 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. το άρθρο 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα

4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί "Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τη με αρ. 1473/2024 (ΑΔΑΜ: 24AWRD015827217, ΑΔΑ: 6ΨΚΥ7ΛΛ-ΟΞΩ) απόφαση της Π.Ε. της Π.Κ.Μ., με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΤΑΪΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ με μέση τεκμαρτή έκπτωση 42,17% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά μετά την έκπτωση 1.156.636,21 ευρώ (με Φ.Π.Α.)
12. Τη με αρ. 81/2024 Πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Υπηρεσία ΟΤΑ Θεσσαλονίκης ΙΙ (Καλαμαριάς), από την οποία προκύπτει ότι εκπληρώνονται οι προβλεπόμενες απαιτήσεις προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας.
13. Την από 13/12/2024 Σύμβαση κατασκευής του έργου, με ΑΔΑΜ 24SYMV015986921, σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι μέχρι 31/12/2025.
14. Την υπ' αριθμ. **1929/09-12-2025 (ΑΔΑ: Ψ0Ρ07ΛΛ-ΨΞΘ)** Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
15. Τη με αρ. πρωτ. 952967(7940)/22-12-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV018229436) Απόφαση της Υποδ/σης Τ.Ε. της ΠΕ Σερρών περί χορήγησης 1ης Παράτασης Προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2024-2025», κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι έως 30-04-2026
16. την αριθμ. πρωτ. ΤΤ 260903/1982/21-4-2026 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία έχει ως εξής:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Για τη χορήγηση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2024-2025**», κατά τρεις (3) μήνες ήτοι έως **30-07-2026**, «ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» και χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν.4782/2021.

Α. Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016) "Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 147 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν.4782/2021.
2. Τον Ν.3852/07-06-2010 (ΦΕΚ 87 Α) για την ίδρυση των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων (Καλλικράτης).
3. Το Π.Δ. 133/23-12-2010 (ΦΕΚ 226/27-12-2010, τ.Α') για την κατάρτιση του Οργανισμού της Π.Κ.Μ. και την Π.Ε. Σερρών, όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ. 81320+77909/01-12-2016 (ΦΕΚ 4302/30-12-2016, τ.Β') Αποφάσεις του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
4. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 8895/49/11-01-2017 Απόφαση του Γενικού Δ/ντή Προγραμματισμού & Υποδομών Π.Κ.Μ., για τοποθέτηση υπαλλήλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται στη Γενική Δ/ση Προγραμματισμού & Υποδομών της Π.Κ.Μ..
5. Τη με αρ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ.ΟΙΚ.94/11-01-2017 απόφαση Περιφερειάρχη «ορισμός προϊσταμένων και Αναπληρωτών Προϊσταμένων σε θέση ευθύνης της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών

- της ΠΚΜ».
6. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 (ΦΕΚ 148/Β'/11-01-2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Π.Κ.Μ. καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες, στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες, στους Αντιπεριφερειάρχες και τους Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ..
 7. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 2604(59)/02-01-2024 (ΦΕΚ 145/Β'/11-01-2024) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Π.Κ.Μ. καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στον Εκτελεστικό Γραμματέα.
 8. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 477143(2868)/07-09-2020 απόφαση του Υποδιευθυντή της ΥΔΤΕ ΠΕ Σερρών «Συμπλήρωση της απόφασης κατανομής υπαλλήλων στα Τμήματα της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Σερρών».
 9. Τη με αρ. πρωτ. 527853(3205)/21-07-2025 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών περί «Αναπλήρωσης Προϊσταμένου στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών».
 10. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 569524(994)/01-08-2025 Απόφαση της Δ/σης Τ.Ε. Περ. Ενοτήτων περί «Αναπλήρωσης Προϊσταμένων στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών».
 11. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 63853(60)/25-01-2024 (ΦΕΚ 717/Β'/31-01-2024) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών για Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
 12. Το έργο χρηματοδοτείται με βάση τη με αρ. πρωτ. 2323/18-06-2025 Απόφαση τροποποίησης στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) 2025, στη ΣΑΝΠ408, από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών. (ΑΔΑ: ΨΛΔΚΗ-ΓΒΡ).
 13. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 220563(1835)/28-03-2024 (ΑΔΑ: 6Λ9Ω7ΛΛ-Κ6Κ) απόφαση της Υ.Τ.Ε/ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ, με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του υπόψη έργου .
 14. Τη με αρ. 552/2024 (ΑΔΑ: 9Σ6Ο7ΛΛ-ΥΣ9) Απόφαση της Π.Ε. της Π.Κ.Μ., με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη του υπόψη έργου.
 15. Τη με αρ. 1473/2024 (ΑΔΑΜ: 24AWRD015827217, ΑΔΑ: 6ΨΚΥ7ΛΛ-ΟΞΩ) απόφαση της Π.Ε. της Π.Κ.Μ., με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία **ΤΑΪΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ** με μέση τεκμαρτή έκπτωση **42,17%** και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά μετά την έκπτωση **1.156.636,21 ευρώ (με Φ.Π.Α.)**
 16. Τη με αρ. 81/2024 Πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Υπηρεσία ΟΤΑ Θεσσαλονίκης ΙΙ (Καλαμαριάς), από την οποία προκύπτει ότι εκπληρώνονται οι προβλεπόμενες απαιτήσεις προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας.
 17. Την από **13/12/2024 Σύμβαση κατασκευής** του έργου, με ΑΔΑΜ 24SYMV015986921, σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι μέχρι **31/12/2025**.
 18. Τα συμβατικά τεύχη του έργου, που αναφέρεται στο θέμα.
 19. Τη με αρ. πρωτ. 952967(7940)/22-12-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV018229436) Απόφαση της Υποδ/σης Τ.Ε. της ΠΕ Σερρών περί χορήγησης 1^{ης} Παράτασης Προθεσμίας περαίωσης του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2024-2025**», κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι **έως 30-04-2026**.
 20. Το γεγονός ότι με βάση το ημερολόγιο έργου και τα διαθέσιμα μετεωρολογικά στοιχεία από τις 01-01-2026 μέχρι σήμερα, υπήρξαν τριάντα δύο (32) εργάσιμες ημέρες, κατά τις οποίες ήταν αδύνατον να εκτελεστούν εργασίες λόγω βροχής και παγετού (πολύ χαμηλών θερμοκρασιών).
 21. Το γεγονός ότι και στις επόμενες δύο ημέρες των ημερομηνιών βροχόπτωσης ήταν αδύνατον να εκτελεστούν εργασίες.
 22. Το γεγονός ότι **συνολικά** υπήρξαν περίπου **τρεις ημερολογιακοί (3) μήνες** κατά τις οποίες ήταν αδύνατον να εκτελεστούν εργασίες.
 23. Την από 07-04-2026 αίτηση του αναδόχου για 2^η παράταση της συνολικής περαίωσης του έργου κατά τρεις ημερολογιακούς (3) μήνες ήτοι έως 30-07-2026 εξαιτίας των άσχημων καιρικών συνθηκών (βροχή, παγετός) που επικράτησαν κατά την εκτέλεση του έργου.
 24. Το γεγονός ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Β. Απόψεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για το παραπάνω αίτημα του αναδόχου:

Μέχρι σήμερα έχουν αποκατασταθεί με νέο ασφαλτικό και διαγραμμιστεί τα κάτωθι οδικά τμήματα:

- Οδικό τμήμα συνολικού μήκους 1.650μ στην Επαρχιακή Οδό Γονίμου - Ηράκλειας
- Οδικό τμήμα μήκους 1.110μ στον Κόμβο Πεντάπολης της Εθνικής Οδού Σερρών – Δράμας
- Οδικό τμήμα συνολικού μήκους 1.400μ στον Κόμβο Δαφνουδίου της Εθνικής Οδού Σερρών – Δράμας
- Οδικό τμήμα μήκους 900μ στον Κόμβο Τούμπας της Εθνικής Οδού Σερρών – Δράμας
- Οδικό τμήμα συνολικού μήκους 300μ στη Γέφυρα Πεπονιάς (Στρυμόνα) της Επαρχιακής Οδού Σερρών – Νιγρίτας

Από 01-01-2026 έως σήμερα, κατά την εκτέλεση των εργασιών της Σύμβασης, υπήρξαν τριάντα δύο (32) εργάσιμες ημέρες, κατά τις οποίες ήταν αδύνατον να εκτελεστούν εργασίες λόγω βροχής και παγετού (πολύ χαμηλών θερμοκρασιών). Επίσης πρέπει να επισημανθεί ότι εξαιτίας της φύσης των εργασιών (ασφαλτικά), και στις επόμενες δύο ημέρες των ημερομηνιών βροχόπτωσης ήταν αδύνατον να εκτελεστούν εργασίες

Με την από 07-04-2026 αίτησή του, ο Ανάδοχος αιτείται:

- 2^η Παράταση της συνολικής περαίωσης μέχρι 30-07-2026 (3 μήνες), εξαιτίας των άσχημων καιρικών συνθηκών (βροχή, παγετός) που επικράτησαν κατά την εκτέλεση του έργου.

Μετά από εξέταση όλων των δεδομένων και των περιστατικών που έλαβαν χώρα κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω, κρίνεται εύλογο το αίτημα για παράταση και προτείνεται:

- 2^η Παράταση της συνολικής περαίωσης κατά **τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι 30-07-2026** που εξηγείται ως εξής:
Από 01-01-2026 έως σήμερα, κατά την εκτέλεση των εργασιών της Σύμβασης, υπήρξαν τριάντα δύο (32) εργάσιμες ημέρες, κατά τις οποίες ήταν αδύνατον να εκτελεστούν εργασίες λόγω βροχής και παγετού (πολύ χαμηλών θερμοκρασιών). Επίσης πρέπει να επισημανθεί ότι εξαιτίας της φύσης των εργασιών (ασφαλτικά), και στις επόμενες δύο ημέρες των ημερομηνιών βροχόπτωσης ήταν αδύνατον να εκτελεστούν εργασίες
Συνολικά δηλαδή περίπου υπήρξαν ενενήντα (90) ημέρες, ήτοι **τρεις ημερολογιακοί (3) μήνες** κατά τις οποίες ήταν αδύνατον να εκτελεστούν εργασίες.

Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 95% περίπου και υφίσταται ανάγκη για την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου. Οι άσχημες καιρικές συνθήκες (βροχή, παγετός) που επικράτησαν κατά την εκτέλεση του έργου τον φετινό χειμώνα, καθιστούν αναγκαία την 2^η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά **τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι 30-07-2026**, ώστε να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της Σύμβασης.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Κ.Μ.

Τη χορήγηση 2^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2024-2025**», κατά **τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι 30-07-2026 «ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» και χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου**, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν.4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν.4782/2021.

Ο Αν. Προϊστάμενος Υποδ/νσης
Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών

ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Πολ. Μηχανικός με Α' β.

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χρ., Παπουλίδης Στ., Χαβατζάς Γ., Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τη χορήγηση 2^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2024-2025**», κατά **τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι 30-07-2026 «ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» και χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου**, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 147 του Ν.4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 66 του Ν.4782/2021 και με την

ανωτέρω εισήγηση, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

Από 01-01-2026 έως σήμερα, κατά την εκτέλεση των εργασιών της Σύμβασης, υπήρξαν τριάντα δύο (32) εργάσιμες ημέρες, κατά τις οποίες ήταν αδύνατον να εκτελεστούν εργασίες λόγω βροχής και παγετού (πολύ χαμηλών θερμοκρασιών). Επίσης πρέπει να επισημανθεί ότι εξαιτίας της φύσης των εργασιών (ασφαλτικά), και στις επόμενες δύο ημέρες των ημερομηνιών βροχόπτωσης ήταν αδύνατον να εκτελεστούν εργασίες.

Συνολικά δηλαδή περίπου υπήρξαν ενενήντα (90) ημέρες, ήτοι τρεις ημερολογιακοί (3) μήνες κατά τις οποίες ήταν αδύνατον να εκτελεστούν εργασίες.

Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 95% περίπου και υφίσταται ανάγκη για την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου.

Η απόφαση είναι άμεσα αναρτητέα.

Τα στοιχεία του έργου για την καταχώρηση του στο ΚΗΜΔΗΣ είναι τα εξής:

ΑΔΑΜ Διακήρυξης	24PROC014789124	2024-05-21
Στοιχεία διαδικασίας ανάθεσης		
Κύριος χαρακτήρας σύμβασης:	Έργα	
Μικτή σύμβαση:	ΟΧΙ	
Διαδικασία:	Ανοιχτή διαδικασία	
Νομικό πλαίσιο:	Βιβλίο Ι – κάτω των ορίων	
Κριτήριο ανάθεσης:	Βάσει τιμής	
Αριθμός τμημάτων:	1	
Διάρκεια σύμβασης:	12	
Μονάδα μέτρησης διάρκειας σύμβασης:	Μήνες	
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης χωρίς ΦΠΑ:	1.612.903,23€	
Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα:	ΟΧΙ	
Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες:	ΟΧΙ	
Στοιχεία αναδόχου		
Επωνυμία αναδόχου:	ΤΑΪΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ	
ΑΦΜ:	800727172	
Χώρα:	Ελλάδα	
Γεωγραφική περιοχή αναδόχου (έδρα):	Σέρρες	
Στοιχεία αντικείμενου		
Ποσότητα:	1	
Μονάδα μέτρησης:	Έργο	
Συνολική αξία αντικείμενου χωρίς ΦΠΑ:	932.771,14€	
Συντελεστής ΦΠΑ:	24%	
Περιληπτική περιγραφή:	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2024-2025.	
CPV:	45233141-9	
Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021):	Δεν εμπίπτει	
Κατηγορία Αγαθών/Υπηρεσιών/Εργων του ΕΣΔ:	-	
Χώρα παράδοσης:	Ελλάδα (NUTS:EL526)	
Πόλη παράδοσης:	Σέρρες	

Το έργο χρηματοδοτείται με βάση τη με αρ. πρωτ. 2323/18-06-2025 Απόφαση τροποποίησης στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) 2025, στη ΣΑΝΠ408, από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών. (ΑΔΑ: ΨΛΔΚΗ-ΓΒΡ).

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 592 /2026

Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα μέλη

Αθανασιάδου - Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Αναπληρώτρια Γραμματέας

Ελισσάβητ Παπαγιάννη