



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 24^ο/16-06-2026

Απόφαση [869/2026](#)

ΘΕΜΑ 20^ο: «Έγκριση 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: " ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 2022" μέχρι 18-09-2026, προϋπολογισμού 650.000,00 €»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, την **16 Ιουνίου 2026**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 436713/1265/11-06-2026 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Μήττας Χρήστος, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού & Αθλητισμού, αναπλ. μέλος Π.Ε.
4. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος οι κ.κ. Σωτηριάδου Αναστασία και Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακοί Σύμβουλοι Π.Κ.Μ., τακτικά μέλη Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ., Παπαγιάννη Ελισσάβετ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 20^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: " ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 2022" μέχρι 18-09-2026, προϋπολογισμού 650.000,00 €», σύμφωνα με την από 8-6-2026 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 423435/1668/8-6-2026 έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. Την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το γεγονός ότι το έργο είναι ενταγμένο και χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών ΠΚΜ 2024 (αριθ. ενάρ. έργου 1122ΠΕΛ001ΙΔΠ22) με πίστωση για το έτος 2024 με 400.000,00 € και 250.000,00 € για το έτος 2025. Έχει εκδοθεί η απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης με αρ. πρωτ. ΠΚΜ 32074(348)/24-01-2024 (ΑΔΑ: 9ΟΗΔ7ΛΛ-ΦΕΣ) Α/Α 985 της Υποδ/σης Οικονομικού και Ανθρ. Πόρων ΠΕ Πέλλας για την ανάληψη υποχρέωσης/ έγκριση δέσμευσης πίστωσης με αρ. 1004 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Υποδ/σης Οικονομικού και Ανθρ. Πόρων ΠΕ Πέλλας.
13. Την απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αρ. πρωτ. ΠΚΜ 439190/2248/12-6-2026 (ΑΔΑ: 9ΝΗΨ7ΛΛ-ΩΜΞ) Α/Α 3063 της Υποδ/σης Οικονομικού και Ανθρ. Πόρων ΠΕ Πέλλας
14. Την αρ. 331/12-03-2024 (ΑΔΑ: 9ΚΟ57ΛΛ-Ι2Χ) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ με θέμα: «Έγκριση δημοπράτησης του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 2022», προϋπολογισμού 650.000,00 €».
15. Την αρ. **24PROC014500580 2024-04-01** ανάρτηση της Διακήρυξης στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων
16. Την υπ' αρ. 952/09-07-2024 (ΑΔΑ: 9ΔΣ47ΛΛ-Ε7Φ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίνεται το 1ο Πρακτικό Επιτροπής Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση και εκτέλεση του έργου από την Ε.Ε. «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΡΑΝΤΟΣ ΟΕ», με ποσοστό μέσης έκπτωσης 51,00 % και συνολική προσφορά 256.854,84 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 318.500,00 € (με ΦΠΑ 24%).
17. Την με αριθμ. 1203/2024 27-08-2024 (ΑΔΑ:Ρ6ΝΡ7ΛΛ-ΘΑΟ) και ΑΔΑΜ: 25AWRD016258718 2025-02-05 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στην αναδειχθείσα από τη διαδικασία εργοληπτική επιχείρηση «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΡΑΝΤΟΣ Ο.Ε. », με μέση τεκμαρτή έκπτωση 51,00% αντί του συνολικού ποσού 256.854,84 € χωρίς ΦΠΑ και 318.500,00 € με ΦΠΑ 24 %.
18. Την από 13/03/2025 Εργολαβική Σύμβαση Έργου (ΑΔΑΜ: 25SYMV016464414 2025-03-14 ΑΔΑ: 6Θ6Λ7ΛΛ-ΘΛΠ) ποσού 256.854,84 € χωρίς ΦΠΑ και 318.500,00 € με ΦΠΑ 24 %.
19. Το γεγονός ότι προβλεπόταν αρχικός χρόνος περαίωσης εργασιών του έργου τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες με λήξη την 12-03-2026.
20. Την αριθμ. 282/03-03-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, η οποία αφορά στην

Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του εν θέματι έργου (ΑΔΑ: 9ΜΤΓ7ΛΛ-Β2Κ)

21. Την υπ' αρ. Πρωτ. ΠΚΜ 423435 (1668)/08-06-2026 αίτηση του αναδόχου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΡΑΝΤΟΣ Ο.Ε. με θέμα αίτηση 2ης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης έργου, ήτοι έως 18/09/2026.

22. Την από 8-6-2026 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 423435/1668/8-6-2026 έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας, και έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου:
"ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 2022"
μέχρι 18-09-2026

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Υποδ/νσης Τεχν. Έργων της Π.Ε. Πέλλας, έχοντας υπόψη:

1. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
2. Τη μελέτη του έργου η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. οικ. Π.Κ.Μ. 60157 (251)/29-02- 2024 απόφασή μας.
3. Τον προϋπολογισμό του έργου ύψους 650.000,00 € με αναθεώρηση & Φ.Π.Α.
4. Το γεγονός ότι έργο χρηματοδοτείται από το Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών ΠΚΜ έτους 2024 με κωδικό αριθμό έργου 1122ΠΕΛ001ΙΔΠ22.
5. Την αναλυτική διακήρυξη που έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΑΑΔΗΣΥ
6. Την αρ. 331/12-03-2024 (ΑΔΑ: 9ΚΟ57ΛΛ-Ι2Χ) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ με θέμα: «Έγκριση δημοπράτησης του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 2022», προϋπολογισμού 650.000,00 €».
7. Την δημοσίευση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια έργα με Α/Α: 206934.
8. Την με αριθμό ΑΔΑΜ: 24PROC014500580 2024-04-01 διακήρυξη για την ανοικτή διαδικασία διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 2022», προϋπολογισμού 650.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
9. Την υπ' αρ. 952/09-07-2024 (ΑΔΑ: 9ΔΣ47ΛΛ-Ε7Φ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίνεται το 1ο Πρακτικό Επιτροπής Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση και εκτέλεση του έργου από την Ε.Ε. «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΡΑΝΤΟΣ ΟΕ», με ποσοστό μείσης έκπτωσης 51,00 % και συνολική προσφορά 256.854,84 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 318.500,00 € (με ΦΠΑ 24%).
10. Την με αριθμ. 1203/2024 27-08-2024 (ΑΔΑ:Ρ6ΝΡ7ΛΛ-ΘΑΟ) και ΑΔΑΜ: 25AWRD016258718 2025-02-05 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στην αναδειχθείσα από τη διαδικασία εργοληπτική επιχείρηση «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΡΑΝΤΟΣ Ο.Ε. », με μέση τεκμαρτή έκπτωση 51,00% αντί του συνολικού ποσού 256.854,84 € χωρίς ΦΠΑ και 318.500,00 € με ΦΠΑ 24 %.
11. Την υπ' αρ. 69/2024 Πράξη Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Θεσσαλονίκης ΙΙ (Καλαμαριάς), σύμφωνα με την οποία κωλύεται η υπογραφή της Σύμβασης του ανωτέρω έργου.
12. Την υπ' αρ. 1672/2024 Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου VII (7ου) ΤΜΗΜΑΤΟΣ που αφορά στην ανάκληση της υπ' αρ. Πράξης Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Θεσσαλονίκης ΙΙ (Καλαμαριάς).
13. Την από 13/03/2025 Εργολαβική Σύμβαση Έργου (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ016464414 2025-03-14 ΑΔΑ: 6Θ6Λ7ΛΛ-ΘΛΠ) ποσού 256.854,84 € χωρίς ΦΠΑ και 318.500,00 € με ΦΠΑ 24 %.
14. Το γεγονός ότι προβλεπόταν αρχικός χρόνος περαίωσης εργασιών του έργου τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες με λήξη την 12-03-2026.
15. Την υπ' αρ. 282/03-03-2026 (ΑΔΑ: 9ΜΤΓ7ΛΛ-Β2Κ) απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής Π.Κ.Μ. ««Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 2022», Προϋπολογισμού: 650.000,00€» έως 12-07-2026.
16. Την υπ' αρ. Πρωτ. ΠΚΜ 423435 (1668)/08-06-2026 αίτηση του αναδόχου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΡΑΝΤΟΣ Ο.Ε. με θέμα αίτηση 2ης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης έργου, ήτοι έως 18/09/2026.
17. Το γεγονός ότι λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις) στην περιοχή του έργου, υπήρξε καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών κατά 66 ημέρες (μετεωρολογικά στοιχεία Μάρτιος 2026 έως Ιούνιος 2026).
18. Το γεγονός ότι οι εργασίες εκτελούνται εντός της κοίτης υδατορεμάτων και συνεπώς σε περιόδους βροχοπτώσεων δεν είναι δυνατή η εκτέλεση εργασιών, εξαιτίας της ανόδου της στάθμης των υδατορεμάτων καθώς και της κορεσμένης από νερό κατάστασης του εδάφους στις παρόχθιες ζώνες.
19. Το γεγονός ότι δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του υπολοίπου φυσικού αντικείμενου έως την 12-07-2026
20. Το γεγονός ότι το έργο έχει υλοποιηθεί σε ποσοστό περίπου 90% βάσει των εκτελεσμένων εργασιών.
21. Το γεγονός ότι οι συντελεστές αναθεώρησης παραμένουν σταθεροί από το 2022 και δεδομένου ότι υπάρχει μειωτικός συντελεστής (1-s) για τον υπολογισμό της αναθεώρησης, όσο οι εργασίες μετατίθενται σε επόμενα τρίμηνα, τόσο οι τιμές της αναθεώρησης μειώνονται.
22. Το άρθρο 153 «Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

23. Την Υπουργική Απόφαση 359881/2021 (ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021) Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών με αναθεώρηση και χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου του έργου:

"ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 2022"

Ανάδοχος: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΡΑΝΤΟΣ Ο.Ε.

μέχρι: 18-09-2026

Επισημαίνεται ότι η Σύμβαση του έργου με τίτλο : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 2022» δεν εμπίπτει στην Έφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις (ΦΕΚ Β466/2021) και δεν εμπίπτει στην κατηγορία αγαθών – υπηρεσιών.
Η Απόφασή σας είναι άμεσα αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ με τα κάτωθι στοιχεία:

ΑΔΑΜ Διακήρυξης)	ΑΔΑΜ: 24PROC014500580
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	
Κύριος χαρακτήρας σύμβασης:	10 Έργα,
Μικτή σύμβαση:	ΟΧΙ
Διαδικασία ανάθεσης:	1 Ανοιχτή διαδικασία
Νομικό πλαίσιο:	5 Βιβλίο Ι – κάτω των ορίων,
Κριτήριο ανάθεσης:	2 Βάσει τιμής
Χρήση εργαλείων ανάθεσης:	8 Δεν χρησιμοποιείται,
Αριθμός τμημάτων:	1
Διάρκεια σύμβασης	365
Μονάδα μέτρησης διάρκειας σύμβασης	ημέρες
Εκτιμώμενη Αξία σύμβασης χωρίς ΦΠΑ:	256.854,84
Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα:	ΟΧΙ
Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες:	ΟΧΙ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	
Επωνυμία αναδόχου:	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΡΑΝΤΟΣ Ο.Ε.
ΑΦΜ:	998845484
Χώρα:	ΕΛΛΑΔΑ
Γεωγραφική περιοχή αναδόχου (έδρα):	ΤΡΙΚΑΛΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	
Ποσότητα:	1
Μονάδες Μέτρησης:	Έργο
Συνολική αξία αντικειμένου χωρίς ΦΠΑ	256.854,84
Συντελεστής ΦΠΑ	24%

Περίληπτική περιγραφή	
CPV:	45246410-0 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021):	1 Δεν εμπίπτει στο ΕΣΔ
Κατηγορία Αγαθών/Υπηρεσιών/Έργων του ΕΣΔ	-
Χώρα Παράδοσης:	Ελλάδα
Πόλη Παράδοσης:	ΕΔΕΣΣΑ

ΕΔΕΣΣΑ 08/06/2026
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Υποδ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Μηχ/γος Μηχ/κός με Α' βαθμό

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χρ. και Παπουλίδης Στ. έδωσαν λευκή ψήφο, ο κ. Χαβατζάς Γ. δήλωσε παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας της συνολικής περαίωσης του έργου « ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 2022», προϋπολογισμού 650.000,00 € με Φ.Π.Α. με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΡΑΝΤΟΣ Ο.Ε. μέχρι 18-09-2026, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

“Το γεγονός ότι λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεις) στην περιοχή του έργου, υπήρξε καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών κατά 66 ημέρες (μετεωρολογικά στοιχεία Μάρτιος 2026 έως Ιούνιος 2026).

Το γεγονός ότι οι εργασίες εκτελούνται εντός της κοίτης υδατορεμάτων και συνεπώς σε περιόδους βροχοπτώσεων δεν είναι δυνατή η εκτέλεση εργασιών, εξαιτίας της ανόδου της στάθμης των υδατορεμάτων καθώς και της κορεσμένης από νερό κατάστασης του εδάφους στις παρόχθιες ζώνες.

Το γεγονός ότι δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του υπόλοιπου φυσικού αντικειμένου έως την 12-07-2026

Το γεγονός ότι το έργο έχει υλοποιηθεί σε ποσοστό περίπου 90% βάσει των εκτελεσμένων εργασιών.

Το γεγονός ότι οι συντελεστές αναθεώρησης παραμένουν σταθεροί από το 2022 και δεδομένου ότι υπάρχει μειωτικός συντελεστής (1-s) για τον υπολογισμό της αναθεώρησης, όσο οι εργασίες μετατίθενται σε επόμενα τρίμηνα, τόσο οι τιμές της αναθεώρησης μειώνονται.”

Το έργο χρηματοδοτείται από το Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών Π.Κ.Μ., με κωδικό αριθμό έργου 1122ΠΕΛ001ΙΔΠ22.

Η παρούσα απόφαση είναι άμεσα αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ.

Τα στοιχεία του έργου για την καταχώρηση του στο ΚΗΜΔΗΣ είναι τα εξής:

ΑΔΑΜ Διακήρυξης)	ΑΔΑΜ: 24PROC014500580
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	
Κύριος χαρακτήρας σύμβασης:	10 Έργα,
Μικτή σύμβαση:	ΟΧΙ
Διαδικασία ανάθεσης:	1 Ανοιχτή διαδικασία
Νομικό πλαίσιο:	5 Βιβλίο Ι – κάτω των ορίων,
Κριτήριο ανάθεσης:	2 Βάσει τιμής
Χρήση εργαλείων ανάθεσης:	8 Δεν χρησιμοποιείται,
Αριθμός τμημάτων:	1
Διάρκεια σύμβασης	365
Μονάδα μέτρησης διάρκειας σύμβασης	ημέρες
Εκτιμώμενη Αξία σύμβασης χωρίς ΦΠΑ:	256.854,84
Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα:	ΟΧΙ
Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες:	ΟΧΙ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	
Επωνυμία αναδόχου:	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΡΑΝΤΟΣ Ο.Ε.
ΑΦΜ:	998845484
Χώρα:	ΕΛΛΑΔΑ
Γεωγραφική περιοχή αναδόχου (έδρα):	ΤΡΙΚΑΛΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	
Ποσότητα:	1
Μονάδες Μέτρησης:	Έργο

Συνολική αξία αντικειμένου χωρίς ΦΠΑ	256.854,84
Συντελεστής ΦΠΑ	24%
Περιληπτική περιγραφή	
CPV:	45246410-0 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021):	1 Δεν εμπίπτει στο ΕΣΔ
Κατηγορία Αγαθών/Υπηρεσιών/ Έργων του ΕΣΔ	-
Χώρα Παράδοσης:	Ελλάδα
Πόλη Παράδοσης:	ΕΔΕΣΣΑ

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 869/2026

Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Αναπληρώτρια Γραμματέας

Ελισσάβητ Παπαγιάννη