



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 26^ο/29.06.2026

Απόφαση 948/2026

ΘΕΜΑ 13^ο: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Καθαίρεση και κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού επί της Επαρχιακής Οδού στο ύψος του Πόρτο Κουφό», Προϋπολογισμός: 2.000.000,00 € με Φ.Π.Α.»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, την **29 Ιουνίου 2026**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 478349/1399/25-06-2026 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβετ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 13^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Καθαίρεση και κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού επί της Επαρχιακής Οδού στο ύψος του Πόρτο Κουφό», Προϋπολογισμός: 2.000.000,00 € με Φ.Π.Α.», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 438031/1924/17-06-2026 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χαλκιδικής, η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 01^α/460/19-06-2026 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χαλκιδικής, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. το άρθρο 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα

4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί "Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τον Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α'8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12. Το γεγονός ότι το έργο «Καθαίρεση και κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού επί της Επαρχιακής Οδού στο ύψος του Πόρτο Κουφό» είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) με αριθμό έργου 2022ΝΠ20800025 MIS 5198495 (παλαιός 2019ΕΠ00800002) και είναι αρχικού προϋπολογισμού 2.000.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
13. Την με αριθμ. 858/20-07-2021 απόφαση της ΟΕ ΠΚΜ (ΑΔΑ: ΨΧΦΒ7ΛΛ-19Β) σχετικά με την έγκριση των όρων της διακήρυξης και της Επιτροπής Διαγωνισμού.
14. Τη σχετική διακήρυξη, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 21PROC009037071) στις 05-08-2021
15. Την κατακύρωση της σύμβασης η οποία εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. 1199/2023 (πρακτικό 39º/26.09.2023) (ΑΔΑΜ 23AWRD013647714 ΑΔΑ:ΨΨΝΔ7ΛΛ-2Δ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ. Μειοδότη αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΕΝΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε.» με μέση έκπτωση 12,05 % και συνολική δαπάνη 1.418.567,40 € (πλέον 340.456,18 € ΦΠΑ 24%).
16. Τη σύμβαση κατασκευής του έργου η οποία υπογράφηκε την 10η Νοεμβρίου 2023. Το ποσόν της σύμβασης ανέρχεται σε 1.759.023,58€ (συμπεριλαμβανομένου 340.456,18 € ΦΠΑ) (ΑΔΑΜ 23SYMV013746969).
17. Την με αριθμ. Πρωτ. 736630(3110) 29-10-2024 Απόφαση 1ης Παράτασης και περαίωση έως της 10-05-2025. (ΑΔΑΜ: 24SYMV015670243).
18. Την με αριθμ. 313582(1510) 08-05-2025 Απόφαση 2ης Παράτασης και περαίωση έως της 10-11-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV016823649).
19. Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών που εγκρίθηκε με την 917812(3845)/09-01-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV016140931 & ΑΔΑ: 9ΙΒ07ΛΛ-ΓΜΘ) Απόφαση της ΥπΔ.Τ.Ε./Π.Ε.Χ./Π.Κ.Μ., Προϊσταμένης Αρχής του έργου.
20. Την με αρ. πρωτ. 555906/2106 / 01-09-2025 Απόφαση Εκτελεστικού Γραμματέα ΠΚΜ, θέματος «2η Τροποποίηση της Πράξης «ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΗ ΟΧΕΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ Π. ΚΟΥΦΟ» με Κωδικό ΟΠΣ 5198495 στο «ΠΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025».
21. Την με αριθμό 4783/ 24-09-2025 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έγκρισης τροποποίησης ΑΠΔΕ 2025 στη ΣΑΝΠ208 (ΑΔΑ: 9Θ4ΨΗ-ΨΧ0).
22. Την από 29-10-2025 1η Συμπληρωματική Σύμβαση κατασκευής του έργου με ΑΔΑΜ: 25SYMV017820206 2025-10-29.

23. Την με αρ. πρωτ 951049(4166) / 19-12-2025 απόφαση 3ης παράτασης προθεσμίας εργασιών έως την 12-05- 2026 (ΑΔΑΜ: 25SYMV018212897).
24. Την με αρ. 1987/2025 (ΑΔΑ: Ψ60Π7ΛΛ-41Ρ) απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής, ενεργοποίησης οριακής προθεσμίας έργου.
25. Τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών που εγκρίθηκε με την 248231(1138)οικ./02-04-2026 (ΑΔΑΜ: 26SYMV018768235 & ΑΔΑ: ΡΩΧΔ7ΛΛ-63Κ) Απόφαση της ΥπΔ.Τ.Ε./Π.Ε.Χ./Π.Κ.Μ., Προϊσταμένης Αρχής του έργου.
26. Τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε Αρχικής Σύμβασης που εγκρίθηκαν με την 296254(1373)/05-06-2026 Απόφαση της ΥπΔ.Τ.Ε./Π.Ε.Χ./Π.Κ.Μ., Προϊσταμένης Αρχής του έργου (ΑΔΑΜ 26SYMV019164814 & ΑΔΑ: Ψ21Δ7ΛΛ-9ΟΘ)
27. Τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε 1ης ΣΣΕ που εγκρίθηκαν με την 296254(1373)/05-06-2026 Απόφαση της ΥπΔ.Τ.Ε./Π.Ε.Χ./Π.Κ.Μ., Προϊσταμένης Αρχής του έργου (ΑΔΑΜ 26SYMV0019165156 & ΑΔΑ: Ψ21Δ7ΛΛ-9ΟΘ).
28. Την με αριθμ. πρωτ. 263864(1226)/09-04-2026 διαβίβαση της εισήγησης της ΥΔΤΕ ΠΕΧ για παράταση του έργου προς το Τεχνικό Συμβούλιο Κατασκευών Τμήμα Β'.
29. Την από 06-05-2026 Συνεδρία 6η Πράξη 11η Γνωμοδότηση, θέματος «Έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Καθαίρεση και κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού επί της Επαρχιακής Οδού στο ύψος του Πόρτο Κουφού», αναδόχου «ΕΝΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε.». του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών Τμήμα Β' του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η οποία παρελήφθη στις 11-06-2026, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έλαβε αριθμ πρωτ. 438031(1924)/11-06-2026.
30. Την με αριθ. πρωτ. 438031/1924/17-06-2026 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χαλκιδικής, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Εισαγωγή θέματος στην Περιφερειακή Επιτροπή για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Καθαίρεση και κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού επί της Επαρχιακής Οδού στο ύψος του Πόρτο Κουφού». Κωδικός Έργου: 2022ΝΠ20800025 MIS 5198495 (παλαιός 2019ΕΠ00800002) Ανάδοχος: ΕΝΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133 Α/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»
2. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'/147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει σήμερα .
3. Το Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ-226/Α'/27-12-2010) "Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας", καθώς και το ΦΕΚ 4302/Β/30.12.2016 (Αποφάσεις 81320+77909/01-12-2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Π.Κ.Μ.
4. Το Π.Δ. 7/18.1.2013 (ΦΕΚ 26 Α/31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών»
5. Την υπ' αριθ. 15485/2023 (24-11-2023) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, για την επικύρωση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και την ανάδειξη του Περιφερειάρχη και των τακτικών και αναπληρωματικών Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01-01-2024 έως 31-12-2028.
6. Την υπό στοιχεία Γ.Π.Κ.Μ./οικ. 71/08-01-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη περί ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεσης τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
7. Την υπ' αριθ. οικ.17255(397)/09.01.2024 (ΦΕΚ 148/τ.Β'/11.01.2024) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» (ΑΔΑ:ΨΛΤΑ7ΛΛ-Σ93).
8. Την με αριθ. 118469(368)/2024 (ΦΕΚ 1421 Β'/04-03-2024) «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη», σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
9. Το με αριθ. πρωτ. 35568 (192)/01-02-2017 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού & Υποδομών – Γραφείο Γενικού Δ/ντή με θέμα «Αποφαινόμενα όργανα μετά τις 81320 και 77909/2016 αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302/Β'/30-12-2016 «Έγκριση τροποποίησης ΟΕ της ΠΚΜ»)) σύμφωνα με τα οποία Προϊσταμένη Αρχή για τις συμβάσεις έργων, μελετών – υπηρεσιών

- είναι ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. ή Μ.ΕΘ και Διευθύνουσα Υπηρεσία ο Προϊστάμενος του αντίστοιχου Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων ή Δομών Περιβάλλοντος.
- 10 Την αριθ. 161/22-08-2022 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου του θέματος με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (Α.Δ.Α.: 6ΜΩΚ7ΛΛ-ΚΥΕ).
 - 11.Την 858/20-07-2021 απόφαση της ΟΕ ΠΚΜ (ΑΔΑ: ΨΧΦΒ7ΛΛ-19Β) σχετικά με την έγκριση των όρων της διακήρυξης και της Επιτροπής Διαγωνισμού.
 12. Την 1199/2023 απόφαση της ΟΕ ΠΚΜ που αφορά «Έγκριση του Πρακτικού Νο10 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) (ΑΔΑ: ΨΨΝΔ7ΛΛ-2ΔΒ – ΑΔΑΜ:23AWRD013647714)
 13. Την 84/2023 Πράξη του Επιτρόπου ΟΤΑ Θεσσαλονίκης ΙΙ (Καλαμαριάς)
 - 14.Την από 10 Νοεμβρίου 2023 (ΑΔΑΜ 23SYMV013746969). Το ποσόν της σύμβασης ανέρχεται σε 1.759.023,59€ (συμπεριλαμβανομένου 340.456,19€ ΦΠΑ) και συμβατική προθεσμία περαίωσής του την 10-11-2024.
 15. Την με αριθμ. Πρωτ. 736630(3110) 29-10-2024 Απόφαση 1^{ης} Παράτασης και περαίωση έως της 10-05-2025. (ΑΔΑΜ: 24SYMV015670243).
 16. Την με αριθμ. 313582(1510) 08-05-2025 Απόφαση 2^{ης} Παράταση και περαίωση έως της 10-11-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV016823649).
 17. Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών που εγκρίθηκε με την 917812(3845)/09-01-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV016140931 & ΑΔΑ: 9ΙΒ07ΛΛ-ΓΜΘ) Απόφαση της ΥπΔ.Τ.Ε./Π.Ε.Χ./Π.Κ.Μ., Προϊσταμένης Αρχής του έργου.
 18. Την με αρ. πρωτ. 555906/2106 / 01-09-2025 Απόφαση Εκτελεστικού Γραμματέα ΠΚΜ, θέματος «2η Τροποποίηση της Πράξης «ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΗ ΟΧΕΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ Π. ΚΟΥΦΟ» με Κωδικό ΟΠΣ 5198495 στο «ΠΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025».
 19. Την με αριθμό 4783/ 24-09-2025 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έγκρισης τροποποίησης ΑΠΔΕ 2025 στη ΣΑΝΠ208 (ΑΔΑ: 9Θ4ΨΗ-ΨΧ0).
 20. Την από 29-10-2025 1η Συμπληρωματική Σύμβαση κατασκευής του έργου με ΑΔΑΜ: 25SYMV017820206 2025-10-29.
 21. Την με αρ. πρωτ 951049(4166) / 19-12-2025 απόφαση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας εργασιών έως την 12-05- 2026 (ΑΔΑΜ: 25SYMV018212897).
 22. Τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών που εγκρίθηκε με την 248231(1138)οικ./02-04-2026 (ΑΔΑΜ: 26SYMV018768235 & ΑΔΑ: ΡΩΧΔ7ΛΛ-63Κ) Απόφαση της ΥπΔ.Τ.Ε./Π.Ε.Χ./Π.Κ.Μ., Προϊσταμένης Αρχής του έργου.
 23. Τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε Αρχικής Σύμβασης που εγκρίθηκαν με την 296254(1373)/05-06-2026 Απόφαση της ΥπΔ.Τ.Ε./Π.Ε.Χ./Π.Κ.Μ., Προϊσταμένης Αρχής του έργου (ΑΔΑΜ 26SYMV019164814 & ΑΔΑ: Ψ21Δ7ΛΛ-90Θ)
 24. Τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε 1ης ΣΣΕ που εγκρίθηκαν με την 296254(1373)/05-06-2026 Απόφαση της ΥπΔ.Τ.Ε./Π.Ε.Χ./Π.Κ.Μ., Προϊσταμένης Αρχής του έργου (ΑΔΑΜ 26SYMV0019165156 & ΑΔΑ: Ψ21Δ7ΛΛ-90Θ).
 25. Την από 08-10-2025 αίτηση Χορήγησης Παράτασης Περαιώσεως της Αναδόχου
 26. Την με αριθμ. πρωτ. 263864(1226)/09-04-2026 διαβίβαση της εισήγησης της ΥΔΤΕ ΠΕΧ για παράταση του έργου προς το Τεχνικό Συμβούλιο Κατασκευών Τμήμα Β'.
 27. Την από 06-05-2026 Συνεδρία 6η Πράξη 11η Γνωμοδότηση, θέματος «Έγκριση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Καθαίρεση και κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού επί της Επαρχιακής Οδού στο ύψος του Πόρτο Κουφό», αναδόχου «ΕΝΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε.». του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών Τμήμα Β' του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η οποία παρελήφθη στις 11-06-2026, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έλαβε αριθμ πρωτ. 438031(1924)/11-06-2026 από την Υπηρεσία μας.
 28. Την από 16-06-2026 εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας για παράταση προθεσμίας του έργου

Εισηγούμαστε στην Περιφερειακή Επιτροπή

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Καθαίρεση και κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού επί της Επαρχιακής Οδού στο ύψος του Πόρτο Κουφό» μέχρι την 12-11-2026 με αναθεώρηση και χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, βάσει της παρ. 8 του άρθρου 147 του ν. 4412/2016 και της από 06-05-2026 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών Τμήμα Β' του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι έχει εκτελεστεί το 85% του έργου βάσει του χρονοδιαγράμματος

Η απόφαση είναι άμεσα αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ.

1. Τα στοιχεία του έργου για την καταχώρηση του στο ΚΗΜΔΗΣ είναι τα εξής:

ΑΔΑΜ Διακήρυξης	21PROC009037071
Σύμβαση:	23SYMV013746969
1 ^η Συμπληρωματική Σύμβαση:	25SYMV017820206
CPV:	[45246400-7]-Αντιπλημμυρικά έργα
Γεωγραφικός Προσδιορισμός:	EL52 (Κεντρική Μακεδονία)
Κωδικός ΣΑΕ:	ΣΑΝΠ208
Ενάρθρος ΠΔΕ:	2022ΝΠ20800025
Ανάληψη Υποχρέωσης:	ΑΔΑ: 6ΓΣΤ465ΧΙ8-Η6Ι
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:	
Κύριος χαρακτήρας σύμβασης:	10 Έργα
Διαδικασία ανάθεσης:	1 Ανοιχτή διαδικασία
Νομικό πλαίσιο:	4 Βιβλίο Ι – κάτω των ορίων
Κριτήριο ανάθεσης:	2 Βάσει τιμής
Χρήση εργαλείων ανάθεσης:	8. Δεν χρησιμοποιείται
Αριθμός προσφορών που υποβλήθηκαν	7
Αριθμός τμημάτων:	1

Εκτιμώμενη αξία (προ Φ.Π.Α.):	1.612.903,22 €
Διάρκεια σύμβασης (μήνες):	12
Μονάδα μέτρησης διάρκειας σύμβασης	μήνες
Ανάθεση κατ' αποκλειστικότητα:	2. Όχι
Κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες:	2. Όχι
Γεωγραφική Περιοχή Αναθέτουσας Αρχής (NUTS)	EL527 Χαλκιδική
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:	ΕΝΕΡΓΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με δ.τ. "ΕΝΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε." ΑΦΜ: 999435038, ΔΟΥ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ έδρα: 1ο χλμ Κασσανδρείας – Σίβηρης, τηλ.: 2374025000, e-mail: info@energon.gr.
Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021):	1. Δεν εμπίπτει στο ΕΣΔ
Αναθέτουσες Αρχές Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (ΑΑΗΤ)	1007.902.0001.
Αποφάσεις Παράτασης	- 1 ^η με αριθμ. Πρωτ. 736630(3110) 29-10-2024 και περαίωση έως της 10-05-2025. (ΑΔΑΜ: 24SYMV015670243). - 2 ^η με αριθμ. Πρωτ. . 313582(1510) 08-05-2025 και περαίωση έως της 10-11-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV016823649). - 3 ^η με αριθμ. Πρωτ. 951049(4166) / 19-12-2025 και περαίωση έως την 12-05-2026 (ΑΔΑΜ: 25SYMV018212897).
Αποφάσεις ΑΠΕ	- 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών εγκρίθηκε με την 917812(3845)/09-01-2025 ΑΔΑΜ: 25SYMV016140931 & ΑΔΑ: 9ΙΒ07ΛΛ-ΓΜΘ - 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών εγκρίθηκε με την 248231(1138)οικ./02-04-2026 ΑΔΑΜ: 26SYMV018768235 & ΑΔΑ: ΡΩΧΔ7ΛΛ-63Κ - 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε Αρχικής Σύμβασης που εγκρίθηκαν με την 296254(1373)/ 05-06-2026 (ΑΔΑΜ 26SYMV019164814 & ΑΔΑ: Ψ21Δ7ΛΛ-9ΟΘ) - 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε 1ης ΣΣΕ που εγκρίθηκαν με την 296254(1373)/ 05-06-2026 (ΑΔΑΜ 26SYMV0019165156 & ΑΔΑ: Ψ21Δ7ΛΛ-9ΟΘ)

Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης
Τεχνικών Έργων Π.Ε.Χ.

Βαλασάμης Μιγδάνης
Τοπ. Μηχ. με Α' βαθμό

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χρ., Παπουλίδης Στ., Χαβατζάς Γ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Καθαίρεση και κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού επί της Επαρχιακής Οδού στο ύψος του Πόρτο Κουφό» μέχρι την 12-11-2026 με αναθεώρηση και χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, βάσει της παρ. 8 του άρθρου 147 του ν. 4412/2016 και της από 06-05-2026 γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών Τμήμα Β' του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

“ η εκτέλεση του έργου παρουσιάζει πράγματι ιδιαιτερότητες και δυσκολίες, καθώς οι εργασίες εκτελούνται εντός ενεργού ρέματος με συνεχή εισροή υδάτων γεγονός που, σε συνδυασμό με την

απαίτηση για ειδικές θεμελιώσεις και την ανάγκη κατασκευής παρακαμπτήριας οδού που προέκυψε κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης, καθιστά το έργο σύνθετο και δικαιολογεί την έγκριση χορήγησης περαιτέρω παράτασης της προθεσμίας του έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 147 του ν. 4412/2016 (Α'147), όπως ισχύει, προκειμένου αυτό να ολοκληρωθεί έντεχνα και με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα."

Σημειώνεται ότι έχει εκτελεστεί το 85% του έργου βάσει του χρονοδιαγράμματος

Τα παραπάνω αποτυπώνονται συνοπτικά στον κάτωθι Πίνακα:

	Ημερομηνία Περαιώσης	
	Ισχύουσα έως	Προτεινόμενη
Συνολική Προθεσμία	12-05-2026	12-11-2026

Η απόφαση είναι άμεσα αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ.

Τα στοιχεία του έργου για την καταχώρηση του στο ΚΗΜΔΗΣ είναι τα εξής:

ΑΔΑΜ Διακήρυξης	21PROC009037071
Σύμβαση:	23SYMV013746969
1 ^η Συμπληρωματική Σύμβαση:	25SYMV017820206
CPV:	[45246400-7]-Αντιπλημμυρικά έργα
Γεωγραφικός Προσδιορισμός:	EL52 (Κεντρική Μακεδονία)
Κωδικός ΣΑΕ:	ΣΑΝΠ208
Ενάρθρος ΠΔΕ:	2022ΝΠ20800025
Ανάληψη Υποχρέωσης:	ΑΔΑ: 6ΓΣΤ465ΧΙ8-Η6Ι
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:	
Κύριος χαρακτήρας σύμβασης:	10 Έργα
Διαδικασία ανάθεσης:	1 Ανοιχτή διαδικασία
Νομικό πλαίσιο:	4 Βιβλίο Ι – κάτω των ορίων
Κριτήριο ανάθεσης:	2 Βάσει τιμής
Χρήση εργαλείων ανάθεσης:	8. Δεν χρησιμοποιείται
Αριθμός προσφορών που υποβλήθηκαν	7
Αριθμός τμημάτων:	1
Εκτιμώμενη αξία (προ Φ.Π.Α.):	1.612.903,22 €
Διάρκεια σύμβασης (μήνες):	12
Μονάδα μέτρησης διάρκειας σύμβασης	μήνες
Ανάθεση κατ' αποκλειστικότητα:	2. Όχι
Κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες:	2. Όχι
Γεωγραφική Περιοχή Αναθέτουσας Αρχής (NUTS)	EL527 Χαλκιδική
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:	ΕΝΕΡΓΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με δ.τ. "ΕΝΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε." ΑΦΜ: 999435038, ΔΟΥ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ έδρα: 1ο χλμ Κασσανδρείας – Σίβηρης, τηλ.: 2374025000, e-mail: info@energon.gr.
Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021):	1. Δεν εμπίπτει στο ΕΣΔ
Αναθέτουσες Αρχές Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (ΑΑΗΤ)	1007.902.0001.
Αποφάσεις Παράτασης	- 1 ^η με αριθμ. Πρωτ. 736630(3110) 29-10-2024 και περαίωση έως της 10-05-2025. (ΑΔΑΜ:

	24SYMV015670243). - 2^η με αριθμ. Πρωτ. . 313582(1510) 08-05-2025 και περαίωση έως της 10-11-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV016823649). - 3^η με αριθμ. Πρωτ. 951049(4166) / 19-12-2025 και περαίωση έως την 12-05-2026 (ΑΔΑΜ: 25SYMV018212897).
Αποφάσεις ΑΠΕ	- 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών εγκρίθηκε με την 917812(3845)/09-01-2025 ΑΔΑΜ: 25SYMV016140931 & ΑΔΑ: 9ΙΒ07ΛΛ-ΓΜΘ - 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών εγκρίθηκε με την 248231(1138)οικ./02-04-2026 ΑΔΑΜ: 26SYMV018768235 & ΑΔΑ: ΡΩΧΔ7ΛΛ-63Κ - 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε Αρχικής Σύμβασης που εγκρίθηκαν με την 296254(1373)/ 05-06-2026 (ΑΔΑΜ 26SYMV019164814 & ΑΔΑ: Ψ21Δ7ΛΛ-9ΟΘ) - 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε 1ης ΣΣΕ που εγκρίθηκαν με την 296254(1373)/ 05-06-2026 (ΑΔΑΜ 26SYMV0019165156 & ΑΔΑ: Ψ21Δ7ΛΛ-9ΟΘ)

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Αρ. πρωτ. 555906/2106 / 01-09-2025 Απόφαση Εκτελεστικού Γραμματέα ΠΚΜ, θέματος «2η Τροποποίηση της Πράξης «ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΗ ΟΧΕΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΠ. ΚΟΥΦΟ» με Κωδικό ΟΠΣ 5198495 στο «ΠΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025» και με την αριθ. 4783/ 24-09-2025 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έγκριση τροποποίησης ΑΠΔΕ 2025 στη ΣΑΝΠ208 (ΑΔΑ: 9Θ4ΨΗ-ΨΧ0).

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 948/2026

Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη