



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 11º/26.03.2025

Απόφαση 363/2025

ΘΕΜΑ 54º: «Έγκριση α) του Πρακτικού Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και β) της Σύμβασης ως προς την αλλαγή προμηθευτή και υλικού για την άρτια και εμπρόθεσμη υλοποίηση της προμήθειας, του 1ου υποέργου της προμήθειας με τίτλο: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ-ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ο.Ε.Β. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ (ΔΥΤΙΚΟ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ)» στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» – Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων». Προϋπολογισμός: 2.103.951,28 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **26 Μαρτίου 2025**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 210824/544/20-3-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου-Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ Παπαγιάννη Ελισσάβετ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 54º της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση α) του Πρακτικού Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και β) της Σύμβασης ως προς την αλλαγή προμηθευτή και υλικού για την άρτια και εμπρόθεσμη υλοποίηση της προμήθειας, του 1ου υποέργου της προμήθειας με τίτλο: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ-ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ο.Ε.Β. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ (ΔΥΤΙΚΟ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ)» στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» – Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων». Προϋπολογισμός: 2.103.951,28 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)», σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 130324/1622/17-03-2025(Ορθή επανάληψη) εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Έργων Δομών Περιβάλλοντος, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων

της Π.Κ.Μ., η οποία διαβιβάσθηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 141/2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων Π.Κ.Μ., σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. το άρθρο 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΓΤΑΑ-ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) και από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Σ.Α.Ε.082/1, αριθ. ενάρθ. έργου 2023ΣΕ08210009). Η Συλλογική Απόφαση που έχει εκδοθεί για την παρούσα διαδικασία και αποτελεί Ανάλυση Υποχρέωσης, έχει λάβει αρ. πρωτ. 40961/04-05-2023 (ΑΔΑ: ΩΖΗΦ46ΜΤΛΡ-38Λ).
13. Την υπ' αριθ. 1119/2024 (Πρακτικό 29ο/06-08-2024) (ΑΔΑ: 9ΚΥ27ΛΛ-ΔΡ8) (ΑΔΑΜ: 24AWRD015463688) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Κ.Μ. έγκρισης του Πρακτικού 4 Οριστικής Κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού, του ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ-ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ο.Ε.Β. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ (ΔΥΤΙΚΟ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ)».
14. Την υπ' αριθμ. ΑΔΑΜ: 24PROC014450880 Διακήρυξη του εν θέματι διαγωνισμού, με α/α συστήματος 347185
15. Τη σύμβαση προμήθειας του 1ου υποέργου «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ-ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ο.Ε.Β. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ (ΔΥΤΙΚΟ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ)», της ομότιτλης Πράξης που υπεγράφη στις 2-10-2024 μεταξύ του Δικαιούχου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της «Σ. ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ».

16. Το με αρ. πρωτ. 379/04-11-24 έγγραφο αίτησης αλλαγής προμηθευτών και υλικών της εταιρίας Σ. ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. (ανάδοχος της σύμβασης).

17. Την υπ' αρ. 46345/18.02.2025 (ΑΔΑ:9ΜΤ04653ΠΓ-ΦΨΦ) Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων, Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ, με θέμα την Προέγκριση 1ης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης του 1ου υποέργου «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ-ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ο.Ε.Β. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ (ΔΥΤΙΚΟ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ)», της ομότιπλης Πράξης, του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020».

18. Το από 10/12/2024 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης Προμηθειών, το οποίο έχει ως εξής:

Πρακτικό επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών Νο 1

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα την 10^η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2024, ημέρα Τρίτη, συνήλθε σε συνεδρίαση η τριμελής επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «Συστήματα αυτοματισμού και τηλεμετρίας – τηλεελέγχου διαρροών, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας δικτύου άρδευσης του Γ.Ο.Ε.Β. Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά (Δυτικό Χαλάστρας)», που ορίστηκε με την υπ' αριθ. Πρωτ. οικ. 745948(10489)/24-10-2024 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αποτελούμενη από τους:

- 1) Τιφτικτσόγλου Σόλων, Ηλ/γος Μηχανικός Π.Ε.
- 2) Γουρουντίδας Νικόλαος, Μηχανολόγος Μηχανικός
- 3) Μουταφτσής Νικήτας, Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

προκειμένου να εξετάσει την υπ' αριθ. 379/04.11.2024 αίτηση με θέμα «Γνωστοποίηση αλλαγών προμηθευτών» της εταιρείας «Σ. ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» με διακριτικό τίτλο «Σ. ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» που εδρεύει στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, επί της οδού Ζάππα, Τ.Κ. 57013 με ΑΦΜ 094490579, η οποία είναι ανάδοχος της προμήθειας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το 1ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ-ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ο.Ε.Β. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ (ΔΥΤΙΚΟ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ)» της πράξης: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ-ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ο.Ε.Β. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ (ΔΥΤΙΚΟ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ)» (24PROC014450880 2024-03-21, αρ. ΕΣΗΔΗΣ 347185).

Στο κύριο μέρος της αίτησης αναφέρονται τα εξής:

«(...) σας γνωστοποιεί τις παρακάτω αναγκαίες αλλαγές για την άρτια και εμπρόθεσμη υλοποίηση της προμήθειας:

1. Αντικατάσταση του προμηθευτή του υλικού του άρθρου 9 του προϋπολογισμού [σελ. 70 του παραρτήματος Ι της διακήρυξης - Μετασχηματιστής διανομής ελαίου, μέσης τάσης 20/0,4 KV και ηλεκτρικής ισχύος 800 KVA (1 τεμ.)]. Λόγω του υψηλού αριθμού παραγγελιών και του εξαιρετικά αυξημένου φόρτου εργασιών, ο συγκεκριμένος προμηθευτής δήλωσε αδυναμία παράδοσης του συγκεκριμένου υλικού της ως άνω προμήθειας. Στην περίπτωση που επιλέξουμε τον προσφερόμενο στην φάση του διαγωνισμού κατασκευαστικό οίκο μετασχηματιστών (ELETROMECCANICA PIOSSASCO SRL – ΙΤΑΛΙΑ), ο εξοπλισμός πρόκειται να μας παραδοθεί κοντά στο χρόνο λήξης της σύμβασής μας, γεγονός που θα μας καταστήσει έκπτωτους, λόγω αδυναμίας ολοκλήρωσης της προμήθειας εγκαίρως. Με δεδομένη την αναγκαιότητα για την άρτια και εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της προμήθειας, προτείνουμε την άμεση αντικατάσταση του εν λόγω κατασκευαστικού οίκου. Ο προτεινόμενος Μετασχηματιστής διανομής της εταιρείας Σ. ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. (ΕΛΛΑΔΑ) είναι απολύτως όμοιος με τον Μετασχηματιστή της εταιρείας ELETROMECCANICA PIOSSASCO SRL, σε όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα υλικά κατασκευής και τις αποδόσεις, υπερέχοντας τόσο στον χρόνο εγγύησης [τρία (3) χρόνια εγγύησης καλής λειτουργίας της εταιρείας Σ. ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. έναντι δύο (2) ετών εγγύησης καλής λειτουργίας της εταιρείας ELETROMECCANICA PIOSSASCO SRL], όσο και στον χρόνο παράδοσης, σε όλα τα μοντέλα.
2. Αντικατάσταση του προμηθευτή των υλικών των άρθρων 15 και 16 του προϋπολογισμού [σελ. 70 του παραρτήματος Ι της διακήρυξης – Βάνα σύρτου χυτοσιδηρή DN1200, PN10 (2 τεμ.) και Βάνα σύρτου χυτοσιδηρή DN700, PN10 (2 τεμ.)]. Λόγω του υψηλού αριθμού παραγγελιών και του εξαιρετικά αυξημένου φόρτου εργασιών, ο συγκεκριμένος προμηθευτής δήλωσε αδυναμία παράδοσης του συγκεκριμένου υλικού της ως άνω προμήθειας. Στην περίπτωση που επιλέξουμε τον προσφερόμενο στην φάση του διαγωνισμού κατασκευαστικό οίκο βανών σύρτου (SHANGHAI LIANCHENG GROUP CO. LTD – ΚΙΝΑ), ο εξοπλισμός πρόκειται να μας παραδοθεί κοντά στο χρόνο λήξης της σύμβασής μας, γεγονός που θα μας καταστήσει έκπτωτους, λόγω αδυναμίας ολοκλήρωσης της προμήθειας εγκαίρως. Με δεδομένη την αναγκαιότητα για την άρτια και εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της προμήθειας, προτείνουμε την άμεση αντικατάσταση του εν λόγω κατασκευαστικού οίκου. Οι προτεινόμενες βάνες σύρτου της εταιρείας ZHEJIANG SHOUFEI PUMP TECHNOLOGY CO. LTD είναι απολύτως όμοιες με αυτές της εταιρείας SHANGHAI LIANCHENG GROUP CO. LTD – ΚΙΝΑ, σε όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα υλικά κατασκευής, τις αποδόσεις καθώς και στον χρόνο παράδοσης, σε όλες τις διατομές.
3. Δωρεάν επικάλυψη της πλήμνης, του πώματος και όλων των υπολοίπων στοιχείων του τμήματος της πτερωτής (εκτός της πτερωτής), καθώς και του στομίου εισαγωγής ρευστού (καμπάνα) των υποβρύχιων αντλιών με αντιδιαβρωτική εποξική βαφή (Belzona 1341). Λόγω του έντονα διαβρωτικού περιβάλλοντος

στην ευρύτερη περιοχή της εγκατάστασης (υφάλμυρο νερό), η εταιρεία μας θα προχωρήσει στην επικάλυψη των ως άνω κρίσιμων τμημάτων για την λειτουργία των αντλιών, με εποχική βαφή, η οποία έχει σχεδιαστεί για την βελτίωση της απόδοσης των αντλιών, προστατεύοντας τις από φαινόμενα φθοράς και διάβρωσης. Το εν λόγω υλικό, που είναι κατάλληλο για πόσιμο νερό, αναμένεται να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας, να προστατεύσει τον εξοπλισμό από την φθορά και την διάβρωση και να μειώσει το κόστος συντήρησης.

4. Λόγω της τοποθέτησης των κλαπέ πέρατος (PN10) σε θαλάσσιο περιβάλλον, η εταιρεία μας θα παρέχει δωρεάν αναβάθμιση του υλικού κατασκευής τους, σε ανοξείδωτο χάλυβα κλάσης SS316. (...)

Η επιτροπή προκειμένου να εξετάσει το αίτημα της αναδόχου εταιρίας Σ. ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε., έλεγξε αρχικά τη μελέτη της προμήθειας καθώς και τα έγγραφα και πιστοποιητικά που προσκομίσθηκαν από την ανάδοχο εταιρία στο στάδιο του διαγωνισμού. Από το πρώτο στάδιο ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι, κατά το στάδιο του διαγωνισμού, η μελέτη περιελάμβανε την προμήθεια ενός (1) Μετασχηματιστή διανομής ελαίου, μέσης τάσης 20/0,4V και ηλεκτρικής ισχύος 800KVA, την προμήθεια δύο (2) τεμαχίων βανών σύρτου χυτοσίδηρων DN1200, PN10 και την προμήθεια δύο (2) τεμαχίων βανών σύρτου χυτοσίδηρων DN700, PN10.

Σε συνέχεια του ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι, κατά το στάδιο του διαγωνισμού, η τώρα ανάδοχος εταιρία Σ. ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε., ως οικονομικός φορέας λαμβάνοντας υπόψη και τις απαιτήσεις της Διακήρυξης, είχε υποβάλλει α) υπεύθυνη δήλωση με την οποία δήλωνε ότι το εργοστάσιο κατασκευής του υπό προμήθεια μετασχηματιστή διανομής ελαίου θα είναι η ELETTROMECCANICA PIOSSASCO SRL με χώρα κατασκευής την Ιταλία, β) υπεύθυνη δήλωση εγγύησης καλής λειτουργίας του προσφερόμενου συστήματος για δύο έτη, γ) βεβαίωση της εταιρίας ELETTROMECCANICA PIOSSASCO SRL αναφορικά με την εγγύηση δύο ετών και δ) τεχνικό φυλλάδιο του μετασχηματιστή της εταιρίας ELETTROMECCANICA PIOSSASCO SRL, σύμφωνα με το οποίο προσφερόμενος μετασχηματιστής είχε μέση τάση 20/0,4V και ηλεκτρική ισχύ 800KVA.

Επιπλέον, κατά το στάδιο του διαγωνισμού, η τώρα ανάδοχος εταιρία Σ. ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε., ως οικονομικός φορέας λαμβάνοντας υπόψη και τις απαιτήσεις της Διακήρυξης, είχε υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση με την οποία δήλωνε ότι το εργοστάσιο κατασκευής των υπό προμήθεια βανών σύρτου χυτοσίδηρων θα είναι η SHANGHAI LIANCHENG GROUP CO. LTD με χώρα κατασκευής την Κίνα.

Με το υπ' αριθμό 379/04.11.2024 έγγραφο της αναδόχου εταιρίας Σ. ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. πραγματοποιείται γνωστοποίηση αλλαγών ως προς τον κατασκευαστή του υπό προμήθεια μετασχηματιστή διανομής ελαίου. Με το υπό αξιολόγηση αίτημα, η ανάδοχος εταιρία προσκόμισε α) βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ELETTROMECCANICA PIOSSASCO SRL με την οποία βεβαιώνεται ότι η παράδοση των υπό προμήθεια μετασχηματιστών εκτιμάται σε 17,5 (δεκαεπτάμισι μήνες), β) φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών του οίκου Σ. ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. γ) υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου της εταιρίας στην οποία δηλώνεται ότι ο χρόνος παράδοσης του προσφερόμενου μετασχηματιστή διανομής ελαίου μέσης τάσης 20/0.4 Kv και ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 800Kva της εταιρίας «Σ. ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» θα ανταποκρίνεται πλήρως στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ότι υπάρχει δυνατότητα επισκευής του προσφερόμενου μετασχηματιστή στις εγκαταστάσεις της εταιρίας «Σ. ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» και ο χρόνος εγγύησης ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημέρα παράδοσής του.

Επίσης, αιτείται την αλλαγή ως προς τον κατασκευαστή των υπό προμήθεια βανών σύρτου χυτοσίδηρων. Με το υπό αξιολόγηση αίτημα, η ανάδοχος εταιρία προσκόμισε α) βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου SHANGHAI LIANCHENG GROUP CO. LTD με την οποία βεβαιώνεται ότι η παράδοση των υπό προμήθεια βανών εκτιμάται σε 16 (δεκαέξι μήνες), β) φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών του οίκου ZHEJIANG SHOUFEI PUMP TECHNOLOGY CO. LTD γ) υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου της εταιρίας στην οποία δηλώνεται ότι ο χρόνος παράδοσης των προσφερόμενων ΒΑΝΩΝ ΣΥΡΤΟΥ, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ DN700 (PN10) & DN1200 (PN10) της «ZHEJIANG SHOUFEI PUMP TECHNOLOGY CO. LTD» θα ανταποκρίνεται πλήρως στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1. Το υπ' αριθμό 379/04.11.2024 πρωτοκόλλου έγγραφο γνωστοποίησης αλλαγών προμηθευτών της εταιρίας Σ. ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. συμπεριλαμβανομένου και των λοιπών εγγράφων τεκμηρίωσης (όπως υπεύθυνες δηλώσεις του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας Σ. ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε., βεβαίωση της εταιρίας ELETTROMECCANICA PIOSSASCO SRL, βεβαίωση της εταιρείας SHANGHAI LIANCHENG GROUP CO. LTD και τα φύλλα τεχνικών δεδομένων) που το συνοδεύουν.
2. την υπ' αριθμό 24SYMV015542363 / 04-10-2024 Σύμβαση Προμήθειας με τίτλο: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ-ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ο.Ε.Β. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ (ΔΥΤΙΚΟ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ)» συνολικού προϋπολογισμού 2.103.951,28 € (με Φ.Π.Α.).
3. το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016 – Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους (άρθρο 72 Οδηγία 2014/24/ΕΕ).

διαπίστωσε ότι, το αίτημα της εταιρίας Σ. ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. είναι εμπρόθεσμο και οι αλλαγές που αναγράφονται σε αυτό δεν επηρεάζουν το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της υπογεγραμμένης σύμβασης. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υπό προμήθεια μετασχηματιστή της εταιρίας Σ. ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε., παραμένουν ίδια με αυτά της εταιρίας ELETTROMECCANICA PIOSSASCO SRL και πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης της Διακήρυξης, όπως προκύπτει από την υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας Σ. ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. καθώς και του τεχνικού φυλλαδίου που προσκομίσθηκε, σύμφωνα με τα οποία βεβαιώνεται ότι πρόκειται για μετασχηματιστή διανομής ελαίου μέσης τάσης 20/0.4 Kv και ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 800Kva. Επίσης, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υπό προμήθεια βανών χυτοσίδηρων της εταιρείας ZHEJIANG SHOUFEI PUMP TECHNOLOGY CO. LTD, παραμένουν ίδια με αυτά της εταιρείας SHANGHAI LIANCHENG GROUP CO. LTD και πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης της διακήρυξης, όπως προκύπτει από την υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρίας Σ. ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. καθώς και του τεχνικού φυλλαδίου που προσκομίσθηκε, σύμφωνα με τα οποία βεβαιώνεται ότι πρόκειται για βάνες σύρτου χυτοσίδηρες DN 1200 (PN10) και DN 700 (PN10).

Επιπλέον, οι συγκεκριμένες αλλαγές που περιλαμβάνονται στο υπό αξιολόγηση αίτημα επιφέρουν βελτίωση του υπό προμήθεια εξοπλισμού, δεδομένου ότι αυξάνεται η εγγύηση καλής λειτουργίας του μετασχηματιστή, παρέχεται η δυνατότητα επισκευής του μετασχηματιστή στις εγκαταστάσεις της εταιρίας Σ. ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε., παρέχεται επικάλυψη της πλήμνης, του πώματος και όλων των υπολοίπων στοιχείων του τμήματος της περρωτής (εκτός της περρωτής), καθώς και του στομίου εισαγωγής ρευστού (καμπάνα) των υποβρύχιων αντλιών με αντιδιαβρωτική εποξική βαφή (Belzona 1341) και η δωρεάν αναβάθμιση του υλικού κατασκευής των κλαπé πέρατος (PN10) σε ανοξείδωτο χάλυβα κλάσης SS316, για την προστασία του υλικού λόγω έκθεσης σε θαλάσσιο περιβάλλον.

Τέλος, οι συγκεκριμένες αλλαγές δεν επιφέρουν μεταβολή στην αξιολόγηση της αίτησης ως προς το οικονομικό αντικείμενο.

Κλείνοντας την συνεδρίαση, όλα τα μέλη της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «Συστήματα αυτοματισμού και τηλεμετρίας – τηλεελέγχου διαρροών, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας δικτύου άρδευσης του Γ.Ο.Ε.Β. Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά (Δυτικό Χαλάστρας)», συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τις αλλαγές που αναγράφονται στο υπ' αριθμό 379/04.11.2024 πρωτοκόλλου έγγραφο γνωστοποίησης αλλαγών προμηθευτών της εταιρίας Σ. ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε..

Η Επιτροπή, παραπέμπει το πρακτικό της στην Περιφερειακή Επιτροπή για να εγκρίνει το αντίστοιχο αίτημα.

Για την διαπίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε, υπογράφεται.

Η Επιτροπή

1. Τιφτικσόγλου Σόλων
2. Γουρουντίδας Νικόλαος
3. Μουταφτσής Νικήτας

19. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 130324/1622/17-03-2025(Ορθή επανάληψη) εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Έργων Δομών Περιβάλλοντος, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Κ.Μ., η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Έγκριση α) του Πρακτικού Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και β) της Σύμβασης ως προς την αλλαγή προμηθευτή και υλικού για την άρτια και εμπρόθεσμη υλοποίηση της προμήθειας, του 1ου υποέργου της προμήθειας με τίτλο: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ-ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ο.Ε.Β. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ (ΔΥΤΙΚΟ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ)» στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» – Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων».

Προϋπολογισμός: 2.103.951,28 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%)

Χρηματοδότηση: «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020»

Ενάρημο: 2023ΣΕ08210009 της ΣΑΕ082/1 Κωδικός ΟΠΣΑΑ 0036155477

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης" και ιδιαιτέρως τις διατάξεις του άρθρου 156, της παρ.4 του άρθρου 160, των παρ.1 & 2 του άρθρου 175, του άρθρου 176 & 178 του Νόμου αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το ΠΔ 133/27.12.2010 (ΦΕΚ 226/τΑ/27.12.2010) «Οργανισμός της ΠΚΜ» όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (ΦΕΚ 4302Β/30.12.2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ»
3. Τις διατάξεις του ΠΔ 7/2013 (ΦΕΚ 26Α/31.01.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
4. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και όλες τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και τις κατευθυντήριες οδηγίες και εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
5. Τις διατάξεις του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ Α 91 - 13.04.2023) "Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού ...".
6. Τις διατάξεις του Ν.5056/06-10-2023 (ΦΕΚ 163Α') "Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, ... και ιδιαιτέρως τα άρθρα 19,20,21 (Αρμοδιότητες - Λειτουργία Περιφερειακής Επιτροπής) σε συνδυασμό με τα άρθρα 53 "Καταργούμενες διατάξεις" και 54 "Εναρξη ισχύος".
7. Τις διευκρινιστικές διατάξεις της Εγκυκλίου αρ. 1172/12-10-2023 (ΑΔΑ:6Β2Β46ΜΤΛ6-3ΓΙ) «Εφαρμογή διατάξεων του Ν. 5056/2023»
8. Την υπ' αρ. 107833(2003)/11.02.2022 (ΑΔΑ: 94Φ27ΛΛ-ΓΧΑ) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί Παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα Υποδομών και Δικτύων της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών, «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

9. Την υπ. Αριθμ. 125098/16.12.2024 (ΑΔΑ: 9ΞΦΡΟΡ1Υ-ΨΨΤ) Επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
10. Την υπ' αρ. ΓΠΚΜ οικ 3617/17.12.2024 (ΑΔΑ:Ρ00Υ7ΛΛ-Μ2Ω) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας "Ορισμός Αν. Περιφερειάρχη , Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
11. Την υπ' αρ. πρ. Οικ. 17255(397)/09.01.2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ" (ΦΕΚ 148/Β/11-01-2024) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ2793/Β/17-05-2024)

Και λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη:

12. Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 40961/4-5-2023 Αριθμ. 1262 Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων για την ένταξη/τροποποίηση στο (ΠΔΕ) 2023,στη ΣΑΕ082/1 των έργων της ΔΡΑΣΗΣ 4.3.1. "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ" ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2021,ΠΚΜ ,με Α/Α 11 στον Συνημμένο στην Απόφαση Πίνακα που αφορά στο έργο του θέματος (ΑΔΑ ΩΖΗΦ46ΜΤΛΡ-38Λ).
 13. Την υπ' αρ.. 1144/07.04.2023 (ΑΔΑ: 6Ξ5Φ4653ΠΓ-ΥΛ9) Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων & Τομεακών Παρεμβάσεων, Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ για την ένταξη της πράξης «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ- ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ο.Ε.Β. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ (ΔΥΤΙΚΟ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ)» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0036155477 στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 – Δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων».
 14. Την υπ' αρ. 4173/22.11.2023 (ΑΔΑ: ΩΝΗ74653ΠΓ-ΖΙΖ) Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων, Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ με την οποία διατυπώνεται θετική γνώμη για τα σχέδια τευχών διακήρυξης και της διαδικασίας σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το 1ο υποέργο «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ-ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ο.Ε.Β. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ (ΔΥΤΙΚΟ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ)», με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0036155477, συνολικού προϋπολογισμού 2.103.951,28€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
 15. Την υπ' αριθ. 1119/2024 (Πρακτικό 29ο/06-08-2024) (ΑΔΑ: 9ΚΥ27ΛΛ-ΔΡ8) (ΑΔΑΜ: 24ΑWRD015463688) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Κ.Μ. έγκρισης του Πρακτικού 4 Οριστικής Κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού, του ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ-ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ο.Ε.Β. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ (ΔΥΤΙΚΟ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ)».
 16. Την υπ' αρ. 3977/17.09.2024 (ΑΔΑ: ΨΔ934653ΠΓ-ΧΑΘ) Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων, Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ, με θέμα την Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης του 1ου υποέργου «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ- ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ο.Ε.Β. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ (ΔΥΤΙΚΟ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ)», της ομότιπλης Πράξης στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» – Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων».
 17. Τη σύμβαση προμήθειας του 1ου υποέργου «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ-ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ο.Ε.Β. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ (ΔΥΤΙΚΟ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ)», της ομότιπλης Πράξης που υπεγράφη στις 2-10-2024 μεταξύ του Δικαιούχου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της «Σ. ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ».
 18. Την προγραμματική σύμβαση για το έργο «Υλοποίηση ενταγμένων Πράξεων στη Δράση 4.3.1 «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» που υπεγράφη στις 26-8-2024 μεταξύ του Δικαιούχου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του "Α" Ο.Τ.Α. - ΠΚΜ Α.Ε..
 19. Το με αρ. πρωτ. 379/04-11-24 έγγραφο αίτησης αλλαγής προμηθευτών και υλικών της εταιρίας Σ. ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. (ανάδοχος της σύμβασης).
 20. Το από 10-12-24 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης Προμηθειών που ορίστηκε με την αρ. Πρωτ. 745948(10489)/24-10-24.
 21. Το έγγραφο της ΔΤΕ/ΠΚΜ με αριθμ. πρωτ. 61052 (751)/24-1- 2025 με το οποίο υποβλήθηκε ο φάκελος στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων, Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ με τα απαραίτητα έγγραφα για την εξέταση της τροποποίησης της νομικής δέσμευσης.
 22. Την υπ' αρ. 46345/18.02.2025 (ΑΔΑ:9ΜΤ04653ΠΓ-ΦΨΦ) Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων, Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ, με θέμα την Προέγκριση 1ης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης του 1ου υποέργου «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ-ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ο.Ε.Β. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ (ΔΥΤΙΚΟ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ)», της ομότιπλης Πράξης, του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020».
- Και επειδή:
- α) Με το Σχετ. (19) ο ανάδοχος αιτήθηκε αλλαγή προμηθευτών και υλικού χωρίς μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου.
 - β) Με το Σχετ. (20) η επιτροπή παρακολούθησης προμηθειών αποδέχθηκε τις αλλαγές του αναδόχου.
 - γ) Με το Σχετ. (21) η Υπηρεσία μας (ΔΤΕ/ΠΚΜ) απέστειλε τα παραπάνω σχετικά στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων, Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ

δ) Με το Σχετ. (22) η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων, Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ αποφάσισε θετικά και παρείχε την προέγκριση της 1ης τροποποιητικής νομικής δέσμευσης.

ε) Με το άρθρο 221, παρ. 1 του ν. 4412/2016, ορίζεται ότι «τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα, έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: ... ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν, όπου απαιτείται, για τα θέματα που ανακύπτουν, ιδίως για την παράταση του συμβατικού χρόνου, άλλες τροποποιήσεις της σύμβασης και την έκπτωση του αναδόχου...», στις οποίες «άλλες τροποποιήσεις της σύμβασης» ανήκει και το σχετ. (19) αίτημα του αναδόχου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την Έγκριση α) του Πρακτικού Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και β) Τροποποίηση της Σύμβασης ως προς την αλλαγή προμηθευτή και υλικού για την άρτια και εμπρόθεσμη υλοποίηση της προμήθειας, του 1ου υποέργου της προμήθειας με τίτλο: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ-ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ο.Ε.Β. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ (ΔΥΤΙΚΟ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ)» στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» – Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» όπως περιγράφεται στο Σχετ. (20) (από 10-12-2024 πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης προμηθειών), καθώς έχει εκδοθεί η Σχετ. (22) Απόφαση Προέγκρισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Σημειώνεται ότι η αιτούμενη Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ, της οποίας ζητείται η έκδοση με την παρούσα Εισήγηση, είναι άμεσα αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ και στη Διαύγεια. Η σύμβαση αναρτήθηκε με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015542363, με ΑΔΑ ανάληψης υποχρέωσης ΩΖΗΦ46ΜΤΛΡ-38Λ, Καθαρή Αξία Σύμβασης 1.695.734,90, ΦΠΑ 24%. Αναδόχος «Σ. ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ ΑΕΒΕ» με ΑΦΜ 094490579. Περιγραφή με όρους CPVS [43323000-3]-Εξοπλισμός άρδευσης:[38127000-1]-Μετεωρολογικοί σταθμοί:[32441200-8]-Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου:[51500000-7]-Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού.

Η παρούσα δεν ανήκει στις πράσινες δεσμεύσεις.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Το με αρ. πρωτ. 379/04-11-24 έγγραφο γνωστοποίησης αλλαγών της εταιρίας Σ. ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
2. Την με αρ. πρωτ. 745948(10489)/24-10-24 απόφαση ορισμού της Επιτροπής Παρακολούθησης Προμηθειών
3. Το από 10-12-24 Πρακτικό Επιτροπής Παρακολούθησης Προμηθειών
4. Το με αρ πρωτ. 61052 (751)/24-1- 2025 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
5. Προέγκριση 1^{ης} Τροποποίησης (ΑΔΑ: 9ΜΤ04653ΠΓ-ΦΨΦ)

Η αν Προϊστάμενη
Υποδιεύθυνσης Έργων Δομών Περιβάλλοντος
ΔΤΕ/ΠΚΜ

Χρίστογλου Γεώργιος
Τοπογράφος Μηχανικός με Α' βαθμό

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Στ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ο κ. Χαβατζάς Γ. έδωσε λευκή ψήφο, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει:

Α. Το από 10/12/2024 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης Προμηθειών και σύμφωνα με τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω πρακτικό:

Β. Την Τροποποίηση της Σύμβασης ως προς την αλλαγή προμηθευτή και υλικού για την άρτια και εμπρόθεσμη υλοποίηση της προμήθειας, του 1ου υποέργου της προμήθειας με τίτλο: «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ-ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Γ.Ο.Ε.Β. ΘΕΣ/ΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ (ΔΥΤΙΚΟ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ)» στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» – Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3, Δράση 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων».

Σημειώνεται ότι η παρούσα Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ, είναι άμεσα αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ και στη Διαύγεια. Η σύμβαση αναρτήθηκε με μοναδικό αριθμό ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ015542363, με ΑΔΑ ανάληψης υποχρέωσης ΩΖΗΦ46ΜΤΛΡ-38Λ, Καθαρή Αξία Σύμβασης 1.695.734,90, ΦΠΑ 24%. Αναδόχος «Σ. ΑΙΒΑΖΙΔΗΣ ΑΕΒΕ» με ΑΦΜ: 094490579.

Περιγραφή με όρους CPVS [43323000-3]-Εξοπλισμός άρδευσης;[38127000-1]-Μετεωρολογικοί σταθμοί: [32441200-8]-Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου: [51500000-7]-Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού.

Η εν λόγω σύμβαση δεν ανήκει στις πράσινες δεσμεύσεις.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΓΤΑΑ-ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) και από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Σ.Α.Ε.082/1, αριθ. ενάριθ. έργου 2023ΣΕ08210009). Η Συλλογική Απόφαση που έχει εκδοθεί για την παρούσα διαδικασία και αποτελεί Ανάληψη Υποχρέωσης, έχει λάβει αρ. πρωτ. 40961/04-05-2023 (ΑΔΑ: ΩΖΗΦ46ΜΤΛΡ-38Λ).

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 363/2025

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Αναπλ. Γραμματέας

Παπαγιάννη Ελισσάβετ