



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 14^ο/08-04-2025

Απόφαση [410/2025](#)

ΘΕΜΑ 5^ο: «Έγκριση α) της 1ης μη ουσιώδους τροποποίησης της σύμβασης του 1ου υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ» της ομότιπλης Πράξης και β.) του πρακτικού Γνωμοδότησης της επιτροπής παραλαβής της ανωτέρω σύμβασης της προμήθειας σύμφωνα με το οποίο η επιτροπή ομόφωνα γνωμοδοτεί για την έγκριση του συνόλου των προτεινόμενων αλλαγών που αναγράφονται στη μελέτη εφαρμογής και αποτελούν ουσιαστικά την 1η Μη ουσιώδη τροποποίηση της σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ» Προϋπολογισμού: 2.196.761,68€ (με Φ.Π.Α.)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στη **08 Απριλίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 246068/654/3-4-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβετ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείες.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 5^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση α) της 1ης μη ουσιώδους τροποποίησης της σύμβασης του 1ου υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ» της ομότιπλης Πράξης και β.) του πρακτικού Γνωμοδότησης της επιτροπής παραλαβής της ανωτέρω σύμβασης της προμήθειας σύμφωνα με το οποίο η επιτροπή ομόφωνα γνωμοδοτεί για την έγκριση του συνόλου των προτεινόμενων αλλαγών που αναγράφονται στη μελέτη εφαρμογής και αποτελούν ουσιαστικά

την 1η Μη ουσιώδη τροποποίηση της σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ» Προϋπολογισμού: 2.196.761,68€ (με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΤΤ 217828/1846/26-3-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 221806/199/27-3-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Την υπ’ αριθ. 345775(3407)/17-05-2022 Απόφαση Έγκρισης της μελέτης της πράξης: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων για την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας αρδευτικού δικτύου Τ.Ο.Ε.Β. Σιδηροκάστρου» της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών.
13. Την με αριθμ 1144/07-04-2023 απόφαση του Γ.Γ. Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΑΔΑ: 6Ξ5Φ4653ΠΓ-ΥΛ9) για την ένταξη της Πράξης με κωδικό ΟΠΣΣΑ 0036157679 στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020-Δράση 4.3.1 : «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
14. Την με αριθμ 2686/12-07-2023 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΑΔΑ: ΩΝ8Γ4653ΠΓ-ΩΕ5) για την προέγκριση διακήρυξης της πράξης
15. Τη με αρ. 1101/2023 (Πρακτικό 35ο/05-09-2023) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. για την έγκριση των όρων της Διακήρυξης της προμήθειας και συγκρότηση της Επιτροπής διεξαγωγής του Διαγωνισμού (ΑΔΑ: Ψ9ΤΜ7ΛΛ-ΞΟ6)
16. Την με αρ. **ΑΔΑΜ 23PROC013551377** ανάρτηση της Διακήρυξης της προμήθειας στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
17. Την αριθμ. 1592/2023 (Πρακτικό 49ο/05-12-2023) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. που αφορά στην έγκριση του 1^{ου} Πρακτικού και του 2^{ου} Πρακτικού, σύμφωνα με τα

- οποία προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε η Εταιρεία «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.» που προσέφερε για το σύνολο της προμήθειας 2.164.954,44€ (με Φ.Π.Α.)
18. Την υπ' αριθμ 124/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ (Αναθέτουσας Αρχής), με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας (ΑΔΑΜ: 24AWRD014400764), στο πλαίσιο της ανωτέρω διακήρυξης, στον Ανάδοχο, καθώς και την αριθμ. πρωτ. 187521(1479)/14-03-2024 ειδική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή του παρόντος, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν στις 14/03/2024.
 19. Το με αριθμ. Πρωτ. 22339/13-02-2024 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (Α.Δ.Μ.Θ) για τον έλεγχο νομιμότητας της ανωτέρω απόφασης.
 20. Την με αρ. οικ. 224338(1858)/26-03-2024 υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ:24SYMV014495190)
 21. Την με αρ. 411/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: ΡΟΚΟ7ΛΛ-Γ7Β) για την συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του συμβατικού αντικειμένου της προμήθειας
 22. Την με αρ. 154/2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: 9ΒΔΝ7ΛΛ-ΓΡΓ) για την τροποποίηση της αριθμ 411/2024 απόφασης της Π.Ε. της Π.Κ.Μ.
 23. Την από 27-02-2025 (εισερχ. 156953(1315)/28-02-2025) υποβολή, από την ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ, της αναθεωρημένης μελέτης εφαρμογής της προμήθειας (πράξης) με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων για την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου»
 24. Την από 11-03-2025 γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής για την αναθεωρημένη μελέτη εφαρμογής της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ»
Αναδόχου ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Προϋπολογισμού 2.196.761,68€ (με Φ.Π.Α.)
Σύμβασης 2.164.954,44€ (με Φ.Π.Α.)
Κωδικός ΟΠΣΑΑ 0036157679

- | | |
|--------|--|
| 1. | 1. Η με αρ. οικ. 224338(1858)/29-03-2024 υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ:24SYMV014495190) |
| ΣΧΕΤ.: | 2. Η με αρ. 411/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: ΡΟΚΟ7ΛΛ-Γ7Β) |
| | 3. Η με αρ. 154/2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ (ΑΔΑ: 9ΒΔΝ7ΛΛ-ΓΡΓ) |
| | 4. Την από 27-02-2025 (εισερχ. 156953(1315)/28-02-2025) υποβολή, από την ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ, της αναθεωρημένης μελέτης εφαρμογής της προμήθειας (πράξης) με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων για την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου» |

Στις Σέρρες, σήμερα 11 Μαρτίου 2025, συνεδρίασε η επιτροπή παραλαβής της σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων για την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου» όπως αυτή ορίστηκε με την υπ.αρ. 154/2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: 9ΒΔΝ7ΛΛ-ΓΡΓ)- η οποία τροποποίησε την υπ.αρ. 411/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: ΡΟΚΟ7ΛΛ-Γ7Β). Την επιτροπή αποτελούν οι εξής υπάλληλοι της Υ.Τ.Ε./Π.Ε. Σερρών:

- α.) Ρακιτζής Πασχάλης, ΠΕ Μηχανικός ως πρόεδρος
- β.) Σαμαρά Βασιλική, ΠΕ Μηχανικός ως μέλος
- γ.) Κιζιάρη Έλλη, ΠΕ Μηχανικός ως μέλος

Τα μέλη της επιτροπής έχοντας υπόψη:

1. Την από 29-03-2024 υπογραφείσα σύμβαση της προμήθειας του θέματος (ΑΔΑΜ: 24SYMV014495190)
 2. Την οικονομική προσφορά της αναδόχου εταιρείας ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ
 3. Τις διατάξεις για την εκτέλεση των Δημόσιων Συμβάσεων του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και ειδικότερα:
- Το άρθρο 201 του ν.4412 που αναφέρεται ότι: «Η τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 132, γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου»
 - Την παρ.11 στ του άρθρου 221 του ν.4412/16 που αναφέρεται ότι: «στ) Η επιτροπή της περ. β' γνωμοδοτεί και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132.....»
 - Την παρ. 1 ε του άρθρου 132 που αναφέρεται ότι: «1. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:..... ε) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4.....»

- Την παρ. 4 του ίδιου άρθρου: «..... Η τροποποίηση σύμβασης ή συμφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκεια της θεωρείται ουσιώδης κατά την έννοια της περίπτωσης ε' της παρ. 1, εφόσον καθιστά τη σύμβαση ή τη συμφωνία-πλαίσιο ουσιωδώς διαφορετική, ως προς τον χαρακτήρα, από την αρχικώς συναφθείσα. Σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, μία τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης όταν πληροί μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης,
β) η τροποποίηση αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση ή συμφωνία-πλαίσιο,
γ) η τροποποίηση επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο,
δ) όταν νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η σύμβαση σε περιπτώσεις διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στην περίπτωση δ' της παραγράφου 1....»

4. Την από 27-02-2025 (εισερχ. 156953(1315)/28-02-2025) υποβολή, από την ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ, της αναθεωρημένης μελέτης εφαρμογής της προμήθειας (πράξης) με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων για την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου» που αποτελεί ουσιαστικά την 1η τροποποίηση της σύμβασης της ανωτέρω προμήθειας

Οι αλλαγές (διαφοροποιήσεις) που περιλαμβάνει η αναθεωρημένη Μελέτη εφαρμογής αφορούν:

Α.) την διαφοροποίηση των διατομών των χυτοσιδηρών δικλείδων σύρτου ελαστικής έμφραξης ως εξής (σύμφωνα με τις πραγματικές συνθήκες και διατομές των σωληνώσεων στα αντλιοστάσια Α1 έως Α7 του ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου)-δεν αλλάζει ο κατασκευαστής και το μοντέλο (AVG/GATE VALVE FLANGED PN10/16):

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ
1	Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN300	4	1.381,00 €	5.524,00 €	4	1.381,00 €	5.524,00 €	0,00 €
2	Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN350	4	2.828,00 €	11.312,00 €	5	2.828,00 €	14.140,00 €	2.828,00 €
3	Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN400	17	3.904,00 €	66.368,00 €	6	3.904,00 €	23.424,00 €	-42.944,00 €
4	Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN500	4	6.918,00 €	27.672,00 €	14	6.918,00 €	96.852,00 €	69.180,00 €
5	Βαλβίδες Αντεπιστροφής Φ250	6	3.995,00 €	23.970,00 €	6	3.995,00 €	23.970,00 €	0,00 €
6	Βαλβίδες Αντεπιστροφής Φ300	10	6.039,00 €	60.390,00 €	10	6.039,00 €	60.390,00 €	0,00 €
7	Βαλβίδες Αντεπιστροφής Φ350-Φ400	23	8.584,00 €	197.432,00 €	23	8.584,00 €	197.432,00 €	0,00 €

Από την οποία προκύπτει μία διαφορά κόστους 29.064,00€ για τη οποία διαφορά η ανάδοχος εταιρεία ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ, δηλώνει ότι ".....Δηλώνουμε πως οι αλλαγές γίνονται χωρίς καμία επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση του Δημοσίου καθώς το επιπλέον κόστος των 29.064,00 ευρώ που προκύπτει δεν θα απαιτηθεί από τον ανάδοχο αλλά θα ενσωματωθεί στο αρχικό οικονομικό αντικείμενο όπως αυτό διαμορφώνεται από τον συγκεντρωτικό πίνακα της μελέτης εφαρμογής."

Ο πίνακας αυτός όσο αφορά το άρθρο Α.Τ.1.-Υδραυλικός εξοπλισμός αντλιοστασίων Α1 έως Α7 διαμορφώνεται:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΜΑΧ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Σ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Σ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Σ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ
1	Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN300	4	1.381,00 €	5.524,00 €	4	1.381,00 €	5.524,00 €	0,00 €
2	Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN350	4	2.828,00 €	11.312,00 €	4	2.828,00 €	11.312,00 €	0,00 €
3	Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN350 (διαφοροποίηση σύμφωνα με μελέτη εφαρμογής)	-	-	-	1	3.904,00 €	3.904,00 €	3.904,00 €
4	Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN400	17	3.904,00 €	66.368,00 €	6	3.904,00 €	23.424,00 €	-42.944,00 €
5	Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN500	4	6.918,00 €	27.672,00 €	4	6.918,00 €	27.672,00 €	0,00 €
6	Χυτοσιδηρή δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN500 (διαφοροποίηση σύμφωνα με μελέτη εφαρμογής)	-	-	-	10	3.904,00 €	39.040,00 €	39.040,00 €
5	Βαλβίδες Αντεπιστροφής Φ250	6	3.995,00 €	23.970,00 €	6	3.995,00 €	23.970,00 €	0,00 €
6	Βαλβίδες Αντεπιστροφής Φ300	10	6.039,00 €	60.390,00 €	10	6.039,00 €	60.390,00 €	0,00 €
7	Βαλβίδες Αντεπιστροφής Φ350-Φ400	23	8.584,00 €	197.432,00 €	23	8.584,00 €	197.432,00 €	0,00 €
8	Εργασίες αποξήλωσης & εγκατάστασης νέου εξοπλισμού σε όλα τα Αντλιοστάσια Α.Τ.1	1	23.640,00 €	23.640,00 €	1	23.640,00 €	23.640,00 €	0,00 €

Συνολικό κόστος άρθρου Α.Τ.1. (σύμφωνα με τη μελέτη εφαρμογής) : **416.308,00€**, σε ισοζύγιο με την αρχική προσφορά της αναδόχου εταιρείας για το αντίστοιχο άρθρο. Καθώς δεν υπάρχει καμία άλλη διαφοροποίηση στο οικονομικό αντικείμενο, η συνολική προσφορά της αναδόχου εταιρείας έχει ως εξής

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)	
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΟΛΟ (€)
A.T.1 – Υδραυλικός Εξοπλισμός Αντλιοστασίων Α1 έως Α7	416.308,00 €
A.T.2 –Καθοδική προστασία Αντλιοστασίων Α1 έως Α7	40.895,00 €
A.T.3 – Ηλεκτρολογικοί Πίνακες Μ.Τ.	127.460,00 €
A.T.4 – Υποβρύχια Αντλητικά Συγκροτήματα & Πίνακες Ισχύος	549.780,00 €
A.T.5 – Σύστημα Ηλεκτρονικής Μέτρησης Κατανάλωσης	569.133,00 €
A.T.6 – Γενικές Υπηρεσίες	42.355,00 €

ΣΥΝΟΛΟ	1.745.931,00€
ΦΠΑ	419.023,44€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	2.164.954,44€

Και είναι σε ισοζύγιο με την αρχική προσφορά της αναδόχου εταιρείας.

Β.) Αλλαγές -διαφοροποιήσεις στον τύπο/κατασκευαστή των υπό προμήθεια ειδών ως εξής

Β.1.) Προτείνεται η προμήθεια πεδίων μέσης τάσης της αναγνωρισμένης εταιρείας SCHNEIDER ELECTRIC σε σχέση με τα αρχικά προσφερόμενα πεδία της εταιρείας SIEMENS.

Β.2.) Προτείνεται η κατασκευή των πινάκων ισχύος των γεωτρήσεων να γίνει από την εταιρεία CONTROLS Βασιλογλου αντί του προσφερόμενου κατασκευαστή ΕΝΕΡΓΟΝ ΤΜ λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας του προαναφερθέντα. Η αλλαγή αφορά αποκλειστικά τον οίκο κατασκευής και σε καμία περίπτωση τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πίνακα τα οποία παραμένουν ίδια και καλύπτουν τις απαιτήσεις των τευχών διακήρυξης καθώς και της προσφοράς της αναδόχου εταιρείας.

Β.3.) Αλλαγές προμηθευτών υλικών καθοδικής προστασίας

Β.4.) Αλλαγή-αναβάθμιση εξοπλισμού υπολογιστή του Κέντρου ελέγχου.

Για τις ανωτέρω αλλαγές-διαφοροποιήσεις έχουν προσκομιστεί τεχνικά φυλλάδια, τεχνικές περιγραφές και πιστοποιητικά ποιότητας που αποδεικνύουν ότι τόσο τα υλικά όσο και οι προμηθευτές/κατασκευαστές καλύπτουν τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της εγκεκριμένης διακήρυξης και είναι ισάξια ή ανώτερα από αυτά που προσέφερε η ανάδοχος εταιρεία κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού.

Και επειδή:

- Καμία από τις προτεινόμενες αλλαγές της μελέτης εφαρμογής δεν εισάγει οιονδήποτε όρο ο οποίος, εάν είχε αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχε επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επλέγη αρχικώς ή θα προσέλκυε και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Οι προτεινόμενες από την μελέτη εφαρμογής αναγκαίες τροποποιήσεις δεν αλλοιώνουν στο παραμικρό (επεκτείνουν ή περιορίζουν) το φυσικό αντικείμενο της προμήθειας (παραμένει ακριβώς το ίδιο με αυτό που εγκρίθηκε και δημοπρατήθηκε), αλλά βελτιώνουν το επίπεδο ορθής λειτουργίας των αντλιοστασίων και ασφάλειας του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και αναβαθμίζει τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα του εξοπλισμού που αφορά η προμήθεια.
- Η ανάδοχος εταιρεία δήλωσε εγγράφως ότι οι προτεινόμενες αλλαγές της μελέτης εφαρμογής θα υλοποιηθούν εκ μέρους της (εφόσον εγκριθούν), χωρίς αύξηση του συμβατικού τιμήματος, χωρίς η εταιρεία να επιζητεί το πρόσθετο ποσό των 29.064,00€ που απαιτείται για την υλοποίησή τους (αφορά μόνο το τιμολόγιο Α.Τ.1.-Υδραυλικός εξοπλισμός αντλιοστασίων Α1 έως Α7). Το οικονομικό αντικείμενο του άρθρου Α.Τ.1.-Υδραυλικός Εξοπλισμός Αντλιοστασίων Α1 έως Α7 παραμένει αμετάβλητο στο ποσό των 416.308,00€ και κατ' επέκταση το συνολικό ποσό της προμήθειας παραμένει αμετάβλητο ήτοι 1.745.931,00€ (2.164.954,44€ με Φ.Π.Α. 24%).

- Οποιαδήποτε αντικατάσταση-αλλαγή υλικού ή προμηθευτή ή κατασκευαστή, προτείνει η ανάδοχος εταιρεία μέσω της μελέτης εφαρμογής, καλύπτει τις απαιτήσεις των συμβατικών τεχνικών προδιαγραφών της εγκεκριμένης διακήρυξης της προμήθειας (έχουν προσκομιστεί τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιητικά ποιότητας)
- Οι προτεινόμενες αλλαγές δεν ικανοποιούν καμία από τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν.4412/16 και επομένως χαρακτηρίζονται ως μη ουσιώδεις, επιτρέποντας την τροποποίηση της υπογραφείσας σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με το εδάφιο (1ε) του ίδιου άρθρου.
- Οι προτεινόμενες, από την ανάδοχο εταιρεία, τροποποιήσεις αφορούν άρθρα (ουσιαστικά υλικά-αγαθά) που υπήρχαν στον αρχικό προϋπολογισμό, επί των οποίων η ανάδοχος εταιρεία έδωσε συγκεκριμένη προσφορά (θεωρούμενες πλέον ως συμβατικές τιμές) και ως εκ τούτου δεν τίθεται θέμα αμφισβήτησης των τιμών ή τεκμηρίωσης νέων τιμών στα προς αντικατάσταση υλικά, ούτε τίθεται θέμα ότι τα υλικά δεν πληρούν τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς έχουν αξιολογηθεί και εγκριθεί σε προγενέστερο προσυμβατικό στάδιο.

Θεωρούμε (συνοπτικά) ότι: Η προς τροποποίηση σύμβαση (σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής) δεν εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, δεν αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση, δεν επεκτείνει ή αλλοιώνει το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης, αναβαθμίζει τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα του εξοπλισμού που αφορά η προμήθεια, δεν υποκαθιστά τον ανάδοχο στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η σύμβαση και δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε τις προδιαγραφές της προμήθειας, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη. Συνεπώς πληρούνται οι όροι των παραγράφων 1ε και 4 α,β,γ,δ του άρθρου 132 του ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και

Γνωμοδοτούμε ομόφωνα

Για την έγκριση του συνόλου των προτεινόμενων αλλαγών που αναγράφονται στη μελέτη εφαρμογής και αποτελούν ουσιαστικά την 1^η Μη ουσιώδη τροποποίηση της σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ» (σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής)

Αναδόχου ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Προϋπολογισμού 2.196.761,68€ (με Φ.Π.Α.)

Σύμβασης 2.164.954,44€ (με Φ.Π.Α.)

Κωδικός ΟΠΣΑΑ 0036157679

Η Επιτροπή Παραλαβής

Ρακιτζής Πασχάλης

Σαμαρά Βασιλική

Κιζλάρη Έλλη

Μηχανικός ΠΕ με Α' β

Μηχανικός ΠΕ με Α' β

Μηχανικός ΠΕ με Α' β

25. Την με αριθμ 156953(1315)/17-03-2025 Εισήγηση της Υποδ/νσης Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών προς το Υπουργείο Αγροτικής & Τροφίμων η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. οικ 198517(1682)/17-05-2025 έγγραφο της.
26. Την με αριθμ 78728/21-03-2025 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας εφαρμογής άμεσων ενισχύσεων και τομεακών παρεμβάσεων/ Μονάδα δημοσίων επενδύσεων ΕΓΤΑΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
27. Την αριθμ. πρωτ. ΤΤ 217828/1846/26-3-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 221806/199/27-3-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, και έχει ως εξής:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών

α.) για την έγκριση της 1^{ης} μη ουσιώδους τροποποίησης της σύμβασης του 1^{ου} υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ» της ομότιλης Πράξης και β.) για την έγκριση του πρακτικού Γνωμοδότησης της επιτροπής παραλαβής της ανωτέρω σύμβασης της προμήθειας σύμφωνα με το οποίο η επιτροπή ομόφωνα γνωμοδοτεί για την έγκριση του συνόλου των προτεινόμενων αλλαγών που αναγράφονται στη μελέτη εφαρμογής και αποτελούν ουσιαστικά την 1^η Μη ουσιώδη τροποποίηση της σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ 81320+77909 / 01-12-2016 (ΦΕΚ 4302Β' / 30-12-2016) Αποφάσεις του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης, έγκρισης τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης....[Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»].....και άλλες διατάξεις».
4. Το με αρ. πρωτ. Οικ. 35568 (192)/ 01- 02- 2017 έγγραφο του Προϊσταμένου της Δ/σης Προγραμματισμού και Υποδομών περί "Αποφαινομένων οργάνων, μετά τις 81320 και 77909/ 2016 αποφάσεις Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης περί Έγκρισης τροποποίησης Ο.Ε.Υ. της Π.Κ.Μ."
5. Τον Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ163/Α/6-10-2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού.....και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών»
6. Την με αρ. πρωτ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 ΦΕΚ (148/Β'/11-01-2024) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»» και της με αρ. πρωτ. οικ. 212528(3135)/22-03-2024 ΦΕΚ (2089/Β'/07-04-2024) «Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 17255(397)/9.1.2024 (Β'148) απόφασης Περιφερειάρχη περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»»
7. Την με αρ. πρωτ. οικ. 63853(60)/25-01-2024 (ΦΕΚ 717/Β/31-01-2024) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών για παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Π.Ε. Σερρών της Π.Κ.Μ..
8. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016) "Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών" και ειδικότερα τα άρθρο 132 και 221 όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
9. Την υπ' αριθμ. οικ. 641925(5511)/18-11-2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών, για ορισμό προσωρινού αναπληρωτή Προϊσταμένου της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών.
10. Την αριθμ.οικ.641900(5510)/18-11-2020 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Σερρών περί ορισμού προσωρινού αναπληρωτού Προϊσταμένου του τμήματος έργων Δομών Περιβάλλοντος της Υ/Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών.
11. Την αρ. οικ. 156475(1324)/16-03-2021 τροποποίησης της Απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών περί Αναπλήρωσης Προϊσταμένων στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών
12. Την υπ' αριθ. 345775(3407)/17-05-2022 Απόφαση Έγκρισης της μελέτης της πράξης: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων για την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας αρδευτικού δικτύου Τ.Ο.Ε.Β. Σιδηροκάστρου» της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών.
13. Την με αριθμ 1144/07-04-2023 απόφαση του Γ.Γ. Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΑΔΑ: 6Ξ5Φ4653ΠΓ-ΥΛ9) για την ένταξη της Πράξης με κωδικό ΟΠΣΣΑ 0036157679 στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020-Δράση 4.3.1 : «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
14. Την με αριθμ 2686/12-07-2023 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΑΔΑ: ΩΝ8Γ4653ΠΓ-ΩΕ5) για την προέγκριση διακήρυξης της πράξης
15. Τη με αρ. 1101/2023 (Πρακτικό 350/05-09-2023) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. για την έγκριση των όρων της Διακήρυξης της προμήθειας και συγκρότηση της Επιτροπής διεξαγωγής του Διαγωνισμού (ΑΔΑ: Ψ9ΤΜ7ΛΛ-ΞΟ6)
16. Την με αρ. ΑΔΑΜ 23PROC013551377 ανάρτηση της Διακήρυξης της προμήθειας στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
17. Τα πρακτικά της Επιτροπής του Διαγωνισμού σύμφωνα με τα οποία προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε η Εταιρεία «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.» που προσέφερε για το σύνολο της προμήθειας 2.164.954,44€ (με Φ.Π.Α.)
18. Την υπ' αριθμ 124/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ (Αναθέτουσας Αρχής), με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας (ΑΔΑΜ: 24AWRD014400764), στο πλαίσιο της ανωτέρω διακήρυξης, στον Ανάδοχο, καθώς και την αριθμ. πρωτ. 187521(1479)/14-03-2024 ειδική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή του παρόντος, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν στις 14/03/2024 και το με αριθμ. Πρωτ. 22339/13-02-2024 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (Α.Δ.Μ.Θ) για τον έλεγχο νομιμότητας της εν λόγω απόφασης.
19. Την με αρ. οικ. 224338(1858)/26-03-2024 υπογραφείσα σύμβαση (ΑΔΑΜ:24SYMV014495190)
20. Την με αρ. 411/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: ΡΟΚΟ7ΛΛ-Γ7Β) για την συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του συμβατικού αντικείμενου της προμήθειας
21. Την με αρ. 154/2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: 9ΒΔΝ7ΛΛ-ΓΡΓ) για την τροποποίηση της αριθμ 411/2024 απόφασης της Π.Ε. της Π.Κ.Μ.
22. Την από 27-02-2025 (εισερχ. 156953(1315)/28-02-2025) υποβολή, από την ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ, της αναθεωρημένης μελέτης εφαρμογής της προμήθειας (πράξης) με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων για την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Σιδηροκάστρου»
23. Την από 11-03-2025 γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής

24. Την με αριθμ 156953(1315)/17-03-2025 Εισήγηση της Υποδ/νσης Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών προς το Υπουργείο Αγροτικής & Τροφίμων η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. οικ 198517(1682)/17-05-2025 έγγραφο της.
25. Την με αριθμ 78728/21-03-2025 απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας εφαρμογής άμεσων ενισχύσεων και τομεακών παρεμβάσεων/ Μονάδα δημοσίων επενδύσεων ΕΓΤΑΑ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
26. Η ανωτέρω προμήθεια δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις, σύμφωνα με την υπ. αρ.14900/04-02-2021 (Φ.Ε.Κ. 466/τ.Β/08-02-2021) Απόφαση των Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και Περιβάλλοντος και Ενέργειας»

Και επειδή:

α. Οι προτεινόμενες, από την ανάδοχο εταιρεία, τροποποιήσεις αφορούν άρθρα (ουσιαστικά υλικά-αγαθά) που υπήρχαν στον αρχικό προϋπολογισμό, επί των οποίων η ανάδοχος εταιρεία έδωσε συγκεκριμένη προσφορά (θεωρούμενες πλέον ως συμβατικές τιμές) και ως εκ τούτου δεν τίθεται θέμα αμφισβήτησης των τιμών ή τεκμηρίωσης νέων τιμών στα προς αντικατάσταση υλικά, ούτε τίθεται θέμα ότι τα υλικά δεν πληρούν τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς έχουν αξιολογηθεί και εγκριθεί σε προγενέστερο προσυμβατικό στάδιο.

β. Η προς τροποποίηση νομική δέσμευση/σύμβαση (σύμφωνα με τη μελέτη εφαρμογής) δεν εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, δεν αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση, δεν επεκτείνει ή αλλοιώνει το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης, αναβαθμίζει τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα του εξοπλισμού που αφορά η προμήθεια, δεν υποκαθιστά τον ανάδοχο στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η σύμβαση και δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές της προμήθειας, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη. Συνεπώς πληρούνται οι όροι των παραγράφων 1ε και 4 α,β,γ,δ του άρθρου 132 του ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

εισηγούμεστε

Α.) την έγκριση της 1ης μη ουσιώδους τροποποίησης της σύμβασης του 1ου υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ» της ομότιπλης Πράξης, καθώς η τροποποίηση της σύμβασης (σύμφωνα με τη μελέτη εφαρμογής) δεν εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, δεν αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση, δεν επεκτείνει ή αλλοιώνει το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης, αναβαθμίζει τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα του εξοπλισμού που αφορά η προμήθεια, δεν υποκαθιστά τον ανάδοχο στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η σύμβαση και δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές της προμήθειας, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη. Συνεπώς πληρούνται οι όροι των παραγράφων 1ε και 4 α,β,γ,δ του άρθρου 132 του ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Β.) την έγκριση του πρακτικού Γνωμοδότησης της επιτροπής παραλαβής της σύμβασης του 1^{ου} υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ» της ομότιπλης Πράξης, σύμφωνα με το οποίο η επιτροπή ομόφωνα γνωμοδοτεί για την έγκριση του συνόλου των προτεινόμενων αλλαγών που αναγράφονται στη μελέτη εφαρμογής και αποτελούν ουσιαστικά την 1η Μη ουσιώδη τροποποίηση της σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ» (σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής)
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. οικ 224338(1858)/29-03-2024 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014495190) εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας με ανάδοχο εταιρεία την ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.)

Τα στοιχεία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ έχουν ως εξής:

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ): 1.745.931,00€

ΦΠΑ:24%

CPV: 31214520-0 Πίνακες διανομής ρεύματος Μ.Τ.

43323000-3 Εξοπλισμός άρδευσης

48420000-8 Πακέτα λογισμ. Διαχείρισης εγκαταστάσεων και πλατφόρμες πακέτων λογισμικού

38411000-9 Υδρόμετρα

Κωδικός ΣΑΕ: 082/1

Ευάριθμος : 2023ΣΕ08210009

Κωδικός ΟΠΣΑΑ: 0036157679

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	ΑΦΜ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΠΟΣΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.	095758680	Αγίας Ειρήνης 12, Άλιμος Τ.Κ. 17455	1.745.931,00

ΚΥΡΙΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΟΧΙ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	ΒΙΒΛΙΟ Ι-ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ	1
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	15 ΜΗΝΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΤ. ΚΑΤ' ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΟΧΙ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝ.&ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΟΧΙ

Σύμφωνα με το άρθρο 10 της αρ.76928/13-7-2021 (ΦΕΚ 3075/Β) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ)» η παρούσα απόφαση αναρτάται άμεσα στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. Επίσης ζητάμε να εξουσιοδοτηθεί η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την κοινοποίηση της απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και στην ανάδοχο εταιρεία «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.»

Ο Αν. Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών

Τάτλης Αλέξανδρος
Τοπογράφος Μηχανικός με Α' β.

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Σ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ο κ. Χαβατζάς Γ. έδωσε λευκή ψήφο, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει:

• Την 1η μη ουσιώδη τροποποίηση της σύμβασης του 1ου υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ», προϋπολογισμού 2.196.761,68€ της ομότιπλης Πράξης, καθώς η τροποποίηση της σύμβασης (σύμφωνα με τη μελέτης εφαρμογής) δεν εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, δεν αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση, δεν επεκτείνει ή αλλοιώνει το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης, αναβαθμίζει τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα του εξοπλισμού που αφορά η προμήθεια, δεν υποκαθιστά τον ανάδοχο στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η σύμβαση και δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές της προμήθειας, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη. Συνεπώς πληρούνται οι όροι των παραγράφων 1ε και 4 α,β,γ,δ του άρθρου 132 του ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

• Το από 11-3-2025 πρακτικό Γνωμοδότησης της επιτροπής παραλαβής της σύμβασης του 1ου υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ» της ομότιπλης Πράξης, σύμφωνα με το οποίο η επιτροπή ομόφωνα γνωμοδοτεί για την έγκριση του συνόλου των προτεινόμενων αλλαγών που αναγράφονται στη

μελέτη εφαρμογής και αποτελούν ουσιαστικά την 1η Μη ουσιώδη τροποποίηση της σύμβασης της εν θέματι προμήθειας (σύμφωνα με την μελέτη εφαρμογής)

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. οικ 224338(1858)/29-03-2024 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014495190) εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας με ανάδοχο εταιρεία την ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.)

Τα στοιχεία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ έχουν ως εξής:

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ): 1.745.931,00€

ΦΠΑ:24%

CPV: 31214520-0 Πίνακες διανομής ρεύματος Μ.Τ.

43323000-3 Εξοπλισμός άρδευσης

48420000-8 Πακέτα λογισμ. Διαχείρισης εγκαταστάσεων και πλατφόρμες πακέτων λογισμικού

38411000-9 Υδρόμετρα

Κωδικός ΣΑΕ: 082/1

Ευάριθμος : 2023ΣΕ08210009

Κωδικός ΟΠΣΑΑ: 0036157679

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ	ΑΦΜ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΠΟΣΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.	095758680	Αγίας Ειρήνης 12, Άλιμος Τ.Κ. 17455	1.745.931,00

ΚΥΡΙΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΟΧΙ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ	ΒΙΒΛΙΟ Ι-ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ	1
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	15 ΜΗΝΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΤ. ΚΑΤ' ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΟΧΙ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝ.&ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	ΟΧΙ

Η ανωτέρω προμήθεια δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις, σύμφωνα με την υπ. αρ.14900/04-02-2021 (Φ.Ε.Κ. 466/τ.Β'/08-02-2021) Απόφαση των Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και Περιβάλλοντος και Ενέργειας»

Σύμφωνα με το άρθρο 10 της αρ.76928/13-7-2021 (ΦΕΚ 3075/Β) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ)» **η παρούσα απόφαση αναρτάται άμεσα στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.**

Η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εξουσιοδοτείται για την κοινοποίηση της παρούσας

απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και στην ανάδοχο εταιρεία «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.»

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Σ.Α.Ε.082/1, αριθ. ενάριθ. έργου 2023ΣΕ08210009). Η Συλλογική Απόφαση που έχει εκδοθεί για την παρούσα διαδικασία και αποτελεί Ανάλυση Υποχρέωσης, έχει λάβει αρ. πρωτ. 40961/04-05-2023 (ΑΔΑ: ΩΖΗΦ46ΜΤΛΡ-38Λ). Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ) της Πράξης : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΕΒ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ» η οποία έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράση: 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του ΠΑΑ 2014-2020, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με βάση την απόφαση ένταξης της πράξης με αρ. πρωτ. 1144/7-4-2023 της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων & Τομεακών Παρεμβάσεων (ΕΥΕ ΑΕΤΠ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που έχει λάβει κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0036157679. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΓΤΑΑ-ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 410/2025

Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη