



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Πρακτικό 14<sup>ο</sup>/08-04-2025**

**Απόφαση 441/2025**

**ΘΕΜΑ 36<sup>ο</sup>:** «Έγκριση 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ – 1<sup>ης</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (1<sup>η</sup> ΣΣ) του έργου “ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΑΣΙΛΟΥΔΙΟΥ-ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ”»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στη **08 Απριλίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00’** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 246068/654/3-4-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175<sup>Α</sup>, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 36<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ – 1<sup>ης</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (1<sup>η</sup> ΣΣ) του έργου “ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΑΣΙΛΟΥΔΙΟΥ-ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ”», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 827417/12487/1-4-2025 (Ορθή Επανάληψη) εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θεσσαλονίκης, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ.πρωτ. 864/2-4-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α’/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175<sup>Α</sup>, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 ( ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ )
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το Π.Δ. 7/18.1.2013 (ΦΕΚ 26 Α/31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 “Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις” (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών»
13. Την με αριθμ. 319/2021 (ΑΔΑ: ΨΛΠ5ΩΛΛ-2ΡΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαγκαδά, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
14. Την με αριθμ. 1731/2021 (ΑΔΑ: 61Ξ77ΛΛ-ΑΤΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο.
15. Την 28-02-22 Προγραμματική Σύμβαση για το έργο με πέρας αυτής την 31-01-25.
16. Την με αριθμ.410/12-04-2022 (ΑΔΑ: Ψ7ΑΤ7ΛΛ-ΦΚ2) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη, για τον διαγωνισμό του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΑΣΙΛΟΥΔΙΟΥ-ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ» προϋπολογισμού μελέτης: 575.360,00€ (με Φ.Π.Α.). **ΑΔΑΜ Διακήρυξης 22PROC0104847**
17. Το γεγονός ότι αρχικά εγκρίθηκε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2021/Εργα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας /ΣΑΕΠ808 ΤΡΟΠ. 0 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με κωδικό 2020ΕΠ80800001, προϋπολογισμού 575.360,00€ που εγκρίθηκε με αρ. πρωτ.51073/05/05/2021 (ΑΔΑ: Ω099446ΜΤΛΡ-30Η) την Απόφαση Υπουργού.
18. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2025/Εργα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΝΠ808 (πρώην ΣΑΕΠ808) ΤΡΟΠ. 0 του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών με κωδικό 2023ΝΠ80800001 (πρώην 2020ΕΠ80800001), προϋπολογισμού 575.360,00€ που εγκρίθηκε με αρ. πρωτ.332/05/02/2025 (ΑΔΑ: 97ΟΙΗ-ΦΡΨ) Απόφαση Υπουργού.
19. Την με αριθμ. 650/06-06-2023 (ΑΔΑ: 6ΨΨ07ΛΛ-Ξ97) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίνει το Πρακτικό Συμμόρφωσης (1α)

του διαγωνισμού που διενεργήθηκε μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση του έργου.

20. Την με αριθμ. 954/01-08-2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την έγκριση του 2ου Πρακτικού του διαγωνισμού με το οποίο η επιτροπή διαγωνισμού διαπιστώνει ότι δεν υφίσταται πρόβλημα για την κατακύρωση της σύμβασης για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου στον μειοδότη «ΑΡΓΥΡΟΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» με μέσο ποσό έκπτωσης 21,76% και συνολική δαπάνη προσφοράς 367.388,35 € (χωρίς ΦΠΑ).
21. Την από 20-11-2023 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, με ΑΔΑΜ: 23SYMV013795689, όπου προβλεπόταν αρχικός χρόνος περαίωσης εργασιών του έργου τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες, με λήξη την 20-11-24.
22. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2025 / ΚΩΔΙΚΟΣ 2023ΝΠ80800001 (πρώην 2020ΕΠ80800001).
23. Την με αρ. Πρωτ. 877932/3355/21-12-23 (ΑΔΑ: ΨΟ5Υ7ΛΛ-Σ6Β) Απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα Π.Κ.Μ. σχετικά με την ανακατανομή των πιστώσεων.
24. Την με αριθμ. 20/2024 (ΑΔΑ: 94ΒΡΩΛΛ-ΚΕΗ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαγκαδά με την οποία εγκρίνεται η 1η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
25. Την με αριθμ. 431/2024 (ΑΔΑ: 95ΑΧ7ΛΛ-2ΑΦ.) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ, με την οποία εγκρίνεται η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο.
26. Την από 22-04-24 Τροποποίηση της Π.Σ. προς τα μέλη της επιτροπής παρακολούθησής της.
27. Την με αρ. Πρωτ. 535415(8735)/05-08-24 Απόφαση διακοπής εργασιών του έργου λόγω μη πληρωμής του 1ου λογαριασμού.
28. Την με αρ. Πρωτ. 641284(10095)/24-09-24 Απόφαση άρσης διακοπής εργασιών.
29. Την 1533/29-10-24 (ΑΔΑ:99ΝΣ7ΛΛ-Υ4Φ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής περί έγκρισης της 1ης παράτασης του έργου του θέματος, ήτοι ως 31-01-25 με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.
30. Την 764976(11877)/14-11-24 απόφαση έγκρισης 1ης γενικής παράτασης με αναθεώρηση του έργου ως τις 31-01-25 με ΑΔΑΜ:24SYMV015779230.
31. Την με αριθμ. 268/2024 (ΑΔΑ: ΨΑΟΑΩΛΛ-ΤΩ8) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαγκαδά με την οποία εγκρίνεται η 2η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ως προς την παράτασή της έως 31-01-26.
32. Την με αριθμ. 1941/2024 (ΑΔΑ: 6ΝΒΙ7ΛΛ-896) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ, με την οποία εγκρίνεται η 2η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο.
33. Το με αρ. Πρωτ. 4779/20-11-24 έγγραφο της ΟΣΕΘ ΑΕ.
34. Την 106/04-02-25 (ΑΔΑ:6ΔΑΚ7ΛΛ-ΛΑΓ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής περί έγκρισης της 2ης παράτασης του έργου του θέματος, ήτοι ως 30-07-25 με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.
35. Την 98161(1411)/11-02-25 απόφαση έγκρισης 2ης γενικής παράτασης με αναθεώρηση του έργου ως τις 30-07-25 με ΑΔΑΜ:25SYMV016285162.
36. Την με αρ. Πρωτ. 332/05-02-25 Απόφαση του Αν. Υπουργού Εθν. Οικονομίας και Οικονομικών (ΑΔΑ: 97ΟΙΗ-ΦΡΨ) και συγκεκριμένα τις πιστώσεις του έργου με ΚΩΔΙΚΟ 2020ΕΠ80800001 (ΝΕΟ 2023ΝΠ80800001).
37. Την με αρ. πράξης 52/ συνεδρ. 06 / 20-03-25 γνωμοδότηση του τεχνικού συμβουλίου
38. Την αριθμ. πρωτ. 827417/12487/1-4-2025 (Ορθή Επανάληψη) εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θεσσαλονίκης, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ.πρωτ. 864/2-4-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, και έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ : Έγκριση 1<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1<sup>ΟΥ</sup> ΑΠΕ) – 1<sup>ης</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (1<sup>η</sup> ΣΣ) του έργου "ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΑΣΙΛΟΥΔΙΟΥ-ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ"

Έχοντας υπόψη :

- Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
- Την με αρ. Πρωτ. Οικ.471362(7884)/27-07-2021 Απόφαση της Υ.Τ.Ε./Μ.Ε.Θ., με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του υπόψη έργου, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης.
- Την με αριθμ. 319/2021 (ΑΔΑ: ΨΛΠ5ΩΛΛ-2ΡΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαγκαδά, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
- Την με αριθμ. 1731/2021 (ΑΔΑ: 61Ξ77ΛΛ-ΑΤΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο.
- Την 28-02-22 Προγραμματική Σύμβαση για το έργο με πέρασ αυτής την 31-01-25.
- Την με αριθμ.410/12-04-2022 (ΑΔΑ: Ψ7ΑΤ7ΛΛ-ΦΚ2) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη, για τον διαγωνισμό του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΑΣΙΛΟΥΔΙΟΥ-ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ» προϋπολογισμού μελέτης: 575.360,00€ (με Φ.Π.Α.).
- Αρχικά εγκρίθηκε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2021/Εργα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας /ΣΑΕΠ808 ΤΡΟΠ. 0 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με κωδικό 2020ΕΠ80800001, προϋπολογισμού 575.360,00€ που εγκρίθηκε με αρ. πρωτ.51073/05/05/2021 (ΑΔΑ: Ω099446ΜΤΛΡ-30Η) την Απόφαση Υπουργού.
- Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2025/Εργα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΝΠ808 (πρώην ΣΑΕΠ808) ΤΡΟΠ. 0 του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών με κωδικό 2023ΝΠ80800001 (πρώην 2020ΕΠ80800001), προϋπολογισμού 575.360,00€ που εγκρίθηκε με αρ. πρωτ.332/05/02/2025 (ΑΔΑ: 97ΟΙΗ-ΦΡΨ) Απόφαση Υπουργού.
- Την με αριθμ. 650/06-06-2023 (ΑΔΑ: 6ΨΨ07ΛΛ-Ξ97) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίνει το Πρακτικό Συμμόρφωσης (1α) του διαγωνισμού που διενεργήθηκε μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση του έργου.
- Την με αριθμ. 954/01-08-2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την έγκριση του 2ου Πρακτικού του διαγωνισμού με το οποίο η επιτροπή διαγωνισμού διαπιστώνει ότι δεν υφίσταται πρόβλημα για την κατακύρωση της σύμβασης για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου στον μειοδότη «ΑΡΓΥΡΟΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» με μέσο ποσό έκπτωσης 21,76% και συνολική δαπάνη προσφοράς 367.388,35 € (χωρίς ΦΠΑ).
- Την από 20-11-2023 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, με ΑΔΑΜ: 23SYMV013795689. όπου προβλεπόταν αρχικός χρόνος περαίωσης εργασιών του έργου τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες, με λήξη την 20-11-24.
- Ότι το έργο χρηματοδοτείται από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2025 / ΚΩΔΙΚΟΣ 2023ΝΠ80800001 (πρώην 2020ΕΠ80800001).
- Την με αρ. Πρωτ. 877932/3355/21-12-23 (ΑΔΑ: ΨΟ5Υ7ΛΛ-Σ6Β) Απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα Π.Κ.Μ. σχετικά με την ανακατανομή των πιστώσεων.
- Η με αριθμ. 20/2024 (ΑΔΑ: 94ΒΡΩΛΛ-ΚΕΗ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαγκαδά με την οποία εγκρίνεται η 1η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
- Την με αριθμ. 431/2024 (ΑΔΑ: 95ΑΧ7ΛΛ-2ΑΦ.) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ, με την οποία εγκρίνεται η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο.
- Την από 22-04-24 Τροποποίηση της Π.Σ. προς τα μέλη της επιτροπής παρακολούθησής της.
- Την με αρ. Πρωτ. 535415(8735)/05-08-24 Απόφαση διακοπής εργασιών του έργου λόγω μη πληρωμής του 1ου λογαριασμού.
- Την με αρ. Πρωτ. 641284(10095)/24-09-24 Απόφαση άρσης διακοπής εργασιών.
- Την 1533/29-10-24 (ΑΔΑ:99ΝΣ7ΛΛ-Υ4Φ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής περί έγκρισης της 1ης παράτασης του έργου του θέματος, ήτοι ως 31-01-25 με αναθεώρηση, χωρίς υπαίτιότητα του αναδόχου.
- Την 764976(11877)/14-11-24 απόφαση έγκρισης 1ης γενικής παράτασης με αναθεώρηση του έργου ως τις 31-01-25 με ΑΔΑΜ:24SYMV015779230.
- Η με αριθμ. 268/2024 (ΑΔΑ: ΨΑΟΑΩΛΛ-ΤΩ8) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαγκαδά με την οποία εγκρίνεται η 2η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ως προς την παράτασή της έως 31-01-26.
- Την με αριθμ. 1941/2024 (ΑΔΑ: 6ΝΒΙ7ΛΛ-896) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ, με την οποία εγκρίνεται η 2η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο.
- Το με αρ. Πρωτ. 4779/20-11-24 έγγραφο της ΟΣΕΘ ΑΕ.
- Την 106/04-02-25 (ΑΔΑ:6ΔΑΚ7ΛΛ-ΛΑΓ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής περί έγκρισης της 2ης παράτασης του έργου του θέματος, ήτοι ως 30-07-25 με αναθεώρηση, χωρίς υπαίτιότητα του αναδόχου.
- Την 98161(1411)/11-02-25 απόφαση έγκρισης 2ης γενικής παράτασης με αναθεώρηση του έργου ως τις 30-07-25 με ΑΔΑΜ:25SYMV016285162.
- Το Π.Δ. 7/18.1.2013 (ΦΕΚ 26 Α/31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών»



- Το άρθρο 153 «Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
- Την Υπουργική Απόφαση 359881/2021 (ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021) "Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016".
- Την Υπουργική Απόφαση 166653/2022 (ΦΕΚ 2735/Β/02-06-2022) "Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, Δ' Τριμήνου 2021, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016".
- Την Υπουργική Απόφαση Δ11/334219 (ΦΕΚ 5565/Β/31-10-2022) "Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' Τριμήνου 2022, σύμφωνα με την παρ.23 του άρθρου 153 του ν.4412/2016. ".
- Την με αρ. Πρωτ. 332/05-02-25 Απόφαση του Αν. Υπουργού Εθν. Οικονομίας και Οικονομικών (ΑΔΑ: 97ΟΙΗ-ΦΡΨ) και συγκεκριμένα τις πιστώσεις του έργου με ΚΩΔΙΚΟ 2020ΕΠ80800001 (ΝΕΟ 2023ΝΠ80800001).
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α / 08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ειδικότερα τα άρθρα 132 και 156.
- Την με αρ. πράξης 52/ συνεδρ. 06 / 20-03-25 γνωμοδότηση του τεχνικού συμβουλίου
- Το με αρ. πρωτ. οικ.138893(438)/28-063-25 έγγραφο της Περιφερειακής Επιτροπής.

#### ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ & ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ & 1<sup>ης</sup> ΣΣ

Με την πρόοδο των εργασιών διαπιστώθηκε πως η υπό επέμβαση οδός είναι η μοναδική οδός διέλευσης από και προς τον οικισμό του Αρδαμερίου. Από την εφαρμογή των σχεδίων της μελέτης διαπιστώθηκε πως για την κατασκευή του νέου κιβωτοειδούς οχετού ήταν αναγκαία η καθάριση του συνόλου του υπάρχοντος δίδυμου σωληνωτού οχετού προκειμένου να εξασφαλισθεί η πλήρης ασφάλεια των εργαζομένων και των μηχανημάτων που απαιτούνταν για την κατασκευή του νέου οχετού. Με το αρ. πρ. 801313(12226)/14.11.24 έγγραφο μας προς τον ΟΣΕΘ ΑΕ, ζητήθηκε η εξεύρεση εναλλακτικής διαδρομής των λεωφορείων που εξυπηρετούν τον οικισμό του Αρδαμερίου. Με το αρ. πρ. 4779/20.11.24 έγγραφο τους, μας ενημέρωσαν πως δεν υφίσταται εναλλακτική διαδρομή και σε περίπτωση εργασιών αντικατάστασης του τεχνικού θα προχωρήσουν στη διακοπή της εξυπηρέτησης του οικισμού Αρδαμερίου. Μετά τα παραπάνω αναζητήθηκε τρόπος για τη συνέχιση της λειτουργίας του υφιστάμενου τεχνικού με τις προβλεπόμενες επισκευές αν απαιτούνται. Επίσης διαπιστώθηκε ότι απαιτείται η ασφαλτόστρωση στο σύνολο του οδοστρώματος από τη διασταύρωση της Π.Ε.Ο Θεσσαλονίκης – Καβάλας μέχρι τον οικισμό του Αρδαμερίου και σε μήκος περίπου 4.000 μέτρων καθώς είναι σε άσχημη κατάσταση. Μετά τα παραπάνω, με τον παρόν ΑΠΕ προτείνονται οι εργασίες τροποποίησης για την εκτέλεση των εργασιών αυτών αλλά και για την αναθεώρηση του έργου:

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση του πρώτου 1<sup>ου</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (1<sup>ΟΥ</sup> ΑΠΕ) – 1<sup>ΗΣ</sup> ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (1<sup>η</sup> ΣΣ) του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΑΣΙΛΟΥΔΙΟΥ-ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ», συνολικού ποσού δαπάνης 548.063,00€ με ΦΠΑ 24%

α. δαπάνης 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ: 477.403,87 € με ΦΠΑ 24%,

β. δαπάνης συμπληρωματικής σύμβασης: 70.659,13 € με ΦΠΑ 24%.

Ο παρών 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ δαπάνης 477.403,87 € με ΦΠΑ 24% είναι αυξημένος σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 21.842,32€ που οφείλεται αποκλειστικά στην αναθεώρηση.

Επιπρόσθετα απαιτείται συμπληρωματική σύμβαση ποσού 70.659,13 € (με Φ.Π.Α.) με αύξηση του συμβατικού αντικειμένου κατά 14,95% < 15,00% (51.483,17€/344.472,52€ = 0,1495 = 14,95% < 15,00%).

Τα στοιχεία για την ανάρτηση της απόφασης έγκρισης στο ΚΗΜΔΗΣ, η οποία είναι άμεσα αναρτητέα είναι: Ανάδοχος: «ΑΡΓΥΡΟΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» με Α.Φ.Μ. 135716042, ΔΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ, ΑΔΑΜ Διακήρυξης 22PROC0104847, ΑΔΑΜ Σύμβασης 23ΣΥΜΝ013795689, CPV: 45112330-7, Γεωγρ. Προσδιορισμός τόπου εκτέλεσης σύμβασης: Κεντρική Μακεδονία

Καθαρό ποσό αρχικού έργου 367.388,35€ (χωρίς ΦΠΑ) & 455.561,55€ (με ΦΠΑ)

Καθαρό ποσό 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ έργου 385.003,12€ (χωρίς ΦΠΑ) & 477.403,87€ (με ΦΠΑ)

Καθαρό ποσό 1<sup>ης</sup> ΣΣ έργου 56.983,17€ (χωρίς ΦΠΑ) & 70.659,13€ (με ΦΠΑ)

Συνολικό καθαρό ποσό έργου 441.986,29€ (χωρίς ΦΠΑ) & 548.063,00€ (με ΦΠΑ)

Η απόφαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)».

Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2025/Εργα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΝΠ808 (πρώην ΣΑΕΠ808) ΤΡΟΠ. 0 του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών με κωδικό 2023ΝΠ80800001 (πρώην 2020ΕΠ80800001), προϋπολογισμού 575.360,00€ που εγκρίθηκε με αρ. πρωτ.332/05/02/2025 (ΑΔΑ: 97ΟΙΗ-ΦΡΨ) Απόφαση Υπουργού.

Νομικό πλαίσιο: Βιβλίο Ι άνω των ορίων, Κριτήριο ανάθεσης: Βάσει τιμής, Χρήση τεχνικών Εργαλείων ανάθεσης: Δεν χρησιμοποιείται, Αρ. τμημάτων: 1, Διάρκεια σύμβασης (σε μήνες): 20, Γεωγραφική περιοχή Αναδόχου: Κεντρική Μακεδονία.

Ο Εισηγητής  
Θεσσαλονίκη, 01-04-2025

Ευφροσύνη Μποντζίδου  
ΤΕ Πολ. Μηχανικός με Α'β.

Η Αν. Προϊσταμένη  
Τ.Ε.Δ.Π./Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ  
Θεσσαλονίκη, 01-04-2025

Ελένη Διαμαντή  
ΠΕ Αγρ. Τοπ. Μηχανικός με Α'β.

Ο Προϊστάμενος  
Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. κ.α.α.  
Θεσσαλονίκη, 01-04-2025

Ελένη Διαμαντή  
ΠΕ Αγρ. Τοπ. Μηχανικός με Α'β.

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία ο κ. Χαβατζάς Γ. έδωσε λευκή ψήφο, ο κ. Μυλόπουλος Ι. δήλωσε παρών, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

### α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

**Εγκρίνει τον συνημμένο 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (1<sup>ο</sup> ΑΠΕ) δαπάνης 477.403,87 € με ΦΠΑ24%,ο οποίος είναι αυξημένος σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 21.842,32€ που οφείλεται αποκλειστικά στην αναθεώρηση, και τη σύναψη της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (1η Σ.Σ.Ε.) ποσού 70.659,13 € (με Φ.Π.Α.) με αύξηση του συμβατικού αντικειμένου κατά 14,95% <15,00% (51.483,17€/344.472,52€ = 0,1495 = 14,95% < 15,00%), του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΑΣΙΛΟΥΔΙΟΥ-ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ», συνολικού ποσού δαπάνης 548.063,00€ με ΦΠΑ 24%**

**Τα στοιχεία για την ανάρτηση της παρούσας απόφασης έγκρισης στο ΚΗΜΔΗΣ, η οποία είναι άμεσα αναρτητέα είναι:**

**Ανάδοχος: «ΑΡΓΥΡΟΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» με Α.Φ.Μ. 135716042, ΔΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ,**

**ΑΔΑΜ Διακήρυξης 22PROC0104847,**

ΑΔΑΜ Σύμβασης 23SYMV013795689, CPV: 45112330-7, Γεωγρ. Προσδιορισμός τόπου εκτέλεσης σύμβασης: Κεντρική Μακεδονία

Καθαρό ποσό αρχικού έργου 367.388,35€ (χωρίς ΦΠΑ) & 455.561,55€ (με ΦΠΑ)

Καθαρό ποσό 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ έργου 385.003,12€ (χωρίς ΦΠΑ) & 477.403,87€ (με ΦΠΑ)

**Καθαρό ποσό 1<sup>ης</sup> ΣΣ έργου 56.983,17€ (χωρίς ΦΠΑ) & 70.659,13€ (με ΦΠΑ)**

Συνολικό καθαρό ποσό έργου 441.986,29€ (χωρίς ΦΠΑ) & 548.063,00€ (με ΦΠΑ)

Η απόφαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)».

Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2025/Εργα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ΝΠ808 (πρώην ΣΑΕΠ808) ΤΡΟΠ. 0 του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών με κωδικό 2023ΝΠ80800001 (πρώην 2020ΕΠ80800001), προϋπολογισμού 575.360,00€ που εγκρίθηκε με αρ. πρωτ.332/05/02/2025 (ΑΔΑ: 97ΟΙΗ-ΦΡΨ) Απόφαση Υπουργού.

Νομικό πλαίσιο: Βιβλίο Ι άνω των ορίων, Κριτήριο ανάθεσης: Βάσει τιμής, Χρήση τεχνικών Εργαλείων ανάθεσης: Δεν χρησιμοποιείται, Αρ. τμημάτων: 1, Διάρκεια σύμβασης (σε μήνες): 20, Γεωγραφική περιοχή Αναδόχου: Κεντρική Μακεδονία.

**Η απόφαση αυτή πήρε α/α 441/2025**

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος  
της Περιφερειακής Επιτροπής  
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

**Τα Μέλη**

**Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά**

**Η Γραμματέας**

**Καμπανού Αικατερίνη**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
Υ/ΔΙΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Μ.Ε. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΡΓΟ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ  
ΟΔΟΥ ΒΑΣΙΛΟΥΔΙΟΥ-ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
ΛΑΓΚΑΔΑ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΡΓΥΡΟΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                                                                                                                                                                                                  | ΑΡ. ΤΙΜ. | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |                   |                  | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΠΑΡΟΝΤΑ Α.Π.Ε. |                   |                  | ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Σ. | ΔΑΠΑΝΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ | ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ | ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΜΑΔΑ | 20% ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΟΥ ΧΡΗ/ΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛ. |                   |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|--|
|     |                                                                                                                                                                                                                 |          |            |                |           | ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ              | ΔΑΠΑΝΗ            |                  | ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ                       | ΔΑΠΑΝΗ            |                  |                                |                      |                          |                    |                                    |                                               |                                   |                                                | ΠΟΣΟ                         | ΠΟΣΟΣΤΟ           |  |
|     |                                                                                                                                                                                                                 |          |            |                |           |                        | ΜΕΡΙΚΗ            | ΟΛΙΚΗ            |                                 | ΜΕΡΙΚΗ            | ΟΛΙΚΗ            |                                |                      |                          |                    |                                    |                                               |                                   |                                                |                              |                   |  |
|     | <b>ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>                                                                                                                                                                                    |          |            |                |           |                        |                   |                  |                                 |                   |                  |                                |                      |                          |                    |                                    |                                               |                                   |                                                |                              |                   |  |
| 1   | Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες                                                                                                                                                                | A1       | m³         | ΟΔΟ-1123Α      | 8,30      | 6.000,00               | 49.800,00         |                  | 6.000,00                        | 49.800,00         |                  |                                |                      |                          |                    |                                    |                                               |                                   |                                                |                              | 0,00              |  |
| 2   | Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρώσις σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών                                                                                              | A2       | m³         | ΟΔΟ-1123Α      | 9,20      | 100,00                 | 920,00            |                  | 100,00                          | 920,00            |                  |                                |                      |                          |                    |                                    |                                               |                                   |                                                |                              | 0,00              |  |
| 3   | Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες                                                                                                                                                                 | A3       | m³         | ΟΔΟ 1212       | 2,60      | 100,00                 | 260,00            |                  | 100,00                          | 260,00            |                  |                                |                      |                          |                    |                                    |                                               |                                   |                                                |                              | 0,00              |  |
| 4   | Καθαίρεσεις μεμονομένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα συνήθους ακρίβειας με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων(υδραυλική σφύρα,εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ) | A4       | m³         | ΥΔΡ 6082.1     | 48,80     | 30,00                  | 1.464,00          |                  | 30,00                           | 1.464,00          |                  |                                |                      |                          |                    |                                    |                                               |                                   |                                                |                              | 0,00              |  |
| 5   | Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά. Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου                                                                                                                   | A5       | m³         | ΥΔΡ 6067       | 16,90     | 120,00                 | 2.028,00          |                  | 120,00                          | 2.028,00          |                  |                                |                      |                          |                    |                                    |                                               |                                   |                                                |                              | 0,00              |  |
|     | <b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α :</b>                                                                                                                                                                                      |          |            |                |           |                        | <b>54.472,00</b>  |                  |                                 | <b>54.472,00</b>  |                  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        |                                    |                                               |                                   |                                                |                              | <b>0,00</b>       |  |
|     | <b>Αφαιρείται έκπτωση 26,00 % :</b>                                                                                                                                                                             |          |            |                |           | <b>26,00%</b>          | <b>-14.162,72</b> |                  |                                 | <b>-14.162,72</b> |                  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        |                                    |                                               |                                   |                                                |                              | <b>0,00</b>       |  |
|     | <b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α :</b>                                                                                                                                                                                      |          |            |                |           |                        | <b>40.309,28</b>  | <b>40.309,28</b> |                                 | <b>40.309,28</b>  | <b>40.309,28</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                   | <b>8.061,86</b>                   | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00%</b>      |  |
|     | <b>ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ,ΟΠΛΙΣΜΟΙ</b>                                                                                                                                                                            |          |            |                |           |                        |                   |                  |                                 |                   |                  |                                |                      |                          |                    |                                    |                                               |                                   |                                                |                              |                   |  |
| 6   | Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών                                                                                                                                                                     | B1       | m2         | ΥΔΡ-6301       | 8,20      | 1.100,00               | 9.020,00          |                  | 1.000,00                        | 8.200,00          |                  |                                |                      |                          | 820,00             |                                    |                                               |                                   |                                                |                              | -820,00           |  |
| 7   | Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25                                                             | B2       | m³         | ΥΔΡ 6329       | 88,00     | 210,00                 | 18.480,00         |                  | 120,00                          | 10.560,00         |                  |                                |                      |                          | 7.920,00           |                                    |                                               |                                   |                                                |                              | -7.920,00         |  |
| 8   | Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων τυδραυλικών έργων                                                                                                                                        | B3       | kg         | ΥΔΡ 6311       | 0,98      | 17.000,00              | 16.660,00         |                  | 9.600,00                        | 9.408,00          |                  |                                |                      |                          | 7.252,00           |                                    |                                               |                                   |                                                |                              | -7.252,00         |  |
| 9   | Διάτρηση και σκυροδέτηση έγχυτων πασσάλων.Φρεατοπάσσαςλος Φ0,60 μ.                                                                                                                                              | B4       | m          | ΟΔΟ 2731       | 98,60     | 80,00                  | 7.888,00          |                  | 0,00                            | 0,00              |                  |                                |                      |                          | 7.888,00           |                                    |                                               |                                   |                                                |                              | -7.888,00         |  |
| 10  | Μπετονίτης φρεατοπασσάλων                                                                                                                                                                                       | B5       | tn         | ΥΔΡ 6158       | 200,00    | 55,00                  | 11.000,00         |                  | 0,00                            | 0,00              |                  |                                |                      |                          | 11.000,00          |                                    |                                               |                                   |                                                |                              | -11.000,00        |  |
|     | <b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β :</b>                                                                                                                                                                                      |          |            |                |           |                        | <b>63.048,00</b>  |                  |                                 | <b>28.168,00</b>  |                  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>34.880,00</b>   |                                    |                                               |                                   |                                                |                              | <b>-34.880,00</b> |  |
|     | <b>Αφαιρείται έκπτωση 19,00 % :</b>                                                                                                                                                                             |          |            |                |           | <b>19,00%</b>          | <b>-11.979,12</b> |                  |                                 | <b>-5.351,92</b>  |                  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>-6.627,20</b>   |                                    |                                               |                                   |                                                |                              | <b>6.627,20</b>   |  |
|     | <b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β :</b>                                                                                                                                                                                      |          |            |                |           |                        | <b>51.068,88</b>  | <b>51.068,88</b> |                                 | <b>22.816,08</b>  | <b>22.816,08</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>28.252,80</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>28.252,80</b>                              | <b>10.213,78</b>                  | <b>10.213,78</b>                               | <b>-28.252,80</b>            | <b>-55,32%</b>    |  |
|     | <b>ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ</b>                                                                                                                                                                                              |          |            |                |           |                        |                   | <b>91.378,16</b> |                                 |                   | <b>63.125,36</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>28.252,80</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>28.252,80</b>                              | <b>0,00</b>                       | <b>10.213,78</b>                               | <b>-28.252,80</b>            | <b>-30,92%</b>    |  |



25AWRD016647433 2025-04-11

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                                                                                                                                                                           | ΑΡ. ΤΙΜ. | ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. | ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |            |            | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΠΑΡΟΝΤΑ Α.Π.Ε. |            |            | ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Σ. | ΔΑΠΑΝΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ | ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ | ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΜΑΔΑ | 20% ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΟΥ ΧΡΗΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛ. |         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------|-----------|------------------------|------------|------------|---------------------------------|------------|------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|---------|
|     |                                                                                                                                                                                          |          |            |                |           | ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ             | ΔΑΠΑΝΗ     |            | ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ                      | ΔΑΠΑΝΗ     |            |                                |                      |                          |                    |                                    |                                               |                                   |                                               | ΠΟΣΟ                         | ΠΟΣΟΣΤΟ |
|     |                                                                                                                                                                                          |          |            |                |           |                        | ΜΕΡΙΚΗ     | ΟΛΙΚΗ      |                                 | ΜΕΡΙΚΗ     | ΟΛΙΚΗ      |                                |                      |                          |                    |                                    |                                               |                                   |                                               |                              |         |
|     | ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ                                                                                                                                                                             |          |            |                |           |                        |            | 91.378,16  |                                 |            | 63.125,36  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 28.252,80          | 0,00                               | 28.252,80                                     | 0,00                              | 10.213,78                                     | -28.252,80                   | -30,92% |
|     | ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ , ΟΔΟΠΟΙΑ, ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ                                                                                                                                                 |          |            |                |           |                        |            |            |                                 |            |            |                                |                      |                          |                    |                                    |                                               |                                   |                                               |                              |         |
| 11  | Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους                                                                                                                                                        | Γ1       | m3         | ΟΔΟ 3211Β      | 18,10     | 160,00                 | 2.896,00   |            | 160,00                          | 2.896,00   |            |                                |                      |                          |                    |                                    |                                               |                                   |                                               | 0,00                         |         |
| 12  | Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη                                                                                                                                                        | Γ2       | m          | ΟΙΚ 2269Α      | 1,00      | 50,00                  | 50,00      |            | 50,00                           | 50,00      |            |                                |                      |                          |                    |                                    |                                               |                                   |                                               | 0,00                         |         |
| 13  | Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος(φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 εκ.                                                                                                                           | Γ3       | m2         | ΟΔΟ 1132       | 1,45      | 12.600,00              | 18.270,00  |            | 0,00                            | 0,00       |            |                                |                      | 18.270,00                |                    |                                    |                                               |                                   |                                               | -18.270,00                   |         |
| 14  | Ασφαλτική προεπάλειψη                                                                                                                                                                    | Γ4       | m2         | ΟΔΟ 4110       | 1,20      | 1.400,00               | 1.680,00   |            | 1.400,00                        | 1.680,00   |            |                                |                      |                          |                    |                                    |                                               |                                   |                                               | 0,00                         |         |
| 15  | Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη                                                                                                                                                          | Γ5       | m2         | ΟΔΟ 4120       | 0,45      | 12.600,00              | 5.670,00   |            | 12.785,00                       | 5.753,25   |            | 83,25                          |                      |                          |                    |                                    |                                               |                                   |                                               | 83,25                        |         |
| 16  | Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος                                                                                                                          | Γ6       | tn         | ΟΔΟ-4421.Β     | 82,80     | 180,00                 | 14.904,00  |            | 1.200,00                        | 99.360,00  |            | 84.456,00                      |                      |                          |                    |                                    |                                               |                                   |                                               | 84.456,00                    |         |
| 17  | Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 μ. με χρήση κοινής ασφάλτου                                                                                                      | Γ7       | m2         | ΟΔΟ-4521.Β     | 8,10      | 14.000,00              | 113.400,00 |            | 14.185,00                       | 114.898,50 |            | 1.498,50                       |                      |                          |                    |                                    |                                               |                                   |                                               | 1.498,50                     |         |
|     | ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Δ :                                                                                                                                                                      |          |            |                |           |                        | 156.870,00 |            |                                 | 224.637,75 |            | 86.037,75                      | 0,00                 | 86.037,75                | 18.270,00          |                                    |                                               |                                   |                                               | -18.270,00                   |         |
|     | Αφαιρείται έκπτωση 21,00 % :                                                                                                                                                             |          |            |                |           | 21,00%                 | -32.942,70 |            |                                 | -47.173,93 |            | -18.067,93                     | 0,00                 | -18.067,93               | -3.836,70          |                                    |                                               |                                   |                                               | 3.836,70                     |         |
|     | ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Δ :                                                                                                                                                                      |          |            |                |           |                        | 123.927,30 | 123.927,30 |                                 | 177.463,82 | 177.463,82 | 67.969,82                      | 0,00                 | 67.969,82                | 14.433,30          | 14.433,30                          | 0,00                                          | 24.785,46                         | 0,00                                          | -14.433,30                   | -11,65% |
|     | ΟΜΑΔΑ Δ: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ                                                                                                                                                              |          |            |                |           |                        |            |            |                                 |            |            |                                |                      |                          |                    |                                    |                                               |                                   |                                               |                              |         |
| 18  | Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2. Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης H1, λειτουργικού πλάτους W3, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α | Δ1       | m          | ΟΔΟ 2653       | 70,00     | 400,00                 | 28.000,00  |            | 400,00                          | 28.000,00  |            |                                |                      |                          |                    |                                    |                                               |                                   |                                               | 0,00                         |         |
| 19  | Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2. Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης H2, λειτουργικού πλάτους W4, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α | Δ2       | m          | ΟΔΟ-2653       | 125,00    | 50,00                  | 6.250,00   |            | 50,00                           | 6.250,00   |            |                                |                      |                          |                    |                                    |                                               |                                   |                                               | 0,00                         |         |
| 20  | Πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης. Πληροφοριακές πινακίδες σε γέφυρες σήμανσης, πλήρως αντανακλαστικές με μικροπρισματική αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 3                          | Δ3       | m2         | ΟΙΚ 6541       | 173,00    | 20,00                  | 3.460,00   |            | 10,00                           | 1.730,00   |            |                                |                      |                          | 1.730,00           |                                    |                                               |                                   |                                               | -1.730,00                    |         |
| 21  | Πινακίδες επικύνδινων θέσεων,τριγωνικές, πλευράς 0,90 μ.                                                                                                                                 | Δ4       | τμχ        | ΟΙΚ 6541       | 53,70     | 40,00                  | 2.148,00   |            | 10,00                           | 537,00     |            |                                |                      |                          | 1.611,00           |                                    |                                               |                                   |                                               | -1.611,00                    |         |
| 22  | Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους, απλής όψης                                                                                                                                       | Δ5       | τμχ        | ΟΙΚ 6541       | 53,70     | 40,00                  | 2.148,00   |            | 10,00                           | 537,00     |            |                                |                      |                          | 1.611,00           |                                    |                                               |                                   |                                               | -1.611,00                    |         |
| 23  | Στύλος πινακίδων από γαλβαν. Σιδηροσωλήνα DN40mm(1 1/2’')                                                                                                                                | Δ6       | τμχ        | ΟΔΟ-2653       | 31,10     | 100,00                 | 3.110,00   |            | 40,00                           | 1.244,00   |            |                                |                      |                          | 1.866,00           |                                    |                                               |                                   |                                               | -1.866,00                    |         |
| 24  | Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή                                                                                                                                             | Δ7       | m2         | ΟΙΚ 7788       | 3,80      | 1.300,00               | 4.940,00   |            | 1.300,00                        | 4.940,00   |            |                                |                      |                          |                    |                                    |                                               |                                   |                                               | 0,00                         |         |
|     | ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Ε :                                                                                                                                                                      |          |            |                |           |                        | 50.056,00  |            |                                 | 43.238,00  |            | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 6.818,00           |                                    |                                               |                                   |                                               | -6.818,00                    |         |
|     | Αφαιρείται έκπτωση 23,00% :                                                                                                                                                              |          |            |                |           | 23,00%                 | -11.512,88 |            |                                 | -9.944,74  |            | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | -1.568,14          |                                    |                                               |                                   |                                               | 1.568,14                     |         |
|     | ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Ε :                                                                                                                                                                      |          |            |                |           |                        | 38.543,12  | 38.543,12  |                                 | 33.293,26  | 33.293,26  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                     | 5.249,86           | 0,00                               | 5.249,86                                      | 7.708,62                          | 5.249,86                                      | -5.249,86                    | -13,62% |
|     | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ                                                                                                                                                                    |          |            |                |           |                        | 253.848,58 |            |                                 | 273.882,44 | 67.969,82  | 0,00                           | 67.969,82            | 47.935,96                | 14.433,30          |                                    |                                               | 15.463,64                         | -47.935,96                                    | -18,88%                      |         |
|     | Γ.Ε & Ο.Ε. 18%                                                                                                                                                                           |          |            |                |           |                        | 45.692,74  |            |                                 | 49.298,84  | 12.234,57  | 0,00                           | 12.234,57            | 8.628,47                 | 2.597,99           |                                    |                                               | 2.783,46                          | 3.606,10                                      | 7,89%                        |         |
|     | ΑΘΡΟΙΣΜΑ                                                                                                                                                                                 |          |            |                |           | [ΑΣ]                   | 299.541,32 |            |                                 | 323.181,28 | 80.204,39  | 0,00                           | 80.204,39            | 56.564,43                | 17.031,29          |                                    |                                               | 18.247,10                         | 23.639,96                                     | 7,89%                        |         |
|     | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%                                                                                                                                                                           |          |            |                |           |                        | 44.931,20  |            |                                 | 5,20       |            |                                |                      | 44.926,00                |                    |                                    |                                               |                                   | -44.926,00                                    | -99,99%                      |         |
|     | ΑΘΡΟΙΣΜΑ                                                                                                                                                                                 |          |            |                |           |                        | 344.472,52 |            |                                 | 323.186,48 | 80.204,39  | 0,00                           | 80.204,39            | 101.490,43               |                    |                                    |                                               |                                   | -21.286,04                                    | -6,18%                       |         |
|     | ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ                                                                                                                                                                         |          |            |                |           |                        | 0,00       |            |                                 | 0,00       |            |                                |                      |                          |                    |                                    |                                               |                                   |                                               |                              |         |
|     | ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ                                                                                                                                                                             |          |            |                |           |                        | 20.000,00  |            |                                 | 20.000,00  |            |                                |                      |                          |                    |                                    |                                               |                                   |                                               |                              |         |
|     | ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ 18% (ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ)                                                                                                                                                    |          |            |                |           |                        | 2.816,64   |            |                                 | 2.816,64   |            |                                |                      |                          |                    |                                    |                                               |                                   |                                               |                              |         |
|     | ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ                                                                                                                                                                  |          |            |                |           |                        | 99,19      |            |                                 | 39.000,00  |            |                                |                      |                          |                    |                                    |                                               |                                   | 38.900,81                                     | 0,00                         |         |
|     | ΑΘΡΟΙΣΜΑ                                                                                                                                                                                 |          |            |                |           |                        | 367.388,35 |            |                                 | 385.003,12 | 80.204,39  | 0,00                           | 80.204,39            | 101.490,43               |                    |                                    |                                               |                                   | 17.614,77                                     | 0,05                         |         |
|     | Φ.Π.Α. 24%                                                                                                                                                                               |          |            |                |           |                        | 88.173,20  |            |                                 | 92.400,75  | 19.249,05  | 0,00                           | 19.249,05            | 24.357,70                |                    |                                    |                                               |                                   | 4.227,55                                      | 0,05                         |         |
|     | ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΜΕ ΦΠΑ                                                                                                                                                                          |          |            |                |           |                        | 455.561,55 |            |                                 | 477.403,87 | 99.453,44  | 0,00                           | 99.453,44            | 125.848,13               |                    |                                    |                                               |                                   | 21.842,32                                     | 0,05                         |         |

|                                                                                                                      |           |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ                                                                                            | 80.204,39 | [1]   |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:                                                                                         | 44.931,20 | [2]   |
| ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΘΕΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ : | 18.247,10 | [3.1] |
| ΔΑΠΑΝΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ                                                                                                 | 0,00      | [4]   |
| ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΟΜΑΔΑ                                                               | 17.031,29 | [3.2] |

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 20/2006:

|                                                                                                                                                                           |           |                                                   |               |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 1. Το σύνολο δαπάνης νέων εργασιών είναι μικρότερο ή ίσο από το αρχικό ποσό των απροβλέπτων;                                                                              | ΝΑΙ       | 0,00                                              | <             | 44.931,20 |
| 2. Το επιτρεπόμενο ποσό "απορρόφηση επί έλαττον για υπερσυμβατικές δαπάνες άλλης ομάδας είναι [3.1]                                                                       | 18.247,10 |                                                   |               |           |
| 3. Το σύνολο της επιπλέον δαπάνης [1] είναι μικρότερο ή ίσο από το άθροισμα : αρχική δαπάνη απροβλέπτων [2] συν απορροφούμενη επί έλαττον δαπάνη : ([1]<=[2]+[3.1]+[3.2]) | ΝΑΙ       | 80.204,39                                         | <             | 80.209,59 |
| 4. Τα απρόβλεπτα που απορροφούνται είναι:                                                                                                                                 |           |                                                   |               |           |
|                                                                                                                                                                           |           | για νέες εργασίες : [4] =                         | 0,00 [5]      |           |
|                                                                                                                                                                           |           | για υπερσυμβατικές εργασίες [1]-[4]-[3.1]-[3.2] = | 44.926,00 [6] |           |
|                                                                                                                                                                           |           | υπόλοιπο απροβλέπτων: [2]-[5]-[6] =               | 5,20 [7]      |           |

Θεσσαλονίκη .../.../2025  
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΑΡΓΥΡΟΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ -ΕΔΕ

Θεσσαλονίκη ..../..../2025  
Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΠΟΝΤΖΙΔΟΥ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ με Αβ.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Θεσσαλονίκη ..../..../2025  
Η ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. ΕΡΓΩΝ ΔΟΜΩΝ

ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ  
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ με Αβ.

ΟΚ

Θεσσαλονίκη .../.../2025  
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ.  
Ο. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ.  
κ.α.α.

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ  
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ με Αβ.

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΑΡ.<br>ΤΙΜ. | ΜΟΝ.<br>ΜΕΤΡ. | ΚΩΔΙΚΟΣ<br>ΑΡΘΡΟΥ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΑΡΧΙΚΟΣ<br>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ |        |       | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ<br>ΠΑΡΟΝΤΑ Α.Π.Ε. |        |       | ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ<br>ΠΛΕΟΝ<br>ΕΡΓΑΣΙΩΝ<br>Α.Σ. | ΔΑΠΑΝΗ<br>ΝΕΩΝ<br>ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ<br>ΕΠΙΠΛΕΟΝ<br>ΔΑΠΑΝΗ | ΔΑΠΑΝΗ<br>ΕΠΙ<br>ΕΛΑΤΤΟΝ | ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ<br>ΕΛΑΤΤΟΝ<br>ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ<br>ΟΜΑΔΑΣ | ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΠΙ<br>ΕΛΑΤΤΟΝ<br>ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ<br>ΣΕ ΑΛΛΗ<br>ΟΜΑΔΑ | 20% ΤΗΣ<br>ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ<br>ΔΑΠΑΝΗΣ<br>ΟΜΑΔΑΣ | ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ<br>ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΟΥ<br>ΧΡΗ/ΤΑΙ ΣΕ<br>ΆΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ<br>ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛ. |         |
|-----|----------------|-------------|---------------|-------------------|-----------|---------------------------|--------|-------|------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|
|     |                |             |               |                   |           | ΠΟΣΟ-<br>ΤΗΤΑ             | ΔΑΠΑΝΗ |       | ΠΟΣΟ-<br>ΤΗΤΑ                      | ΔΑΠΑΝΗ |       |                                         |                            |                                |                          |                                             |                                                           |                                            |                                                         | ΠΟΣΟ                            | ΠΟΣΟΣΤΟ |
|     |                |             |               |                   |           |                           | ΜΕΡΙΚΗ | ΟΛΙΚΗ |                                    | ΜΕΡΙΚΗ | ΟΛΙΚΗ |                                         |                            |                                |                          |                                             |                                                           |                                            |                                                         |                                 |         |

1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

|   | ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ , ΟΔΟΠΟΙΑ, ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ                        |    |    |            |       |        |            |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-----------------------------------------------------------------|----|----|------------|-------|--------|------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος | Γ6 | tn | ΟΔΟ-4421.Β | 82,80 | 580,00 | 48.024,00  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ :                                               |    |    |            |       |        | 48.024,00  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Αφαιρείται έκπτωση 21,00 % :                                    |    |    |            |       | 21,00% | -10.085,04 |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ :                                               |    |    |            |       |        | 37.938,96  | 37.938,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ                                           |    |    |            |       |        |            | 37.938,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Γ.Ε & Ο.Ε. 18%                                                  |    |    |            |       |        |            | 6.829,01  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | ΑΘΡΟΙΣΜΑ                                                        |    |    |            |       | [ΑΣ]   |            | 44.767,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%                                                  |    |    |            |       |        |            | 6.715,20  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | ΑΘΡΟΙΣΜΑ                                                        |    |    |            |       |        |            | 51.483,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ                                                |    |    |            |       |        |            | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ                                                    |    |    |            |       |        |            | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ 18% (ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ)                           |    |    |            |       |        |            | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ                                         |    |    |            |       |        |            | 5.500,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | ΑΘΡΟΙΣΜΑ                                                        |    |    |            |       |        |            | 56.983,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Φ.Π.Α. 24%                                                      |    |    |            |       |        |            | 13.675,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΜΕ ΦΠΑ                                                 |    |    |            |       |        |            | 70.659,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                     |  |  |  |                |                 |  |  |                   |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|----------------|-----------------|--|--|-------------------|--|--|--|
| ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  |  |  |  | ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ | ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ |  |  |                   |  |  |  |
| ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:                    |  |  |  | 253.848,58     | 37.938,96       |  |  |                   |  |  |  |
| ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ: |  |  |  | 45.692,74      | 6.829,01        |  |  |                   |  |  |  |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:                      |  |  |  | 299.541,32     | 44.767,97       |  |  |                   |  |  |  |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%:                     |  |  |  | 44.931,20      | 6.715,20        |  |  | ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ |  |  |  |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:                      |  |  |  | 344.472,52     | 51.483,17       |  |  | 14,95%            |  |  |  |
| ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ:                       |  |  |  | 20.000,00      | 0,00            |  |  |                   |  |  |  |
| Ο.Ε 18% ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ:               |  |  |  | 2.816,64       | 0,00            |  |  |                   |  |  |  |
| ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:                         |  |  |  | 99,19          | 5.500,00        |  |  |                   |  |  |  |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:                      |  |  |  | 367.388,35     | 56.983,17       |  |  |                   |  |  |  |
| Φ.Π.Α.-ΑΠΑΛΛΑΓΗ:                    |  |  |  | 88.173,21      | 13.675,96       |  |  |                   |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:                      |  |  |  | 455.561,56     | 70.659,13       |  |  |                   |  |  |  |

Θεσσαλονίκη .../.../2025  
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΑΡΓΥΡΟΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ -ΕΔΕ

Θεσσαλονίκη ..../..../2025  
Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΜΠΟΝΤΖΙΔΟΥ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ με ΑΒ.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Θεσσαλονίκη ..../..../2025  
Η ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. ΕΡΓΩΝ ΔΟΜΩΝ

ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ  
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ με ΑΒ.

Θεσσαλονίκη ... /.../2025  
Θεσσαλονίκη ... /.../2025  
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ.  
Ο. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ.  
Κ.Α.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ  
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ με ΑΒ.