



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 16^ο/29-04-2025

Απόφαση [503/2025](#)

ΘΕΜΑ 4^ο: «Έγκριση 4ου ΑΠΕ λόγω αναθεώρησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Ε.Ο.2 (ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΡΙΖΑΡΙΟΥ, ΔΡΟΣΙΑΣ, ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)» Προϋπολογισμού 1.510.000,00€»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στη **29 Απριλίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 294141/799/24-4-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 4^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση 4ου ΑΠΕ λόγω αναθεώρησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Ε.Ο.2 (ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΡΙΖΑΡΙΟΥ, ΔΡΟΣΙΑΣ, ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)» Προϋπολογισμού 1.510.000,00€», σύμφωνα με την εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ.πρωτ. ΠΚΜ 264773/1100/9-4-2025 έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).

3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. Την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Τα άρθρα 132, 153 και 156 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν.
13. Την με αριθμ. 1026/21-08-2021 (ΑΔΑ: ΨΗΔΨ7ΛΛ-ΚΜΓ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ με θέμα την έγκριση δημοπράτησης του έργου του θέματος, προϋπολογισμού μελέτης: 1.510.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
14. Την με αριθμό **ΑΔΑΜ: 21PROC0109414002 2021-10-22** διακήρυξη για τον διαγωνισμό του έργου με τίτλο «Συντήρηση οδοστρωμάτων σε τμήματα της ΕΟ2 (περιοχή Μαυροβουνίου, Ριζαρίου, Δροσίας, Αγίου Αθανασίου)», προϋπολογισμού μελέτης: 1.510.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
15. Την αρ. 50/01-02-2022 (ΑΔΑ: 6ΣΜ57ΛΛ-Ε2Ρ) Απόφαση Έγκρισης πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου από την Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ.
16. Την με αριθμ. 253/08-03-2022 (Α.Δ.Α.: 3Χ117ΛΛ-7ΛΡ) και ΑΔΑΜ: 22AWRD010457359 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στην αναδειχθείσα από τη διαδικασία εργοληπτική επιχείρηση «ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΕΔΕ», με ποσοστό έκπτωσης 56,31 % αντί του συνολικού ποσού με 532.063,79 € με Φ.Π.Α. και 659.759,10€ χωρίς Φ.Π.Α. 24%.
17. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος ΚΑΠ Π.Ε. Πέλλας με κωδικό έργου 2131ΠΕΛ003ΚΑΠ21.
18. Την από 19/05/2022 Εργολαβική Σύμβαση Έργου (ΑΔΑΜ: 22SYMV010584509 2022-05-19) ποσού 532.063,79 € με Φ.Π.Α. και 659.759,10€ χωρίς Φ.Π.Α. 24%.
19. Το γεγονός ότι προβλεπόταν αρχικός χρόνος περαίωσης εργασιών του έργου δέκα οκτώ (18) μήνες με λήξη την 18-11-2023.
20. Την υπ’ αριθ. 1387/07-11-2023 ΑΔΑ: 98ΥΧ7ΛΛ-Ρ5Χ απόφαση ΟΕ ΠΚΜ που αφορά σε έγκριση 1ης παράτασης κατά επτά (7) μήνες, ήτοι έως 18-06-2024.
21. Την υπ’ αριθ. 767/04-06-2024 **ΑΔΑ: ΨΠΟΛΧ7ΛΛ-20Δ** απόφαση ΠΕ ΠΚΜ που αφορά σε έγκριση 2ης παράτασης κατά επτά (5) μήνες, ήτοι έως 18-11-2024.
22. Την από 18-11-2024 Βεβαίωση περαίωσης εργασιών
23. Την από 17-01-2025 υποβολή της τελικής επιμέτρησης η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. ΠΚΜ 41317(171)/17-01-2025 Απόφαση Προϊσταμένου Δ/σας Υπηρεσίας.
24. Το γεγονός ότι ο χρόνος εγγυήσεως λήγει την 18-02-2026.

25. Τον 1ο ΑΠΕ δαπάνης 659.759,10€ που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 417192(1870)/16-06-2023 Απόφαση ΥΤΕ ΠΕ Πέλλας.
26. Τον 2ο ΑΠΕ δαπάνης 659.759,10€ που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 822336(3696)/01-12-2023 Απόφαση ΥΤΕ ΠΕ Πέλλας.
27. Τον 3ο ΑΠΕ δαπάνης 727.000,00€ (αύξηση μόνο λόγω απολογιστικών ασφάλτου) που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 777985(3554)/06-11-2024 Απόφαση ΥΤΕ ΠΕ Πέλλας (ΑΔΑΜ: 24SYMV015720284/2024-11-06 και ΑΔΑ: 99ΟΧ7ΛΛ-ΕΝΖ).
28. Το γεγονός ότι η δαπάνη του έργου έφτασε μέχρι σήμερα στο ποσό των 791.177,04 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24% (με την 7η εντολή πληρωμής).
29. Την υπ' αριθ. 118952(786)/14-02-2025 (ΑΔΑ: Ψ7ΓΨ7ΛΛ-ΑΣΣ) απόφαση ανάληψης ποσού 64.500,00€ με την οποία καλύπτεται το ποσό αύξησης του 4ου ΑΠΕ (εκδόθηκε και η υπ' αριθ. 252729(1489)/07-04-2025 ΑΔΑ: Ρ7ΒΧ7ΛΛ-Ο41, ανάκληση ποσού 297,29€ η οποία δεν επηρεάζει την κάλυψη του απαιτούμενου ποσού του 4ου ΑΠΕ).
30. Τον 4Ο Α.Π.Ε. (προσωρινή αναθεώρηση με συντελεστές Δ21 και Α22) δαπάνης 791.177,04 € με ΦΠΑ (24%) που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την υπηρεσία για να συμπεριλάβει την αναθεώρηση του έργου και ο οποίος παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού αντικειμένου σε σχέση με την σύμβαση αλλά και τον 3ο εγκεκριμένο ΑΠΕ (απολογιστικά ασφάλτου), και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει.
31. Την εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ.πρωτ. ΠΚΜ 264773/1100/9-4-2025 έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας, και έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για Έγκριση 4^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) λόγω αναθεώρησης του έργου:
 "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Ε.Ο.2 (ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΡΙΖΑΡΙΟΥ, ΔΡΟΣΙΑΣ, ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)"

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Υποδ/σης Τεχν. Έργων της Π.Ε. Πέλλας, έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4071/11-4-2012 (ΦΕΚ Α'85/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, ενσωμάτωση της οδηγίας 2009/50/ΕΚ.».
2. Το Π.Δ 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 226/τ. Α'/27-12-2010, όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ τ. Β 4302/30-12-2016.
3. Το Π.Δ 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'26 / 31-1-2013) αρμοδιότητας των Περιφερειών, όπως ισχύει.
4. Την υπ' αριθ. Γ.Π.Κ.Μ. 94/11-01-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί τοποθέτησης Προϊσταμένων και Αν. Προϊσταμένων σε θέση ευθύνης της Γεν. Δ/σης Προγρ/σμού και Υποδομών της Π.Κ.Μ.
5. Την με Α.Π. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/08-01-2024 (6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» και την με Α.Π. οικ. 17255 (397)/09-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΛΤΑ7ΛΛ-Σ93, ΦΕΚ 148/τ.Β'/11-01-2024) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».
6. Την υπ' αρ. ΠΚΜ 646454 (3649)/13-09-2022 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πέλλας περί ορισμού Αν. Προϊσταμένου στην Υποδ/ση Τ.Ε. Π.Ε. Πέλλας
7. Τα άρθρα 132, 153 και 156 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν.
8. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
9. Την με αρ. πρωτ. οικ. ΠΚΜ 378734(1880)/19-08-2021 Απόφαση της Υ.Τ.Ε/ Π.Ε. Πέλλας, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του υπόψη έργου, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης.
10. Την με αριθμ. 1026/21-08-2021 (ΑΔΑ: ΨΗΔΨ7ΛΛ-ΚΜΓ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ με θέμα την έγκριση δημοπράτησης του έργου του θέματος, προϋπολογισμού μελέτης: 1.510.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
11. Την με αριθμό ΑΔΑΜ: 21PROC0109414002 2021-10-22 διακήρυξη για τον διαγωνισμό του έργου με τίτλο «Συντήρηση οδοστρωμάτων σε τμήματα της ΕΟ2 (περιοχή Μαυροβουνίου, Ριζαρίου, Δροσίας, Αγίου Αθανασίου)», προϋπολογισμού μελέτης: 1.510.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
12. Την αρ. 50/01-02-2022 (ΑΔΑ: 6ΣΜ57ΛΛ-Ε2Ρ) Απόφαση Έγκρισης πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου από την Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ.

13. Την με αριθμ. 253/08-03-2022 (Α.Δ.Α.: 3Χ117ΛΛ-7ΛΡ) και ΑΔΑΜ: 22AWRD010457359 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στην αναδειχθείσα από τη διαδικασία εργοληπτική επιχείρηση «ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΕΔΕ», με ποσοστό έκπτωσης 56,31 % αντί του συνολικού ποσού με 532.063,79 € με Φ.Π.Α. και 659.759,10€ χωρίς Φ.Π.Α. 24%.
14. Ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος ΚΑΠ Π.Ε. Πέλλας με κωδικό έργου 2131ΠΕΛ003ΚΑΠ21.
15. Την από 19/05/2022 Εργολαβική Σύμβαση Έργου (ΑΔΑΜ: 22SYMV010584509 2022-05-19) ποσού 532.063,79 € με Φ.Π.Α. και 659.759,10€ χωρίς Φ.Π.Α. 24%.
16. Το γεγονός ότι προβλεπόταν αρχικός χρόνος περαίωσης εργασιών του έργου δέκα οκτώ (18) μήνες με λήξη την 18-11-2023.
17. Την υπ' αριθ. 1387/07-11-2023 ΑΔΑ: 98ΥΧ7ΛΛ-Ρ5Χ απόφαση ΟΕ ΠΚΜ που αφορά σε έγκριση 1ης παράτασης κατά επτά (7) μήνες, ήτοι έως 18-06-2024.
18. Την υπ' αριθ. 767/04-06-2024 ΑΔΑ: ΨΠΟΛΧ7ΛΛ-20Δ απόφαση ΠΕ ΠΚΜ που αφορά σε έγκριση 2ης παράτασης κατά επτά (5) μήνες, ήτοι έως 18-11-2024.
19. Την από 18-11-2024 Βεβαίωση περαίωσης εργασιών
20. Την από 17-01-2025 υποβολή της τελικής επιμέτρησης η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. ΠΚΜ 41317(171)/17-01-2025 Απόφαση Προϊσταμένου Δ/σας Υπηρεσίας.
21. Το γεγονός ότι ο χρόνος εγγυήσεως λήγει την 18-02-2026.
22. Τον 1ο ΑΠΕ δαπάνης 659.759,10€ που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 417192(1870)/16-06-2023 Απόφαση ΥΤΕ ΠΕ Πέλλας.
23. Τον 2ο ΑΠΕ δαπάνης 659.759,10€ που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 822336(3696)/01-12-2023 Απόφαση ΥΤΕ ΠΕ Πέλλας.
24. Τον 3ο ΑΠΕ δαπάνης 727.000,00€ (αύξηση μόνο λόγω απολογιστικών ασφάλτου) που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 777985(3554)/06-11-2024 Απόφαση ΥΤΕ ΠΕ Πέλλας (ΑΔΑΜ: 24SYMV015720284/2024-11-06 και ΑΔΑ: 99ΟΧ7ΛΛ-ΕΝΖ).
25. Το γεγονός ότι η δαπάνη του έργου έφτασε μέχρι σήμερα στο ποσό των 791.177,04 € με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24% (με την 7η εντολή πληρωμής).
26. Την υπ' αριθ. 118952(786)/14-02-2025 (ΑΔΑ: Ψ7ΓΨ7ΛΛ-ΑΣΣ) απόφαση ανάληψης ποσού 64.500,00€ με την οποία καλύπτεται το ποσό αύξησης του 4ου ΑΠΕ (εκδόθηκε και η υπ' αριθ. 252729(1489)/07-04-2025 ΑΔΑ: Ρ7ΒΧ7ΛΛ-Ο41, ανάκληση ποσού 297,29€ η οποία δεν επηρεάζει την κάλυψη του απαιτούμενου ποσού του 4ου ΑΠΕ).
27. Τον 4^ο Α.Π.Ε. (προσωρινή αναθεώρηση με συντελεστές Δ21 και Α22) δαπάνης 791.177,04 € με ΦΠΑ (24%) που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την υπηρεσία μας για να συμπεριλάβει την αναθεώρηση του έργου και ο οποίος παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού αντικειμένου σε σχέση με την σύμβαση αλλά και τον 3ο εγκεκριμένο ΑΠΕ (απολογιστικά ασφάλτου).
28. Το άρθρο 20, του Ν. 5056/2023.
29. Το άρθρο 153 «Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
30. Την Υπουργική Απόφαση 359881/2021 (ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021) «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση του 4^{ου} Α.Π.Ε. (προσωρινή αναθεώρηση με συντελεστές Δ21 και Α22) δαπάνης 791.177,04 € με ΦΠΑ (24%) και 638.046,00 € (χωρίς ΦΠΑ 24%) που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την υπηρεσία μας για να συμπεριλάβει την αναθεώρηση του έργου: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Ε.Ο.2 (ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΡΙΖΑΡΙΟΥ, ΔΡΟΣΙΑΣ, ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)", με Ανάδοχο την ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΦΜ: 051679561, ΔΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ, ΕΔΡΑ: Τσιμισκή 15 Τ.Κ. 58200, ΤΗΛ.: 2381022801, e-mail: tzinaross@gmail.com), ο οποίος παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού αντικειμένου κατά 131.417,94€ με ΦΠΑ 24% από την σύμβαση και κατά 64.177,94€ από τον εγκεκριμένο 3ο ΑΠΕ.

Η απόφαση είναι άμεσα αναρτητέα.

Στοιχεία αναδόχου: ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΦΜ: 051679561, ΔΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ, ΕΔΡΑ: Τσιμισκή 15 Τ.Κ. 58200, ΤΗΛ.: 2381022801, e-mail: tzinaross@gmail.com).

Στοιχεία αντικειμένου: ποσότητα: 1, μονάδα μέτρησης: έργο, συνολικό κόστος: 791.177,04 € με ΦΠΑ (24%) και 638.046,00 € (χωρίς ΦΠΑ 24%), περιληπτική περιγραφή: αναθεώρηση τιμών του έργου του θέματος, CPV: 45233120-6 έργα οδοποιίας.

ΑΔΑ Ανάληψης: Ψ7ΓΨ7ΛΛ-ΑΣΣ ποσού 64.500,00€ (εκδόθηκε και η υπ' αριθ. 252729(1489)/07-04-2025 ΑΔΑ: Ρ7ΒΧ7ΛΛ-Ο41, ανάκληση ποσού 297,29€ η οποία δεν επηρεάζει την κάλυψη του απαιτούμενου ποσού του 4ου ΑΠΕ).

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 21PROC009414002/2021-10-22.

Η προς έκδοση απόφαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)».

Μικτή Σύμβαση: όχι.

Αιτιολόγηση διαδικασίας ανάθεσης: δεν απαιτείται.

Νομικό πλαίσιο: Βιβλίο Ι κάτω των ορίων (επιπλέον άρθρα 132, 153 και 156 του Ν. 4412/2016).

Κριτήριο ανάθεσης: μόνο βάσει τιμής.
Χρήση τεχνικών – Εργαλείων ανάθεσης: Δεν χρησιμοποιείται.
Αριθμός τμημάτων: 1.
Διάρκεια σύμβασης (σε μήνες): τριάντα (30) μήνες.
Συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ: 638.046,00 €.
Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα: όχι.
Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες: όχι.
Στοιχεία αναδόχου – Γεωγραφική περιοχή αναδόχου: Πέλλα (EL524).

ΕΔΕΣΣΑ 09-04-2025

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Υποδ/σης
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Μηχ/γος Μηχ/κός με Α' βαθμό

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Σ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ο κ. Χαβατζάς Γ. έδωσε λευκή ψήφο, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τον συνημμένο 4^ο Α.Π.Ε. (προσωρινή αναθεώρηση με συντελεστές Δ21 και Α22) δαπάνης 791.177,04 € με ΦΠΑ (24%) και 638.046,00 € (χωρίς ΦΠΑ 24%), ο οποίος συμπεριλαμβάνει την αναθεώρηση του έργου: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Ε.Ο.2 (ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΡΙΖΑΡΙΟΥ, ΔΡΟΣΙΑΣ, ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)", **προϋπολογισμού 1.510.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ., με Ανάδοχο την ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΦΜ: 051679561, ΔΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ, ΕΔΡΑ: Τσιμισκή 15 Τ.Κ. 58200, ΤΗΛ.: 2381022801, e-mail: tzinaross@gmail.com), ο οποίος παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού αντικειμένου κατά 131.417,94€ με ΦΠΑ 24% από την σύμβαση και κατά 64.177,94€ από τον εγκεκριμένο 3ο ΑΠΕ.**

Η παρούσα απόφαση είναι άμεσα αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ.

Στοιχεία αναδόχου: ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΦΜ: 051679561, ΔΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ, ΕΔΡΑ: Τσιμισκή 15 Τ.Κ. 58200, ΤΗΛ.: 2381022801, e-mail: tzinaross@gmail.com). Στοιχεία αντικειμένου: ποσότητα: 1, μονάδα μέτρησης: έργο, συνολικό κόστος: 791.177,04 € με ΦΠΑ (24%) και 638.046,00 € (χωρίς ΦΠΑ 24%), περιληπτική περιγραφή: αναθεώρηση τιμών του έργου του θέματος, **CPV: 45233120-6 έργα οδοποιίας.**

ΑΔΑ Ανάληψης: Ψ7ΓΨ7ΛΛ-ΑΣΣ ποσού 64.500,00€ (εκδόθηκε και η υπ' αριθ. 252729(1489)/07-04-2025 ΑΔΑ: Ρ7ΒΧ7ΛΛ-Ο41, ανάκληση ποσού 297,29€ η οποία δεν επηρεάζει την κάλυψη του απαιτούμενου ποσού του 4ου ΑΠΕ).

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 21PROC009414002/2021-10-22.

Η προς έκδοση απόφαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)».

Μικτή Σύμβαση: όχι.

Αιτιολόγηση διαδικασίας ανάθεσης: δεν απαιτείται.

Νομικό πλαίσιο: Βιβλίο Ι κάτω των ορίων (επιπλέον άρθρα 132, 153 και 156 του Ν. 4412/2016).

Κριτήριο ανάθεσης: μόνο βάσει τιμής.

Χρήση τεχνικών – Εργαλείων ανάθεσης: Δεν χρησιμοποιείται.

Αριθμός τμημάτων: 1.

Διάρκεια σύμβασης (σε μήνες): τριάντα (30) μήνες.

Συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ: 638.046,00 €.

Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα: όχι.

Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες: όχι.
Στοιχεία αναδόχου – Γεωγραφική περιοχή αναδόχου: Πέλλα (EL524).

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος ΚΑΠ Π.Ε. Πέλλας με κωδικό έργου 2131ΠΕΛ003ΚΑΠ21

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 503/2025

Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρ. Μελέτης : 03/2021

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Ε.Ο.2 (ΠΕΡΙΟΧΗ
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ, ΡΙΖΑΡΙΟΥ, ΔΡΟΣΙΑΣ, ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΡΩΣΣΙΟΥ Κ. ΒΙΡΓΙΝΙΑ Ε.Δ.Ε.

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ			ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΣ ΜΕ ΤΟΝ 3ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (4ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΣ (Ευρώ)			
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον	
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Αρχική σύμβαση																				
	Εργασίες προϋπολογισμού																				
	1 Α' ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ																				
	1	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	ΝΟΔΟ 1310	A1	m	15.000,00	0,65	9.750,00		13.825,70	0,65	8.986,71		13.825,70	0,65	8.986,71			763,29		
2	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών δανειοθαλάμων Κατηγορίας Ε4	ΝΟΔΟ 1510	A2	m2	100,00	3,50	350,00	30,60		3,50	107,10	30,60		3,50	107,10			242,90			
3	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΝΟΔΟ 2151	A3	m2	3.300,00	5,90	19.470,00	3.176,00		5,90	18.738,40	3.176,00		5,90	18.738,40			731,60			
4	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	ΝΟΔΟ 2551	A4	m	230,00	133,00	30.590,00	150,00		133,00	19.950,00	150,00		133,00	19.950,00			10.640,00			
5	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C εκτός υπογείων έργων	ΝΟΔΟ 2612	A5	m	9.200,00	1,15	10.580,00	4.505,39		1,15	5.181,20	4.505,39		1,15	5.181,20			5.398,80			
	Άθροισμα: 1 Α' ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ						70.740,00				52.963,41				52.963,41			17.776,59			
	Αφαιρείται έκπτωση						58,00%				41.029,20				58,00%			10.310,42			
	Σύνολο : 1 Α' ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ						29.710,80		29.710,80				22.244,63		22.244,63			7.466,17			
	2 Β' ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου)																				
1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	ΝΟΔΟ 1132	B1	m2	65.150,00	1,15	74.922,50		55.161,90	1,15	63.436,19		55.161,90	1,15	63.436,19			11.486,31			
2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΟΔΟ 4120	B2	m2	65.150,00	0,45	29.317,50		79.824,03	0,45	35.920,81		79.824,03	0,45	35.920,81			6.603,31			
3	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΝΟΔΟ 4421B	B3	ton	750,00	82,60	61.950,00		1.731,44	82,60	143.016,94		1.731,44	82,60	143.016,94			81.066,94			
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΟΔΟ 4521B	B4	m2	56.150,00	8,15	457.622,50		41.660,11	8,15	339.529,90		41.660,11	8,15	339.529,90			118.092,60			
5	Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπτκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου	ΝΟΔΟ 4521B	B5	m2	11.900,00	11,40	135.660,00		9.850,82	11,40	112.299,35		9.850,82	11,40	112.299,35			23.360,65			
6	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΝΟΔΟ 4421B	B3(σχ)	ton					505,02	73,78	37.260,38		505,02	73,78	37.260,38			37.260,38			
7	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΟΔΟ 4521B	B4(σχ)	m2					14.620,45	7,35	107.460,31		14.620,45	7,35	107.460,31			107.460,31			
8	Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας συμπτκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου	ΝΟΔΟ 4521B	B5(σχ)	m2					5.621,60	10,28	57.790,05		5.621,60	10,28	57.790,05			57.790,05			
	Άθροισμα: 2 Β' ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου)						759.472,50				896.713,93				896.713,93			290.180,99	152.939,56		
	Αφαιρείται έκπτωση						56,00%				425.304,60				56,00%			162.501,35	85.646,15		
	Σύνολο : 2 Β' ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου)						334.167,90		334.167,90				394.554,13		394.554,13			127.679,64	67.293,41		
	3 Γ' ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΡΑΣΙΝΟ																				
1	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W5	ΝΟΔΟ 2653	Γ1	m	180,00	40,00	7.200,00			40,00				40,00				7.200,00			
2	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης H1, λειτουργικού πλάτους W3	ΝΟΔΟ 2653	Γ2	m	270,00	70,00	18.900,00		240,00	70,00	16.800,00		240,00	70,00	16.800,00			2.100,00			
3	Αποξήλωση χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας που τοποθετήθηκε με έμπτηξη	ΝΟΔΟ 2151	Γ3	m	360,00	2,50	900,00			2,50				2,50				900,00			
	Σε μεταφορά						27.000,00	363.878,70			16.800,00	416.798,76			16.800,00	416.798,76	127.679,64	74.759,57			

4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΣ ΜΕ ΤΟΝ 3ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (4ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Από μεταφορά						27.000,00	363.878,70			16.800,00	416.798,76			16.800,00	416.798,76	127.679,64	74.759,57		
4	Αποξήλωση χαλύβδινου στηθαίου γεφυρών	ΝΟΔΟ 2151	Γ4	m	10,00	17,30	173,00			17,30				17,30				173,00		
5	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων	ΝΟΔΟ 2653	Γ5	m	60,00	12,05	723,00			12,05				12,05				723,00		
6	Σιδηρά κιγκλιδώματα	ΝΟΔΟ 2652	Γ6	kg	600,00	2,70	1.620,00			2,70				2,70				1.620,00		
7	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	ΟΙΚ 6541	Γ7	TEM	20,00	53,70	1.074,00			53,70				53,70				1.074,00		
8	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	ΝΟΔΟ 2653	Γ8	TEM	20,00	53,70	1.074,00			53,70				53,70				1.074,00		
9	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	ΟΙΚ 6541	Γ9	m2	10,00	133,00	1.330,00		5,50	133,00	731,50		5,50	133,00	731,50			598,50		
10	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	ΝΟΔΟ 2653	Γ10	TEM	50,00	49,30	2.465,00			49,30				49,30				2.465,00		
11	Δικτυώματα στήριξης μεγάλων πλευρικών πινακίδων	ΝΟΔΟ 2652	Γ11	kg	300,00	3,00	900,00			3,00				3,00				900,00		
12	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ 7788	Γ12	m2	8.106,00	3,80	30.802,80		8.106,00	3,80	30.802,80		8.106,00	3,80	30.802,80					
	Άθροισμα: 3 Γ΄ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΡΑΣΙΝΟ						67.161,80				48.334,30				48.334,30			18.827,50		
	Αφαιρείται έκπτωσηση					58,00%	38.953,84			58,00%	28.033,89			58,00%	28.033,89			10.919,95		
	Σύνολο : 3 Γ΄ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΠΡΑΣΙΝΟ						28.207,96	28.207,96			20.300,41	20.300,41			20.300,41	20.300,41		7.907,55		
	Άθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού						392.086,66				437.099,17				437.099,17		127.679,64	82.667,12		
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ						18,00 %	70.575,60			18,00 %	78.677,85			18,00 %	78.677,85	22.982,33	14.880,08		
	Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού						462.662,26				515.777,02				515.777,02		150.661,97	97.547,20		
	Απρόβλεπτα							69.399,34										69.399,34		
	Άθροισμα							532.061,60				515.777,02				515.777,02	150.661,97	166.946,54		
	Απολογιστικές εργασίες																			
	1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ																			
1	Απολογιστική δαπάνη ασφάλτου									70.511,11				70.511,11			70.511,11			
	Σύνολο : 1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ									70.511,11	70.511,11			70.511,11	70.511,11		70.511,11			
	Σύνολο : Απολογιστικές εργασίες										70.511,11				70.511,11	70.511,11				
	Άθροισμα εργασιών Σύμβασης						532.061,60				586.288,13				586.288,13	221.173,08	166.946,54			
	Αναθεώρηση							2,19				2,19				51.757,87	51.755,68		51.755,68	
	Άθροισμα						532.063,79				586.290,32				638.046,00	272.928,76	166.946,54	51.755,68		
	ΦΠΑ						24,00 %	127.695,31			24,00 %	140.709,68			24,00 %	153.131,04	65.502,90	40.067,17	12.421,36	
	Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ						659.759,10				727.000,00				791.177,04	338.431,66	207.013,71	64.177,04		

Σύνολο υπερβάσεων	Εγκεκριμένη δαπάνη (3ος ΑΠΕ)	Προτεινόμενος ΑΠΕ (4ος ΑΠΕ)	Διαφορές [Προτεινόμενη δαπάνη] - [Εγκεκριμένη δαπάνη]
Σύνολο εργασιών	515.777,02	515.777,02	
Απρόβλεπτα			
Άθροισμα	515.777,02	515.777,02	Χωρίς μεταβολή
Απολογιστικές Εργασίες	70.511,11	70.511,11	
Άθροισμα	586.288,13	586.288,13	Χωρίς μεταβολή
Αναθεώρηση	2,19	51.757,87	
Άθροισμα	586.290,32	638.046,00	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 51.755,68 ή ποσοστό 8,83%
ΦΠΑ	140.709,68	153.131,04	
Σύνολο με ΦΠΑ	727.000,00	791.177,04	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 64.177,04 ή ποσοστό 8,83%

Έδεσσα, 11/03/2025
Η ανάδοχος

ΡΩΣΣΙΟΥ Κ. ΒΙΡΓΙΝΙΑ
Ε.Δ.Ε.

Έδεσσα, 11/03/2025
Ο επιβλέπων

ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός με Α' βο

Έδεσσα, 11/03/2025
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων

ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός με Α' βο