



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 17^ο/06-05-2025

Απόφαση [572/2025](#)

ΘΕΜΑ 8^ο: «Έγκριση 3ου ΑΠΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης λόγω αναθεώρησης ως προς την Αρχική Σύμβαση του έργου: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΟΔΟΙ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ – ΑΞΟΥ – ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ - ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ» Προϋπολογισμού 1.000.000,00€»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στη **06 Μαΐου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 311985/849/30-4-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου-Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Μήτσας Χρήστος, Αντ/ρχης Πολιτισμού & Αθλητισμού, Αναπληρωματικό μέλος Π.Ε.
4. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος η Σωτηριάδου Νατάσα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 8^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση 3ου ΑΠΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης λόγω αναθεώρησης ως προς την Αρχική Σύμβαση του έργου: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΟΔΟΙ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ – ΑΞΟΥ – ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ - ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ» Προϋπολογισμού 1.000.000,00€», σύμφωνα με την εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας (Ορθή Επανάληψη 6-5-205), η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ.πρωτ. ΠΚΜ 271699/1129/11-4-2025 έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. Την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Τα άρθρα 132, 153 και 156 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν.
13. Την με αριθμ. 549/16-05-2023 (ΑΔΑ: 6ΛΒΗΛΛ-4ΗΑ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ με θέμα την έγκριση δημοπράτησης του έργου του θέματος, προϋπολογισμού μελέτης: 1.000.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
14. Την με αριθμό **ΑΔΑΜ: 23PROC012786483 2023-05-31** διακήρυξη για τον διαγωνισμό του έργου του θέματος, προϋπολογισμού μελέτης: 1.000.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
15. Την αρ. 960/01-08-2023 (ΑΔΑ: 6Κ4Η7ΛΛ-ΛΔΣ) Απόφαση Έγκρισης πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού του έργου από την Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ
16. Την με αριθμ. 1147/19-09-2023 (ΑΔΑ: 6ΩΒ27ΛΛ-ΙΥ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στην προσωρινή ανάδοχο εργοληπτική επιχείρηση «ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΟΕ» με ποσοστό έκπτωσης 45,35% και συνολική προσφορά 546.546,02 € (με ΦΠΑ 24%).
17. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Κ.Α.Π. της Π.Ε. Πέλλας με κωδικό έργου 2131ΠΕΛ004ΚΑΠ21 και από πιστώσεις του Δήμου Πέλλας.
18. Την από 07/11/2023 Εργολαβική Σύμβαση Έργου (ΑΔΑ: (ΩΖΔΨ7ΛΛ-ΙΨΑ) και ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013717583 2023-11-07) ποσού 546.546,02 € με Φ.Π.Α. 24% και 440.762,92€ χωρίς Φ.Π.Α. 24%. και αναθεώρηση.
19. Το γεγονός ότι προβλεπόταν αρχικός χρόνος περαίωσης εργασιών του έργου τριακόσιες εξήντα πέντε (365) μέρες με λήξη την 06-11-2024.
20. Την υπ'αριθμ.1607/12-11-24 (ΑΔΑ:ΨΛ1Χ7ΛΛ-2Σ4) Απόφαση της Ο.Ε. Π.Κ.Μ. Απόφαση Έγκρισης 1ης παράτασης του έργου έως 06-03-2025.
21. Την από 05-02-2025 Βεβαίωση περαίωσης εργασιών

22. Την από 05-02-2025 υποβολή της τελικής επιμέτρησης η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. ΠΚΜ92483(373)/10-02-2025 Απόφαση Προϊσταμένου Δ/σας Υπηρεσίας.
23. Το γεγονός ότι ο χρόνος εγγυήσεως λήγει την 05-05-2026.
24. Τον 1ο Α.Π.Ε. δαπάνης 546.546,02 € με ΦΠΑ (24%), σε ισοζύγιο με την σύμβαση, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ375127(1766)/29-05-2024 Απόφαση ΥΤΕ ΠΕ Πέλλας
25. Τον 2ο Α.Π.Ε. δαπάνης 546.546,02 € με ΦΠΑ (24%), σε ισοζύγιο με την σύμβαση, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ799843(3662)/14-11-2024 Απόφαση ΥΤΕ ΠΕ Πέλλας και με την 1608/12-11-2024 (ΑΔΑ: ΡΛ837ΛΛ-ΖΝΧ και ΑΔΑΜ: 24AWRD015764323/2024-11-13) απόφαση Ο.Ε.- ΠΚΜ εγκρίθηκε η σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης συνολικού ποσού 26.598,85 €.
26. Την από 22/11/2024 Συμπληρωματική Σύμβαση (ΑΔΑ:ΨΖΜΙ7ΛΛ-Ε8Ψ & ΑΔΑΜ: 24SYMV015827950 2024-11-22) ποσού 26.598,85 € με Φ.Π.Α. (24%).με ενάρθρο 2131ΠΕΛ004ΚΑΡ21.
27. Το γεγονός ότι η δαπάνη του έργου έφτασε μέχρι σήμερα στο ποσό των 600.000,00€ με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24% (με την 5η εντολή πληρωμής).
28. Την υπ' αριθ. ΠΚΜ19573(224)/20-01-2025 (ΑΔΑ: ΡΛ507ΛΛ-8ΧΨ) απόφαση ανάληψης ποσού 75.907,18€ με την οποία καλύπτεται το σύνολο του 3ου ΑΠΕ.
29. Την υπ' αριθ. 98/03-02-2025 (ΑΔΑ: ΨΧ30ΩΞΤ-ΥΧ4) απόφαση ανάληψης ποσού 50.000,00€ με την οποία καλύπτεται μέρος της αναθεώρησης της Αρχικής Σύμβασης.
30. Τον 3ο Α.Π.Ε. (προσωρινή αναθεώρηση με συντελεστές Δ21 και Α22) δαπάνης 600.000,00 € με ΦΠΑ (24%) που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την υπηρεσίας για να συμπεριλάβει την αναθεώρηση του έργου (της Αρχικής ποσού 573.401,16€ με ΦΠΑ24% και της Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 26.598,84€ με ΦΠΑ24%) και ο οποίος παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού αντικειμένου σε σχέση με την Αρχική (κατά 26.855,14€), και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει.
31. Την εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας (Ορθή Επανάληψη 6-5-205),, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ.πρωτ. ΠΚΜ 271699/1129/11-4-2025 έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας, και έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για Έγκριση 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Ήσσονος σημασίας λόγω αναθεώρησης ως προς την Αρχική Σύμβαση του έργου:
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΟΔΟΙ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ – ΑΞΟΥ – ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ - ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ»

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Υποδ/σης Τεχν. Έργων της Π.Ε. Πέλλας, έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4071/11-4-2012 (ΦΕΚ Α'85/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, ενσωμάτωση της οδηγίας 2009/50/ΕΚ.».
2. Το Π.Δ 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 226/τ. Α'/27-12-2010, όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ τ. Β 4302/30-12-2016.
3. Το Π.Δ 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'26 / 31-1-2013) αρμοδιότητας των Περιφερειών, όπως ισχύει.
4. Την υπ' αριθ. Γ.Π.Κ.Μ. 94/11-01-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί τοποθέτησης Προϊσταμένων και Αν. Προϊσταμένων σε θέση ευθύνης της Γεν. Δ/σης Προγρ/σμού και Υποδομών της Π.Κ.Μ.
5. Την με Α.Π. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/08-01-2024 (6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» και την με Α.Π. οικ. 17255 (397)/09-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΛΤΑ7ΛΛ-Σ93, ΦΕΚ 148/τ.Β'/11-01-2024) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».
6. Την υπ' αρ. ΠΚΜ 646454 (3649)/13-09-2022 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πέλλας περί ορισμού Αν. Προϊσταμένου στην Υποδ/ση Τ.Ε. Π.Ε. Πέλλας
7. Τα άρθρα 132, 153 και 156 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν.
8. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
9. Την με αρ. πρωτ. οικ. ΠΚΜ 113599(573)/23-06-2021 Απόφαση της Υ.Τ.Ε/ Π.Ε. Πέλλας, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του υπόψη έργου, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης.

10. Την με αριθμ. 549/16-05-2023 (ΑΔΑ: 6ΛΒΗΛΛ-4ΗΑ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ με θέμα την έγκριση δημοπράτησης του έργου του θέματος, προϋπολογισμού μελέτης: 1.000.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
11. Την με αριθμό ΑΔΑΜ: 23PROC012786483 2023-05-31 διακήρυξη για τον διαγωνισμό του έργου με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΟΔΟΙ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ – ΑΞΟΥ – ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ - ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ», προϋπολογισμού μελέτης: 1.000.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
12. Την αρ. 960/01-08-2023 (ΑΔΑ: 6Κ4Η7ΛΛ-ΛΔΣ) Απόφαση Έγκρισης πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού του έργου από την Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ
13. Την με αριθμ. 1147/19-09-2023 (ΑΔΑ: 6ΩΒ27ΛΛ-ΙΥ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στην προσωρινή ανάδοχο εργοληπτική επιχείρηση «ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΟΕ» με ποσοστό έκπτωσης 45,35% και συνολική προσφορά 546.546,02 € (με ΦΠΑ 24%).
14. Ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Κ.Α.Π. της Π.Ε. Πέλλας με κωδικό έργου 2131ΠΕΛ004ΚΑΠ21 και από πιστώσεις του Δήμου Πέλλας.
15. Την από 07/11/2023 Εργολαβική Σύμβαση Έργου (ΑΔΑ: (ΩΖΔΨ7ΛΛ-ΙΨΑ) και ΑΔΑΜ: 23SYMV013717583 2023-11-07) ποσού 546.546,02 € με Φ.Π.Α. 24% και 440.762,92€ χωρίς Φ.Π.Α. 24%. και αναθεώρηση.
16. Το γεγονός ότι προβλεπόταν αρχικός χρόνος περαίωσης εργασιών του έργου τριακόσιες εξήντα πέντε (365) μέρες με λήξη την 06-11-2024.
17. Την υπ'αριθμ.1607/12-11-24 (ΑΔΑ:ΨΛ1Χ7ΛΛ-2Σ4) Απόφαση της Ο.Ε. Π.Κ.Μ. Απόφαση Έγκρισης 1^{ης} παράταξης του έργου έως 06-03-2025.
18. Την από 05-02-2025 Βεβαίωση περαίωσης εργασιών
19. Την από 05-02-2025 υποβολή της τελικής επιμέτρησης η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. ΠΚΜ92483(373)/10-02-2025 Απόφαση Προϊσταμένου Δ/σας Υπηρεσίας.
20. Το γεγονός ότι ο χρόνος εγγυήσεως λήγει την 05-05-2026.
21. Τον 1^ο Α.Π.Ε. δαπάνης 546.546,02 € με ΦΠΑ (24%), σε ισοζύγιο με την σύμβαση, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ375127(1766)/29-05-2024 Απόφαση ΥΤΕ ΠΕ Πέλλας
22. Τον 2^ο Α.Π.Ε. δαπάνης 546.546,02 € με ΦΠΑ (24%), σε ισοζύγιο με την σύμβαση, που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ799843(3662)/14-11-2024 Απόφαση ΥΤΕ ΠΕ Πέλλας και με την 1608/12-11-2024 (ΑΔΑ: ΡΛ837ΛΛ-ZNX και ΑΔΑΜ: 24AWRD015764323/2024-11-13) απόφαση Ο.Ε.-ΠΚΜ εγκρίθηκε η σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης συνολικού ποσού 26.598,85 €.
23. Την από 22/11/2024 Συμπληρωματική Σύμβαση (ΑΔΑ:ΨΖΜΙ7ΛΛ-Ε8Ψ & ΑΔΑΜ: 24SYMV015827950 2024-11-22) ποσού 26.598,85 € με Φ.Π.Α. (24%).με ενάρημο 2131ΠΕΛ004ΚΑΡ21.
24. Το γεγονός ότι η δαπάνη του έργου έφτασε μέχρι σήμερα στο ποσό των 600.000,00€ με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24% (με την 5η εντολή πληρωμής).
25. Την υπ' αριθ. ΠΚΜ19573(224)/20-01-2025 (ΑΔΑ: ΡΛ507ΛΛ-8ΧΨ) απόφαση ανάληψης ποσού 75.907,18€ με την οποία καλύπτεται το σύνολο του 3^{ου} ΑΠΕ.
26. Την υπ' αριθ. 98/03-02-2025 (ΑΔΑ: ΨΧ30ΩΞΤ-ΥΧ4) απόφαση ανάληψης ποσού 50.000,00€ με την οποία καλύπτεται μέρος της αναθεώρησης της Αρχικής Σύμβασης.
27. Τον 3^ο Α.Π.Ε. (προσωρινή αναθεώρηση με συντελεστές Δ21 και Α22) δαπάνης 600.000,00 € με ΦΠΑ (24%) που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την υπηρεσίας μας για να συμπεριλάβει την αναθεώρηση του έργου (της Αρχικής ποσού 573.401,16€ με ΦΠΑ24% και της Συμπληρωματικής Σύμβασης ποσού 26.598,84€ με ΦΠΑ24%) και ο οποίος παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού αντικειμένου σε σχέση με την Αρχική (κατά 26.855,14€).
28. Το άρθρο 20, του Ν. 5056/2023.
29. Το άρθρο 153 «Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
30. Την Υπουργική Απόφαση 359881/2021 (ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021) Έγκριση συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε. ο οποίος περιλαμβάνει την ήδη εγκεκριμένη 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (ΑΔΑ: ΡΛ837ΛΛ-ZNX και ΑΔΑΜ: 24AWRD015764323/2024-11-13) χωρίς την αναθεώρηση αυτής (προσωρινή αναθεώρηση με συντελεστές Δ21 και Α22) δαπάνης 600.000,00 € με ΦΠΑ (24%) και 483.870,97 € (χωρίς ΦΠΑ 24%) που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την υπηρεσίας μας για να συμπεριλάβει την αναθεώρηση του έργου: " ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΟΔΟΙ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ – ΑΞΟΥ – ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ - ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ ", με Ανάδοχο τον ΖΑΡΚΑΔΑΣ Ο.Ε. (ΑΦΜ: 801091058, ΔΟΥ Έδεσσας, ΕΔΡΑ: Οδός Τσιμισκή 15 Τ.Κ. 58200, ΤΗΛ.: 2381022801, e-mail: zarkadascompany@gmail.com), ο οποίος παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού αντικειμένου κατά 26.855,14€ με ΦΠΑ 24%. σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση.

Η απόφαση είναι άμεσα αναρτητέα.

Στοιχεία αναδόχου: ΖΑΡΚΑΔΑΣ Ο.Ε. (ΑΦΜ: 801091058, ΔΟΥ Έδεσσας, ΕΔΡΑ: Οδός Τσιμισκή 15 Τ.Κ. 58200, ΤΗΛ.: 2381022801, e-mail: zarkadascompany@gmail.com)

Στοιχεία αντικειμένου: ποσότητα: 1, μονάδα μέτρησης: έργο, συνολικό κόστος: 600.000,00 € με ΦΠΑ (24%) και 483.870,97 € (χωρίς ΦΠΑ 24%) περιληπτική περιγραφή: αναθεώρηση τιμών του έργου του θέματος, CPV: 45233120-6 έργα οδοποιίας.

ΑΔΑ Ανάληψης (ΑΔΑ: ΡΛ507ΛΛ-8ΧΨ) ποσού 75.907,18 ευρώ που αφορά στην Αρχική Σύμβαση.

ΑΔΑ Ανάληψης (ΑΔΑ: ΨΧ30ΩΞΙ-ΥΧ4) ποσού 50.000,00 ευρώ που αφορά μέρος αναθεώρησης της Αρχικής Σύμβασης.

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 23PROC012786483/2023-05-31.

Η προς έκδοση απόφαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)».

Μικτή Σύμβαση: όχι.

Αιτιολόγηση διαδικασίας ανάθεσης: δεν απαιτείται.

Νομικό πλαίσιο: Βιβλίο Ι κάτω των ορίων (επιπλέον άρθρα 132, 153 και 156 του Ν. 4412/2016).

Κριτήριο ανάθεσης: μόνο βάσει τιμής.

Χρήση τεχνικών – Εργαλείων ανάθεσης: Δεν χρησιμοποιείται.

Αριθμός τμημάτων: 1.

Διάρκεια σύμβασης (σε μήνες): είκοσι (20) μήνες.

Συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ: 483.870,97 €.

Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα: όχι.

Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες: όχι.

Στοιχεία αναδόχου – Γεωγραφική περιοχή αναδόχου: Πέλλα (ΕΛ524).

ΕΔΕΣΣΑ 11-04-2025

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Υποδ/σης
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Μηχ/γος Μηχ/κός με Α' βαθμό

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Σ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ο κ. Χαβατζάς Γ. έδωσε λευκή ψήφο, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τον συνημμένο 3^ο Α.Π.Ε., ο οποίος περιλαμβάνει την ήδη εγκεκριμένη 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση (ΑΔΑ: ΡΛ837ΛΛ-ΖΝΧ και ΑΔΑΜ: 24AWRD015764323/2024-11-13) χωρίς την αναθεώρηση αυτής (προσωρινή αναθεώρηση με συντελεστές Δ21 και Α22) δαπάνης 600.000,00 € με ΦΠΑ (24%) και 483.870,97 € (χωρίς ΦΠΑ 24%), ο οποίος συμπεριλαμβάνει την αναθεώρηση του έργου: " ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΟΔΟΙ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ – ΑΞΟΥ – ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ - ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ", προϋπολογισμού 1.000.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ., με Ανάδοχο τον ΖΑΡΚΑΔΑΣ Ο.Ε. (ΑΦΜ: 801091058, ΔΟΥ Έδεσσας, ΕΔΡΑ: Οδός Τσιμισκή 15 Τ.Κ. 58200, ΤΗΛ.: 2381022801, e-mail: zarkadascompany@gmail.com), ο οποίος παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού αντικειμένου κατά κατά 26.855,14€ με ΦΠΑ 24%. σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση.

Η παρούσα απόφαση είναι άμεσα αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ.

Στοιχεία αναδόχου: ΖΑΡΚΑΔΑΣ Ο.Ε. (ΑΦΜ: 801091058, ΔΟΥ Έδεσσας, ΕΔΡΑ: Οδός Τσιμισκή 15 Τ.Κ. 58200, ΤΗΛ.: 2381022801, e-mail: zarkadascompany@gmail.com)

Στοιχεία αντικειμένου: ποσότητα: 1, μονάδα μέτρησης: έργο, συνολικό κόστος: 600.000,00 € με ΦΠΑ (24%) και 483.870,97 € (χωρίς ΦΠΑ 24%) περιληπτική περιγραφή: αναθεώρηση τιμών του έργου του θέματος, CPV: 45233120-6 έργα οδοποιίας.

ΑΔΑ Ανάληψης (ΑΔΑ: ΡΛ507ΛΛ-8ΧΨ) ποσού 75.907,18 ευρώ που αφορά στην Αρχική Σύμβαση.

ΑΔΑ Ανάληψης (ΑΔΑ: ΨΧ30ΩΞΙ-ΥΧ4) ποσού 50.000,00 ευρώ που αφορά μέρος αναθεώρησης της Αρχική Σύμβαση.

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 23PROC012786483/2023-05-31.

Η προς έκδοση απόφαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)».

Μικτή Σύμβαση: όχι.

Αιτιολόγηση διαδικασίας ανάθεσης: δεν απαιτείται.

Νομικό πλαίσιο: Βιβλίο Ι κάτω των ορίων (επιπλέον άρθρα 132, 153 και 156 του Ν. 4412/2016).

Κριτήριο ανάθεσης: μόνο βάσει τιμής.

Χρήση τεχνικών – Εργαλείων ανάθεσης: Δεν χρησιμοποιείται.

Αριθμός τμημάτων: 1.

Διάρκεια σύμβασης (σε μήνες): είκοσι (20) μήνες.

Συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ: 483.870,97 €.

Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα: όχι.

Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες: όχι.

Στοιχεία αναδόχου – Γεωγραφική περιοχή αναδόχου: Πέλλα (EL524).

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Κ.Α.Π. της Π.Ε. Πέλλας με κωδικό έργου 2131ΠΕΛ004ΚΑΠ21 και από πιστώσεις του Δήμου Πέλλας.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 572/2025

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρ. Μελέτης : 11/2022

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΟΔΟΙ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ, ΑΞΟΥ,
ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ, ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΖΑΡΚΑΔΑΣ Ο.Ε.

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (3ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)			
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον		
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	Αρχική σύμβαση																					
	Εργασίες προϋπολογισμού																					
	1 ΟΜΑΔΑ Α: Εκακαφές - Καθαιρέσεις																					
	1	Γενικές Εκακαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΟΔΟ 1123.Α	Α1	m3	100,00	1,75	175,00			1,75				1,75				175,00			
2	Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκκαφών	ΝΟΔΟ 1123.Α	Α2	m3	100,00	5,78	578,00			5,78				5,78				578,00				
3	Διάθεση προϊόντων ασφάλτου από φρεζάρισμα σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση		Α3	ton	350,00	1,33	465,50	100,00		1,33	133,00			1,33				465,50		133,00		
4	Διάθεση αποξηλωθείσας ασφάλτου και σκυροδεμάτων σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση		Α4	ton	900,00	3,02	2.718,00			3,02				3,02				2.718,00				
Άθροισμα: 1 ΟΜΑΔΑ Α: Εκακαφές - Καθαιρέσεις					3.936,50					133,00					3.936,50			133,00				
Αφαιρείται έκπτωση					50,00%			1.968,25		50,00%		66,50		50,00%				1.968,25		66,50		
Σύνολο : 1 ΟΜΑΔΑ Α: Εκακαφές - Καθαιρέσεις					1.968,25			1.968,25		66,50		66,50						1.968,25		66,50		
2 ΟΜΑΔΑ Β: Τεχνικά έργα																						
1	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	ΝΟΔΟ 2532	Β1	m3	40,00	126,00	5.040,00		2,00	126,00	252,00			126,00				5.040,00		252,00		
Άθροισμα: 2 ΟΜΑΔΑ Β: Τεχνικά έργα					5.040,00						252,00						5.040,00		252,00			
Αφαιρείται έκπτωση					50,00%				2.520,00		50,00%		126,00		50,00%			2.520,00		126,00		
Σύνολο : 2 ΟΜΑΔΑ Β: Τεχνικά έργα					2.520,00				2.520,00		126,00		126,00				2.520,00		126,00			
3 ΟΜΑΔΑ Γ: Οδοστρωσία																						
1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΟΔΟ 3121Β	Γ1	m3	300,00	13,60	4.080,00			13,60				13,60				4.080,00				
2	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΟΔΟ 3211Β	Γ2	m3	950,00	13,60	12.920,00		15,00	13,60	204,00			13,60				12.920,00		204,00		
3	Στρώση στράγγισης οδοστρώματος	ΝΟΔΟ 3121Β	Γ3	m3	100,00	15,70	1.570,00			15,70				15,70				1.570,00				
Άθροισμα: 3 ΟΜΑΔΑ Γ: Οδοστρωσία					18.570,00						204,00						18.570,00		204,00			
Αφαιρείται έκπτωση					50,00%				9.285,00		50,00%		102,00		50,00%			9.285,00		102,00		
Σύνολο : 3 ΟΜΑΔΑ Γ: Οδοστρωσία					9.285,00				9.285,00		102,00		102,00				9.285,00		102,00			
4 ΟΜΑΔΑ Δ: Ασφαλτικά																						
1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	ΝΟΔΟ 1132	Δ2.1	m2	40.500,00	1,15	46.575,00		37.395,56	1,15	43.004,89		37.395,56	1,15	43.004,89			3.570,11				
2	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΙΚ 2269Α	Δ2	m	900,00	1,00	900,00			1,00				1,00				900,00				
3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΟΔΟ 4110	Δ3	m2	2.000,00	1,20	2.400,00		393,15	1,20	471,78		393,15	1,20	471,78			1.928,22				
4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΟΔΟ 4120	Δ4	m2	41.875,00	1,00	41.875,00		37.994,53	1,00	37.994,53		37.994,53	1,00	37.994,53			3.880,47				
5	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΟΔΟ 4521Β	Δ5	m2	40.500,00	10,50	425.250,00		42.414,95	10,50	445.356,98		42.414,95	10,50	445.356,98		20.106,98					
6	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΝΟΔΟ 4421Β	Δ6	ton	250,00	90,00	22.500,00		1.100,60	90,00	99.054,00		1.100,60	90,00	99.054,00		76.554,00					
Άθροισμα: 4 ΟΜΑΔΑ Δ: Ασφαλτικά					539.500,00						625.882,18				625.882,18		96.660,98	10.278,80				
Αφαιρείται έκπτωση					45,00%				242.775,00		45,00%		281.646,98		45,00%		281.646,98	43.497,44	4.625,46			
Σύνολο : 4 ΟΜΑΔΑ Δ: Ασφαλτικά					296.725,00				296.725,00		344.235,20		344.235,20		344.235,20		53.163,54	5.653,34				
	Σε μεταφορά							310.498,25				344.529,70			344.235,20	53.163,54	19.426,59			294,50		

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (3ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)		
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)						
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική	Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Από μεταφορά							310.498,25				344.529,70				344.235,20	53.163,54	19.426,59		294,50	
	5 ΟΜΑΔΑ Ε: Σήμανση - Ασφάλεια																				
1	Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους	ΟΙΚ 6541	Ε1	τεμ.	58,00	34,50	2.001,00			34,50				34,50				2.001,00			
2	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2")	ΝΟΔΟ 2653	Ε2	τεμ.	58,00	31,10	1.803,80			31,10				31,10					1.803,80		
3	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικό	ΟΙΚ 7788	Ε3	m2	440,00	19,70	8.668,00		156,00	19,70	3.073,20		156,00	19,70	3.073,20			5.594,80			
Αθροισμα: 5 ΟΜΑΔΑ Ε: Σήμανση - Ασφάλεια							12.472,80				3.073,20				3.073,20			9.399,60			
Αφαιρείται έκπτωση					50,00%		6.236,40		50,00%		1.536,60		50,00%		1.536,60			4.699,80			
Σύνολο : 5 ΟΜΑΔΑ Ε: Σήμανση - Ασφάλεια							6.236,40	6.236,40		1.536,60	1.536,60		1.536,60	1.536,60		4.699,80					
Αθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού							316.734,65			346.066,30			345.771,80	53.163,54	24.126,39		294,50				
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00 %		57.012,24	18,00 %		62.291,93	18,00 %		62.238,92	9.569,44	4.342,75		53,01				
Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού							373.746,89			408.358,23			408.010,72	62.732,98	28.469,14		347,51				
Απρόβλεπτα							56.062,03								56.062,03						
Αθροισμα							429.808,92			408.358,23			408.010,72	62.732,98	84.531,17		347,51				
Πρόβλεψη αναθεώρησης							10.954,00			10.954,00			54.409,57	43.455,57		43.455,57					
Αθροισμα							440.762,92			419.312,23			462.420,29	106.188,55	84.531,17	43.455,57	347,51				
ΦΠΑ					24,00 %		105.783,10	24,00 %		100.634,94	24,00 %		110.980,87	25.485,25	20.287,48	10.429,34	83,40				
Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ							546.546,02			519.947,17			573.401,16	131.673,80	104.818,65	53.884,91	430,91				
	Σε μεταφορά																				

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (3ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠ./ΕΓΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)		
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	Επί πλέον	Επί έλαττον	
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	Από μεταφορά																				
	1η Συμπληρωματική Σύμβαση																				
	Εργασίες προϋπολογισμού																				
	1 ΟΜΑΔΑ Δ: Ασφαλτικά																				
1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 4 cm	ΝΟΔΟ 1132	Δ2.1	m2					2.121,12	1,15	2.439,29		2.459,92	1,15	2.828,91		2.828,91		389,62		
2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΟΔΟ 4120	Δ4	m2					2.165,00	1,00	2.165,00		2.506,00	1,00	2.506,00			2.506,00		341,00	
3	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΟΔΟ 4521B	Δ5	m2					2.165,00	10,50	22.732,50		2.506,00	10,50	26.313,00			26.313,00		3.580,50	
4	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΝΟΔΟ 4421B	Δ6	ton					15,60	90,00	1.404,00		15,60	90,00	1.404,00			1.404,00			
	Άθροισμα: 1 ΟΜΑΔΑ Δ: Ασφαλτικά										28.740,79				33.051,91			4.311,12		4.311,12	
	Αφαιρείται έκπτωση								45,00%		12.933,36	45,00%		14.873,36		1.940,00		1.940,00			
	Σύνολο : 1 ΟΜΑΔΑ Δ: Ασφαλτικά										15.807,43	15.807,43			18.178,55	18.178,55	18.178,55		2.371,12		
	Άθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού										15.807,43			18.178,55	18.178,55	18.178,55		2.371,12			
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00 %		2.845,34	18,00 %		3.272,13	3.272,13			426,80			
	Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού										18.652,77			21.450,68	21.450,68	21.450,68		2.797,92			
	Απρόβλεπτα										2.797,92								2.797,92		
	Άθροισμα										21.450,69			21.450,68	21.450,68	21.450,68		2.797,92	2.797,92		
	ΦΠΑ								24,00 %		5.148,16	24,00 %		5.148,16	5.148,16	5.148,16					
	Σύνολο Σύμβασης με ΦΠΑ										26.598,85			26.598,84	26.598,84	26.598,84		2.797,92	2.797,92		

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Υπερβάσεις Συμπληρωματικών Συμβάσεων	Αρχική Σύμβαση	Συμπληρωματικές Συμβάσεις	Διαφορές
Σύνολο εργασιών	373.746,89	21.450,68	
Απρόβλεπτα	56.062,03		
Αθροισμα	429.808,92	21.450,68	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 21.450,68 ή ποσοστό 4,99%
Πρόβλεψη αναθεώρησης	10.954,00		
Αθροισμα	440.762,92	21.450,68	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 21.450,68 ή ποσοστό 4,87%
ΦΠΑ	105.783,10	5.148,16	
Σύνολο με ΦΠΑ	546.546,02	26.598,84	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 26.598,84 ή ποσοστό 4,87%

Σύνολο υπερβάσεων	Εγκεκριμένη δαπάνη (2ος ΑΠΕ)	Προτεινόμενος ΑΠΕ (3ος ΑΠΕ)	Διαφορές [Προτεινόμενη δαπάνη] - [Εγκεκριμένη δαπάνη]
Σύνολο εργασιών	427.011,00	429.461,40	
Απρόβλεπτα	2.797,92		
Αθροισμα	429.808,92	429.461,40	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 347,52 ή ποσοστό 0,08%
Πρόβλεψη αναθεώρησης	10.954,00	54.409,57	
Αθροισμα	440.762,92	483.870,97	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 43.108,05 ή ποσοστό 9,78%
ΦΠΑ	105.783,10	116.129,03	
Σύνολο με ΦΠΑ	546.546,02	600.000,00	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 53.453,98 ή ποσοστό 9,78%

Έδεσσα 04/02/2025
Ο ανάδοχος
Για την "ΖΑΡΚΑΔΑΣ Ο.Ε."

Ζαρκάδας Ν. Απόστολος
Νόμιμος εκπρόσωπος

Έδεσσα 04/02/2025
Ο επιβλέπων

Σαπίδης Χρήστος
Αρχιτέκτων Μηχανικός με Α' βο

Έδεσσα 04/02/2025
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος
Συγκοινωνιακών Έργων

Καραπαναγιωτίδης Λάζαρος
Πολιτικός Μηχανικός με Α' βο

CHRISTOS SAPIDIS
05/05/2025 12:45
ΈΔΕΣΣΑ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ