



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Πρακτικό 18^ο/13-05-2025
Απόφαση [604/2025](#)**

ΘΕΜΑ 6^ο: «Τροποποίηση της υπ' αρ. **458/2025** Απόφασης Π.Ε. Π.Κ.Μ. που αφορά στην «Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) λόγω αναθεώρησης του έργου: " ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΡΥΔΙΑΣ ", Προϋπολογισμού 50.000,00 € ως προς τη δαπάνη του 2^{ου} ΑΠΕ»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **13 Μαΐου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 333138/923/08-05-2025 (ορθή επανάληψη) προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου-Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος ο Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε. και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτρια Γραμματέας της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 6^ο της Ημερήσιας διάταξης: «Τροποποίηση της υπ' αρ. **458/2025** Απόφασης Π.Ε. Π.Κ.Μ. που αφορά στην «Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) λόγω αναθεώρησης του έργου: " ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΡΥΔΙΑΣ ", Προϋπολογισμού 50.000,00 € ως προς τη δαπάνη του 2^{ου} ΑΠΕ», σύμφωνα με την από 05-05-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Πέλλας, η οποία διαβιβάσθηκε με το αριθμ. πρωτ. ΠΚΜ 309116/1300/05-05-2025, έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. το άρθρο 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 "περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί "Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τον Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α'/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24Εκ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το Π.Δ 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' αρμοδιότητας των Περιφερειών.
13. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Ιδίων Πόρων ΠΚΜ (αριθμ. ενάρ. έργου: 1122ΠΕΛ002ΙΔΠ22)
14. Την με αριθμ. 1426/08-11-2022 (ΑΔΑ: 60ΞΘ7ΛΛ-Β5Δ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ με θέμα την έγκριση δημοπράτησης του έργου του θέματος, προϋπολογισμού μελέτης: 50.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
15. Την με αριθμό **ΑΔΑΜ: 22PROC011611597** 2022-11-16 διακήρυξη για τον διαγωνισμό του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΡΥΔΙΑΣ», προϋπολογισμού μελέτης: 50.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
16. Την με αριθμ. 336/21-03-2023 (Α.Δ.Α.: Ψ0ΓΛ7ΛΛ-ΧΜΩ) και ΑΔΑΜ: 23AWRD012534660 2023-04-24 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στην αναδειχθείσα από τη διαδικασία εργοληπτική επιχείρηση «ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης 31,00% αντί του συνολικού ποσού με 34.500,01€ Φ.Π.Α. και 27.822,59€ χωρίς Φ.Π.Α. 24%.
17. Την από 15-05-2023 εργολαβική σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, με ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012674036 2023-05-15 και ΑΔΑ: 993Δ7ΛΛ-Μ32, ποσού 34.500,01 € με ΦΠΑ.
18. Τον από 11-12-2023 **1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών** μετά της **αιτιολογικής έκθεσης** του έργου και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., συνολικής δαπάνης 34.495,52 € με ΦΠΑ 24%.
19. Την υπ' αρ. οικ. ΠΚΜ 14415 (46)/08-01-2024 Απόφαση Έγκρισης του 1ου ΑΠΕ δαπάνης 34.495,52 € με ΦΠΑ 24% του έργου του θέματος.
20. Το γεγονός ότι η δαπάνη του έργου έφτασε μέχρι σήμερα στο ποσό των 33.229,45€ με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24% (με την 2η εντολή πληρωμής).
21. Την υπ' αριθ. 93260 (649)/14-02-2025 (**ΑΔΑ: 9Α227ΛΛ-Β3Ξ**) απόφαση ανάληψης ποσού 9.423,00€ με την οποία καλύπτεται το ποσό αύξησης του 2ου ΑΠΕ.

22. Τον 2ο Α.Π.Ε. (προσωρινή αναθεώρηση με συντελεστές Α22) δαπάνης 42.652,49 € με ΦΠΑ (24%) που συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την αναθεώρηση του έργου και ο οποίος παρουσιάζει **αύξηση του οικονομικού αντικειμένου** σε σχέση με την σύμβαση.
23. Την υπ' αρ. **458/2025** Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ με θέμα: «Έγκριση 2ου ΑΠΕ λόγω αναθεώρησης του έργου: «Αποκατάσταση πρηνούς ρέματος Καρυδιάς», προϋπολογισμού 50.000,00€» (ΑΔΑ: Ψ2ΒΩ7ΛΛ-ΙΒ7 ΑΔΑΜ: 25AWRD016725384).
24. Το γεγονός ότι υπάρχει λογιστικό σφάλμα στη σύνταξη του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου κατά 0,04 €.
25. Την αριθμ. από 05-05-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Τροποποίηση της υπ' αρ. **458/2025** Απόφασης Π.Ε. Π.Κ.Μ. που αφορά στην «Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) λόγω αναθεώρησης του έργου: **"ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΡΥΔΙΑΣ"**, Προϋπολογισμού **50.000,00 €** ως προς τη δαπάνη του 2^{ου} ΑΠΕ.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Υποδ/σης Τεχν. Έργων της Π.Ε. Πέλλας, έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4071/11-4-2012 (ΦΕΚ Α'85/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, ενσωμάτωση της οδηγίας 2009/50/ΕΚ.».
2. Το Π.Δ 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 226/τ. Α'27-12-2010, όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ τ. Β 4302/30-12-2016.
3. Το Π.Δ 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'26 /31-1-2013) αρμοδιότητας των Περιφερειών, όπως ισχύει.
4. Την υπ' αριθ. Γ.Π.Κ.Μ. 94/11-01-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί τοποθέτησης Προϊσταμένων και Αν. Προϊσταμένων σε θέση ευθύνης της Γεν. Δ/σης Προγρ/σμού και Υποδομών της Π.Κ.Μ.
5. Την με Α.Π. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/08-01-2024 (6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» και την με Α.Π. οικ. 17255 (397)/09-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΛΤΑ7ΛΛ-Σ93, ΦΕΚ 148/τ.Β'/11-01-2024) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».
6. Την υπ' αρ. ΠΚΜ 646454 (3649)/13-09-2022 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πέλλας περί ορισμού Αν. Προϊσταμένου στην Υποδ/ση Τ.Ε. Π.Ε. Πέλλας
7. Τα άρθρα 132, 153 και 156 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν.
8. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
9. Την με αρ. πρωτ. **ΠΚΜ 748763 (3117)/25-10-2022** Απόφαση της Υ.Τ.Ε/ Π.Ε. Πέλλας, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του υπόψη έργου.
10. Την με αριθμ. **1426/08-11-2022 (ΑΔΑ: 60ΞΘ7ΛΛ-Β5Δ)** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ με θέμα την έγκριση δημοπράτησης του έργου του θέματος, προϋπολογισμού μελέτης: 50.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
11. Την με αριθμό ΑΔΑΜ: 22PROC011611597 2022-11-16 διακήρυξη για τον διαγωνισμό του έργου με τίτλο **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΡΥΔΙΑΣ»**, προϋπολογισμού μελέτης: 50.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
12. Την αρ. **92/24-01-2023 (ΑΔΑ: Ψ4ΙΟ7ΛΛ-4ΓΔ)** Απόφαση Έγκρισης πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου από την Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ.
13. Την με αριθμ. **336/21-03-2023 (Α.Δ.Α.: Ψ0ΓΛ7ΛΛ-ΧΜΩ) και ΑΔΑΜ: 23AWRD012534660 2023-04-24** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στην αναδειχθείσα από τη διαδικασία εργοληπτική επιχείρηση **«ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε.»**, με ποσοστό έκπτωσης 31,00% αντί του συνολικού ποσού με **34.500,01€ Φ.Π.Α. και 27.822,59€ χωρίς Φ.Π.Α. 24%**.
14. Ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών ΠΚΜ (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Ε. Πέλλας) με κωδικό έργου 1122ΠΕΛ001ΙΔΠ22.
15. Την από 15-05-2023 εργολαβική σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, με **ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012674036 2023-05-15 και ΑΔΑ: 993Δ7ΛΛ-Μ32**, ποσού **34.500,01 € με ΦΠΑ**.
16. Το γεγονός ότι προβλεπόταν αρχικός χρόνος περαίωσης εργασιών του έργου τεσσάρων (4) μηνών με λήξη την 14-09-2023.
17. Την υπ' αρ. 1065/28-08-2023 (ΑΔΑ: ΨΚ0Θ7ΛΛ-ΤΚΩ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση πρηνούς ρέματος Καρυδιάς», Προϋπολογισμού: 50.000,00€» έως 14-11-2023.

18. Την Βεβαίωση Περαιώσης εργασιών του έργου του θέματος, όπου διαπιστώνεται ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν εντός της προθεσμίας περαιώσης αυτών, δηλαδή την 27η Οκτωβρίου 2023 και ότι σε αυτό δε διαπιστώθηκαν ουσιώδεις ελλείψεις.
19. Την από 22-12-2023 υποβολή της τελικής επιμέτρησης η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. ΠΚΜ 14553 (47)/08-01-2024 Απόφαση Αν. Προϊσταμένης της Δ/σας Υπηρεσίας του έργου.
20. Το γεγονός ότι ο χρόνος εγγυήσεως λήγει την 27-01-2025.
21. Την υπ' αριθ. ΠΚΜ 881148 (4038)/27-01-2025 (ΑΔΑ: 6ΥΧ67ΛΛ-66Τ) Απόφαση σύστασης επιτροπής παραλαβής του έργου.
22. Το από 25-02-2025 πρωτόκολλο παραλαβής του έργου το οποίο υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον ανάδοχο και την επιτροπή παραλαβής.
23. Το γεγονός ότι η Παραλαβή διενεργήθηκε εμπρόθεσμα, ήτοι πριν τη λήξη της προθεσμίας των τριών (3) μηνών μετά την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης, ήτοι πριν την 27-04-2025 (μέχρι 18 μήνες από την βεβαιωμένη περαίωση του έργου).
24. Τον από 11-12-2023 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών μετά της αιτιολογικής έκθεσης του έργου και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., συνολικής δαπάνης 34.495,52 € με ΦΠΑ 24%.
25. Την υπ' αρ. οικ. ΠΚΜ 14415 (46)/08-01-2024 Απόφαση Έγκρισης του 1ου ΑΠΕ δαπάνης 34.495,52 € με ΦΠΑ 24% του έργου του θέματος.
26. Το γεγονός ότι η δαπάνη του έργου έφτασε μέχρι σήμερα στο ποσό των 33.229,45€ με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24% (με την 2η εντολή πληρωμής).
27. Την υπ' αριθ. 93260 (649)/14-02-2025 (ΑΔΑ: 9Α227ΛΛ-Β3Ξ) απόφαση ανάληψης ποσού 9.423,00€ με την οποία καλύπτεται το ποσό αύξησης του 2ου ΑΠΕ.
28. Τον 2^ο Α.Π.Ε. (προσωρινή αναθεώρηση με συντελεστές Α22) δαπάνης **42.652,45 € με ΦΠΑ (24%)** που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την υπηρεσίας μας για να συμπεριλάβει την αναθεώρηση του έργου και ο οποίος παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού αντικείμενου σε σχέση με την σύμβαση.
29. Το άρθρο 20, του Ν. 5056/2023.
30. Το άρθρο 153 «Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
31. Την Υπουργική Απόφαση 359881/2021 (ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021) "Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016.
32. Την υπ' αρ. 458/2025 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ με θέμα: «Έγκριση 2ου ΑΠΕ λόγω αναθεώρησης του έργου: «Αποκατάσταση πρηνούς ρέματος Καρυδιάς», προϋπολογισμού 50.000,00€» (ΑΔΑ: Ψ2ΒΩ7ΛΛ-ΙΒ7 ΑΔΑΜ: 25AWRD016725384).
33. Το γεγονός ότι υπάρχει λογιστικό σφάλμα στη σύνταξη του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου κατά 0,04 €.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την τροποποίηση της υπ' αρ. **458/2025** Απόφασης Π.Ε. Π.Κ.Μ., που αφορά στην έγκριση του έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) λόγω αναθεώρησης του έργου: " ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΡΥΔΙΑΣ ως προς τη δαπάνη η οποία διαμορφώνεται σε **42.652,45€ (με ΦΠΑ 24%)** και **34.397,14€ (χωρίς ΦΠΑ 24%)**. Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού αντικείμενου **8.152,44€ με ΦΠΑ 24%**.

Η απόφαση είναι άμεσα αναρτητέα.

ΑΔΑΜ τροποποιούμενης πράξης: 23AWRD012534660

Στοιχεία αναδόχου: ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε., ΑΦΜ:800755214, ΔΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ, ΕΔΡΑ: ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ, Π. ΜΕΛΑ 16. Τ.Κ. 58200, ΤΗΛ.: 2381022199, e-mail: ate.tomh@gmail.com

Στοιχεία αντικείμενου: Ποσότητα: 1, Μονάδα Μέτρησης: Έργο, Συνολικό Κόστος: **42.652,45 € με ΦΠΑ (24%) και 34.397,14 € (χωρίς ΦΠΑ 24%)**, Περιληπτική περιγραφή: Αναθεώρηση τιμών του έργου "**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΡΥΔΙΑΣ**", CPV: 452447230-1.

ΑΔΑ Ανάληψης: 9Α227ΛΛ-Β3Ξ ποσού 9.423,00 €.

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 22PROC011611597 2022-11-16

Η προς έκδοση απόφαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)».

Μικτή Σύμβαση: Όχι.

Διαδικασία ανάθεσης: Ανοιχτή Διαδικασία

Αιτιολόγηση διαδικασίας ανάθεσης: Δεν απαιτείται.

Νομικό πλαίσιο: Βιβλίο Ι κάτω των ορίων.

Κριτήριο ανάθεσης: Βάσει τιμής.

Χρήση τεχνικών – Εργαλείων ανάθεσης: Δεν χρησιμοποιείται.

Αριθμός τμημάτων: 1.

Διάρκεια σύμβασης (σε μήνες): Έξι (6) μήνες.

Συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ: 34.397,14 €.

Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα: Όχι.

Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες: Όχι.

Στοιχεία αναδόχου – Γεωγραφική περιοχή αναδόχου: ΠΕΛΛΑ (EL524).

ΕΔΕΣΣΑ 05-05-2025
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Υποδ/νσης
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Μηχ/γος Μηχ/κός με Α' βαθμό

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	Η ΑΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Υ.Τ.Ε. Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ
ΚΟΛΟΒΟΥ ΕΛΠΙΔΑ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ Α' ΒΟ	ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕ Α' ΒΟ

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία ο κ. Χαβατζάς Γ. δήλωσε παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ'αρ. 458/2025 (ΑΔΑ: Ψ2ΒΩ7ΛΛ-ΙΒ7) απόφασης της Π.Ε. Π.Κ.Μ., που αφορά στην έγκριση του συνημμένου 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) λόγω αναθεώρησης του έργου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΡΥΔΙΑΣ ως προς τη δαπάνη η οποία διαμορφώνεται σε **42.652,45€ (με ΦΠΑ 24%) και 34.397,14€ (χωρίς ΦΠΑ 24%).** Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού αντικειμένου **8.152,44€ με ΦΠΑ 24%**

Η παρούσα απόφαση της Π.Ε. Π.Κ.Μ. είναι άμεσα αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ.

ΑΔΑΜ τροποποιούμενης πράξης: 23AWRD012534660

Στοιχεία αναδόχου: ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε., ΑΦΜ:800755214, ΔΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ, ΕΔΡΑ: ΠΡΟΑΣΤΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ, Π. ΜΕΛΑ 16. Τ.Κ. 58200, ΤΗΛ.: 2381022199, e-mail: ate.tomh@gmail.com

Στοιχεία αντικειμένου: Ποσότητα: 1, Μονάδα Μέτρησης: Έργο, Συνολικό Κόστος: **42.652,45 € με ΦΠΑ (24%) και 34.397,14 € (χωρίς ΦΠΑ 24%),** Περιληπτική περιγραφή: Αναθεώρηση τιμών του έργου "**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΡΥΔΙΑΣ**", CPV: 452447230-1.

ΑΔΑ Ανάληψης: 9Α227ΛΛ-Β3Ξ ποσού 9.423,00 €.

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 22PROC011611597 2022-11-16

Η προς έκδοση απόφαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)».

Μικτή Σύμβαση: Όχι.

Διαδικασία ανάθεσης: Ανοιχτή Διαδικασία

Αιτιολόγηση διαδικασίας ανάθεσης: Δεν απαιτείται.

Νομικό πλαίσιο: Βιβλίο Ι κάτω των ορίων.

Κριτήριο ανάθεσης: Βάσει τιμής.

Χρήση τεχνικών – Εργαλείων ανάθεσης: Δεν χρησιμοποιείται.

Αριθμός τμημάτων: 1.

Διάρκεια σύμβασης (σε μήνες): Έξι (6) μήνες.

Συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ: 34.397,14 €.

Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα: Όχι.

Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες: Όχι.

Στοιχεία αναδόχου – Γεωγραφική περιοχή αναδόχου: ΠΕΛΛΑ (EL524).

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Ιδίων Πόρων ΠΚΜ (αριθμ. ενάρ. έργου: 1122ΠΕΛ002ΙΔΠ22).

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 604/2025

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη

2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (Τακτοποιητικός για Αναθεώρηση)

Δ Α Π Α Ν Ε Σ	ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ	ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 1ου ΑΠΕ	ΠΑΡΟΝΤΑ 2ου ΑΠΕ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	23.305,70	26.797,94	26.797,94	3.492,24
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Άλλες Δαπάνες)	3.495,86	0,00	0,00	-3.495,86
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	26.801,56	26.797,94	26.797,94	-3,62
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	1.021,03	1.021,03	7.599,20	6.578,20
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	27.822,59	27.818,97	34.397,14	6.574,55
ΠΟΣΟ ΓΙΑ Φ.Π.Α.	6.677,42	6.676,55	8.255,31	1.577,91
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	34.500,01	34.495,52	42.652,45	8.152,44

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΩΝ - ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2ου ΑΠΕ.

Είδος Δαπάνης	Συμβατικές Δαπάνες Προϋπολογισμού	Προτεινόμενες Δαπάνες παράγοντα ΑΠΕ	Αξία Νέων Εργασιών και νέων δαπανών παράγοντα ΑΠΕ	Συμβατικές Δαπάνες παράγοντα ΑΠΕ	Μικροβολή Συμβατικών Εργασιών	Ελεγχος "ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΩΝ" δαπανών	Επηρεαζόμενο ποσό για χρήση σε "επί πλέον" (ΜΕ)	Ποσό που ΔΕΝ μπορεί να χρησιμοποιηθεί	Μεταβολή "ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ"	Συνολικό Ποσό "επί πλέον" από χρεοπίστηση Απρόβλεπτων	
1	2	3	4	5-3-4	6	7=μη(20,00%(2),(6))	8-6-7	9	10	11	
ΟΜΑΔΑ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	1.377,30	1.724,68	622,20	1.102,48	274,82(19,95%)	274,82					
ΟΜΑΔΑ Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ											
ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΪΤΗΣ ΚΑΙ ΓΕ	13.516,64	17.214,43		17.214,43	1.084,16(11,24%)	1.084,16		3.697,79			
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΛΕΜΑ	9.649,00	8.564,84		8.564,84	339,33(8,48%)	339,33					
ΟΥΛΙΣΜΟΙ	4.001,10	3.661,77		3.661,77							
ΟΜΑΔΑ Γ. ΠΡΑΣΙΝΟ- ΔΕΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ											
ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΪΤΗΣ ΠΡΑΝ	80,00	1.747,50	1.267,50	480,00				400,00			
Σύνολα	28.624,04	32.913,22	1.899,70	31.023,52	1.698,31	1.698,31	0,00	4.097,79			
Μέγιστο Ποσό "Επί Ελάττων" που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για "Επί πλέον" σε άλλες ομάδες					μη(10,00%Σ(2),Σ(7)) = 1.698,31						
					Χρησιμοποιητέ για "επί-πλέον"						
Τ.Ε. & Ο.Ε.	28.624,04	32.913,22	1.899,70	31.023,52	1.698,31	1.698,31	0,00	4.097,79	1.698,31	2.398,48	
16,00 %	5.152,33	5.924,38	340,15	5.584,23	305,70	305,70	0,00	737,60	305,70	431,91	
Ενδιά έκπτωση	33.776,37	38.837,60	2.239,65	36.607,95	2.004,01	2.004,01	0,00	4.835,39	2.004,01	2.831,39	
- 31,00 %	10.470,67	12.039,66	691,25	11.348,41	621,24	621,24	0,00	1.498,97	621,24	877,73	
	23.305,70	26.797,94	1.538,60	25.259,34	1.382,77	1.382,77	0,00	3.336,42	1.382,77	1.953,66	
Απρόβλεπτα	3.495,86			0,00							
Σύνολα	28.801,56	26.797,94	1.538,60	25.259,34	1.382,77	1.382,77	0,00	3.336,42	1.382,77	1.953,66	
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΩΝ					ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ						
ΔΕΙ μειώνεται η δαπάνη της Αρχικής Σύμβασης αφού					Εκτέλεση νέων εργασιών					1.938,60	
[9]-[6]-[7]= 1.382,77-1.382,77= 0,00					Απρόβλεπτα σε αύξηση συμβατικών εργασιών					1.933,66	
					Σύνολο					3.492,26	
					ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ Αρχικής Σύμβασης					3.495,86	
					Μη Απορροφούμενο από Απρόβλεπτα					3,60	

Εδεσσα20/2/2025
Για την αναδοχο "ΤΟΜΗ ΑΤΕ"

Εδεσσα20/2/2025
Η Επιβλέπουσα

Κολοβού Ελπίδα
Διπλ. Μηχανικός Χωροταξίας & Αναπτύξης

ΤΟΜΗ ΑΤΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Α.Ε.
ΕΔΕΣΣΑ
ΤΗΛ. 2381055214 - Α.Ο.Υ. ΕΔΕΣΣΑΣ
ΤΑΧ. ΔΙΟΙΚΗΤ. Π. ΜΕΛΛΑ 16 - 58200 - ΕΔΕΣΣΑ
Τομέσγγλου Κυριάκος
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός



2ος Ανακεφαλωτικός πίνακας																	
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Εργασίες προηγούμενου έτους ΑΤΕ				Προβλεπόμενες εργασίες προγράμματος 2ου ΑΤΕ				Σε ΕΥΡΩ	
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Διατίθεται σε ΕΥΡΩ	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Διατίθεται σε ΕΥΡΩ	Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Μερική	Διατίθεται σε ΕΥΡΩ	Ετήσιον Απο Προϋπολογισμό	Ετήσιον Απο Προϋπολογισμό
4	Αντικείμενο έργου ή κατά διέκριση υφιστάμενο 4 μέτρα 8 m		Τεμ.			80,00	28.544,04			5	25,00	1.622,50	125,00			1.542,50	
(ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΡΑΝΚΩΝ) Σύνολο:						80,00						1.622,50	1.747,50			1.687,50	1.887,50 (2.084,38%)
(ΟΜΑΔΑ Γ ΠΡΑΣΙΝΟ- ΔΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) Σύνολο:						80,00						1.622,50	1.747,50			1.687,50	1.687,50 (2.084,38%)
Σύνολο Εργασιών							28.624,04						1.622,50	1.747,50			4.289,18
Γ.Ε. & Ο.Ε.					18 %		28.624,04						1.622,50	1.747,50			6.271,68
							5.152,33						125,00				5.924,38
							33.776,37										3.560,85
Ενστά εκπαιδευση					31 %		33.776,37										7.400,58
							-10.470,67										2.330,35
							23.305,70										-725,20
Απ. φορέα π.π.							23.305,70										1.614,15
							3.495,86										5.106,40
Συμβατική μεταβολή -0,01351 %							26.801,56										1.614,15
							26.801,56										3.495,86
							26.801,56										5.110,02
															</		

Είσοδος 9/7/2025
Η Επιβλέπουσα

Είσοδος 9/7/2025
Η Επιβλέπουσα

Είσοδος 9/7/2025
Η Επιβλέπουσα

Είσοδος 9/7/2025
Η Επιβλέπουσα

Είσοδος 9/7/2025
Η Επιβλέπουσα

Είσοδος 9/7/2025
Η Επιβλέπουσα

Είσοδος 9/7/2025
Η Επιβλέπουσα

Είσοδος 9/7/2025
Η Επιβλέπουσα

Είσοδος 9/7/2025
Η Επιβλέπουσα

Είσοδος 9/7/2025
Η Επιβλέπουσα

Είσοδος 9/7/2025
Η Επιβλέπουσα

Είσοδος 9/7/2025
Η Επιβλέπουσα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ
ΥΠΟΒΕΒΛΗΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΝ
Αρ. Μελέτης : 06 / 2022

ΕΡΓΟ : Αποκατάσταση πρανούς ρέματος Καρυδιάς

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : **ΤΟΜΗ ΑΤΕ**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 50.000,00 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 1122ΠΕΛ/0021ΔΠ22
CPV: 454242230-1 (Κατασκευαστικές εργασίες για αποκατασκευή επιχώσεων)

2ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας εργασιών (Α.Π.Ε.) τακτοποιητικός για Αναθεώρηση

25AWRD016819967 2025-05-15

AAA: Φ11

Α/Α	Ενδειξη Εργασιών	Α/Τ	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Υπόμνηση	Διαφέρει	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Υπόμνηση	Διαφέρει	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Υπόμνηση	Διαφέρει	Επί πλέον	Επί ελάττω
ΟΜΑΔΑ Α: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΡΙΑ																	
Α.1 - ΕΚΧΥΛΙΣΕΙΣ																	
1	Εξορύξεις - διακλίσεις κοίτης παρ' όλης της έκτασης με χρήση ορυκτών μηχανικών εξοπλισμών με τη βοήθεια των εργαζομένων επί ασφαλμένου και την μεταφορά στον χώρο επίδοσης ή αποθήκευσης σε αποκαταστάσεις	Α.1	M3	325,00	1,83 €	594,75 €	1,83 €	705,10 €	1,83 €	385,30	1,83 €	705,10 €	1,83 €	110,35 €	110,35 €		
2	Εξορύξεις - διακλίσεις κοίτης παρ' όλης της έκτασης με τη βοήθεια των εργαζομένων επί ασφαλμένου και την μεταφορά στον χώρο επίδοσης ή αποθήκευσης σε αποκαταστάσεις	Α.2	M3	341,00	5,55 €	782,55 €	5,55 €	397,38 €	5,55 €	71,60	5,55 €	397,38 €	5,55 €	622,20 €	622,20 €		
3	Εξορύξεις - διακλίσεις κοίτης παρ' όλης της έκτασης με τη βοήθεια των εργαζομένων επί ασφαλμένου και την μεταφορά στον χώρο επίδοσης ή αποθήκευσης σε αποκαταστάσεις	Α.3	M3	184,00	21,10 €	3.882,40 €	21,10 €	4.220,00 €	21,10 €	200,00	21,10 €	4.220,00 €	21,10 €	337,60 €	337,60 €		
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ																	
Β.1 - ΕΡΓΑ ΠΡΟΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΙ																	
4	Προμήθεια προτάσεων κοίτης και παρ' όλης της έκτασης με χρήση ορυκτών μηχανικών εξοπλισμών με τη βοήθεια των εργαζομένων επί ασφαλμένου και την μεταφορά στον χώρο επίδοσης ή αποθήκευσης σε αποκαταστάσεις	Β.1	Χρ.	2.226,40	3,10 €	6.901,84 €	3,10 €	9.789,80 €	3,10 €	3.158,00	3,10 €	9.789,80 €	3,10 €	2.887,96 €	2.887,96 €		
5	Κατασκευή φράγματος	Β.2	M2	1.012,00	2,70 €	2.732,40 €	2,70 €	3.204,63 €	2,70 €	1.186,90	2,70 €	3.204,63 €	2,70 €	472,23 €	472,23 €		
6	Κατασκευή φράγματος	Β.3	M3	184,00	21,10 €	3.882,40 €	21,10 €	4.220,00 €	21,10 €	200,00	21,10 €	4.220,00 €	21,10 €	337,60 €	337,60 €		
7	Κατασκευή φράγματος	Β.4	M2	20,00	8,20 €	164,00 €	8,20 €	337,84 €	8,20 €	41,20	8,20 €	337,84 €	8,20 €	173,84 €	173,84 €		
8	Κατασκευή φράγματος	Β.5	M3	17,50	77,00 €	1.347,50 €	77,00 €	777,70 €	77,00 €	10,10	77,00 €	777,70 €	77,00 €	744,93 €	744,93 €		
9	Κατασκευή φράγματος	Β.6	M3	87,50	93,00 €	8.137,50 €	93,00 €	7.449,30 €	93,00 €	80,10	93,00 €	7.449,30 €	93,00 €	173,84 €	173,84 €		
10	Κατασκευή φράγματος	Β.7	Χρ.	4.082,75	0,98 €	4.001,10 €	0,98 €	3.661,77 €	0,98 €	3.736,50	0,98 €	3.661,77 €	0,98 €	3.871,63 €	3.871,63 €		
ΟΜΑΔΑ 2.3: Σύνολο																	
27.166,74 € 27.166,74 € 29.441,04 € 29.441,04 € 29.441,04 € 29.441,04 € 3.871,63 € 3.871,63 € 1.599,22 € 1.599,22 €																	
3- ΟΜΑΔΑ 3: ΠΡΟΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΙ																	
3.1- ΕΡΓΑ ΠΡΟΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΙ																	
11	Εξορύξεις - διακλίσεις κοίτης παρ' όλης της έκτασης με χρήση ορυκτών μηχανικών εξοπλισμών με τη βοήθεια των εργαζομένων επί ασφαλμένου και την μεταφορά στον χώρο επίδοσης ή αποθήκευσης σε αποκαταστάσεις	Γ.1	Tp.	1,00	80,00 €	80,00 €	80,00 €	480,00 €	80,00 €	6,00	80,00 €	480,00 €	80,00 €	400,00 €	400,00 €		
12	Εξορύξεις - διακλίσεις κοίτης παρ' όλης της έκτασης με χρήση ορυκτών μηχανικών εξοπλισμών με τη βοήθεια των εργαζομένων επί ασφαλμένου και την μεταφορά στον χώρο επίδοσης ή αποθήκευσης σε αποκαταστάσεις	Γ.2	Tp.	1,00	40,00 €	40,00 €	40,00 €	400,00 €	40,00 €	10,00	40,00 €	400,00 €	40,00 €	400,00 €	400,00 €		
13	Ανακατασκευή κοίτης ή κοίτης μερών άνωθεν, όρους Β - 12 m, σε ελαττωματική, παρ' όλης της έκτασης	Γ.3	Tp.	1,00	67,50 €	67,50 €	67,50 €	742,50 €	67,50 €	11,00	67,50 €	742,50 €	67,50 €	742,50 €	742,50 €		
14	Ανακατασκευή κοίτης ή κοίτης μερών άνωθεν, όρους Β - 12 m, σε ελαττωματική, παρ' όλης της έκτασης	Γ.4	Tp.	1,00	25,00 €	25,00 €	25,00 €	125,00 €	25,00 €	5,00	25,00 €	125,00 €	25,00 €	125,00 €	125,00 €		
ΟΜΑΔΑ 3.1: Σύνολο																	
80,00 € 80,00 € 1.747,50 € 1.747,50 € 1.747,50 € 1.747,50 € 1.667,50 € 1.667,50 € 1.982,22 € 1.982,22 €																	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ																	
Γ.Ε. & Ο.Ε.																	
ΑΦΟΡΙΣΜΑ με Γ.Ε. & Ο.Ε.																	
Εντός έκτασης																	
ΑΦΟΡΙΣΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ																	
Αφρόβλητα																	
ΑΦΟΡΙΣΜΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΙΟ																	
Προβλεψη Αναθεώρησης																	
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ																	
Εντός Φ.Π.Α.																	
ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΩΝ																	
14.488,90 € 14.488,90 € 6.336,43 € 6.336,43 € 6.336,43 € 6.336,43 € 6.336,43 € 6.336,43 € 6.336,43 € 6.336,43 €																	

34.397,14 € Τρίαντα Τέσσερις Χιλιάδες Τριακόσια Ενενήντα Εντά Ευρώ και Τέσσερα Λεπτά.
42.652,45 € Σαράντα Δύο Χιλιάδες Εξάκοντα Πενήντα Δύο Ευρώ και Σαράντα Πέντε Λεπτά.

Είσοδος 20/2/2025
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
Η Αναστασία Πάριση
Κατασκευαστική
Αντιπρόεδρος

Είσοδος 20/2/2025
Η Επιβλέπουσα
Κολοβού Ελένη
Διευθύντρια Μελετών & Αναπτύξεων

Είσοδος 20/2/2025
Για την ανάδοχο "ΤΟΜΗ ΑΤΕ"
ΤΟΜΗ ΑΤΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ
ΥΠΟΒΕΒΛΗΜΕΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΝ
Αρ. Μελέτης : 06 / 2022

Τοπογράφος Κυριάκος
Διευθύντρια Μελετών & Αναπτύξεων