



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**Πρακτικό 18^ο/13.05.2025
Απόφαση 605/2025**

ΘΕΜΑ 7^ο : «Έγκριση 3ης Παράτασης για την προμήθεια με τίτλο: «Εργασίες αποκατάστασης φυτικής βλάστησης στον ποταμό Έδεσσαίο», προϋπολογισμού 230.000,00 €»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **13 Μαΐου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 333138/923/08-05-2025 (ορθή επανάληψη) προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος ο Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε. και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτρια Γραμματέας της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 7^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση 3ης Παράτασης για την προμήθεια με τίτλο: «Εργασίες αποκατάστασης φυτικής βλάστησης στον ποταμό Έδεσσαίο», προϋπολογισμού 230.000,00 €», σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Έργων Δομών Περιβάλλοντος, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΚΜ 327454/1365/07-05-2025 έγγραφο της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)

3. το άρθρο 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12. Το γεγονός ότι το η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει μέσω του προγράμματος επενδυτικών δαπανών Κεντρικών Ιδίων Πόρων της Π.Ε. Πέλλας (ΚΩΔ. 1221ΠΕΛ001ΙΔΠ20).
13. Την αρ. 1098/21-09-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την εγκρίθηκε η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης της προμήθειας και με την οποία ορίστηκαν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, εκπρόσωποι της ΠΚΜ- ΠΕ Πέλλας (ΑΔΑ: 6Γ547ΛΛ-ΖΒΕ)
14. Την από 24-09-2021 Υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση της προμήθειας με τίτλο: «Εργασίες αποκατάστασης φυτικής βλάστησης στον ποταμό Έδεσσαίο», μεταξύ του Δήμου Έδεσσας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας
15. Τη με αριθμ. ΑΔΑΜ: 22PROC010624005 2022-05-25, διακήρυξη του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού, για την εν λόγω προμήθεια.
16. Την αρ. 579/29-04-2024 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΚΜ, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της 1ης Τροποποίησης της από 24-09-2021 Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6ΔΝΚ7ΛΛ-ΘΙ6)
17. Την από 03-10-2022 Υπογεγραμμένη σύμβαση της προμήθειας, αναδόχου «Ασωνίτης Χρήστος» με προθεσμία περαίωσης την 02-10-2023 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV011363242, ΑΔΑ: ΨΙΟ57ΛΛ-ΞΒ4)
18. Την αρ. 200/30-10-2023 Απόφαση του Περιφερειακού συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας έως 02-03-2024 (ΑΔΑ: 9ΟΞ67ΛΛ-ΓΙΔ)
19. Την αρ. 1062/23-08-2022 (ΑΔΑ: ΨΣ2Κ7ΛΛ-ΖΝΧ ΑΔΑΜ: 22ΑWRD011262632 2022-09-19) Απόφαση Ο.Ε. ΠΚΜ με θέμα: «Έγκριση 3ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού (έγκριση σταδίου «Δικαιολογητικών Κατακύρωσης») και κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Εργασίες αποκατάστασης φυτικής βλάστησης στον ποταμό Έδεσσαίο»
20. Την από 9/5/2024 1^η τροποποιημένη Προγραμματική Σύμβαση
21. Την υπ’ αριθμ. 686/2024 (ΑΔΑ: ΨΡΗ17ΛΛ-ΔΕ8 - ΑΔΑΜ: 24ΑWRD014790419) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής για **2η Παράταση** έως 2/9/2024

22. Το από 06/9/2024 Πρακτικό Επιτροπής Παραλαβής της Προμήθειας, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Επιτροπής Παραλαβής στα πλαίσια της Σύμβασης προμήθειας με τοποθέτηση:

«Εργασίες αποκατάστασης φυτικής βλάστησης στον ποταμό Έδεσσα»

Για την Γνωμοδότηση 3^{ης} μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της ΑΔΑΜ: **22SYMV011363242 2022-10-05** σύμβασης προμήθειας «Εργασίες αποκατάστασης φυτικής βλάστησης στον ποταμό Έδεσσα» σύμφωνα με την (ΑΔΑΜ: 22PROC010624005 2022-05-25, διακήρυξη του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού.

Στην Έδεσσα σήμερα 6/09/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ. συνεδρίασε στο γραφείο 401 του 4^{ου} ορόφου του Διοικητηρίου Έδεσσας, η Επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με την αριθμ. 918/2023 (ΑΔΑ: 9ΥΨΓ7ΛΛ-Π50) απόφαση της ΟΕ της ΠΚΜ

Την επιτροπή αποτέλεσαν οι εξής υπάλληλοι της Π.Ε. Πέλλας:

- 1) Τσελίδης Ιάκωβος, υπάλληλος της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πέλλας (τακτικό μέλος).
- 2) Καλαϊτζίδου Χαρίκλεια, υπάλληλος της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πέλλας (τακτικό μέλος).
- 3) Οικονόμου Χρήστος, υπάλληλος της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Πέλλας (τακτικό μέλος)

Η Επιτροπή Παραλαβής, συνεδρίασε:

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 206, παρ. 4 του ν. 4412/52016 (Α' 147), σύμφωνα με το οποίο, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 221, παρ. 11 (β) του ν. 4412/52016 (Α' 147), σύμφωνα με το οποίο, η Επιτροπή Παραλαβής ως «γνωμοδοτικό όργανο» κατά το νόμο, γνωμοδοτεί και εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικείμενου της σύμβασης.

Αφορμή για τη συνεδρίαση αποτέλεσε το αριθμ. Οικ ΠΚΜ 605156(2797)/3-9-2024 έγγραφο της Υποδιεύθυνσης ΤΕ με το οποίο κοινοποιήθηκε στα μέλη της Επιτροπής Παραλαβής η ανάγκη 3^{ης} μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της ΑΔΑΜ: **22SYMV011363242 2022-10-05** σύμβασης προμήθειας του θέματος έως 30-5-2025, σύμφωνα με σχετικό αίτημα του αναδόχου και την αιτιολόγηση της αντικειμενικής του αδυναμίας για παράδοση έως 2-9-2024 (2^η Παράταση)

Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη της,

- Την από 24/9/2021 Προγραμματική Σύμβαση με ημερομηνία λήξης 24/3/2024
- Την 1^η Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης με ημερομηνία λήξης 24-6-2025
- Την αριθμ. (ΑΔΑΜ: 22PROC010624005 2022-05-25, διακήρυξη του ηλεκτρονικού ανοιχτού (διαγωνισμού, για την προμήθεια του
- Την ΑΔΑΜ: **22SYMV011363242 2022-10-05** σύμβαση προμήθειας και ιδιαίτερα το γεγονός ότι αυτή λήγει στις 2-10-2023.
- Το άρθρο 6 της ανωτέρω σύμβασης, σύμφωνα με το οποίο ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση της Π.Ε. Πέλλας να μετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία.
- Την παρ. 4 του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 (Α' 147)
- Την παρ. 11 (β) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 (Α' 147),
- Το αρ.πρ. 605156(2797)/2-9-2024 (εισερχόμενο) αίτημα της αναδόχου εταιρείας «ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ» για 3^η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης έως τις 30-5-2025
- Το γεγονός ότι στοιχειοθετούνται σύμφωνα με το ανωτέρω αίτημα του αναδόχου, λόγοι ανωτέρας βίας για την παράδοση έως 2-9-2024 (2^η Παράδοση).

Γνωμοδοτεί ομόφωνα :

Υπέρ της 3ης μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της αρ ΑΔΑΜ: 22SYMV011363242 2022-10-05 σύμβασης, έως 30-5-2025 χωρίς την επιβολή κυρώσεων, καθώς είναι αδύνατη η παράδοσή τους κάποιων υλικών για λόγους ανωτέρας βίας

Το παρών συντάχθηκε σε τρία (3) αντίγραφα και υπογράφεται όπως παρακάτω.

Έδεσσα 6 Σεπτεμβρίου 2024

Η Επιτροπή Παραλαβής

Τακτικά μέλη:

1. Τσελίδης Ιάκωβος ΠΕ Μηχανικών
2. Καλαϊτζίδου Χαρίκλεια Π.Ε. Μηχανικών
3. Οικονόμου Χρήστο Π.Ε. Μηχανικών.

23. Την εισήγηση του Τμήματος Έργων Δομών Περιβάλλοντος, της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. οικ. ΠΚΜ

327454/1365/07-05-2025 έγγραφο της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3^{ης} Παράτασης για την προμήθεια με τίτλο: «Εργασίες αποκατάστασης φυτικής βλάστησης στον ποταμό Έδεσσαίο»,

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) « Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 100 «Προγραμματικές Συμβάσεις» .
2. Το Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 266) « Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
3. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ
4. Τις υπ' αριθμ. 81320 και 77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302/τ. Β' / 30-12-2016), με τις οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ 133/2010, ΦΕΚ 226/τ. Α' / 27-12-2010).
5. Την με Α.Π. Γ.Π.Κ.Μ. 94/11-01-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη για την τοποθέτηση και ορισμό Προϊσταμένων στις Δ/σεις και Υποδ/σεις της Π.Ε. Πέλλας.
6. Την με αρ. πρωτ. 15485/2023 (24.11.2023) Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για την επικύρωση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και την ανάδειξη του Περιφερειάρχη και των τακτικών και αναπληρωματικών Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028.
7. Την με Α.Π. 2604 (59)/02-01-2024 (ΑΔΑ:664Γ7ΛΛ-ΛΑ8, ΦΕΚ 145/τ.Β/11-01-2024) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στον Εκτελεστικό Γραμματέα».
8. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί Έκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
9. Την με Α.Π. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/08-01-2024 (6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»
10. Την με Α.Π. οικ. 17255 (397)/09-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΛΤΑ7ΛΛ-Σ93, ΦΕΚ 148/τ.Β' /11-01-2024) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».
11. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./ οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 9Ξ4Ξ7ΛΛ-ΕΩΗ)
12. Το άρθρο 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
13. Την από 24-09-2021 Υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση της προμήθειας με τίτλο: «Εργασίες αποκατάστασης φυτικής βλάστησης στον ποταμό Έδεσσαίο», μεταξύ του Δήμου Έδεσσας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας
14. Την από 03-10-2022 Υπογεγραμμένη σύμβαση της προμήθειας, αναδόχου «Ασωνίτης Χρήστος» με προθεσμία περαίωσης την 02-10-2023 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011363242, ΑΔΑ: ΨΙΟ57ΛΛ-ΞΒ4)
15. Την αρ. 200/30-10-2023 Απόφαση του Περιφερειακού συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας έως 02-03-2024 (ΑΔΑ: 9ΟΞ67ΛΛ-ΓΙΔ)
16. Την από 20-02-2024 Αίτηση του αναδόχου για 2η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας διάρκειας έξι μηνών (αρ. πρωτ. 129663 (538)/20-02-2024)
17. Την αρ. 145/17-05-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας με την εγκρίθηκε η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης της προμήθειας και με την οποία ορίστηκαν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, εκπρόσωποι του Δήμου Έδεσσας (ΑΔΑ: 6ΥΑΠΩΡΠ-980)
18. Την αρ. 1098/21-09-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την εγκρίθηκε η σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης της προμήθειας και με την οποία ορίστηκαν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, εκπρόσωποι της ΠΚΜ- ΠΕ Πέλλας (ΑΔΑ: 6Γ547ΛΛ-ΖΒΕ)
19. Το 7ο άρθρο της Προγραμματικής Σύμβασης «Χρονική διάρκεια ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης – Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης Προγραμματικής σύμβασης», όπου αναφέρεται η δυνατότητα παράτασής της, με την έκδοση σχετικών αποφάσεων των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του Δήμου και της Π.Κ.Μ., ύστερα από σχετικό πρακτικό της Τριμελούς (κοινής) Επιτροπής Παρακολούθησης, με το οποίο θα βεβαιώνει την ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της
20. Την αρ. οικ. ΠΚΜ 129738 (539)/20-02-2024 έγγραφο Πρόσκληση για συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης σε συνεδρίαση.
21. Το από 21-02-2024 1ο Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «Εργασίες αποκατάστασης φυτικής βλάστησης στον ποταμό Έδεσσαίο»
22. Το αρ.πρ. 146849(521)/27-2-2024 (εισερχόμενο) έγγραφο της αναδόχου εταιρείας «ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΕΔΕ» με αναφορά σε προβλήματα και ανάγκες

23. Την αρ. 70/10-04-2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της 1ης Τροποποίησης της από 24-09-2021 Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΨΣ0ΡΩΡΠ-ΚΟ6)
24. Την από 16-04-2024 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Προμήθειας
25. Την αρ. 579/29-04-2024 απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΚΜ, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη της 1ης Τροποποίησης της από 24-09-2021 Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6ΔΝΚ7ΛΛ-ΘΙ6)
26. Την από 9/5/2024 1^η τροποποιημένη Προγραμματική Σύμβαση
27. Η υπ' αριθμ. 686/2024 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής για 2η Παράταση έως 2/9/2024
28. Το από 6/9/2024 Πρακτικό Επιτροπής Παραλαβής της Προμήθειας
29. Το γεγονός ότι το η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει μέσω του προγράμματος επενδυτικών δαπανών Κεντρικών Ιδίων Πόρων της Π.Ε. Πέλλας (ΚΩΔ. 1221ΠΕΛ001ΙΔΠ20).

Εισηγούμαστε

Α) Την έγκριση 3^{ης} Παράτασης της προμήθειας με τίτλο με τίτλο: «Εργασίες αποκατάστασης φυτικής βλάστησης στον ποταμό Έδεσσαίο» έως την 30-5-2025 χωρίς την επιβολή κυρώσεων, καθώς είναι αδύνατη η παράδοσή τους εντός του ορισμένου χρόνου (2η παράταση 2-9-2024) Κάποια από κύρια υλικά άρδευσης και προγραμματισμού των κύκλων άρδευσης είναι Ισραηλινής κατασκευής, με συνέπεια την δυσκολία τόσο παραγωγής λόγω των διακοπών που παρατηρούνται σε αυτή όσο και της αποστολής λόγω της εμπόλεμης κατάστασης.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Πέλλας

Χρήστος Οικονόμου
Μηχανολόγος Μηχανικός με Α' βο

Την διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία, ο κ. Χαβατζάς Γ. δήλωσε παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση 3ης παράτασης της προμήθειας με τίτλο: «Εργασίες αποκατάστασης φυτικής βλάστησης στον ποταμό Έδεσσαίο» έως την 30-5-2025 χωρίς την επιβολή κυρώσεων, καθώς είναι αδύνατη η παράδοσή τους εντός του ορισμένου χρόνου (2η παράταση 2-9-2024), για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

“ Κάποια από τα κύρια υλικά άρδευσης και προγραμματισμού των κύκλων άρδευσης είναι Ισραηλινής κατασκευής, με συνέπεια την δυσκολία τόσο παραγωγής λόγω των διακοπών που παρατηρούνται σε αυτή όσο και της αποστολής λόγω της εμπόλεμης κατάστασης”

Το έργο χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος επενδυτικών δαπανών Κεντρικών Ιδίων Πόρων της Π.Ε. Πέλλας (ΚΩΔ. 1221ΠΕΛ001ΙΔΠ20).

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 605/2025

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Αικατερίνη Καμπανού