



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 18^ο/13-05-2025

Απόφαση 639/2025

ΘΕΜΑ 41^ο: «Έγκριση α) του 1^{ου} ΑΠΕ & 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ, με νέες τιμές και χρήση απροβλέπτων που κλείνει σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, ήτοι στο ποσό των 723.263,38€, (εκ των οποίων: 478.526,67€ για εργασίες, 86.134,80€ για Γ.Ε.&Ο.Ε. 18% εργασιών, 2.476,53€ για απρόβλεπτα, 15.302,42€ για απολογιστικές δαπάνες (περιλαμβάνονται: απολογιστικά ΑΕΚΚ 6.200,00€ & Γ.Ε.&Ο.Ε. 18% 1.006,97€ επί αυτών, απολογιστικά ασφάλτου 5.800,00€ & Γ.Ε.&Ο.Ε. 18% 942,00€ επί αυτών και απολογιστικά δικτύων ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.λπ. 1.353,45€), 836,50€ για αναθεώρηση και 139.986,46€ για ΦΠΑ 24%) και β) σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (1η ΣΣ), δαπάνης 69.040,73€ (εκ των οποίων: 39.076,40€ για εργασίες, 7.110,15€ για Γ.Ε.&Ο.Ε. 18% εργασιών, 6.916,52€ για απρόβλεπτα, 2651,33€ για αναθεώρηση και 13.362,72€ για ΦΠΑ 24%), για την άρτια ολοκλήρωση του έργου: «ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΥΠΟΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΟΡΙΑ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΠ.Ο. 25 ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΗΛΙΕΣ»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **13 Μαΐου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση, στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 333138/923/08-05-2025 (ορθή επανάληψη) προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος ο Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε. και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτρια Γραμματέας της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 41^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση α) του 1^{ου} ΑΠΕ & 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ, με νέες τιμές και χρήση απροβλέπτων που κλείνει σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, ήτοι στο ποσό των 723.263,38€, (εκ των οποίων: 478.526,67€ για

εργασίες, 86.134,80€ για Γ.Ε.&Ο.Ε. 18% εργασιών, 2.476,53€ για απρόβλεπτα, 15.302,42€ για απολογιστικές δαπάνες (περιλαμβάνονται: απολογιστικά ΑΕΚΚ 6.200,00€ & Γ.Ε.&Ο.Ε. 18% 1.006,97€ επί αυτών, απολογιστικά ασφάλτου 5.800,00€ & Γ.Ε.&Ο.Ε. 18% 942,00€ επί αυτών και απολογιστικά δικτύων ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.λπ. 1.353,45€), 836,50€ για αναθεώρηση και 139.986,46€ για ΦΠΑ 24%) και β) σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (1η ΣΣ), δαπάνης 69.040,73€ (εκ των οποίων: 39.076,40€ για εργασίες, 7.110,15€ για Γ.Ε.&Ο.Ε. 18% εργασιών, 6.916,52€ για απρόβλεπτα, 2651,33€ για αναθεώρηση και 13.362,72€ για ΦΠΑ 24%), για την άρτια ολοκλήρωση του έργου: «ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΥΠΟΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΟΡΙΑ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΠ.Ο. 25 ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΗΛΙΕΣ», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 312438/4717/30-4-2025 (Ορθή Επανάληψη 5-5-2025) εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία διαβιβάσθηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 1141/6-5-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θεσσαλονίκης, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. Την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της 1ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών ΠΚΜ 2023 με κωδικό 2131ΘΕΣ004ΙΔΠ21, σύμφωνα με την αριθμ.584/16-05-2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ (ΑΔΑ: Ψ0Ι67ΛΛ-4ΣΖ) και με την υπ' αρ. 92/17-05-2023 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 68ΓΔ7ΛΛ-ΚΟΖ).

13. Την υπ' αρ. 23/31-03-2025 (ΑΔΑ: 9ΞΠ27ΛΛ-ΣΔΧ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ με θέμα την "Έγκριση 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος επενδυτικών δαπανών Π.Κ.Μ. έτους 2025", με εγκεκριμένο προϋπολογισμό 831.750,00€.
14. Το γεγονός ότι για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 190658(4630)/24-03-2023 (ΑΔΑ: 6ΞΚ07ΛΛ-ΨΩΒ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης/έγκρισης δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2023 με το ποσό των 10.000,00€, για το οικονομικό έτος 2024 με το ποσό των 200.000,00€, για το οικονομικό έτος 2025 με το ποσό των 260.000,00€, για το οικονομικό έτος 2026 με το ποσό των 300.000,00€ και με αρ. α/α 2172 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Υπηρεσίας.
15. Την με Α/Α 2520 με ΑΠ 289364(5285)/24-04-2025 (ΑΔΑ: Ρ0007ΛΛ-8ΟΥ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, συμπληρωματικά στην ΕΑΔ 680 (λόγω σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης) με πίστωση 723.263,38€ για το έτος 2025 και 108.486,62€ για το έτος 2026.
16. Την υπ' αρ. 67/23-7--2023 απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε.Θ., σχετικά με τον τρόπο δημοπράτησης του έργου (ΑΔΑ: 9Κ597ΛΛ-ΚΡΝ)
17. Την υπ' αριθμ. 1005/22-08-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: Ω8Ο37ΛΛ-ΛΝ4), με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του εν θέματι έργου, και συγκροτήθηκε η τριμελής επιτροπή διαγωνισμού του εν λόγω έργου,
18. Την ανάρτηση της Διακήρυξης του έργου στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., η οποία έλαβε αριθμό **ΑΔΑΜ 23PROC013399611**,
19. Την αριθμ. 1375/01-11-2023, (ΑΔΑ: Ψ5ΣΜ7ΛΛ-MTN), απόφαση της Ο.Ε. της Π.Κ.Μ., περί έγκρισής του 1ου πρακτικού
20. Την με αριθμ. 1738/19-12-2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (με Α.Δ.Α.:ΡΔ8Θ7ΛΛ-ΥΩΝ και ΑΔΑΜ: 24ΑWRD 014414714), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο, "Κ.ΔΑΛΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε." με μέση τεκμαρτή έκπτωση 9,77% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 583.276,92 € (χωρίς ΦΠΑ).
21. Την αρ. 16/2024 Πράξη Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
22. Την από 12-04-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV014651819) Σύμβαση κατασκευής του έργου, σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι μέχρι 12-4-2025.
23. Την υπ' αριθμ. 105/4-2-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, που αφορά στην «Έγκριση χορήγησης 1^{ης} παράτασης κατά τριακόσιες έξη (306) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 12 Φεβρουαρίου 2026 για την περαίωση του εν θέματι έργου (ΑΔΑ: **9ΕΒ97ΛΛ-Ψ69**)
24. Την 97844(1409)/12-2-2025 απόφαση της Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. έγκρισης παράτασης με αναθεώρηση του έργου ως τις 12-02-2026 με ΑΔΑΜ: 25SYMV016297853.
25. Την τροποποιημένη μελέτη του έργου, που εκπονήθηκε λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων και εγκρίθηκε με την υπ' α.π. 244763(3741)/9-4-2025 Απόφαση Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ., μετά από την υπ' αρ. 64/07/03-04-2025 (α.π. 119/7-4-2025, ΑΔΑ: 9Α5Ν7ΛΛ-6ΤΩ) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Μ.Ε.Θ.
26. Την υπ' αρ. 80/08/15-04-2025 (α.π. 134/16-4-2025, ΑΔΑ: 6Θ9α7ΛΛ-ψ5γ) ομόφωνη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Μ.Ε.Θ., για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ και την σύναψη της 1ης ΣΣΕ του υπό εξέταση έργου, που συντάχθηκε λόγω της προαναφερθείσας τροποποίησης της μελέτης.
27. Τον 1ο ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ – 1η Σ.Σ. με την αιτιολογική έκθεση.
28. Την αριθμ. πρωτ. . 312438/4717/30-4-2025 (Ορθή Επανάληψη 5-5-2025) εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 1141/6-5-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θεσσαλονίκης, και έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Της Προϊσταμένης Τ.Ε.Δ.Π. / Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ., κας ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗΣ, Π.Ε. Αγρον. Τοπ. Μηχανικού με Α' β., για την έγκριση:

1. Του 1^{ου} ΑΠΕ & 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ, με νέες τιμές και χρήση απροβλεπτών που κλείνει σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, ήτοι στο ποσό των 723.263,38€, (εκ των οποίων: 478.526,67€ για εργασίες, 86.134,80€ για Γ.Ε.&Ο.Ε. 18% εργασιών, 2.476,53€ για απρόβλεπτα, 15.302,42€ για απολογιστικές δαπάνες (περιλαμβάνονται: απολογιστικά ΑΕΚΚ 6.200,00€ & Γ.Ε.&Ο.Ε. 18% 1.006,97€ επί αυτών, απολογιστικά ασφάλτου 5.800,00€ & Γ.Ε.&Ο.Ε. 18% 942,00€ επί αυτών και απολογιστικά δικτύων ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.λπ. 1.353,45€), 836,50€ για αναθεώρηση και 139.986,46€ για ΦΠΑ 24%)
2. Σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (1η ΣΣ), δαπάνης 69.040,73€ (εκ των οποίων: 39.076,40€ για εργασίες, 7.110,15€ για Γ.Ε.&Ο.Ε. 18% εργασιών, 6.916,52€ για απρόβλεπτα, 2651,33€ για αναθεώρηση και 13.362,72€ για ΦΠΑ 24%),

για την άρτια ολοκλήρωση του έργου: «ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΥΠΟΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΟΡΙΑ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΠ.Ο. 25 ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΗΛΙΕΣ»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ/ ΚΩΔ. ΕΝΤΑΞΗΣ	2131ΘΕΣ004ΙΔΠ21
	CPV: 45453100-8
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	800.000,00 €
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ	οικ. 726877(10450)/13-12-2022
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΥ ΔΗΜΟΡΠΑΤΗΣΗΣ	67/2021 (9Κ597ΛΛ-ΚΡΝ)
ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΡΠΑΤΗΣΗΣ/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ	1005/2023 (Ω8Ο37ΛΛ-ΛΝ4)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ	19-10-2023
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	1738/2023 (Α.Δ.Α.: ΡΔ8Θ7ΛΛ-ΥΩΝ & ΑΔΑΜ: 24ΑΩΡΔ014414714)
ΑΝΑΔΟΧΟΣ	Κ. ΔΑΛΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΕΚΠΤΩΣΗ	9,77%

ΣΥΜΒΑΣΗ	Ημερομηνία	Ποσό χωρίς ΦΠΑ (24%)	Ποσό με ΦΠΑ (24%)
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒ.	12-04-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014651819)	583.276,92 €	723.263,38 €
Προβλεπόμενη ΠΕΡΑΙΩΣΗ		12 Απριλίου 2025	
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ:		Οικ.324608(5064)/10-5-2024	
ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ		ΡΙΛΚΑ ΠΕΤΚΟΒΑ ΓΟΥΔΑ	
ΒΟΗΘΟΣ		ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΙΚΑ	
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝ/ΜΑΤΟΣ		α.π. 301764(4750)/10-5-2024	
ΕΓΚΡΙΣΗ 1ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		105/04-02-2025 (9ΕΒ97ΛΛ-Ψ69) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής	
Απόφαση ΥΤΕΜΕΘ		α.π. 97844(1409)/12-2-2025 (25ΣΥΜΝ016297853)	
ΝΕΑ προβλεπόμενη ΠΕΡΑΙΩΣΗ		12-02-2026	
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΤΕΜΕΘ περί ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΡΟΠ/ΜΕΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ		α.π. 61876(915)/18-2-2025	
Θετική γνωμοδότηση ΤΣΔΕ για την τροποποίηση της μελέτης		64/07/03-4-2025 9Α5Ν7ΛΛ-6ΤΩ	
Απόφαση έγκρισης τροποποιημένης μελέτης		244763(3741)/9-4-2025	

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023) με την προσθήκη του άρθρου 175Α - Αρμοδιότητες Περιφερειακής Επιτροπής (σε συνδυασμό με τα άρθρα 53 "Καταργούμενες διατάξεις" και 54 «Εναρξη ισχύος») (αρ.20).
2. Το Π.Δ. 133/10 (ΦΕΚ 226 Α') «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302Β/30.12.2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147 – 08/08/2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 156 και 132 παρ. 2 και 4 αυτού,

4. Την υπ' α.π. οικ. 17255(397)/09-01-2024 (ΦΕΚ 148/Β'/11-01-2024) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»» και την εν μέρη τροποποίηση αυτής με την υπ. αρ.: οικ. 212528(3135)/22-03-2024 (ΦΕΚ 2089/Β'/07-04-2024) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 17255(397)/9.1.2024 (ΦΕΚ 148/Β'/11-01-2024) απόφασης Περιφερειάρχη περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με εντολή Περιφερειάρχη»» και την υπ' αρ. οικ. 249859(3725)/08.4.2024 (ΦΕΚ 2793/Β'/17.05.2024) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «2η τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 17255(397)/09.01.2024 απόφασης Περιφερειάρχη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ"».
5. Το άρθρο 20 του Ν. 5056/2023 περί αρμοδιότητας Περιφερειακής Επιτροπής και την προσθήκη του Αρθρου 175α του Νόμου 3852/2010.
6. Την υπ' αρ. 367/26-03-2025 (ΑΔΑ: 91ΞΑ7ΛΛ-ΔΡΜ) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ με θέμα την "Έγκριση 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος επενδυτικών δαπανών Π.Κ.Μ. έτους 2025"
7. Την υπ' αρ. 23/31-03-2025 (ΑΔΑ: 9ΞΠ27ΛΛ-ΣΔΧ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ με θέμα την "Έγκριση 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος επενδυτικών δαπανών Π.Κ.Μ. έτους 2025", με εγκεκριμένο προϋπολογισμό 831.750,00€.
8. Την από 12-04-2024 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, στο ποσό των 723.263,38€ με ΦΠΑ 24%, με ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014651819, συμβατική προθεσμία την 12-04-2025.
9. Την 97844(1409)/12-2-2025 απόφαση της Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. έγκρισης παράτασης με αναθεώρηση του έργου ως τις 12-02-2026 με ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ016297853.
10. Την τροποποιημένη μελέτη του έργου, που εκπονήθηκε λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων και εγκρίθηκε με την υπ' α.π. 244763(3741)/9-4-2025 Απόφαση Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ., μετά από την υπ' αρ. 64/07/03-04-2025 (α.π. 119/7-4-2025, ΑΔΑ: 9Α5Ν7ΛΛ-6ΤΩ) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Μ.Ε.Θ.
11. Την υπ' αρ. 80/08/15-04-2025 (α.π. 134/16-4-2025, ΑΔΑ: 6Θ9Α7ΛΛ-Ψ5Υ) ομόφωνη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Μ.Ε.Θ., για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ και την σύναψη της 1ης ΣΣΕ του υπό εξέταση έργου, που συντάχθηκε λόγω της προαναφερθείσας τροποποίησης της μελέτης.
12. Την με Α/Α 2520 με ΑΠ 289364(5285)/24-04-2025 (ΑΔΑ: ΡΟ0Ο7ΛΛ-8ΟΥ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, συμπληρωματικά στην ΕΑΔ 680 (λόγω σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης) με πίστωση 723.263,38€ για το έτος 2025 και 108.486,62€ για το έτος 2026.
13. Τον 1ο ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ – 1η Σ.Σ. με την αιτιολογική έκθεση.

Και επειδή:

- Ο 1^{ος} Α.Π.Ε., το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και η πρόταση για σύναψη της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. του έργου συντάχθηκαν - λόγω της προαναφερθείσας τροποποίησης της μελέτης - για να περιλάβουν αυξομειώσεις στις ποσότητες των εργασιών, οι οποίες υπαγορεύονται από τις παρούσες συνθήκες, όπως αυτές περιγράφονται στην - συνημμένη στην παρούσα Εισήγηση - Αιτιολογική έκθεση, χωρίς να τροποποιείται το φυσικό αντικείμενο της Σύμβασης για την κατασκευή του έργου κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 132 και του αρ. 156, του Ν.4412/2016
- Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε., το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και η πρόταση για σύναψη της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. του έργου κλείνει με υπέρβαση δαπάνης κατά 69.040,73€ ως προς την αρχική συμβατική δαπάνη, η οποία (τροποποίηση) αντιστοιχεί σε ποσοστό 9,35% (< 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης), και η αναγκαία πίστωση συμπληρωματικής δαπάνης, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του παρόντος, έχει εγκριθεί αρμοδίως.
- Πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου, όπως αναφέρονται παραπάνω,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

- α) Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ, του έργου: «ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΥΠΟΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΟΡΙΑ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΠ.Ο. 25 ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΗΛΙΕΣ», με νέες τιμές και χρήση απρόβλεπτων που κλείνει σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, ήτοι στο ποσό των 723.263,38€, (εκ των οποίων: 478.526,67€ για εργασίες, 86.134,80€ για Γ.Ε.&Ο.Ε. 18% εργασιών, 2.476,53€ για απρόβλεπτα, 15.302,42€ για απολογιστικές δαπάνες (περιλαμβάνονται: απολογιστικά ΑΕΚΚ 6.200,00€ & Γ.Ε.&Ο.Ε. 18% 1.006,97€ επί αυτών, απολογιστικά ασφάλτου 5.800,00€ & Γ.Ε.&Ο.Ε. 18% 942,00€ επί αυτών και απολογιστικά δικτύων ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.λπ. 1.353,45€), 836,50€ για αναθεώρηση και 139.986,46€ για ΦΠΑ 24%), και
- β) Την έγκριση σύναψης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΥΠΟΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΟΡΙΑ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΠ.Ο. 25 ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΗΛΙΕΣ», σε ποσοστό 9,35% της αρχικής, ισόποσα με το ανωτέρω ποσό υπέρβασης της αρχικής σύμβασης, ήτοι για ποσό 69.040,73€ € (εκ των οποίων: 39.076,40€ για εργασίες, 7.033,75€ για Γ.Ε.&Ο.Ε. 18% εργασιών, 6.916,52€ για απρόβλεπτα, 2651,33€ για αναθεώρηση και 13.362,72€ για ΦΠΑ 24%), η δαπάνη για το οποίο έχει εγκριθεί και ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα της ΠΚΜ, με την 1η Τροποποίηση αυτού (ανωτέρω 7) και η εν λόγω τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης όπως το αναφέρει το άρθρο 132 του Ν4412/2016.

Τα στοιχεία για την ανάρτηση της απόφασης έγκρισης στο ΚΗΜΔΗΣ, η οποία είναι ΑΜΕΣΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ είναι:

1. Ανάδοχος: «Κ. ΔΑΛΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με Α.Φ.Μ. 999559188
2. Γεωγραφικός προσδιορισμός τόπου εκτέλεσης σύμβασης: EL522 Θεσσαλονίκη
3. ΑΔΑΜ Διακήρυξης 23PROC013399611
4. ΑΔΑΜ Σύμβασης 24SYMV014651819
5. CPV: 45453100-8
6. Καθαρό ποσό αρχικής σύμβασης έργου: 583.276,92€ (χωρίς ΦΠΑ) και 723.263,38€ (με ΦΠΑ 24%)
7. Καθαρό συνολικό ποσό έργου σύμφωνα με τον 1ο ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ – 1η ΣΣ: 638.954,93€ (χωρίς ΦΠΑ) και 792.304,11€ (με ΦΠΑ 24%)
8. Η απόφαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)».
9. Η απόφαση ανάληψης που ισχύει είναι η με Α/Α 2520 με ΑΠ 289364(5285)/24-04-2025 (ΑΔΑ: ΡΟ007ΛΛ-8ΟΥ).
10. Το έργο χρηματοδοτείται από το επενδυτικών δαπανών της Π.Κ.Μ., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την υπ' αρ. 23/31-03-2025 (ΑΔΑ: 9ΞΠ27ΛΛ-ΣΔΧ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ με θέμα την "Έγκριση 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος επενδυτικών δαπανών Π.Κ.Μ. έτους 2025".
11. Κωδικός χρηματοδότησης έργου: 2131ΘΕΣ004ΙΔΠ21
12. Νομικό πλαίσιο: Βιβλίο Ι άνω των ορίων
13. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή
14. Χρήση τεχνικών εργαλείων ανάθεσης: Δεν χρησιμοποιείται
15. Αριθμός τμημάτων: 1
16. Διάρκεια σύμβασης (σε μήνες, μετά την έγκριση της προαναφερθείσας παράταξης): 22
17. Γεωγραφική περιοχή αναδόχου: Κεντρική Μακεδονία – Θεσσαλονίκη
18. Μικτή Σύμβαση: ΟΧΙ

Ο Αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ.
α.α.

ΕΛΕΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΠΕ Αγρον. Τοπ. Μηχανικός με Α' β.

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Σ. και Χαβατζάς Γ. έδωσαν λευκή ψήφο, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Α. Εγκρίνει τον συνημμένο 1ο ΑΠΕ & 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΥΠΟΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΟΡΙΑ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΠ.Ο. 25 ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΗΛΙΕΣ», προϋπολογισμού **800.000,00 €** (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.), με νέες τιμές και χρήση απροβλέπτων που κλείνει σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, ήτοι στο ποσό των **723.263,38€**, (εκ των οποίων: 478.526,67€ για εργασίες, 86.134,80€ για Γ.Ε.&Ο.Ε. 18% εργασιών, 2.476,53€ για απρόβλεπτα, 15.302,42€ για απολογιστικές δαπάνες (περιλαμβάνονται: απολογιστικά ΑΕΚΚ 6.200,00€ & Γ.Ε.&Ο.Ε. 18% 1.006,97€ επί αυτών, απολογιστικά ασφάλτου 5.800,00€ & Γ.Ε.&Ο.Ε. 18% 942,00€ επί αυτών και απολογιστικά δικτύων ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.λπ. 1.353,45€), 836,50€ για αναθεώρηση και 139.986,46€ για ΦΠΑ 24%), και

Β. Εγκρίνει τη σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης του εν θέματι έργου, σε ποσοστό 9,35% της αρχικής, ισόποσα με το ανωτέρω ποσό υπέρβασης της αρχικής σύμβασης, ήτοι για ποσό 69.040,73€ € (εκ των οποίων: 39.076,40€ για εργασίες, 7.033,75€ για Γ.Ε.&Ο.Ε. 18% εργασιών, 6.916,52€ για απρόβλεπτα, 2651,33€ για αναθεώρηση και 13.362,72€ για ΦΠΑ 24%), η δαπάνη για το οποίο έχει εγκριθεί και ενταχθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα της ΠΚΜ, με την 1η Τροποποίηση αυτού και η εν λόγω τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης όπως το αναφέρει το άρθρο 132 του Ν4412/2016.

Τα στοιχεία για την ανάρτηση της παρούσας απόφασης έγκρισης στο ΚΗΜΔΗΣ., η οποία είναι ΑΜΕΣΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ , είναι:

1. **Ανάδοχος: «Κ. ΔΑΛΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με Α.Φ.Μ. 999559188**
2. Γεωγραφικός προσδιορισμός τόπου εκτέλεσης σύμβασης: EL522 Θεσσαλονίκη
3. **ΑΔΑΜ Διακήρυξης 23PROC013399611**
4. ΑΔΑΜ Σύμβασης 24SYMV014651819
5. **CPV: 45453100-8**
6. Καθαρό ποσό αρχικής σύμβασης έργου: 583.276,92€ (χωρίς ΦΠΑ) και 723.263,38€ (με ΦΠΑ 24%)
7. Καθαρό συνολικό ποσό έργου σύμφωνα με τον 1ο ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ – 1η ΣΣ: **638.954,93€ (χωρίς ΦΠΑ)** και 792.304,11€ (με ΦΠΑ 24%)
8. Η απόφαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)».
9. Η απόφαση ανάληψης που ισχύει είναι η με Α/Α 2520 με ΑΠ 289364(5285)/24-04-2025 **(ΑΔΑ: ΡΟ007ΛΛ-8ΟΥ)**.
10. Το έργο χρηματοδοτείται από το επενδυτικών δαπανών της Π.Κ.Μ., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την υπ' αρ. 23/31-03-2025 (ΑΔΑ: 9ΞΠ27ΛΛ-ΣΔΧ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ με θέμα την "Έγκριση 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος επενδυτικών δαπανών Π.Κ.Μ. έτους 2025".
11. Κωδικός χρηματοδότησης έργου: 2131ΘΕΣ004ΙΔΠ21
12. Νομικό πλαίσιο: Βιβλίο Ι άνω των ορίων
13. Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή
14. Χρήση τεχνικών εργαλείων ανάθεσης: Δεν χρησιμοποιείται
15. Αριθμός τμημάτων: 1
16. Διάρκεια σύμβασης (σε μήνες, μετά την έγκριση της προαναφερθείσας παράτασης): 22
17. Γεωγραφική περιοχή αναδόχου: Κεντρική Μακεδονία – Θεσσαλονίκη
18. Μικτή Σύμβαση: ΟΧΙ

Το έργο χρηματοδοτείται από ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΚΜ ΚΩΔΙΚΟΣ 2131ΘΕΣ004ΙΔΠ21.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 639/2025

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 800.000,00 €
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Κ. ΔΑΛΑΡΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α	ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	Α.Τ.	Μ.Μ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ		ΔΙΑΦΟΡΑ		Επί πλέον από αρχικό	Δαπάνες Νέων Τιμών	Επί πλέον - νέες τιμές	Επί έλλειψαν από αρχικό
					ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ				
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ														
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ														
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	A.01	m3	1,65 €	1.060,00	1.749,00		1.560,00	2.574,00		2.574,00	0,00	825,00	0,00
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	A.02	m3	9,15 €	10,00	91,50		25,00	228,75		228,75	0,00	137,25	0,00
3	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη. Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	A.03	m3	1,77 €	110,00	194,70		110,00	194,70		194,70	0,00	0,00	0,00
4	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη βραχώδη χωρίς χρήση εκρηκτικών. Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	A.04	m3	19,70 €	130,00	2.561,00		130,00	2.561,00		2.561,00	0,00	0,00	0,00
5	Καθαρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική σφήρα, εργαλεία πιεσιμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)	A.05	m3	58,30 €	50,00	2.915,00		65,00	3.789,50		3.789,50	0,00	874,50	0,00
6	Εξυφαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά. Εξυφαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	A.06	m3	20,70 €	160,00	3.312,00		160,00	3.312,00		3.312,00	0,00	0,00	0,00
7	Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0 m	A.07	m	11,50 €	10,00	115,00		10,00	115,00		115,00	0,00	0,00	0,00
					Άθροισμα		10.938,20		Άθροισμα	12.774,95	12.774,95	0,00	1.836,75	0,00
					Αφαιρείται Έκπτωση	10,00%	1.093,82		Αφαιρείται Έκπτωση	1.277,50	1.277,50	0,00	183,68	0,00
					Άθροισμα		9.844,38		Άθροισμα	11.497,45	11.497,45	0,00	1.653,07	0,00
ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ - ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ														
8	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	B.01	m2	8,20 €	1.270,00	10.414,00		1.810,00	14.842,00		14.842,00	0,00	4.428,00	0,00
9	Παραγωγή, μεταφορά, διάτρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	B.02	m3	77,00 €	10,00	770,00		70,00	5.390,00		5.390,00	0,00	4.620,00	0,00
10	Παραγωγή, μεταφορά, διάτρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	B.03	m3	82,00 €	670,00	54.940,00		800,00	65.600,00		65.600,00	0,00	10.660,00	0,00
11	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	B.04	kg	0,98 €	46.000,00	45.080,00		57.000,00	55.860,00		55.860,00	0,00	10.780,00	0,00
12	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς πλευράς ή ύψους μικρότερης των 160 mm	B.05	kg	2,70 €	3.000,00	8.100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	8.100,00
13	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Ονομαστικός διαμέτρου D1000 mm	B.06	m	144,00 €	230,00	33.120,00		59,00	8.496,00		8.496,00	0,00	0,00	24.624,00
14	Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λέα εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ EN 13476-3. Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 1000 mm	NT.2	m	206,00 €	0,00	0,00		180,00	37.080,00		37.080,00	0,00	37.080,00	0,00
15	Καλύμματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	NT.3	kg	2,90 €	0,00	0,00		820,00	2.378,00		2.378,00	0,00	2.378,00	0,00
16	Μεταλλικές εσχάρες υδραυλολογής από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	NT.4	kg	2,90 €	0,00	0,00		3.680,00	10.672,00		10.672,00	0,00	10.672,00	0,00
17	Κιγκλίδωμα από σιδηροσωλήνες	NT.5	m	62,00 €	0,00	0,00		150,00	9.300,00		9.300,00	0,00	9.300,00	0,00
18	Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα, ισχύος 2,0 έως 5,0 HP	NT.6	h	5,60 €	0,00	0,00		100,00	560,00		560,00	0,00	560,00	0,00
19	Προμήθεια και προσθήκη προσμίκτων και προσθέτων στο σκυρόδεμα: Επιταχυντές σκλήρυνσης σκυροδέματος, κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	NT.7	kg	1,03 €	0,00	0,00		1.000,00	1.030,00		1.030,00	0,00	1.030,00	0,00
					Άθροισμα		152.424,00		Άθροισμα	211.208,00	211.208,00	0,00	91.508,00	61.020,00
					Αφαιρείται Έκπτωση	9,00%	13.718,16		Αφαιρείται Έκπτωση	19.008,72	19.008,72	0,00	8.235,72	5.491,80
					Άθροισμα		138.705,84		Άθροισμα	192.199,28	192.199,28	0,00	83.272,28	55.528,20
													27.744,08	29.776,84

ΟΜΑΔΑ Γ: ΠΑΣΣΑΛΟΣΑΝΙΔΕΣ																													
20	Προμήθεια χαλύβδινων πασσαλοσανιδών	Γ.01	kg	1,08 €	39.000,00	42.120,00		39.000,00	42.120,00		42.120,00	0,00	0,00					0,00	0,00										
21	Εμπύξη χαλύβδινων πασσαλοσανιδών	Γ.02	m2	16,30 €	510,00	8.313,00		510,00	8.313,00		8.313,00	0,00	0,00					0,00	0,00										
						Αθροισμα	50.433,00	Αθροισμα		50.433,00	50.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
						Αφαιρείται Έκπτωση 9,00%	4.538,97	Αφαιρείται Έκπτωση 9,00%		4.538,97	4.538,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
						Αθροισμα	45.894,03	Αθροισμα		45.894,03	45.894,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
ΟΜΑΔΑ Δ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΗ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ																													
22	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	Δ.01	m3	21,90 €	190,00	4.161,00		310,00	6.789,00		6.789,00	0,00	2.628,00					0,00	0,00										
23	Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	Δ.02	m3	21,90 €	85,00	1.861,50		85,00	1.861,50		1.861,50	0,00	0,00					0,00	0,00										
24	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	Δ.03	m	1,00 €	220,00	220,00		220,00	220,00		220,00	0,00	0,00					0,00	0,00										
25	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	Δ.04α	m2	1,15 €	1.000,00	1.150,00		1.000,00	1.150,00		1.150,00	0,00	0,00					0,00	0,00										
26	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm	Δ.04β	m2	1,45 €	1.890,00	2.740,50		1.890,00	2.740,50		2.740,50	0,00	0,00					0,00	0,00										
27	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm	Δ.04γ	m2	1,85 €	2.500,00	4.625,00		2.500,00	4.625,00		4.625,00	0,00	0,00					0,00	0,00										
28	Ασφαλτική προεπάλειψη	Δ.05	m2	1,20 €	640,00	768,00		640,00	768,00		768,00	0,00	0,00					0,00	0,00										
29	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	Δ.06	m2	0,45 €	4.390,00	1.975,50		4.390,00	1.975,50		1.975,50	0,00	0,00					0,00	0,00										
30	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάθος με χρήση κοινής ασφάλτου	Δ.07	tn	83,90 €	330,00	27.687,00		330,00	27.687,00		27.687,00	0,00	0,00					0,00	0,00										
31	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου (ΜΤΦ 63 km)	Δ.08	m2	8,30 €	1.600,00	13.280,00		1.680,00	13.944,00		13.944,00	0,00	664,00					0,00	0,00										
32	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου	Δ.09	m2	10,40 €	3.400,00	35.360,00		3.400,00	35.360,00		35.360,00	0,00	0,00					0,00	0,00										
33	Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπτυκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου	Δ.10	m2	11,40 €	3.400,00	38.760,00		3.400,00	38.760,00		38.760,00	0,00	0,00					0,00	0,00										
34	Συνθετικό πλέγμα οπλισμού ασφαλτικών στρώσεων από ίνες υαλού, εφελκυστικής αντοχής 55 kN/m κατά τις δύο διευθύνσεις	Δ.11	m2	11,00 €	1.700,00	18.700,00		1.700,00	18.700,00		18.700,00	0,00	0,00					0,00	0,00										
						Αθροισμα	151.288,50	Αθροισμα		154.580,50	154.580,50	0,00	3.292,00	0,00	3.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
						Αφαιρείται Έκπτωση 10,00%	15.128,85	Αφαιρείται Έκπτωση 10,00%		15.458,05	15.458,05	0,00	329,20	0,00	329,20	0,00	0,00	0,00	0,00										
						Αθροισμα	136.159,65	Αθροισμα		139.122,45	139.122,45	0,00	2.962,80	0,00	2.962,80	0,00	0,00	0,00	0,00										
ΟΜΑΔΑ Ε: ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΣΗΜΑΝΣΗ																													
35	Μονόπλευρα χαλύβδινα σπθβα ασφαλείας, τεχνικών έργων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2. Σπθβαίο ασφαλείας κανονήτας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W1, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α	Ε.01	m	152,00 €	540,00	82.080,00		540,00	82.080,00		82.080,00	0,00	0,00					0,00	0,00										
36	Αποβλήσεις σπθβαίων. Αποβλήωση χαλύβδινου σπθβαίου ασφαλείας που τοποθετήθηκε με έμπληξη	Ε.02	m	2,50 €	290,00	725,00		290,00	725,00		725,00	0,00	0,00					0,00	0,00										
37	Πναιίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	Ε.03	τεμ.	53,70 €	50,00	2.685,00		50,00	2.685,00		2.685,00	0,00	0,00					0,00	0,00										
38	Πναιίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	Ε.04	τεμ.	53,70 €	50,00	2.685,00		50,00	2.685,00		2.685,00	0,00	0,00					0,00	0,00										
39	Στύλος πναιίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ins)	Ε.05	τεμ.	31,10 €	100,00	3.110,00		100,00	3.110,00		3.110,00	0,00	0,00					0,00	0,00										
40	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	Ε.06	m2	3,80 €	1.800,00	6.840,00		1.800,00	6.840,00		6.840,00	0,00	0,00					0,00	0,00										
						Αθροισμα	98.125,00	Αθροισμα		98.125,00	98.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
						Αφαιρείται Έκπτωση 11,00%	10.793,75	Αφαιρείται Έκπτωση 11,00%		10.793,75	10.793,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
						Αθροισμα	87.331,25	Αθροισμα		87.331,25	87.331,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ :							417.935,15			476.044,46	476.044,46	0,00	87.888,15	55.528,20	32.359,95	29.776,84													
Γ.Ε.+Ο.Ε. 18,00%							75.228,33			85.688,00	85.688,00	0,00	15.819,87	9.995,08	5.824,79	5.360,19													
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :							493.163,48			561.732,46	561.732,46	0,01	103.708,02	65.523,28	38.184,74	35.139,03													
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15,00%							73.974,52			5.405,54	5.405,54	0,00																	
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :							567.138,00			567.138,00	567.138,00	0,01																	
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΕΚΚ :							6.200,00			6.200,00	6.200,00	0,00																	
Γ.Ε. & Ο.Ε. ΑΕΚΚ 18% :							1.006,97			1.006,97	1.006,97	0,00																	
ΣΥΝΟΛΟ Σ1:							574.344,97			574.344,97	574.344,97	0,00																	
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ:							5.800,00			5.800,00	5.800,00	0,00																	
Γ.Ε. & Ο.Ε. ΑΠΟΛ. ΑΣΦΑΛΤ. 18% :							942,00			942,00	942,00	0,00																	
ΣΥΝΟΛΟ Σ2:							581.086,97			581.086,97	581.086,97	0,00																	
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΗ, ΟΤΕ, κλπ:							1.353,45			1.353,45	1.353,45	0,00																	
ΣΥΝΟΛΟ Σ3:							582.440,42			582.440,42	582.440,42	0,00																	
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ :							836,50			836,50	836,50	0,00																	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :							583.276,92			583.276,92	2.321.149,27	0,01																	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :							583.276,92			583.276,92	2.321.149,27	0,01																	
Φ. Π. Α. 24,00%							139.986,46			139.986,46	557.075,82	0,00																	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ. Π. Α. :							723.263,38			723.263,38	2.878.225,09	0,01																	
Θεσσαλονίκη -03 -2025										Θεσσαλονίκη -03 -2025										Θεσσαλονίκη -03 -2025									
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ										Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ										Η ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Ε.Δ.Π.									
																				2.878.226,08									

Μεταβολές Ομάδων	Επί πλέον	Νέων Εργασιών Ομάδων	Επί έλαττον	Μεταβολές	
				Ποσό	Ποσοστό
ΟΜΑΔΑ Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ	1.653,07	0,00 €	0,00	1.653,07	16,79%
ΟΜΑΔΑ Β ΣΚΥΡΩΣΕΜΑΤΑ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ-ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΟΛΗΝΟΣΕΙΣ	27.744,08	55.528,20 €	29.778,84	-2.034,76	-1,46%
ΟΜΑΔΑ Γ ΠΑΣΣΑΛΟΣΑΝΙΔΕΣ	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00%
ΟΜΑΔΑ Δ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΟΔΟΠΟΙΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	2.962,80	0,00 €	0,00	2.962,80	2,17%
ΟΜΑΔΑ Ε ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΣΗΜΑΝΣΗ	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00%

Β. Εφαρμογή του κανόνα του -10%		
Όριο μετακινήσεων (10%)	49.316,35 €	
Σύνολο μετακινήσεων	2.401,02 €	ΑΠΟΔΕΚΤΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ		
Επί έλασσον υπέρβαση του ορίου 10%	0,00 €	
Επί έλασσον υπέρβαση του ορίου -20%	0,00 €	
Συνολική επι έλασσον υπέρβαση των ορίων 10% και -20%	0,00 €	
Απρόβλεπτα μετά την τακτοποίηση των υπερβάσεων	5.405,54 €	ΑΠΟΔΕΚΤΟ
Απρόβλεπτα αρχικής σύμβασης	73.974,52 €	
Συνολική δαπάνη νέων εργασιών	65.523,28 €	
Θετική διαφορά από χρησιμοποιηθέντα απρόβλεπτα	8.451,24 €	ΑΠΟΔΕΚΤΟ
Προτείνεται με τον παρόντα Α. Π. μείωση	0,00 €	
Ποσοστό μεταβολής	0,00 €	

Θεσσαλονίκη -03 -2025
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Θεσσαλονίκη -03 -2025
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

θεσσαλονίκη -03 -2025
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ιν. Προιστάμενη Τ.Ε.Λ

Κ.ΔΑΛΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΡΙΛΚΑ ΠΕΤΚΟΒΑ ΓΟΥΔΑ
Αρχιτέκτων Μηχανικός με Α' βαθμό

ΕΛΕΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΠΕ Αρχ. Τοπ.
Μηχανικός με Α'

Ποσοστό Υπέρβασης	Ποσό υπέρβασης
0,00%	0,00
0,00%	0,00
0,00%	0,00
0,00%	0,00
0,00%	0,00
0,00%	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.
ΥΠ/ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΗΤΡ. ΕΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Α/Α	Ένδειξη Εργασιών	Α.Τ.	Μ.Μ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ			ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ			ΔΙΑΦΟΡΑ	
					ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΔΑΠΑΝΗ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ		ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ
						Μερική	Ολική		Μερική	Ολική		
1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ												
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ												
1	Προσάυξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δικτύα ΟΚΩ.	1/NT?	m	15,50 €	0,00	0,00		100,00	1.550,00		1.550,00	0,00
						Αθροισμα	0,00		Αθροισμα	1.550,00	1.550,00	0,00
						Αφαιρείται Έκπτωση	0,00		Αφαιρείται Έκπτωση 10,00%	155,00	155,00	0,00
						Αθροισμα	0,00		Αθροισμα	1.395,00	1.395,00	0,00
ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ - ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΣΙΔΗΡΩΣΕΙΣ												
2	Διαμόρφωση εγκοπών και εσχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα	1/NT?	m	2,80 €	0,00	0,00		100,00	280,00		280,00	0,00
3	Προσάυξηση τιμής σιδηροπλισμών ειδικών κατασκευών	1/NT?	Kg	0,28 €	0,00	0,00		22.000,00	6.160,00		6.160,00	0,00
4	Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ EN 13476-3. Δίκτυα με σωλήνες SΝ4, DN/ID 800 mm	NT.1	m	155,00 €	0,00	0,00		180,00	27.900,00		27.900,00	0,00
5	Προκατασκευασμένα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	1/NT?	m3	150,00 €	0,00	0,00		40,00	6.000,00		6.000,00	0,00
						Αθροισμα	0,00		Αθροισμα	40.340,00	40.340,00	0,00
						Αφαιρείται Έκπτωση	0,00		Αφαιρείται Έκπτωση 9,00%	3.630,60	3.630,60	0,00
						Αθροισμα	0,00		Αθροισμα	36.709,40	36.709,40	0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ :							0,00			38.104,40	38.104,40	0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ :							0,00			38.104,40	38.104,40	0,00
Γ.Ε.+Ο.Ε.							0,00			6.858,79	6.858,79	0,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :							0,00			44.963,19	44.963,19	0,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ							0,00			6.744,48	6.744,48	0,00
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :							0,00			51.707,67	51.707,67	0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ :							0,00			0,00	0,00	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ :							0,00			0,00	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :							0,00			51.707,67	51.707,67	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :							0,00			51.707,67	51.707,67	0,00
ΦΠΑ							0,00			12.409,84	12.409,84	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ. Π. Α. :							0,00			64.117,51	64.117,51	0,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ :							0,00			38.104,40	38.104,40	0,00
Γ.Ε.+Ο.Ε.							0,00			6.858,79	6.858,79	0,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :							0,00			44.963,19	44.963,19	0,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ							0,00			6.744,48	6.744,48	0,00
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :							0,00			51.707,67	51.707,67	0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ :							0,00			0,00	0,00	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ :							0,00			0,00	0,00	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :							0,00			51.707,67	51.707,67	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :							0,00			51.707,67	51.707,67	0,00
ΦΠΑ							0,00			12.409,84	12.409,84	0,00
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ. Π. Α. :							0,00			64.117,51	64.117,51	0,00

Δαπάνες Συμπληρωματικής Σύμβασης

Διαφορές επί πλεόν από αρχικό

Νέες Τιμές ομάδων

1.550,00	0,00	
1.550,00	0,00	0,00
155,00	0,00	0,00
1.395,00	0,00	0,00
280,00	0,00	
280,00	0,00	0,00
6.160,00	0,00	
27.900,00	0,00	
6.000,00	0,00	
40.340,00	0,00	0,00
3.630,60	0,00	0,00
36.709,40	0,00	0,00
38.104,40		
38.104,40	0,00	0,00
6.858,79	0,00	0,00
44.963,19	0,00	0,00
6.744,48	0,00	0,00
51.707,67	0,00	
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
51.707,67	0,00	0,00
51.707,67	0,00	0,00
12.409,84	0,00	0,00
64.117,51	0,00	0,00
38.104,40		
38.104,40	0,00	0,00
6.858,79	0,00	0,00
44.963,19	0,00	0,00
6.744,48	0,00	0,00
51.707,67	0,00	
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
51.707,67	0,00	0,00
51.707,67	0,00	0,00
12.409,84	0,00	0,00
64.117,51	0,00	0,00

Αθροισμα
Έκπτωση
Υπόλοιπο

Αθροισμα
Έκπτωση
Υπόλοιπο

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ :
18,00%
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :
15,00%
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :
0,00
ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ :
0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ :
0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :
0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :
0,00
24,00%
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ. Π. Α. :

Δαπάνες Συμπληρωματικής Σύμβασης	Διαφορές επί πλέον από αρχικό	Νέες Τιμές ομάδων
1.550,00	0,00	
1.550,00	0,00	0,00
155,00	0,00	0,00
1.395,00	0,00	0,00
280,00	0,00	
6.160,00	0,00	
27.900,00	0,00	
6.000,00	0,00	
40.340,00	0,00	0,00
3.630,60	0,00	0,00
36.709,40	0,00	0,00
38.104,40		
38.104,40	0,00	0,00
6.858,79	0,00	0,00
44.963,19	0,00	0,00
6.744,48	0,00	
51.707,67	0,00	
0,00	0,00	
0,00	0,00	
51.707,67	0,00	
51.707,67	0,00	
12.409,84	0,00	
64.117,51	0,00	

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αν. Προιστάμενη Τ.Ε.Δ.Π.

Κ.ΔΑΛΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΡΙΛΚΑ ΠΕΤΚΟΒΑ ΓΟΥΔΑ
Αρχιτέκτων Μηχανικός με Α' βαθμό

ΕΛΕΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΠΕ Αγγ. Τοπ. Μηχανικός με Α' βαθμό

ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		
	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ :	476.044,46	38.104,40
Γ.Ε.+Ο.Ε. 18% :	85.688,00	6.858,79
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :	561.732,46	44.963,19
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% :	5.405,54	6.744,48
ΜΕΛΕΤΗ :	#ΑΝΑΦ!	0,00
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :	567.138,00	51.707,67
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΕΚΚ :	6.200,00	0,00
Γ.Ε. & Ο.Ε. ΑΕΚΚ 18% :	1.006,97	0,00
ΣΥΝΟΛΟ Σ1:	574.344,97	51.707,67
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ :	5.800,00	0,00
Γ.Ε. & Ο.Ε. ΑΠΟΛ.ΑΣΦΑΛΤΟΥ 18% :	942,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ Σ2:	581.086,97	51.707,67
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΗ ΔΕΗ ΟΤΕ κλπ :	1.353,45	0,00
ΣΥΝΟΛΟ Σ3:	582.440,42	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ :	836,50	0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :	574.174,50	51.707,67
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :	574.174,50	51.707,67
Φ. Π. Α.24% :	139.986,46	12.409,84
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ. Π. Α. :	723.263,38	64.117,51

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		
	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ Α.Π.
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ :	417.935,15	514.148,86
Γ.Ε.+Ο.Ε. 18% :	75.228,33	92.546,79
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :	493.163,48	606.695,65
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ :	73.974,52	12.150,02
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :	567.138,00	618.845,67
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΕΚΚ :	6.200,00	6.200,00
Γ.Ε. & Ο.Ε. ΑΕΚΚ 18% :	1.006,97	1.006,97
ΣΥΝΟΛΟ Σ1:	574.344,97	626.052,64
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ :	5.800,00	5.800,00
Γ.Ε. & Ο.Ε. ΑΠΟΛ.ΑΣΦΑΛΤΟΥ 18% :	942,00	942,00
ΣΥΝΟΛΟ Σ2:	581.086,97	632.794,64
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΗ ΔΕΗ ΟΤΕ κλπ. :	1.353,45	1.353,45
ΣΥΝΟΛΟ Σ3:	582.440,42	634.148,09
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ :	836,50	836,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :	583.276,92	634.984,59
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :	583.276,92	634.984,59
Φ. Π. Α. 24% :	139.986,46	152.396,30
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ. Π. Α. :	723.263,38	787.380,89

Θεσσαλονίκη -03 -2025 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ	Θεσσαλονίκη -03 -2025 Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	Θεσσαλονίκη -03 -2025 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Αν. Προϊστάμενη Τ.Ε.Δ.Π.
Κ.ΔΑΛΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.	ΡΙΛΚΑ ΠΕΤΚΟΒΑ ΓΟΥΔΑ Αρχιτέκτων Μηχανικός με Α' βαθμό	ΕΛΕΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΠΕ Αγρ. Τοπ. Μηχανικός με Α' βαθμό