



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 24^ο/25-06-2025

Απόφαση 920/2025

ΘΕΜΑ 34^ο: «Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (1^η ΣΣΕ) για το Έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ– ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ 1,5,6,7,8 ΚΑΙ 9 (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Μ.Ε.Θ.) 2019-2020-2021» Προϋπολογισμός Μελέτης: 3.000.000,00€»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **25 Ιουνίου 2025**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων της Μητροπολιτικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Κτίριο Κ1.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 453763/1302/19-6-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Ιντζές Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., αναπληρωματικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβετ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 34^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (1^η ΣΣΕ) για το Έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ– ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ 1,5,6,7,8 ΚΑΙ 9 (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Μ.Ε.Θ.) 2019-2020-2021» Προϋπολογισμός Μελέτης: 3.000.000,00€», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 444480/6860/17-6-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θεσσαλονίκης, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ.πρωτ. 1553/18-6-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/Τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το Π.Δ. 7/18.1.2013 (ΦΕΚ 26 Α/31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 “Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις” (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών»
13. Την με αριθμ. 912/25-06-2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΡΩΖ57ΛΛ-0Α3), με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη (με ΑΔΑΜ: 23PROC013188536), για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ 1,5,6,7,8 ΚΑΙ 9 (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Μ.Ε.Θ.) 2019-2020-2021», προϋπολογισμού μελέτης: 3.000.000,00 €.
14. Τη με **ΑΔΑΜ: 23PROC013188536** σχετική διακήρυξη
15. Την με αρ. πρωτ. 145637 (1729)/21-03-2023 απόφαση του Προϊσταμένου της Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ, με την οποία με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του υπόψη έργου.
16. Την με αριθμ. 1739/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (**Α.Δ.Α.: 69ΥΛ7ΛΛ-15Ζ**, ΑΔΑΜ: 24ΑWRD014515022), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο, εργοληπτική επιχείρηση «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 27,10% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 1.769.200,79 € (χωρίς ΦΠΑ),
17. Την από 29-04-2024 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος με ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014691330 2024-04-29, σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι οκτακόσιες (800) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 08-07-2026
18. Τα συμβατικά τεύχη του έργου.
19. Την υπ. αριθ. 23 / 31-03-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έτους 2025 (αρ. συνεδρ. 6η / 31-03-2025 με ΑΔΑ: 9ΞΠ27ΛΛ-ΣΔΧ) που αφορά στην έγκριση του Τεχνικού προγράμματος επενδυτικών δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

20. Τις σχετικές αποφάσεις ανάληψης με Α/Α 703 με ΑΠ.1849(138)/02-01-2025 (ΑΔΑ: 6ΓΕΕ7ΛΛ--ΡΦΟ) και Α/Α3155 με Α.Π. 442735 (7694) 17-06-2025 (ΑΔΑ:ΨΩΚ7ΓΛΛ-Ο51)
21. Τον 1ο ΑΠΕ & 1η Σ.Σ. με την αιτιολογική έκθεση και την 203/22/03-10-24 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου.
22. Την αριθμ. πρωτ. 444480/6860/17-6-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θεσσαλονίκης, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ.πρωτ. 1553/18-6-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, και έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή θέματος στην Περιφερειακή Επιτροπή σχετικά με την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (1^η ΣΣΕ) για το Έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ 1,5,6,7,8 ΚΑΙ 9 (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Μ.Ε.Θ.) 2019-2020-2021»

Προϋπολογισμός Μελέτης: 3.000.000,00€

Δικός Έργου: 2131ΘΕΣ009ΙΔΠ19

Ανάδοχος ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε

Η με αρ. 112/11/22-05-2025, (ΑΔΑ :9ΙΜΟ7ΛΛ-ΠΟΘ) Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ΜΕ Θεσσαλονίκης

Α. Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α / 22-04-2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
- Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α / 07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'/06-10-2023) με την προσθήκη του άρθρου 175^Α - Αρμοδιότητες Περιφερειακής Επιτροπής (σε συνδυασμό με τα άρθρα 53 "Καταργούμενες διατάξεις" και 54 «Έναρξη ισχύος») (αρ.20).
- Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226 Α / 27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302 Β / 30-12-2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».
- Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α / 31-01-2013), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας Περιφερειών».
- Την υπ' αριθ. 15485 / 2023 (17-11-2023) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 08-10-2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028.
- Την υπ' αριθμ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων /Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων /Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αναρτήθηκε στο «Διαύγεια» με ΑΔΑ: ΨΛΑ7Α7ΛΛ-Σ93 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 148/τ. Β'/11-01-2024.
- Την υπ' αριθμ. οικ. 212528 (3135)/22-03-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Τροποποίηση της υπ αριθμ οικ. 17255(397)/09-01-2024 Απόφασης Περιφερειάρχη περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», που αναρτήθηκε στο «Διαύγεια» με ΑΔΑ: 994Ξ7ΛΛ-ΖΞΤ και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2089/τ. Β'/07-04-2024.
- Την υπ' αρ. οικ. 249859(3725)/08.4.2024 (ΦΕΚ 2793/Β'/17.05.2024) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «2η τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 17255(397)/09.01.2024 απόφασης Περιφερειάρχη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ"».
- Την με Α.Π. Γ.Π.Κ.Μ./οικ 1137/04-04-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΨΓΩΑ7ΛΛ-ΒΞΒ) με θέμα «1^η Τροποποίηση της υπ αριθμ Γ.Π.Κ.Μ./οικ 71/08-01-2024 (ΑΔΑ: 6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α / 08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ειδικότερα τα άρθρα 132 και 156.
- Την με αριθμ. 912/25-06-2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΡΩΖ57ΛΛ-0Α3), με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη (με ΑΔΑΜ: 23PROC013188536),

για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ 1,5,6,7,8 ΚΑΙ 9 (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Μ.Ε.Θ.) 2019-2020-2021», προϋπολογισμού μελέτης: 3.000.000,00 €.

- Την με αρ. πρωτ. 145637 (1729)/21-03-2023 απόφαση του Προϊσταμένου της Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ, με την οποία με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του υπόψη έργου.
- Την με αριθμ. 1739/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑΜ: 24ΑΩΡΔ014515022), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο, εργοληπτική επιχείρηση «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 27,10% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 1.769.200,79 € (χωρίς ΦΠΑ),
- Β. Και αφού λάβαμε ειδικότερα υπόψη τα ακόλουθα γενικά στοιχεία του Έργου:
- Την από 29-04-2024 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος με ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ014691330 2024-04-29, σύμφωνα με την οποία η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι οκτακόσιες (800) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 08-07-2026
- Τα συμβατικά τεύχη του έργου.
- Την υπ. αριθ. 23 / 31-03-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έτους 2025 (αρ. συνεδρ. 6η / 31-03-2025 με ΑΔΑ: 9ΞΠ27ΛΛ-ΣΔΧ) που αφορά στην έγκριση του Τεχνικού προγράμματος επενδυτικών δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
- Τον 1ο ΑΠΕ & 1η Σ.Σ. με την αιτιολογική έκθεση και την 203/22/03-10-24 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου.

Γ. ειδικότερα:

- ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
- Με το παρόν έργο προβλέπεται να εκτελεστούν εργασίες που αφορούν κυρίως στη βελτίωση – επισκευή του υφιστάμενου οδοστρώματος αλλά και της κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης και γενικά στη βελτίωση των μέτρων ασφαλείας τμημάτων της 1^{ης}, 5^{ης}, 6^{ης}, 7^{ης}, 8^{ης} και 9^{ης} Επ.Οδού αρμοδιότητας Μ.Ε. Θεσσαλονίκης. Οι επεμβάσεις αφορούν σε διάφορα τμήματα των επαρχιακών οδών.
- Προβλέπονταν μεταξύ άλλων να πραγματοποιηθούν:
- ασφαλικές εργασίες συνολικής επιφάνειας 62.000τ.μ περίπου.
- εργασίες πρασίνου καθώς έντονη είναι η χαμηλή βλάστηση σε όλο σχεδόν το μήκος της οδού. Σε πολλά σημεία το λειτουργικό πλάτος της οδού μειώνεται εξαιτίας της έντονης παρόδιας βλάστησης.
- καθαρισμοί ερεισμάτων και τεχνικών όπου απαιτείται
- εργασίες κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης
- Εργασίες Τεχνικών Έργων για την ενίσχυση επιχωμάτων οδών παραπλεύρως σε τάφρους
- ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
- Μέχρι σήμερα στο πλαίσιο του έργου του θέματος πραγματοποιήθηκαν τμηματικές ασφαλτοστρώσεις αλλά και γενικότερες εργασίες συντήρησης. Συγκεκριμένα:

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

- ✓ από την διασταύρωση της με την δημοτική οδό που οδηγεί στον οικισμό του Ανατολικού, μέχρι την είσοδο της Χαλάστρας, έχει πραγματοποιηθεί ασφαλτόστρωση σε μήκος 3.400μ καθώς και καθαρισμοί ερεισμάτων από χαμηλή βλάστηση φερτά υλικά και απορρίμματα. Παράλληλα έγινε διαγράμμιση όχι μόνο στον άξονα της οδού αλλά και στις οριογραμμές αυτής.
- ✓ το τμήμα της 7^{ης} επαρχ. οδού από την Βραχιά έως το Άδενδρο μήκους 2,2 χλμ. έχει ασφαλτοστρωθεί ενώ έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες πρασίνου αλλά και καθαρισμοί ερεισμάτων και υφιστάμενων τάφρων. Παράλληλα έγινε διαγράμμιση όχι μόνο στον άξονα της οδού αλλά και στις οριογραμμές αυτής.
- ✓ ασφαλτοστρώθηκε τμήμα της 5^{ης} επαρχ. Οδού που διέρχεται από τον οικισμό της Σίνδου (οδός Κομνηνών) μήκους περίπου 750μ
- ✓ ασφαλτοστρώθηκε τμήμα της 5^{ης} επαρχ. Οδού που διέρχεται από την ΒΙ.ΠΕ.Θ (Οδός Γοργοποτάμου) μήκους περίπου 1.500μ ενώ πραγματοποιήθηκε διαγράμμιση όχι μόνο στον άξονα της οδού αλλά και στις οριογραμμές του τμήματος αυτού
- ✓ Ασφαλτοστρώθηκαν τμήματα της 1^{ης} επαρχ. Οδού (Θεσσαλονίκης Καλοχωρίου) συνολικού μήκους περίπου 2χμ, που παρουσίαζαν σοβαρές φθορές από τη διέλευση βαρέων και υπερβαρέων οχημάτων το οποίο είχε υποστεί εκτεταμένες φθορές σε όλο το μήκος από παρεμβάσεις της ΔΕΔΔΥΕ, της ΕΔΔΑ-ΘΕΣ και άλλων ΟΚΩ
- ✓ Έγιναν εργασίες διαγράμμισης σε όλο το μήκος της επαρχ. Οδού 6 (Διασταύρωση με ΕΟ2 - Αγχιάλος – Μεσήμβρια –Ξηροχώρι –όρια νομού

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

- ✓ το περασμένο καλοκαίρι γίνανε εργασίες κλάδευσης δέντρων σε τμήματα της επαρχ. Οδού 7 (Βραχιά – Άδενδρο - Παρθέν - Χαλκηδόνα).
- ✓ Το αρχικό έργο έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 85%.

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1^{ου} Α.Π.Ε.

Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 προκειμένου να περιλάβει ελάχιστες διαφοροποιήσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών που προέκυψαν με την πρόοδο του έργου και κρίθηκαν αναγκαίες για την άρτια ολοκλήρωσή του.

Η επιπλέον δαπάνη ποσού 263.136,55€ που απαιτείται για τη σύνταξη του 1^{ου} Α.Π.Ε., καλύπτεται από την χρήση επί έλασσον δαπανών κατά 48.871,66€ (εκ των οποίων 46.880,41€ από Δαπάνη επί Έλασσον που χρησιμοποιείται στην ίδια Ομάδα + 1.991,25€ Δαπάνη επί Έλασσον που χρησιμοποιείται σε άλλες Ομάδες) και από την απορρόφηση των απρόβλεπτων δαπανών κατά 214.264,89€, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 παρ. 3 και 4 του Ν.4412/2016 χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ 15% ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η 6^η επαρχιακή οδός παρουσιάζει έντονο πρόβλημα τροχαυλάκωσης και παραμορφώσεων λόγω καθίζησης της τομής κατά τις εργασίες της ΔΕΔΗΕ για τοποθέτηση καλωδίου υψηλής τάσης που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούνιο του 2024. Οι εργασίες αυτές, επιδείνωσαν ραγδαία το ήδη επιβαρυνμένο με φθορές οδόστρωμα που προκλήθηκαν από προγενέστερες εργασίες της ΕΔΑ-ΘΕΣ για τη διέλευση του αγωγού φυσικού αερίου. Ιδιαίτερα στο τμήμα Αγχιάλου – Μεσήμβριας η καθίζηση της τομής δημιούργησε προβλήματα στην απορροή των ομβρίων υδάτων της οδού με συνέπεια την ραγδαία φθορά του οδοστρώματος και την εμφάνιση έντονων ρωγμών, διαμήκων καθιζήσεων σχεδόν σε όλο το τμήμα της τομής και παραμορφώσεων, που διαμόρφωσαν επικίνδυνες συνθήκες για την οδική ασφάλεια. Καθιζήσεις εμφανίζονται επίσης σε όλες τις εγκάρσιες τομές). Επισυνάπτεται το από 21-11-2024 αίτημα της επιτροπής κατοίκων Νέας Μεσήμβριας που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου ΥΤΕ/ΜΕΘ 888397(12509) με τις συνημμένες φωτογραφίες

Η Υπηρεσία στο πλαίσιο της εν λόγω εργολαβίας και με γνώμονα πάντοτε την μέγιστη δυνατή οδική ασφάλεια, προχώρησε στην απόξεση του υφιστάμενου κατεστραμμένου οδοστρώματος στο τμήμα Αγχιάλος Μεσήμβρια και στην διάστρωση με μία στρώση ισοπεδωτικής ασφάλτου τύπου ΑΣ31 προκειμένου να παραληφθούν όλες οι καθιζήσεις οι τροχαυλακώσεις και οι παραμορφώσεις που προκλήθηκαν στο οδόστρωμα από την διέλευση των δικτύων.

Η ενέργεια αυτή άρει μόνο προσωρινά την επικινδυνότητα της οδού, καθώς η άρτια αποκατάσταση της προϋποθέτει και την διάστρωση της με τη τελική στρώση κυκλοφορίας τύπου (ΑΣ 12,5 ή ΑΣ20) σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

Καθώς το αρχικό έργο έχει ολοκληρωθεί όσο αφορά τις ασφαλικές εργασίες και οι πιστώσεις του δεν επαρκούν για την ολοκλήρωση του συνόλου των έκτακτων αυτών εργασιών συντάχθηκε η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση, η οποία περιλαμβάνει κυρίως την διάστρωση του τμήματος της Επαρχ. Οδού 6 με στρώση κυκλοφορίας ώστε να αποδοθεί η οδός άρτια αποκαταστημένη και ασφαλής για τους χρήστες.

Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση συντάχθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 132 & 156, παρ. 1β, του Ν. 4412/2016, το οποίο αφορά συμβάσεις συνολικού ύψους 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης και ανέρχεται σε 241.823,36 € (χωρίς Απολογιστικά, Αναθεωρήσεις και ΦΠΑ), δηλαδή ποσοστό 14,71%, το οποίο δεν ξεπερνά το 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης ($15\% \times 1.644.067,09\text{€} = 246.610,06\text{€}$).

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1ου Α.Π.Ε. ΚΑΙ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο παρών 1^{ος} ΑΠΕ δαπάνης 2.193.808,98€ είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση. Επιπρόσθετα απαιτείται συμπληρωματική σύμβαση ποσού 300.000,00€ (με Φ.Π.Α.) με αύξηση του συμβατικού αντικειμένου κατά 14,71% <15,00% ($241.823,36\text{€}/1.644.067,09\text{€} = 0,1471 = 14,71\% < 15,00\%$).

Η συνολική δαπάνη του παρόντος Α.Π.Ε. δεν ξεπερνά την εγκεκριμένη πίστωση του Προγράμματος Ιδίων Πόρων της Π.Κ.Μ./ 1^η τροποποίηση (ΑΔΑ: 9ΞΠ27ΛΛ-ΣΔΧ) ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ Ε.Π. 2131ΘΕΣ009ΙΔΠ19, που είναι 2.493.808,98€ στο σύνολο και αντιστοιχεί σε 2.193.808,98€ για το αρχικό έργο και 300.000,00€ για την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση.

Συγκεκριμένα οι ποσότητες των εργασιών αυξάνονται σε σύνολο <15% του αρχικού κόστους της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν.4412/16, πληρώντας και τις προϋποθέσεις αυτού, ήτοι:

1. Η τροποποίηση αυτή δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης.
2. Δεν θίγεται το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης
3. το ποσοστό υπέρβασης είναι $14,71\% < 15\%$

Δ. Κατόπιν των ανωτέρω:

Σας υποβάλλουμε προς έγκριση το σχέδιο του 1^{ου} ΑΠΕ, και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (1^{ης} ΣΣΕ) σε ποσοστό 14,71% της αρχικής σύμβασης.

Η τροποποίηση της Συμπληρωματικής Σύμβασης (1^η ΣΣΕ), είναι κατώτερη των σωρευτικών πιθεμένων ορίων του άρθρου 5 του Ν.4412/2016 και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης αντίστοιχα και εμπίπτει στο ρυθμιστικό πεδίο της παρ. 2 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

Για του παραπάνω λόγους δεν απαιτείται εισαγωγή στο Κλιμάκιο Ελεγκτικού Συνεδρίου για άσκηση προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας.

Η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση δύναται να υλοποιηθεί από την Ανάδοχο «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.» με τους ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις (Συμβατικά Τεύχη), δεδομένου ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Άρθρου 156, του Ν. 4412/2016.

Μετά τα παραπάνω

Εισηγούμαστε

την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ, ο οποίος περιλαμβάνει την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών (1^η ΣΣΕ) με συνολική δαπάνη εργασιών 300.000,00€ (συμπεριλαμβανομένων δαπανών ΓΕ & ΟΕ 18%, Απροβλέπτων, Αναθεώρησης και ΦΠΑ), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ 1,5,6,7,8 ΚΑΙ 9 (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Μ.Ε.Θ.) 2019-2020-2021».

Συνολικά το έργο κλείνει με αύξηση κατά 300.000,00€ με ΦΠΑ 24% (241.935,48€ χωρίς ΦΠΑ 24%) με συνολική δαπάνη του έργου στο ποσό των 2.493.808,98€ (με ΦΠΑ 24%) σε σχέση με το εγκεκριμένο συμβατικό ποσό των 2.193.808,98€ (με ΦΠΑ 24%).

Τα στοιχεία για την ανάρτηση της απόφασης έγκρισης στο ΚΗΜΔΗΣ, η οποία είναι άμεσα αναρτητέα είναι:

Ανάδοχος: «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε» με Α.Φ.Μ. 998521902., ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 23PROC013188536), ΑΔΑΜ Σύμβασης 24SYMV014691330 CPV: 45233141-9.

Γεωγραφικός προσδιορισμός τόπου εκτέλεσης σύμβασης: EL522 Θεσσαλονίκη

Καθαρό ποσό αρχικού έργου 1.769.200,79 € (χωρίς ΦΠΑ) και 2.193.808,98€ (με ΦΠΑ 24%)

Καθαρό ποσό 1^{ης} ΣΣ έργου 241.935,48€ (χωρίς ΦΠΑ) και 300.000,00€ (με ΦΠΑ 24%)

Συνολικό καθαρό ποσό έργου 2.011.136,27 € (χωρίς ΦΠΑ) και 2.493.808,98€ (με ΦΠΑ 24%)

Η απόφαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)».

Οι αποφάσεις ανάληψης είναι η με Α/Α 703 με ΑΠ.1849(138)/02-01-2025 (ΑΔΑ: 6ΓΕΕ7ΛΛ-ΡΦΟ) και Α/Α3155 με Α.Π. 442735 (7694) 17-06-2025 (ΑΔΑ:ΨΩΚ7ΓΛΛ-Ο51)

Πρόγραμμα χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της ΠΚΜ (υπ. αριθ. 23/31-03-2025 απόφαση του Περιφ. Συμβ. Κεντρικής Μακεδονίας - ΑΔΑ: 9ΞΠ27ΛΛ-ΣΔΧ

Κωδικός έργου: 2131ΘΕΣ009ΙΔΠ19

Νομικό πλαίσιο: Βιβλίο Ι άνω των ορίων

Κριτήριο ανάθεσης: Βάσει τιμής

Χρήση τεχνικών εργαλείων ανάθεσης: Δεν χρησιμοποιείται

Αριθμός τμημάτων: 1

Διάρκεια σύμβασης (σε μέρες): 800

Γεωγραφική περιοχή αναδόχου: Κεντρική Μακεδονία – Θεσσαλονίκη

Μικτή Σύμβαση : ΟΧΙ

Η Εισηγήτρια

Η Αν.Προϊσταμένη ΤΣΕ /Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ

Ο Αν. Προϊστάμενος Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ

Θεσσαλονίκη, 17- 06- 2025

Θεσσαλονίκη, 17 - 06 - 2025

Θεσσαλονίκη, 17 - 06 - 2025

Παρασκευή Πουλουτίδου
ΠΕ Πολ. Μηχανικός με Α'β.

Κονδυλένια Σαφλέκου
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Α'β.

κ.α.α.
Ελένη Διαμαντή
ΠΕ Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός με
Α'β

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ. και Παπουλίδης Σ. δήλωσαν παρών, οι κ.κ. Χαβατζάς Γ. και Ιντζές Κ. έδωσαν λευκή ψήφο, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τον συνημμένο 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (1^ο ΑΠΕ) δαπάνης 2.193.808,98€, ο οποίος είναι σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, και τη σύναψη 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (1^η Σ.Σ.Ε.) με συνολική δαπάνη εργασιών 300.000,00€ (συμπεριλαμβανομένων δαπανών ΓΕ & ΟΕ 18%, Απροβλέπτων, Αναθεώρησης και ΦΠΑ), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ 1,5,6,7,8 ΚΑΙ 9 (ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Μ.Ε.Θ.) 2019-2020-2021, Προϋπολογισμού: 3.000.000,00 € (με Φ.Π.Α)

Τα στοιχεία για την ανάρτηση της παρούσας απόφασης έγκρισης στο ΚΗΜΔΗΣ, η οποία είναι άμεσα αναρτητέα είναι:

Ανάδοχος: «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε» με Α.Φ.Μ. 998521902,, ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 23PROC013188536), ΑΔΑΜ Σύμβασης 24SYMV014691330 CPV: 45233141-9.

Γεωγραφικός προσδιορισμός τόπου εκτέλεσης σύμβασης: EL522 Θεσσαλονίκη

Καθαρό ποσό αρχικού έργου 1.769.200,79 € (χωρίς ΦΠΑ) και 2.193.808,98€ (με ΦΠΑ 24%)

Καθαρό ποσό 1^{ης} ΣΣ έργου 241.935,48€ (χωρίς ΦΠΑ) και 300.000,00€ (με ΦΠΑ 24%)

Συνολικό καθαρό ποσό έργου 2.011.136,27 € (χωρίς ΦΠΑ) και 2.493.808,98€ (με ΦΠΑ 24%)

Η απόφαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)».

Οι αποφάσεις ανάληψης είναι η με Α/Α 703 με ΑΠ.1849(138)/02-01-2025 (ΑΔΑ: 6ΓΕΕ7ΛΛ--ΡΦΟ) και Α/Α3155 με Α.Π. 442735 (7694) 17-06-2025 (ΑΔΑ:ΨΩΚ7ΓΛΛ-Ο51)

Πρόγραμμα χρηματοδότησης: Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της ΠΚΜ (υπ. αριθ. 23/31-03-2025 απόφαση του Περιφ. Συμβ. Κεντρικής Μακεδονίας - ΑΔΑ: 9ΞΠ27ΛΛ-ΣΔΧ

Κωδικός έργου: 2131ΘΕΣ009ΙΔΠ19

Νομικό πλαίσιο: Βιβλίο Ι άνω των ορίων

Κριτήριο ανάθεσης: Βάσει τιμής

Χρήση τεχνικών εργαλείων ανάθεσης: Δεν χρησιμοποιείται

Αριθμός τμημάτων: 1

Διάρκεια σύμβασης (σε μέρες): 800

Γεωγραφική περιοχή αναδόχου: Κεντρική Μακεδονία – Θεσσαλονίκη

Μικτή Σύμβαση : ΟΧΙ

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 920/2025

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη