



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Πρακτικό 31^ο/01.08.2025

Απόφαση 1175/2025

ΘΕΜΑ 42^ο: «Έγκριση Παράτασης της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2023-2025» Προϋπολογισμός μελέτης : 2.000.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **1 Αυγούστου 2025** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «με τηλεδιάσκεψη»** συνεδρίαση, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 556314/1651/28-7-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου-Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Ιντζές Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., αναπληρωματικό μέλος Π.Ε.

Δεν συμμετείχε στη συνεδρίαση αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα λόγω εκτάκτου κωλύματος, ο κ. Χαβατζάς Γεώργιος Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 42^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση Παράτασης της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2023-2025» Προϋπολογισμός μελέτης: 2.000.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 520821/7872/18-07-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 2113/22-07-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/Τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Την με αριθμό 1871/17-12-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: Ψ95Π7ΛΛ-ΥΗΦ, ΑΔΑΜ: 24AWRD016094839), με την οποία κατακυρώθηκε η εν λόγω Παροχή Υπηρεσίας στον προσωρινό ανάδοχο, εργοληπτική επιχείρηση «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 0% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 1.612.903,23 € (χωρίς ΦΠΑ)
13. Την με ΑΔΑΜ:24PROC014603398 Διακήρυξη και το από 10-01-2025 συμφωνητικό, με ΑΔΑΜ: 25SYMV016145061 και συνολική διάρκεια εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης μέχρι την 31-12-2025 και δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη της χειμερινής περιόδου 2025-2026, ήτοι μέχρι 30-04-2026.
14. Την από 15-07-2025 αίτηση του αναδόχου για χορήγηση Παράτασης Περαιώσεως της Σύμβασης, κατά τέσσερις (4) μήνες μέχρι το πέρας της χειμερινής περιόδου 2025-2026, ήτοι μέχρι 30 Απριλίου 2026.
15. Το με αρ. πρωτ. 464478(1666)/ 27-06-2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού της Π.Κ.Μ., σύμφωνα με το οποίο δύναται να παραταθεί η σύμβαση πέραν της λήξης της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2025.
16. Το γεγονός ότι από τα στοιχεία που τηρούνται στο φάκελο εκτέλεσης της σύμβασης, προκύπτει ότι, μετά τη λήξη της απερχόμενης χειμερινής περιόδου 2024-2025 και την καταμέτρηση των παραληφθέντων, έχει καταναλωθεί περίπου το σαράντα πέντε τοις εκατό (45 %) του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου, καθόσον αυτό θα οριστικοποιηθεί από τα στοιχεία των μέχρι σήμερα παρεχόμενων υπηρεσιών
17. Το γεγονός ότι η αιτούμενη παράταση των τεσσάρων (4) μηνών, είναι μικρότερη του πενήντα τοις εκατό (50%), (άρθρο 217 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει), της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, που ήταν δώδεκα 11 μήνες 21 ημέρες και η παράταση αφορά στην ολοκλήρωση της χειμερινής περιόδου 2025-2026, που είναι η 30η Απριλίου 2026, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.
18. Το από 25-07-2025 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων

19. Την από 17-07-2025 Γνωμοδότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της Παροχής Υπηρεσιών του Έργου του θέματος, η οποία έχει ως εξής:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2023-2025 .», σύμφωνα με την 83/28-01-2025 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΚΜ (ΑΔΑ:6ΚΤΝ7ΛΛ-ΜΡ6).

Οι κάτωθι υπογράφωντες, που αποτελούμε την Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2023-2025 .», σύμφωνα με την 83/28-01-2025 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΚΜ (ΑΔΑ:6ΚΤΝ7ΛΛ-ΜΡ6) , συνεδριάσαμε σήμερα την 17 Ιουλίου 2025, στα πλαίσια των οριζόμενων στο άρθρο 221 παραγρ. 11. β) και στ) του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και αφού λάβαμε υπόψη μας

-Την με ΑΔΑΜ: 24PROC014603398 Εγκεκριμένη Διακήρυξη.

-Την από 10-01-2025 σύμβαση, με ΑΔΑΜ: 25SYMV016145061

-Το με αρ. πρωτ. 464478(1666)/ 27-06-2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού της Π.Κ.Μ., σύμφωνα με το οποίο δύναται να παραταθεί η σύμβαση πέραν της λήξης της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2025.

-το εγκεκριμένο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2025 ΣΑΝΠ 408 όπου είναι ενταγμένη η Προμήθεια του τίτλου του θέματος, με κωδικό 2023ΝΠ40800008/5221034 στο Περιφερειακό Πρόγραμμα της Π.Κ.Μ. «ΠΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας 2021-2025» του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), με ΑΔΑ:(9ΣΛΓΗ-ΞΜΕ)

-την προθεσμία της εν λόγω σύμβασης, η οποία λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2025,

γνωμοδοτούμε υπέρ

της παράτασης ισχύος της ανωτέρω σύμβασης, μέχρι και τη λήξη της επερχόμενης χειμερινής περιόδου 2025-2026, ήτοι μέχρι 30 Απριλίου 2026, κατά τα οριζόμενα στην από 10-01-2025 σύμβαση, με ΑΔΑΜ: 25SYMV016145061 και τις διατάξεις του άρθρου 217 και 221 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1 Τζέκος Νικόλαος

2 Αχιλλέας Χρηστίδης

3 Ηλίας Τσολέκας

ΤΕ Μηχ. Μηχανικό με Β'β

ΔΕ Τεχνικών με Α'β

ΔΕ Τεχνικών με Α'β

20. Την αριθμ. πρωτ. 520821/7872/18-07-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, η οποία έχει ως εξής:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: Εισαγωγή θέματος στην Περιφερειακή Επιτροπή σχετικά με την έγκριση Παράτασης της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2023-2025 .»

Προϋπολογισμός μελέτης : 2.000.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)

Χρηματοδότηση : ΑΠΔΕ 2025 ΣΑΝΠ408

Ανάδοχος : «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.»

Α. Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α / 22-04-2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α / 07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α' /06-10-2023), (άρθρο 20), με την προσθήκη του άρθρου 175Α - Αρμοδιότητες Περιφερειακής Επιτροπής (σε συνδυασμό με τα άρθρα 53 "Καταργούμενες διατάξεις" και 54 «Εναρξη ισχύος»).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226 Α / 27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302 Β / 30-12-2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α / 31-01-2013), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας Περιφερειών».
5. Τις διατάξεις του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ Α 91 - 13.04.2023) " Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού ..." και τις διατάξεις του Ν.5056/06-10-2023 (ΦΕΚ 163/Α') "Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού,... και ιδιαιτέρως τα άρθρα 19,20,21 (Αρμοδιότητες - Λειτουργία Περιφερειακής Επιτροπής) σε συνδυασμό με τα άρθρα 53 "Καταργούμενες διατάξεις" και 54 "Εναρξη ισχύος" και τις διευκρινιστικές διατάξεις της Εγκυκλίου με αρ. 1172/12-10-2023 (ΑΔΑ:6Β2Β46ΜΤΛ6-3ΓΙ) «Εφαρμογή διατάξεων του Ν. 5056/2023»
6. Την υπ' αριθμ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».", στους Αντιπεριφερειάρχες,

στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων /Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων /Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αναρτήθηκε στο «Διαύγεια» με ΑΔΑ: ΨΛΤΑ7ΛΛ-Σ93 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 148/τ. Β'/11-01-2024.

7. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α / 08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ειδικότερα το άρθρο 217 αυτού.
8. Το γεγονός ότι η Παροχή Υπηρεσίας του θέματος, με κωδικό 2023ΝΠ40800008/5221034 είναι ενταγμένη στο Περιφερειακό Πρόγραμμα της Π.Κ.Μ. «ΠΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας 2021-2025» του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), με ΑΔΑ:(9ΣΛΓΗ-ΞΜΕ)
9. Την με αριθμό 292/05-03-2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:ΨΡΕΚ7ΛΛ-Δ6Η), με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη (με ΑΔΑΜ:24PROC014603398 2024-04-16), για τον διαγωνισμό της Παροχής Υπηρεσίας με τίτλο: «Μίσθωση Μηχανημάτων για τον Αποχιονισμό Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Θεσσαλονίκης για τη χρονική περίοδο 2023-2025», προϋπολογισμού μελέτης: 2.000.000,00 €.
10. Την με αριθμό 1871/17-12-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: Ψ95Π7ΛΛ-ΥΗΦ, ΑΔΑΜ: 24ΑWRD016094839), με την οποία κατακυρώθηκε η εν λόγω Παροχή Υπηρεσίας στον προσωρινό ανάδοχο, εργοληπτική επιχείρηση «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 0% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 1.612.903,23 € (χωρίς ΦΠΑ)
- Β. Και αφού λάβαμε ειδικότερα υπόψη τα ακόλουθα γενικά στοιχεία του φακέλου της σύμβασης:
11. Την με ΑΔΑΜ:24PROC014603398 Διακήρυξη και το από 10-01-2025 συμφωνητικό, με ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ016145061 και συνολική διάρκεια εκτέλεσης του αντικείμενου της σύμβασης μέχρι την 31-12-2025 και δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη της χειμερινής περιόδου 2025-2026, ήτοι μέχρι 30-04-2026.
12. Τα έγγραφα του φακέλου της σύμβασης του θέματος.
13. Την με αριθμ. 83/28-01-2025 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΚΜ (ΑΔΑ:6ΚΤΝ7ΛΛ-ΜΡ6) για συγκρότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2023-2025 .»,
14. Την ολοκλήρωση της χειμερινής περιόδου 2024-2025, (ήτοι την 30η-04-2025)
15. Την από 15-07-2025 αίτηση του αναδόχου για χορήγηση Παράτασης Περαιώσεως της Σύμβασης, κατά τέσσερις (4) μήνες μέχρι το πέρας της χειμερινής περιόδου 2025-2026, ήτοι μέχρι 30 Απριλίου 2026.
16. Το με αρ. πρωτ. 464478(1666)/ 27-06-2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού της Π.Κ.Μ., σύμφωνα με το οποίο δύναται να παραταθεί η σύμβαση πέραν της λήξης της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2025.
17. Το γεγονός ότι από τα στοιχεία που τηρούνται στο φάκελο εκτέλεσης της σύμβασης, προκύπτει ότι, μετά τη λήξη της απερχόμενης χειμερινής περιόδου 2024-2025 και την καταμέτρηση των παραληφθέντων, έχει καταναλωθεί περίπου το σαράντα πέντε τοις εκατό (45 %) του συμβατικού οικονομικού αντικείμενου, καθόσον αυτό θα οριστικοποιηθεί από τα στοιχεία των μέχρι σήμερα παρεχόμενων υπηρεσιών
18. Επί πλέον, η αιτούμενη παράταση των τεσσάρων (4) μηνών, είναι μικρότερη του πενήντα τοις εκατό (50%), (άρθρο 217 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει), της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, που ήταν δώδεκα 11 μήνες 21 ημέρες και η παράταση αφορά στην ολοκλήρωση της χειμερινής περιόδου 2025-2026, που είναι η 30^η Απριλίου 2026, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.
19. Την από 17-07-2025 Γνωμοδότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της Παροχής Υπηρεσιών του Έργου του θέματος .
Κατόπιν των ανωτέρω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του αντικείμενου της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, με τίτλο: «Μίσθωση Μηχανημάτων για τον Αποχιονισμό Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Θεσσαλονίκης για τη χρονική περίοδο 2023-2025», κατά τέσσερις (4) μήνες, μέχρι τη λήξη της επερχόμενης χειμερινής περιόδου 2025-2026, ήτοι μέχρι την 30^η Απριλίου 2026, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, επειδή η ανάγκη αποχιονισμού μέχρι το πέρας της χειμερινής περιόδου καθίσταται επιτακτική και προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης, το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο έχει απομειωθεί σε ποσοστό μόνο σαράντα πέντε τοις εκατό (45%), λόγω των ήπιων και όχι μεγάλης διάρκειας καιρικών φαινομένων και πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 217 του ν. 4412/2016, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

Επιπρόσθετα σας παραθέτουμε τα παρακάτω στοιχεία, που απαιτούνται για την ανάρτηση της πράξης στο ΚΗΜΔΗΣ:

- Ανάδοχος του έργου είναι ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε., ΑΦΜ 099357235 και ΔΟΥ:ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, εκπροσωπούμενη από τον Κωνσταντίνο Καιρίδη με έδρα Θεσσαλονίκη, Δημ. Γληνού 18, με Α.Δ.Τ. :ΑΝ716943
- Γεωγραφική Περιοχή Αναδόχου: Θεσσαλονίκη
- ΑΔΑΜ διακήρυξης: 24PROC014603398
- ΑΔΑΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:25ΣΥΜΝ016145061 2025-01-10
- CPV: 90620000-9 «Υπηρεσίες εκχιονισμού»
- Νομικό πλαίσιο: Βιβλίο Ι – άνω των ορίων
- Κριτήριο ανάθεσης: Βάσει τιμής

- Χρήση τεχνικών-Εργαλείων ανάθεσης: Δεν χρησιμοποιείται
- Αριθμός τμημάτων: 1
- Διάρκεια σύμβασης (σε μήνες): 11 μήνες και 21 ημέρες, ήτοι ως τις 31-12-2025 (Υπογραφή Σύμβασης 10-01-2025)
- Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα: ΟΧΙ
- Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες: ΟΧΙ
- Στοιχεία αντικειμένου: ποσότητα 1, περιγραφή ΥΠΗΡΕΣΙΑ.
- ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ : 1.612.903,23€ χωρίς ΦΠΑ + 387.096,77€ (ΜΕ ΦΠΑ 24%).
- Η απόφαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)», και δεν εμπίπτει την Κατηγορία Αγαθών/Υπηρεσιών ΕΣΔ (προσοχή ακόμη και στην κατηγορία «Εμπίπτει στο ΕΣΔ Δεν έχουν υιοθετηθεί τα ΠΚ»).

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες

Ο Εισηγητής Θεσσαλονίκη, 18 - 07 - 2025	Η αν. Προϊσταμένη ΤΣΕ /Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ Θεσσαλονίκη, 18 - 07 - 2025	Ο Προϊστάμενος Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ Θεσσαλονίκη, 18 - 07 - 2025 κ.α.α.
Α. Σπατόβαλης Τ.Ε. Πολ. Μηχανικών με Α' β	Κονδυλένια Σαφλέκου Πολιτικός Μηχανικός με Α'β.	Ελένη Διαμαντή Αγρ. Τοπ. Μηχανικός με Α'β

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία ο κ. Μυλόπουλος Ι. δήλωσε παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει:

Α. Την από 17-07-2025 Γνωμοδότηση της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της Παροχής Υπηρεσιών: «Μίσθωση Μηχανημάτων για τον Αποχιονισμό Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Θεσσαλονίκης για τη χρονική περίοδο 2023-2025» και σύμφωνα με αυτή:

Β. Τη χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του αντικειμένου της εν λόγω Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, κατά τέσσερις (4) μήνες, μέχρι τη λήξη της επερχόμενης χειμερινής περιόδου 2025-2026, ήτοι μέχρι την 30^η Απριλίου 2026, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, επειδή η ανάγκη αποχιονισμού μέχρι το πέρας της χειμερινής περιόδου καθίσταται επιτακτική και προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης, το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο έχει απομειωθεί σε ποσοστό μόνο σαράντα πέντε τοις εκατό (45%), λόγω των ήπιων και όχι μεγάλης διάρκειας καιρικών φαινομένων και πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 217 του ν. 4412/2016, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

Σύμφωνα τα άρθρα 6 και 10 της αριθμ.76928/13.07.2021 (ΦΕΚ: 3075/Β'/13.07.2021) Κ.Υ.Α. με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης το Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» η παρούσα απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής αναρτάται άμεσα στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Στοιχεία ανάρτησης της πράξης στο ΚΗΜΔΗΣ:

- Ανάδοχος του έργου είναι ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε., ΑΦΜ 099357235 και ΔΟΥ:ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, εκπροσωπούμενη από τον Κωνσταντίνο Καιρίδη με έδρα Θεσσαλονίκη, Δημ. Γληνού 18, με Α.Δ.Τ. :ΑΝ716943
- Γεωγραφική Περιοχή Αναδόχου: Θεσσαλονίκη
- ΑΔΑΜ διακήρυξης: 24PROC014603398

- ΑΔΑΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:25SYMV016145061 2025-01-10
- CPV: 90620000-9 «Υπηρεσίες εκχιονισμού»
- Νομικό πλαίσιο: Βιβλίο Ι – άνω των ορίων
- Κριτήριο ανάθεσης: Βάσει τιμής
- Χρήση τεχνικών-Εργαλείων ανάθεσης: Δεν χρησιμοποιείται
- Αριθμός τμημάτων: 1
- Διάρκεια σύμβασης (σε μήνες): 11 μήνες και 21 ημέρες, ήτοι ως τις 31-12-2025 (Υπογραφή Σύμβασης 10-01-2025)
- Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα: ΟΧΙ
- Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες: ΟΧΙ
- Στοιχεία αντικειμένου: ποσότητα 1, περιγραφή ΥΠΗΡΕΣΙΑ.
- ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ : 1.612.903,23€ χωρίς ΦΠΑ + 387.096,77€ (ΜΕ ΦΠΑ 24%).
- Η απόφαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)», και δεν εμπίπτει την Κατηγορία Αγαθών/Υπηρεσιών ΕΣΔ (προσοχή ακόμη και στην κατηγορία «Εμπίπτει στο ΕΣΔ Δεν έχουν υιοθετηθεί τα ΠΚ»).

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1175/2025

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη