



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 35^ο/09-09-2025

Απόφαση [1316/2025](#)

ΘΕΜΑ 7^ο: «Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικός) του έργου: «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ»»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **9 Σεπτεμβρίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 643804/1881/04-09-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
3. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Ιντζές Κωνσταντίνος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., αναπληρωματικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος οι κ.κ. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε., Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε. και η κ. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβετ και Οικονομίδου Αθηνά Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 7^ο της Ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικός) του έργου: «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ»», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΤΤ 630418/5327/29-08-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Σερρών, η οποία διαβιβάσθηκε με το αριθμ. πρωτ. 631525/562/01-09-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. το άρθρο 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 "περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί "Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τον Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α'/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24Εκ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το Π.Δ 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' αρμοδιότητας των Περιφερειών.
13. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΠ22 ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ, με κωδ. 2131ΣΕΡ001ΙΔΠ22
14. Τη με αρ. 11/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος δημοπράτησης του έργου του θέματος (ΑΔΑ: 6ΑΠ27ΛΛ-07Ζ) με Ανοικτή Διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
15. Τη με αρ. 699/2022 (Πρακτικό 24ο/07-06-2022) Απόφαση έγκρισης Διακήρυξης του έργου και συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: 9ΟΠΓ7ΛΛ-ΙΗΔ).
16. Την με αριθμό **ΑΔΑΜ: 22PROC010800626 2022-06-23** διακήρυξη για τον διαγωνισμό του έργου με τίτλο «Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση και εξοπλισμός ασφαλείας επί του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Π.Ε. Σερρών» προϋπολογισμού 400.000,00 €»
17. Την με αρ. **1351/18-10-2022 (ΑΔΑ: Ω8ΦΠ7ΛΛ-Ε50, ΑΔΑΜ: 22AWRD011680364)** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον ΧΑΝΛΙΟΓΛΟΥ ΠΟΥΔΩΡΟ, με συνολική δαπάνη κατά την προσφορά μετά την έκπτωση 128.337,16 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).
18. Την από 14-12-2022 Σύμβαση κατασκευής του έργου, με ΑΔΑΜ: 22SYMV011806797 και συμβατική δαπάνη 159.138,08€, (εκ των οποίων 109.840,29€ για εργασίες με Γ.Ε. και Ο.Ε., 16.476,04€ για απρόβλεπτες δαπάνες, αναθεώρηση 2.020,83€, καθώς και τη δαπάνη Φ.Π.Α. 30.800,92€, που διαμορφώνουν το συνολικό κόστος του έργου στο ποσό των 159.138,08€ και συμβατική προθεσμία περαίωσής του την 13-12-2023.
19. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών με την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 578875(5891)/29-08-2023 απόφαση έγκρισης αυτού (ΑΔΑ: Ψ3ΡΒ7ΛΛ-ΔΚΜ), ποσού 159.138,08€ με ΦΠΑ, σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση.

20. Την Έγκριση 2ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2025, η οποία εγκρίθηκε με τη με αρ. 51/2025 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΚΜ (ΑΔΑ: ΡΣΦΜ7ΛΛ-6Ξ3).
21. Την υπ' αριθ. 617342(3657)/26-08-2025 (ΑΔΑ: ΨΓΑΥ7ΛΛ-5Ε8) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης της Υποδ/σης Οικονομικού & Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε. Σερρών (Α/Α 2328) ποσού 11.013,21€ με την οποία καλύπτεται το ποσό αύξησης του 2^{ου} ΑΠΕ.
22. Τον συνημμένο 2^ο ΑΠΕ (αναθεώρηση με προσωρινούς συντελεστές Α' τρ. 2022) δαπάνης **126.316,33€** με ΦΠΑ (24%) που συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την αναθεώρηση του έργου και ο οποίος παρουσιάζει **αύξηση του οικονομικού αντικειμένου** σε σχέση με την Αρχική σύμβαση.
23. Τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει.
24. Την αριθμ. πρωτ. ΤΤ 630418/5327/29-08-2025, εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Σερρών, η οποία έχει ως εξής:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών

σχετικά με τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα (Τακτοποιητικός) του έργου: «**ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ**»

Α. Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ 81320+77909 / 01-12-2016 (ΦΕΚ 4302Β' / 30-12-2016) Αποφάσεις του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης, έγκρισης τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
3. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» άρθρο 2 παρ.4.
4. Το με αρ. πρωτ. Οικ. 35568(192)/01-02-2017 έγγραφο του Γεν. Διευθυντή της Δ/σης Προγραμματισμού και Υποδομών περί "Αποφαινομένων οργάνων μετά τις 81320 και 77909/ 2016 αποφάσεις Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης περί Έγκρισης τροποποίησης Ο.Ε.Υ. της Π.Κ.Μ."
5. Την 2^η Ορθή Επανάληψη (13-03-2017) της με Αριθμ. Πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ/οικ.94/11-01-2017 Απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία ορίζονται Προϊστάμενοι και Αναπληρωτές Προϊστάμενοι σε θέση ευθύνης της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Π.Κ.Μ.
6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε –συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α/31.01.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και.....άλλες διατάξεις (Α 42), αρμοδιότητας Περιφερειών».
8. Την με αρ. πρωτ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 ΦΕΚ (148/Β'/11-01-2024) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»» και της με αρ. πρωτ. οικ.212528(3135)/22-03-2024 ΦΕΚ (2089/Β'/07-04-2024) «Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 17255(397)/9.1.2024 (Β'148) απόφασης Περιφερειάρχη περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με εντολή Περιφερειάρχη» και της υπ. αριθμ. 249859(3725)/08-04-2024 ΦΕΚ (2793/Β'/17-05-2024) "2η τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 17255(397)/09.01.2024 απόφασης Περιφερειάρχη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ"».
9. Την υπ' αριθμ. οικ. 527853(3205)/21-07-2025 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, για ορισμό προσωρινού αναπληρωτή Προϊσταμένου της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών.
10. Την υπ' αριθμ. οικ. 530790(3216)/21.07.2025/11-01-2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, για ορισμό προσωρινού αναπληρωτή Προϊσταμένου του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών.
11. Την υπ' αριθ. οικ. 63853(60)/25-01-2024 (ΦΕΚ 717/Β/31-01-2024) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών για Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
12. Το υπ' αριθ. **13478/13-03-2025 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών** σύμφωνα με το οποίο: «.... **II. Ως εκ**

τούτου, ως προς τις περιπτώσεις σύνταξης Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών των παρ. 1 έως 5 του άρθρου 156 του ν.4412/2016 που ρητώς προεκθέσαμε (συμπληρωματικές εργασίες – ανάλυση κονδυλίου των απρόβλεπτων δαπανών – διαχείριση επί έλασσον δαπανών – πρωτόκολλα κανονισμού τιμών μονάδας νέων εργασιών) και οι οποίες κατά τα οριζόμενα στο ως άνω άρθρο εμπίπτουν στο γενικότερο πλαίσιο των τροποποιήσεων μιας σύμβασης του δημοσίου έργου, έχουμε την άποψη ότι το αρμόδιο όργανο για την έγκρισή τους είναι η Περιφερειακή Επιτροπή...

13. Τη με αρ. 11/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος δημοπράτησης του έργου του θέματος (ΑΔΑ: 6ΑΠ27ΛΛ-07Ζ) με Ανοικτή Διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
14. Την έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, που αποφασίστηκε με την αριθ. 24/28-03-2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρ. Μακεδονίας (ΑΔΑ: 60Α87ΛΛ-574), με θέμα: «Έγκριση 1^{ης} Τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2022» και η δέσμευση της σχετικής πίστωσης, έγινε με την αριθμ. 2221 (αρ. πρωτ. 267080(2096)/13-04-2022 με ΑΔΑ: 6ΡΧΝ7ΛΛ-ΙΥΕ) απόφαση δέσμευσης πίστωσης του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής & Ταμειακής Διαχείρισης της Π.Ε. Σερρών από τους ΙΔΠ 2022 σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου με κωδ. 2131ΣΕΡ001ΙΔΠ22 και με αρ. 2177 καταχώρηση στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ.Ο.Υ.
15. Τη με αρ. οικ. 372300(3674)/25-05-2022 Απόφαση της Υ.Τ.Ε. της Π.Ε. Σερρών με την οποία εγκρίθηκαν η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου (ΑΔΑ: ΨΒ877ΛΛ-ΤΜ0).
16. Τη με αρ. 699/2022 (Πρακτικό 24ο/07-06-2022) Απόφαση έγκρισης Διακήρυξης του έργου και συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: 9ΟΠΓ7ΛΛ-ΙΗΔ).
17. Την με αρ. 1351/18-10-2022 (ΑΔΑ: Ω8ΦΠ7ΛΛ-Ε50, ΑΔΑΜ: 22ΑWRD011680364) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον **ΧΑΝΛΙΟΓΛΟΥ ΠΟΥΔΩΡΟ**, με συνολική δαπάνη κατά την προσφορά μετά την έκπτωση **128.337,16** ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).
18. Την από 14-12-2022 Σύμβαση κατασκευής του έργου, με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV011806797 και **συμβατική δαπάνη 159.138,08€**, (εκ των οποίων 109.840,29€ για εργασίες με Γ.Ε. και Ο.Ε., 16.476,04€ για απρόβλεπτες δαπάνες, αναθεώρηση 2.020,83€, καθώς και τη δαπάνη Φ.Π.Α. 30.800,92€, που διαμορφώνουν το **συνολικό κόστος του έργου στο ποσό των 159.138,08€** και συμβατική προθεσμία περαίωσής του την 13-12-2023.
19. Την με αριθμ. οικ.890893(8767)/14.12.2022 απόφαση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών με την οποία ορίστηκαν οι επιβλέποντες του έργου.
20. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών με την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 578875(5891)/29-08-2023 απόφαση έγκρισης αυτού (ΑΔΑ: Ψ3ΡΒ7ΛΛ-ΔΚΜ), ποσού **159.138,08€** με ΦΠΑ, σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση.
21. Την με αριθμ. 36177(103)/16.01.2024 Βεβαίωση Περαιώσεως των εργασιών στις 13/12.2023.
22. Την Τελική Επιμέτρηση, που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα με την από 09-02-2024 αίτηση του αναδόχου, και εγκρίθηκε από τον Προϊστάμενο Σ.Ε. της Υ/Δ Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών, με την με αρ. πρωτ. 106678(772)/29-02-2024 απόφασή.
23. Τη με αρ. πρωτ. 862701(7892)/11-12-2024 (ΑΔΑ: ΨΝΝ07ΛΛ-Ε3Ζ) απόφαση του Αν. Προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σερρών με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος.
24. Το από 17-04-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε από την επίβλεψη και τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.
25. Την Έγκριση 2ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2025, η οποία εγκρίθηκε με τη με αρ. 51/2025 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΚΜ (ΑΔΑ: ΡΣΦΜ7ΛΛ-6Ξ3).
26. Την υπ' αριθ. 617342(3657)/26-08-2025 (ΑΔΑ: ΨΓΑΥ7ΛΛ-5Ε8) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης της Υποδ/σης Οικονομικού & Ανθρωπίνων Πόρων της Π.Ε. Σερρών (Α/Α 2328) ποσού **11.013,21€** με την οποία καλύπτεται το ποσό αύξησης του 2^{ου} ΑΠΕ.
27. Τον παρόντα 2^ο ΑΠΕ (αναθεώρηση με προσωρινούς συντελεστές Α' τρ. 2022) δαπάνης **126.316,33€** με ΦΠΑ (24%) που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την υπηρεσία μας για να συμπεριλάβει την αναθεώρηση του έργου και ο οποίος παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού αντικειμένου σε σχέση με την Αρχική σύμβαση.
28. Το άρθρο 20 του Ν. 5053/2023
29. Το άρθρο 153 «Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
30. Την Υπουργική Απόφαση 359881/2021 (ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021) «Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης των δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ (αναθεώρηση με προσωρινούς συντελεστές Α' τρ. 2022) του έργου του θέματος ύψους **167.645,22€** με ΦΠΑ (24%), που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την υπηρεσία μας για να συμπεριλάβει την αναθεώρηση του έργου: «**Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση και εξοπλισμός ασφαλείας επί του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Π.Ε. Σερρών**» με ανάδοχο τον ΧΑΝΛΙΟΓΛΟΥ ΠΟΥΔΩΡΟ (ΑΦΜ: 047911960, ΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΕΔΡΑ: Νέο Σούλι, Δ. Εμ. Παππά Σερρών, τηλ.: 6947029919, email: polidoroshan@gmail.com), ο οποίος παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού αντικειμένου κατά 8.507,14 € με ΦΠΑ.

Η απόφαση είναι άμεσα αναρτητέα.

Στοιχεία αναδόχου: ΧΑΝΛΙΟΓΛΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ (ΑΦΜ: 047911960, ΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΕΔΡΑ: Νέο Σούλι, Δ. Εμ. Παππά Σερρών, τηλ.: 6947029919, email: polidoroshan@gmail.com)
Στοιχεία αντικειμένου: ποσότητα: 1, μονάδα μέτρησης: έργο, συνολικό κόστος: 167.645,22€, με ΦΠΑ (24%) και 135.197,76€ (χωρίς ΦΠΑ 24%), περιληπτική περιγραφή: αναθεώρηση τιμών του έργου του θέματος, CPV: 5233141-9

ΑΔΑ Ανάληψης: ΨΓΑΥ7ΛΛ-5Ε8 ποσού 11.013,21€

ΑΔΑΜ διακήρυξης: 22PROC010800626 2022-06-23

Η προς έκδοση απόφαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)»

Μικτή Σύμβαση: Όχι

Αιτιολόγηση διαδικασίας ανάθεσης: Δεν απαιτείται

Νομικό πλαίσιο: Βιβλίο Ι κάτω των ορίων (επιπλέον άρθρα 132, 153 και 156 του Ν. 4412/2016)

Κριτήριο Ανάθεσης: Μόνο βάσει τιμής

Χρήση τεχνικών – Εργαλείων ανάθεσης: Δεν χρησιμοποιείται

Αριθμός τμημάτων: 1

Διάρκεια Σύμβασης (σε μήνες): δώδεκα (12) μήνες

Συνολική εκτιμώμενη αξία σύμβασης χωρίς ΦΠΑ: 128.337,16€

Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα: όχι

Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες: όχι

Στοιχεία αναδόχου – Γεωγραφική περιοχή αναδόχου: Σέρρες (ΕΛ526)

**Ο Αν. Προϊστάμενος Υποδ/σης
Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών**

**Βασιλακάκης Βασίλειος
Πολ. Μηχανικός με Α' Β.**

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Χαβατζάς Γ. και Ιντζές Κ. έδωσαν λευκή ψήφο, ο κ. Μυλόπουλος Ι. δήλωσε παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει το συνημμένο Πίνακα του 2^{ου} Α.Π.Ε. (αναθεώρηση με προσωρινούς συντελεστές Α' τρ. 2022) του έργου του θέματος ύψους **167.645,22€** με ΦΠΑ (24%), ο οποίος συμπεριλαμβάνει την αναθεώρηση του έργου: «**Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση και εξοπλισμός ασφαλείας επί του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Π.Ε. Σερρών**» με ανάδοχο τον ΧΑΝΛΙΟΓΛΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟ (ΑΦΜ: 047911960, ΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΕΔΡΑ: Νέο Σούλι, Δ. Εμ. Παππά Σερρών, τηλ.: 6947029919, email: polidoroshan@gmail.com), ο οποίος παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού αντικειμένου κατά **8.507,14 € με ΦΠΑ**.

Η παρούσα απόφαση του 2ου Α.Π.Ε. είναι άμεσα αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ.

Στοιχεία αναδόχου: ΧΑΝΛΙΟΓΛΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ (ΑΦΜ: 047911960, ΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΕΔΡΑ: Νέο Σούλι, Δ. Εμ. Παππά Σερρών, τηλ.: 6947029919, email: polidoroshan@gmail.com)

Στοιχεία αντικειμένου: ποσότητα: 1, μονάδα μέτρησης: έργο, συνολικό κόστος: 167.645,22€, με ΦΠΑ (24%) και 135.197,76€ (χωρίς ΦΠΑ 24%), περιληπτική περιγραφή: αναθεώρηση τιμών του έργου του θέματος, CPV: 5233141-9

ΑΔΑ Ανάληψης: ΨΓΑΥ7ΛΛ-5Ε8 ποσού 11.013,21€

ΑΔΑΜ διακήρυξης: 22PROC010800626 2022-06-23

Η προς έκδοση απόφαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)»

Μικτή Σύμβαση: Όχι

Αιτιολόγηση διαδικασίας ανάθεσης: Δεν απαιτείται

Νομικό πλαίσιο: Βιβλίο Ι κάτω των ορίων (επιπλέον άρθρα 132, 153 και 156 του Ν. 4412/2016)

Κριτήριο Ανάθεσης: Μόνο βάσει τιμής

Χρήση τεχνικών – Εργαλείων ανάθεσης: Δεν χρησιμοποιείται

Αριθμός τμημάτων: 1

Διάρκεια Σύμβασης (σε μήνες): δώδεκα (12) μήνες

Συνολική εκτιμώμενη αξία σύμβασης χωρίς ΦΠΑ: 128.337,16€

Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα: όχι

Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες: όχι

Στοιχεία αναδόχου – Γεωγραφική περιοχή αναδόχου: Σέρρες (EL526)

Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΠ22 ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ, με κωδ. 2131ΣΕΡ001ΙΔΠ22

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1316/2025

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη

ΕΡΓΟ : ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΧΑΝΛΙΟΓΛΟΥ / ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ - ΕΔΕ

						Αρχική Σύμβαση				Εγκεκριμένος 1ος ΑΠΕ				Προτεινόμενος 2ος ΑΠΕ				Διαφορές από εγκριθείσες		
α/α	α/α Τιμολογ.	Άρθρο	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μο- νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη		Συνολική Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη		Συνολική Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη		Επί πλέον	Επί έλαττον	Σύνολο επί πλέον - επί έλαττον
		NET		Αναθεώρησης				Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			
			ΟΜΑΔΑ Α: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΣΦΑΛΕΙΑΣ																	
1	1	E-1.1.1	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W7	ΟΔΟ-2653	m	160,00	35,00	5.600,00		360,00	35,00	12.600,00		360,00	35,00	12.600,00		7.000,00	0,00	
2	2	E-1.3.2	Μονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο ασφαλείας, τεχνικών έργων ικανότητας συγκράτησης H2, λειτουργικού πλάτους W7, κατηγορίας σφοδρότητας Α	ΟΔΟ-2653	m	20,00	90,00	1.800,00		0,00	90,00	0,00		0,00	90,00	0,00		0,00	1.800,00	
3	3	E-3.1	Αποξήλωση χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας που τοποθετήθηκε με έμπληξη	ΟΔΟ-2151	m	80,00	2,50	200,00		80,00	2,50	200,00		80,00	2,50	200,00		0,00	0,00	
4	4	N-1	Κιγκλιδώματα γεφυρών, τεχνικών	ΟΔΟ-2653	kg	1.000,00	5,00	5.000,00		0,00	5,00	0,00		0,00	5,00	0,00		0,00	5.000,00	
								ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α :					12.800,00				12.800,00	7.000,00	6.800,00	200,00
								ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 64% :					8.192,00				8.192,00	4.480,00	4.352,00	128,00
								ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ :					4.608,00				4.608,00	2.520,00	2.448,00	72,00
			ΟΜΑΔΑ Β: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ & ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ																	
1	5	E-8.2.2	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανακλα-στική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	ΟΔΟ-6541	m ²	10,00	133,00	1.330,00		0,00	133,00	0,00		0,00	133,00	0,00		0,00	1.330,00	
2	6	E-9.1	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων τριγωνικές πλευράς 0,90m	ΟΔΟ-6541	τεμ.	10,00	53,70	537,00		0,00	53,70	0,00		0,00	53,70	0,00		0,00	537,00	
3	7	E-9.4	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	ΟΔΟ-6541	τεμ.	10,00	53,70	537,00		0,00	53,70	0,00		0,00	53,70	0,00		0,00	537,00	
4	8	E-10.2	Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 80mm (3")	ΟΔΟ-2653	τεμ.	20,00	49,30	986,00		0,00	49,30	0,00		0,00	49,30	0,00		0,00	986,00	
5	9	E-14	Δικτύωματα στήριξης μεγάλων πλευρικών πινακίδων	ΟΔΟ-2653	kg	50,00	3,00	150,00		0,00	3,00	0,00		0,00	3,00	0,00		0,00	150,00	

						Αρχική Σύμβαση				Εγκεκριμένος 1ος ΑΠΕ				Προτεινόμενος 2ος ΑΠΕ				Διαφορές από εγκριθείσες		
α/α	α/α Τιμολογ.	Άρθρο	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μο-νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη		Συνολική Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη		Συνολική Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη		Επί πλέον	Επί έλαττον	Σύνολο επί πλέον - επί έλαττον
		NET		Αναθεώρησης				Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			
6	10	Ε-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ-7788	m²	57.324,33	3,80	217.832,47		67.391,28	3,80	256.086,85		67.391,28	3,80	256.086,85		38.254,38	0,00	
								ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β :	221.372,47			256.086,85				256.086,85		38.254,38	3.540,00	34.714,38
								ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 60% :	132.823,48			153.652,11				153.652,11		22.952,63	2.124,00	20.828,63
								ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Β ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ :	88.548,99			102.434,74				102.434,74		15.301,75	1.416,00	13.885,75

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :	93.084,99	=	107.042,74	=	107.042,74	17.821,75	3.864,00	13.957,75
ΓΕ+ΟΕ (18%) :	16.755,30	=	19.267,69	=	19.267,69	3.207,92	695,52	2.512,40
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :	109.840,29	=	126.310,43	=	126.310,43	21.029,67	4.559,52	16.470,14
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%) :	16.476,04	=	5,90	=	0,00	0,00	16.476,04	-16.476,04
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ :	126.316,33	=	126.316,33	=	126.310,43	21.029,67	21.035,56	-5,90
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ :	2.020,83	=	2.020,83	=	8.887,33	6.866,50	0,00	6.866,50
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :	128.337,16	=	128.337,16	=	135.197,76	27.896,17	21.035,56	6.860,60
ΦΠΑ (24%) :	30.800,92	=	30.800,92	=	32.447,46	1.646,54	0,00	1.646,54
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :	159.138,08	=	159.138,08	=	167.645,22	29.542,71	21.035,56	8.507,14

ΣΕΡΡΕΣ ____/____/2025
Για τον Ανάδοχο

Πολύδωρος Χανλίογλου
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

ΣΕΡΡΕΣ ____/____/2025
Η Επιβλέπουσα Μηχανικός

Μελίνα Σιδηροπούλου
Μηχανικός Περιβάλλοντος

ΣΕΡΡΕΣ ____/____/2025
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών

Δομοκτής Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Μηχ. Περιβ. με Α' β
MELINA SIDIROPOULOU
08/09/2025 07:58
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ												
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ												
ΓΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ												
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ												
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ												
ΕΡΓΟ : ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ												
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΧΑΝΛΙΟΓΛΟΥ / ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ - ΕΔΕ												
Συνοπτική Επιμέτρηση (συνοδεύει τον προτεινόμενο 2ο ΑΠΕ)												
α/α	α/α Τιμολογ.	Άρθρο NET	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μο- νάδα	Ποσότητες						
						Αρχικής Σύμβασης	1ου ΑΠΕ	Επί πλέον	Επί έλαττον	Σύνολα	2ου ΑΠΕ	
			ΟΜΑΔΑ Α: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ									
1	1	E-1.1.1	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W7	ΟΔΟ-2653	m	160,00	360,00	200,00		360,00	360,00	
2	2	E-1.3.2	Μονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο ασφαλείας, τεχνικών έργων ικανότητας συγκράτησης H2, λειτουργικού πλάτους W7, κατηγορίας σφοδρότητας Α	ΟΔΟ-2653	m	20,00			20,00			
3	3	E-3.1	Αποξήλωση χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας που τοποθετήθηκε με έμπηξη	ΟΔΟ-2151	m	80,00	80,00			80,00	80,00	
4	4	N-1	Κιγκλιδώματα γεφυρών, τεχνικών	ΟΔΟ-2653	kg	1.000,00			1.000,00			
			ΟΜΑΔΑ Β: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ & ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ									
1	5	E-8.2.2	Πλευρικές πληροφοροριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανακλα-στική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	ΟΔΟ-6541	m2	10,00			10,00			
2	6	E-9.1	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων τριγωνικές πλευράς 0,90m	ΟΔΟ-6541	τεμ.	10,00			10,00			
3	7	E-9.4	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	ΟΔΟ-6541	τεμ.	10,00			10,00			
4	8	E-10.2	Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 80mm (3")	ΟΔΟ-2653	τεμ.	20,00			20,00			
5	9	E-14	Δικτύωματα στήριξης μεγάλων πλευρικών πνακίδων	ΟΔΟ-2653	kg	50,00			50,00			
6	10	E-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ-7788	m2	57.324,33	67.391,28	10.066,95		67.391,28	67.391,28	
ΣΕΡΡΕΣ ____/____/2025						ΣΕΡΡΕΣ ____/____/2025						
Για τον Ανάδοχο						Η Επιβλέπουσα Μηχανικός						
Πολύδωρος Χανλίογλου						Μελίνα Σιδηροπούλου						
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ						Μηχανικός Περιβάλλοντος						
ΣΕΡΡΕΣ ____/____/2025												
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του τμήματος												
Συγκοινωνιακών Έργων της Υ.Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών												
Δομοκτής Γεώργιος												
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ												

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

ΕΡΓΟ : ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΧΑΝΛΙΟΓΛΟΥ / ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ - ΕΔΕ

Αναλυτική Επιμέτρηση
(συνοδεύει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα)

						Ποσότητες		Μο- νάδα
α/α	α/α Τιμολογ.	Άρθρο	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μο- νάδα	Επιμετρήσεων Προμετρήσεων	2ου ΑΠΕ	
		Αναθεώρησης		NET				
ΟΜΑΔΑ Α: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ								
			Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W7	ΟΔΟ-2653	m			
1	1	E-1.1.1	01 Οριστική Επιμέτρηση			0,00		
			02 Οριστική Επιμέτρηση			160,00		
			03 Οριστική Επιμέτρηση			200,00		
							360,00	m
			Μονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο ασφαλείας, τεχνικών έργων ικανότητας συγκράτησης H2, λειτουργικού πλάτους W7, κατηγορίας σφοδρότητας Α	ΟΔΟ-2653	m			
2	2	E-1.3.2	01 Οριστική Επιμέτρηση			0,00		
			02 Οριστική Επιμέτρηση			0,00		
			03 Οριστική Επιμέτρηση			0,00		
							0,00	m
			Αποξήλωση χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας που τοποθετήθηκε με έμπληξη	ΟΔΟ-2151	m			
3	3	E-3.1	01 Οριστική Επιμέτρηση			0,00		
			02 Οριστική Επιμέτρηση			80,00		
			03 Οριστική Επιμέτρηση			0,00		
							80,00	m
4	4	N-1	Κιγκλιδώματα γεφυρών, τεχνικών	ΟΔΟ-2653	kg			
			01 Οριστική Επιμέτρηση			0,00		
			02 Οριστική Επιμέτρηση			0,00		
			03 Οριστική Επιμέτρηση			0,00		
							0,00	kg
ΟΜΑΔΑ Β: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ & ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ								
			Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανάκλα-στική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	ΟΔΟ-6541	m2			
1	5	E-8.2.2	01 Οριστική Επιμέτρηση			0,00		
			02 Οριστική Επιμέτρηση			0,00		
			03 Οριστική Επιμέτρηση			0,00		
							0,00	m2

						Ποσότητες		Μο- νάδα	
α/α	α/α Τιμολογ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Είδος εργασίας	Άρθρο NET	Μο- νάδα	Επιμετρήσεων Προμετρήσεων	2ου ΑΠΕ		
2	6	E-9.1	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων						
			τριγωνικές πλευράς 0,90m	ΟΔΟ-6541	τεμ.				
			01 Οριστική Επιμέτρηση			0,00			
			02 Οριστική Επιμέτρηση			0,00			
			03 Οριστική Επιμέτρηση			0,00			
								0,00	τεμ.
3	7	E-9.4	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου						
			μεγέθους	ΟΔΟ-6541	τεμ.				
			01 Οριστική Επιμέτρηση			0,00			
			02 Οριστική Επιμέτρηση			0,00			
			03 Οριστική Επιμέτρηση			0,00			
								0,00	τεμ.
4	8	E-10.2	Στύλος πινακίδων από γαλβαν.						
			σιδηροσωλήνα DN 80mm (3")	ΟΔΟ-2653	τεμ.				
			01 Οριστική Επιμέτρηση			0,00			
			02 Οριστική Επιμέτρηση			0,00			
			03 Οριστική Επιμέτρηση			0,00			
								0,00	τεμ.
5	9	E-14	Δικτύωματα στήριξης μεγάλων						
			πλευρικών πνακίδων	ΟΔΟ-2653	kg				
			01 Οριστική Επιμέτρηση			0,00			
			02 Οριστική Επιμέτρηση			0,00			
			03 Οριστική Επιμέτρηση			0,00			
								0,00	kg
6	10	E-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με						
			ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ-7788	m2				
			01 Οριστική Επιμέτρηση			45.842,96			
			02 Οριστική Επιμέτρηση			11.481,37			
			03 Οριστική Επιμέτρηση			10.066,95			
								67.391,28	m2

ΣΕΡΡΕΣ ____/____/2025
Για τον Ανάδοχο

ΣΕΡΡΕΣ ____/____/2025
Η Επιβλέπουσα Μηχανικός

Πολύδωρος Χανλίογλου
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Μελίνα Σιδηροπούλου
Μηχανικός Περιβάλλοντος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

ΕΡΓΟ : ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΧΑΝΛΙΟΓΛΟΥ / ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ - ΕΔΕ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

[illegible]