



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Πρακτικό 47^ο/18-11-2025
Απόφαση 1799/2025**

ΘΕΜΑ 62^ο: «Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2^{ος} ΑΠΕ) και 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (1^η ΣΣΕ) του έργου: «ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ. 3+500 ΕΩΣ Χ.Θ. 52+900» Προϋπολογισμός μελέτης: 5.200.000,00 €»»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **18 Νοεμβρίου 2025**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 853039/2560/13-11-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος ο κ. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Παπαγιάννη Ελισσάβετ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 62^ο της Ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2^{ος} ΑΠΕ) και 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (1^η ΣΣΕ) του έργου: «ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ. 3+500 ΕΩΣ Χ.Θ. 52+900» Προϋπολογισμός μελέτης: 5.200.000,00 €»», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. οικ.841928/11116/11-11-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων Π.Κ.Μ., η οποία διαβιβάσθηκε με το αριθμ. πρωτ. 872/11-11-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. το άρθρο 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τον Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/τ.Α'/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24Εεκαι 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το Π.Δ 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' αρμοδιότητας των Περιφερειών.
13. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΝΠ408), με κωδικό έργου: 2022ΝΠ40800021.
14. Την με αριθμ. 847/2023 (ΑΔΑ: 9Υ5Ρ7ΛΛ-6Β4) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας και η συγκρότηση της Επιτροπής διεξαγωγής της δημοπρασίας του εν θέματι έργου.
15. Την ανάρτηση της Διακήρυξης του έργου στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ., η οποία έλαβε αριθμό **ΑΔΑΜ 23PROC013138759**
16. Την με αριθμ. 1562/2023 (ΑΔΑ: ΨΜΛ77ΛΛ-5ΝΦ, ΑΔΑΜ 24AWRD014143385 2024-01-18 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό ΙΙ κατακύρωσης του διαγωνισμού της 30-08-2023) στην ΔΙΟΝ ΑΒΕΤΕ.
17. Την από 06.02.2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜV014221771 2024-02-06) υπογραφείσα Σύμβαση του Έργου του θέματος.
18. Την υπ'αριθμ. 29/2025 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ (ΑΔΑ:ΨΣΟΞ7ΛΛ-Π9Θ) Έγκρισης 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 05.06.2025
19. Την υπ'αριθμ. 715/2025 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ (ΑΔΑ:ΨΗΡΡ7ΛΛ-9ΒΠ) Έγκρισης 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 05.10.2025

20. Την υπ' αριθμ. 1335/2025 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ (ΑΔΑ:ΨΩΓΕ7ΛΛ-ΒΞΣ) Έγκρισης 3ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 05.02.2026
21. Την υπ' αριθμ. Οικ. 786340(11004)/08-11-2024 Απόφαση Έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου (ΑΔΑΜ: 24SYMV015738319 2024-11-08)
22. Την από 17.09.2025 θετική Γνωμοδότηση του ΤΣΔΕ/ΠΚΜ (Συνεδρία 7η, Πράξη 19η) που αφορά τον 2ο ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 4.839.825,10 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και την 1ης Σ.Σ.Ε. συνολικής δαπάνης 778.670,95 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
23. Την υπ' αριθμ. Πρωτ 761868/2825/23.10.2025 (ΑΔΑ: 9ΠΞ57ΛΛ-ΠΟ7) Απόφαση Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί Τροποποίησης Πράξης
24. Την υπ' αριθμ. 5384/2025 (αριθμ.πρωτ. 4211/07-11-2025) Απόφαση Αναπλ. Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΑΔΑ:9Ξ2ΨΗ-ΗΟΛ) Έγκρισης τροποποίησης οικονομικών στοιχείων, στο ΑΠΔΕ, στη ΣΑ ΝΠ408
25. Την Αιτιολογική Έκθεση του 2ου ΑΠΕ & της 1ης ΣΣΕ.
26. Την αριθμ. πρωτ. οικ.841928/11116/11-11-2025 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων Π.Κ.Μ., η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ : Εισήγηση για έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2^{ος} ΑΠΕ) και 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (1^η ΣΣΕ) του έργου : «ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ. 3+500 ΕΩΣ Χ.Θ. 52+900»

Προϋπολογισμός μελέτης: 5.200.000,00 €

Χρηματοδότηση : 2022ΝΠ40800021 MIS:5198513

Ανάδοχος: ΔΙΟΝ ΑΒΕΤΕ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», και του Ν 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Το ΠΔ 133/27.12.2010 (ΦΕΚ 226Α/27.12.2010) «Οργανισμός της ΠΚΜ» όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302Β/30.12.2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».
3. Τις διατάξεις του ΠΔ 7/2013 (ΦΕΚ 26Α/31.01.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
4. Το Ν 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και ειδικότερα το Άρθρο 156: « Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους - Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες - Εξουσιοδοτικές διατάξεις».
5. Την υπ' αρ. πρ. οικ. 17255(397)/09.01.2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» (ΦΕΚ148/Β/11.01.2024), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ2793/Β/17.05.2024)
6. Την με αριθμ. Πρωτ. 125098/16.12.2024 (ΑΔΑ : 9ΞΦΡΟΡ1Υ-ΨΨΤ) Επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
7. Την υπ' αρ. ΓΠΚΜ οικ 3617/17.12.2024 (ΑΔΑ: Ρ00Υ7ΛΛ-Μ2Ω) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας "Ορισμός Αν. Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας".
8. Την από 06.02.2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV014221771 2024-02-06) υπογραφείσα Σύμβαση του Έργου του θέματος.
9. Την υπ' αριθμ. 29/2025 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ (ΑΔΑ:ΨΣΟΞ7ΛΛ-Π9Θ) Έγκρισης 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 05.06.2025
10. Την υπ' αριθμ. 715/2025 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ (ΑΔΑ:ΨΗΡΡ7ΛΛ-9ΒΠ) Έγκρισης 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 05.10.2025
11. Την υπ' αριθμ. 1335/2025 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ (ΑΔΑ:ΨΩΓΕ7ΛΛ-ΒΞΣ) Έγκρισης 3ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 05.02.2026
12. Την υπ' αριθμ. Οικ. 786340(11004)/08-11-2024 Απόφαση Έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου (ΑΔΑΜ: 24SYMV015738319 2024-11-08)
13. Την από 17.09.2025 θετική Γνωμοδότηση του ΤΣΔΕ/ΠΚΜ (Συνεδρία 7^η Πράξη 19^η) που αφορά τον 2ο ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 4.839.825,10 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και την 1^η Σ.Σ.Ε. συνολικής

- δαπάνης 778.670,95 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
14. Την υπ' αριθμ. Πρωτ 761868/2825/23.10.2025 (ΑΔΑ: 9ΠΞ57ΛΛ-ΠΟ7) Απόφαση Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί Τροποποίησης Πράξης
 15. Την υπ' αριθμ. 5384/2025 (αριθμ.πρωτ. 4211/07-11-2025) Απόφαση Αναπλ. Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΑΔΑ:9Ξ2ΨΗ-ΗΟΛ) Έγκρισης τροποποίησης οικονομικών στοιχείων, στο ΑΠΔΕ, στη ΣΑ ΝΠ408

Και αφού λάβαμε ειδικότερα υπόψη:

1. Την περίπτωση β', της παρ. 1, του άρθρου 156, του ν. 4412/2016, αναφέρεται: «... Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, εφόσον ο φορέας κατασκευής του έργου διαπιστώσει, ότι προέκυψε ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται, είτε κατά το είδος είτε κατά την ποσότητα, στο αρχικό ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και κατέστησαν αναγκαίες κατά την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην αρχική σύμβαση, με την προϋπόθεση ότι οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν τεχνικά ή οικονομικά να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή όταν αυτές οι εργασίες, μολονότι μπορούν να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση, είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της χωρίς να μεταβάλλουν τη συνολική της φύση...».
2. Την περίπτωση α', της παρ. 3, του άρθρου 156, του ν. 4412/2016, η οποία αναφέρει: « ... Μπορεί να συμφωνηθεί τροποποίηση της σύμβασης συνολικού ύψους που δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια του άρθρου 5 και μέχρι του ποσοστού δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της αρχικής σύμβασης, χωρίς να ελέγχονται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 132, περί τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, καθώς και των περ. β' και γ' της παρ. 1 του παρόντος. Η τροποποίηση γίνεται με την διαδικασία της περ. ε' της παρ. 1 και της παρ. 2 του παρόντος. Η τροποποίηση αυτή δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης....».
3. Την παρ. 2, του άρθρου 132, του ν. 4412/2016, η οποία αναφέρει: «...Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α' έως δ' της παρ. 4, οι συμβάσεις μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το παρόν Βιβλίο, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων τιμών: α) των κατώτατων ορίων του άρθρου 5, και β) του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών και του 15% της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις συμβάσεις έργων. Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο. Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων...».

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Προϋπολογισμός μελέτης δημοπράτησης έργου: | 5.200.000,00 € |
| 2. Αρχικό συμβατικό αντικείμενο [ποσό συμφωνητικού με Φ.Π.Α.24%]: | 4.839.825,10 € |
| 3. Έκπτωση δημοπρασίας : | 7,00% |
| 4. Απόφαση έγκρισης II πρακτικού κατακύρωσης Δημοπρασίας : 1562/2023/28.11.23 Απόφαση Οικον. Επιτροπής Π.Κ.Μ. (ΑΔΑΜ: 24AWRD014143385, ΑΔΑ: ΨΜΛ77ΛΛ-5ΝΦ) | |
| 5. Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού : | 06-02-2024 |
| Αρχική συμβατική προθεσμία περαιώσεως : | 05-02-2025 |
| 1η Παράταση | 05-06-2025 |
| 2η Παράταση | 05-10-2025 |
| 3η Παράταση | 05-02-2026 |
| 7. Πηγή χρηματοδότησης: | ΠΔΕ 2022ΝΠ40800021 MIS: 5198513 |
| 8. Οικονομικό αντικείμενο 1 ^{ου} Α.Π.Ε Ισοζύγιο: | 4.839.825,10 € |
| 9. Προτεινόμενο οικονομικό αντικείμενο 2 ^{ου} Α.Π.Ε Ισοζύγιο: | 4.839.825,10 € |
| 10. Προτεινόμενο οικονομικό αντικείμενο 1 ^{ης} Σ.Σ.Ε. (με ΦΠΑ) | 778.670,95 € |

B. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2ΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ 1ΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2^{ΟΥ} Α.Π.Ε.

Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/16 προκειμένου να συμπεριλάβει τις διαφοροποιήσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών λόγω επιμετρήσεων και προμετρήσεων που προέκυψαν με την πρόοδο του έργου και κρίθηκαν αναγκαίες για την άρτια ολοκλήρωσή του.

Συγκεκριμένα η ανάγκη σύνταξης του ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών προέκυψε για τους εξής λόγους:

α) Στην αδυναμία ακριβούς προμέτρησης, καθώς το αντικείμενο του έργου είναι η συντήρηση οδοποιίας όπου οι βλάβες και φθορές δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν με ακρίβεια κατά την φάση σύνταξης των τευχών δημοπράτησης.

β) Με βάση τις απαιτήσεις της κατασκευής κατέστησαν αναγκαίες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου επιπλέον ποσότητες των συμβατικών εργασιών.

1η Σ.Σ.Ε.

Η παρούσα 1^η Σ.Σ.Ε. συνολικής δαπάνης έργου 561.960,44 € (χωρίς απολογιστικά, αναθεώρηση, ρήτρα και Φ.Π.Α.) με ποσοστό υπέρβασης 14,92%, συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 156 παρ.3.α του Ν. 4412/16 για να συμπεριλάβει επιπλέον ποσότητες διότι το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ του χρόνου σύνταξης των συμβατικών τευχών (Απρίλιος 2023) και του χρόνου υλοποίησης του έργου, σε συνδυασμό με τα καιρικά φαινόμενα που επικράτησαν και επιτάχυναν την γήρανση των οδοστρωμάτων, οδηγούν στην ανάγκη άμεσης αποκατάστασης ιδιαίτερος επικίνδυνων σημείων και στην απαίτηση πρόσθετων ασφαλοστρώσεων στο εν λόγω οδικό δίκτυο.

Η παρούσα σύμβαση έχει ολοκληρωθεί κατά 95% περίπου και οι υπολειπόμενες ποσότητες που αφορούν εργασίες ασφαλτόστρωσης είναι ελάχιστες με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες ασφαλτόστρωσης τμημάτων, τα οποία βρίσκονται σε κακή κατάσταση και δυνητικά αποτελούν κίνδυνο για την οδική ασφάλεια.

Στα παραπάνω σημεία περιλαμβάνονται βλάβες που επιδεινώθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα, δεν μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί και η ανάγκη αποκατάστασης τους κρίνεται αναγκαία και επιτακτική, χωρίς να επιτρέπονται καθυστερήσεις.

Συγκεκριμένα πρόκειται για οδικά τμήματα εντός της Χαλκηδόνας, στον κόμβο Πέλλας με την ΕΟ2 Θεσσαλονίκης - Έδεσσας καθώς και στο οδικό τμήμα μεταξύ του κόμβου Σίνδου και του κόμβου Αγχιάλου. Η αναγκαιότητα άμεσης αποκατάστασης ασφαλικού τάπητα στα παραπάνω σημεία έχει επισημανθεί τόσο στις επιθεωρήσεις οδού των αρμοδίων υπαλλήλων της Υπηρεσίας μας όσο και από την Τροχαία.

Ειδικότερα:

Για την υπογραφή της 1^{ης} ΣΣΕ ζητήθηκε η γνώμη του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 1, περίπτωση ε', του άρθρου 156, του ν. 4412/2016. Το Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας γνωμοδότησε θετικά στις 17.09.2025 (Συνεδρία 7^η, Πράξη 19^η).

Το ύψος της αξίας της προτεινόμενης 1^{ης} ΣΣΕ ανέρχεται σε συνολική δαπάνη έργου 561.960,44 € (χωρίς απολογιστικά, αναθεώρηση, ρήτρα και Φ.Π.Α.) ποσοστό 14,92% της Αρχικής Σύμβασης, ήτοι μικρότερο από το 15% συνεπώς παρέλκει η υποχρέωση Προέγκρισης του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή 778.670,95 € (με απολογιστικά, αναθεώρηση, ρήτρα και Φ.Π.Α.)

Κατόπιν των ανωτέρω:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την Έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ συνολικής δαπάνης 4.839.825,10 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και την σύναψη της 1^{ης} ΣΣΕ συνολικής δαπάνης 778.670,95 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου του θέματος.

Σημειώνεται ότι η αιτούμενη Απόφαση της ΠΕ/ΠΚΜ της οποίας ζητείται η έκδοση με την παρούσα Εισήγηση είναι άμεσα αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς δεν απαιτείται προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 132 και στο άρθρο 156 του ν. 4412/16 .

Για την ανάρτηση αναφέρουμε τα παρακάτω στοιχεία:

1. **Ανάδοχος:** «ΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»
2. **Α.Φ.Μ. Αναδόχου :** 094297270, ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,
3. **ΑΔΑΜ Διακήρυξης:** 23PROC013138759
4. **ΑΔΑΜ Σύμβασης :** 24SYMV014221771
5. **ΑΔΑΜ 1ου ΑΠΕ:** 24SYMV015738319
6. **ΑΔΑΜ 3ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ** 25SYMV017608267
7. **CPV:** 45233141-9
8. **NUTS:** EL 52 (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ)
9. **Κύριος χαρακτήρας Σύμβασης :** Έργο

10. **Κωδικός Έργου:** 2022ΝΠ40800021 MIS:5198513
11. **Διαδικασία Ανάθεσης:** Ανοιχτή διαδικασία
12. **Μονάδα μέτρησης:** Έργο
13. **Ποσότητα:** 1
14. **Καθαρό ποσό αρχικού έργου** 3.903.084,76 € (χωρίς ΦΠΑ) και 4.839.825,10 € (με 24% ΦΠΑ)
15. **Καθαρό ποσό 1^{ης} ΣΣ έργου** 627.960,44 € (χωρίς ΦΠΑ) και 778.670,95 € (με 24% ΦΠΑ)
16. **Συνολικό καθαρό ποσό έργου** 4.531.045,20 € (χωρίς ΦΠΑ) και 5.618.496,05€ (με 24% ΦΠΑ)
17. Η απόφαση **δεν εμπίπτει** στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)».
18. Η απόφαση **ανάληψης** που ισχύει είναι η με Α/Α 5384 με Α.Π. 4211/07-11-2025 (ΑΔΑ: 9Ξ2ΨΗ-ΗΟΛ),
19. **Πρόγραμμα χρηματοδότησης:** ΠΔΕ ΣΑΝΠ 408 2022ΝΠ40800021 MIS:5198513
20. **Νομικό πλαίσιο:** Βιβλίο Ι άνω των ορίων.
21. **Κριτήριο ανάθεσης:** Βάσει τιμής.
22. **Χρήση τεχνικών εργαλείων ανάθεσης:** Δεν χρησιμοποιείται.
23. **Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα:** όχι
24. **Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες:** όχι
25. **Αριθμός τμημάτων:** 1
26. **Περίληπτική Περιγραφή :** Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2^{ος} ΑΠΕ) και 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (1^η ΣΣΕ) του έργου : «ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ. 3+500 ΕΩΣ Χ.Θ. 52+900»
27. **Διάρκεια σύμβασης** (σε μήνες): 24
28. **Γεωγραφική περιοχή αναδόχου:** Κεντρική Μακεδονία – Θεσσαλονίκη.
29. **Μικτή Σύμβαση :** ΟΧΙ

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

**Ο Αν. Προϊστάμενος
ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ**

**Χρήστος Παπαδόπουλος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Α΄ β**

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ. και Παπουλίδης Στ. δήλωσαν παρών, ο κ. Χαβατζάς Γ. έδωσε λευκή ψήφο, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει το συνημμένο Πίνακα του 2^{ου} Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης 4.839.825,10 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και τη σύναψη της 1^{ης} ΣΣΕ συνολικής δαπάνης 778.670,95 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ. 3+500 ΕΩΣ Χ.Θ. 52+900» Προϋπολογισμός μελέτης: 5.200.000,00 €».

Σημειώνεται ότι παρούσα απόφαση της Π.Ε. είναι άμεσα αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς δεν απαιτείται προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 132 και στο άρθρο 156 του ν. 4412/16.

Τα στοιχεία για την ανάρτηση της παρούσας απόφασης στο ΚΗΜΔΗΣ είναι τα εξής:

1. **Ανάδοχος:** «ΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. ΔΙΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»
2. **Α.Φ.Μ. Αναδόχου :** 094297270, ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,
3. **ΑΔΑΜ Διακήρυξης:** 23PROC013138759
4. **ΑΔΑΜ Σύμβασης :** 24SYMV014221771
5. **ΑΔΑΜ 1ου ΑΠΕ:** 24SYMV015738319
6. **ΑΔΑΜ 3ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ** 25SYMV017608267
7. **CPV:** 45233141-9

8. **NUTS:** EL 52 (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ)
9. **Κύριος χαρακτήρας Σύμβασης :** Έργο
10. **Κωδικός Έργου:** 2022ΝΠ40800021 MIS:5198513
11. **Διαδικασία Ανάθεσης:** Ανοιχτή διαδικασία
12. **Μονάδα μέτρησης:** Έργο
13. **Ποσότητα:** 1
14. **Καθαρό ποσό αρχικού έργου** 3.903.084,76 € (χωρίς ΦΠΑ) και 4.839.825,10 € (με 24% ΦΠΑ)
15. **Καθαρό ποσό 1^{ης} ΣΣ έργου** 627.960,44 € (χωρίς ΦΠΑ) και 778.670,95 € (με 24% ΦΠΑ)
16. **Συνολικό καθαρό ποσό έργου** 4.531.045,20 € (χωρίς ΦΠΑ) και 5.618.496,05€ (με 24% ΦΠΑ)
17. Η απόφαση **δεν εμπίπτει** στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)».
18. Η απόφαση **ανάληψης** που ισχύει είναι η με Α/Α 5384 με Α.Π. 4211/07-11-2025 (ΑΔΑ: 9Ξ2ΨΗ-ΗΟΛ),
19. **Πρόγραμμα χρηματοδότησης:** ΠΔΕ ΣΑΝΠ 408 2022ΝΠ40800021 MIS:5198513
20. **Νομικό πλαίσιο:** Βιβλίο Ι άνω των ορίων.
21. **Κριτήριο ανάθεσης:** Βάσει τιμής.
22. **Χρήση τεχνικών εργαλείων ανάθεσης:** Δεν χρησιμοποιείται.
23. **Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα:** όχι
24. **Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες:** όχι
25. **Αριθμός τμημάτων:** 1
26. **Περιληπτική Περιγραφή :** Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2^{ος} ΑΠΕ) και 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (1^η ΣΣΕ) του έργου : «ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ. 3+500 ΕΩΣ Χ.Θ. 52+900»
27. **Διάρκεια σύμβασης** (σε μήνες): 24
28. **Γεωγραφική περιοχή αναδόχου:** Κεντρική Μακεδονία – Θεσσαλονίκη.
29. **Μικτή Σύμβαση :** ΟΧΙ

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΝΠ408), με κωδικό έργου: 2022ΝΠ40800021.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1799/2025

Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Αναπληρώτρια Γραμματέας

Ελισσάβετ Παπαγιάννη

Α.Τ	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	Μ.Μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΜΕ 1ο ΑΠΕ		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΠΑΡΟΝΤΑ 2ο ΑΠΕ		ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Σ.	ΔΑΠΑΝΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΆΛΛΗ ΟΜΑΔΑ	20% ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣ/ΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΫΠΟΛ.	
					ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ									ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ
ΟΜΑΔΑ 1. ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ																				
1.1	Ανακατασκευή αρμών συστολής- διαστολής γεφυρών με ελαστομερές υλικό ασφαλτικής βάσης	ΟΔΟ 2651	m	700,00	460,00	322.000,00	460,00	322.000,00	317,05	221.935,00	0,00		0,00	100.065,00					-100.065,00	
1.2	Ανακατασκευή αρμών συστολής - διαστολής γεφυρών με ελαστομερές υλικό ασφαλτικής βάσης - Προσαύξηση τιμής για τμήματα αρμών με διατομή μεγαλύτερη της προβλεπόμενης	ΟΔΟ 2651	m³	5.000,00	1,00	5.000,00	1,00	5.000,00	2,49	12.450,00	7.450,00		7.450,00	0,00					7.450,00	
1.3	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm	ΟΔΟ 1132	m²	1,35	101.000,00	136.350,00	30.000,00	40.500,00	7.191,48	9.708,50	0,00		0,00	126.641,50					-126.641,50	
1.4	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 10 cm	ΟΔΟ 1132	m²	2,10	85.000,00	178.500,00	147.000,00	308.700,00	171.000,00	359.100,00	180.600,00		180.600,00	0,00					180.600,00	
1.5	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ 4120	m²	0,42	275.000,00	115.500,00	320.000,00	134.400,00	380.000,00	159.600,00	44.100,00		44.100,00	0,00					44.100,00	
1.6	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΟΔΟ 4421Β	tn	76,40	800,00	61.120,00	880,00	67.232,00	614,79	46.969,96	0,00		0,00	14.150,04					-14.150,04	
1.7	Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπτκνωμένου πάχους 0,05m	ΟΔΟ 4421Β	m²	6,72	82.000,00	551.040,00	147.000,00	987.840,00	171.000,00	1.149.120,00	598.080,00		598.080,00	0,00					598.080,00	
1.8	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτκνωμένου πάχους 0,05m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ 4521Β	m²	7,22	114.000,00	823.080,00	147.000,00	1.061.340,00	161.298,00	1.164.571,56	341.491,56		341.491,56	0,00					341.491,56	
1.9	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτκνωμένου πάχους 0,05m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου	ΟΔΟ 4521Β	m²	9,22	37.000,00	341.140,00	28.000,00	258.160,00	28.000,00	258.160,00	0,00		0,00	82.980,00					-82.980,00	
1.10	Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπτκνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ 4521Β	m²	8,18	15.000,00	122.700,00	10.000,00	81.800,00			0,00		0,00	122.700,00					-122.700,00	
1.11	Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπτκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ 4421Β	m²	10,22	26.000,00	265.720,00	10.000,00	102.200,00		0,00	0,00		0,00	265.720,00					-265.720,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ						2.922.150,00		3.369.172,00		3.381.615,02	1.171.721,56		1.171.721,56	712.256,54					459.465,02	
ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ					7,00%	-204.550,50		-235.842,04		-236.713,05	-82.020,51		-82.020,51	-49.857,96					-32.162,55	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ						2.717.599,50		3.133.329,96		3.144.901,97	1.089.701,05		1.089.701,05	662.398,58	662.398,58		543.519,90		427.302,47	15,72%
ΟΜΑΔΑ 2. ΣΗΜΑΝΣΗ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ																				
2.1	Οριστική διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ 7788	m²	4,00	11.000,00	44.000,00	11.000,00	44.000,00	12.411,86	49.647,44	5.647,44		5.647,44	0,00					5.647,44	
2.2	Οριστική διαγράμμιση οδοστρώματος με ψυχροπλαστικό υλικό πάχους τουλάχιστον 1,5 mm ή προδιαμορφωμένες μεμβράνες (αυτοκόλλητες ή θερμοπλαστικές)	ΟΙΚ 7788	m²	23,00	800,00	18.400,00	800,													

Α.Τ	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	Μ.Μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		ΕΠΙΠΡΕΠΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟ ΑΠΕ		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΠΑΡΟΝΤΑ 2ο ΑΠΕ		ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Σ.	ΔΑΠΑΝΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΆΛΛΗ ΟΜΑΔΑ	20% ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣ/ΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛ.	
					ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ									ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ :	1.292.044,74	[1]
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	491.286,78	[2]
ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ :	13.489,85	[3.1]
ΔΑΠΑΝΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :	0,00	[4]
ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΟΜΑΔΑ :	787.827,83	[3.2]

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 20/2006:

1. Το σύνολο δαπάνης νέων εργασιών είναι μικρότερο ή ίσο από το αρχικό ποσό των απροβλέπτων;	ΝΑΙ	0,00	<	491.286,78
2. Το επιπρεπόμενο ποσό "απορρόφηση επί έλαττον για υπερσυμβατικές δαπάνες άλλης ομάδας είναι [3.1]		13.489,85	<	327.524,52
3. Το σύνολο της επιπλέον δαπάνης [1] είναι μικρότερο ή ίσο από το άθροισμα : αρχική δαπάνη απροβλέπτων [2] σύν απορροφούμενη επί έλαττον δαπάνη; ([1]<=[2]+[3.1]+[3.2])	ΝΑΙ	1292044,74	<	1292604,46
4. Τα απρόβλεπτα που απορροφούνται είναι: για νέες εργασίες : [4] = 0,00 [5] για υπερσυμβατικές εργασίες [1]-[4]-[3.1]-[3.2] = 490.727,06 [6] υπόλοιπο απροβλέπτων: [2]-[5]-[6] = 559,72 [7]				

ΑΔΑ: Ψ4827ΛΛ-ΙΘΝ

Ο παρών 2ος ΑΠΕ κλείνει σε ισοζύγιο Ο παρών 2ος ΑΠΕ κλείνει σε ισοζύγιο

0,00 € (Με ΦΠΑ)

ΟΡΙΟ 10% [ΑΣ]= 327.524,52

ΟΚ

Α.Τ	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	Μ.Μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 1η Σ.Σ.		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΠΑΡΟΝΤΑ 2ο ΑΠΕ		ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Σ.	ΔΑΠΑΝΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΆΛΛΗ ΟΜΑΔΑ	20% ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣ/ΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛ.	
					ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ									ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ

1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α.Τ	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣ ΗΣ	Μ.Μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ 1η Σ.Σ.		ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Σ.	ΔΑΠΑΝΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΆΛΛΗ ΟΜΑΔΑ	20% ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣ/ΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
					ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ								
ΟΜΑΔΑ 1. ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ																
1.4	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 10 cm	ΟΔΟ 1132	m²	2,10			25.600,00	53.760,00								
1.5	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ 4120	m²	0,42			40.000,00	16.800,00								
1.7	Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπτκνωμένου πάχους 0,05m	ΟΔΟ 4421B	m²	6,72			25.600,00	172.032,00								
1.9	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτκνωμένου πάχους 0,05m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου	ΟΔΟ 4521B	m²	9,22			20.900,00	192.698,00								
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ							435.290,00								
	ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ				7,00%			-30.470,30								
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ							404.819,70								
ΟΜΑΔΑ 2. ΣΗΜΑΝΣΗ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ																
2.1	Οριστική διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ 7788	m²	4,00	0,00		2.500,00	10.000,00								
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ							10.000,00								
	ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ				7,00%			-700,00								
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ							9.300,00								
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					0,00		414.119,70								
	Γ.Ε. & Ο.Ε.			18%		0,00		74.541,55								
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ				[ΑΣ]	0,00		488.661,25								
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ			15%		0,00		73.299,19								
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					0,00		561.960,44								
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ					0,00		66.000,00								
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ					0,00		627.960,44								
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (χωρίς ΦΠΑ)					0,00		627.960,44								
	ΦΠΑ			24%		0,00		150.710,51								
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ					0,00		778.670,95								

ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ				1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ										
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					2.775.631,50		414.119,70									
Γ.Ε. & Ο.Ε.				18%	499.613,67		74.541,55									
ΑΘΡΟΙΣΜΑ					[ΑΣ]	3.275.245,17	488.661,25									
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ				15%	491.286,78		73.299,19									
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					3.766.531,95		561.960,44	Υπέρβαση της αρχικής σύμβασης						0,1492		
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ Κ ΟΕ					44.067,80											
ΓΕ +ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ					7.376,95											
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ					81.211,96		66.000,00									
ΑΘΡΟΙΣΜΑ					3.899.188,66		627.960,44									
ΡΗΤΡΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ					3.896,10											
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (χωρίς ΦΠΑ)					3.903.084,76		627.960,44									
ΦΠΑ				24%	936.740,34		150.710,51									
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ					4.839.825,10		778.670,95									

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ <15%
3.766.531,95	561.960,44	14,92%

Θεσσαλονίκη/...../2025
Για την Ανάδοχο

ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Θεσσαλονίκη/...../2025
Η Επιβλέπουσα του έργου

Χήτα Άννα
Πολιτικός Μηχανικός με Α΄β

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Θεσσαλονίκη/...../2025
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Τ.Σ.Σ.Ε./Υ.Δ.Ε.

Θεοκλής Παναγιωτίδης
Πολιτικός Μηχανικός με Α΄β