



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 51^ο/15-12-2025

Απόφαση [2019/2025](#)

ΘΕΜΑ 53^ο: «Έγκριση α) της 1ης τροποποίησης (σε ισοζύγιο) και β) της 1^{ης} παράτασης προθεσμίας υλοποίησης της σύμβασης παροχής Υπηρεσιών «Συντήρηση πρασίνου – κοπή και απομάκρυνση κάθε είδους βλάστησης για τις ανάγκες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στο ΕΟΔ αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ για τα έτη 2024-2025»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **15 Δεκεμβρίου 2025**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **12:00 μ.μ.**, η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «με τηλεδιάσκεψη» συνεδρίαση**, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 934526/2891/11-12-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου-Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 53^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση α) της 1ης τροποποίησης (σε ισοζύγιο) και β) της 1^{ης} παράτασης προθεσμίας υλοποίησης της σύμβασης παροχής Υπηρεσιών «Συντήρηση πρασίνου – κοπή και απομάκρυνση κάθε είδους βλάστησης για τις ανάγκες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στο ΕΟΔ αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ για τα έτη 2024-2025», σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 884388/11680/5-12-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ., η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 978/9-12-2025, έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων Π.Κ.Μ., σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. Την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το Π.Δ. 7/18.1.2013 (ΦΕΚ 26 Α/31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 “Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις” (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών»
13. Το γεγονός ότι η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2023, με Κωδικό 2023ΝΠ40800019, ΣΑΝΠ408 αριθμ. πρωτ. 117962/08.12.2023 Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με ΑΔΑ: ΨΘΠ1Η-Ψ6Φ.
14. Την με αρ. πρωτ. 815356/3033/01.12.2023 Απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα ΠΚΜ, με την οποία εντάχθηκε η Πράξη «Συντήρηση πρασίνου – κοπή και απομάκρυνση κάθε είδους βλάστησης για τις ανάγκες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στο ΕΟΔ αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ για τα έτη 2024-2025» με κωδικό ΟΠΣ 5222862 στο «ΠΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας 2021-2025» (ΑΔΑ: Ρ1ΝΡ7ΛΛ-ΑΚΩ)
15. Την από 17-06-2024 εγκεκριμένη Συλλογική Απόφαση ΝΠ408 τροπ.0 του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΑΔΑ: Ψ7ΥΟΗ-5ΚΧ).
16. Την υπ' αρ. 75/2023 (Συνεδρίαση 14Η/13.12.2023) Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΠΚΜ για την Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου με Διεθνή Διαγωνισμό Ανοικτής Διαδικασίας (παρ. 1, Άρθρου 27 του Ν.4412/2016) με κριτήριο Ανάθεσης Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (ΑΔΑ:9ΚΩΙ7ΛΛ-ΖΟΕ)
17. Την υπ' αριθμ. 1743/2023 (Πρακτικό 51º/19.12.2023) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, περί Έγκρισης Α. Της Διακήρυξης Ανοικτής διαδικασίας ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων του Ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και Β. Της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος (ΑΔΑ: ΨΣΕΛ7ΛΛ-ΗΙΩ).
18. Την από 02.01.2024 ανάρτηση της Διακήρυξης του Έργου στο ΚΗΜΔΗΣ με **ΑΔΑΜ: 24PROC014089440 2024-01-02**

19. Την υπ' αριθμ. 197/2024 (Πρακτικό 5^ο/20.02.2024) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής, περί Έγκρισης του Πρακτικού Αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής/Τεχνικών Προσφορών και Οικονομικών Προσφορών του διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου του έργου του θέματος
20. Την υπ' αριθ. 432/2024 (Πρακτικό 11ο/2.4.2024) (ΑΔΑ: 9Η2Υ7ΛΛ-5ΧΓ και ΑΔΑΜ: 24AWRD014877532) έγκριση της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΚΜ εγκρίθηκε το Πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και κατακυρώθηκε η εν λόγω σύμβαση παροχή υπηρεσίας στον Οικονομικό Φορέα «ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ – ΚΙΟΚΠΑΣΟΓΛΟΥ ΟΕ», με τίμημα ποσού 924.956,92 € (χωρίς ΦΠΑ), ποσοστού Φ.Π.Α. 24% (221.989,66 €) και συνολικό ποσό 1.146.946,58 € με ΦΠΑ.
21. Την από 21.6.2024 υπογραφείσα Σύμβαση (ΑΔΑΜ 24SYMV014984039 2024-06-21), της παροχής υπηρεσιών του θέματος.
22. Τη με αρ. πρωτ. 468432(6554)/10.7.2024 απόφαση ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ, έγκρισης του Πίνακα Χρονικού Προγραμματισμού της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του θέματος, όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. πρωτ. οικ.405364(5338)/2.6.2025 απόφαση ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ.
23. Την από 25.11.2025 αίτηση [αρ. πρωτ. εισερχομένου ΔΤΕ/ΠΚΜ 884388(11680)/25.11.2025] του αναδόχου για την παράταση της προθεσμίας υλοποίησης της εν λόγω σύμβασης.
24. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 884388/11680/5-12-2025 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ., η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 978/9-12-2025, έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων Π.Κ.Μ., και έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για την εισαγωγή θέματος στην Περιφερειακή Επιτροπή για (α) την έγκριση της 1ης τροποποίησης (σε ισοζύγιο) και (β) την 1^η παράταση προθεσμίας υλοποίησης της σύμβασης παροχής Υπηρεσιών «Συντήρηση πρασίνου – κοπή και απομάκρυνση κάθε είδους βλάστησης για τις ανάγκες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στο ΕΟΔ αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ για τα έτη 2024-2025»
Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2023 στη ΣΑΝΠ408
Ενάρχιος έργου: 2023ΝΠ40800019 (ΟΠΣ 5222862)
Ανάδοχος: ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ – ΚΙΟΚΠΑΣΟΓΛΟΥ Ο.Ε. ΟΔΟΤΕΚ (ΑΦΜ 998693459)
Προϋπολογισμός Σύμβασης: 1.146.946,58 € (με ΦΠΑ)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ο ν.4555/2018 (ΦΕΚ133Α) (πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
3. Τις διατάξεις του ΠΔ 133/27.12.2010 (ΦΕΚ 226Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320+77909/1.12.2016 (ΦΕΚ 4302Β) απόφαση του ΓΓ της ΑΔΜ-Θ «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
4. Το ΠΔ 7/18.1.2013 (ΦΕΚ 26Α) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'42), αρμοδιότητας Περιφερειών».
5. Τη με αρ. πρωτ. ΓΠΚΜ/οικ.71/08.01.2024 (ΑΔΑ 6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία αντικαταστάθηκε με την υπ' αρ. ΓΠΚΜ/οικ.3617/17.12.2024 (ΑΔΑ Ρ00Υ7ΛΛ-Μ2Ω) απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
6. Τη με αρ. πρωτ. οικ.17255(397)/09.01.2024 (ΦΕΚ148Β) απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» και τη με αρ. πρωτ. οικ.249859(3725)/08.04.2024 απόφαση (ΦΕΚ 2793Β) 2ης Τροποποίησής της.
7. Τη διακήρυξη της εν λόγω παροχής υπηρεσιών (ΑΔΑΜ 24PROC014089440 2024-01-02) και τα συμβατικά τεύχη αυτής.

Ιστορικό – Έγγραφα - Αποφάσεις:

8. Την υπ' αριθ. 1743/2023 (πρακτικό 51ο/19.12.2023) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης (Διακήρυξη με τα παραρτήματά της, συμπεριλαμβανομένης της Ειδικής Συγγραφής) της εν λόγω παροχής υπηρεσιών και η Επιτροπή Διαγωνισμού (ΑΔΑ ΨΣΕΛ7ΛΛ-ΗΙΩ)
9. Την υπ' αριθ. 432/2024 (Πρακτικό 11ο/2.4.2024) έγκριση της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΚΜ εγκρίθηκε το Πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και κατακυρώθηκε η εν λόγω σύμβαση παροχή υπηρεσίας στον Οικονομικό Φορέα «ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ – ΚΙΟΚΠΑΣΟΓΛΟΥ ΟΕ», με τίμημα ποσού 924.956,92 € (χωρίς ΦΠΑ), ποσοστού Φ.Π.Α. 24% (221.989,66 €) και συνολικό ποσό 1.146.946,58 € με ΦΠΑ.

10. Την από 21.6.2024 υπογραφείσα Σύμβαση (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΒ014984039 2024-06-21), της παροχής υπηρεσιών του θέματος.
11. Τη με αρ. πρωτ. 468432(6554)/10.7.2024 απόφαση ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ, έγκρισης του Πίνακα Χρονικού Προγραμματισμού της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του θέματος, όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. πρωτ. οικ.405364(5338)/2.6.2025 απόφαση ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ.
12. Την από 25.11.2025 αίτηση [αρ. πρωτ. εισερχομένου ΔΤΕ/ΠΚΜ 884388(11680)/25.11.2025] του αναδόχου για την παράταση της προθεσμίας υλοποίησης της εν λόγω σύμβασης.

Α. Αιτιολόγηση έγκρισης της 1ης τροποποίησης (σε ισοζύγιο) της σύμβασης παροχής υπηρεσιών

Η τροποποίηση της σύμβασης προτείνεται για να τακτοποιήσει -με τις απολύτως αναγκαίες αυξομειώσεις- τις μέχρι σήμερα ποσότητες της εργολαβίας, η οποία εξελίσσεται ομαλά. Οι αλλαγές προέκυψαν, λαμβάνοντας υπόψη την αδυναμία ακριβούς προμέτρησης -λόγω της φύσης των εργασιών και της εξάρτησής τους από τις καιρικές συνθήκες- για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, όπως αυτές επιμετρήθηκαν έως σήμερα και προμετρήθηκαν για το υπολειπόμενο τμήμα της σύμβασης, με στόχο την αρτιότητα του αποτελέσματος από την παροχή των προβλεπόμενων εργασιών.

Προκύπτει ότι η δαπάνη του 1^{ου} τροποποιητικού/τακτοποιητικού πίνακα, όσον αφορά την αρχική σύμβαση, με τις αναγκαίες αυξομειώσεις των εγκεκριμένων κονδυλίων, βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική συμβατική δαπάνη του έργου ποσού 1.146.946,58 €, χωρίς καμία μεταβολή του συμβατικού αντικειμένου.

Πιο συγκεκριμένα, δημιουργήθηκε ανάγκη αύξησης των ποσοτήτων εργασιών του άρθρου 3 και συγκεκριμένα της κοπή/κλάδευσης δένδρων των κατηγοριών 8-12 και 12-16 μέτρων (Α.Τ. 3.3 και 3.4, αντίστοιχα), λόγω: (α) των ακραίων καιρικών φαινομένων που σημειώθηκαν την 1^η Δεκεμβρίου 2024, οπότε συνέβησαν πτώσεις δένδρων ενώ και πολλά άλλα δένδρα έλαβαν κλίση προς το οδόστρωμα, επικίνδυνη προς πτώση τους, (β) των ιδιαίτερα έντονων ξηροθερμικών εαρινών συνθηκών, που προκάλεσαν ξηράνσεις δένδρων με κίνδυνο πτώσης τους στο οδόστρωμα και (γ) πυρασφάλειας που απαιτεί κλάδευση δένδρων για ανύψωση της κόμης τους. Για τους λόγους αυτούς, πραγματοποιήθηκε από κοινού αυτοψία με τους υπευθύνους του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης στην κύρια οδική αρτηρία και παράπλευρο οδικό δίκτυο της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανίων, αλλά και με τον υπεύθυνο γεωτεχνικό του αναδόχου στις υπόλοιπες περιοχές και επισημάνθηκαν τα δένδρα που χρίζουν επέμβασης.

Προκειμένου να εξασφαλιστούν κονδύλια για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών, προτείνεται η μείωση των ποσοτήτων στα άρθρα 3.2 και 3.5, ήτοι κατηγορίες δένδρων 4-8 και άνω των 16 μέτρων, αντίστοιχα. Επίσης, δεδομένου ότι η έναρξη των εργασιών της εν λόγω σύμβασης ξεκίνησε τέλος Αυγούστου του 2024, δεν κρίθηκε απαραίτητη η εκτέλεση της 2^{ης} επανάληψης των άρθρων 1.3 [κοπή και απομάκρυνση αυτοφυούς βλάστησης στο ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (3) - Αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» - ΑΚ Προφ. Ηλία] και 5.1 [Συντήρηση Πρασίνου στην Κεντρική Νησίδα στο ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (1) - Ν.Ρύσιο -ΑΚ Σιθωνίας/Κασσανδρείας], που είχαν προβλεφθεί για το Φθινόπωρο του 2024, γιατί η βλάστηση δεν είχε αυξηθεί τόσο ώστε να επηρεάζεται η οδική ασφάλεια. Ομοίως, προτείνεται μείωση της ποσότητας του άρθρου 7 (Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή), που δεν προέκυψε ανάγκη υλοποίησής του έως και σήμερα. Προκύπτουν έτσι επί έλαπτον κονδύλια, τα οποία αξιοποιούνται για τη κάλυψη της επί πλέον δαπάνης που προκύπτει από την αύξηση των ποσοτήτων των άρθρων 3.3 και 3.4, όπως προαναφέρθηκε. Τα τροποποιούμενα -σε ότι αφορά τις ποσότητές τους- κονδύλια φαίνονται στον παρακάτω πίνακα, στον οποίο παρατίθενται ως «σχόλια/παρατηρήσεις» οι λόγοι που επιβάλλουν την τροποποίηση της κάθε εργασίας χωριστά.

Ήσσονος σημασίας αλλαγές που προτείνονται με τον εν θέματι τροποποιητικό/τακτοποιητικό πίνακα και αφορούν διόρθωση σφαλμάτων εκ παραδρομής, είναι οι εξής:

- (α) Διόρθωση της τιμής μονάδας στο Α.Τ.1.7 από 4.295,85€ που αναγράφεται στην αρχική σύμβαση σε 4.298,85€. Φαίνεται ότι πρόκειται για σφάλμα εκ παραδρομής, αφού η δαπάνη στην αρχική σύμβαση (21.494,25€) προκύπτει από τιμή μονάδας 4.298,85€, επομένως η προτεινόμενη αυτήν αλλαγή δεν επηρεάζει το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.
- (β) Διόρθωση της τιμής μονάδας σε 5.304,37€ (και δαπάνη 5.304,37€, αντίστοιχα) στο Α.Τ.2.1 από 5.304,375€ που αναγράφεται στην αρχική σύμβαση, για να προκύπτει η συνολική αθροιστική δαπάνη των 924.956,92€. Στο ίδιο Α.Τ. γίνεται διόρθωση και της ολικής δαπάνης σε 5.304,37€, καθώς είχε αναγραφεί 5.304,75, προφανώς εκ παραδρομής.
- (γ) Διόρθωση της μονάδας μέτρησης του Α.Τ.7 από «ΕΠΑ» (επανάληψη) σε «στρ» (στρέμματα), καθώς πρόκειται για σφάλμα εκ παραδρομής, βάσει και των προηγούμενων συμβάσεων συντήρησης πρασίνου.

Πίνακας με τα τροποποιούμενα στοιχεία (ποσότητες εργασιών και σφάλματα εκ παραδρομής) καθώς και «σχόλια/παρατηρήσεις για τους λόγους που επιβάλλουν την τροποποίηση της κάθε εργασίας χωριστά

Α.Τ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΣΧΟΛΙΑ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Κοπή και απομάκρυνση της ανεπιθύμητης βλάστησης για τις ανάγκες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας της οδού και καθαρισμός χώρου στην κύρια αρτηρία				
1.1	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (1) (Ν.Ρύσιο-ΑΚ Σιθωνίας/Κασσανδρείας)	ΕΠΑ	5	5	Καμία μεταβολή

1.2	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (2) (ΑΚ Σιθωνίας/Κασσανδρείας - ΚΚ Κασσανδρείας)	ΕΠΑ	5	5	Καμία μεταβολή
1.3	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (3) (Αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» - ΑΚ Προφ. Ηλία)	ΕΠΑ	7	6	Μείωση ποσότητας κατά μία (1) επανάληψη του 2024, η οποία συνεπάγεται περικοπή
1.4	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (4) (Μοναστηρίου - ΙΚ Μοναστηρίου)	ΕΠΑ	5	5	Καμία μεταβολή
1.5	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (5) (Παρακάμψη Πελαίας Χώρας)	ΕΠΑ	5	5	Καμία μεταβολή
1.6	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (6) (χθ 32+000 - Αρναία - Βαλταράδας)	ΕΠΑ	5	5	Καμία μεταβολή
1.7	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (7) (Παρακάμψη Αρναίας)	ΕΠΑ	5	5	Διόρθωση της τιμής μονάδας, λόγω σφάλματος εκ παραδρομής [βλ. περίπτωση (α) στο ανωτέρω κείμενο]
2	Κοπή και απομάκρυνση της ανεπιθύμητης βλάστησης για τις ανάγκες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας της οδού στο παράπλευρο οδικό δίκτυο				
2.1	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (5) (Παρακάμψη Πελαίας Χώρας) - 1η επανάληψη	ΕΠΑ	1	1	Διόρθωση της τιμής μονάδας, λόγω σφάλματος εκ παραδρομής [βλ. περίπτωση (β) στο ανωτέρω κείμενο]
2.2	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (1) (Ν.Ρύσιο - ΑΚ Σιθωνίας/Κασσανδρείας)	ΕΠΑ	3	3	Καμία μεταβολή
2.3	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (2) (ΑΚ Σιθωνίας/Κασσανδρείας - ΚΚ Κασσανδρείας)	ΕΠΑ	3	3	Καμία μεταβολή
2.4	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (4) (Μοναστηρίου - ΙΚ Μοναστηρίου)	ΕΠΑ	3	3	Καμία μεταβολή
2.5	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (5) (Παρακάμψη Πελαίας Χώρας)	ΕΠΑ	2	2	Καμία μεταβολή
3	Κλάδευση διατήρησης σχήματος/συντήρησης ή κοπή δένδρων, για τις ανάγκες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας της οδού				
3.1	Δένδρων ύψους έως 4 m	τεμ	2.000	2.000	Καμία μεταβολή
3.2	Δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m	τεμ	3.100	1.100	Μείωση ποσότητας λόγω ακριβούς προμέτρησης
3.3	Δένδρων, πάνω από 8 μέχρι 12m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	τεμ	360	950	Αύξηση ποσότητας λόγω ακριβούς προμέτρησης
3.4	Δένδρων, πάνω από 12 μέχρι 16m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	τεμ	100	350	Αύξηση ποσότητας λόγω ακριβούς προμέτρησης
3.5	Δένδρων, πάνω από 16m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	τεμ	100	90	Μείωση ποσότητας λόγω ακριβούς προμέτρησης
4	Διαμόρφωση θάμνων (κλάδεμα μόρφωσης) σε ερείσματα, πρηνή, κόμβους και παράπλευρο οδικό εθνικών οδών				
4.1	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (1) (Ν.Ρύσιο-ΑΚ Σιθωνίας/Κασσανδρείας)	ΕΠΑ	2	2	Καμία μεταβολή
4.2	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (2) (ΑΚ Σιθωνίας/Κασσανδρείας - ΚΚ Κασσανδρείας)	ΕΠΑ	2	2	Καμία μεταβολή
4.3	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (3) (Αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» - ΑΚ Προφ. Ηλία)	ΕΠΑ	3	3	Καμία μεταβολή

4.4	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (5) (Παρακάμψη Πελαίας Χώρας)	ΕΠΑ	2	2	Καμία μεταβολή
5	Συντήρηση Πρασίνου σε Κεντρικές Νησίδες ΕΟ				
5.1	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (1) (Ν.Ρύσιο-ΑΚ Σιθωνίας / Κασσανδρείας)	ΕΠΑ	4	3	Μείωση ποσότητας κατά μία (1) επανάληψη του 2024, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε γιατί δεν κρίθηκε απαραίτητο, λόγω μικρής ανάπτυξης των φυτών
5.2	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (4) (Μοναστηρίου -ΙΚ Μελισσίου)	ΕΠΑ	5	5	Καμία μεταβολή
6	Συντήρηση χώρων φυτών				
	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (2) (ΑΚ Σιθωνίας/Κασσανδρείας) - ΚΚ Κασσανδρείας	ΕΠΑ	13	13	Καμία μεταβολή
7	Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή	στρ	652	295,75	Μείωση ποσότητας λόγω ακριβούς προμέτρησης & διόρθωση της μονάδας μέτρησης, λόγω σφάλματος εκ παραδρομής [βλ. περίπτωση (γ) στο ανωτέρω κείμενο]

Επισημαίνεται ότι με τις προτεινόμενες αλλαγές ικανοποιούνται όλοι οι όροι που τίθενται στο άρθρο 3 της εν λόγω αρχικής σύμβασης, στο οποίο προβλέπεται η δυνατότητα τροποποίησής της κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, στο πλαίσιο του δικαιώματος προαίρεσης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής, ενώ δεν απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης, καθώς πληρούνται, σωρευτικά, οι ακόλουθες προϋποθέσεις της παρ.1α του άρθρου 132 του ν.4412/2016:

1. το δικαίωμα προαίρεσης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής, έχει προβλεφθεί στα αρχικά έγγραφα της Σύμβασης (αναλυτικό τεύχος διακήρυξης, Σύμβαση),
2. οι όροι (ρήτρες) του δικαιώματος προαίρεσης, όπως περιλαμβάνονται στη διακήρυξη της εν λόγω παροχής υπηρεσιών, είναι σαφείς και ακριβείς, χωρίς να δημιουργούν ζητήματα ερμηνείας κατά την εφαρμογή τους και αναφέρουν τη φύση και το αντικείμενο της δυνατότητας τροποποίησης,
3. το δικαίωμα προαίρεσης περιλαμβάνει ως όρο ενεργοποίησής του την παρέλευση χρονικού διαστήματος τουλάχιστον 6 μηνών από την έναρξη εκτέλεσης της Σύμβασης, ο οποίος ικανοποιείται και
4. η τροποποίηση της Σύμβασης είναι μη ουσιώδης (§ 4 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016) και δεν προκαλεί μεταβολή στη συνολική φύση της σύμβασης καθώς περιλαμβάνει μόνο αυξομείωση των ποσοτήτων μεταξύ των επί μέρους εργασιών, χωρίς υπέρβαση της αρχικής δαπάνης.

Β. Αιτιολόγηση έγκρισης της παράτασης της προθεσμίας υλοποίησης της εν λόγω σύμβασης

Η τρέχουσα σύμβαση έχει ημερομηνία λήξης την 20^η Δεκεμβρίου 2025 [(10) και (11) σχετικά]. Η συνέχισή της είναι αναγκαία για λόγους οδικής ασφάλειας, ώστε να απομακρύνεται ο όγκος της φυτομάζας που εισέρχεται στο ιδεατό επίπεδο του οδοστρώματος καλύπτοντας τα στηθαία και τις πινακίδες οδικής κυκλοφορίας. Λόγω της καθυστέρησης ενεργοποίησης του νέου ΠΠΑ (2026-2030), δεν ήταν δυνατή, έως και σήμερα, η έγκριση νέων πιστώσεων. Επομένως, δημιουργείται κενό μεταξύ τρέχουσας και νέας σύμβασης και για την κάλυψη των άμεσων αναγκών που θα προκύψουν κατά την περίοδο πρόκειται να αιτηθούμε τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης και για τον λόγο αυτόν αιτούμαστε την παράταση της τρέχουσας σύμβασης έως και τις 20 Ιουνίου 2026. Σημειώνεται ότι ακόμα και να εξευρεθεί άμεσα πίστωση για σύναψη νέας σύμβασης, απαιτείται χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών για την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών, όπως αυτές προβλέπονται στους νόμους 4412/16 και 3852/10 και ισχύουν σήμερα για τις Περιφέρειες, για τη συμβασιολογία των νέων πιστώσεων.

Η παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της εν λόγω σύμβασης δεν επιφέρει καμία ουσιαστική αλλαγή στο οικονομικό και στο φυσικό αντικείμενό της.

Εισηγούμαστε

- Α. Την έγκριση της 1ης τροποποίησης της Σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Συντήρηση πρασίνου – κοπή και απομάκρυνση κάθε είδους βλάστησης για τις ανάγκες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στο ΕΟΔ αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ για τα έτη 2024-2025», με τους περιορισμούς και κατά τους όρους του άρθρου 132 του ν.4412/2016 και σύμφωνα με τον πίνακα 1ης τροποποίησης Σύμβασης που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. Η συνολική δαπάνη της 1^{ης} τροποποίησης ανέρχεται στο ποσό των 1.146.946,58 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) που βρίσκεται σε ισοζύγιο με τη δαπάνη της αρχικής σύμβασης.

Β. Την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Συντήρηση πρασίνου – κοπή και απομάκρυνση κάθε είδους βλάστησης για τις ανάγκες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στο ΕΟΔ αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ για τα έτη 2024-2025» [(9) σχετικό], κατά 6 μήνες, δηλαδή έως και τις 20 Ιουνίου 2026.

Η απόφαση που θα εκδοθεί από την Περιφερειακή Επιτροπή άμεσα αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ.

Στοιχεία για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ αναφέροντα παρακάτω:

Διακήρυξη	24PROC014089440
Σύμβαση:	24SYMV014984039
CPV:	77300000-3 Υπηρεσίες φυτοκομίας
Γεωγραφικός Προσδιορισμός:	EL52 (Κεντρική Μακεδονία)
Κωδικός ΣΑΕ:	ΣΑΝΠ408
Ενάρθρος ΠΔΕ:	2023ΝΠ40800019
Ανάληψη Υποχρέωσης:	ΑΔΑ: Ψ7ΥΟΗ-5ΚΧ
Στοιχεία Ανάθεσης:	
Κύριος χαρακτήρας σύμβασης:	Υπηρεσία
Διαδικασία ανάθεσης:	1 Ανοιχτή διαδικασία (αρ.27/αρ.264)
Νομικό πλαίσιο:	Βιβλίο Ι – άνω των ορίων
Κριτήριο ανάθεσης:	2 Βάσει τιμής
Χρήση εργαλείων ανάθεσης:	8. Δεν χρησιμοποιείται
Αριθμός προσφορών που υποβλήθηκαν	3
Αριθμός τμημάτων:	1
Εκτιμώμενη αξία (προ Φ.Π.Α.):	1.504.032,26 ΕΥΡΩ
Διάρκεια σύμβασης :	18 μήνες
Ανάθεση κατ' αποκλειστικότητα:	2. Όχι
Κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες:	2. Όχι
Γεωγραφική Περιοχή Αναθέτουσας Αρχής (NUTS)	[EL52]-Κεντρική Μακεδονία
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:	ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ – ΚΙΟΚΠΑΣΟΓΛΟΥ Ο.Ε. ΟΔΟΤΕΚ ΑΦΜ: 998693459, ΔΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, Ν. Μυλότοπος, 581 00 Γιαννιτσά τηλ.: 2382051064 e-mail: odotekbasiliadis@yahoo.gr
Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021):	1. Δεν εμπίπτει στο ΕΣΔ
Αναθέτουσες Αρχές Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (ΑΑΗΤ)	1007.902.0001
Αποφάσεις Παράτασης	

1.

Ο αν. προϊστάμενος ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ

Χρήστος Παπαδόπουλος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Α΄ βαθμό

Ακολουθεί ο προς έγκριση πίνακας της 1ης τροποποίησης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Συντήρηση πρασίνου – κοπή και απομάκρυνση κάθε είδους βλάστησης για τις ανάγκες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στο ΕΟΔ αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ για τα έτη 2024-2025», σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Κ.Μ.
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ – ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ
ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ
Ε.Ο.Δ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΤΕ/ΠΚΜ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2024-2025»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ - ΚΙΟΚΠΑΣΟΓΛΟΥ ΟΕ (ΟΔΟΤΕΚ)
ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2023ΝΓ40800019 (ΟΓΣ 5222862)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Α.Τ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ				ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
			ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ/ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ/ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ		ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ/ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ/ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ		ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
					ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ			ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ		
1	Κοπή και απομακρυνση της ανεπιθύμητης βλάστησης για τις ανάγκες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας της οδού και καθαρισμός χώρου στην κύρια αρτηρία											
1.1	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (1) (Ν.Ρύσιο-ΑΚ Σιβυνιάς/Κασσανδρείας)	ΕΠΑ	5	27.226,05	136.130,25		5	27.226,05	136.130,25			
1.2	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (2) (ΑΚ Σιβυνιάς/Κασσανδρείας - ΚΚ Κασσανδρείας)	ΕΠΑ	5	7.164,75	35.823,75		5	7.164,75	35.823,75			
1.3	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (3) (Αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» - ΑΚ Προφ. Ηλία)	ΕΠΑ	7	4.298,85	30.091,95		6	4.298,85	25.793,10			4.298,85
1.4	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (4) (Μοναστηρίου - ΙΚ Μελισσίου)	ΕΠΑ	5	27.226,05	136.130,25		5	27.226,05	136.130,25			
1.5	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (5) (Παρακάμψη Πελαίας Χώρας)	ΕΠΑ	5	7.164,75	35.823,75		5	7.164,75	35.823,75			
1.6	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (6) (χθ 32+000 - Αρναία - Παλαιοχώρι)	ΕΠΑ	5	27.226,05	136.130,25		5	27.226,05	136.130,25			
1.7	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (7) (Παρακάμψη Αρναίας)	ΕΠΑ	5	4.298,85	21.494,25		5	4.298,85	21.494,25			
2	Κοπή και απομακρυνση της ανεπιθύμητης βλάστησης για τις ανάγκες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας της οδού στο παράπλευρο οδικό δίκτυο											
2.1	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (5) (Παρακάμψη Πελαίας Χώρας) - 1η επανάληψη	ΕΠΑ	1	5.304,37	5.304,37		1	5.304,37	5.304,37			
2.2	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (1) (Ν.Ρύσιο - ΑΚ Σιβυνιάς/Κασσανδρείας)	ΕΠΑ	3	6.365,25	19.095,75		3	6.365,25	19.095,75			
2.3	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (2) (ΑΚ Σιβυνιάς/Κασσανδρείας - ΚΚ Κασσανδρείας)	ΕΠΑ	3	2.121,75	6.365,25		3	2.121,75	6.365,25			
2.4	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (4) (Μοναστηρίου - ΙΚ Μελισσίου)	ΕΠΑ	3	2.121,75	6.365,25		3	2.121,75	6.365,25			
2.5	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (5) (Παρακάμψη Πελαίας Χώρας)	ΕΠΑ	2	2.121,75	4.243,50		2	2.121,75	4.243,50			
3	Κλάδευση διατήρησης σχήματος/συντήρησης ή κοπή δένδρων, για τις ανάγκες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας της οδού											
3.1	Δένδρων ύψους έως 4 m	τεμ	2.000	6,15	12.300,00		2.000	6,15	12.300,00			
3.2	Δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m	τεμ	3.100	18,45	57.195,00		1.100	18,45	20.295,00			36.900,00
3.3	Δένδρων, πάνω από 8 μέχρι 12m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	τεμ	360	67,65	24.354,00		950	67,65	64.267,50		39.913,50	
3.4	Δένδρων, πάνω από 12 μέχρι 16m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	τεμ	100	110,7	11.070,00		350	110,70	38.745,00		27.675,00	
3.5	Δένδρων, πάνω από 16m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	τεμ	100	190,65	19.065,00		90	190,65	17.158,50			1.906,50
4	Διαμόρφωση θάμνων (κλάδεμα μόρφωσης) σε ερείσματα, πρανή, κάμβους και παράπλευρο οδικό εθνικών οδών											
4.1	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (1) (Ν.Ρύσιο-ΑΚ Σιβυνιάς/Κασσανδρείας)	ΕΠΑ	2	4.452,60	8.905,20		2	4.452,60	8.905,20			
4.2	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (2) (ΑΚ Σιβυνιάς/Κασσανδρείας - ΚΚ Κασσανδρείας)	ΕΠΑ	2	15.584,10	31.168,20		2	15.584,10	31.168,20			
4.3	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (3) (Αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» - ΑΚ Προφ. Ηλία)	ΕΠΑ	3	2.226,30	6.678,90		3	2.226,30	6.678,90			
4.4	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (5) (Παρακάμψη Πελαίας Χώρας)	ΕΠΑ	2	11.131,50	22.263,00		2	11.131,50	22.263,00			
5	Συντήρηση Πρασίνου σε Κεντρικές Νησίδες ΕΟ											
5.1	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (1) (Ν.Ρύσιο-ΑΚ Σιβυνιάς/Κασσανδρείας)	ΕΠΑ	4	15.719,40	62.877,60		3	15.719,40	47.158,20			15.719,40
5.2	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (4) (Μοναστηρίου - ΙΚ Μελισσίου)	ΕΠΑ	5	14.409,45	72.047,25		5	14.409,45	72.047,25			
6	Συντήρηση χώρων φυτών											
	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (2) (ΑΚ Σιβυνιάς/Κασσανδρείας) - ΚΚ Κασσανδρείας	ΕΠΑ	13	615	7.995,00		13	615,00	7.995,00			
7	Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή	στρ	652	24,6	16.039,20		295,75	24,60	7.275,45			8.763,75
	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					924.956,92				924.956,92	67.588,50	67.588,50
	Φ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΩΝ					221.989,66				221.989,66	16.221,24	16.221,24
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ					1.146.946,58				1.146.946,58	83.809,74	83.809,74

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Σ., Χαβατζάς Γ. και Μυλόπουλος Ι. έδωσαν λευκή ψήφο, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο, και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει:

Α. Την 1η τροποποίηση της Σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Συντήρηση πρασίνου – κοπή και απομάκρυνση κάθε είδους βλάστησης για τις ανάγκες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στο ΕΟΔ αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ για τα έτη 2024-2025» συνολικού προϋπολογισμού 1.865.000,00, με τους περιορισμούς και κατά τους όρους του άρθρου 132 του ν.4412/2016 και σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα 1ης τροποποίησης Σύμβασης, με συνολική δαπάνη της 1ης τροποποίησης να ανέρχεται στο ποσό των 1.146.946,58 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) που βρίσκεται σε ισοζύγιο με τη δαπάνη της αρχικής σύμβασης.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Κ.Μ.
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ – ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΤΕ/ΠΚΜ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2024-2025»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ - ΚΙΟΚΠΑΣ ΟΓΛΟΥ ΟΕ (ΟΔΟΤΕΚ)
ΕΝΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 2023ΝΠ40800019 (ΟΠΣ 5222862)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Α.Τ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ				ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
			ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ/ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ/ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ	ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ/ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ/ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
1	Κοπή και απομάκρυνση της ανεπιθύμητης βλάστησης για τις ανάγκες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας της οδού και καθαρισμός χώρου στην κύρια αρτηρία											
1.1	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (1) (Ν.Ρύσιο-ΑΚ Σιθωνιάς/Κασσανδρείας)	ΕΠΑ	5	27.226,05	136.130,25		5	27.226,05	136.130,25			
1.2	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (2) (ΑΚ Σιθωνιάς/Κασσανδρείας - ΚΚ Κασσανδρείας)	ΕΠΑ	5	7.164,75	35.823,75		5	7.164,75	35.823,75			
1.3	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (3) (Αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» - ΑΚ Προφ. Ηλία)	ΕΠΑ	7	4.298,85	30.091,95		6	4.298,85	25.793,10			4.298,85
1.4	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (4) (Μοναστηρίου - ΙΚ Μελισσίου)	ΕΠΑ	5	27.226,05	136.130,25		5	27.226,05	136.130,25			
1.5	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (5) (Παρακάμψη Πελαίας Χώρας)	ΕΠΑ	5	7.164,75	35.823,75		5	7.164,75	35.823,75			
1.6	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (6) (χθ 32+000 - Αρναία - Παλαιοχώρι)	ΕΠΑ	5	27.226,05	136.130,25		5	27.226,05	136.130,25			
1.7	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (7) (Παρακάμψη Αρναίας)	ΕΠΑ	5	4.298,85	21.494,25		5	4.298,85	21.494,25			
2	Κοπή και απομάκρυνση της ανεπιθύμητης βλάστησης για τις ανάγκες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας της οδού στο παράπλευρο οδικό δίκτυο											
2.1	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (5) (Παρακάμψη Πελαίας Χώρας) - 1η επανάληψη	ΕΠΑ	1	5.304,37	5.304,37		1	5.304,37	5.304,37			
2.2	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (1) (Ν.Ρύσιο - ΑΚ Σιθωνιάς/Κασσανδρείας)	ΕΠΑ	3	6.365,25	19.095,75		3	6.365,25	19.095,75			
2.3	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (2) (ΑΚ Σιθωνιάς/Κασσανδρείας - ΚΚ Κασσανδρείας)	ΕΠΑ	3	2.121,75	6.365,25		3	2.121,75	6.365,25			
2.4	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (4) (Μοναστηρίου - ΙΚ Μελισσίου)	ΕΠΑ	3	2.121,75	6.365,25		3	2.121,75	6.365,25			
2.5	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (5) (Παρακάμψη Πελαίας Χώρας)	ΕΠΑ	2	2.121,75	4.243,50		2	2.121,75	4.243,50			
3	Κλάδευση διατήρησης σχήματος/συντήρησης ή κοπή δένδρων, για τις ανάγκες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας της οδού											
3.1	Δένδρων ύψους έως 4 m	τεμ	2.000	6,15	12.300,00		2.000	6,15	12.300,00			
3.2	Δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m	τεμ	3.100	18,45	57.195,00		1.100	18,45	20.295,00			36.900,00
3.3	Δένδρων, πάνω από 8 μέχρι 12m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	τεμ	360	67,65	24.354,00		950	67,65	64.267,50		39.913,50	
3.4	Δένδρων, πάνω από 12 μέχρι 16m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	τεμ	100	110,7	11.070,00		350	110,70	38.745,00		27.675,00	
3.5	Δένδρων, πάνω από 16m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	τεμ	100	190,65	19.065,00		90	190,65	17.158,50			1.906,50
4	Διαμόρφωση θάμνων (κλάδεμα μόρφωσης) σε ερείσματα, πρανή, κάμβους και παράπλευρο οδικό εθνικών οδών											
4.1	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (1) (Ν.Ρύσιο-ΑΚ Σιθωνιάς/Κασσανδρείας)	ΕΠΑ	2	4.452,60	8.905,20		2	4.452,60	8.905,20			
4.2	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (2) (ΑΚ Σιθωνιάς/Κασσανδρείας - ΚΚ Κασσανδρείας)	ΕΠΑ	2	15.584,10	31.168,20		2	15.584,10	31.168,20			
4.3	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (3) (Αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» - ΑΚ Προφ. Ηλία)	ΕΠΑ	3	2.226,30	6.678,90		3	2.226,30	6.678,90			
4.4	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (5) (Παρακάμψη Πελαίας Χώρας)	ΕΠΑ	2	11.131,50	22.263,00		2	11.131,50	22.263,00			
5	Συντήρηση Πρασίνου σε Κεντρικές Νησίδες ΕΟ											
5.1	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (1) (Ν.Ρύσιο-ΑΚ Σιθωνιάς/Κασσανδρείας)	ΕΠΑ	4	15.719,40	62.877,60		3	15.719,40	47.158,20			15.719,40
5.2	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (4) (Μοναστηρίου - ΙΚ Μελισσίου)	ΕΠΑ	5	14.409,45	72.047,25		5	14.409,45	72.047,25			
6	Συντήρηση χώρων φυτών											
	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (2) (ΑΚ Σιθωνιάς/Κασσανδρείας) - ΚΚ Κασσανδρείας	ΕΠΑ	13	615	7.995,00		13	615,00	7.995,00			
7	Βοτάνισμα με μενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχανήματα πεζού χειριστή	στρ	652	24,6	16.039,20		295,75	24,60	7.275,45			8.763,75
	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					924.956,92				924.956,92	67.588,50	67.588,50
	Φ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΩΝ					221.989,66				221.989,66	16.221,24	16.221,24
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ					1.146.946,58				1.146.946,58	83.809,74	83.809,74

Β. Την παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της εν θέματι σύμβασης παροχής υπηρεσιών, αναδόχου «ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ – ΚΙΟΚΠΑΣΟΓΛΟΥ ΟΕ», κατά 6 μήνες, δηλαδή έως και τις 20 Ιουνίου 2026, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

“Η τρέχουσα σύμβαση έχει ημερομηνία λήξης την 20^η Δεκεμβρίου 2025 [(10) και (11) σχετικά]. Η συνέχισή της είναι αναγκαία για λόγους οδικής ασφάλειας, ώστε να απομακρύνεται ο όγκος της φυτομάζας που εισέρχεται στο ιδεατό επίπεδο του οδοστρώματος καλύπτοντας τα στηθαία και τις πινακίδες οδικής κυκλοφορίας. Λόγω της καθυστέρησης ενεργοποίησης του νέου ΠΠΑ (2026-2030), δεν ήταν δυνατή, έως και σήμερα, η έγκριση νέων πιστώσεων. Επομένως, δημιουργείται κενό μεταξύ τρέχουσας και νέας σύμβασης και για την κάλυψη των άμεσων αναγκών που θα προκύψουν κατά την περίοδο πρόκειται να αιτηθούμε τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης και για τον λόγο αυτόν αιτούμαστε την παράταση της τρέχουσας σύμβασης έως και τις 20 Ιουνίου 2026. Σημειώνεται ότι ακόμα και να εξευρεθεί άμεσα πίστωση για σύναψη νέας σύμβασης, απαιτείται χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών για την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών, όπως αυτές προβλέπονται στους νόμους 4412/16 και 3852/10 και ισχύουν σήμερα για τις Περιφέρειες, για τη συμβασιοποίηση των νέων πιστώσεων.

Η παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της εν λόγω σύμβασης δεν επιφέρει καμία ουσιαστική αλλαγή στο οικονομικό και στο φυσικό αντικείμενό της.”

Η παρούσα απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής είναι άμεσα αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ.

Στοιχεία για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ αναφέροντα παρακάτω:

Διακήρυξη	24PROC014089440
Σύμβαση:	24SYMV014984039
CPV:	77300000-3 Υπηρεσίες φυτοκομίας
Γεωγραφικός Προσδιορισμός:	EL52 (Κεντρική Μακεδονία)
Κωδικός ΣΑΕ:	ΣΑΝΠ408
Ενάρθρος ΠΔΕ:	2023ΝΠ40800019
Ανάλυση Υποχρέωσης:	ΑΔΑ: Ψ7ΥΟΗ-5ΚΧ
Στοιχεία Ανάθεσης:	
Κύριος χαρακτήρας σύμβασης:	Υπηρεσία
Διαδικασία ανάθεσης:	1 Ανοιχτή διαδικασία (αρ.27/αρ.264)
Νομικό πλαίσιο:	Βιβλίο Ι – άνω των ορίων
Κριτήριο ανάθεσης:	2 Βάσει τιμής
Χρήση εργαλείων ανάθεσης:	8. Δεν χρησιμοποιείται
Αριθμός προσφορών που υποβλήθηκαν	3
Αριθμός τμημάτων:	1
Εκτιμώμενη αξία (προ Φ.Π.Α.):	1.504.032,26 ΕΥΡΩ
Διάρκεια σύμβασης :	18 μήνες
Ανάθεση κατ' αποκλειστικότητα:	2. Όχι
Κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες:	2. Όχι
Γεωγραφική Περιοχή Αναθέτουσας Αρχής (NUTS)	[EL52]-Κεντρική Μακεδονία
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:	ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ – ΚΙΟΚΠΑΣΟΓΛΟΥ Ο.Ε. ΟΔΟΤΕΚ ΑΦΜ: 998693459, ΔΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, Ν. Μυλότοπος, 581 00 Γιαννιτσά τηλ.: 2382051064 e-mail: odotekbasiliadis@yahoo.gr
Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021):	1. Δεν εμπίπτει στο ΕΣΔ

Αναθέτουσες Αρχές Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (ΑΑΗΤ)	1007.902.0001
Αποφάσεις Παράτασης	

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2023, με Κωδικό 2023ΝΠ40800019, ΣΑΝΠ408 αριθμ. πρωτ. 117962/08.12.2023 Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με ΑΔΑ: ΨΘΠ1Η-Ψ6Φ. Με την υπ' αρ. πρ. 815356/3033/01.12.2023 Απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα ΠΚΜ εντάχθηκε η Πράξη «Συντήρηση πρασίνου – κοπή και απομάκρυνση κάθε είδους βλάστησης για τις ανάγκες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στο ΕΟΔ αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ για τα έτη 2024-2025» με κωδικό ΟΠΣ 5222862 στο «ΠΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας 2021-2025» (ΑΔΑ: Ρ1ΝΡ7ΛΛ-ΑΚΩ)

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 2019/2025

Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη