



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 53^ο/22-12-2025

Απόφαση 2029/2025

ΘΕΜΑ 7^ο: «Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης σύμβασης προμήθειας «Φωτισμός Ιερού Καθεδρικού Ναού Θείας Αναλήψεως». Προϋπολογισμός: 79.980.,00 €(με ΦΠΑ 24%)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **22 Δεκεμβρίου 2025**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **10:00 π.μ.**, η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «με τηλεδιάσκεψη» συνεδρίαση**, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 955668/2971/18-12-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου-Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 7^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης σύμβασης προμήθειας «Φωτισμός Ιερού Καθεδρικού Ναού Θείας Αναλήψεως». Προϋπολογισμός: 79.980.,00 €(με ΦΠΑ 24%)», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 901326/4246/09-12-2025 (ορθή επανάληψη) εισήγηση του Τμήματος Έργων Δομών Περιβάλλοντος της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πιερίας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)

3. το άρθρο 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12. Το γεγονός ότι το έργο του θέματος είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών Π.Κ.Μ έτους 2025 (3η τροποποίηση), αρ. Απόφασης 76/2025 (αρ. συνεδρίασης 16η/21-11-2025), ΑΔΑ 68ΨΩ7ΛΛ-Ι1Ε.
13. Την Σύμβαση προμήθειας : “Φωτισμός Ιερού Καθεδρικού Ναού Θείας Αναλήψεως”. 24SYMB016073408 2024-12-24, Συμβατικού Ποσού 79.980,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%) για την προμήθεια υλικών του θέματος, με συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης να ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι: 24-12-2025
14. Την με αρ. 1695/19-12-2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: ΨΓ757ΛΛ-Υ5Ε) περί «Έγκριση όρων Διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου (προμήθεια): «Φωτισμός Ιερού Καθεδρικού Ναού Θείας Αναλήψεως Κατερίνης»
15. Την Διακήρυξη του έργου του θέματος με το συνημμένο Παράρτημα που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της με (ΑΔΑΜ: 24PROC014242828) και την Περιληπτική Διακήρυξη (ΑΔΑΜ:24PROC014242270 και ΑΔΑ: 93147ΛΛ-750)
16. Την με αρ. πρωτ. οικ.820085(3791)/30-11-2023 (ΑΔΑ:9ΡΕ77ΛΛ-7ΧΜ και ΑΔΑΜ :23REQ013865470) Βεβαίωση ότι η δαπάνη συνολικού ύψους ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000,00 €) και συγκεκριμένα τριάντα χιλιάδων Ευρώ (30.000,00€) για το έτος 2024 και πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000,00€) για το έτος 2025, είναι εντός του διαθέσιμου ποσού του ειδικού φορέα 724 και του ΚΑΕ 9725.β.01 και αφορά στην προγραμματική Σύμβαση για το έργο: «Φωτισμός Ιερού Καθεδρικού Ναού Θείας Αναλήψεως Κατερίνης» με κωδικό 3152ΠΙΕ003ΚΑΠ21, αρμοδιότητας της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Πιερίας καθώς και την με αριθ. πρωτ οικ.52295(285)/22-1-2024 με Α/Α 104 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:60Ω77ΛΛ-ΚΞ7 & ΑΔΑΜ 24REQ014157494) έτους 2024.
17. Την μελέτη προμήθειας «Φωτισμός Ιερού Καθεδρικού Ναού Θείας Αναλήψεως Κατερίνης» και το με αρ. πρωτ.1353/01-09-2022 έγγραφο της Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους Κατερίνης και Πλαταμώνος αποστολής της Απόφασης (πρακτικό) αρ.

- 128/27-07-2022 του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Κατερίνης περί Έγκρισης της Μελέτης και Σύναψης προγραμματικής Σύμβασης με την Π. Ε. Πιερίας για την υλοποίηση της προμήθειας «Φωτισμός Ιερού Καθεδρικού Ναού Θείας Αναλήψεως Κατερίνης»
18. Την με αριθμό 102/2023 (θέμα 14ο Αριθμός συνεδρίασης 11η /17-05-2023), με ΑΔΑ: ΨΞ0Κ7ΛΛ-ΤΚΨ, Απόφαση του Περιφερειακού συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί «Έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Π.Κ.Μ.- Π.Ε. Πιερίας και Ι.Μ. Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνα για την υλοποίηση της Προμήθειας: «Φωτισμός Ιερού Καθεδρικού Ναού Θείας Αναλήψεως Κατερίνης»
 19. Την από 23/06/2023 υπογραφείσα Προγραμματική Σύμβαση
 20. Την από 04-07-2024 προδικαστική προσφυγή της εταιρίας «PONTOΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ ΟΜΟΡ-ΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (με διακριτικό τίτλο NIRON ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ)» (ΓΑΚ ΕΑΔΗΣΥ 971/4-7-2024)
 21. Τη με αρ. **1756/2024** (πρακτικό 47ο/03-12-2024) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής περί έγκρισης του πρακτικού ΙΙΙ του διαγωνισμού (μετά την αριθμ. 1242/2024 απόφαση με αρ. πρ. εισ.622114(2818)9-9-2024 του 6ου Κλιμακίου της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ) για την ανάθεση του έργου του θέματος, που κοινοποιήθηκε μέσω ΕΣΗΔΗΣ στους συμμετέχοντες. (ΑΔΑΜ: 24AWRD016016512, **ΑΔΑ: 9Ξ827ΛΛ-3ΞΖ**)
 22. Το με αρ. πρωτ. 8935154(4215)/27-11-2025 έγγραφο της της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πιερίας, με θέμα "Παράταση χρόνου παράδοσης υλικών για την προμήθεια: «Φωτισμός Ιερού Καθεδρικού Ναού Θείας Αναλήψεως».
 23. Το με αρ. πρωτ. 901326(4246)/1-12-2025 έγγραφο του αναδόχου "Αποδοχή παράτασης χρόνου παράδοσης υλικών για την προμήθεια: «Φωτισμός Ιερού Καθεδρικού Ναού Θείας Αναλήψεως».
 24. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 901326/4246/09-12-2025 (ορθή επανάληψη) εισήγηση του Τμήματος Έργων Δομών Περιβάλλοντος της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πιερίας, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ Υποβολή Εισήγησης για Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης σύμβασης προμήθειας «Φωτισμός Ιερού Καθεδρικού Ναού Θείας Αναλήψεως».

Προϋπολογισμός: 79.980,00 €(με ΦΠΑ 24%)

Χρηματοδότηση :Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών ΠΕ Πιερίας

Κωδικός έργου: 3152ΠΙΕ003ΚΑΠ21

Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/06-10-2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού».
2. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'/147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει σήμερα.
3. Το Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ-226/Α'/27-12-2010) "Όργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας", καθώς και το ΦΕΚ 4302/Β/30.12.2016 (Αποφάσεις 81320+77909/01-12-2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Π.Κ.Μ..
4. Το Π.Δ. 7/18.1.2013 (ΦΕΚ 26 Α/31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
5. Την υπ αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ. οικ. 71/ 08 Ιανουαρίου 2024 (ΑΔΑ: 6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) Απόφαση ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
6. Την υπ αριθμ. οικ. 17255(397)/ 11 Ιανουαρίου 2024 (ΦΕΚ 148/Β'/11 Ιανουαρίου 2024) Απόφασης, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων << ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ >>, όπως ισχύει σήμερα.
7. Την με αρ. πρ. Γ.Π.Κ.Μ. 843/10-04-2023 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί " Τοποθέτησης Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας".
8. Το με αρ. πρ. οικ.35568(192)/1-2-2017 έγγραφο του Γενικού Δ/ντή περί Ορισμού "Αποφαινόμενα όργανα μετά τις 81320 και 77909/2016 αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης (ΦΕΚ 4302/Β/30.12.2016).

9. Το υπ'αρ. πρωτ.717722(2270)/11-10-2022. Πρωτογενές Αίτημα της Υ.Τ.Ε.-Π.Ε. Πιερίας με ΑΔΑΜ: 22REQ011401570.
10. Την με αρ. πρωτ. οικ.820085(3791)/30-11-2023 (ΑΔΑ:9PE77ΛΛ-7ΧΜ και ΑΔΑΜ :23REQ013865470) Βεβαίωση ότι η δαπάνη συνολικού ύψους ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000,00 €) και συγκεκριμένα τριάντα χιλιάδων Ευρώ (30.000,00€) για το έτος 2024 και πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000,00€) για το έτος 2025, είναι εντός του διαθέσιμου ποσού του ειδικού φορέα 724 και του ΚΑΕ 9725.β.01 και αφορά στην προγραμματική Σύμβαση για το έργο: «Φωτισμός Ιερού Καθεδρικού Ναού Θείας Αναλήψεως Κατερίνης» με κωδικό 3152ΠΙΕ003ΚΑΠ21, αρμοδιότητας της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Πιερίας καθώς και την με αριθ. πρωτ.οικ.52295(285)/22-1-2024 με Α/Α 104 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:60Ω77ΛΛ-ΚΞ7 & ΑΔΑΜ 24REQ014157494) έτους 2024.
11. Την μελέτη προμήθειας «Φωτισμός Ιερού Καθεδρικού Ναού Θείας Αναλήψεως Κατερίνης» και το με αρ. πρωτ.1353/01-09-2022 έγγραφο της Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους Κατερίνης και Πλαταμώνος αποστολής της Απόφασης (πρακτικό) αρ. 128/27-07-2022 του Μητροπολιτικού Συμβουλίου της Ιεράς Μητροπόλεως Κατερίνης περί Έγκρισης της Μελέτης και Σύναψης προγραμματικής Σύμβασης με την Π. Ε. Πιερίας για την υλοποίηση της προμήθειας «Φωτισμός Ιερού Καθεδρικού Ναού Θείας Αναλήψεως Κατερίνης»
12. Το γεγονός ότι το έργο του θέματος είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών Π.Κ.Μ έτους 2025 (3η τροποποίηση), αρ. Απόφασης 76/2025 (αρ. συνεδρίασης 16η/21-11-2025), ΑΔΑ 68ΨΩ7ΛΛ-1ΙΕ.
13. Την με αριθμό 102/2023 (θέμα 14ο Αριθμός συνεδρίασης 11η /17-05-2023), με ΑΔΑ: ΨΞ0Κ7ΛΛ-ΤΚΨ, Απόφαση του Περιφερειακού συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί «Έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Π.Κ.Μ.-Π.Ε. Πιερίας και Ι.Μ. Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος για την υλοποίηση της Προμήθειας: «Φωτισμός Ιερού Καθεδρικού Ναού Θείας Αναλήψεως Κατερίνης»
14. Την από 23/06/2023 υπογραφείσα Προγραμματική Σύμβαση
15. Την Διακήρυξη του έργου του θέματος με το συνημμένο Παράρτημα που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της με (ΑΔΑΜ: 24PROC014242828) και την Περιληπτική Διακήρυξη (ΑΔΑΜ:24PROC014242270 και ΑΔΑ: 93Ι47ΛΛ-750)
16. Την με αρ. πρ. 1629/2023 (πρακτ. 50ο/12-12-2023) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: 6ΥΔ17ΛΛ-ΘΓΞ) περί έγκρισης συγκρότησης της Επιτροπών ΠΕ Πιερίας έτους 2024.
17. Την με αρ. 1695/19-12-2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: ΨΓ757ΛΛ-Υ5Ε) περί «Έγκριση όρων Διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου (προμήθεια): «Φωτισμός Ιερού Καθεδρικού Ναού Θείας Αναλήψεως Κατερίνης»
18. Το με αριθ. πρωτ. 107961(438)οικ/12-02-2024 έγγραφο της Υποδ/σης ΤΕ ΠΕ Πιερίας προς τον Ελληνικό Τύπο για δημοσίευση, με συνημμένη Περιληπτική Διακήρυξη καθώς και την ανάρτηση των τευχών στην ιστοσελίδα της ΠΕ Πιερίας στις 29-02-2024.
19. Του από 29-04-2024 Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με την ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών (αξιολόγηση-έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής & τεχνικών προσφορών)
20. Του από 29-04-2024 Πρακτικού ΙΙ σχετικά με την ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα
21. Τη με αρ. 633/2024 (πρακτικό 16ο/13-05-2024) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής περί έγκρισης των πρακτικών Ι και ΙΙ του διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου του θέματος.
22. Το αριθμ. 60858/20-05-2024 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης- Δ/ση Διοίκησης, που αφορά τον έλεγχο νομιμότητας της αριθμ. 633/2024 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
23. Το από 07-06-2024 Πρακτικό ΙΙΙ (πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών του «προσωρινού αναδόχου) της επιτροπής διενέργειας του από 20-03-2024 διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου του θέματος.
24. Τη με αρ. 846/2024 (πρακτικό 22ο/18-06-2024) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής περί έγκρισης του πρακτικού ΙΙΙ του διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου του θέματος, που κοινοποιήθηκε μέσω ΕΣΗΔΗΣ στους συμμετέχοντες.
25. Η από 04-07-2024 προδικαστική προσφυγή της εταιρίας «ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (με διακριτικό τίτλο ΝΙΡΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ)» (ΓΑΚ ΕΑΔΗΣΥ 971/4-7-2024)
26. Την με αρ. 1242/2024 Απόφαση (με αρ. πρ. εισ. 622114(2818)09-09-2024) του 6ου Κλιμακίου της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ σύμφωνα με την οποία ακυρώνει την υπ' αριθ. 846/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περί οριστικής κατακύρωσης στην οποία ενσωματώθηκε η υπ' αριθ. 633/2024 απόφαση του ίδιου οργάνου περί ελέγχου και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών, κατά το μέρος που με την απόφαση αυτή έγινε αποδεκτή η τεχνική προσφορά της εταιρείας «Α. ΝΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ Π. ΑΠΕΡΓΗ ΙΚΕ».
27. Το από 27/09/2024 Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με την ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών (αξιολόγηση-έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής & τεχνικών προσφορών) μετά την αριθμ. 1242/2024 απόφαση (με αρ. πρ. εισ.622114(2818)9-9-2024 του 6ου Κλιμακίου της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ
28. Το από 27-09-2024 Πρακτικού ΙΙ σχετικά με την ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα μετά την αριθμ. 1242/2024 απόφαση (με αρ. πρ. εισ.622114(2818)9-9-2024 του 6ου Κλιμακίου της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ
29. Τη με αρ. 1467/2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής περί έγκρισης των πρακτικών Ι και ΙΙ του διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου του θέματος, καθώς και την ακύρωση της με αρ. 846/18-6-2024 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής περί οριστικής κατακύρωσης στην οποία ενσωματώθηκε η υπ' αριθ.

- 633/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής περί ελέγχου και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων. η οποία κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες.
30. Το αριθμ. 108317/25-10-2024 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακ.-Θράκης- Δ/ση Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Δ/σης Μακεδονίας Θράκης, που αφορά τον έλεγχο νομιμότητας της αριθμ. 1467/2024 απόφασης της Περιφερειακής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
31. Το από 22-11-2024 Πρακτικό ΙΙΙ (πρακτικό ελέγχου των δικαιολογητικών του «προσωρινού αναδόχου) της επιτροπής διενέργειας του από 20-03-2024 διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του έργου του θέματος.
32. Τη με αρ. 1756/2024 (πρακτικό 470/03-12-2024) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής περί έγκρισης του πρακτικού ΙΙΙ του διαγωνισμού (μετά την αριθμ. 1242/2024 απόφαση με αρ. πρ. εισ.622114(2818)9-9-2024 του Δου Κλιμακίου της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ) για την ανάθεση του έργου του θέματος, που κοινοποιήθηκε μέσω ΕΣΗΔΗΣ στους συμμετέχοντες. (ΑΔΑΜ: 24AWRD016016512, ΑΔΑ: 9Ξ827ΛΛ-3ΞΖ)
33. Την Σύμβαση προμήθειας : «Φωτισμός Ιερού Καθεδρικού Ναού Θείας Αναλήψεως». 24SYMB016073408 2024-12-24, Συμβατικού Ποσού 79.980,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%) για την προμήθεια υλικών του θέματος, με συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης να ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι: 24-12-2025
34. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα η προμήθεια έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 70% καθώς ολοκληρώθηκε η εσωτερική εγκατάσταση και η εξωτερική εγκατάσταση αναμένεται να ολοκληρωθεί το νέο έτος καθώς προέκυψαν καθυστερήσεις στην εξεύρεση και χρήση ειδικών ανυψωτικών μηχανημάτων τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά για την εγκατάσταση και υλοποίηση των εργασιών καθώς η μελέτη της προμήθειας περιλαμβάνει εργασίες σε πολύ μεγάλο ύψος όπως, - Η πρόσοψη του Ιερού Ναού, - Ο τρούλος και ο σταυρός, - Τα 2 κωδωνοστάσια και οι σταυροί, - Τα γυάλινα ανοίγματα με τα σχετικά βιτρό, - Οι είσοδοι στις 3 πλευρές, - Οι εξωτερικές όψεις της πλευράς του Αγίου Βήματος (Ιερό) και επίσης το γεγονός ότι το χρονικό διάστημα της αιτούμενης παράτασης είναι μικρότερο από τον αρχικό χρόνο παράδοσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 206 παράγραφος γ του Ν. 4412/2016, η παράταση προθεσμίας είναι απαραίτητη για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης σε επιπλέον 4 (τέσσερις) μήνες από την από την λήξη της με ΑΔΑΜ: 24SYMB016073408 σύμβασης, ήτοι μέχρι 23 Απριλίου 2026.
35. Το με αρ. πρωτ. 8935154(4215)/27-11-2025 έγγραφο της υπηρεσίας μας με θέμα "Παράταση χρόνου παράδοσης υλικών για την προμήθεια: «Φωτισμός Ιερού Καθεδρικού Ναού Θείας Αναλήψεως».
36. Το με αρ. πρωτ. 901326(4246)/1-12-2025 έγγραφο του αναδόχου "Αποδοχή παράτασης χρόνου παράδοσης υλικών για την προμήθεια: «Φωτισμός Ιερού Καθεδρικού Ναού Θείας Αναλήψεως».
37. Το σχέδιο της 1^{ης} τροποποίησης της σύμβασης «Φωτισμός Ιερού Καθεδρικού Ναού Θείας Αναλήψεως».

Εισηγούμαστε στην Περιφερειακή Επιτροπή

Την έγκριση παράτασης χρόνου υλοποίησης τεσσάρων (4) μηνών της σύμβασης για την προμήθεια: «Φωτισμός Ιερού Καθεδρικού Ναού Θείας Αναλήψεως». μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Π.Ε. Πιερίας και του αναδόχου εταιρίας «ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (με διακριτικό τίτλο ΝΙΡΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ)» προϋπολογισμού 79.980,00€ (με 24% ΦΠΑ) με χρηματοδότηση του ΤΕΧ ΠΕΔ της ΠΕ Πιερίας με συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορισμένη σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι: 24-12-2025 και διάρκεια αιτούμενης παράτασης τεσσάρων μηνών, δηλαδή ως 23-4-2026.

Η παράταση δεν επιφέρει οικονομική επιβάρυνση.

Σύμφωνα τα άρθρα 6 και 10 της αριθμ.76928/13.07.2021 (ΦΕΚ: 3075/Β'/13.07.2021) Κ.Υ.Α. με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης το Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» η παρούσα απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής αναρτάται άμεσα στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.

Τα στοιχεία ανάθεσης στο ΚΗΜΔΗΣ είναι τα εξής:

- Ανάδοχος του έργου είναι ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (με διακριτικό τίτλο ΝΙΡΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ)», ΑΦΜ 800697730, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 137044901000 εκπροσωπούμενη από τους : Ροντογιάννη Νικήτα του Γεωργίου και Κυνηγαλάκη Μύρων του Νικολάου με έδρα στον Δήμο Αθηναίων / Αττικής.
 - ΑΔΑΜ διακήρυξης: 24PROC014242828 και Περιληπτική Διακήρυξη (ΑΔΑΜ:24PROC014242270 και ΑΔΑ: 93Ι47ΛΛ-750)
 - ΑΔΑΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 24SYMB016073408
 - CPV: 31600000-2 «Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός»
 - CPV: 31500000-1 «Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες»
- Νομικό πλαίσιο: Βιβλίο Ι – κάτω των ορίων
- Κριτήριο ανάθεσης: Βάσει τιμής
 - Χρήση τεχνικών-Εργαλείων ανάθεσης: Ηλεκτρονικός Πλειστηριασμός
 - Αριθμός τμημάτων: 1
 - Διάρκεια σύμβασης (σε μήνες): 12 μήνες ως τις 24-12-2025 (Υπογραφή Σύμβασης 24-12-2024)
 - Σύμβαση αναπλήσιμη κατ' αποκλειστικότητα: ΟΧΙ
 - Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες: ΟΧΙ

- Στοιχεία αντικειμένου: ποσότητα 1, περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ.
- ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ : 64.500,00 € χωρίς ΦΠΑ + 79.980,00 € (ΜΕ ΦΠΑ 24%).

• Η απόφαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)», και δεν εμπίπτει την Κατηγορία Αγαθών/Υπηρεσιών ΕΣΔ (προσοχή ακόμη και στην κατηγορία «Εμπίπτει στο ΕΣΔ Δεν έχουν υιοθετηθεί τα ΠΚ»).

Η Προμήθεια με κωδικό 3152ΠΙΕΚΑΠ21 είναι ενταγμένη στο Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της Π.Κ.Μ.) ΕΤΟΥΣ 2025 (3^η τροποποίηση) και εγκρίθηκε με την αριθμ. 76/2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

**Η Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Πιερίας**

Σοφία Μαυρίδου

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία ο κ. Χαβατζάς Γ. δήλωσε παρών, ο κ. Μυλόπουλος Ι. έδωσε λευκή ψήφο, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και, ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τη χορήγηση 1^{ης} Παράτασης χρόνου υλοποίησης τεσσάρων (4) μηνών της σύμβασης για την προμήθεια: «Φωτισμός Ιερού Καθεδρικού Ναού Θείας Αναλήψεως». μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Π.Ε. Πιερίας και του αναδόχου εταιρίας «ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (με διακριτικό τίτλο ΝΙΡΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ)» προϋπολογισμού 79.980,00€ (με 24% ΦΠΑ) με χρηματοδότηση του ΤΕΧ ΠΕΔ της ΠΕ Πιερίας με συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορισμένη σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ήτοι: 24-12-2025 και **διάρκεια αιτούμενης παράτασης τεσσάρων μηνών, δηλαδή ως 23-4-2026**, για τους λόγους που έχει διαπιστώσει η αρμόδια υπηρεσία, ήτοι:

“Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα η προμήθεια έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 70% καθώς ολοκληρώθηκε η εσωτερική εγκατάσταση και η εξωτερική εγκατάσταση αναμένεται να ολοκληρωθεί το νέο έτος καθώς προέκυψαν καθυστερήσεις στην εξεύρεση και χρήση ειδικών ανυψωτικών μηχανημάτων τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά για την εγκατάσταση και υλοποίηση των εργασιών καθώς η μελέτη της προμήθειας περιλαμβάνει εργασίες σε πολύ μεγάλο ύψος όπως, - Η πρόσωση του Ιερού Ναού, - Ο τρούλος και ο σταυρός, - Τα 2 κωδωνοστάσια και οι σταυροί, - Τα γυάλινα ανοίγματα με τα σχετικά βιτρό, - Οι είσοδοι στις 3 πλευρές, - Οι εξωτερικές όψεις της πλευράς του Αγίου Βήματος (Ιερό) και επίσης το γεγονός ότι το χρονικό διάστημα της αιτούμενης παράτασης είναι μικρότερο από τον αρχικό χρόνο παράδοσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 206 παράγραφος γ του Ν. 4412/2016, η παράταση προθεσμίας είναι απαραίτητη για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης σε επιπλέον 4 (τέσσερις) μήνες από την από την λήξη της με ΑΔΑΜ: 24SYMB016073408 σύμβασης, ήτοι μέχρι 23 Απριλίου 2026.”

Η παράταση **δεν** επιφέρει οικονομική επιβάρυνση.

Σύμφωνα τα άρθρα 6 και 10 της αριθμ.76928/13.07.2021 (ΦΕΚ: 3075/Β'/13.07.2021) Κ.Υ.Α. με θέμα «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης το Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» η παρούσα απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής αναρτάται άμεσα στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Τα στοιχεία ανάθεσης στο ΚΗΜΔΗΣ είναι τα εξής:

- Ανάδοχος του έργου είναι ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (με διακριτικό τίτλο ΝΙΡΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ)», ΑΦΜ 800697730, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 137044901000 εκπροσωπούμενη από τους : Ροντογιάννη Νικήτα του Γεωργίου και Κυνηγαλάκη Μύρων του Νικολάου με έδρα στον Δήμο Αθηναίων / Αττικής.
- ΑΔΑΜ διακήρυξης: 24PROC014242828 και Περιληπτική Διακήρυξη (ΑΔΑΜ:24PROC014242270 και ΑΔΑ: 93Ι47ΛΛ-750)
- ΑΔΑΜ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 24SYMB016073408
- CPV: 31600000-2 «Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός»
- CPV: 31500000-1 «Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες»
- Νομικό πλαίσιο: Βιβλίο Ι – κάτω των ορίων
- Κριτήριο ανάθεσης: Βάσει τιμής
- Χρήση τεχνικών-Εργαλείων ανάθεσης: Ηλεκτρονικός Πλειστηριασμός
- Αριθμός τμημάτων: 1
- Διάρκεια σύμβασης (σε μήνες): 12 μήνες ως τις 24-12-2025 (Υπογραφή Σύμβασης 24-12-2024)
- Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα: ΟΧΙ
- Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες: ΟΧΙ
- Στοιχεία αντικειμένου: ποσότητα 1, περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ.
- ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ : 64.500,00 € χωρίς ΦΠΑ + 79.980,00 € (ΜΕ ΦΠΑ 24%).

• Η απόφαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)», και δεν εμπίπτει την Κατηγορία Αγαθών/Υπηρεσιών ΕΣΔ (προσοχή ακόμη και στην κατηγορία «Εμπίπτει στο ΕΣΔ Δεν έχουν υιοθετηθεί τα ΠΚ»).

Το έργο του θέματος (προμήθεια) είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών Π.Κ.Μ έτους 2025 (3η τροποποίηση), αρ. Απόφασης 76/2025 (αρ. συνεδρίασης 16η/21-11-2025), ΑΔΑ 68ΨΩ7ΛΛ-Ι1Ε. με κωδικό 3152ΠΙΕ003ΚΑΠ21. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. οικ.820085(3791)/30-11-2023 (ΑΔΑ:9ΡΕ77ΛΛ-7ΧΜ και ΑΔΑΜ : 23REQ013865470) Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2024 και 2025 και έλαβε α/α 4337 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 2029/2025

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Αικατερίνη Καμπανού