



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 53^ο/22-12-2025

Απόφαση 2078/2025

ΘΕΜΑ 58^ο: «Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση - επισκευή υφιστάμενου οδοστρώματος σε τμήματα επι της 27^{ης} Επ. Οδού Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας από είσοδο Περαίας έως Ν. Μηχανιώνα», προϋπολογισμού μελέτης: 2.500.000,00 €»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **22 Δεκεμβρίου 2025**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **10:00 π.μ.**, η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «με τηλεδιάσκεψη» συνεδρίαση**, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 955668/2971/18-12-2025 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου-Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβετ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 58^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση - επισκευή υφιστάμενου οδοστρώματος σε τμήματα επι της 27^{ης} Επ. Οδού Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας από είσοδο Περαίας έως Ν. Μηχανιώνα», προϋπολογισμού μελέτης: 2.500.000,00 €», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. οικ.943822/13259/15-12-2025 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ., η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 3891/16-12-2025 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. το άρθρο 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα

4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί "Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τον Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) -ΦΕΚ 147 Α/08-8-2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12. Το γεγονός ότι το έργο με κωδικό 2131ΘΕΣ011ΙΔΠ18 χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της ΠΚΜ έτους 2025, που αφορά στην 3^η Τροποποίηση του Τεχνικού ΠΕΔ ΠΚΜ, έτους 2025 όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθ. 76/21-11-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Έγκριση 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έτους 2025 (ΑΔΑ: 68ΨΩ7ΛΛ-ΙΙΕ).
13. Την με αριθμ. 1683/22-12-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6ΧΥΨ7ΛΛ-9Ν2, ΑΔΑΜ: 21PROC007987776), με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη, για τον διαγωνισμό του έργου: «Βελτίωση - επισκευή υφιστάμενου οδοστρώματος σε τμήματα επι της 27ης Επ. Οδού Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας από είσοδο Περαιάς έως Ν. Μηχανιώνα», προϋπολογισμού μελέτης: 2.500.000,00 €.
14. Την με αριθμ. 714 / 22-06-2021 αποφ. Οικ. Επιτροπής της ΠΚΜ (ΑΔΑ: ΨΠΚΞ7ΛΛ-8ΜΕ, ΑΔΑΜ: 21ΑWRD009196338), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο, εργοληπτική επιχείρηση «ΔΡΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 65,19% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 721.328,24 € (χωρίς ΦΠΑ)
15. Την από 16-11-2021 σύμβαση κατασκευής (αριθμό πρωτοκόλλου 11/2021) του έργου του θέματος, με ΑΔΑΜ: 21SYMV009543847 και συμβατική προθεσμία περαίωσης του την 15-11-2023.
16. Την ανάρτηση της Διακήρυξης του έργου στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ., η οποία έλαβε αριθμό ΑΔΑΜ 21PROC007987776,
17. Την με αριθμό 1454/14-11-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ (ΑΔΑ: 6ΒΕΝ7ΛΛ-ΟΓΡ) που αφορά στην έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης μέχρι 31 Ιανουαρίου 2023, «με αναθεώρηση».
18. Την με αριθμό 15/23-11-2024 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ (ΑΔΑ: ΡΥΕΘ7ΛΛ-8ΚΟ) που αφορά στην έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης μέχρι 30 Απριλίου 2024, «με αναθεώρηση».
19. Την με Α.Π. οικ. 859663 (12033)/02-12-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011730494) απόφαση της ΥΤΕ/ΜΕΘ με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου, συνολικής δαπάνης 894.477,02€, σε ισοζύγιο ως προς την αρχική σύμβαση.
20. Την με Α.Π. οικ. 122619 (1729)/16-02-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV014277999) απόφαση της Υ.Τ.Ε.-Μ.Ε.Θ. με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. του έργου, συνολικής δαπάνης 994.447,02 €, ο οποίος κλείνει με αύξηση κατά 100.000,00€ (με ΦΠΑ) σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη και εγκρίθηκε από την Περιφερειακή Επιτροπή στην 47η Συνεδρίαση στις 15-12-2025.

- 21.** Την με Α.Π. οικ. 501921 (8275)/16-07-2024 (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015135033) απόφαση της Υ.Τ.Ε.-Μ.Ε.Θ. με την οποία εγκρίθηκε ο 3ος Α.Π.Ε. του έργου, συνολικής δαπάνης 982.882,70 €, οποίος κλείνει με αύξηση κατά 88.435,68€ (με ΦΠΑ) σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη και εγκρίθηκε από την Περιφερειακή Επιτροπή στην 47η Συνεδρίαση στις 15-12-2025.
- 22.** Την αριθμ. **2015/15-12-2025** απόφαση της Π.Ε. Π.Κ.Μ. (**ΑΔΑ:ΨΥΡ27ΛΛ-ΨΚΟ**) «Έγκριση του 2^{ου} και 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΗΣ 27ης ΕΠ. ΟΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΑΠΟ ΕΙΣΟΔΟ ΠΕΡΑΙΑΣ ΕΩΣ Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ» Προϋπολογισμός Μελέτης: 2.500.000,00 €»
- 23.** Το από 30 -10 - 2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε από την επίβλεψη και τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη, το οποίο έχει ως εξής:

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Π Α Ρ Α Λ Α Β Η Σ Ε Ρ Γ Ο Υ

Οι κάτωθι υπογράφοντες:

- 1. Ελένη Κατσάκη**, Πολ. Μηχ/κός με Α'β., της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δ. Θερμαικού, ως Πρόεδρος
- 2. Δέσποινα Κοσμούλη**, Τ.Ε. Πολ. Μηχ/κός με Α'β., στο Τμ. Σ.Ε./Υ.Τ.Ε./ Μ.Ε.Θ., ως μέλος
- 3. Ευτυχία Φασνάκη**, Τ.Ε. Μηχ. Μηχ/κός με Α'β., στο Τμ.Σ.Ε./Υ.Τ.Ε./ Μ.Ε.Θ., ως μέλος

που οριστήκαμε ως Επιτροπή Παραλαβής για το έργο του θέματος, σύμφωνα με την με Α.Π. 765170 (10891)/ 20-10-2025 Απόφαση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και έχοντας υπόψη το Ν. 4412 / 2016 και ειδικότερα του άρθρου 172 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

μεταβήκαμε σήμερα στις **30 Οκτωβρίου 2025**, επί τόπου του έργου παρουσία εκπροσώπου της Αναδόχου Εταιρείας και της επίβλεψης, προκειμένου να προχωρήσουμε στην παραλαβή του.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- Αντικείμενο έργου (σύνοψη περιγραφής):	Οι εργασίες εκτελέστηκαν σε τμήματα του οδοστρώματος που παρουσίαζαν τοπικές φθορές, παραμορφώσεις, ρηγματώσεις, καθιζήσεις και τροχοαυλακώσεις, καθώς και εκατέρωθεν επί των τεχνικών έργων και των ερεισμάτων της οδού, στους κόμβους και γενικά σε θέσεις που υποδείχθηκαν από την Υπηρεσία, όπου παρατηρούνταν φθορές σε στοιχεία του οδικού δικτύου. Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκαν εργασίες καθαρισμού και μόρφωσης πρανών και πυθμένα υφιστάμενων τάφρων τριγωνικής διατομής ή ερεισμάτων, καθαρισμός οχετών και εκσκαφή τυχόν προσχώσεων με απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής, καθαρισμός αγωγών αποχέτευσης και φρεατίων υδροσυλλογής από φερτές ύλες, κατασκευή ερεισμάτων, κατασκευή τριγωνικών τάφρων, αποξήλωση κατεστραμμένων στηθαίων ασφαλείας και τοποθέτηση νέων, τοποθέτηση ή αντικατάσταση μεταλλικών κιγκλιωμάτων σε τεχνικά έργα, αντικατάσταση κατεστραμμένων ή τοποθέτηση νέων πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης, εκτέλεση οριζόντιας σήμανσης (διαγράμμισης), απομάκρυνση ανεπιθύμητης βλάστησης και διαμόρφωση θάμνων, καθώς και βελτίωση και επισκευή του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος. Σκοπός των επεμβάσεων ήταν η αποκατάσταση της ομαλής και ασφαλούς κυκλοφορίας των οχημάτων. Ειδικότερα, όσον αφορά τις ασφαλικές εργασίες, αυτές εκτελέστηκαν σε επιλεγμένα τμήματα της 27ης Επαρχιακής Οδού Θεσσαλονίκης – Νέας Μηχανιώνας, και συγκεκριμένα: • από τη Νέα Μηχανιώνα (διασταύρωση για Ναυτική Σχολή) έως τα κοιμητήρια Κερασιάς, • από την έξοδο της Κερασιάς έως τη στάση Lidl Κερασιάς, • από τη διασταύρωση («στροφή») Αγγελοχωρίου έως τη διασταύρωση Ρωμανού εντός του οικισμού Περαιάς. Συνολικά αντικαταστάθηκαν 63.686,15 m² τάπητα με νέο τάπητα με κοινή άσφαλο και 3.547,02 m² τάπητα με χρήση αντιστοίχου τάπητα. (στροφές Αγ. Τριάδας) Σκοπός των εργασιών που εκτελέστηκαν ήταν η δομική αποκατάσταση του οδικού δικτύου σε κρίσιμα και χρόνια προβληματικά σημεία αφενός, και η βελτίωση της οδικής ασφάλειας αφετέρου. Οι επεμβάσεις αυτές κρίθηκαν αναγκαίες για την επαναφορά του οδοστρώματος στο αρχικό, κατά το δυνατόν, επίπεδο, ώστε να εξασφαλίζονται οι απαραίτητες συνθήκες ασφαλούς κυκλοφορίας των οχημάτων.
Προϋπολογισμός έργου	2.500.000,00 ΕΥΡΩ
Απόφαση έγκρισης μελέτης	Η με Α.Π. οικ. 443344 (6653)/20-08-2020 απόφαση της Υ.Τ.Ε/Μ.Ε.Θ.
Απόφαση έγκρισης Διακήρυξης Δημοπρασίας	Η με αριθμ. 1683/22-12-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6ΧΥΨ7ΛΛ-9Ν2, ΑΔΑΜ: 21PROC007987776)
Απόφαση έγκρισης II Πρακτικού κατακύρωσης	Η υπ' αριθμ 714 / 22-06-2021 αποφ. Οικ. Επιτροπής της ΠΚΜ (ΑΔΑ: ΨΠΚΞ7ΛΛ-8ΜΕ, ΑΔΑΜ: 21ΑWRD009196338)

Έκπτωση	μέση τεκμαρτή έκπτωση 65,19%																		
Προσυμβατικός έλεγχος	Η υπ' αριθμ 535/2021 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου																		
Ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης	16-11-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009543847)																		
Συμβατική Ημερομηνία περαίωσης	15-11-2023																		
Ημερομηνία περαίωσης μετά την 1η παράταση	31-01-2024 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013861182 2023-11-29) Με την Α.Π. 781573 (11253) / 27.11.2023 απόφαση της Υ.Τ.Ε.-Μ.Ε.Θ.																		
Ημερομηνία περαίωσης μετά την 2η παράταση	30-04-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV014203491) Με την Α.Π. 61392 (697) / 01.02.2024 απόφαση της Υ.Τ.Ε.-Μ.Ε.Θ.																		
Απόφαση περαίωσης	Η με Α.Π. οικ 331126(5197)/15-05-2024 απόφαση της Υ.Τ.Ε.-Μ.Ε.Θ.																		
Ποσό σύμβασης	<table> <tr> <td>Αξία εργασιών (με ΓΕ + ΟΕ 18% 91.430,69€)</td><td>599.378,99€</td></tr> <tr> <td>Απρόβλεπτα 15%</td><td>89.906,85€</td></tr> <tr> <td>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ</td><td>689.285,84€</td></tr> <tr> <td>για απολογιστικά ΑΕΚΚ</td><td></td></tr> <tr> <td>(με ΓΕ + ΟΕ 18% 435,83€)</td><td>31.879,74 €</td></tr> <tr> <td>Αναθεώρηση</td><td>162,66 €</td></tr> <tr> <td>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ</td><td>721.328,24 €</td></tr> <tr> <td>Δαπάνη για Φ.Π.Α. 24%</td><td>173.118,78 €</td></tr> <tr> <td>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ</td><td>894.447,02 €</td></tr> </table>	Αξία εργασιών (με ΓΕ + ΟΕ 18% 91.430,69€)	599.378,99€	Απρόβλεπτα 15%	89.906,85€	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	689.285,84€	για απολογιστικά ΑΕΚΚ		(με ΓΕ + ΟΕ 18% 435,83€)	31.879,74 €	Αναθεώρηση	162,66 €	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	721.328,24 €	Δαπάνη για Φ.Π.Α. 24%	173.118,78 €	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ	894.447,02 €
Αξία εργασιών (με ΓΕ + ΟΕ 18% 91.430,69€)	599.378,99€																		
Απρόβλεπτα 15%	89.906,85€																		
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	689.285,84€																		
για απολογιστικά ΑΕΚΚ																			
(με ΓΕ + ΟΕ 18% 435,83€)	31.879,74 €																		
Αναθεώρηση	162,66 €																		
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	721.328,24 €																		
Δαπάνη για Φ.Π.Α. 24%	173.118,78 €																		
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ	894.447,02 €																		
Εγκεκριμένοι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών	Εγκεκριμένος 1^{ος} ΑΠΕ Δαπάνης 894.277,08 € (ΦΠΑ 24%) Με την Α.Π. οικ 859663(12033)/02-12-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011730494 2022-12-05) απόφαση της Υ.Τ.Ε.-Μ.Ε.Θ. Εγκεκριμένος 2^{ος} ΑΠΕ Δαπάνης 994.447,02 € (ΦΠΑ 24%) Με την Α.Π. 122619 (1729)/16-02-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV014277999 2024-02-16) απόφαση της Υ.Τ.Ε.-Μ.Ε.Θ. (περιλαμβάνει απολογιστικά ασφάλτου) Εγκεκριμένος 3^{ος} ΑΠΕ Δαπάνης 982.882,70 € (ΦΠΑ 24%) Με την Α.Π. οικ. 501921 (8275)/16-07-2024 (ΑΔΑΜ 24SYMV015135033 2024-07-16) απόφαση της Υ.Τ.Ε.-Μ.Ε.Θ. (περιλαμβάνει ποσότητες τελικής επιμέτρησης και αναθεώρησης)																		

Επιμετρήσεις	Με την Α.Π. 419757 (6031)/18-07-2022 απόφαση εγκρίθηκε η 1^η Αναλ. Επιμ. και του 1ου ΠΠΑΕ Με την Α.Π. 539327 (8030)/13-09-2022 απόφαση εγκρίθηκε η 2^η Αναλ. Επιμ. και του 2ου ΠΠΑΕ Με την Α.Π. 856401 (11990)/07-12-2022 απόφαση εγκρίθηκε η 3^η Αναλ. Επιμ. και του 3ου ΠΠΑΕ Με την Α.Π. 138930 (1626)/07-03-2023 απόφαση εγκρίθηκε η 4^η Αναλ. Επιμ. και του 4ου ΠΠΑΕ Με την Α.Π. 358937 (5197)/26-06-2023 απόφαση εγκρίθηκε η 5^η Αναλ. Επιμ. και του 5ου ΠΠΑΕ Με την Α.Π. 693808 (10244)/13-10-2023 απόφαση εγκρίθηκε η 6^η Αναλ. Επιμ. και του 6ου ΠΠΑΕ Με την Α.Π. 743602 (10821)/17-11-2023 απόφαση εγκρίθηκε η 7^η Αναλ. Επιμ. και του 7ου ΠΠΑΕ Με την Α.Π. 770036 (11132)/22-11-2023 απόφαση εγκρίθηκε η 8^η Αναλ. Επιμ. και του 8ου ΠΠΑΕ Με την Α.Π. 794776 (11409)/24-11-2023 απόφαση εγκρίθηκε η 9^η Αναλ. Επιμ. και του 9ου ΠΠΑΕ Με την Α.Π. 812182 (11643)/11-01-2024 απόφαση εγκρίθηκε η 10^η Αναλ. Επιμ. και του 10ου ΠΠΑΕ Με την Α.Π. 32081 (296)/25-01-2024 απόφαση εγκρίθηκε η 11^η Αναλ. Επιμ. και του 11ου ΠΠΑΕ Με την Α.Π. 229731 (3469)/08-04-2024 απόφαση εγκρίθηκε η 12^η Αναλ. Επιμ. και του 12ου ΠΠΑΕ Με την Α.Π. 320578 (5001)/15-05-2024 απόφαση εγκρίθηκε η 13^η Αναλ. Επιμ. και του 13ου ΠΠΑΕ Με την Α.Π. 388430 (6215)/21-06-2024 απόφαση εγκρίθηκε η 14^η Αναλ. Επιμ. και του 14ου ΠΠΑΕ
Λογαριασμοί	Κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου υποβλήθηκαν συνολικά 6 (έξι) λογαριασμοί συνολικού ποσού 977.463,13 € με ΦΠΑ.
Απόφαση έγκρισης Τελικής Επιμέτρησης	Με την με Α.Π. 388418 (6214)/ 16-07-2024 Απόφαση ΥΤΕ-ΜΕΘ, αποφασίστηκε η έγκριση της τελικής επιμέτρησης του έργου .
Βεβαίωση Περαιώσεως και Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής έργου	Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 30-04-2024 σύμφωνα με την με Α.Π. οικ 331126(5197)/15-05-2024 βεβαίωση περαιώσεως. Συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παραλαβής σύμφωνα με την με Α.Π. 765170 (10891)/ 20-10-2025 (ΑΔΑ 95Μ27ΛΛ-61Θ) Απόφαση της Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ.
ΑΝΑΔΟΧΟΣ	ΔΡΟΜΩΝ ΑΚΤΕ
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ	Μαρία Σαραφείδου, Πολ. Μηχανικός με Α' β. ως γενική επιβλέπουσα του έργου. Σπατόβαλης Αλέξανδρος, Τ.Ε. Μηχανικός με Α' β ως βοηθός επιβλεψης. (Α.Π. Απόφασης οικ. 793241 (11563)/ 07-12-2021) (με ΑΔΑ: Ψ1ΠΗ7ΛΛ-ΞΑ1)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	Προγράμματα Επενδυτικών Δαπανών ΠΚΜ (Ιδίων Πόρων της ΜΕΘ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ	2131ΘΕΣ011ΔΠ18

Τέλος τέθηκε υπόψη της Επιτροπής Παραλαβής το Μητρώο του έργου σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 3 του Π.Δ. 305/96.

II. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η επιτροπή αφού έλεγξε κατά το εφικτό την Τελική Επιμέτρηση των εργασιών διαπίστωσε ότι οι αναγραφόμενες ποσότητες ανταποκρίνονται στις εκτελεσθείσες.

α/ α	Περιγραφή Εργασιών	Μονάδα Μέτρησης	Εγκεκριμ. Ποσότητες 3ου Α.Π.Ε.	Ποσότητες Τελικής Επιμέτρησης	
				αριθμητικώς	ολογράφως
ΟΜΑΔΑ 1η: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					
1	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	m	3.850,00	3.850,00	τρεις χιλιάδες οκτακόσια πενήντα
2	Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0 m	m	1.325,30	1.325,30	χίλια τριακόσια είκοσι πέντε και τριάντα
ΟΜΑΔΑ 2η: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ					
3	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	m3	63,30	63,30	εξήντα τρία και τριάντα
4	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	m3	107,42	107,42	εκατόν επτά και σαράντα δύο
5	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	kgr	927,06	927,06	εννιακόσια είκοσι επτά και έξι
6	Καθαρισμός φρεατίου τύπου Α (με εσχάρα και πλευρικό άνοιγμα) ενός ανοίγματος	τεμ	8,00	8,00	οκτώ
7	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπονόμων	kgr	1.260,00	1.260,00	χίλια διακόσια εξήντα
8	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916 - Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm	m	115,50	115,50	εκατόν δέκα πέντε και πενήντα
9	Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου ή επί ασφαλτοτάπητα	τεμ	18,00	18,00	δεκαοκτώ
ΟΜΑΔΑ 3η: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ					
10	Κατασκευή ερεισμάτων	m3	7,40	7,40	επτά και σαράντα
ΟΜΑΔΑ 4η: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ					
11	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm	m2	16.570,76	16.570,76	δέκα έξι χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα και

					εβδομήντα έξι
12	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm	m2	47.039,22	47.039,22	σαράντα επτά χιλιάδες τριάντα εννέα και είκοσι δύο
13	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	m2	121.199,32	121.199,32	εκατόν είκοσι μία χιλιάδες εκατόν ενενήντα εννέα και τριάντα δύο
14	Αποκατάσταση λάκκων οδοστρώματος	kgr	1.865,00	1.865,00	χίλια οκτακόσια εξήντα πέντε
15	Ασφαλτικές στρώσεις ΑΣ 31,50 ή ΑΣ 40 μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ton	7.244,98	7.244,98	επτά χιλιάδες διακόσια σαράντα τέσσερα και ενενήντα οκτώ
16	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπακνωμένου πάχους 0,05 m τύπου ΑΣ 12,50 ή ΑΣ 20 με χρήση κοινής ασφάλτου	m2	63.686,15	63.686,15	εξήντα τρεις χιλιάδες εξακόσια ογδόντα έξι και δέκα πέντε
17	Αντιολισθηρή ασφαλτική στρώση συμπακνωμένου πάχους 0,04 m με χρήση κοινής ασφάλτου	m2	3.547,02	3.547,02	τρεις χιλιάδες πεντακόσια σαράντα επτά και δύο
ΟΜΑΔΑ 5η: ΣΗΜΑΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ					
20	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης H1 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2 . Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης H1, λειτουργικού πλάτους W3	m	961,79	961,79	εννιακόσια εξήντα ένα και εβδομήντα εννέα
21	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, τεχνικών έργων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2 . Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης H1, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α	m	20,00	20,00	είκοσι
22	Πρόσθετη τιμή επιπλέον του Άρθρου 5-4 του συμβατικού τιμολογίου για την εφαρμογή μονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας, τεχνικών έργων ικανότητας συγκράτησης H1, λειτουργικού πλάτους W1, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α	m	20,00	20,00	είκοσι
23	Πρόσθετη αποζημίωση για την αποκατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας	m	21,00	21,00	είκοσι ένα
24	Αποξήλωση χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας που τοποθετήθηκε με έμπηξη	m	424,00	424,00	τετρακόσια είκοσι τέσσερα
25	Αποξήλωση χαλύβδινου στηθαίου γεφυρών	m	132,00	132,00	εκατόν τριάντα δύο
26	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων	m	40,20	40,20	σαράντα και είκοσι
27	Αφαίρεση πινακίδας	m	74,00	74,00	εβδομήντα τέσσερα
28	Αφαίρεση στύλου πινακίδας	τεμ.	6,00	6,00	έξι

29	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης, πλήρως αντανakλαστικές, με υπόβαθρο τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1. Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανakλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	m2	23,63	23,63	είκοσι τρία και εξήντα τρία
30	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	τεμ.	56,00	56,00	πενήντα έξι
31	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	τεμ.	72,00	72,00	εβδομήντα δυο
32	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	τεμ.	89,00	89,00	ογδόντα εννέα
33	Πλαστικός ανακλαστήρας οδοστρώματος προσωρινός, με δυο ανακλαστικές επιφάνειες	τεμ.	900,00	900,00	εννιακόσια
34	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	m2	18.066,31	18.066,31	δεκαοκτώ χιλιάδες εξήντα έξι και τριάντα ένα
35	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχοπλαστικά υλικά	m2	83,20	83,20	ογδόντα τρία και είκοσι
36	Πλαστικά κολωνάκια σήμανσης με ενισχυμένη βάση ύψους 80cm	τεμ.	32,00	32,00	τριάντα δύο
37	Καθρέπτης ασφαλείας με πλαίσιο διαμέτρου 60cm	τεμ.	2,00	2,00	δύο
38	Επί έλαττον τιμή του Αρθρου 5-27 , (α/α 94) του συμβατικού τιμολογίου για στύλο πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 65 mm (2,5 ")	τεμ.	53,00	53,00	πενήντα τρία
ΟΜΑΔΑ 6η: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ					
39	Ανανέωση κόμης δένδρων ύψους μέχρι 4 m	τεμ.	150,00	150,00	εκατό πενήντα
40	Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m	τεμ.	101,00	101,00	εκατόν ένα
41	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων - Μεγάλων δένδρων, ύψους 8 - 12 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	τεμ.	52,00	52,00	πενήντα δύο
42	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων - Μεγάλων δένδρων, ύψους 12 - 16 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	τεμ.	33,00	33,00	τριάντα τρία
43	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων - Μεγάλων δένδρων, ύψους 16 - 20 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	τεμ.	32,00	32,00	τριάντα δυο
44	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων - Μεγάλων δένδρων, ύψους πάνω απο 20 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	τεμ.	18,00	18,00	δεκαοκτώ
45	Ανανέωση - διαμόρφωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων, ύψους μέχρι 1,70 m	τεμ.	43.029.00	43.029.00	σαράντα τρεις χιλιάδες είκοσι εννέα
46	Ανανέωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων, ύψους πάνω από 1,70 m	τεμ.	26.504,50	26.504,50	είκοσι έξι χιλιάδες πεντακόσια τέσσερα και πενήντα
47	Ανανέωση κόμης παλαιών αναπτυγμένων θάμνων, ύψους πάνω από 1,70 m	τεμ.	26.504,50	26.504,50	είκοσι έξι χιλιάδες πεντακόσια τέσσερα και πενήντα

48	Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχανήματα πεζού χειριστή σε διαχωριστικές νησίδες και ερείσματα οδικών αξόνων	στρεμ.	13,28	13,28	δεκατρία και είκοσι οκτώ
49	Κοπή και απομάκρυνση ξυλωδών φυτών με μηχανήματα και εργάτες	στρεμ.	20,10	20,10	είκοσι και δέκα
50	Καθαρισμός στύλων από διαφημιστικά υλικά	τεμ.	350,00	350,00	τριακόσια πενήντα
51	Καθαρισμός ερείσματος όπου υφίσταται New Jersey	m	350,00	350,00	τριακόσια πενήντα

III. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Ευρήματα της Επιτροπής

Η Επιτροπή, κατά την επί τόπου μετάβασή της στο έργο και λαμβάνοντας υπόψη το Μητρώο του έργου, διαπίστωσε, κατά το δυνατόν, ότι οι εκτελεσθείσες εργασίες ασφαλτόστρωσης, σήμανσης (διαγράμμιση, πινακίδες, στηθαία) και κατασκευής ερεισμάτων διατηρούνται σε καλή κατάσταση, εκπληρώνοντας ποιοτικά τον σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκαν, και ότι εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις της εργολαβίας, τις πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

Όσον αφορά τις εργασίες καθαρισμού ερεισμάτων, κοπής και ανανέωσης θάμνων και δέντρων, δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί επιτόπιος ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος, όπως αυτές αναφέρονται στην Τελική Επιμέτρηση, λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος που έχει μεσολαβήσει από την εκτέλεσή τους — γεγονός για το οποίο δεν υπέχει καμία ευθύνη ο Ανάδοχος. Παρά ταύτα, η Επιτροπή δεν αμφισβητεί την εκτέλεσή τους, καθώς από το ημερολόγιο εργασιών του έργου, τις εγκεκριμένες αναλυτικές επιμετρήσεις και τα πρωτόκολλα αφανών εργασιών που συντάχθηκαν κατά την εκτέλεση, τεκμηριώνεται πλήρως η πραγματοποίησή τους.

Επιπλέον, από την αυτοψία της Επιτροπής διαπιστώθηκαν τα εξής:

1. Στη στροφή πριν τα ΚΑΑΥ, σε τρεις θέσεις, υφίστανται χτυπημένες λεπίδες στηθαίων ασφαλείας, ως αποτέλεσμα τροχαίων ατυχημάτων.
2. Στην είσοδο του οικισμού Μηχανιώνας, στο ύψος του πρατηρίου καυσίμων Shell και πριν το σουπερ μάρκετ Σκλαβενίτης, επί του νέου ασφαλοτάπητα παρατηρούνται τομές της ΕΥΑΘ για νέες συνδέσεις ακινήτων. Σύμφωνα με ενημέρωση από την επίβλεψη, οι τομές αυτές χαρακτηρίστηκαν από την ΕΥΑΘ ως «έκτακτες» και εκτελέστηκαν χωρίς να εκδοθεί άδεια εκσκαφής και χωρίς να κατατεθεί εγγυητική επιστολή. Οι αποκαταστάσεις των τομών δεν έχουν πραγματοποιηθεί εντέχνως, γεγονός που δεν οφείλεται στον Ανάδοχο. Η Υπηρεσία έχει ήδη επιληφθεί του ζητήματος και βρίσκεται στη διαδικασία έγγραφης ενημέρωσης προς την ΕΥΑΘ για την έντεχνη αποκατάσταση των τομών με άλλους όρους και σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και κανονισμούς.
3. Ορισμένες από τις νέες πινακίδες σήμανσης έχουν υποστεί βανδαλισμούς από αγνώστους.

Σε ό,τι αφορά τα στηθαία ασφαλείας, η Επιτροπή εκτιμά ότι πρόκειται για δυναμικό φαινόμενο, καθώς είναι πιθανό να υποστούν ζημιές λόγω τροχαίων ατυχημάτων ακόμη και εντός του προβλεπόμενου χρόνου εγγύησης, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Κατά τον έλεγχο, η Επιτροπή έλαβε υπόψη:

- α) τα εργαστηριακά αποτελέσματα των δοκιμών που περιλαμβάνονται στον φάκελο του έργου,
- β) τα πιστοποιητικά των υλικών που ενσωματώθηκαν στο έργο, και
- γ) την έγγραφη βεβαίωση του Αναδόχου για την έντεχνη τοποθέτηση των στηθαίων ασφαλείας οδού (ΣΑΟ), σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των εκάστοτε προμηθευτών

Από την εργολαβική σύμβαση προβλέπονταν χρόνος εγγύησης 15 μηνών από την βεβαιωμένη περαίωση, δηλαδή μέχρι τις 30-08-2025.

Η Επιτροπή παραλαβής μετά από τα παραπάνω αναφερόμενα παραλαμβάνει το έργο

Το πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε σε έξι (6) αντίγραφα, ένα εκ των οποίων ένα παραδόθηκε στον ανάδοχο.

Θεσσαλονίκη, 30-10-2025

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ελένη Κατσάκη
Πολιτικός Μηχανικός με Α' β

Μαρία Σαραφείδου
Πολιτικός Μηχανικός με Α' β
(γενική επιβλέπουσα του έργου)

Δέσποινα Κοσμούλη
Τ.Ε. Πολ. Μηχανικός με Α' β

Σπατοβάλης Αλέξανδρος
Τ.Ε. Πολ. Μηχανικός με Α' β
(βοηθός επίβλεψης)

Ευτυχία Φασνάκη
Τ.Ε. Μηχ. Μηχανικός με Α' β

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΚΟΥΜΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

24. Την αριθμ. πρωτ. οικ.943822/13259/15-12-2025 εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ., η οποία έχει ως εξής:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: Εισαγωγή θέματος στην Περιφερειακή Επιτροπή σχετικά με την έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση - επισκευή υφιστάμενου οδοστρώματος σε τμήματα επι της 27^{ης} Επ. Οδού Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας από είσοδο Περαίας έως Ν. Μηχανιώνα»

A. Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α / 22-04-2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α / 07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α'06-10-2023) με την προσθήκη του άρθρου 175Α - Αρμοδιότητες Περιφερειακής Επιτροπής (σε συνδυασμό με τα άρθρα 53 'Καταργούμενες διατάξεις» και 54 «Εναρξη ισχύος») (αρ.20).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226 Α / 27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302 Β / 30-12-2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α / 31-01-2013), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας Περιφερειών».
5. Την υπ' αριθμ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων /Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων /Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αναρτήθηκε στο «Διαύγεια» με ΑΔΑ: ΨΛΤΑ7ΛΛ-Σ93 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 148/τ. Β' /11-01-2024.
6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α / 08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ειδικότερα το άρθρο 172.
7. Το γεγονός ότι το έργο με κωδικό 2131ΘΕΣ011ΔΠ18 χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της ΠΚΜ έτους 2025, που αφορά στην 2η Τροποποίηση του Τεχνικού ΠΕΔ ΠΚΜ, έτους 2025 όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθ. 51/30-07-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Έγκριση 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έτους 2025 (ΑΔΑ: ΡΣΦΜ7ΛΛ-6Ξ3).
8. Την με αριθμ. 1683/22-12-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6ΧΥΨ7ΛΛ-9Ν2, ΑΔΑΜ: 21PROC00798776), με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη, για τον διαγωνισμό του έργου: «Βελτίωση - επισκευή υφιστάμενου οδοστρώματος σε τμήματα επί της 27^{ης} Επ. Οδού Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας από είσοδο Περαιάς έως Ν. Μηχανιώνας», προϋπολογισμού μελέτης: 2.500.000,00 €.
9. Την με αριθμ. 714 / 22-06-2021 αποφ. Οικ. Επιτροπής της ΠΚΜ (ΑΔΑ: ΨΠΚΞ7ΛΛ-8ΜΕ, ΑΔΑΜ: 21ΑWRD009196338), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο, εργοληπτική επιχείρηση «ΔΡΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση 65,19% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 721.328,24 € (χωρίς ΦΠΑ)

B. Και αφού λάβαμε ειδικότερα υπόψη τα ακόλουθα γενικά στοιχεία του έργου:

10. Την από 16-11-2021 σύμβαση κατασκευής (αριθμό πρωτοκόλλου 11/2021) του έργου του θέματος, με ΑΔΑΜ: 21SYMV009543847 και συμβατική προθεσμία περαίωσης του την 15-11-2023
11. Τα συμβατικά τεύχη του έργου.
12. Την με Α.Π. οικ. 793241 (11563)/ 07-12-2021 και ΑΔΑ: Ψ1ΠΗ7ΛΛ-ΞΑ1 απόφαση ορισμού επίβλεψης της Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. / Π.Κ.Μ..
13. Την με αριθμό 1454/14-11-2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ (ΑΔΑ: 6ΒΕΝ7ΛΛ-ΟΓΡ) που αφορά στην έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης μέχρι 31 Ιανουαρίου 2023, «με αναθεώρηση».
14. Την με Α.Π. 781573 (11253)/27-11-2023 απόφαση της ΥΤΕ-ΜΕΘ (ΑΔΑΜ: 23SYMV013861182) που αφορά στην έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης μέχρι 31 Ιανουαρίου 2023, «με αναθεώρηση».
15. Την με αριθμό 15/23-11-2024 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ (ΑΔΑ: ΡΥΕΘ7ΛΛ-8ΚΟ) που αφορά στην έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης μέχρι 30 Απριλίου 2024, «με αναθεώρηση».
16. Την με Α.Π. 61392 (697)/01-02-2024 απόφαση της ΥΤΕ-ΜΕΘ (ΑΔΑΜ: 24SYMV014203491) που αφορά στην έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης μέχρι 30 Απριλίου 2024, «με αναθεώρηση».
17. Την με Α.Π. οικ. 331126 (5197)/15-05-2024 Απόφαση της Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. / Π.Κ.Μ., με την οποία βεβαιώνεται ότι η περαίωση του έργου παρατάθηκε μέχρι την 30-04-2024.
18. Την με Α.Π. οικ. 859663 (12033)/02-12-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011730494) απόφαση της ΥΤΕ/ΜΕΘ με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. του έργου, συνολικής δαπάνης 894.477,02€, σε ισοζύγιο ως προς την αρχική σύμβαση.
19. Την με Α.Π. οικ. 122619 (1729)/16-02-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV014277999) απόφαση της Υ.Τ.Ε.-Μ.Ε.Θ. με την οποία εγκρίθηκε ο 2^{ος} Α.Π.Ε. του έργου, συνολικής δαπάνης 994.447,02 €, ο οποίος κλείνει με αύξηση κατά 100.000,00€ (με ΦΠΑ) σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη και εγκρίθηκε από την Περιφερειακή Επιτροπή στην 4^η Συνεδρίαση στις 15-12-2025.
20. Την με Α.Π. οικ. 501921 (8275)/16-07-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015135033) απόφαση της Υ.Τ.Ε.-Μ.Ε.Θ. με την οποία εγκρίθηκε ο 3^{ος} Α.Π.Ε. του έργου, συνολικής δαπάνης 982.882,70 €, οποίος κλείνει με αύξηση κατά 88.435,68€ (με ΦΠΑ) σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη και εγκρίθηκε από την Περιφερειακή Επιτροπή στην 4^η Συνεδρίαση στις 15-12-2025.

21. Την Τελική Επιμέτρηση των εργασιών του έργου, η οποία υποβλήθηκε από τον ανάδοχο εμπρόθεσμα και εγκρίθηκε από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με την με αριθμό πρωτ. 388418 (6214)/ 16-07-2024 απόφασή του.
22. Τον επικαιροποιημένο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), το Μητρώο Έργου και τα σχέδια <<ως κατασκευάσθη >>
23. Την με Α.Π. 765170 (10891)/ 20-10-2025 (ΑΔΑ 95Μ27ΛΛ-61Θ) απόφαση του αν. Προϊσταμένου Υ.Τ.Ε./Μ.Ε.Θ. με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος.
24. Το από 30 -10 - 2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε από την επίβλεψη και τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.
25. Το γεγονός ότι η Παραλαβή διενεργήθηκε εμπρόθεσμα, ήτοι μετά την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής από τον ανάδοχο συντήρησης (ήτοι στις 30-08-2025), σύμφωνα με το άρθρο 25 της ΕΣΥ.
- σας υποβάλουμε το Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου του θέματος και

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση του από 30-10-2025 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «Βελτίωση - επισκευή υφιστάμενου οδοστρώματος σε τμήματα επι της 27^{ης} Επ. Οδού Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας από είσοδο Περαίας έως Ν. Μηχανιώνα», αναδόχου «ΔΡΟΜΩΝ ΑΚΤΕ», όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής, υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, χωρίς επιφύλαξη.

Η Εισηγήτρια Θεσσαλονίκη, 15- 12 - 2025 Μ. Σαραφειδου Πολ. Μηχανικός με Α'β.	Η αν. Προϊσταμένη ΤΣΕ /Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ Θεσσαλονίκη, 15- 12 - 2025 Κονδυλένια Σαφλέκου Πολιτικός Μηχανικός με Α'β.	Ο Προϊστάμενος Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ Θεσσαλονίκη, 15- 12 - 2025 κ.α.α. Ελένη Διαμαντή Αγρ. Τοπ. Μηχανικός με Α'β
--	---	--

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Στ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ο κ. Χαβατζάς Γ. έδωσε λευκή ψήφο, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Εγκρίνει το από 30-10-2025 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου «Βελτίωση - επισκευή υφιστάμενου οδοστρώματος σε τμήματα επι της 27^{ης} Επ. Οδού Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας από είσοδο Περαίας έως Ν. Μηχανιώνα», αναδόχου «ΔΡΟΜΩΝ ΑΚΤΕ», όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής, υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, χωρίς επιφύλαξη.

Το έργο με κωδικό 2131ΘΕΣ011ΙΔΠ18 χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της ΠΚΜ έτους 2025, που αφορά στην 3^η Τροποποίηση του Τεχνικού ΠΕΔ ΠΚΜ, έτους 2025 όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθ. 76/21-11-2025 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Έγκριση 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, έτους 2025 (ΑΔΑ: 68ΨΩ7ΛΛ-11Ε).

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 2078/2025

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Αικατερίνη Καμπανού