



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 4<sup>ο</sup>/27.01.2026  
Απόφαση [98/2026](#)

**ΘΕΜΑ 38<sup>ο</sup>:** «Έγκριση της 1ης τροποποίησης (σε ισοζύγιο) της σύμβασης παροχής Υπηρεσιών «Κοπή και απομάκρυνση ανεπιθύμητης βλάστησης και συντήρηση πρασίνου στο περιαστικό δίκτυο αρμοδιότητας της ΔΤΕ/ΠΚΜ για τα έτη 2024-2026», Προϋπολογισμός Σύμβασης: 1.197.989,43 € (με ΦΠΑ)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **27 Ιανουαρίου 2026**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **14:00'** μ.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «με τηλεδιάσκεψη»** συνεδρίαση, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 50818/116/22-1-2026 (ορθή επανάληψη) προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175<sup>Α</sup>, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 38<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση της 1ης τροποποίησης (σε ισοζύγιο) της σύμβασης παροχής Υπηρεσιών «Κοπή και απομάκρυνση ανεπιθύμητης βλάστησης και συντήρηση πρασίνου στο περιαστικό δίκτυο αρμοδιότητας της ΔΤΕ/ΠΚΜ για τα έτη 2024-2026», Προϋπολογισμός Σύμβασης: 1.197.989,43 € (με ΦΠΑ)», σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.43032/520/20-01-2026 εισήγηση του Τμήματος Συντήρησης Συγκοινωνιακών Έργων, της Υποδιεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων Π.Κ.Μ., η οποία διαβιβάσθηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 39/20-01-2026 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων Π.Κ.Μ., σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)

3. το άρθρο 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το γεγονός ότι το έργο(παροχή υπηρεσίας) χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών ΠΚΜ με ενάρθ. έργου 2131ΘΕΣ004 ΙΔΠ23, προϋπολογισμού 2.000.000,00€ με ΦΠΑ 24%.
13. Την υπ’ αρ. πρ. 33171(886)/15.01.2024 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α355 για το οικονομικό έτος 2024 και δέσμευσης για τα επόμενα έτη 2025 και 2026, στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου του θέματος (ΑΔΑ: ΨΗ4Τ7ΛΛ-ΟΟΦ).
14. Την υπ’ αρ. 62/2024 (Πρακτικό 2ο/30.01.2024) Απόφαση της ΠΕ/ΠΚΜ για την «Έγκριση α) της Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και β) τη Συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του Έργου» του θέματος (ΑΔΑ: ΨΘΧΥ7ΛΛ-ΝΕ0)
15. Τη διακήρυξη της εν λόγω παροχής υπηρεσιών (**ΑΔΑΜ 24PROC014247879 2024-02-12**) και τα συμβατικά τεύχη αυτής.
16. Την υπ’ αριθ. 532/2024 (Πρακτικό 13ο/16.04.2024) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΚΜ έγκρισης του Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών και οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου τον οικονομικό φορέα «ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», με τίμημα ποσού 966.120,51 € (χωρίς ΦΠΑ), ποσοστού ΦΠΑ (24%) 231.868,92 € και συνολικό ποσό 1.197.989,43 € με ΦΠΑ.
17. Την αριθ. **673/2024 (ΑΔΑ: ΨΦ1Ξ7ΛΛ-7ΑΠ)-ΑΔΑΜ:24AWRD015080082**) απόφαση κατακύρωσης Π.Ε. της Π.Κ.Μ.
18. Την από 25.7.2024 υπογραφείσα Σύμβαση (ΑΔΑΜ 24SYMV015199841 2024-07-26), της παροχής υπηρεσιών του θέματος.
19. Το γεγονός ότι η τροποποίηση της Σύμβασης είναι μη ουσιώδης (§ 4 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016) και δεν προκαλεί μεταβολή στη συνολική φύση της σύμβασης καθώς περιλαμβάνει μόνο αυξομείωση των ποσοτήτων μεταξύ των επί μέρους εργασιών, χωρίς υπέρβαση της αρχικής δαπάνης.
20. Την αριθ. πρωτ. οικ.43032/520/20-01-2026 εισήγηση του Τμήματος Συντήρησης Συγκοινωνιακών Έργων, της Υποδιεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων Π.Κ.Μ., η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για την εισαγωγή θέματος στην Περιφερειακή Επιτροπή για την έγκριση της 1ης τροποποίησης (σε ισοζύγιο) της σύμβασης παροχής Υπηρεσιών «Κοπή και απομάκρυνση ανεπιθύμητης βλάστησης και συντήρηση πρασίνου στο περιαστικό δίκτυο αρμοδιότητας της ΔΤΕ/ΠΚΜ για τα έτη 2024-2026»  
Χρηματοδότηση: Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών ΠΚΜ 2023  
Κωδικός έργου: 2131ΘΕΣ004ΙΔΠ23 – Ειδ.Φορέας 721 – ΚΑΕ 9781.β  
Ανάδοχος: «ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (δ.τ. «ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ» - ΑΦΜ 094413212)  
Προϋπολογισμός Μελέτης: 2.000.000,00 € (με ΦΠΑ)  
Προϋπολογισμός Σύμβασης: 1.197.989,43 € (με ΦΠΑ)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ο ν.4555/2018 (ΦΕΚ133Α) (πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
3. Τις διατάξεις του ΠΔ 133/27.12.2010 (ΦΕΚ 226Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320+77909/1.12.2016 (ΦΕΚ 4302Β) απόφαση του ΓΓ της ΑΔΜ-Θ «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
4. Το ΠΔ 7/18.1.2013 (ΦΕΚ 26Α) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'42), αρμοδιότητας Περιφερειών».
5. Τη με αρ. πρωτ. ΓΠΚΜ/οικ.71/08.01.2024 (ΑΔΑ 6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία αντικαταστάθηκε με την υπ' αρ. ΓΠΚΜ/οικ.3617/17.12.2024 (ΑΔΑ Ρ00Υ7ΛΛ-Μ2Ω) απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
6. Τη με αρ. πρωτ. οικ.17255(397)/09.01.2024 (ΦΕΚ148Β) απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» και τη με αρ. πρωτ. οικ.249859(3725)/08.04.2024 απόφαση (ΦΕΚ 2793Β) 2ης Τροποποίησής της.
7. Τη διακήρυξη της εν λόγω παροχής υπηρεσιών (ΑΔΑΜ 24PROC014247879 2024-02-12) και τα συμβατικά τεύχη αυτής.

Ιστορικό – Έγγραφα - Αποφάσεις:

8. Την υπ' αριθ. 62/2024 (πρακτικό 2ο/30.01.2024) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΚΜ, έγκρισης (α) της Διακήρυξης και (β) της Επιτροπής Διαγωνισμού (ΑΔΑ ΨΘΧΥ7ΛΛ-ΝΕ0)
9. Την υπ' αριθ. 532/2024 (Πρακτικό 13ο/16.04.2024) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΚΜ έγκρισης του Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών και οικονομικών προσφορών και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου τον οικονομικό φορέα «ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ», με τίμημα ποσού 966.120,51 € (χωρίς ΦΠΑ), ποσοστό ΦΠΑ (24%) 231.868,92 € και συνολικό ποσό 1.197.989,43 € με ΦΠΑ.
10. Την από 25.7.2024 υπογραφείσα Σύμβαση (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜV015199841 2024-07-26), της παροχής υπηρεσιών του θέματος.
11. Τη με αρ. πρωτ. 549158(7656)/5.8.2024 απόφαση ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ, έγκρισης του Πίνακα Χρονικού Προγραμματισμού της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του θέματος, όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. πρωτ. 257669(3398)/11.4.2025 απόφαση ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ.

Αιτιολόγηση έγκρισης της 1ης τροποποίησης (σε ισοζύγιο) της σύμβασης παροχής υπηρεσιών

Η τροποποίηση της σύμβασης προτείνεται για να τακτοποιήσει -με τις απολύτως αναγκαίες αυξομειώσεις- τις μέχρι σήμερα ποσότητες της εργολαβίας, η οποία εξελίσσεται ομαλά και να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, όπως αυτές επιμετρήθηκαν έως σήμερα και προμετρήθηκαν για το υπολειπόμενο τμήμα της σύμβασης, με στόχο την αρτιότητα του αποτελέσματος από την παροχή των προβλεπόμενων εργασιών. Οι προτεινόμενες αλλαγές αποτυπώνονται σε αναλυτικό πίνακα που ακολουθεί και προέκυψαν για τους εξής λόγους:

(α) Είχαν προϋπολογιστεί ως νυχτερινές, εργασίες πρασίνου κατά μήκος της ΕΟ Θεσσαλονίκης – Μουδανίων, επειδή θα κατασκευαζόταν το παράπλευρο οδικό δίκτυο μεταξύ του Α/Κ 12 και του Α/Κ Θέρμης, γεγονός που θα δημιουργούσε διαφορετικές συνθήκες. Συγκεκριμένα, στην παρ.1.3 της σχετικής διακήρυξης αναφέρεται ότι «2. Το οδικό τμήμα 2 διαχωρίστηκε σε δύο επί μέρους τμήματα λόγω των εργασιών που θα εκτελούνται ταυτόχρονα για την κατασκευή του παράπλευρου οδικού δικτύου της ΕΟ Θεσ/νίκης – Ν. Μουδανίων στο τμήμα από Α/Κ Κ12 έως Α/Κ Θέρμης, οι οποίες θα δημιουργούν διαφορετικές συνθήκες κατά την εκτέλεση των εργασιών πρασίνου» και «Επισημαίνεται ότι, ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών (ημέρα ή νύχτα) για όλα τα οδικά τμήματα είναι αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια της Υπηρεσίας, εξαρτάται από την εξέλιξη των έργων που έχουν προγραμματιστεί στην περιοχή εκτέλεσης της σύμβασης και αποτελεί δικαίωμα προαίρεσης της αναθέτουσας αρχής χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικείμενου».

Εφόσον οι εργασίες του έργου κατασκευής του παράπλευρου οδικού δικτύου δεν ξεκίνησαν εντός του 2025, οι εργασίες πρασίνου εντός του έτους αυτού για το οδικό τμήμα 2Α, από την οδό Βούλγαρη έως και τον ανισόπεδο κόμβο αεροδρομίου ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (από χθ 6+000 έως χθ 14+000), πραγματοποιήθηκαν την ημέρα, με το χαμηλότερο κόστος του προϋπολογισμού. Επομένως, με την παρούσα τροποποίηση προτείνεται η μεταφορά των τεσσάρων (4) επαναλήψεων του άρθρου 2.5 (προγραμματισμένες για το 2025), οι οποίες αφορούν εργασίες κοπής και απομάκρυνσης της ανεπιθύμητης βλάστησης κατά μήκος της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανίων (κύρια αρτηρία), στο ανωτέρω αναφερόμενο οδικό τμήμα 2Α, κατά τη διάρκεια της νύχτας, στο άρθρο 1.2, που αφορά τις

ίδιες ακριβώς εργασίες που εκτελούνται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ομοίως, όπως αποτυπώνεται και στον παρακάτω πίνακα, προτείνεται η μεταφορά δύο (2) επαναλήψεων των εργασιών του άρθρου 4.1 (παράπλευρο δίκτυο του οδικού τμήματος 2Α, κατά τη διάρκεια της νύχτας) στο άρθρο 3.2 (παράπλευρο δίκτυο του οδικού τμήματος 2Α, κατά τη διάρκεια της ημέρας), τεσσάρων (4) επαναλήψεων του άρθρου 7.5 (διαμόρφωση θάμνων στο οδικό τμήμα 2Α, κατά τη διάρκεια της νύχτας) στο άρθρο 6.2 (διαμόρφωση θάμνων στο οδικό τμήμα 2Α, κατά τη διάρκεια της ημέρας) και τεσσάρων (4) επαναλήψεων του άρθρου 9.3 (συντήρηση πρασίνου στην κεντρική νησίδα του οδικού τμήματος 2Α, κατά τη διάρκεια της νύχτας) στο άρθρο 8.2 (συντήρηση πρασίνου στην κεντρική νησίδα του οδικού τμήματος 2Α, κατά τη διάρκεια της ημέρας).

Η συνθήκη αυτή δημιούργησε πλεονάζουσα δαπάνη που προτείνεται να διατεθεί για την κάλυψη άλλων εργασιών της παροχής υπηρεσίας, διατηρώντας σε ισοζύγιο το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.

(β) Διόρθωση σφάλματος εκ παραδρομής στην ποσότητα του άρθρου 1.3, το οποίο αφορά εργασίες κοπής και απομάκρυνσης της ανεπιθύμητης βλάστησης κατά μήκος της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών (κύρια αρτηρία), στο οδικό τμήμα 2Α, από τον ανισόπεδο κόμβο του αεροδρομίου ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ έως τον ανισόπεδο κόμβο Ν. Ρυσιού (από χθ 14+000 έως χθ 18+850). Συγκεκριμένα, συμπεριλήφθηκε μόνο μία (1) επανάληψη στη σύμβαση, ενώ θα έπρεπε να συμπεριληφθούν εννέα (9) επαναλήψεις, όπως και σε όλα τα άλλα οδικά τμήματα. Επομένως, προτείνεται η προσθήκη οκτώ (8) επαναλήψεων στο άρθρο 1.3.

(γ) Αδυναμία ακριβούς προμέτρησης, λόγω και της φύσης των εργασιών και της εξάρτησής τους από τις καιρικές συνθήκες. Επισημαίνεται ότι οι ακριβέστερες προμετρήσεις στο άρθρο 5, προέκυψαν μετά από σχετική άδεια κοπής/κλάδευσης δένδρων του χωρικά αρμόδιου Δασαρχείου, που εκδόθηκε μετά την υπογραφή της σύμβασης καθώς και σχετικά αιτήματα δήμων και πολιτών για κοπές και κλάδεμα δένδρων. Επιπλέον, μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν στις 2.12.2024, προέκυψε ανάγκη κλαδέματος πολλών υψηλών δένδρων.

Προκύπτει ότι η δαπάνη του 1<sup>ου</sup> τροποποιητικού/τακτοποιητικού πίνακα, με τις αναγκαίες/προτεινόμενες αυξομειώσεις των εγκεκριμένων κονδυλίων, βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική συμβατική δαπάνη, ποσού 1.197.989,43 € (με ΦΠΑ), χωρίς καμία μεταβολή του συμβατικού αντικείμενου. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι, οι προτεινόμενες αλλαγές δεν μεταβάλλουν τη συνολική φύση της σύμβασης, καταλήγουν σε οικονομικό ισοζύγιο και εντάσσονται στο δικαίωμα προαίρεσης της αναθέτουσας αρχής χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικείμενου, η φύση της οποίας (προαίρεσης) - σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα- περιγράφεται με σαφήνεια στην παρ.1.3 της σχετικής διακήρυξης και ενεργοποιείται με τους περιορισμούς και κατά τους όρους του άρθρου 132 του ν.4412/2016.

Τα τροποποιούμενα -σε ότι αφορά τις ποσότητές τους- κονδύλια φαίνονται στον παρακάτω πίνακα, στον οποίο παρατίθενται ως «σχόλια/παρατηρήσεις» οι λόγοι που επιβάλλουν την τροποποίηση της κάθε εργασίας χωριστά.

Πίνακας με τα τροποποιούμενα στοιχεία καθώς και «σχόλια/παρατηρήσεις για τους λόγους που επιβάλλουν την τροποποίηση της κάθε εργασίας χωριστά

A.T.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ/ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ/ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΣΧΟΛΙΑ/ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Κοπή και απομάκρυνση της ανεπιθύμητης βλάστησης για τις ανάγκες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας της οδού και καθαρισμός χώρου στην κύρια αρτηρία (εκτέλεση εργασιών κατά την διάρκεια της ημέρας)				
1.1	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1 Α	ΕΠΑ	9	9	Καμία μεταβολή
1.2	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2 Α	ΕΠΑ	1	5	Αύξηση λόγω της προσθήκης των επαναλήψεων νύχτας του 2025 (2 5)
1.3	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2 Β	ΕΠΑ	1	9	Σφάλμα εκ παραδρομής στην ποσότητα της σύμβασης. Έπρεπε να προβλεφθούν 9 επαναλήψεις, όπως και σε όλα τα άλλα οδικά τμήματα (πλην
2	Κοπή και απομάκρυνση της ανεπιθύμητης βλάστησης για τις ανάγκες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας της οδού και καθαρισμός χώρου στην κύρια αρτηρία (εκτέλεση εργασιών κατά την διάρκεια της νύχτας)				
2.1	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1 Β	ΕΠΑ	9	9	Καμία μεταβολή
2.2	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1 Γ	ΕΠΑ	9	9	Καμία μεταβολή
2.3	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1 Δ	ΕΠΑ	4	4	Καμία μεταβολή
2.4	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1 Ε	ΕΠΑ	9	9	Καμία μεταβολή
2.5	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2 Α	ΕΠΑ	8	4	Οι επαναλήψεις του 2025 προστέθηκαν στις επαναλήψεις ημέρας (1.3)
3	Κοπή και απομάκρυνση της ανεπιθύμητης βλάστησης για τις ανάγκες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας της οδού και καθαρισμός χώρου στο παράπλευρο οδικό δίκτυο (εκτέλεση εργασιών κατά την διάρκεια της ημέρας)				
3.1	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1 (ΣΥΝΟΛΙΚΑ)	ΕΠΑ	6	6	Καμία μεταβολή

3.2	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2 Α	ΕΠΑ	1	3	Αύξηση λόγω της προσθήκης των επαναλήψεων νύχτας του 2025 (4.1)
3.3	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2 Β	ΕΠΑ	6	6	Καμία μεταβολή
4	Κοπή και απομάκρυνση της ανεπιθύμητης βλάστησης για τις ανάγκες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας της οδού και καθαρισμός χώρου στο παράπλευρο οδικό δίκτυο (εκτέλεση εργασιών κατά την διάρκεια της νύχτας)				
4.1	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2 Α	ΕΠΑ	5	3	Οι επαναλήψεις του 2025 προστέθηκαν στις επαναλήψεις ημέρας (3.2)
5	Κλάδευση διατήρησης σχήματος/συντήρησης ή κοπή δένδρων, για τις ανάγκες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας της οδού				
5.1	Δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m	τεμ	1.708	1.708	Καμία μεταβολή
5.2	Δένδρων, πάνω από 8 μέχρι 12m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	τεμ	928	928	Καμία μεταβολή
5.3	Δένδρων, πάνω από 12 μέχρι 16m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	τεμ	100	120	Αύξηση της ποσότητας του άρθρου, λόγω ακριβέστερης προμέτρησης
5.4	Δένδρων, πάνω από 16m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	τεμ	110	117	Αύξηση της ποσότητας του άρθρου, λόγω ακριβέστερης προμέτρησης
6	Διαμόρφωση θάμνων (κλάδεμα μόρφωσης) σε ερείσματα, πρανή και κόμβους εθνικών οδών (εκτέλεση εργασιών κατά την διάρκεια της ημέρας)				
6.1	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1 Α	ΕΠΑ	9	9	Καμία μεταβολή
6.2	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2 Α	ΕΠΑ	1	5	Αύξηση λόγω της προσθήκης των επαναλήψεων νύχτας του 2025 (7.5)
6.3	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2 Β	ΕΠΑ	9	9	Καμία μεταβολή
7	Διαμόρφωση θάμνων (κλάδεμα μόρφωσης) σε ερείσματα, πρανή και κόμβους εθνικών οδών (εκτέλεση εργασιών κατά την διάρκεια της νύχτας)				
7.1	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1 Β	ΕΠΑ	9	9	Καμία μεταβολή
7.2	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1 Γ	ΕΠΑ	9	9	Καμία μεταβολή
7.3	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1 Δ	ΕΠΑ	4	4	Καμία μεταβολή
7.4	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1 Ε	ΕΠΑ	9	9	Καμία μεταβολή
7.5	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2 Α	ΕΠΑ	8	4	Οι επαναλήψεις του 2025 προστέθηκαν στις επαναλήψεις ημέρας (6.2)
8	Συντήρηση Πρασίνου σε κεντρικές νησίδες ΕΟ (εκτέλεση εργασιών κατά την διάρκεια της ημέρας)				
8.1	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1 Α	ΕΠΑ	9	9	Καμία μεταβολή
8.2	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2 Α	ΕΠΑ	1	5	Αύξηση λόγω της προσθήκης των επαναλήψεων νύχτας του 2025 (9.3)
8.3	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2 Β	ΕΠΑ	9	9	Καμία μεταβολή
9	Συντήρηση Πρασίνου σε Κεντρικές Νησίδες ΕΟ (εκτέλεση εργασιών κατά την διάρκεια της νύχτας)				
9.1	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1 Δ	ΕΠΑ	9	9	Καμία μεταβολή
9.2	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1 Ε	ΕΠΑ	9	9	Καμία μεταβολή
9.3	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2 Α	ΕΠΑ	8	4	Οι επαναλήψεις του 2025 προστέθηκαν στις επαναλήψεις ημέρας (8.2)
10	Συντήρηση χώρων νέων φυτών				

10.1	Εσ. Περιφερειακή τμήμα (1) από ΑΚ16 -έως ΚΚ Μαιάνδρου (τριγωνικές νησίδες και επιφάνειες δεξιά και αριστερά της τριγωνικής)	τεμ	36	36	Καμία μεταβολή
10.2	Εσ. Περιφερειακή τμήμα (1) Κυκλικοί Κόμβοι Πόντου (Ανατολικά - Δυτικά)	τεμ	72	72	Καμία μεταβολή
11	Συντήρηση χώρων φυτών				
11.1	Εσ. Περιφερειακή τμήμα (2), Επιφάνειες φυτών κάτω από τις γέφυρες	τεμ	36	36	Καμία μεταβολή
11.2	Εσ. Περιφερειακή τμήμα (2), Κόμβοι Μαιάνδρου-Μακρυγιάννη-ΚΚ Ευκαρπίας	τεμ	108	108	Καμία μεταβολή
11.3	Εσ. Περιφερειακή τμήμα (2), Κόμβος Ιθάκης	τεμ	36	36	Καμία μεταβολή
12	Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε διαχωριστικές νησίδες και ερείσματα οδικών αξόνων	στρ	481	482,35	Αύξηση της ποσότητας του άρθρου, λόγω ακριβέστερης προμέτρησης

Επισημαίνεται ότι, με τις προτεινόμενες αλλαγές ικανοποιούνται όλοι οι όροι που τίθενται στο άρθρο 3 της εν λόγω αρχικής σύμβασης, στο οποίο προβλέπεται η δυνατότητα τροποποίησής της κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, στο πλαίσιο του δικαιώματος προαίρεσης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής, ενώ δεν απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης, καθώς πληρούνται, σωρευτικά, οι ακόλουθες προϋποθέσεις της παρ.1α του άρθρου 132 του ν.4412/2016:

1. το δικαίωμα προαίρεσης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής, έχει προβλεφθεί στα αρχικά έγγραφα της Σύμβασης (αναλυτικό τεύχος διακήρυξης, Σύμβαση),
2. οι όροι (ρήτρες) του δικαιώματος προαίρεσης, όπως περιλαμβάνονται στη διακήρυξη της εν λόγω παροχής υπηρεσιών, είναι σαφείς και ακριβείς, χωρίς να δημιουργούν ζητήματα ερμηνείας κατά την εφαρμογή τους και αναφέρουν τη φύση και το αντικείμενο της δυνατότητας τροποποίησης,
3. το δικαίωμα προαίρεσης περιλαμβάνει ως όρο ενεργοποίησής του την παρέλευση χρονικού διαστήματος τουλάχιστον 6 μηνών από την έναρξη εκτέλεσης της Σύμβασης, ο οποίος ικανοποιείται και
4. η τροποποίηση της Σύμβασης είναι μη ουσιώδης (§ 4 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016) και δεν προκαλεί μεταβολή στη συνολική φύση της σύμβασης καθώς περιλαμβάνει μόνο αυξομείωση των ποσοτήτων μεταξύ των επί μέρους εργασιών, χωρίς υπέρβαση της αρχικής δαπάνης.

#### Εισηγούμαστε

Την έγκριση της 1ης τροποποίησης της Σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Κοπή και απομάκρυνση ανεπιθύμητης βλάστησης και συντήρηση πρασίνου στο περιφερειακό δίκτυο αρμοδιότητας της ΔΤΕ/ΠΚΜ για τα έτη 2024-2026», με τους περιορισμούς και κατά τους όρους του άρθρου 132 του ν.4412/2016 και σύμφωνα με τον πίνακα 1ης τροποποίησης Σύμβασης που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. Η συνολική δαπάνη της 1<sup>ης</sup> τροποποίησης ανέρχεται στο ποσό των 1.197.989,43 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) που βρίσκεται σε ισοζύγιο με τη δαπάνη της αρχικής σύμβασης.

Η απόφαση που θα εκδοθεί από την Περιφερειακή Επιτροπή άμεσα αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ.

#### Συνημμένα:

1. Η (10) σχετική σύμβαση της παροχής υπηρεσίας
2. Πίνακας στοιχείων ανάρτησης
3. Πίνακας 1<sup>ης</sup> τροποποίησης προς έγκριση

#### Εσωτερική Διανομή:

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Φάκελος έργου
3. Προϊστάμενοι Τμήματος & Υποδ/νσης (e-mail)
4. Μέλη Επιτροπής Παρακολούθησης (e-mail)

Ο αν. προϊστάμενος ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ

Χρήστος Παπαδόπουλος  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Α΄ βαθμό

Στοιχεία για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ αναφέρονται παρακάτω:

Διακήρυξη	24PROC014247879
Σύμβαση:	24SYMV015199841
CPV:	77300000-3 Υπηρεσίες φυτοκομίας
Γεωγραφικός Προσδιορισμός:	EL522 (Θεσσαλονίκη)
Κωδικός ΚΑΕ:	9781.β
Ενάρθρος ΠΔΕ:	2131ΘΕΣ004ΙΔΠ23 – Ειδ.Φορέας 721
Ανάληψη Υποχρέωσης:	ΨΗ4Τ7ΛΛ-00Φ [α/α 355, αρ. πρωτ. 33171(886)/15.1.2024]
<b>Στοιχεία Ανάθεσης:</b>	
Κύριος χαρακτήρας σύμβασης:	Υπηρεσία
Διαδικασία ανάθεσης:	1 Ανοιχτή διαδικασία (αρ.27/αρ.264)
Νομικό πλαίσιο:	Βιβλίο Ι – άνω των ορίων
Κριτήριο ανάθεσης:	2 Βάσει τιμής
Χρήση εργαλείων ανάθεσης:	8. Δεν χρησιμοποιείται
Αριθμός προσφορών που υποβλήθηκαν	3
Αριθμός τμημάτων:	1
Εκτιμώμενη αξία (προ Φ.Π.Α.):	2.000.000 ΕΥΡΩ
Διάρκεια σύμβασης :	36 μήνες
Ανάθεση κατ' αποκλειστικότητα:	2. Όχι
Κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες:	2. Όχι
Γεωγραφική Περιοχή Αναθέτουσας Αρχής (NUTS)	EL522 (Θεσσαλονίκη)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:	ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Θερμαϊκού 90, 114 52 Ν. Ευκαρπία Θεσσαλονίκης τηλ.: 2310683555 e-mail: <a href="mailto:info@dionsa.com">info@dionsa.com</a> ΑΦΜ 094413212 – ΦΑΕ Θεσσαλονίκης
Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021):	1. Δεν εμπίπτει στο ΕΣΔ
Αναθέτουσες Αρχές Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (ΑΑΗΤ)	
Αποφάσεις Παράτασης	

Ακολουθεί ο προς έγκριση πίνακας της 1ης τροποποίησης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Κοπή και απομάκρυνση ανεπιθύμητης βλάστησης και συντήρηση πρασίνου στο περιστατικό δίκτυο αρμοδιότητας της ΔΤΕ/ΠΚΜ για τα έτη 2024-2026», σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Α.Τ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ				ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
			ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ/ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ/ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ		ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ/ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ/ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ		ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
					ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ			ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ		
1	Κοπή και απομάκρυνση της ανεπιθύμητης βλάστησης για τις ανάγκες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας της οδού και καθαρισμός χώρου στην <u>κύρια αρτηρία</u> (εκτέλεση εργασιών κατά την διάρκεια της ημέρας)											
1.1	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1 Α	ΕΠΑ	9	4.492,50	40.432,50		9	4.492,50	40.432,50			
1.2	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2 Α	ΕΠΑ	1	5.990,00	5.990,00		5	5.990,00	29.950,00		23.960,00	
1.3	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2 Β	ΕΠΑ	1	2.995,00	2.995,00		9	2.995,00	26.955,00		23.960,00	
2	Κοπή και απομάκρυνση της ανεπιθύμητης βλάστησης για τις ανάγκες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας της οδού και καθαρισμός χώρου στην <u>κύρια αρτηρία</u> (εκτέλεση εργασιών κατά την διάρκεια της νύχτας)											
2.1	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1 Β	ΕΠΑ	9	5.915,72	53.241,52		9	5.915,72	53.241,52			
2.2	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1 Γ	ΕΠΑ	9	1.971,91	17.747,17		9	1.971,91	17.747,17			
2.3	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1 Δ	ΕΠΑ	4	1.971,91	7.887,63		4	1.971,91	7.887,63			
2.4	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1 Ε	ΕΠΑ	9	1.971,91	17.747,17		9	1.971,91	17.747,17			
2.5	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2 Α	ΕΠΑ	8	7.887,63	63.101,06		4	7.887,63	31.550,53		-31.550,53	
3	Κοπή και απομάκρυνση της ανεπιθύμητης βλάστησης για τις ανάγκες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας της οδού και καθαρισμός χώρου στο <u>παρόπλευρο οδικό δίκτυο</u> (εκτέλεση εργασιών κατά την διάρκεια της ημέρας)											
3.1	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1 (ΣΥΝΟΛΙΚΑ)	ΕΠΑ	6	4.133,10	24.798,60		6	4.133,10	24.798,60			
3.2	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2 Α	ΕΠΑ	1	2.066,55	2.066,55		3	2.066,55	6.199,65		4.133,10	
3.3	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2 Β	ΕΠΑ	6	1.033,28	6.199,65		6	1.033,28	6.199,65			
4	Κοπή και απομάκρυνση της ανεπιθύμητης βλάστησης για τις ανάγκες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας της οδού και καθαρισμός χώρου στο <u>παρόπλευρο οδικό δίκτυο</u> (εκτέλεση εργασιών κατά την διάρκεια της νύχτας)											
4.1	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2 Α	ΕΠΑ	5	4.345,15	21.725,73		3	4.345,15	13.035,44		-8.690,29	
5	Κλάδευση διατήρησης σχήματος/συντήρησης ή κοπή <u>δένδρων</u> , για τις ανάγκες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας της οδού											
5.1	Δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m	τεμ	1.708	17,97	30.692,76		1.708	17,97	30.692,76			
5.2	Δένδρων, πάνω από 8 μέχρι 12m σε νησιίδες, ερείσματα κλπ.	τεμ	928	65,89	61.145,92		928	65,89	61.145,92			
5.3	Δένδρων, πάνω από 12 μέχρι 16m σε νησιίδες, ερείσματα κλπ.	τεμ	100	107,82	10.782,00		120	107,82	12.938,40		2.156,40	
5.4	Δένδρων, πάνω από 16m σε νησιίδες, ερείσματα κλπ.	τεμ	110	185,69	20.425,90		117	185,69	21.725,73		1.299,83	
6	Διαμόρφωση <u>θάμνων</u> (ολόδεμα μόρφωσης) σε ερείσματα, πρανή και κόμβους εθνικών οδών (εκτέλεση εργασιών κατά την διάρκεια της ημέρας)											
6.1	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1 Α	ΕΠΑ	9	2.163,38	19.515,42		9	2.163,38	19.515,42			
6.2	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2 Α	ΕΠΑ	1	5.420,95	5.420,95		5	5.420,95	27.104,75		21.683,80	
6.3	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2 Β	ΕΠΑ	9	2.163,38	19.515,42		9	2.163,38	19.515,42			
7	Διαμόρφωση <u>θάμνων</u> (ολόδεμα μόρφωσης) σε ερείσματα, πρανή και κόμβους εθνικών οδών (εκτέλεση εργασιών (εκτέλεση εργασιών κατά την διάρκεια της νύχτας)											
7.1	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1 Β	ΕΠΑ	9	7.643,24	68.789,16		9	7.643,24	68.789,16			
7.2	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1 Γ	ΕΠΑ	9	1.528,65	13.757,83		9	1.528,65	13.757,83			
7.3	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1 Δ	ΕΠΑ	4	1.528,65	6.114,59		4	1.528,65	6.114,59			
7.4	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1 Ε	ΕΠΑ	9	4.585,94	41.273,50		9	4.585,94	41.273,50			
7.5	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2 Α	ΕΠΑ	8	7.643,24	61.145,92		4	7.643,24	30.572,96		-30.572,96	

8	Συντήρηση Πρασίνου σε Κεντρικές νησίδες ΕΟ (εκτέλεση εργασιών κατά την διάρκεια της ημέρας)										
8.1	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1 Α	ΕΠΑ	9	4.878,86	43.909,70		9	4.878,86	43.909,70		
8.2	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2 Α	ΕΠΑ	1	4.878,86	4.878,86		5	4.878,86	24.394,28		19.515,42
8.3	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2 Β	ΕΠΑ	9	3.252,57	29.273,13		9	3.252,57	29.273,13		
9	Συντήρηση Πρασίνου σε Κεντρικές Νησίδες ΕΟ (εκτέλεση εργασιών κατά την διάρκεια της νύχτας)										
9.1	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1 Δ	ΕΠΑ	9	4.321,19	38.890,67		9	4.321,19	38.890,67		
9.2	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1 Ε	ΕΠΑ	9	2.160,59	19.445,34		9	2.160,59	19.445,34		
9.3	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2 Α	ΕΠΑ	8	6.481,78	51.854,23		4	6.481,78	25.927,12		-25.927,12
10	Συντήρηση χώρων νέων φυτών										
10.1	Εσ. Περιφερειακή τμήμα (1) από ΑΚ16-έως ΚΚ Μαιάνδρου (τριγωνικές νησίδες και επιφάνειες δεξιά και αριστερά της τριγωνικής)	τεμ	36	1.227,95	44.206,20		36	1.227,95	44.206,20		
10.2	Εσ. Περιφερειακή τμήμα (1) Κυκλοί Κομβοί Πόντου (Ανατολικά- Δυτικά)	τεμ	72	434,275	31.267,80		72	434,275	31.267,80		
11	Συντήρηση χώρων φυτών										
11.1	Εσ. Περιφερειακή τμήμα (2), Επιφάνειες φυτών κάτω από τις γέφυρες	τεμ	36	455,24	16.388,64		36	455,24	16.388,64		
11.2	Εσ. Περιφερειακή τμήμα (2), Κομβοί Μαιάνδρου-Μακρυγιάννη-ΚΚ Ευκαρπίας	τεμ	108	389,35	42.049,80		108	389,35	42.049,80		
11.3	Εσ. Περιφερειακή τμήμα (2), Κομβός Ιθάκης	τεμ	36	275,54	9.919,44		36	275,54	9.919,44		
12	Βοτάνισμα με βενζοκόνιτο χορτοκοπτικό μηχανήματα πεζού χειριστή σε διαχωριστικές νησίδες και ερείσματα οδικών αξόνων	στρωμ	481	23,96	11.524,75		482,35	23,96	11.557,11		32,35
	ΛΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				966.120,51				966.120,51		96.740,90 -96.740,90
	Φ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΩΝ				231.868,92				231.868,92		23.217,82 -23.217,82
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ				1.197.989,43				1.197.989,43		119.958,71 -119.958,71

Η παρούσα 1η τροποποίηση σύμβασης κλείνει σε ισοζύγιο, ήτοι (σε ευρώ): 966.120,51 (δαπάνη αρχικής σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ) - 966.120,51 (δαπάνη 1ης τροποποίησης Σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ) = 0,00

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χρ., Παπουλίδης Στ., και Χαβατζάς Γ. δήλωσαν παρών, ο κ. Μυλόπουλος Ι. έδωσε λευκή ψήφο, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

**α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α**

**Εγκρίνει την 1η τροποποίηση της Σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Κοπή και απομάκρυνση ανεπιθύμητης βλάστησης και συντήρηση πρασίνου στο περιαστικό δίκτυο αρμοδιότητας της ΔΤΕ/ΠΚΜ για τα έτη 2024-2026», με τους περιορισμούς και κατά τους όρους του άρθρου 132 του ν.4412/2016 και σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα 1ης τροποποίησης Σύμβασης. Η συνολική δαπάνη της 1ης τροποποίησης ανέρχεται στο ποσό των 1.197.989,43 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) που βρίσκεται σε ισοζύγιο με τη δαπάνη της αρχικής σύμβασης.**

**Στοιχεία για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ αναφέρονται παρακάτω:**

Διακήρυξη	24PROC014247879
Σύμβαση:	24SYMV015199841
CPV:	77300000-3 Υπηρεσίες φυτοκομίας
Γεωγραφικός Προσδιορισμός:	EL522 (Θεσσαλονίκη)
Κωδικός ΚΑΕ:	9781.β
Ενάρημος ΠΔΕ:	2131ΘΕΣ004ΙΔΠ23 – Ειδ.Φορέας 721
Ανάληψη Υποχρέωσης:	ΨΗ4Τ7ΛΛ-00Φ [α/α 355, αρ. πρωτ. 33171(886)/15.1.2024]
<b>Στοιχεία Ανάθεσης:</b>	
Κύριος χαρακτήρας σύμβασης:	Υπηρεσία
Διαδικασία ανάθεσης:	1 Ανοιχτή διαδικασία (αρ.27/αρ.264)
Νομικό πλαίσιο:	Βιβλίο Ι – άνω των ορίων
Κριτήριο ανάθεσης:	2 Βάσει τιμής
Χρήση εργαλείων ανάθεσης:	8. Δεν χρησιμοποιείται
Αριθμός προσφορών που υποβλήθηκαν	3
Αριθμός τμημάτων:	1
Εκτιμώμενη αξία (προ Φ.Π.Α.):	2.000.000 ΕΥΡΩ
Διάρκεια σύμβασης :	36 μήνες
Ανάθεση κατ' αποκλειστικότητα:	2. Όχι
Κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες:	2. Όχι
Γεωγραφική Περιοχή Αναθέτουσας Αρχής (NUTS)	EL522 (Θεσσαλονίκη)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:	ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Θερμαϊκού 90, 114 52 Ν. Ευκαρπία Θεσσαλονίκης τηλ.: 2310683555 e-mail: <a href="mailto:info@dionsa.com">info@dionsa.com</a> ΑΦΜ 094413212 – ΦΑΕ Θεσσαλονίκης
Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021):	1. Δεν εμπίπτει στο ΕΣΔ
Αναθέτουσες Αρχές Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (ΑΑΗΤ)	
Αποφάσεις Παράτασης	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Α.Τ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ				ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ				ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
			ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ/ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ/ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ		ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ/ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ/ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ	ΔΑΠΑΝΗ		ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
					ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ			ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ		
1	Κοπή και απομάκρυνση της ανεπιθύμητης βλάστησης για τις ανάγκες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας της οδού και καθαρισμός χώρου στην <u>κύρια αρτηρία</u> (εκτέλεση εργασιών κατά την διάρκεια της ημέρας)											
1.1	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1 Α	ΕΠΑ	9	4.492,50	40.432,50		9	4.492,50	40.432,50			
1.2	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2 Α	ΕΠΑ	1	5.990,00	5.990,00		5	5.990,00	29.950,00	23.960,00		
1.3	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2 Β	ΕΠΑ	1	2.995,00	2.995,00		9	2.995,00	26.955,00	23.960,00		
2	Κοπή και απομάκρυνση της ανεπιθύμητης βλάστησης για τις ανάγκες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας της οδού και καθαρισμός χώρου στην <u>κύρια αρτηρία</u> (εκτέλεση εργασιών κατά την διάρκεια της νύχτας)											
2.1	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1 Β	ΕΠΑ	9	5.915,77	53.241,52		9	5.915,77	53.241,52			
2.2	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1 Γ	ΕΠΑ	9	1.971,91	17.747,17		9	1.971,91	17.747,17			
2.3	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1 Δ	ΕΠΑ	4	1.971,91	7.887,63		4	1.971,91	7.887,63			
2.4	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1 Ε	ΕΠΑ	9	1.971,91	17.747,17		9	1.971,91	17.747,17			
2.5	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2 Α	ΕΠΑ	8	7.887,63	63.101,05		4	7.887,63	31.550,53		-31.550,53	
3	Κοπή και απομάκρυνση της ανεπιθύμητης βλάστησης για τις ανάγκες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας της οδού και καθαρισμός χώρου στο <u>παράπλευρο οδικό δίκτυο</u> (εκτέλεση εργασιών κατά την διάρκεια της ημέρας)											
3.1	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1 (ΣΥΝΟΛΙΚΑ)	ΕΠΑ	6	4.133,10	24.798,60		6	4.133,10	24.798,60			
3.2	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2 Α	ΕΠΑ	1	2.066,55	2.066,55		3	2.066,55	6.199,65	4.133,10		
3.3	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2 Β	ΕΠΑ	6	1.033,28	6.199,65		6	1.033,28	6.199,65			
4	Κοπή και απομάκρυνση της ανεπιθύμητης βλάστησης για τις ανάγκες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας της οδού και καθαρισμός χώρου στο <u>παράπλευρο οδικό δίκτυο</u> (εκτέλεση εργασιών κατά την διάρκεια της νύχτας)											
4.1	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2 Α	ΕΠΑ	5	4.345,15	21.725,73		3	4.345,15	13.035,44		-8.690,29	
5	Κλάδευση διατήρησης σχήματος/συντήρησης ή κοπή <u>δένδρων</u> , για τις ανάγκες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας της οδού											
5.1	Δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m	τεμ	1708	17,97	30.692,76		1.708	17,97	30.692,76			
5.2	Δένδρων, πάνω από 8 μέχρι 12m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	τεμ	928	65,89	61.145,92		928	65,89	61.145,92			
5.3	Δένδρων, πάνω από 12 μέχρι 16m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	τεμ	100	107,82	10.782,00		120	107,82	12.938,40	2.156,40		
5.4	Δένδρων, πάνω από 15m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	τεμ	110	185,69	20.425,90		117	185,69	21.725,73	1.299,83		
6	Διαμόρφωση <u>θάμνων</u> (κλάδεμα μόρφωσης) σε ερείσματα, πρανή και κόμβους εθνικών οδών (εκτέλεση εργασιών κατά την διάρκεια της ημέρας)											
6.1	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1 Α	ΕΠΑ	9	2.168,38	19.515,42		9	2.168,38	19.515,42			
6.2	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2 Α	ΕΠΑ	1	5.420,95	5.420,95		5	5.420,95	27.104,75	21.683,80		
6.3	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2 Β	ΕΠΑ	9	2.168,38	19.515,42		9	2.168,38	19.515,42			
7	Διαμόρφωση <u>θάμνων</u> (κλάδεμα μόρφωσης) σε ερείσματα, πρανή και κόμβους εθνικών οδών (εκτέλεση εργασιών (εκτέλεση εργασιών κατά την διάρκεια της νύχτας)											
7.1	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1 Β	ΕΠΑ	9	7.643,24	68.789,16		9	7.643,24	68.789,16			
7.2	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1 Γ	ΕΠΑ	9	1.528,65	13.757,83		9	1.528,65	13.757,83			
7.3	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1 Δ	ΕΠΑ	4	1.528,65	6.114,59		4	1.528,65	6.114,59			
7.4	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1 Ε	ΕΠΑ	9	4.585,94	41.273,50		9	4.585,94	41.273,50			
7.5	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2 Α	ΕΠΑ	8	7.643,24	61.145,92		4	7.643,24	30.572,96		-30.572,96	

8	Συντήρηση Πρασίνου σε κεντρικές νησίδες ΕΟ (εκτέλεση εργασιών κατά την διάρκεια της ημέρας)											
8.1	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1 Α	ΕΠΑ	9	4.878,86	43.909,70		9	4.878,86	43.909,70			
8.2	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2 Α	ΕΠΑ	1	4.878,86	4.878,86		5	4.878,86	24.394,28		19.515,42	
8.3	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2 Β	ΕΠΑ	9	3.252,57	29.273,13		9	3.252,57	29.273,13			
9	Συντήρηση Πρασίνου σε κεντρικές νησίδες ΕΟ (εκτέλεση εργασιών κατά την διάρκεια της νύχτας)											
9.1	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1 Δ	ΕΠΑ	9	4.321,19	38.890,67		9	4.321,19	38.890,67			
9.2	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1 Ε	ΕΠΑ	9	2.160,59	19.445,34		9	2.160,59	19.445,34			
9.3	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2 Α	ΕΠΑ	8	6.481,78	51.854,23		4	6.481,78	25.927,12			-25.927,12
10	Συντήρηση χώρων νέων φυτών											
10.1	Εσ. Περιφερειακή τμήμα (1) από ΑΚ16-έως ΚΚ Μαιάνδρου (τριγωνικές νησίδες και επιφάνειες δεξιά και αριστερά της τριγωνικής)	τεμ	36	1.227,95	44.206,20		36	1.227,95	44.206,20			
10.2	Εσ. Περιφερειακή τμήμα (1) Κυκλικόι Κόμβοι Πόντου (Ανατολικά- Δυτικά)	τεμ	72	434,275	31.267,80		72	434,275	31.267,80			
11	Συντήρηση χώρων φυτών											
11.1	Εσ. Περιφερειακή τμήμα (2), Επιφάνειες φυτών κάτω από τις γέφυρες	τεμ	36	455,24	16.388,64		36	455,24	16.388,64			
11.2	Εσ. Περιφερειακή τμήμα (2), Κόμβοι Μαιάνδρου-Μακρυμάνη-ΚΚ Ευκαρπίας	τεμ	108	389,35	42.049,80		108	389,35	42.049,80			
11.3	Εσ. Περιφερειακή τμήμα (2), Κόμβος Ιθάκης	τεμ	36	275,54	9.919,44		36	275,54	9.919,44			
12	Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή σε διαχωριστικές νησίδες και ερείσματα οδικών αξόνων	στρεμ.	481	23,96	11.524,76		482,35	23,96	11.557,11		32,35	
	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ				966.120,51				966.120,51		96.740,90	-96.740,90
	Φ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΩΝ				231.868,92				231.868,92		23.217,82	-23.217,82
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ				1.197.989,43				1.197.989,43		119.958,71	-119.958,71

Η παρούσα 1η τροποποίηση σύμβασης κλείνει σε ισοζύγιο, ήτοι (σε ευρώ): 966.120,51 (δαπάνη αρχικής σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ) - 966.120,51 (δαπάνη 1ης τροποποίησης Σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ) = 0,00

Η παρούσα απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής είναι άμεσα αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.

Το έργο(παροχή υπηρεσίας) χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών ΠΚΜ με ενάριθ. έργου 2131ΘΕΣ004ΙΔΠ23, προϋπολογισμού 2.000.000,00€ με ΦΠΑ 24%.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 98/2026

Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της  
Περιφερειακής Επιτροπής  
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη