



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Πρακτικό 5<sup>ο</sup>/03-02-2026**

**Απόφαση [141/2026](#)**

**ΘΕΜΑ 37<sup>ο</sup>:** «Έγκριση της 1<sup>ης</sup> Τροποποίησης της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών “Καθαρισμοί υδατορεμάτων αρμοδιότητας Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. 2023 – 2024 – 2025” Συνολική δαπάνη σύμβασης: 2.198.575,84€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) Συνολική δαπάνη 1<sup>ης</sup> τροποποίησης: 2.198.575,84€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **03 Φεβρουαρίου 2026**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **10:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 71252/184/29-1-2026 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175<sup>Α</sup>, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 37<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση της 1<sup>ης</sup> Τροποποίησης της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών “Καθαρισμοί υδατορεμάτων αρμοδιότητας Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. 2023 – 2024 – 2025” Συνολική δαπάνη σύμβασης: 2.198.575,84€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) Συνολική δαπάνη 1<sup>ης</sup> τροποποίησης: 2.198.575,84€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 19285/257/12-1-2026 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θεσσαλονίκης, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ.πρωτ. 45/13-1-2026 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175<sup>Α</sup>, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 ( ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ )
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το γεγονός ότι η παροχή χρηματοδοτείται από πιστώσεις του «Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2023» (ΚΑΕ 02.21.01.721.9779.01 – εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά – 002461-1) με Κωδικό 2131ΘΕΣ005ΙΔΠ23 και προϋπολογισμό 4.000.000,00€, με ΦΠΑ.Η κατανομή πιστώσεων 4.000.000,00€ για το έτος 2024 είναι 2.400.000,00€ και για το έτος 2025 είναι 1.600.000,00€ σύμφωνα με την 213/2023 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου, {(ΑΔΑ:6Ν107ΛΛ-2ΓΔ), (Αριθμός Συνεδρίασης 19η/13-11-2023)} που αφορά στην «Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος επενδυτικών δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2024».
13. Την υπ' αριθμ. 1768/18-11-2025 (ΑΔΑ:636Ζ7ΛΛ-ΝΔΞ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε η 3η Τροποποίηση της «Έγκριση 3ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2025»
14. Την απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Α/Α 72, με αρ.πρωτ.: 33347(914)/15-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΘ217ΛΛ-Ρ40), συνολικού ύψους 4.000.000,00€ για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων του ΚΑΕ (02.21.01.721.9779.01- Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά-002461-1), οικονομικού έτους 2024 και υποχρεώσεις επόμενων ετών για τον ανωτέρω ΚΑΕ, για το 2024 ποσό 2.400.000,00€ και το 2025 ποσό 1.600.000,00€, με α/α 61 καταχώρησης στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Δ/σης Οικονομικού της ΠΚΜ)
15. Το γεγονός ότι για το οικονομικό έτος 2026 εγκρίθηκε δέσμευση πίστωσης σύμφωνα με την Α/Α 530 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με **ΑΔΑ: Ρ23Ρ7ΛΛ-ΣΧΜ** ποσού 498.575,84€
16. Την υπ' αριθμ. 106/06-02-2024 (ΑΔΑ:9Α437ΛΛ-599) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό της υπηρεσίας «Καθαρισμοί υδατορεμάτων αρμοδιότητας Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. έτους 2023 – 2024 - 2025» και συγκροτήθηκε η τριμελής επιτροπή διαγωνισμού της εν λόγω υπηρεσίας,
17. Την ανάρτηση της Διακήρυξης του έργου στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., η οποία έλαβε αριθμό **ΑΔΑΜ: 24PROC014319567**,

18. Την υπ' αριθμ. 1184/27-08-2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την έγκριση του 1ου & 2ου πρακτικού
19. Την με αριθμ. 1743/03-12-2024 Απόφαση της Π.Ε. της Π.Κ.Μ., που αφορά στην έγκριση της κατακύρωσης της σύμβασης (**Α.Δ.Α.: 9Ρ007ΛΛ-ΣΩ7** & ΑΔΑΜ: 25AWRD016134105), με την οποία κατακυρώθηκε η σύμβαση στον προσωρινό ανάδοχο, "ΠΕΪΤΣΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε.Δ.Ε. (ΑΦΜ:043173630, Φιλίππου 99, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54635, Τηλ.:2310241381, email: vreit@tee.gr), με α/α συστήματος κατάθεσης προσφοράς 393842 και συνολική προσφορά ποσού 1.773.045,03€ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%).
20. Την από 28/01/2025 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 25SYMV016213563) της παροχής υπηρεσιών συνολικού ποσού 2.198.575,84€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Ο συμβατικός χρόνος είναι έως τις 27/01/2028.
21. Την με αρ.πρωτ. οικ.69099(958) /28-1-2025 απόφαση με την οποία ορίστηκε επόπτης.
22. Την με αρ. 146/11-02-2024 (ΑΔΑ: 9ΒΓ77ΛΛ-93Ε) απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. με την οποία ορίστηκε Επιτροπή Ελέγχου και Πιστοποίησης Εργασιών της σύμβασης.
23. Το από 12-1-2026 Πρακτικό της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου και Πιστοποίησης Εργασιών της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο: «Καθαρισμοί Υδατορεμάτων αρμοδιότητας Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ έτους 2023 - 2024 – 2025», το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου και Πιστοποίησης Εργασιών της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο: «Καθαρισμοί Υδατορεμάτων αρμοδιότητας Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ έτους 2023 - 2024 – 2025».

Την Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2026, ώρα 09:00 π.μ., στα γραφεία της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ. (Στρωμνίτσης 53, 54248, Θεσσαλονίκη), τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου και Πιστοποίησης Εργασιών της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο «Καθαρισμοί Υδατορεμάτων αρμοδιότητας Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ έτους 2023 - 2024 – 2025», που ορίστηκε σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 146/11-02-2024 (ΑΔΑ: 9ΒΓ77ΛΛ-93Ε) απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ, αποτελούμενη από τους:

1. Κουρούπη Κλεοπάτρα, ΠΕ Μηχανικών με Α' β., υπάλληλο της Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ,
2. Πέτκοβα – Γούδα Ρίλκα, ΠΕ Μηχανικών με Α' β., υπάλληλο της Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ, και
3. Μανίκα Μαρία, ΠΕ Μηχανικών με Α' β., υπάλληλο της Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ,

συνεδρίασαν προκειμένου να γνωμοδοτήσουν σχετικά με την ανάγκη τροποποίησης της εν λόγω Σύμβασης.

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:

1. Το υποβληθέντα από τον Ανάδοχο στις 09-01-2026 Πίνακα 1ης Τροποποίησης της Σύμβασης,
2. Τις έως τώρα παραχθείσες υπηρεσίες της υπόψιν Σύμβασης,
3. Τις ανάγκες καθαρισμού των ρεμάτων στην χωρική αρμοδιότητα της Μ.Ε.Θ., όπως αυτές προέκυψαν στην πορεία των εργασιών της Σύμβασης, και
4. Το γεγονός ότι η προτεινόμενη τροποποίηση - αφορά αποκλειστικά σε αυξομείωση των ποσοτήτων των προβλεπόμενων εργασιών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι τρέχουσες ανάγκες της Σύμβασης - δεν μεταβάλλει το φυσικό αντικείμενο της Σύμβασης και δεν προκαλεί αύξηση του οικονομικού αντικείμενου αυτής,

Γνωμοδοτεί ομόφωνα

για την έγκριση της προτεινόμενης 1ης Τροποποίησης της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο «Καθαρισμοί Υδατορεμάτων αρμοδιότητας Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ έτους 2023 - 2024 – 2025», που βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Θεσσαλονίκη, 12 -01 -2026  
Η Επιτροπή

Κουρούπη Κλεοπάτρα

Πέτκοβα – Γούδα Ρίλκα

Μανίκα Μαρία

24. Τον 1ο Πίνακα Τροποποίησης Σύμβασης και την αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύει
25. Την αριθμ. πρωτ. οικ. 19285/257/12-1-2026 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θεσσαλονίκης, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ.πρωτ. 45/13-1-2026 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, και έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Έγκριση της 1ης Τροποποίησης της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών  
"Καθαρισμοί υδατορεμάτων αρμοδιότητας Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. 2023 – 2024 – 2025"  
Ανάδοχος: " ΠΕΪΤΣΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε.Δ.Ε."  
Συνολική δαπάνη σύμβασης: 2.198.575,84€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

Συνολική δαπάνη 1<sup>ης</sup> τροποποίησης: 2.198.575,84€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

Χρηματοδότηση Έργου : Χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών Ιδίων Πόρων της Μ. Ε. Θεσσαλονίκης, έτους 2026 με κωδικό έργου 2131ΘΕΣ005ΙΔΠ23

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4071/2012.
2. Το Π.Δ. 133/10 (ΦΕΚ 226 Α') «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302Β/30.12.2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147 – 08/08/2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Την υπ' αρ.οικ.17255(397)/09.01.2024 (ΦΕΚ 148/Β'/11.01.2024) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»», την εν μέρη τροποποίηση αυτής με την υπ.αρ.οικ.212528(3135)/22.03..2024 (ΦΕΚ 2089/Β'/07.04.2024) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 17255(397)/9.1.2024 (Β'148) απόφασης Περιφερειάρχη περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με εντολή Περιφερειάρχη»» και την υπ' αρ. οικ. 249859(3725)/08.4.2024 (ΦΕΚ 2793/Β'/17.05.2024) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «2η τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 17255(397)/09.01.2024 απόφασης Περιφερειάρχη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ"».
5. Τα άρθρα 175, 175<sup>Α</sup>, 176 και 177 του Ν 3852/2010 «περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
6. Την υπ' αριθμ. 106/06-02-2024 (ΑΔΑ: 9Α437ΛΛ-599) απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ, με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό της παροχής γενικών υπηρεσιών «Καθαρισμοί υδατορεμάτων αρμοδιότητας Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. 2023 – 2024 – 2025» και συγκροτήθηκε η τριμελής επιτροπή διαγωνισμού της εν λόγω παροχής υπηρεσιών.
7. Την ανάρτηση της Διακήρυξης του έργου στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., η οποία έλαβε αριθμό ΑΔΑΜ:24PROC014319567.
8. Την με αριθμ. 1743/03-12-2024 Απόφαση της Π.Ε. της Π.Κ.Μ., που αφορά στην έγκριση της κατακύρωσης της σύμβασης (Α.Δ.Α.: 9Ρ007ΛΛ-ΣΩ7 & ΑΔΑΜ: 25AWRD016134105), με την οποία κατακυρώθηκε η σύμβαση στον προσωρινό ανάδοχο, "ΠΕΙΤΣΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε.Δ.Ε. (ΑΦΜ:043173630, Φιλίππου 99, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54635, Τηλ.:2310241381, email: vreit@tee.gr), με α/α συστήματος κατάθεσης προσφοράς 393842 και συνολική προσφορά ποσού 1.773.045,03€ (χωρίς Φ.Π.Α. 24%).
9. Την από 28/01/2025 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 25SYMV016213563) της παροχής υπηρεσιών συνολικού ποσού 2.198.575,84€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Ο συμβατικός χρόνος είναι έως τις 27/01/2028.
10. Την με αρ.πρωτ. οικ.69099(958) /28-1-2025 απόφαση με την οποία ορίστηκε επόπτης.
11. Την με αρ. 146/11-02-2024 (ΑΔΑ: 9ΒΓ77ΛΛ-93Ε) απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. με την οποία ορίστηκε Επιτροπή Ελέγχου και Πιστοποίησης Εργασιών της σύμβασης.

Καθώς και:

- Τον παρόντα 1ο Πίνακα Τροποποίησης Σύμβασης της παροχής υπηρεσιών του θέματος, που συνοδεύει την 1<sup>η</sup> Τροποποίηση της Σύμβασης και συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132, του Ν.4412/2016, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 (παρ.4.5.) της Διακήρυξης, ως εξής: "Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της καθ' ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας, η οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α." καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις
- του άρθρου 216 παρ.1 του Ν.4412/2016: "Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή επιτροπή που συγκροτείται επίσης με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικείμενου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132."

και ο οποίος κλείνει σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση και υπογράφηκε από τον Ανάδοχο ανεπιφύλακτα.

και επειδή

- Η Τροποποίηση της εν εξελίξει σύμβασης, απαιτείται να γίνει καθώς προέκυψε ανάγκη αναπροσαρμογής στις ποσότητες των εργασιών της παροχής υπηρεσίας λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα της σύμβασης, καθώς οι αλλαγές που επέρχονται στους χώρους των εργασιών, ήτοι τις κοίτες των ρεμάτων είναι απρόβλεπτες ως προς την φύση και τις ποσότητες, κρίθηκαν απαραίτητες και καλύπτουν επιτακτικές ανάγκες οι οποίες υπαγορεύονται από τις παρούσες

συνθήκες στις κοίτες των ρεμάτων της Μ.Ε.Θ. και την ανάγκη καθαρισμού αυτών, προκειμένου να συνεχίσει απρόσκοπτα η υλοποίησή της.

- Ο 1ος Πίνακας Τροποποίησης Σύμβασης που συνοδεύει την 1<sup>η</sup> Τροποποίηση της Σύμβασης συνολικής δαπάνης 2.198.575,84€ με Φ.Π.Α, περιλαμβάνει αυξομειώσεις ποσοτήτων και συντάχθηκε σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση.
- Με την 1η Τροποποίηση της Σύμβασης δεν μεταβάλλεται το βασικό σχέδιο της σύμβασης

εισηγούμαστε:

Την έγκριση κατά το άρθρο 132, παρ.1γ του Ν.4412/2016 της 1<sup>ης</sup> Τροποποίησης της Σύμβασης με τίτλο “Καθαρισμοί υδατορεμάτων αρμοδιότητας Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. 2023 – 2024 – 2025” όπως αυτός συντάχθηκε και θεωρήθηκε αρμοδίως, συνολικής δαπάνης 2.198.575,84€ με Φ.Π.Α, σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Τα στοιχεία για την ανάρτηση της απόφασης έγκρισης στο ΚΗΜΔΗΣ η οποία είναι άμεσα αναρτητέα είναι:  
Ανάδοχος: ΠΕΙΤΣΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε.Δ.Ε. (ΑΦΜ:043173630, Φιλίππου 99, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54635, Τηλ.:2310241381, email: vreit@tee.gr)  
ΑΔΑΜ Διακήρυξης 24PROC014319567,  
ΑΔΑΜ Σύμβασης 25SYMV016213563,  
CPV: 90722000-4 -- Αποκατάσταση του περιβάλλοντος  
Συνολική δαπάνη Σύμβασης χωρίς ΦΠΑ: 1.773.045,03€, ΦΠΑ: 425.530,81€, συνολική δαπάνη με ΦΠΑ: 2.198.575,84€.  
Συνολική δαπάνη 1<sup>ης</sup> τροποποίησης χωρίς ΦΠΑ: 1.773.045,03€, ΦΠΑ: 425.530,81€, συνολική δαπάνη με ΦΠΑ: 2.198.575,84€.

Για το οικονομικό έτος 2026 εγκρίθηκε δέσμευση πίστωσης σύμφωνα με την Α/Α 530 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: Ρ23Ρ7ΛΛ-ΣΧΜ ποσού 498.575,84€

Η παροχή γενικών υπηρεσιών του θέματος δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις, σύμφωνα με την υπ.αρ.14900/04-02-2021 (Φ.Ε.Κ. 466/τ.Β’/08-02-2021) Απόφαση των Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και Περιβάλλοντος και Ενέργειας»

- Μικτή Σύμβαση: ΟΧΙ
- Αιτιολόγηση διαδικασίας ανάθεσης: ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
- Νομικό πλαίσιο: ΒΙΒΛΙΟ Ι
- Κριτήριο ανάθεσης: ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ
- Χρήση τεχνικών-Εργαλείων ανάθεσης: ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
- Αριθμός τμημάτων: 1
- Διάρκεια σύμβασης (σε μήνες): 36 μήνες
- Σύμβαση ανατιθέμενη κατ’ αποκλειστικότητα: ΟΧΙ
- Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες: ΟΧΙ
- Γεωγραφική περιοχή αναδόχου: EL 522 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ο ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΥΤΕ/ΜΕΘ  
Κ.α.α.

Ελένη Διαμαντή  
ΠΕ Αγρ. Τοπ. Μηχανικός με Α΄β

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ. και Παπουλίδης Σ. δήλωσαν παρών, ο κ. Χαβατζάς Γ. έδωσε λευκή ψήφο, ο κ. Μυλόπουλος Ι. έδωσε αρνητική ψήφο, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

**α π ο φ α σ ί ζ ε ι** κατά πλειοψηφία  
(μειοψηφούντος του κ. Μυλόπουλου Ι.)

**Εγκρίνει**, κατά το άρθρο 132, παρ.1γ του Ν.4412/2016, την 1<sup>η</sup> Τροποποίηση της Σύμβασης και τον **συννημμένο 1ο Πίνακα Τροποποίησης Σύμβασης** που τη συνοδεύει, συνολικής δαπάνης 2.198.575,84€ με Φ.Π.Α, σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση της παροχής υπηρεσίας: «Καθαρισμοί υδατορεμάτων αρμοδιότητας Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. έτους 2023-2024 –2025», προϋπολογισθείσας δαπάνης: 3.225.806,45€ (χωρίς ΦΠΑ).

Τα στοιχεία για την ανάρτηση της παρούσας απόφασης έγκρισης στο ΚΗΜΔΗΣ η οποία είναι άμεσα αναρτητέα είναι:

**Ανάδοχος: ΠΕΪΤΣΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε.Δ.Ε. (ΑΦΜ:043173630, Φιλίππου 99, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54635, Τηλ.:2310241381, email: vpeit@tee.gr)**

**ΑΔΑΜ Διακήρυξης 24PROC014319567,**

ΑΔΑΜ Σύμβασης 25SYMV016213563,

**CPV: 90722000-4 -- Αποκατάσταση του περιβάλλοντος**

**Συνολική δαπάνη Σύμβασης χωρίς ΦΠΑ: 1.773.045,03€, ΦΠΑ: 425.530,81€, συνολική δαπάνη με ΦΠΑ: 2.198.575,84€.**

Συνολική δαπάνη 1<sup>ης</sup> τροποποίησης χωρίς ΦΠΑ: 1.773.045,03€, ΦΠΑ: 425.530,81€, συνολική δαπάνη με ΦΠΑ: 2.198.575,84€.

Για το οικονομικό έτος 2026 εγκρίθηκε δέσμευση πίστωσης σύμφωνα με την Α/Α 530 Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης με **ΑΔΑ: Ρ23Ρ7ΛΛ-ΣΧΜ** ποσού 498.575,84€

Η παροχή γενικών υπηρεσιών του θέματος δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις, σύμφωνα με την υπ.αρ.14900/04-02-2021 (Φ.Ε.Κ. 466/τ.Β'08-02-2021) Απόφαση των Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και Περιβάλλοντος και Ενέργειας»

- Μικτή Σύμβαση: ΟΧΙ
- Αιτιολόγηση διαδικασίας ανάθεσης: ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
- Νομικό πλαίσιο: ΒΙΒΛΙΟ Ι
- Κριτήριο ανάθεσης: ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ
- Χρήση τεχνικών-Εργαλείων ανάθεσης: ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
- Αριθμός τμημάτων: 1
- Διάρκεια σύμβασης (σε μήνες): 36 μήνες
- Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα: ΟΧΙ
- Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες: ΟΧΙ
- Γεωγραφική περιοχή αναδόχου: EL 522 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

**Η απόφαση αυτή πήρε α/α 141/2026**

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος  
της Περιφερειακής Επιτροπής  
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

**Τα Μέλη**

**Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά**

**Η Γραμματέας**

**Καμπανού Αικατερίνη**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «Καθαρισμοί υδατορεμάτων αρμοδιότητας Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. έτους 2023 – 2024 – 2025»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΠΕΪΤΣΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε.Δ.Ε.

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2β ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 132 ΤΟΥ Ν.4412/2016

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ				Προτεινόμενη 1η Τροποποίηση		Δαπάνη επί πλέον εργασιών	Δαπάνη νέων εργασιών	Συνολική επιπλέον δαπάνη	Δαπάνη επι έλλαιον
		Μον. Μετρ.	Τιμή μονάδας	Ποσότητα	Δαπάνη	Ποσότητα	Δαπάνη				
1	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλικών με τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	m3	3,00	25.000,00	75.000,00	23.000,00	69.000,00			0,00	6.000,00
2	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα με τη φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	m3	3,50	195.000,00	682.500,00	295.000,00	1.032.500,00	350.000,00		<b>350.000,00</b>	0,00
3	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά ή απορρίμματα δια χειρών και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	m3	9,56	2.050,00	19.598,00	0,00	0,00			0,00	19.598,00
4	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από αυτοφυή βλάστηση	στρ	449,55	1.500,00	674.325,00	1.121,19	504.030,96	0,00		0,00	170.294,04
5	Κοπή ή και εκρίζωση δένδρων ύψους μέχρι 4 m.	τεμ	5,00	900,00	4.500,00	500,00	2.500,00	0,00		0,00	2.000,00
6	Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8m	τεμ	24,00	700,00	16.800,00	100,00	2.400,00	0,00		0,00	14.400,00
7	Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 8-12m	τεμ	77,50	600,00	46.500,00	100,00	7.750,00	0,00		0,00	38.750,00
8	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων - Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	kg	2,30	2.500,00	5.750,00	2.000,00	4.600,00	0,00		0,00	1.150,00
9	Κατασκευή φατνών	m2	2,25	500,00	1.125,00	500,00	1.125,00	0,00		0,00	0,00
10	Πλήρωση φατνών	m3	22,15	200,00	4.430,00	200,00	4.430,00	0,00		0,00	0,00
11	Τοποθέτηση συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων εντός ύδατος	m3	9,80	100,00	980,00	100,00	980,00	0,00		0,00	0,00
12	Χρήση διαμορφωτή γαιών (grader) για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών	hr	49,00	100,00	4.900,00	50,00	2.450,00	0,00		0,00	2.450,00

13	Χρήση προωθητή (bulldozer) για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών	hr	60,00	100,00	6.000,00	50,00	3.000,00	0,00		0,00	3.000,00
14	Χρήση φορτωτή (loader) για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών	hr	60,00	100,00	6.000,00	50,00	3.000,00	0,00		0,00	3.000,00
15	Χρήση εκσκαφέα για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών	hr	65,00	100,00	6.500,00	50,00	3.250,00	0,00		0,00	3.250,00
16	Χρήση εκσκαφέα-φορτωτή ελαφρού τύπου (JCB) για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών	hr	41,00	100,00	4.100,00	50,00	2.050,00	0,00		0,00	2.050,00
17	Χρήση φορτηγού αυτοκινήτου με ανατροπή για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών	hr	39,00	100,00	3.900,00	50,00	1.950,00	0,00		0,00	1.950,00
18	Χρήση αυτοκινούμενου αποφρακτικού μηχανήματος (καθαρισμού φρεατίων και οχετών)	hr	58,00	70,00	4.060,00	50,00	2.900,00	0,00		0,00	1.160,00
19	Ψηφιακή βιντεοσκόπηση αγωγών αποχέτευσης	m	6,10	200,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.220,00
20	Καθαρισμός ορθογωνικών, σκουφοειδών, ωσειδών και κυκλικών αγωγών από φερτά υλικά και προσχώσεις	m3	15,00	2.000,00	30.000,00	500,00	7.500,00	0,00		0,00	22.500,00
21	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	m3	84,00	40,00	3.360,00	30,00	2.520,00	0,00		0,00	840,00
22	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	m3	89,00	40,00	3.560,00	10,00	890,00	0,00		0,00	2.670,00
23	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37	m3	99,50	40,00	3.980,00	10,00	995,00	0,00		0,00	2.985,00
24	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	m2	7,40	200,00	1.480,00	100,00	740,00	0,00		0,00	740,00
25	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι καμπύλων επιφανειών	m2	17,00	100,00	1.700,00	50,00	850,00	0,00		0,00	850,00
26	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων	kg	0,91	2.000,00	1.820,00	476,82	433,91	0,00		0,00	1.386,09
27	Επιταχυντές σκλήρυνσης σκυροδέματος, κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	kg	0,95	12,00	11,40	0,00	0,00	0,00		0,00	11,40
28	Πρόσμικτα μείωσης λόγου νερού προς τσιμέντο, κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	kg	0,73	20,00	14,60	0,00	0,00	0,00		0,00	14,60
29	Πρόσμικτα προστασίας έναντι παγετού (αερακτικά), κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	kg	0,54	30,00	16,20	0,00	0,00	0,00		0,00	16,20
30	Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ EN 934-2	kg	0,48	30,90	14,83	0,34	0,16	0,00		0,00	14,67
31	Απόθεση υλικών σε μονάδα ανακύκλωσης-Απόβλητα εκσκαφών για γαιώδη – ημιβραχώδη)	tn	1,31	30.000,00	39.300,00	5.000,00	6.550,00	0,00		0,00	32.750,00

32	Απόθεση υλικών σε μονάδα ανακύκλωσης-Απόβλητα καθαίρεσης για μικτά ρεύματα αποβλήτων)	tn	2,99	40.000,00	119.600,00	35.000,00	104.650,00	0,00		0,00	14.950,00
<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ</b>											
Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Μον. Μετρ.	Τιμή μονάδας	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΩΝ ΠΙΝΑΚΑ		Δαπάνη επί πλέον εργασιών	Δαπάνη νέων εργασιών	Συνολική επιπλέον δαπάνη	Δαπάνη επι έλλατον
				Ποσότητα	Δαπάνη	Ποσότητα	Δαπάνη				
	<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>				<b>1.773.045,03</b>		<b>1.773.045,03</b>	<b>350.000,00</b>		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
	<b>ΦΠΑ 24%</b>			<b>24%</b>	<b>425.530,81</b>	<b>24%</b>	<b>425.530,81</b>				
	<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>2.198.575,84</b>		<b>2.198.575,84</b>				

Θεσσαλονίκη 09/01/ 2026  
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Θεσσαλονίκη 12/01/ 2026  
Η ΕΠΟΠΤΡΙΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Θεσσαλονίκη 12 /01/ 2026  
Η Αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τμ.Ε.Δ.Π.  
ΥΠ/ΔΝΣΗΣ ΤΕ / ΜΕΘ

Β. ΠΕΪΤΣΙΝΗΣ  
Ε.Δ.Ε.

ΚΟΥΡΟΥΠΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ  
Πολιτικός Μηχ/κος Π.Ε. με Α' β

ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ  
ΠΕ Τοπογράφος Μηχ/κος με Α' β