



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

**Πρακτικό 5^ο/03-02-2026
Απόφαση [144/2026](#)**

ΘΕΜΑ 40^ο: «Έγκριση 2^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2^ο ΑΠΕ) του Έργου: «Ανακατασκευή και Σταθεροποίηση τμημάτων οδού Δάφνης – Καρυών στις περιοχές των Κατολισθήσεων της 05.04.2020 (Γενικευμένες Κατολισθήσεις 1, 2, 3 και Θραύσεις Ορυγμάτων 4 και 5 στο τμήμα μεταξύ 0,8χλμ και 2,1χλμ από τις Καρυές)» Προϋπολογισμός: 7.000.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **03 Φεβρουαρίου 2026**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **10:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 71252/184/29-1-2026 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβετ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 40^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση 2^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2^ο ΑΠΕ) του Έργου: «Ανακατασκευή και Σταθεροποίηση τμημάτων οδού Δάφνης – Καρυών στις περιοχές των Κατολισθήσεων της 05.04.2020 (Γενικευμένες Κατολισθήσεις 1, 2, 3 και Θραύσεις Ορυγμάτων 4 και 5 στο τμήμα μεταξύ 0,8χλμ και 2,1χλμ από τις Καρυές)» Προϋπολογισμός: 7.000.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ)», σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.67914/827/28-1-2026 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων, της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ., η οποία διαβιβάσθηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 51/28-01-2026 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων Π.Κ.Μ., σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. Την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Την από 24η Απριλίου/07η Μαΐου 2021 Προγραμματική Σύμβαση, του Άρθρου 100, του Ν 3852/2010, μεταξύ της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους – Άθω και της ΠΚΜ.
13. Την υπ’ αρ. πρ. 51073/05.05.2021 (ΑΔΑ: Ω09946ΜΤΛΡ-30Η) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία το Έργο του θέματος εντάχθηκε στο ΠΔΕ 2020 ΣΑΕΠ ΣΑΕΠ2020ΕΠ80800001.
14. Την υπ’ αρ. πρ. ΦΚ/οικ./298996(2966)/24.05.2021 Βεβαίωση Έγκρισης 2ης Τροποποίησης Πρωτογενούς Αιτήματος (ΑΔΑΜ Πρωτογενούς: 21REQ008352587 2021-03-29) με ΑΔΑΜ: 21REQ008645921.
15. Το γεγονός ότι το Έργο είναι ενταγμένο στο ΠΔΕ 2023, ΣΑΝΠ808, Κωδ. Έργου 2023ΝΠ80800001 [MIS5201895] σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρ. 17191/23.02.2023 Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: ΨΩΙΒ46ΜΤΛΡ-Χ9Ω).
16. Την υπ’ αρ. πρ. 2788/18.07.2025 Απόφαση Τροποποίησης στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) 2025 στη ΣΑΝΠ808 (ΑΔΑ: ΨΓ5ΚΗ-30Ρ).
17. Την υπ’ αρ. 945/03.08.2021 (ΑΔΑ: 6ΜΦ57ΛΛ-8Φ0) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ που αφορά στην: «Α. Της Ανάκλησης της υπ’ αρ. 589/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ (ΑΔΑ: ΨΙΟΤ7ΛΛ-ΗΚΥ) Β. Τη Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας του ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού που διεξάγεται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ με α/α συστήματος 181535 Γ. της Έγκρισης της Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων του Ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για την επιλογή Αναδόχου και Δ. την Έγκριση της Επιτροπής Διαγωνισμού» του Έργου και έλαβε έλεγχο νομιμότητας από την ΑΔΜ-Θ με το υπ’ αρ. πρ. 189743/31.08.2021 έγγραφο.
18. Την από 19.08.2021 ανάρτηση της Διακήρυξης του Έργου στο ΚΗΜΔΗΣ με **ΑΔΑΜ: 21PROC009092168 2021-09-19**
19. Την υπ’ αρ. 1485/29.11.2021 (Πρακτικό 49^ο) Απόφαση ΟΕ/ΠΚΜ (ΑΔΑ: ΩΜΚΗ7ΛΛ-Ε99), με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι του εν θέματι διαγωνισμού

20. Την υπ' αριθμ. 145/15-2-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ (ΑΔΑ: ΨΨΛΗ7ΛΛ-ΛΩΗ και ΑΔΑΜ: 22AWRD010271233) του εν θέματι διαγωνισμού
21. Την από 09.05.2022 (ΑΔΑ: 6ΥΞΦ7ΛΛ-ΦΗ4 & ΑΔΑΜ: 22SYMV010512386 2022-05-09) υπογραφείσα Σύμβαση του Έργου του θέματος.
22. Την υπ' αρ. πρ. Οικ.460338(6467)/01.07.2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015035241 2024-07-01) Απόφαση ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ [Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση].
23. Την υπ' αρ. πρ. 932984(12329)/12.12.2025 Απόφαση Έγκρισης Χρονοδιαγράμματος (6^η Αναθεώρηση) του Έργου (ΑΔΑΜ: 26SYMV018391787).
24. Το γεγονός ότι δεν προτείνεται διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών κατά το Άρθρο 156, Παρ. 3, Ν 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016) και συνεπώς δεν απαιτείται η Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου.
25. Την Αιτιολόγηση σύνταξης του 2ου ΑΠΕ
26. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ.67914/827/28-1-2026 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Συγκοινωνιακών Έργων, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ., η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 51/28-01-2026 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων Π.Κ.Μ., και έχει ως εξής :

ΘΕΜΑ: *Εισήγηση στην Περιφερειακή Επιτροπή ΠΚΜ (ΠΕ/ΠΚΜ) για την Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2^{ος} ΑΠΕ) του Έργου: «Ανακατασκευή και Σταθεροποίηση τμημάτων οδού Δάφνης – Καρυών στις περιοχές των Κατολισθήσεων της 05.04.2020 (Γενικευμένες Κατολισθήσεις 1, 2, 3 και Θραύσεις Ορυγμάτων 4 και 5 στο τμήμα μεταξύ 0,8χλμ και 2,1χλμ από τις Καρυές)»
Προϋπολογισμός: 7.000.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ)
Χρηματοδότηση: 2023ΝΠ80800001 [MIS 5201895] (2020ΕΠ80800001 ΣΑΕΠ 808)
Ανάδοχος: "Κ/Ξ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ - ΔΕΥΚΩΝ ΑΤΕ"*

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε από το Ν 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19.07.2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης» και το Ν 5056/2023 (ΦΕΚ 163Α/10.10.2023) «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού ...» και ισχύει.
2. Το ΠΔ 133/27.12.2010 (ΦΕΚ 226Α/27.12.2010) «Οργανισμός της ΠΚΜ» όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302Β/30.12.2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».
3. Το ΠΔ 7/2013 (ΦΕΚ 26Α/31.01.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
4. Το Ν 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε με το Ν 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α/09.03.2021) και ισχύει για το Έργο του θέματος.
5. Την υπ' αρ. πρ. 125098/16.12.2024 Επικύρωση εκλογής νέας Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από τη Διεύθυνση Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΑΔΑ: 9ΞΦΡΟΡ1Υ-ΨΨΤ).
6. Την υπ' αρ. ΓΠΚΜ οικ. 3617/17.12.2024 Απόφαση της Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «2^η Τροποποίηση της υπ' αρ. ΓΠΚΜ/οικ.71/08.01.2024 (ΑΔΑ: 6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) Απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας "Ορισμός Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεσης τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας"» (ΑΔΑ: Ρ00Υ7ΛΛ-Μ2Ω).
7. Την υπ' αρ. πρ. οικ.17255(397)/09.01.2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» (ΦΕΚ 148Β/11.01.2024), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αρ. πρ. οικ.249859(3725)/08.04.2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 2793Β/17.05.2024).
8. Το γεγονός ότι το Έργο είναι ενταγμένο στο ΠΔΕ 2023, ΣΑΝΠ808, Κωδ. Έργου 2023ΝΠ80800001 [MIS5201895] σύμφωνα με την υπ' αρ. πρ. 17191/23.02.2023 Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: ΨΩΙΒ46ΜΤΛΡ-Χ9Ω).
9. Την από 09.05.2022 (ΑΔΑ: 6ΥΞΦ7ΛΛ-ΦΗ4 & ΑΔΑΜ: 22SYMV010512386 2022-05-09) υπογραφείσα Σύμβαση του Έργου του θέματος.
10. Την υπ' αρ. πρ. Οικ.460338(6467)/01.07.2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015035241 2024-07-01) Απόφαση ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ [Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση].
11. Την υπ' αρ. πρ. 2788/18.07.2025 Απόφαση Τροποποίησης στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) 2025 στη ΣΑΝΠ808 (ΑΔΑ: ΨΓ5ΚΗ-30Ρ).
12. Την υπ' αρ. πρ. 932984(12329)/12.12.2025 Απόφαση Έγκρισης Χρονοδιαγράμματος (6^η Αναθεώρηση) του Έργου (ΑΔΑΜ: 26SYMV018391787).

Και λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπ' όψη:

A.1 Γενικά στοιχεία του Έργου {Πίνακας [1]}:

Προϋπολογισμός Μελέτης	7.000.000,00€
Ημερομηνία Διαγωνισμού	19.09.2021
Ποσοστό Έκπτωσης	23,71%
Ποσό Σύμβασης (ΑΔΑ: 6ΥΞΦ7ΛΛ-ΦΗ4)	5.340.168,27€
Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης	09.05.2022
Συνολική Συμβατική Προθεσμία	365 ημέρες, ήτοι έως 09.05.2023
1 ^η Παράταση	296 ημέρες, ήτοι έως 29.02.2024
2 ^η Παράταση	245 ημέρες, ήτοι έως 31.10.2024
3 ^η Παράταση	212 ημέρες, ήτοι έως 31.05.2025
4 ^η Παράταση	92 ημέρες, ήτοι έως 31.08.2025
5 ^η Παράταση	91 ημέρες, ήτοι έως 30.11.2025
6 ^η Παράταση	90 ημέρες, ήτοι έως 28.02.2026

A.2 Αντικείμενο του Έργου:

Αντικείμενο του Έργου είναι η εκτέλεση των κατάλληλων αναγκαίων έργων σταθεροποίησης και πλήρους αποκατάστασης της Οδού Δάφνης – Καρυών, τόσο στις θέσεις των βαθιών κατολισθήσεων (που συμβολίζονται Κατολίσηση 1, Κατολίσηση 2 και Κατολίσηση 3), όσο και στις θέσεις θραύσης των πρανών δύο ορυγμάτων ((που συμβολίζονται Ορυγμα 4 και Ορυγμα 5), με σκοπό την ανακατασκευή και περαιτέρω εξασφάλιση της ευστάθειας της Οδού τόσο σε στατικές συνθήκες όσο και σε περίπτωση σεισμού.

B. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

B.1. Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών:

Έχει εγκριθεί μέχρι σήμερα ο 1^{ος} ΑΠΕ σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση.

Γ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ 2^{ου} ΑΠΕ:

Γ.1. Νομικό πλαίσιο:

Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (2^{ος} ΑΠΕ) συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με το Ν 4782/2021 (ΦΕΚ 36Α/09.03.2021), Άρθρα 132 και 156.

Γ.2. Αιτιολόγηση 2^{ου} ΑΠΕ:

Ο 2^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει:

1. Τη δαπάνη Αναθεώρησης τιμών κατά αναθεωρητικό τρίμηνο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

2. Τη δαπάνη του Πριμ έγκαιρης Παράδοσης 5%, που εγκρίθηκε με την υπ' αρ. πρ. οικ.95025(1179)/07.02.2024 Απόφαση ΤΚΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ.

Συγκεκριμένα:

ΟΜΑΔΑ Α: Χωματοουργικά - Στραγγιστικά

Ουδεμία μεταβολή σε ποσότητες ή σε είδος εργασιών. Ουδέν ΠΚΤΜΝΕ.

ΟΜΑΔΑ Β: Τεχνικά Έργα ανοικτής οδοποιίας (Γεωτεχνικά – Σκυροδέματα)

Ουδεμία μεταβολή σε ποσότητες ή σε είδος εργασιών. Ουδέν ΠΚΤΜΝΕ.

ΟΜΑΔΑ Γ: Οδοστρωσία (Οδοστρώματα – Τελικές Διαμορφώσεις - Ενοργάνωση)

Ουδεμία μεταβολή σε ποσότητες ή σε είδος εργασιών. Ουδέν ΠΚΤΜΝΕ.

Με τον 2^ο ΑΠΕ:

1. Δεν μεταβάλλεται η μορφή και έκταση του προς κατασκευή Έργου.
2. Δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο αυτού όπως προβλέπεται στην Προκήρυξη.
3. Τηρούνται όλες οι περιγραφόμενες στα συμβατικά τεύχη Προδιαγραφές του Έργου.
4. Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και λειτουργικότητα του Έργου.
5. Ουδεμία Ομάδα Εργασιών της Σύμβασης καταργείται.

Σημειώνονται αυξήσεις των δαπανών:

1. Αναθεώρησης από 131.898,03€ σε 1.200.665,58€.
2. Πριμ έγκαιρης Παράδοσης 5%, ύψους 238.911,48€.

Προς τούτο, απαιτήθηκε η σύνταξη του 2^{ου} ΑΠΕ με τον οποίο δεν μεταβάλλεται η επιδιωκόμενη με την Σύμβαση μορφή και έκταση του προς κατασκευή Έργου.

Δ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ:

Δεν προτείνεται διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών κατά το Άρθρο 156, Παρ. 3, Ν 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016) και συνεπώς δεν απαιτείται η Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου. Ανάλωση ποσού από «επί έλασσον» δαπάνες 0,00€.

Με βάση όλα τα ανωτέρω, συντάχθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ στον οποίο συμπεριλαμβάνονται οι αυξήσεις των δαπανών Αναθεώρησης σύμφωνα με τους ισχύοντες Συντελεστές Αναθεώρησης, καθώς και της δαπάνης του Πριμ έγκαιρης Παράδοσης 5%.

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Οι οικονομικές μεταβολές της Αρχικής Σύμβασης σε σχέση με τον 2^ο ΑΠΕ, αποτυπώνονται στον κάτωθι Πίνακα:

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} ΑΠΕ	2 ^{ος} ΑΠΕ	ΔΙΑΦΟΡΑ 2 ^{ου} ΑΠΕ από ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
					επιπλέον	επί έλαττον
1	ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	437.566,15	487.186,46	487.186,46	49.620,30	-
2	ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	3.271.066,01	3.409.382,52	3.409.382,52	138.316,51	-
3	ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	340.714,94	340.714,94	340.714,94	-	-
	Σύνολο Εργασιών	4.049.347,10	4.237.283,92	4.237.283,92	187.936,81	-
	ΓΕ & ΟΕ 18%	728.882,48	762.711,10	762.711,10	33.828,63	-
	Μερικό Σύνολο 1	4.778.229,58	4.999.995,02	4.999.995,02	221.765,44	-
	Απρόβλεπτα 9%	430.040,66	208.275,22	208.275,22	0,00	221.765,44
	Μερικό Σύνολο 2	5.208.270,24	5.208.270,24	5.208.270,24		
	Αναθεώρηση	131.898,03	131.898,03	1.200.665,58		
	Πριμ έγκαιρης Παράδοσης 5%			238.911,48		
	Συνολική Δαπάνη Έργου	5.340.168,27	5.340.168,27	6.647.847,30		

Όσον αφορά τις Εργασίες του Έργου:

Ο 2^{ος} ΑΠΕ είναι συνολικής δαπάνης 5.208.270,24€ από τα οποία για Εργασίες 4.237.283,92€, για ΓΕ & ΟΕ 18% 762.711,10€, για Απρόβλεπτα (9%) 208.275,22€.

Για Αναθεώρηση 1.200.665,58€ και για Πριμ έγκαιρης Παράδοσης 5% 238.911,48€.

Με την υπ' αρ. πρ. 2788/18.07.2025 Απόφαση Τροποποίησης στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) 2025 στη ΣΑΝΠ808 (ΑΔΑ: ΨΓ5ΚΗ-30Ρ) έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση του 2^{ου} ΑΠΕ.

Κατόπιν των ανωτέρω:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την Έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του Έργου του θέματος, όπως συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία (ΤΚΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ) και ελέγχθηκε αρμοδίως, συνολικής δαπάνης 5.208.270,24€ (για Εργασίες, ΓΕ & ΟΕ και Απρόβλεπτα), ο οποίος βρίσκεται σε Ισοζύγιο σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση και τον 1^ο ΑΠΕ, ως προς το σύνολο των Εργασιών, ενώ η Ανάδοχος τον έχει υπογράψει ανεπιφύλακτα.

[Ο 2^{ος} ΑΠΕ είναι αυξητικός συνολικής δαπάνης 6.647.847,30€ διότι προστίθεται Αναθεώρηση 1.200.665,58€ και Πριμ έγκαιρης Παράδοσης 5% 238.911,48€.]

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ

Χρήστος Παπαδόπουλος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Α' β

Στοιχεία μεταδεδομένων ΚΗΜΔΗΣ:

1. 145/2022 Απόφαση Κατακύρωσης ΟΕ/ΠΚΜ ΑΔΑΜ: 22AWRD010271233
2. Τροποποίηση Σύμβασης Έγκρισης Χρονοδιαγράμματος ΑΔΑΜ: 26SYMV018391787
3. Στοιχεία Ανάθεσης:

Κύριος Χαρακτήρας Σύμβασης: ΕΡΓΑ

Διαδικασία Ανάθεσης: ΑΝΟΙΚΤΗ

Νομικό Πλαίσιο: ΒΙΒΛΙΟ Ι ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Κριτήριο Ανάθεσης: ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

Χρήση τεχνικών – Εργαλείων Ανάθεσης: ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

Αριθμός Τμημάτων: 1

Διάρκεια Σύμβασης (σε μήνες): 46

Συνολική Εκτιμώμενη αξία Σύμβασης: 6.647.847,30€

Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα: ΟΧΙ

4. Στοιχεία Αναδόχου:

ΑΦΜ Αναδόχου: 996691747

Επωνυμία Αναδόχου: ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ- ΔΕΥΚΩΝ ΑΤΕ

Γεωγραφική Περιοχή Αναδόχου: EL522

Χώρα καταγωγής: GR ΕΛΛΑΔΑ

5. Στοιχεία Αντικειμένου:

Ποσότητα: 1

Μονάδα Μέτρησης: ΈΡΓΟ

Συνολική Αξία: 6.647.847,30

Συντελεστής ΦΠΑ: 0% (λόγω καθεστώτος του Αγίου Όρους)

Περιγραφή CPVQ: 45233120-6 ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις: ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ. και Παπουλίδης Σ. έδωσαν αρνητική ψήφο, ο κ. Χαβατζάς Γ. έδωσε λευκή ψήφο, ο κ. Μυλόπουλος Ι. δήλωσε παρών, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο, και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία
(μειοψηφούντων των κ.κ. Παπαστεργίου Χ. και Παπουλίδη Σ.)

Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ και τον συνημμένο 2ο ΑΠΕ του έργου: «Ανακατασκευή και Σταθεροποίηση τμημάτων οδού Δάφνης – Καρυών στις περιοχές των Κατολισθήσεων της 05.04.2020 (Γενικευμένες Κατολισθήσεις 1, 2, 3 και Θραύσεις Ορυγμάτων 4 και 5 στο τμήμα μεταξύ 0,8χλμ και 2,1χλμ από τις Καρυές) **προϋπολογισμού 7.000.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ)**», συνολικής δαπάνης 5.208.270,24€ (για Εργασίες, ΓΕ & ΟΕ και Απρόβλεπτα), ο οποίος βρίσκεται σε Ισοζύγιο σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση, και είναι αυξητικός, **συνολικής δαπάνης 6.647.847,30€**, διότι προστίθεται Αναθεώρηση 1.200.665,58€ και Πριμ έγκαιρης Παράδοσης 5% 238.911,48€.

Η παρούσα Απόφαση του παρόντα 2ου Α.Π.Ε. είναι άμεσα αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ.

Στοιχεία για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ αναφέροντα παρακάτω:

- 145/2022 Απόφαση Κατακύρωσης ΟΕ/ΠΚΜ ΑΔΑΜ: 22AWRD010271233
- Τροποποίηση Σύμβασης Έγκρισης Χρονοδιαγράμματος ΑΔΑΜ: 26SYMV018391787
- Στοιχεία Ανάθεσης:
Κύριος Χαρακτήρας Σύμβασης: ΕΡΓΑ
Διαδικασία Ανάθεσης: ΑΝΟΙΚΤΗ
Νομικό Πλαίσιο: ΒΙΒΛΙΟ Ι ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
Κριτήριο Ανάθεσης: ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ
Χρήση τεχνικών – Εργαλείων Ανάθεσης: ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
Αριθμός Τμημάτων: 1
Διάρκεια Σύμβασης (σε μήνες): 46
Συνολική Εκτιμώμενη αξία Σύμβασης: 6.647.847,30€
Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα: ΟΧΙ

4. Στοιχεία Αναδόχου:

ΑΦΜ Αναδόχου: 996691747

Επωνυμία Αναδόχου: ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ- ΔΕΥΚΩΝ ΑΤΕ

Γεωγραφική Περιοχή Αναδόχου: EL522

Χώρα καταγωγής: GR ΕΛΛΑΔΑ

5. Στοιχεία Αντικειμένου:

Ποσότητα: 1

Μονάδα Μέτρησης: ΈΡΓΟ

Συνολική Αξία: 6.647.847,30

Συντελεστής ΦΠΑ: 0% (λόγω καθεστώτος του Αγίου Όρους)

Περιγραφή CPVQ: 45233120-6 ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις: ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΕΙ

Το έργο χρηματοδοτείται , μετά την υπ' αρ. 2788/18.07.2025 Απόφαση Τροποποίησης, στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) 2025 στη ΣΑΝΠ808 (ΑΔΑ: ΨΓ5ΚΗ-30Ρ)

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 144/2026

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη

2ος Ανακεφαλαιοτικός Πίνακας Εργασιών																
Α/Α	Ένδειξη Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Άρθρο Τιμολογίου	Μονάδα	Προϋπολογισμός Σύμβασης [Π/Σ]			Εγκριθείσες με προηγούμενο 1ο ΑΠΕ			Προτεινόμενες με τον παρόντα 2ο ΑΠΕ			ΔΙΑΦΟΡΕΣ Π/Σ & 2 ^{ος} ΑΠΕ		
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	Επιπλέον Εργασίες ΑΣ	Επί έλαττον	
1	2	3	4	5	6	7	8=6x7	9	10	11	9	7	10=7x9	11	12	
ΟΜΑΔΑ Α: Χωματοουργικά - Στραγγιστικά																
1	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ-1420	1	m ³	900,00	2,45	2.205,00	1.250,00	2,45	3.062,50	1.250,00	2,45	3.062,50	857,50	0,00	
2	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	ΟΙΚ-2227	2	m ³	690,00	32,10	22.149,00	1.550,00	32,10	49.755,00	1.550,00	32,10	49.755,00	27.606,00	0,00	
3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαϊώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	3	m ³	9.024,00	1,97	17.777,28	15.000,00	1,97	29.550,00	15.000,00	1,97	29.550,00	11.772,72	0,00	
4	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων	ΟΔΟ-2151	4	m ³	2.420,00	6,13	14.834,60	2.420,00	6,13	14.834,60	2.420,00	6,13	14.834,60	0,00	0,00	
5	Παραγωγή αμμοχαλικωδών υλικών ανακύκλωσης Ε3-Ε4 με επιτόπου θραύση - Επεξεργασία καθαίρεσεων οπλισμένου σκυροδέματος	ΟΔΟ-1509	5	m ³	640,00	30,48	19.507,20	1.550,00	30,48	47.244,00	1.550,00	30,48	47.244,00	27.736,80	0,00	
6	Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 έως Ε3	ΟΔΟ-1510	6	m ³	890,00	2,28	2.029,20	890,00	2,28	2.029,20	890,00	2,28	2.029,20	0,00	0,00	
7	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών δανειοθαλάμων Κατηγορίας Ε4, προέλευσης εκτός Αγίου Όρους	ΟΔΟ-1510	7	m ³	820,00	41,58	34.095,60	820,00	41,58	34.095,60	820,00	41,58	34.095,60	0,00	0,00	
8	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4, προέλευσης εκτός Αγίου Όρους	ΟΔΟ-1510	8	m ³	1.385,00	45,85	63.502,25	1.385,00	45,85	63.502,25	1.385,00	45,85	63.502,25	0,00	0,00	
9	Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών	ΥΔΡ-6068	9	m ³	3.705,00	12,30	45.571,50	3.705,00	12,30	45.571,50	3.705,00	12,30	45.571,50	0,00	0,00	
10	Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή, προέλευσης εκτός Αγίου	ΟΔΟ-2815	10	m ³	369,00	45,09	16.638,21	369,00	45,09	16.638,21	369,00	45,09	16.638,21	0,00	0,00	
11	Γεωφάσμα στραγγιστηρίων	ΟΙΚ-7914	11	m ²	977,00	2,10	2.051,70	977,00	2,10	2.051,70	977,00	2,10	2.051,70	0,00	0,00	
12	Γεωφάσματα επένδυσης σηράγγων ανοικτής εκσκαφής (C&C). Γεωφάσμα βάρος 300gr/m ²	ΟΙΚ-7914	12	m ²	8.500,00	3,02	25.670,00	8.500,00	3,02	25.670,00	8.500,00	3,02	25.670,00	0,00	0,00	
13	Μεμβράνη HDPE με κωνικές ή σφαιρικές προεξοχές (αυγουλιέρα)	ΟΙΚ-7912	13	m ²	1.730,00	10,56	18.268,80	1.730,00	10,56	18.268,80	1.730,00	10,56	18.268,80	0,00	0,00	
14	Αποστραγγίσεις με γεωσυνθετικά φύλλα	ΟΙΚ-7914	14	m ²	300,00	25,38	7.614,00	300,00	25,38	7.614,00	300,00	25,38	7.614,00	0,00	0,00	
15	Σώμα ελαφροβαρούς επιχώματος με διογκωμένη πολυστερίνη EPS150	ΟΙΚ-7933.1	15	m ³	2.510,00	104,45	262.169,50	2.510,00	104,45	262.169,50	2.510,00	104,45	262.169,50	0,00	0,00	
16	Στεγάνωση καταστρώματος EPS με μεμβράνη PE 2.0mm ανθεκτική σε υδρογονάνθρακες	ΟΔΟ-2412	16	m ²	2.360,00	16,40	38.704,00	2.360,00	16,40	38.704,00	2.360,00	16,40	38.704,00	0,00	0,00	
17	Σωληνώσεις αποστράγγισης DN/OD 125mm με διάτρητους σωλήνες σε κουλούρες ή ευθύγραμους, SN8, από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική επιφάνεια, διάτρητους κατά 220°	ΥΔΡ-6711.1	17	m	1.015,00	3,29	3.339,35	1.015,00	3,29	3.339,35	1.015,00	3,29	3.339,35	0,00	0,00	
18	Σωληνώσεις αποστράγγισης DN/OD 200mm με διάτρητους σωλήνες σε κουλούρες ή ευθύγραμους, SN8, από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική επιφάνεια, διάτρητους κατά 220°	ΥΔΡ-6711.1	18	m	395,00	8,30	3.278,50	395,00	8,30	3.278,50	395,00	8,30	3.278,50	0,00	0,00	
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							599.405,69		667.378,71		667.378,71		667.378,71	67.973,02	0,00	
Έκπτωση					27%	599.405,69	-161.839,54		667.378,71		-180.192,25		667.378,71	-180.192,25	-18.352,72	0,00
Σύνολο ΟΜΑΔΑ Α:							437.566,15		487.186,46		487.186,46		487.186,46	49.620,30	0,00	
ΟΜΑΔΑ Β: Τεχνικά έργα ανοικτής οδοποιίας (Γεωτεχνικά - Σκυροδέματα)																
1	Μικροπιάσσαλοι διαμέτρου 250mm	ΟΔΟ-2732	19	m	181,00	94,61	17.124,41	198,00	94,61	18.732,78	198,00	94,61	18.732,78	1.608,37	0,00	
2	Φρεατοπιάσσαλος Φ1,00m πλήρης κατασκευή, περιλαμβανομένων των ειδικών απαιτήσεων και δυσκολιών κατασκευής και όλων των υλικών πλην της αξίας του χαλύβδινου οπλισμού	ΟΔΟ-2731	20	m	566,00	288,94	163.540,04	566,00	288,94	163.540,04	566,00	288,94	163.540,04	0,00	0,00	
3	Φρεατοπιάσσαλος Φ1,20m πλήρης κατασκευή, περιλαμβανομένων των ειδικών απαιτήσεων και δυσκολιών κατασκευής και όλων των υλικών πλην της αξίας του χαλύβδινου οπλισμού	ΟΔΟ-2731	21	m	1.527,00	375,00	572.625,00	1.527,00	375,00	572.625,00	1.527,00	375,00	572.625,00	0,00	0,00	
4	Μόνιμα αγκύρια σταθεροποίησης πρανών με ράβδους Φ32 Β500C, διπλής αντιδιαβρωτικής προστασίας, ολόσωμης πάκτωσης εντός οπής διατρήματος Φ127mm	ΥΔΡ-7025	22	m	3.586,00	81,95	293.872,70	3.756,00	81,95	307.804,20	3.756,00	81,95	307.804,20	13.931,50	0,00	
5	Μόνιμα αγκύρια σταθεροποίησης πρανών με ράβδους Φ40 S670/800 συνεχούς σπειρώματος, διπλής αντιδιαβρωτικής προστασίας, ολόσωμης πάκτωσης εντός οπής διατρήματος Φ150mm	ΥΔΡ-7025	23	m	5.110,00	122,18	624.339,80	5.182,00	122,18	633.136,76	5.182,00	122,18	633.136,76	8.796,96	0,00	
6	Μόνιμα αγκύρια εδάφους, βράχου με ράβδους Φ63 S670/800 συνεχούς σπειρώματος, διπλής αντιδιαβρωτικής προστασίας, μερικής πάκτωσης, εντός οπής διατρήματος Φ180mm	ΥΔΡ-7024	24	m	3.004,00	216,18	649.404,72	3.004,00	216,18	649.404,72	3.004,00	216,18	649.404,72	0,00	0,00	
7	Εφαρμογή εκτοξευομένου σκυροδέματος εκτός υπογείων έργων	ΥΔΡ-7017	25	m ³	400,00	221,85	88.740,00	1.100,00	221,85	244.035,00	1.100,00	221,85	244.035,00	155.295,00	0,00	
8	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΟΔΟ-2531	26	m ³	172,00	181,66	31.245,52	172,00	181,66	31.245,52	172,00	181,66	31.245,52	0,00	0,00	
9	Κατασκευή ακροβάθρων, θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης, κεφαλοδέσμων κλπ με σκυρόδεμα C25/30 οπλισμένο	ΟΔΟ-2551	27	m ³	2.875,00	263,55	757.706,25	2.875,00	263,55	757.706,25	2.875,00	263,55	757.706,25	0,00	0,00	
10	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος Β500C εκτός υπογείων έργων	ΟΔΟ-2612	28	kg	797.400,00	1,29	1.028.646,00	797.400,00	1,29	1.028.646,00	797.400,00	1,29	1.028.646,00	0,00	0,00	
11	Βλήτρα από ράβδους Φ16mm με αντιδιαβρωτική προστασία	ΥΔΡ-7025	29	τεμ.	1.090,00	7,97	8.687,30	1.090,00	7,97	8.687,30	1.090,00	7,97	8.687,30	0,00	0,00	

12	Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη	ΟΔΟ-2411	30	m ²	2.820,00	2,07	5.837,40	2.820,00	2,07	5.837,40	2.820,00	2,07	5.837,40	0,00	0,00	
13	Πλήρωση διακένου αρμών με εύκαμπτες μοριοσανίδες εμποτισμένες με ασφαλτο, πάχους 12mm	ΥΔΡ-6370	31	m ²	193,00	15,80	3.049,40	193,00	15,80	3.049,40	193,00	15,80	3.049,40	0,00	0,00	
14	Σφράγιση κατακόρυφων και κεκλιμένων αρμών με πλαστομερή ασφαλτική μαστίχη	ΥΔΡ-6370	32	m	642,00	5,17	3.319,14	642,00	5,17	3.319,14	642,00	5,17	3.319,14	0,00	0,00	
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							4.248.137,68		4.248.137,68	4.427.769,51		4.427.769,51	179.631,83	0,00		
Έκπτωση							23%	4.248.137,68	-977.071,67	4.427.769,51	-1.018.386,99	4.427.769,51	-1.018.386,99	-41.315,32	0,00	
Σύνολο ΟΜΑΔΑ Β:								3.271.066,01		3.409.382,52		3.409.382,52	138.316,51	0,00		
ΟΜΑΔΑ Γ: Οδοστρωσία (Οδοστρώματα - Τελικές Διαμορφώσεις - Ενοργάνωση)																
1	Στρώση στράγγισης οδοστρώματος με υλικά προέλευσης εκτός Αγίου Όρους	ΟΔΟ-3121.B	33	m ³	300,00	46,52	13.956,00	300,00	46,52	13.956,00	300,00	46,52	13.956,00	0,00	0,00	
2	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους με υλικά προέλευσης εκτός Αγίου Όρους	ΟΔΟ-3121.B	34	m ³	860,00	53,07	45.640,20	860,00	53,07	45.640,20	860,00	53,07	45.640,20	0,00	0,00	
3	Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10m με υλικά προέλευσης εκτός Αγίου Όρους	ΟΔΟ-3211.B	35	m ²	5.750,00	5,36	30.820,00	5.750,00	5,36	30.820,00	5.750,00	5,36	30.820,00	0,00	0,00	
4	Επένδυση πρανών με φυτική γη	ΟΔΟ-1610	36	m ²	550,00	0,75	412,50	550,00	0,75	412,50	550,00	0,75	412,50	0,00	0,00	
5	Επένδυση πρανών με γαιοκυψέλες και φυτική γη	ΟΔΟ-1610	37	m ²	950,00	13,44	12.768,00	950,00	13,44	12.768,00	950,00	13,44	12.768,00	0,00	0,00	
6	Λιθοδομές επένδυσης τοίχου μιας ορατής όψης με υλικά προέλευσης εκτός Αγίου Όρους	ΟΙΚ-7312	38	m ²	1.315,00	64,33	84.593,95	1.315,00	64,33	84.593,95	1.315,00	64,33	84.593,95	0,00	0,00	
7	Σιδηρά κηκλιδώματα	ΟΔΟ-2652	39	Kg	15.600,00	3,53	55.068,00	15.600,00	3,53	55.068,00	15.600,00	3,53	55.068,00	0,00	0,00	
8	Κατασκευή συνεχούς αρμού πλάτους 25cm με δύο σειρές κυβολίθων στον άξονα του οδοστρώματος	ΟΙΚ-7452	40	m ²	81,00	58,33	4.724,73	81,00	58,33	4.724,73	81,00	58,33	4.724,73	0,00	0,00	
9	Περιστροφικές δειγματοληπτικές ερευνητικές γεωτρήσεις βάθους 0 + 20m	ΓΕΝ. 3	41	m	640,00	253,16	162.023,04	640,00	253,16	162.023,04	640,00	253,16	162.023,04	0,00	0,00	
10	Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρικού πιεζόμετρου και προστατευτικού καλύμματος	ΓΕΝ. 3	42	τεμ.	32,00	872,00	27.903,97	32,00	872,00	27.903,97	32,00	872,00	27.903,97	0,00	0,00	
11	Προμήθεια και τοποθέτηση σωλήνων αποκλισημέτρων (ABS) 55/60mm και προστατευτικού καλύμματος	ΓΕΝ. 3	43	m	320,00	70,36	22.515,20	320,00	70,36	22.515,20	320,00	70,36	22.515,20	0,00	0,00	
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							460.425,59		460.425,59	460.425,59		460.425,59	0,00	0,00		
Έκπτωση							26%	460.425,59	-119.710,65	460.425,59	-119.710,65	460.425,59	-119.710,65	0,00	0,00	
Σύνολο ΟΜΑΔΑ Γ:								340.714,94		340.714,94		340.714,94	0,00	0,00		
Σύνολο Εργασιών								4.049.347,10		4.237.283,92		4.237.283,92	187.936,81	0,00		
ΓΕ & ΟΕ 18%								728.882,48		762.711,10		762.711,10	33.828,63	0,00		
Μερικό Σύνολο 1								4.778.229,58		4.999.995,02		4.999.995,02	221.765,44	0,00		
Απρόβλεπτα 9%								430.040,66		208.275,22		208.275,22	0,00	221.765,44		
Μερικό Σύνολο 2								5.208.270,24		5.208.270,24		5.208.270,24				
Αναθεώρηση								131.898,03		131.898,03		1.200.665,58				
Συνολική Δαπάνη Έργου								5.340.168,27		5.340.168,27		6.408.935,82				
ΦΠΑ								0,00		0,00		0,00				
ΑΘΡΟΙΣΜΑ								5.340.168,27		5.340.168,27		6.408.935,82				
Πριμ Έγκαιρης Περαίωσης [Απόφαση ΤΚΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ οικ.95025(1179)/07.02.2024]								0,00		0,00		238.911,48				
Συνολική δαπάνη Έργου με Πριμ Έγκαιρης Περαίωσης								5.340.168,27		5.340.168,27		6.647.847,30				

Θεσσαλονίκη, 28.01.2026
Για την Ανάδοχο
Κ/Ξ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ - ΔΕΥΚΩΝ ΑΤΕ

Ορέστης Μεσοχωρίτης
(νόμιμος εκπρόσωπος)

Θεσσαλονίκη, 28.01.2026
Ο Επιβλέπων

Αμφιλόχιος Πετρίδης
Πολιτικός Μηχανικός

Θεσσαλονίκη, 28.01.2026
Ο Αν. Προϊστάμενος ΤΚΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ

Μιχαήλ Παπαστεργίου
Πολιτικός Μηχανικός με Α΄ β

Θεσσαλονίκη, 28.01.2026
Εγκρίνεται
Ο Αν. Προϊστάμενος ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ

Χρήστος Παπαδόπουλος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Α΄ β