



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 7<sup>ο</sup>/18-02-2026

Απόφαση [205/2026](#)

**ΘΕΜΑ 12<sup>ο</sup>:** «Έγκριση του 4<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (Λόγω Αναθεωρήσεων) του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ». Προϋπολογισμός έργου: 2.000.000.00€»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **18 Φεβρουαρίου 2026**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 112562/305/12-02-2026 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175<sup>Α</sup>, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Μήττας Χρήστος, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού & Αθλητισμού, αναπλ. μέλος Π.Ε.
4. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος οι κ.κ. Μυλόπουλος Ιωάννης και Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι Π.Κ.Μ., τακτικά μέλη της Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 12<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση του 4<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (Λόγω Αναθεωρήσεων) του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ». Προϋπολογισμός έργου: 2.000.000.00€», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. οικ.100130/509/09-02-2026 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χαλκιδικής, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθ. πρωτ. 01<sup>ο</sup>/90/09-02-2026 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χαλκιδικής, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. το άρθρο 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12. Το Π.Δ. 7/18.1.2013 (ΦΕΚ 26 Α/31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 “Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις” (Α΄ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών»
13. Το γεγονός ότι το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ» είναι ενταγμένο στο Π.Δ.Ε. 2020 με κωδ. 2023ΝΠ80800002 (προηγ. 2020ΕΠ80800000) και αρχικό προϋπολογισμού 2.000.000,00€ με Φ.Π.Α.
14. Την 822/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. όπου α) εγκρίθηκαν όροι της Πρόσκλησης σε διαδικασία προσφυγής με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και β) τη συγκρότηση της Τριμελούς Επιτροπής Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης( ΑΔΑ: ΩΩ127ΛΛ-7ΤΘ).
15. Την 1006/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. που αφορά την έγκριση του 1ου Πρακτικού (Κατακύρωσης) του διαγωνισμού του έργου με (ΑΔΑΜ: 20AWRD007381523 ΑΔΑ: 6ΦΝΖ7ΛΛ-ΩΝΡ) μειοδότηρα αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση « AS build A.T.E.» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 15% και συνολική δαπάνη 1.700.000,00€ .
16. Την από 06 Οκτωβρίου 2020 σύμβαση κατασκευής του έργου (ΑΔΑΜ 20SYMV007432756 2020-10-07). Το ποσόν της σύμβασης ανέρχεται σε 1.700.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου 329.032,26€ ΦΠΑ).
17. Την αρ. πρ. 52265/26-05-2020 (ΑΔΑ:68ΝΙ46ΜΤΛΡ-ΒΒΞ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την Έγκριση Ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020 στη ΣΑΕΠ 808 του έργου με κωδικό 2020ΕΠ80800000, τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ » και προϋπολογισμού 33.381.316,80€.
18. Την 1η Παράταση, η οποία χορηγήθηκε με την Απόφαση με αριθμ. Πρωτ. 344314(1278) 23-06-2021 και περαίωση έως της 06-01-2022.( ΑΔΑΜ 21SYMV008809233).

19. Την 2η Παράταση, η οποία χορηγήθηκε με την Απόφαση με αριθμ. Πρωτ. 798170(2893) 29-12-2021 και περαίωση έως της 06-07-2022.( ΑΔΑΜ 21SYMV009869531)
20. Την 3η Παράταση, η οποία χορηγήθηκε με την Απόφαση με αριθμ. 821/2022 της ΟΕ ΠΚΜ και περαίωση έως της 31-12-2022.( **ΑΔΑ: ΨΙΩΨ7ΛΛ-ΔΤ8** ΑΔΑΜ 22SYMV010956016)
21. Την 4η Παράταση, η οποία χορηγήθηκε με την Απόφαση με αριθμ. Πρωτ. 873342(3704) 29-12-2022 και περαίωση έως της 30-06-2023. ( ΑΔΑΜ 22SYMV011925002)
22. Την 5η Παράταση, η οποία χορηγήθηκε με την Απόφαση με αριθμ. Πρωτ. 427847(2117) 22-06-2023 και περαίωση έως της 31-12-2023. ( ΑΔΑΜ 23SYMV012936960)
23. Την 6η Παράταση, η οποία χορηγήθηκε με την Απόφαση με αριθμ. Πρωτ. 882766(4120) 27-12-2023 και περαίωση έως της 06-06-2024. ( ΑΔΑΜ 23SYMV014051023)
24. Την από 06-06-2024 βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών.
25. Την με αρ. πρωτ. 49/29-01-2026 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όπου εγκρίνεται η αύξησης πίστωσης στο ΑΠΔΕ 2026 (ΑΔΑ: 93ΔΞΗ-ΥΝΘ, σελ54).
26. Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, ο οποίος εγκρίθηκε με την 233330(835)οικ./21-04-2021 ΑΔΑΜ: 21SYMV008654805 & ΑΔΑ: 6ΩΔΤ7ΛΛ-ΓΩΧ Απόφαση της ΥπΔ.Τ.Ε./Π.Ε.Χ./Π.Κ.Μ., Προϊσταμένης Αρχής του έργου.
27. Τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, ο οποίος εγκρίθηκε με την 270962(1308) οικ./21-04-2023 ΑΔΑΜ: 23SYMV012537396 & ΑΔΑ: ΨΣΞΧ7ΛΛ-2ΓΟ Απόφαση της ΥπΔ.Τ.Ε./Π.Ε.Χ./Π.Κ.Μ., Προϊσταμένης Αρχής του έργου.
28. Τον 3ο Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, ο οποίος εγκρίθηκε με την 539551(2246) / 02-08-2024 ΑΔΑΜ: 24SYMV015245124 & ΑΔΑ: 961Λ7ΛΛ-ΔΩ8 Απόφαση της ΥπΔ.Τ.Ε./Π.Ε.Χ./Π.Κ.Μ., Προϊσταμένης Αρχής του έργου.
29. Τον 4ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Λόγω Αναθεωρήσεων) και την Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύει.
30. Την αριθ. πρωτ. οικ.100130/509/09-02-2026 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χαλκιδικής, η οποία έχει ως εξής:

**ΘΕΜΑ:** Εισαγωγή θέματος στην Περιφερειακή Επιτροπή για την **έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. (Λόγω Αναθεωρήσεων)** του έργου: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ».**

Προϋπολογισμός έργου: 2.000.000,00€

Χρηματοδότηση: ΠΔΕ ΝΠ808, Κωδ. Έργου: 2023ΝΠ80800002 MIS5201894 (προηγ. 2020ΕΠ80800000)

Ανάδοχος: AS build A.T.E.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133 Α/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»
2. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'/147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει σήμερα .
3. Το Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ-226/Α'/27-12-2010) "Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας", καθώς και το ΦΕΚ 4302/Β/30.12.2016 (Αποφάσεις 81320+77909/01-12-2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Π.Κ.Μ.
4. Το Π.Δ. 7/18.1.2013 (ΦΕΚ 26 Α/31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών»
5. Την υπ' αριθ. 15485/2023 (24-11-2023) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, για την επικύρωση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και την ανάδειξη του Περιφερειάρχη και των τακτικών και αναπληρωματικών Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01-01-2024 έως 31-12-2028,
6. Την υπό στοιχεία Γ.Π.Κ.Μ./οικ. 71/08-01-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη περί ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεσης τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
7. Την υπ' αριθ. οικ.17255(397)/09.01.2024 (ΦΕΚ 148/τ.Β'/11.01.2024) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» (ΑΔΑ:ΨΛΑΤΑ7ΛΛ-Σ93),

8. Την με αριθ. 118469(368)/2024 (ΦΕΚ 1421 Β'/04-03-2024) «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη», σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
9. Το με αριθ. πρωτ. 35568 (192)/01-02-2017 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού & Υποδομών – Γραφείο Γενικού Δ/ντή με θέμα «Αποφαινόμενα όργανα μετά τις 81320 και 77909/2016 αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302/Β'/30-12-2016 «Έγκριση τροποποίησης ΟΕ της ΠΚΜ»)» σύμφωνα με τα οποία Προϊσταμένη Αρχή για τις συμβάσεις έργων, μελετών – υπηρεσιών είναι ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. ή Μ.ΕΘ και Διευθύνουσα Υπηρεσία ο Προϊστάμενος του αντίστοιχου Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων ή Δομών Περιβάλλοντος,

#### **Ιστορικό – Έγγραφα - Αποφάσεις**

10. Το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ» είναι ενταγμένο στο Π.Δ.Ε. 2020 με κωδ. 2023ΝΠ80800002 (2020ΕΠ80800000) και αρχικό προϋπολογισμού 2.000.000,00€, με Φ.Π.Α.
11. Την με αρ. 74/2020 (από την Αριθμ. Συνεδρίασης 8η /24-06-2020), με ΑΔΑ ΨΨΤ77ΛΛ-ΚΨΣ Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκρισης του τρόπου ανάθεσης με τη διαδικασία προσφυγής με διαπραγμάτευση της παραγράφου 2γ του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016
12. Την υπ' αριθμ. 352412(1778)οικ. / 06-07-2020 Απόφαση Έγκρισης Οριστικής Μελέτης του έργου της Υπ/Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Χ.,
13. Το πρωτογενές αίτημα έχει καταχωρηθεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ: 20REQ006833853 2020-06-09 και εγκρίθηκε με το με αριθμό 20REQ006848858 2020-06-11 βεβαίωση.
14. Την 822/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. όπου α) εγκρίθηκαν όροι της Πρόσκλησης σε διαδικασία προσφυγής με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και β) τη συγκρότηση της Τριμελούς Επιτροπής Διαδικασίας Διαπραγμάτευσης( ΑΔΑ: ΩΩ127ΛΛ-7ΤΘ).
15. Την 1006/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. που αφορά την έγκριση του 1ου Πρακτικού (Κατακύρωσης) του διαγωνισμού του έργου με (ΑΔΑΜ: 20AWRD007381523 ΑΔΑ: 6ΦΝΖ7ΛΛ-ΩΝΡ) μειοδότηρα αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση « AS build Α.Τ.Ε.» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 15% και συνολική δαπάνη 1.700.000,00€ .
16. Την από 06 Οκτωβρίου 2020 (ΑΔΑΜ 20SYMV007432756 2020-10-07). Το ποσόν της σύμβασης ανέρχεται σε 1.700.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου 329.032,26€ ΦΠΑ).
17. Την με αρ. Πρωτ. 327061/1211 οικ. / 02-06-2021 απόφαση ορισμού επίβλεψης
18. Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών εγκρίθηκε με την 233330(835)οικ./21-04-2021 ΑΔΑΜ: 21SYMV008654805 & ΑΔΑ: 6ΩΔΤ7ΛΛ-ΓΩΧ Απόφαση της ΥπΔ.Τ.Ε./Π.Ε.Χ./Π.Κ.Μ., Προϊσταμένης Αρχής του έργου.
19. Την 1η Παράταση χορηγήθηκε με την Απόφαση με αριθμ. Πρωτ. 344314(1278) 23-06-2021 και περαίωση έως της 06-01-2022.( ΑΔΑΜ 21SYMV008809233).
20. Την 2η Παράταση χορηγήθηκε με την Απόφαση με αριθμ. Πρωτ. 798170(2893) 29-12-2021 και περαίωση έως της 06-07-2022.( ΑΔΑΜ 21SYMV009869531)
21. Την 3η Παράταση χορηγήθηκε με την Απόφαση με αριθμ. 821/2022 της ΟΕ ΠΚΜ και περαίωση έως της 31-12-2022.( ΑΔΑΜ 22SYMV010956016)
22. Την 4η Παράταση χορηγήθηκε με την Απόφαση με αριθμ. Πρωτ. 873342(3704) 29-12-2022 και περαίωση έως της 30-06-2023. ( ΑΔΑΜ 22SYMV011925002)
23. Τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών εγκρίθηκε με την 270962(1308) οικ./21-04-2023 ΑΔΑΜ: 23SYMV012537396 & ΑΔΑ: ΨΣΞΧ7ΛΛ-2ΓΟ Απόφαση της ΥπΔ.Τ.Ε./Π.Ε.Χ./Π.Κ.Μ., Προϊσταμένης Αρχής του έργου.
24. Την 5η Παράταση χορηγήθηκε με την Απόφαση με αριθμ. Πρωτ. 427847(2117) 22-06-2023 και περαίωση έως της 31-12-2023. ( ΑΔΑΜ 23SYMV012936960)
25. Την 6η Παράταση χορηγήθηκε με την Απόφαση με αριθμ. Πρωτ. 882766(4120) 27-12-2023 και περαίωση έως της 06-06-2024. ( ΑΔΑΜ 23SYMV014051023)
26. Την από 06-06-2024 βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών.
27. Τον 3ο Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών εγκρίθηκε με την 539551(2246) / 02-08-2024 ΑΔΑΜ: 24SYMV015245124 & ΑΔΑ: 961Λ7ΛΛ-ΔΩ8 Απόφαση της ΥπΔ.Τ.Ε./Π.Ε.Χ./Π.Κ.Μ., Προϊσταμένης Αρχής του έργου.
28. Την 1876/2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Κ.Μ. περί έγκρισης πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου του θέματος. (ΑΔΑ 95Φ27ΛΛ-Ρ6Κ)
29. Την με αρ. πρωτ. 49/29-01-2026 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όπου εγκρίνεται η αύξησης πίστωσης στο ΑΠΔΕ 2026 (ΑΔΑ: 93ΔΞΗ-ΥΝΘ, σελ54).

#### **Απολόγηση Έγκρισης του 4<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (Λόγω Αναθεωρήσεων)**

Ο παρών 4<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. (Λόγω Αναθεωρήσεων) συντάχθηκε αποκλειστικά και μόνο για να συμπεριλάβει την αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης στο ποσό των 147.922,64 € (ως συνημμένο πίνακα υπολογισμού), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο άρθρο 153, παρ. 5,6,7, Ν. 4412 / 2016 ΦΕΚ 147 Α' όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72, Ν. 4782/2021, την Υπ. Απόφαση 359881, ΦΕΚ 5983 Β' / 20.12.2021 (Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016), όπως συμπληρώθηκε με τη Διευκρινιστική Εγκύκλιο 1/17587/2022 Υπ. Υποδομών και Μεταφορών την Υπ. Απόφαση 166653, ΦΕΚ 2735 Β' / 02.06.2022 (Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Δ' Τριμήνου 2021, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016.) και τέλος την Υπ.

Απόφαση Δ11/334219, ΦΕΚ 5565 Β' / 31.10.2022 (Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων Α' τριμ. 2022, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016.

Με τον 4ο ΑΠΕ δεν τροποποιείται το "βασικό σχέδιο" της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα Συμβατικά Τεύχη. Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου και δεν γίνεται χρήση επι έλασσον δαπάνης.

### Λαμβάνοντας υπόψη

1. Τον Παρόντα 4<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. (Λόγω Αναθεωρήσεων) & την Αιτιολογική Έκθεση και
2. Την από 09-02-2026 εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας για έγκριση του 4<sup>ου</sup> Α.Π.Ε (Λόγω Αναθεωρήσεων)

### **Εισηγούμαστε στην Περιφερειακή Επιτροπή**

Την Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. (Λόγω Αναθεωρήσεων) που υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο, του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ» ολικής δαπάνης 1.882.740,60 € με 1.370.416,55€ για εργασίες και Ο.Ε., 147.922,64€ για αναθεώρηση, και 364.401,41€ για Φ.Π.Α., δηλαδή βρίσκεται σε αύξηση λόγω αναθεωρήσεων, κατά 182.740,60€ σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση, τον 1ο Α.Π.Ε., τον 2ο Α.Π.Ε. και τον 3ο Α.Π.Ε..

Η Εκδοθείσα Απόφαση του παρόντα του 4ου Α.Π.Ε (Λόγω Αναθεωρήσεων) είναι άμεσα αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ.

### **Για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ αναφέροντα τα παρακάτω στοιχεία:**

Σύμβαση:	20SYMV007432756
CPV:	[45112320-4]-Εργασίες αποκατάστασης εκτάσεων γης
Γεωγραφικός Προσδιορισμός:	EL52 (Κεντρική Μακεδονία)
Κωδικός ΣΑΕ:	ΝΠ808
Ενάρθμος ΠΔΕ:	2023ΝΠ80800002
Ανάληψη Υποχρέωσης:	ΑΔΑ: 68ΝΙ46ΜΤΛΡ-ΒΒΞ
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:</b>	
Κύριος χαρακτήρας σύμβασης:	10 Έργα
Διαδικασία ανάθεσης:	12 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (αρ.32/αρ.269)
Αιτιολόγηση διαδικασίας ανάθεσης	60 Κατεπείγουσα ανάγκη οφειλόμενη σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή
Νομικό πλαίσιο:	Βιβλίο Ι – κάτω των ορίων
Κριτήριο ανάθεσης:	2 Βάσει τιμής
Χρήση εργαλείων ανάθεσης:	8. Δεν χρησιμοποιείται
Αριθμός προσφορών που υποβλήθηκαν	4
Αριθμός τμημάτων:	1
Εκτιμώμενη αξία (προ Φ.Π.Α.):	1.612.903,23€
Διάρκεια σύμβασης (μήνες):	9 μήνες
Ανάθεση κατ' αποκλειστικότητα:	2. Όχι
Κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες:	2. Όχι
Γεωγραφική Περιοχή Αναθέτουσας Αρχής (NUTS)	EL527 Χαλκιδική
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:	AS build Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία, εφεξής καλούμενη «AS build Α.Τ.Ε.» με Α.Φ.Μ. 099411207 ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης Δ/ση Π. Συνδίκια 6 Τ.Κ. 54645 Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310 836252 e-mail: info@asbuild.com.gr
Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021):	1. Δεν εμπίπτει στο ΕΣΔ
Αποφάσεις Παράτασης	1. η με Α.Π. 344314(1278)/23-06-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV008809233) Απόφαση 1ης παράτασης εργασιών. 2. η με Α.Π. 798170(2893)/29-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009869531) Απόφαση 2ης παράτασης εργασιών. 3. η με Α.Π. 821/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με ΑΔΑΜ: 22SYMV010956016 Απόφαση 3ης παράτασης εργασιών. 4. η με Α.Π. 873342(3704)/29-12-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011925002) Απόφαση 4ης παράτασης εργασιών. 5. η με Α.Π. 428471(2117)/22-06-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012936960) Απόφαση 5ης παράτασης εργασιών. 6. η με Α.Π. 882766(4120)/27-12-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV014051023) Απόφαση 6ης παράτασης εργασιών.
Αποφάσεις Α.Π.Ε.	1. η με Α.Π. 233330/835οικ/ 21-04-2021 Απόφαση έγκρισης 1ου ΑΠΕ (ΑΔΑΜ

	21SYMV008654805 & ΑΔΑ 6ΩΔΤ7ΛΛ-ΓΩΧ)
	2. η με Α.Π. 270962(1308)οικ./21-04-2023 Απόφαση έγκρισης 2ου ΑΠΕ (ΑΔΑΜ: 23SYMV012537396 & ΑΔΑ: ΨΣΞΧ7ΛΛ-2ΓΟ)
	3. η με Α.Π. 539551(2246)οικ./02-08-2024 Απόφαση έγκρισης 3ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ (ΑΔΑΜ: 24SYMV015245124 & ΑΔΑ: 961Λ7ΛΛ-ΔΩ8 )

Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος  
Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.Χ.

Βαλαμάκης Μιγδάνης  
Τοπ. Μηχ. με Α' βαθμό

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Στ. και Χαβατζάς Γ. δήλωσαν παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

### α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

**Εγκρίνει το συνημμένο Πίνακα του 4<sup>ου</sup> Α.Π.Ε.** (Λόγω Αναθεωρήσεων) του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ» ολικής δαπάνης 1.882.740,60 € με 1.370.416,55€ για εργασίες και Ο.Ε., 147.922,64€ για αναθεώρηση, και 364.401,41€ για Φ.Π.Α., δηλαδή βρίσκεται σε αύξηση λόγω αναθεωρήσεων, κατά 182.740,60€ σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση, τον 1ο Α.Π.Ε. , τον 2ο Α.Π.Ε. και τον 3ο Α.Π.Ε..

Η παρούσα απόφαση της Π.Ε. περί έγκρισης του 4ου Α.Π.Ε (Λόγω Αναθεωρήσεων) είναι άμεσα αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.

### Για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ αναφέροντα τα παρακάτω στοιχεία:

Σύμβαση:	20SYMV007432756
CPV:	[45112320-4]-Εργασίες αποκατάστασης εκτάσεων γης
Γεωγραφικός Προσδιορισμός:	EL52 (Κεντρική Μακεδονία)
Κωδικός ΣΑΕ:	ΝΠ808
Ενάρθρος ΠΔΕ:	2023ΝΠ80800002
Ανάληψη Υποχρέωσης:	<b>ΑΔΑ: 68ΝΙ46ΜΤΛΡ-ΒΒΞ</b>
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:</b>	
Κύριος χαρακτήρας σύμβασης:	10 Έργα
Διαδικασία ανάθεσης:	12 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (αρ.32/αρ.269)
Αιτιολόγηση διαδικασίας ανάθεσης	60 Κατεπείγουσα ανάγκη οφειλόμενη σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή
Νομικό πλαίσιο:	Βιβλίο Ι – κάτω των ορίων
Κριτήριο ανάθεσης:	2 Βάσει τιμής
Χρήση εργαλείων ανάθεσης:	8. Δεν χρησιμοποιείται
Αριθμός προσφορών που υποβλήθηκαν	4
Αριθμός τμημάτων:	1
Εκτιμώμενη αξία (προ Φ.Π.Α.):	1.612.903,23€
Διάρκεια σύμβασης (μήνες):	9 μήνες
Ανάθεση κατ'	2. Όχι

αποκλειστικότητα:	
Κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες:	2. Όχι
Γεωγραφική Περιοχή Αναθέτουσας Αρχής (NUTS)	EL527 Χαλκιδική
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:	AS build Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία, εφεξής καλούμενη «AS build A.T.E.» με Α.Φ.Μ. 099411207 ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης Δ/νση Π. Συνδίκια 6 Τ.Κ. 54645 Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310 836252 e-mail: info@asbuild.com.gr
Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021):	1. Δεν εμπίπτει στο ΕΣΔ
Αποφάσεις Παράτασης	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. η με Α.Π. 344314(1278)/23-06-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV008809233) Απόφαση 1ης παράτασης εργασιών.</li> <li>2. η με Α.Π. 798170(2893)/29-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009869531) Απόφαση 2ης παράτασης εργασιών.</li> <li>3. η με Α.Π. 821/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με ΑΔΑΜ: 22SYMV010956016 Απόφαση 3ης παράτασης εργασιών.</li> <li>4. η με Α.Π. 873342(3704)/29-12-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV011925002) Απόφαση 4ης παράτασης εργασιών.</li> <li>5. η με Α.Π. 428471(2117)/22-06-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012936960) Απόφαση 5ης παράτασης εργασιών.</li> <li>6. η με Α.Π. 882766(4120)/27-12-2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV014051023) Απόφαση 6ης παράτασης εργασιών.</li> </ol>
Αποφάσεις Α.Π.Ε.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. η με Α.Π. 233330/835οικ/ 21-04-2021 Απόφαση έγκρισης 1ου ΑΠΕ (ΑΔΑΜ 21SYMV008654805 &amp; ΑΔΑ 6ΩΔΤ7ΛΛ-ΓΩΧ)</li> <li>2. η με Α.Π. 270962(1308)οικ./21-04-2023 Απόφαση έγκρισης 2ου ΑΠΕ (ΑΔΑΜ: 23SYMV012537396 &amp; ΑΔΑ: ΨΣΞΧ7ΛΛ-2ΓΟ)</li> <li>3. η με Α.Π. 539551(2246)οικ./02-08-2024 Απόφαση έγκρισης 3ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ (ΑΔΑΜ: 24SYMV015245124 &amp; ΑΔΑ: 961Λ7ΛΛ-ΔΩ8 )</li> </ol>

Το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ» είναι ενταγμένο στο Π.Δ.Ε. 2020 με κωδ. 2023ΝΠ80800002 (προηγ. 2020ΕΠ80800000) και αρχικό προϋπολογισμού 2.000.000,00€. με Φ.Π.Α.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 205/2026

Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της  
Περιφερειακής Επιτροπής  
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ  
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ  
ΑΞΟΝΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ  
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ  
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: AS build A.T.E.

## 4ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΛΟΓΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ)

α/α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	Μ.Μ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΠΕ		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ		ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Σ.	ΔΑΠΑΝΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΩΝ	ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΆΛΛΗ ΟΜΑΔΑ	20% ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣ/ΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ				
							ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ									ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ			
<b>ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>																									
1	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών	A-1	m3	A-1	ΟΔΟ -1110	9,35	800,00	7.480,00	993,94	9.293,34	993,94	9.293,34	1813,34									1813,34			
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	A-2	m3	A-2	ΟΔΟ -1123Α	9,65	9.500,00	91.675,00	22.069,24	212.968,17	22.069,24	212.968,17	121293,17									121293,17			
3	Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)	NT 1.1	tn	ΣΧ.ΟΙΚ.20.41	ΟΙΚ 2178	3,02	0,00	0,00	2.000,97	6.042,93	2.000,97	6.042,93		6042,93								6042,93			
4	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	A-12	m3	A-12	ΟΙΚ-2227	25,40	1.000,00	25.400,00	750,92	19.073,37	750,92	19.073,37				6326,63							-6326,63		
5	Προμήθεια δανειών. Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε2 και Ε3	A-18.1	m3	A-18.1	ΟΔΟ -1510	9,95	2.000,00	19.900,00	14.579,09	145.061,95	14.579,09	145.061,95	125161,95										125161,95		
6	Κατασκευή στρώσης άμμου-σκύρων μεταβλητού πάχους	NT 1.2	m3	ΟΔΟ 3121Α	ΟΔΟ Α-23	16,00	0,00	0,00	1.524,37	24.389,92	1.524,37	24.389,92		24389,92									24389,92		
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>								<b>144.455,00</b>		<b>416.829,68</b>		<b>416.829,68</b>	<b>248268,46</b>	<b>30.432,85</b>	<b>278701,31</b>	<b>6326,63</b>						<b>272374,68</b>			
<b>ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ</b>								<b>15,00%</b>	<b>-21.668,25</b>		<b>-62.524,45</b>		<b>-62.524,45</b>	<b>-37240,27</b>	<b>-4.564,93</b>	<b>-41805,20</b>	<b>-948,99</b>						<b>-40856,20</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ</b>									<b>122.786,75</b>		<b>354.305,23</b>		<b>354.305,23</b>	<b>211028,19</b>	<b>25.867,92</b>	<b>236896,11</b>	<b>5377,64</b>	<b>5377,64</b>	<b>0,00</b>	<b>24557,35</b>	<b>0,00</b>	<b>231518,48</b>	<b>188,55%</b>		
<b>ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>																									
7	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0m	B-1	m3	B-1	ΟΔΟ - 2151	12,70	2.000,00	25.400,00	103,19	1.310,51	103,19	1.310,51				24089,49							-24089,49		
8	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων, κ.λπ. με σκυρόδεμα C12/15 άοπλο	B-29.2.1	m3	B-29.2.1	ΟΔΟ - 2531	79,00	300,00	23.700,00	268,47	21.209,13	268,47	21.209,13				2490,87							-2490,87		
9	Κατασκευή κιβωτοειδών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25	B-29.4.2	m3	B-29.4.2	ΟΔΟ - 2551	121,00	3.200,00	387.200,00	2.260,85	273.562,85	2.260,85	273.562,85				113637,15							-113637,15		
10	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κ.λπ. με σκ. C20/25	B-29.4.5	m3	B-29.4.5	ΟΔΟ - 2551	121,00	500,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				60500,00							-60500,00		
11	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων B500C εκτός υπογείων έργων	B-30.2	kg	B-30.2	ΟΔΟ - 2612	1,05	39.000,00	40.950,00	219.617,79	230.598,68	219.617,79	230.598,68	189648,68										189648,68		
12	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	B-30.3	kg	B-30.3	ΥΔΡ-7018	1,05	200,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00				210,00							-210,00		
13	Μόνωση με διπλή ασφαλτική επικάλυψη	B-36	m2	B-36	ΟΔΟ - 2411	1,60	4.500,00	7.200,00	2.994,60	4.791,36	2.994,60	4.791,36				2408,64							-2408,64		
14	Σφράγιση οριζόντιων αρμών με ελαστομερή ασφαλτική μαστίχη εφαρ. εν θερμώ	B-43.1	m	B-43.1	ΥΔΡ - 6370	3,50	150,00	525,00	77,23	270,31	77,23	270,31				254,69							-254,69		
15	Σφράγιση κατακόρυφων και κεκλιμένων αρμών με πλαστομερή ασφαλτ. μαστίχη	B-43.2	m	B-43.2	ΥΔΡ - 6370	4,00	600,00	2.400,00	58,60	234,40	58,60	234,40				2165,60							-2165,60		
16	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ EN 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm	N.T.2	m	12.01.01.07	ΥΔΡ 6551.7	140,00	0,00	0,00	88,00	12.320,00	88,00	12.320,00		12320,00									12320,00		
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>								<b>548.085,00</b>		<b>544.297,24</b>		<b>544.297,24</b>	<b>189.648,68</b>	<b>12.320,00</b>	<b>201.968,68</b>	<b>205.756,44</b>							<b>-3787,76</b>		
<b>ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ</b>								<b>15,00%</b>	<b>-82.212,75</b>		<b>-81.644,59</b>		<b>-81.644,59</b>	<b>-28.447,30</b>	<b>-1.848,00</b>	<b>-30.295,30</b>	<b>-30.863,47</b>							<b>568,16</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ</b>									<b>465.872,25</b>		<b>462.652,65</b>		<b>462.652,65</b>	<b>161.201,38</b>	<b>10.472,00</b>	<b>171.673,38</b>	<b>174.892,97</b>	<b>161.201,38</b>	<b>13691,59</b>	<b>93174,45</b>	<b>13691,59</b>		<b>-3219,60</b>	<b>-0,69%</b>	
<b>ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>																									
17	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπτκνωμένου πάχους 0,10m	Γ-1.2	m2	Γ-1.2	ΟΔΟ -3111.Β	2,50	7.700,00	19.250,00	4.570,50	11.426,25	4.570,50	11.426,25				7823,75							-7823,75		
18	Βάση οδοστρωσίας 0,10m (Π.Τ.Π. 0-155)	Γ-2.2	m2	Γ-2.2	ΟΔΟ -3211.Β	2,50	7.700,00	19.250,00	4.547,01	11.367,53	4.547,01	11.367,53				7882,47							-7882,47		
19	Κατασκευή ερεισιμάτων	Γ-5	m3	Γ-5	ΟΔΟ -3311.Β	20,50	450,00	9.225,00	751,00	15.395,50	751,00	15.395,50	6.170,50										6170,50		
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>								<b>47.725,00</b>		<b>38.189,28</b>		<b>38.189,28</b>	<b>6170,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6170,50</b>	<b>15706,22</b>							<b>-9535,72</b>		
<b>ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ</b>								<b>15,00%</b>	<b>-7.158,75</b>		<b>-5.728,39</b>		<b>-5.728,39</b>	<b>-925,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-925,58</b>	<b>-2355,93</b>							<b>1430,36</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ</b>									<b>40.566,25</b>		<b>32.460,89</b>		<b>32.460,89</b>	<b>5244,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5244,92</b>	<b>13350,29</b>	<b>5244,92</b>	<b>8105,37</b>	<b>8113,25</b>	<b>8105,37</b>		<b>-8105,36</b>	<b>-19,98%</b>	
<b>ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>																									
19	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	Δ-1	m	Δ-1	ΟΙΚ-2269α	0,90	200,00	180,00	30,00	27,00	30,00	27,00				153,00							-153,00		
20	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm	Δ-2.2	m2	Δ-2.2	ΟΔΟ - 1132	1,35	22.000,00	29.700,00	14.648,08	19.774,91	14.648,08	19.774,91				9.925,09							-9925,09		
21	Ασφαλτική προεπάλειψη	Δ-3	m2	Δ-3	ΟΔΟ - 4110	1,10	22.000,00	24.200,00	1.846,18	2.030,80	1.846,18	2.030,80				22.169,20							-22169,20		
22	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	Δ-4	m2	Δ-4	ΟΔΟ - 4120	0,42	22.000,00	9.240,00	33.396,22	14.026,41	33.396,22	14.026,41	4.786,41											4786,41	
23	Ασφαλτική στρώση βάσης συμπτκνωμένου πάχους 0,05m	Δ-5.1	m2	Δ-5.1	ΟΔΟ - 4321B	7,50	22.000,00	165.000,00	18.934,72	142.010,40	18.934,72	142.010,40				22.989,60							-22989,60		
24	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπ. πάχ. 0,05m με χρήση κοινής ασφάλτου	Δ-8.1	m2	Δ-8.1	ΟΔΟ - 4521B	8,00	22.000,00	176.000,00	18.221,20	145.769,60	18.221,20	145.769,60				30.230,40							-30230,40		
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>								<b>404.320,00</b>		<b>323.639,12</b>		<b>323.639,12</b>	<b>4.786,41</b>	<b>0,00</b>	<b>4.786,41</b>	<b>85.467,29</b>							<b>-80.680,88</b>		

<b>ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>																									
19	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	Δ-1	m	Δ-1	ΟΙΚ-2269α	0,90	200,00	180,00	30,00	27,00	30,00	27,00				153,00							-153,00		
20	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm	Δ-2.2	m2	Δ-2.2	ΟΔΟ - 1132	1,35	22.000,00	29.700,00	14.648,08	19.774,91	14.648,08	19.774,91				9.925,09							-9925,09		
21	Ασφαλτική προεπάλειψη	Δ-3	m2	Δ-3	ΟΔΟ - 4110	1,10	22.000,00	24.200,00	1.846,18	2.030,80	1.846,18	2.030,80				22.169,20							-22169,20		
22	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	Δ-4	m2	Δ-4	ΟΔΟ - 4120	0,42	22.000,00	9.240,00	33.396,22	14.026,41	33.396,22	14.026,41	4.786,41											4786,41	
23	Ασφαλτική στρώση βάσης συμπτκνωμένου πάχους 0,05m	Δ-5.1	m2	Δ-5.1	ΟΔΟ - 4321B	7,50	22.000,00	165.000,00	18.934,72	142.010,40	18.934,72	142.010,40				22.989,60							-22989,60		
24	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπ. πάχ. 0,05m με χρήση κοινής ασφάλτου	Δ-8.1	m2	Δ-8.1	ΟΔΟ - 4521B	8,00	22.000,00	176.000,00	18.221,20	145.769,60	18.221,20	145.769,60				30.230,40							-30230,40		
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>								<b>404.320,00</b>		<b>323.639,12</b>		<b>323.639,12</b>	<b>4.786,41</b>	<b>0,00</b>	<b>4.786,41</b>	<b>85.467,29</b>							<b>-80.680,88</b>		

4ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΛΟΓΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ)

α/α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	Μ.Μ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΠΕ		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ		ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Σ.	ΔΑΠΑΝΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΆΛΛΗ ΟΜΑΔΑ	20% ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣ/ΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ			
							ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ									ΠΟΣΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ		
<b>ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ</b>							15,00%	-60.648,00		-48.545,87		-48.545,87	-717,96	0,00	-717,96	-12.820,09						12.102,13		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ</b>								343.672,00		275.093,25		275.093,25	4.068,45	0,00	4.068,45	72.647,20	4.068,45	68578,75	68.734,40	68578,75		-68.578,75	-19,95%	
<b>ΟΜΑΔΑ Ε : ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>																								
25	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W2	E-1.1.6	m	E-1.1.6	ΟΔΟ - 2653	45,00	100,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00				4.500,00							-4500,00		
26	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης H2, λειτουργικού πλάτους W4, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης A	E-1.3.4	m	E-1.3.4	ΟΔΟ - 2653	125,00	300,00	37.500,00	301,00	37.625,00	301,00	37.625,00	125,00									125,00		
27	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	E-17.1	m2	E-17.1	ΟΙΚ - 7788	3,45	500,00	1.725,00	1.662,98	5.737,28	1.662,98	5.737,28	4.012,28									4012,28		
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>								43.725,00		43.362,28		43.362,28	4.137,28	0,00	4.137,28	4.500,00							-362,72	
<b>ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ</b>							15,00%	-6.558,75		-6.504,34		-6.504,34	-620,59	0,00	-620,59	-675,00							54,41	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ</b>								37.166,25		36.857,94		36.857,94	3.516,69	0,00	3.516,69	3.825,00	3.516,69	308,31	7.433,25	308,31		-308,31	-0,83%	
<b>ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ</b>								-0,01							0,00								0,01	
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>								1.010.063,49		1.161.369,96		1.161.369,96	385.059,63	36.339,92	421.399,55	270.093,10	179.409,08	90.684,02	202.012,70	90.684,02	151.306,47	14,98%		
<b>Γ.Ε. &amp; Ο.Ε.</b>							18%	181.811,43		209.046,59		209.046,59	69.310,73	6.541,19	75.851,92	48.616,76	32.293,63	16.323,12	36.362,29	16.323,12	27.235,16			
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>							[ΑΣ]	1.191.874,92		1.370.416,55		1.370.416,55	454.370,36	42.881,11	497.251,47	318.709,86	211.702,71	107007,14	238.374,99	107.007,14	178.541,63			
<b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ</b>								178.781,24		0,00		0,00				178.781,24						-178.781,24	-100,00%	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>								1.370.656,16		1.370.416,55		1.370.416,55	454.370,36	42.881,11	497.251,47	497.491,10	211.702,71	107007,14	238.374,99	107.007,14	-239,61	-0,02%		
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>								1.370.656,16		1.370.416,55		1.370.416,55												
<b>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</b>								311,58		551,19		147.922,64											147.611,06	
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>								1.370.967,74		1.370.967,74		1.518.339,19	454.370,36	42.881,11	497.251,47	497.491,10	211.702,71	107007,14	238.374,99	107.007,14	147.371,45	10,75%		
<b>ΦΠΑ 24%</b>								329.032,26		329.032,26		364.401,41											35.369,15	10,75%
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ</b>								1.700.000,00		1.700.000,00		1.882.740,60											182.740,60	10,75%

ΔΙΑΦΟΡΑ 182.740,60

Ο 4ος Α.Π.Ε. κλείνει με αύξηση κατά 182.740,60€ σε σχέση με την αρχική σύμβαση

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ	497251,47	[1]
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	178.781,24	[2]
ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ	107.007,14	[3.1]
ΔΑΠΑΝΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	42.881,11	[4]
ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΟΜΑΔΑ	211.702,71	[3.2]

ΟΡΙΟ 10% [ΑΣ]= 119187,49

OK

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 20/2006:

1. Το σύνολο δαπάνης νέων εργασιών είναι μικρότερο ή ίσο από το αρχικό ποσό των απροβλέπτων:	ΝΑΙ	42.881,11	<	178.781,24
2. Το επιτρεπόμενο ποσό "απορρόφηση επί ελλαιτων " για υπερσυμβατικές δαπάνες άλλης ομάδας είναι [3.1]		107.007,14		
3. Το σύνολο της επιπλέον δαπάνης [1] είναι μικρότερο ή ίσο από το άθροισμα : αρχική δαπάνη απροβλέπτων [2] συν απορροφούμενη επί ελλαιτων δαπάνη: ((1)<=[2]+[3.1]+[3.2])	ΝΑΙ	497.251,47	<	497.491,09
4. Τα απρόβλεπτα που απορροφούνται είναι: για νέες εργασίες : [4] = 42881,11 [5] για υπερσυμβατικές εργασίες [1]-[4]-[3.1]-[3.2] = 135660,51 [6] υπόλοιπο απροβλέπτων: [2]-[5]-[6] = 0,00 [7] Λόγω τακτοποιητικού ΑΠΕ				

Θεσ/νίκη, ..... / 02 / 2026  
Για την ανάδοχο

Θεσ/νίκη, ... / ... / 2026  
Η επιβλέπουσα

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε  
Πολύγυρος, .... / .... /2026  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΥΠ / Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Χ.

ΣΤΟΜΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΜΗΧ/ΓΟΣ & ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΓΑΜΒΡΕΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ με Α' β

ΜΑΝΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Α' Βαθμό

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

MAGDALINI SYRDARI  
09/02/2026 09:52