



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 8<sup>ο</sup>/24-02-2026

Απόφαση [249/2026](#)

**ΘΕΜΑ 15<sup>ο</sup>:** «Έγκριση α) της 2ης Τροποποίησης (σε ισοζύγιο) της σύμβασης και (β) σύναψης Συμπληρωματικής Σύμβασης της παροχής Υπηρεσιών «Συντήρηση πρασίνου – κοπή και απομάκρυνση κάθε είδους βλάστησης για τις ανάγκες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στο ΕΟΔ αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ για τα έτη 2024-2025», Προϋπολογισμός αρχικής σύμβασης: 1.146.946,58 € (με ΦΠΑ)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **24 Φεβρουαρίου 2026**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 132343/352/19-02-2026 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175<sup>Α</sup>, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε. και Παπαγιάννη Ελισσάβητ, Αναπληρώτρια Γραμματέας της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 15<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση α) της 2ης Τροποποίησης (σε ισοζύγιο) της σύμβασης και (β) σύναψης Συμπληρωματικής Σύμβασης της παροχής Υπηρεσιών «Συντήρηση πρασίνου – κοπή και απομάκρυνση κάθε είδους βλάστησης για τις ανάγκες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στο ΕΟΔ αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ για τα έτη 2024-2025», Προϋπολογισμός αρχικής σύμβασης: 1.146.946,58 € (με ΦΠΑ)», σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 123870/1647/17-2-2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ., η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 121/17-2-2026 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων Π.Κ.Μ., σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175<sup>Α</sup>, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-Γ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 ( ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ )
7. Την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το Π.Δ. 7/18.1.2013 (ΦΕΚ 26 Α/31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 “Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις” (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών»
13. Το γεγονός ότι η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2023, με Κωδικό 2023ΝΠ40800019, ΣΑΝΠ408 αριθμ. πρωτ. 117962/08.12.2023 Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με ΑΔΑ: ΨΘΠ1Η-Ψ6Φ.
14. Την με αρ. πρωτ. 815356/3033/01.12.2023 Απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα ΠΚΜ, με την οποία εντάχθηκε η Πράξη «Συντήρηση πρασίνου – κοπή και απομάκρυνση κάθε είδους βλάστησης για τις ανάγκες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στο ΕΟΔ αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ για τα έτη 2024-2025» με κωδικό ΟΠΣ 5222862 στο «ΠΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας 2021-2025» (ΑΔΑ: Ρ1ΝΡ7ΛΛ-ΑΚΩ)
15. Την από 17-06-2024 εγκεκριμένη Συλλογική Απόφαση ΝΠ408 τροπ.0 του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΑΔΑ: Ψ7ΥΟΗ-5ΚΧ).
16. Τη με αρ. πρωτ. 966066/3641/24.12.2025 απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα της ΠΚΜ, έγκρισης της πίστωσης 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης κατά για το ποσό των 91.745,70 € χωρίς ΦΠΑ (113.764,67 € με ΦΠΑ), που ανέρχεται στο 9,92% του προϋπολογισμού της αρχικής σύμβασης.
17. Τη με αρ. πρωτ. 49/29.1.2026 απόφαση του αν. Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) 2026, η πίστωση της 1ης Συμπληρωματική Σύμβαση με τον συνολικό προϋπολογισμό της σύμβασης να ανέρχεται στο ποσό του 1.260.711,25 € (με ΦΠΑ).
18. Την υπ' αρ. 75/2023 (Συνεδρίαση 14Η/13.12.2023) Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΠΚΜ για την Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου με

Διεθνή Διαγωνισμό Ανοικτής Διαδικασίας (παρ. 1, Άρθρου 27 του Ν.4412/2016) με κριτήριο Ανάθεσης Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (ΑΔΑ:9ΚΩΙ7ΛΛ-ΖΟΕ)

19. Την υπ' αριθμ. 1743/2023 (Πρακτικό 51<sup>ο</sup>/19.12.2023) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, περί Έγκρισης Α. Της Διακήρυξης Ανοικτής διαδικασίας ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων του Ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και Β. Της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου του θέματος (ΑΔΑ: ΨΣΕΛ7ΛΛ-ΗΙΩ).
20. Την από 02.01.2024 ανάρτηση της Διακήρυξης του Έργου στο ΚΗΜΔΗΣ με **ΑΔΑΜ: 24PROC014089440 2024-01-02**
21. Την υπ' αριθμ. 197/2024 (Πρακτικό 5<sup>ο</sup>/20.02.2024) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής, περί Έγκρισης του Πρακτικού Αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής/Τεχνικών Προσφορών και Οικονομικών Προσφορών του διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου του έργου του θέματος
22. Την υπ' αριθ. 432/2024 (Πρακτικό 11ο/2.4.2024) (ΑΔΑ: 9Η2Υ7ΛΛ-5ΧΓ και ΑΔΑΜ: 24AWRD014877532) έγκριση της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΚΜ εγκρίθηκε το Πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και κατακυρώθηκε η εν λόγω σύμβαση παροχή υπηρεσίας στον Οικονομικό Φορέα «ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ – ΚΙΟΚΠΑΣΟΓΛΟΥ ΟΕ», με τίμημα ποσού 924.956,92 € (χωρίς ΦΠΑ), ποσοστού Φ.Π.Α. 24% (221.989,66 €) και συνολικό ποσό 1.146.946,58 € με ΦΠΑ.
23. Την από 21.6.2024 υπογραφείσα Σύμβαση (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014984039 2024-06-21), της παροχής υπηρεσιών του θέματος.
24. Τη με αρ. 2019/2025 (πρακτικό 51ο/15.12.2025) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής (**ΑΔΑ 6ΗΞΣ7ΛΛ-ΓΟΛ**, ΑΔΑΜ 25AWRD018190818 2025-12-17), περί έγκρισης της 1ης τροποποίησης και της παράτασης υλοποίησης της αρχικής σύμβασης
25. Την από 12.2.2026 αιτιολογική έκθεση για τη 2<sup>η</sup> Τροποποίηση της Αρχικής Σύμβασης και σύναψης 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης της εν λόγω παροχής υπηρεσιών.
26. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 123870/1647/17-2-2026 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Κ.Μ., η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 121/17-2-2026 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων Π.Κ.Μ., και έχει ως εξής:

**ΘΕΜΑ:** Εισήγηση εισαγωγής θέματος στην Περιφερειακή Επιτροπή για (α) την έγκριση της 2ης Τροποποίησης (σε ισοζύγιο) της σύμβασης και (β) την έγκριση σύναψης Συμπληρωματικής Σύμβασης της παροχής Υπηρεσιών «Συντήρηση πρασίνου – κοπή και απομάκρυνση κάθε είδους βλάστησης για τις ανάγκες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στο ΕΟΔ αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ για τα έτη 2024-2025»  
 Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2023 στη ΣΑΝΠ408  
 Ενάρχιος έργου: 2023ΝΠ40800019 (ΟΠΣ 5222862)  
 Ανάδοχος: ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ – ΚΙΟΚΠΑΣΟΓΛΟΥ Ο.Ε. ΟΔΟΤΕΚ (ΑΦΜ 998693459)  
 Προϋπολογισμός αρχικής σύμβασης: 1.146.946,58 € (με ΦΠΑ)  
 Προϋπολογισμός με 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση: 1.260.711,25 € (με ΦΠΑ)

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ο ν.4555/2018 (ΦΕΚ133Α) (πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
3. Τις διατάξεις του ΠΔ 133/27.12.2010 (ΦΕΚ 226Α) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320+77909/1.12.2016 (ΦΕΚ 4302Β) απόφαση του ΓΓ της ΑΔΜ-Θ «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
4. Το ΠΔ 7/18.1.2013 (ΦΕΚ 26Α) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α'42), αρμοδιότητας Περιφερειών».
5. Τη με αρ. πρωτ. ΓΠΚΜ/οικ.71/08.01.2024 (ΑΔΑ 6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία αντικαταστάθηκε με την υπ' αρ. ΓΠΚΜ/οικ.3617/17.12.2024 (ΑΔΑ Ρ00Υ7ΛΛ-Μ2Ω) απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

6. Τη με αρ. πρωτ. οικ.17255(397)/09.01.2024 (ΦΕΚ148B) απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» και τη με αρ. πρωτ. οικ.249859(3725)/08.04.2024 απόφαση (ΦΕΚ 2793B) 2ης τροποποίησής της.
7. Τη διακήρυξης της εν λόγω παροχής υπηρεσιών (ΑΔΑΜ 24PROC014089440 2024-01-02) και τα συμβατικά τεύχη αυτής.

Ιστορικό – Έγγραφα - Αποφάσεις:

8. Την υπ' αριθ. 1743/2023 (πρακτικό 51ο/19.12.2023) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης (Διακήρυξη με τα παραρτήματά της, συμπεριλαμβανόμενης της Ειδικής Συγγραφής) της εν λόγω παροχής υπηρεσιών και η Επιτροπή Διαγωνισμού (ΑΔΑ ΨΣΕΛ7ΛΛ-ΗΙΩ).
9. Την υπ' αριθ. 432/2024 (Πρακτικό 11ο/2.4.2024) έγκριση της Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΚΜ, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και κατακυρώθηκε η εν λόγω σύμβαση παροχής υπηρεσίας στον Οικονομικό Φορέα «ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ – ΚΙΟΚΠΑΣΟΓΛΟΥ ΟΕ», με τίμημα ποσού 924.956,92 € (χωρίς ΦΠΑ), ποσοστού ΦΠΑ 24% 221.989,66 € και συνολικό ποσό 1.146.946,58 € (με ΦΠΑ).
10. Την από 21.6.2024 υπογραφείσα Σύμβαση (ΑΔΑΜ 24SYMV014984039 2024-06-21), της παροχής υπηρεσιών του θέματος.
11. Τη με αρ. πρωτ. 468432(6554)/10.7.2024 απόφαση ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ, έγκρισης του Πίνακα Χρονικού Προγραμματισμού της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του θέματος και τη με αρ. πρωτ. οικ.405364(5338)/2.6.2025 απόφαση τροποποίησής της.
12. Την από 25.11.2025 αίτηση [αρ. πρωτ. εισερχομένου ΔΤΕ/ΠΚΜ 884388(11680)/25.11.2025] του αναδόχου για την παράταση της προθεσμίας υλοποίησης της εν λόγω σύμβασης.
13. Τη με αρ. 2019/2025 (πρακτικό 51ο/15.12.2025) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής (ΑΔΑ 6ΗΞΣ7ΛΛ-ΓΟΛ, ΑΔΑΜ 25AWRD018190818 2025-12-17), έγκρισης της 1ης τροποποίησης και της παράτασης υλοποίησης της αρχικής σύμβασης, η οποία μας διαβιβάστηκε με το υπ' αρ. πρωτ. 925751(2846)18.12.2025 έγγραφο της Περιφερειακής Επιτροπής [αρ. πρωτ. εισερχ. στη ΔΤΕ/ΠΚΜ 957919(12691)/19.12.2025].
14. Τη με αρ. πρωτ. 966066/3641/24.12.2025 απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα της ΠΚΜ, έγκρισης της πίστωσης 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης κατά για το ποσό των 91.745,70 € χωρίς ΦΠΑ (113.764,67 € με ΦΠΑ), που ανέρχεται στο 9,92% του προϋπολογισμού της αρχικής σύμβασης.
15. Τη με αρ. πρωτ. 49/29.1.2026 απόφαση του αν. Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) 2026, η πίστωση της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης με τον συνολικό προϋπολογισμό της σύμβασης να ανέρχεται στο ποσό του 1.260.711,25 € (με ΦΠΑ).
16. Η από 12.2.2026 αιτιολογική έκθεση για τη 2<sup>η</sup> Τροποποίηση της Αρχικής Σύμβασης και σύναψης 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης της εν λόγω παροχής υπηρεσιών.

**Α. Αιτιολόγηση έγκρισης της 2ης τροποποίησης (σε ισοζύγιο) της αρχικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών**  
 Η τροποποίηση της σύμβασης προτείνεται για να τακτοποιήσει -με τις απολύτως αναγκαίες αυξομειώσεις- τις μέχρι σήμερα ποσότητες της εργολαβίας, η οποία εξελίσσεται ομαλά. Οι αλλαγές προέκυψαν για να συμπεριλάβουν τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, όπως αυτές επιμετρήθηκαν έως σήμερα και προμετρήθηκαν για το υπολειπόμενο τμήμα της σύμβασης, το οποίο έχει ημερομηνία περαίωσης την 20<sup>η</sup> Ιουνίου 2026, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης έξι (6) μηνών. Σημειώνεται ότι, λόγω του ότι καθυστέρησε η ενεργοποίηση του νέου ΠΠΑ (2026-2030), ήδη από το 2ο εξάμηνο του 2025 διαφαινόταν ότι θα υπάρξει κενό μέχρι την υπογραφή νέας σύμβασης. Προκειμένου λοιπόν να εξασφαλιστούν κονδύλια από την τρέχουσα σύμβαση -που έληγε αρχικά στις 20.12.2025- για να καλυφθούν επείγουσες ανάγκες, του πρώτου εξαμήνου του 2026, εξετάστηκε η δυνατότητα της χρονικής μεταφοράς κάποιων εργασιών. Έτσι και έγινε και από τις εργασίες που δεν υλοποιήθηκαν έως και τις 20/12/2025 εξασφαλίστηκε κονδύλιο ύψους 100.495,43 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Σήμερα προτείνονται οι απολύτως αναγκαίες αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών αυτών εργασιών, προκειμένου να αξιοποιηθεί το σχετικό κονδύλιο με τον αποτελεσματικότερο τρόπο.

Στο κείμενο της Διακήρυξης της υπό τροποποίησης Σύμβασης, η οποία ήδη εκτελείται, με σαφήνεια και ακρίβεια προβλέπεται η εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής δυνατότητα άσκησης δικαιώματος «προαίρεσης χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου» και, συγκεκριμένα, στην παρ. 1.3 αναφέρεται ότι η αναθέτουσα αρχή «δικαιούται να ζητήσει μονομερώς από τον Ανάδοχο την αυξομείωση των παρεχόμενων απ' αυτόν υπηρεσιών, εφόσον κριθεί απαραίτητο, με τους περιορισμούς και κατά τους όρους του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, με σκοπό την αντιμετώπιση απρόβλεπτων αναγκών που ανέκυψαν κατά την διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, η αποπληρωμή των οποίων δε θα απαιτεί υπέρβαση της συνολικής αρχικής δαπάνης. Η εφαρμογή του εν λόγω δικαιώματος προαίρεσης προϋποθέτει την μη ουσιώδη μεταβολή της σύμβασης (§4 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016) και την διατήρηση σε ισοζύγιο του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, ήτοι την εκτέλεση του Προϋπολογισμού με ανάληψη της δαπάνης των συμβατικών κονδυλίων των οποίων οι ποσότητες θα διαπιστωθεί ότι πλεονάζουν στον Προϋπολογισμό, και κατά την εφαρμογή τους τούτες προκύπτουν επί έλαττον ή και μηδενίζονται, τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας σε ότι αφορά την συνολική επί έλαττον δαπάνη που θα δύναται να αναλωθεί σε σχέση με την αρχική προϋπολογισθείσα δαπάνη του τμήματος». Επίσης, στην ίδια παράγραφο (1.3) της εν λόγω διακήρυξης, ορίζεται και ο όρος ενεργοποίησης, ως εξής: «Ο χρόνος ενεργοποίησης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής της σύμβασης είναι για εκείνη του προηγούμενου εδαφίου κατ' ελάχιστον οι 6 μήνες μετά την έναρξη εκτέλεσης της σύμβασης». Σημειώνεται δε ότι η σύμβαση της εν λόγω παροχής υπηρεσιών υπεγράφη στις 21.6.2024, οπότε άρχισε και η εκτέλεσή της, επομένως το χρονικό διάστημα των 6 μηνών παρήλθε ήδη από τις 20.12.2024. Τα ανωτέρω προβλέπονται και στο άρθρο 3 της υπό τροποποίησης Σύμβασης, υπό τον

τίτλο «Δικαίωμα προαίρεσης – Τροποποίηση σύμβασης».

Μέχρι σήμερα η εκτέλεση των εργασιών της σύμβασης εξελίσσεται ομαλά και, προκειμένου αυτή να προχωρήσει απρόσκοπτα, διαπιστώθηκε η ανάγκη τροποποίησης των συμβατικών ποσοτήτων των κονδυλίων από τις εργασίες που δεν υλοποιήθηκαν έως και το τέλος του 2025 -όπως εξηγήσαμε ανωτέρω- ώστε μαζί και με τις εργασίες που έχουν προβλεφθεί στη συμπληρωματική σύμβαση, να καλυφθούν οι απολύτως απαραίτητες ανάγκες για τη διατήρηση της οδικής ασφάλειας, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Συγκεκριμένα, κρίνεται αναγκαία η αύξηση των ποσοτήτων κάποιων εργασιών με κονδύλια που θα προκύψουν από μείωση της ποσότητας άλλων, που υπάρχει η δυνατότητα να μην πραγματοποιηθούν άμεσα. Τα τροποποιούμενα -σε ότι αφορά τις ποσότητες τους- κονδύλια φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Επισημαίνεται ότι, οι προτεινόμενες αλλαγές δεν μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης, καταλήγουν σε οικονομικό ισοζύγιο και εντάσσονται στο δικαίωμα προαίρεσης της αναθέτουσας αρχής χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, η φύση της οποίας (προαίρεσης) -σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα- περιγράφεται με σαφήνεια στην παρ.1.3 της σχετικής διακήρυξης και ενεργοποιείται με τους περιορισμούς και κατά τους όρους του άρθρου 132 του ν.4412/2016. Επομένως, ικανοποιούνται και οι όροι που τίθενται στο άρθρο 3 της σύμβασης προκειμένου για την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης «(α) την μη ουσιώδη μεταβολή της σύμβασης (§ 4 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016) και (β) την διατήρηση σε ισοζύγιο του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, ήτοι την εκτέλεση του Προϋπολογισμού με ανάληψη της δαπάνης των συμβατικών κονδυλίων των οποίων οι ποσότητες θα διαπιστωθεί ότι πλεονάζουν στον Προϋπολογισμό, και κατά την εφαρμογή τους τούτες προκύπτουν επί έλαττον ή και μηδενίζονται, τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας σε ότι αφορά την συνολική επί έλαττον δαπάνη που θα δύναται να αναλωθεί σε σχέση με την αρχική προϋπολογισθείσα δαπάνη του τμήματος.».

Πίνακας αιτιολόγησης αυξομειώσεων των ποσοτήτων, στα πλαίσια της 2<sup>ης</sup> τροποποίησης της σύμβασης

A.T.	Περιγραφή Εργασίας	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα εγκεκριμένη	Ποσότητα τροποποίησης	Σχόλια/παρατηρήσεις
<b>1 Κοπή και απομάκρυνση της ανεπιθύμητης βλάστησης για τις ανάγκες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας της οδού και καθαρισμός χώρου</b>					
1.1	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (1) (Ν.Ρύσιο - ΑΚ Σιθωνίας/Κασσανδρείας)	ΕΠΑ	5	5	Καμία μεταβολή
1.2	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (2) (ΑΚ Σιθωνίας/Κασσανδρείας - ΚΚ Κασσανδρείας)	ΕΠΑ	5	5	Καμία μεταβολή
1.3	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (3) (Αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» - ΑΚ Προφ. Ηλία)	ΕΠΑ	6	5	Μείωση ποσότητας κατά μία (1) επανάληψη καθώς μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη νέα σύμβαση
1.4	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (4) (Μοναστηρίου - ΙΚ Μελισσίου)	ΕΠΑ	5	5	Καμία μεταβολή
1.5	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (5) (Παρακάμψη Πελαίας Χώρας)	ΕΠΑ	5	6	Αύξηση ποσότητας κατά μία (1) επανάληψη για κάλυψη αναγκών έως υπογραφή νέας σύμβασης
1.6	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (6) (χθ 32+000 - Αρναία - Παλαιοχώρι)	ΕΠΑ	5	5	Καμία μεταβολή
1.7	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (7) (Παράκαμψη Αρναίας)	ΕΠΑ	5	5	Καμία μεταβολή
<b>2 Κοπή και απομάκρυνση της ανεπιθύμητης βλάστησης για τις ανάγκες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας της οδού στο παράπλευρο οδικό</b>					
2.1	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (5) (Παρακάμψη Πελαίας Χώρας) - <b>1η επανάληψη</b>	ΕΠΑ	1	1	Καμία μεταβολή
2.2	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (1) (Ν.Ρύσιο - ΑΚ Σιθωνίας/Κασσανδρείας)	ΕΠΑ	3	3	Καμία μεταβολή
2.3	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (2) (ΑΚ Σιθωνίας/Κασσανδρείας - ΚΚ Κασσανδρείας)	ΕΠΑ	3	3	Καμία μεταβολή
2.4	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (4) (Μοναστηρίου - ΙΚ Μελισσίου)	ΕΠΑ	3	2	Μείωση ποσότητας κατά μία (1) επανάληψη καθώς μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη νέα σύμβαση
2.5	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (5) (Παρακάμψη Πελαίας Χώρας)	ΕΠΑ	2	2	Καμία μεταβολή
<b>3 Κλάδευση διατήρησης σχήματος/συντήρησης ή κοπή δένδρων, για τις ανάγκες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας της οδού</b>					
3.1	Δένδρων ύψους έως 4 m	τεμ	2.000	2.000	Καμία μεταβολή
3.2	Δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m	τεμ	1.100	1.014	Μείωση ποσότητας λόγω ακριβούς επιμέτρησης
3.3	Δένδρων, πάνω από 8 μέχρι 12m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	τεμ	950	893	Μείωση ποσότητας λόγω ακριβούς επιμέτρησης
3.4	Δένδρων, πάνω από 12 μέχρι 16m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	τεμ	350	326	Μείωση ποσότητας λόγω ακριβούς επιμέτρησης
3.5	Δένδρων, πάνω από 16m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	τεμ	90	94	Αύξηση ποσότητας λόγω ακριβούς επιμέτρησης
<b>4 Διαμόρφωση θάμνων (κλάδεμα μόρφωσης) σε ερείσματα, πρανή, κόμβους και παράπλευρο οδικό εθνικών οδών</b>					
4.1	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (1) (Ν.Ρύσιο - ΑΚ Σιθωνίας/Κασσανδρείας)	ΕΠΑ	2	2	Καμία μεταβολή
4.2	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (2) (ΑΚ Σιθωνίας/Κασσανδρείας - ΚΚ Κασσανδρείας)	ΕΠΑ	2	2	Καμία μεταβολή
4.3	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (3) (Αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» - ΑΚ Προφ. Ηλία)	ΕΠΑ	3	2	Μείωση ποσότητας καθώς μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη νέα σύμβαση
4.4	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (5) (Παρακάμψη Πελαίας Χώρας)	ΕΠΑ	2	2	Καμία μεταβολή
<b>5 Συντήρηση Πρασίνου σε Κεντρικές Νησίδες ΕΟ</b>					
5.1	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (1) (Ν.Ρύσιο - ΑΚ Σιθωνίας / Κασσανδρείας)	ΕΠΑ	3	3	Καμία μεταβολή
5.2	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (4) (Μοναστηρίου -ΙΚ Μελισσίου)	ΕΠΑ	5	6	Αύξηση ποσότητας κατά μία (1) επανάληψη για κάλυψη αναγκών έως υπογραφή νέας σύμβασης
<b>6 Συντήρηση χώρων φυτών</b>					
	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (2) (ΑΚ Σιθωνίας/Κασσανδρείας) - ΚΚ Κασσανδρείας	ΕΠΑ	13	15	Καμία μεταβολή
7	<b>Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή</b>	σπρ	295,75	18,5	Μείωση ποσότητας λόγω ακριβούς επιμέτρησης

Με βάση τον ανωτέρω πίνακα, στον οποίο αιτιολογούνται οι επιβαλλόμενες αυξομειώσεις των ποσοτήτων ορισμένων εκ των κονδυλίων, προτείνεται η τροποποίηση της εν λόγω σύμβασης χωρίς διαδικασία σύναψης νέας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 132, παρ.1α του ν.4412/2016, ενεργοποιώντας το δικαίωμα προαίρεσης με μονομερή δήλωση της αναθέτουσας αρχής, λαμβανομένων υπόψιν τα εξής:

- (α) Σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί, η προτεινόμενη 2η τροποποίηση της σύμβασης κλείνει σε ισοζύγιο τόσο με την αρχική σύμβαση, όσο και με την 1η τροποποίηση (η οποία είχε κλείσει επίσης σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση), ήτοι (σε ευρώ): 924.956,92 (δαπάνη αρχικής σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ) - 924.956,92 (δαπάνη 2ης τροποποίησης Σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ) = 0,00
- (β) πληρούνται, σωρευτικά, οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
- i. το δικαίωμα προαίρεσης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής, έχει προβλεφθεί στα αρχικά έγγραφα της Σύμβασης (αναλυτικό τεύχος διακήρυξης, Σύμβαση),
  - ii. οι όροι (ρήτρες) του δικαιώματος προαίρεσης, όπως περιλαμβάνονται στη διακήρυξη της εν λόγω παροχής υπηρεσιών, είναι σαφείς και ακριβείς, χωρίς να δημιουργούν ζητήματα ερμηνείας κατά την εφαρμογή τους και αναφέρουν τη φύση και το αντικείμενο της δυνατότητας τροποποίησης,
  - iii. το δικαίωμα προαίρεσης περιλαμβάνει ως όρο ενεργοποίησής του την παρέλευση χρονικού διαστήματος τουλάχιστον 6 μηνών από την έναρξη εκτέλεσης της Σύμβασης, ο οποίος ικανοποιείται και
  - iv. η παρούσα, προτεινόμενη τροποποίηση της Σύμβασης είναι μη ουσιώδης (§ 4 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016) και δεν προκαλεί μεταβολή στη συνολική φύση της σύμβασης καθώς περιλαμβάνει μόνο αυξομείωση των ποσοτήτων μεταξύ των επί μέρους εργασιών, χωρίς υπέρβαση της αρχικής δαπάνης.

Πίνακας επί πλέον και επί έλαττον διαφορών της 2ης τροποποίησης της σύμβασης (σε ισοζύγιο)

Α.Τ.	Περιγραφή Εργασίας	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή μονάδας	Εγκεκριμένη ποσότητα εργασιών (1ης Τροποποίησης)			Εργασίες προτεινόμενες 2ης τροποποίησης			Διαφορές	
				Ποσότητα	Δαπάνη		Ποσότητα	Δαπάνη		Επί πλέον	Επί έλαττον
					Μερική	Ολική		Μερική	Ολική		
<b>1</b>	<b>Κοπή και απομάκρυνση της ανεπιθύμητης βλάστησης για τις ανάγκες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας της οδού και καθαρισμός χώρου στην</b>										
1.1	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (1) (Ν.Ρύσιο - ΑΚ Σθωνιάς/ Κασσανδρείας)	ΕΠΑ	27.226,05	5	136.130,25		5	136.130,25			
1.2	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (2) (ΑΚ Σθωνιάς/Κασσανδρείας - ΚΚ Κασσανδρείας)	ΕΠΑ	7.164,75	5	35.823,75		5	35.823,75			
1.3	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (3) (Αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» - ΑΚ Προφ. Ηλία)	ΕΠΑ	4.298,85	6	25.793,10		5	21.494,25			-4.298,85
1.4	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (4) (Μοναστηρίου - ΙΚ Μελισσίου)	ΕΠΑ	27.226,05	5	136.130,25		5	136.130,25			
1.5	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (5) (Παρακάμψη Πελαίας Χώρας)	ΕΠΑ	7.164,75	5	35.823,75		6	42.988,50		7.164,75	
1.6	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (6) (χθ 32+000 - Αρναία - Παλαιχώρι)	ΕΠΑ	27.226,05	5	136.130,25		5	136.130,25			
1.7	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (7) (Παρακάμψη Αρναίας)	ΕΠΑ	4.298,85	5	21.494,25		5	21.494,25			
<b>2</b>	<b>Κοπή και απομάκρυνση της ανεπιθύμητης βλάστησης για τις ανάγκες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας της οδού παράπλευρου οδικό</b>										
2.1	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (5) (Παρακάμψη Πελαίας Χώρας) - 1η επανάληψη	ΕΠΑ	5.304,37	1	5.304,37		1	5.304,37			
2.2	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (1) (Ν.Ρύσιο - ΑΚ Σθωνιάς/ Κασσανδρείας)	ΕΠΑ	6.365,25	3	19.095,75		3	19.095,75			

(συνέχεια πίνακα)

Α.Τ.	Περιγραφή Εργασίας	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή μονάδας	Εγκεκριμένη ποσότητα εργασιών (1ης Τροποποίησης)			Εργασίες προτεινόμενες 2ης τροποποίησης			Διαφορές	
				Ποσότητα	Δαπάνη		Ποσότητα	Δαπάνη		Επί πλέον	Επί έλαττον
					Μερική	Ολική		Μερική	Ολική		
2.3	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (2) (ΑΚ Σθωνίας/Κασσανδρείας - ΚΚ Κασσανδρείας)	ΕΠΑ	2.121,75	3	6.365,25		3	6.365,25			
2.4	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (4) (Μοναστηρίου - ΙΚ Μελισσίου)	ΕΠΑ	2.121,75	3	6.365,25		2	4.243,50		-2.121,75	
2.5	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (5) (Παρακάμψη Πελαίας Χώρας)	ΕΠΑ	2.121,75	2	4.243,50		2	4.243,50			
<b>3</b>	<b>Κλάδευση διατήρησης σχήματος/συντήρησης ή κοπή δένδρων, για τις ανάγκες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας της οδού</b>										
3.1	Δένδρων ύψους έως 4 m	τεμ	6,15	2.000	12.300,00		2.000	12.300,00			
3.2	Δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m	τεμ	18,45	1.100	20.295,00		1.014	18.708,30		-1.586,70	
3.3	Δένδρων, πάνω από 8 μέχρι 12m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	τεμ	67,65	950	64.267,50		893	60.411,45		-3.856,05	
3.4	Δένδρων, πάνω από 12 μέχρι 16m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	τεμ	110,70	350	38.745,00		326	36.088,20		-2.656,80	
3.5	Δένδρων, πάνω από 16m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	τεμ	190,65	90	17.158,50		94	17.921,10	762,60		
<b>4</b>	<b>Διαμόρφωση θάμνων (κλάδεμα μόρφωσης) σε ερείσματα, πρηνή, κόμβους και παράπλευρο οδικό εθνικών οδών</b>										
4.1	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (1) (Ν.Ρύσιο - ΑΚ Σθωνίας/ Κασσανδρείας)	ΕΠΑ	4.452,60	2	8.905,20		2	8.905,20			
4.2	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (2) (ΑΚ Σθωνίας/Κασσανδρείας - ΚΚ Κασσανδρείας)	ΕΠΑ	15.584,10	2	31.168,20		2	31.168,20			
4.3	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (3) (Αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» - ΑΚ Προφ. Ηλία)	ΕΠΑ	2.226,30	3	6.678,90		2	4.452,60		-2.226,30	
4.4	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (5) (Παρακάμψη Πελαίας Χώρας)	ΕΠΑ	11.131,50	2	22.263,00		2	22.263,00			
<b>5</b>	<b>Συντήρηση Πρασίνου σε Κεντρικές Νησίδες ΕΟ</b>										
5.1	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (1) (Ν.Ρύσιο - ΑΚ Σθωνίας / Κασσανδρείας)	ΕΠΑ	15.719,40	3	47.158,20		3	47.158,20			
5.2	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (4) (Μοναστηρίου - ΙΚ Μελισσίου)	ΕΠΑ	14.409,45	5	72.047,25		6	86.456,70	14.409,45		
<b>6</b>	<b>Συντήρηση χώρων φυτών</b>										
	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (2) (ΑΚ Σθωνίας/Κασσανδρείας) - ΚΚ Κασσανδρείας	ΕΠΑ	615,00	13	7.995,00		15	9.225,00			
7	<b>Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή</b>	στρ	24,60	295,75	7.275,45		18,50	455,10		-6.820,35	
	<b>ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>					<b>924.956,92</b>		<b>924.956,92</b>	<b>22.336,80</b>	<b>-23.566,80</b>	
	<b>Φ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>					<b>221.989,66</b>		<b>221.989,66</b>	<b>5.360,83</b>	<b>-5.656,03</b>	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ</b>					<b>1.146.946,58</b>		<b>1.146.946,58</b>	<b>27.697,63</b>	<b>-29.222,83</b>	

**Β. Αιτιολόγηση της πρότασης 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης**

Η τρέχουσα σύμβαση έληγε την 20<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2025 και η Περιφερειακή Επιτροπή έχει ήδη εγκρίνει την παράτασή της έως την 20<sup>η</sup> Ιουνίου 2026. Η Υπηρεσία μας λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη συνέχισης των εργασιών συντήρησης του πρασίνου για τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και λόγω της καθυστέρησης έγκρισης των πιστώσεων για τα νέα έργα συντήρησης, αιτήθηκε την πίστωση για σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης. Αυτό έγινε δεκτό και σήμερα έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις από τον Εκτελεστικό Γραμματέα της ΠΚΜ και από τον αν. Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, για συνολικό ποσό 113.764,67 € (με ΦΠΑ).

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στη συμπληρωματική σύμβαση αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί και αφορούν στις δύο από τις κύριες αρτηρίες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΚΜ και συγκεκριμένα της ΕΟ Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανίων και της ΕΟ2 Θεσσαλονίκης – Εδέσσης, οι οποίες φέρουν μεγάλο κυκλοφοριακό φορτίο.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του κατωτέρω πίνακα, η δαπάνη των προτεινόμενων εργασιών της συμπληρωματικής σύμβασης είναι 113.764,67 ευρώ -εκ των οποίων τα 91.745,70 ευρώ η δαπάνη των εργασιών και

τα 22.018,97 ευρώ για πληρωμή ΦΠΑ (24%)- και ανέρχεται στο 9,92% της συμβατικής δαπάνης, η οποία είναι 1.146.946,58 ευρώ -εκ των οποίων τα 924.956,92 ευρώ αφορούν τη δαπάνη των εργασιών και το ποσό 221.989,66 ευρώ για ΦΠΑ (24%). Επομένως, πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 132 του ν.4412/2016 για τροποποίηση χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, καθώς: (α) οι προτεινόμενες εργασίες δεν μεταβάλλουν τη συνολική φύση της σύμβασης, (β) η δαπάνη των συμπληρωματικών εργασιών είναι μικρότερου του 10% της συμβατικής αξίας και (γ) δεν υπάρχει υπέρβαση των κατώτατων ορίων του άρθρου 5 του ίδιου νόμου.

Πίνακας εργασιών 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης.

Α.Τ.	Περιγραφή Εργασίας	Μονάδα μέτρησης	Εργασίες 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης			
			Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνη	
					Μερική	Ολική
1	Κοπή και απομάκρυνση της ανεπιθύμητης βλάστησης για τις ανάγκες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας της οδού και καθαρισμός χώρου στην κύρια αρτηρία					
1.1	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (1) (Ν.Ρύσιο - ΑΚ Σιθωνίας/ Κασσανδρείας)	ΕΠΑ	1	27.226,05	27.226,05	
1.2	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (2) (ΑΚ Σιθωνίας/Κασσανδρείας - ΚΚ Κασσανδρείας)	ΕΠΑ	1	7.164,75	7.164,75	
1.4	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (4) (Μοναστηρίου - ΙΚ Μελισσίου)	ΕΠΑ	1	27.226,05	27.226,05	
5	Συντήρηση Πρασίνου σε Κεντρικές Νησίδες ΕΟ					
5.1	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (1) (Ν.Ρύσιο - ΑΚ Σιθωνίας / Κασσανδρείας)	ΕΠΑ	1	15.719,40	15.719,40	
5.2	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (4) (Μοναστηρίου -ΙΚ Μελισσίου)	ΕΠΑ	1	14.409,45	14.409,45	
	ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					91.745,70
	Φ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΩΝ					22.018,97
	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ					113.764,67
	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					924.956,92
	Φ.Π.Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					221.989,66
	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ					1.146.946,58
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ (%)					9,92

**Εισηγούμαστε**

- A. Την έγκριση της 2ης τροποποίησης της Σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Συντήρηση πρασίνου – κοπή και απομάκρυνση κάθε είδους βλάστησης για τις ανάγκες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στο ΕΟΔ αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ για τα έτη 2024-2025», με τους περιορισμούς και κατά τους όρους του άρθρου 132 του ν.4412/2016. Η συνολική δαπάνη της 2<sup>ης</sup> τροποποίησης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 1.146.946,58 ευρώ (με ΦΠΑ) και βρίσκεται σε ισοζύγιο με τη δαπάνη της αρχικής σύμβασης.
- B. Την έγκριση σύναψης της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης της παροχής υπηρεσιών «Συντήρηση πρασίνου – κοπή και απομάκρυνση κάθε είδους βλάστησης για τις ανάγκες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στο ΕΟΔ αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ για τα έτη 2024-2025», κατά τους όρους της παρ.2 του άρθρου 132 του ν.4412/2016, συνολικού ποσού 113.764,67 ευρώ (με ΦΠΑ), δηλαδή αύξηση της συμβατικής δαπάνης κατά 9,92%, το οποίο δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια του άρθρου 5 του ν.4412/2016.
- Γ. Την έγκριση του Πίνακα 2<sup>ης</sup> Τροποποίησης της Αρχικής Σύμβασης και σύναψης 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης, στον οποίο αποτυπώνονται οι απολύτως απαραίτητες αυξομειώσεις των συμβατικών ποσοτήτων και ενσωματώνονται οι εργασίες της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης που επιφέρουν αύξηση της συμβατικής

δαπάνης και η οποία τώρα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 1.260.711,25 € (με ΦΠΑ). Ο πίνακας αυτός επισυνάπτεται στην παρούσα και θα αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης που θα εκδοθεί.

Η απόφαση που θα εκδοθεί από την Περιφερειακή Επιτροπή άμεσα αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ.

Στοιχεία για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ αναφέροντα παρακάτω:

Διακήρυξη	24PROC014089440
Σύμβαση	24SYMV014984039
CPV	77300000-3 Υπηρεσίες φυτοκομίας
Γεωγραφικός Προσδιορισμός	EL52 (Κεντρική Μακεδονία)
Κωδικός ΣΑΕ	ΣΑΝΠ408
Ενάρθρος ΠΔΕ	2023ΝΠ40800019
Ανάληψη Υποχρέωσης (πρωτογενές αίτημα)	ΑΔΑ Ψ7ΥΟΗ-5ΚΧ
<b>Στοιχεία Ανάθεσης</b>	
Κύριος χαρακτήρας σύμβασης	Υπηρεσία
Διαδικασία ανάθεσης	1 Ανοιχτή διαδικασία (αρ.27/αρ.264)
Νομικό πλαίσιο	Βιβλίο Ι – άνω των ορίων
Κριτήριο ανάθεσης	2 Βάσει τιμής
Χρήση εργαλείων ανάθεσης	8. Δεν χρησιμοποιείται
Αριθμός προσφορών που υποβλήθηκαν	3
Αριθμός τμημάτων	1
Εκτιμώμενη αξία (προ ΦΠΑ)	91.745,70 ΕΥΡΩ (1 <sup>η</sup> συμπληρωματική σύμβαση)
Διάρκεια σύμβασης	Έως 20.6.2026 (διάρκεια αρχικής σύμβασης 18 μήνες + 6 μήνες παράταση = συνολική διάρκεια 24 μήνες)
Ανάθεση κατ' αποκλειστικότητα	2. Όχι
Κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες	2. Όχι
Γεωγραφική Περιοχή Αναθέτουσας Αρχής (NUTS)	[EL52]-Κεντρική Μακεδονία
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:</b>	ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ – ΚΙΟΚΠΑΣΟΓΛΟΥ Ο.Ε. ΟΔΟΤΕΚ ΑΦΜ: 998693459, ΔΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, Ν. Μυλότοπος, 581 00 Γιαννιτσά τηλ.: 2382051064 e-mail: <a href="mailto:odotekbasiliadis@yahoo.gr">odotekbasiliadis@yahoo.gr</a>
Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)	1. Δεν εμπίπτει στο ΕΣΔ
Αναθέτουσες Αρχές Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (ΑΑΗΤ)	1007.902.0001
Απόφαση παράτασης	αρ. 2019/2025 (πρακτικό 51ο/15.12.2025) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής (ΑΔΑ 6ΗΞΣ7ΛΛ-ΓΟΛ, ΑΔΑΜ 25AWRD018190818 2025-12-17) – περαίωση έως 20.6.2026
Αποφάσεις τροποποίησης (έγκρισης τροποποιητικού/ανακεφαλαιωτικού πίνακα)	1 <sup>η</sup> τροποποίηση σύμβασης σε ισοζύγιο - αρ. 2019/2025 (πρακτικό 51ο/15.12.2025) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής (ΑΔΑ 6ΗΞΣ7ΛΛ-ΓΟΛ, ΑΔΑΜ 25AWRD018190818 2025-12-17)

1.

Ο αν. προϊστάμενος ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ

Χρήστος Παπαδόπουλος  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με Α΄ βαθμό

Προς έγκριση Πίνακας 2ης Τροποποίησης της Αρχικής Σύμβασης και σύναψης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης

ΠΙΝΑΚΑΣ 2ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ												
Α.Τ.	Περιγραφή Εργασίας	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή μονάδας	Εγκεκριμένη ποσότητα εργασιών			Εργασίες προτινόμενες			Διαφορές		
				Ποσό-τητα	Δαπάνη		Ποσό-τητα	Δαπάνη		Επί-πλέον	Επί-έλαττον	
					Μερική	Ολική		Μερική	Ολική			
<b>1 Κοπή και απομάκρυνση της ανεπιθύμητης βλάστησης για τις ανάγκες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας της οδού και καθαρισμός χώρου στην κύρια αρτηρία</b>												
1.1	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (1) (Ν.Ρύσιο - ΑΚ Σίθωνιας/ Κασσανδρείας)	ΕΠΑ	27.226,05	5	136.130,25		5	136.130,25				
1.2	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (2) (ΑΚ Σίθωνιας/Κασσανδρείας - ΚΚ Κασσανδρείας)	ΕΠΑ	7.164,75	5	35.823,75		5	35.823,75				
1.3	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (3) (Αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» - ΑΚ Προφ. Ηλία)	ΕΠΑ	4.298,85	6	25.793,10		5	21.494,25		-4.298,85		
1.4	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (4) (Μοναστηρίου - ΙΚ Μελισσίου)	ΕΠΑ	27.226,05	5	136.130,25		5	136.130,25				
1.5	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (5) (Παρακάμψη Πελαίας Χώρας)	ΕΠΑ	7.164,75	5	35.823,75		6	42.988,50		7.164,75		
1.6	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (6) (χθ 32*000 - Αρναία - Παλαιχώρι)	ΕΠΑ	27.226,05	5	136.130,25		5	136.130,25				
1.7	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (7) (Παρακάμψη Αρναίας)	ΕΠΑ	4.298,85	5	21.494,25		5	21.494,25				
<b>2 Κοπή και απομάκρυνση της ανεπιθύμητης βλάστησης για τις ανάγκες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας της οδού στο παράπλευρο οδικό δίκτυο</b>												
2.1	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (5) (Παρακάμψη Πελαίας Χώρας) - 1η επανάληψη	ΕΠΑ	5.304,37	1	5.304,37		1	5.304,37				
2.2	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (1) (Ν.Ρύσιο - ΑΚ Σίθωνιας/ Κασσανδρείας)	ΕΠΑ	6.365,25	3	19.095,75		3	19.095,75				
2.3	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (2) (ΑΚ Σίθωνιας/Κασσανδρείας - ΚΚ Κασσανδρείας)	ΕΠΑ	2.121,75	3	6.365,25		3	6.365,25				
2.4	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (4) (Μοναστηρίου - ΙΚ Μελισσίου)	ΕΠΑ	2.121,75	3	6.365,25		2	4.243,50		-2.121,75		
2.5	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (5) (Παρακάμψη Πελαίας Χώρας)	ΕΠΑ	2.121,75	2	4.243,50		2	4.243,50				
<b>3 Κλάδευση διατήρησης σχήματος/συντήρησης ή κοπή δένδρων, για τις ανάγκες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας της οδού</b>												
3.1	Δένδρων ύψους έως 4 m	τεμ	6,15	2.000	12.300,00		2.000	12.300,00				
3.2	Δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m	τεμ	18,45	1.100	20.295,00		1.014	18.708,30		-1.586,70		
3.3	Δένδρων, πάνω από 8 μέχρι 12m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	τεμ	67,65	950	64.267,50		893	60.411,45		-3.856,05		
3.4	Δένδρων, πάνω από 12 μέχρι 16m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	τεμ	110,70	350	38.745,00		326	36.088,20		-2.656,80		
3.5	Δένδρων, πάνω από 16m σε νησίδες, ερείσματα κλπ.	τεμ	190,65	90	17.158,50		94	17.921,10		762,60		
<b>4 Διαμόρφωση θάμνων (κλάδεμα μόνρφωσης) σε ερείσματα, πρανή, κόμβους και παράπλευρο οδικό εθνικών οδών</b>												
4.1	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (1) (Ν.Ρύσιο - ΑΚ Σίθωνιας/ Κασσανδρείας)	ΕΠΑ	4.452,60	2	8.905,20		2	8.905,20				
4.2	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (2) (ΑΚ Σίθωνιας/Κασσανδρείας - ΚΚ Κασσανδρείας)	ΕΠΑ	15.584,10	2	31.168,20		2	31.168,20				
4.3	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (3) (Αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» - ΑΚ Προφ. Ηλία)	ΕΠΑ	2.226,30	3	6.678,90		2	4.452,60		-2.226,30		
4.4	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (5) (Παρακάμψη Πελαίας Χώρας)	ΕΠΑ	11.131,50	2	22.263,00		2	22.263,00				
<b>5 Συντήρηση Πρασίνου σε Κεντρικές Νησίδες ΕΟ</b>												
5.1	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (1) (Ν.Ρύσιο - ΑΚ Σίθωνιας/ Κασσανδρείας)	ΕΠΑ	15.719,40	3	47.158,20		3	47.158,20				
5.2	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (4) (Μοναστηρίου - ΙΚ Μελισσίου)	ΕΠΑ	14.409,45	5	72.047,25		6	86.456,70		14.409,45		
<b>6 Συντήρηση χώρων φυτών</b>												
	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (2) (ΑΚ Σίθωνιας/Κασσανδρείας) - ΚΚ Κασσανδρείας	ΕΠΑ	615,00	13	7.995,00		15	9.225,00		1.230,00		
7	Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή	στρ	24,60	295,75	7.275,45		18,50	455,10		-6.820,35		
<b>ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>								<b>924.956,92</b>		<b>924.956,92</b>	<b>23.566,80</b>	<b>-23.566,80</b>
<b>Φ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>											<b>5.656,03</b>	<b>-5.656,03</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ</b>								<b>1.146.946,58</b>		<b>1.146.946,58</b>	<b>29.222,83</b>	<b>-29.222,83</b>
<b>ΠΙΝΑΚΑΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</b>												
<b>1 Κοπή και απομάκρυνση της ανεπιθύμητης βλάστησης για τις ανάγκες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας της οδού και καθαρισμός χώρου στην κύρια αρτηρία</b>												
1.1	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (1) (Ν.Ρύσιο - ΑΚ Σίθωνιας/ Κασσανδρείας)	ΕΠΑ	27.226,05	1	27.226,05		1	27.226,05				
1.2	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (2) (ΑΚ Σίθωνιας/Κασσανδρείας - ΚΚ Κασσανδρείας)	ΕΠΑ	7.164,75	1	7.164,75		1	7.164,75				
1.4	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (4) (Μοναστηρίου - ΙΚ Μελισσίου)	ΕΠΑ	27.226,05	1	27.226,05		1	27.226,05				
<b>5 Συντήρηση Πρασίνου σε Κεντρικές Νησίδες ΕΟ</b>												
5.1	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (1) (Ν.Ρύσιο - ΑΚ Σίθωνιας/ Κασσανδρείας)	ΕΠΑ	15.719,40	1	15.719,40		1	15.719,40				
5.2	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (4) (Μοναστηρίου - ΙΚ Μελισσίου)	ΕΠΑ	14.409,45	1	14.409,45		1	14.409,45				
<b>ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>								<b>91.745,70</b>		<b>91.745,70</b>		
<b>Φ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>											<b>22.018,97</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ</b>								<b>113.764,67</b>		<b>113.764,67</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</b>												
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>										<b>1.016.702,62</b>		
<b>Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>											<b>244.008,63</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ</b>										<b>1.260.711,25</b>		

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Σ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ο κ. Χαβατζάς Γ. έδωσε λευκή ψήφο, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο, και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

**α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α**

**Εγκρίνει:**

- A. Τη 2η τροποποίηση της Σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Συντήρηση πρασίνου – κοπή και απομάκρυνση κάθε είδους βλάστησης για τις ανάγκες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στο ΕΟΔ αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ για τα έτη 2024-2025» συνολικού προϋπολογισμού 1.865.000,00, με τους περιορισμούς και κατά τους όρους του άρθρου 132 του ν.4412/2016, με συνολική δαπάνη της 2<sup>ης</sup> τροποποίησης να ανέρχεται στο ποσό των 1.146.946,58 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), που βρίσκεται σε ισοζύγιο με τη δαπάνη της αρχικής σύμβασης.**
- B. Τη σύναψη της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης της εν θέματι παροχής υπηρεσιών, κατά τους όρους της παρ.2 του άρθρου 132 του ν.4412/2016, συνολικού ποσού 113.764,67 ευρώ (με ΦΠΑ), δηλαδή αύξηση της συμβατικής δαπάνης κατά 9,92%, το οποίο δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια του άρθρου 5 του ν.4412/2016.**
- Γ. Τον κατωτέρω Πίνακα 2<sup>ης</sup> Τροποποίησης της Αρχικής Σύμβασης και σύναψης 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης, στον οποίο αποτυπώνονται οι απολύτως απαραίτητες αυξομειώσεις των συμβατικών ποσοτήτων και ενσωματώνονται οι εργασίες της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης που επιφέρουν αύξηση της συμβατικής δαπάνης και η οποία τώρα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 1.260.711,25 € (με ΦΠΑ).**

ΠΙΝΑΚΑΣ 2ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ											
Α.Τ.	Περιγραφή Εργασίας	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή μονάδας	Εγκεκριμένη ποσότητα εργασιών			Εργασίες προτεινόμενες			Διαφορές	
				Ποσό-τητα	Δαπάνη		Ποσό-τητα	Δαπάνη		Επί πλέον	Επί ελάττων
					Μερική	Ολική		Μερική	Ολική		
<b>1 Κοπή και απομάκρυνση της ανεπιθύμητης βλάστησης για τις ανάγκες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας της οδού και καθαρισμός χώρου στην κύρια αρτηρία</b>											
1.1	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (1) (Ν.Ρύσιο - ΑΚ Σίθωνιας/ Κασσανδρείας)	ΕΠΑ	27.226,05	5	136.130,25		5	136.130,25			
1.2	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (2) (ΑΚ Σίθωνιας/Κασσανδρείας - ΚΚ Κασσανδρείας)	ΕΠΑ	7.164,75	5	35.823,75		5	35.823,75			
1.3	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (3) (Αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» - ΑΚ Προφ. Ηλία)	ΕΠΑ	4.298,85	6	25.793,10		5	21.494,25		-4.298,85	
1.4	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (4) (Μοναστηρίου - ΙΚ Μελισσίου)	ΕΠΑ	27.226,05	5	136.130,25		5	136.130,25			
1.5	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (5) (Παρακάμψη Πελαίας Χώρας)	ΕΠΑ	7.164,75	5	35.823,75		6	42.988,50		7.164,75	
1.6	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (6) (γθ 32+000 - Αρναιά - Παλαιοχώρι)	ΕΠΑ	27.226,05	5	136.130,25		5	136.130,25			
1.7	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (7) (Παρακάμψη Αρναιάς)	ΕΠΑ	4.298,85	5	21.494,25		5	21.494,25			
<b>2 Κοπή και απομάκρυνση της ανεπιθύμητης βλάστησης για τις ανάγκες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας της οδού στο παράπλευρο οδικό δίκτυο</b>											
2.1	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (5) (Παρακάμψη Πελαίας Χώρας) - 1η επανάληψη	ΕΠΑ	5.304,37	1	5.304,37		1	5.304,37			
2.2	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (1) (Ν.Ρύσιο - ΑΚ Σίθωνιας/ Κασσανδρείας)	ΕΠΑ	6.365,25	3	19.095,75		3	19.095,75			
2.3	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (2) (ΑΚ Σίθωνιας/Κασσανδρείας - ΚΚ Κασσανδρείας)	ΕΠΑ	2.121,75	3	6.365,25		3	6.365,25			
2.4	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (4) (Μοναστηρίου - ΙΚ Μελισσίου)	ΕΠΑ	2.121,75	3	6.365,25		2	4.243,50		-2.121,75	
2.5	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (5) (Παρακάμψη Πελαίας Χώρας)	ΕΠΑ	2.121,75	2	4.243,50		2	4.243,50			
<b>3 Κλάδευση διατήρησης σχήματος/συντήρησης ή κοπή δένδρων, για τις ανάγκες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας της οδού</b>											
3.1	Δένδρων ύψους έως 4 m	τεμ	6,15	2.000	12.300,00		2.000	12.300,00			
3.2	Δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m	τεμ	18,45	1.100	20.295,00		1.014	18.708,30		-1.586,70	
3.3	Δένδρων, πάνω από 8 μέχρι 12m σε νησιδες, ερείσματα κλπ.	τεμ	67,65	950	64.267,50		893	60.411,45		-3.856,05	
3.4	Δένδρων, πάνω από 12 μέχρι 16m σε νησιδες, ερείσματα κλπ.	τεμ	110,70	350	38.745,00		326	36.088,20		-2.656,80	
3.5	Δένδρων, πάνω από 16m σε νησιδες, ερείσματα κλπ.	τεμ	190,65	90	17.158,50		94	17.921,10		762,60	
<b>4 Διαμόρφωση θάμνων (κλάδεμα μόρφωσης) σε ερείσματα, πρανή, κόμβους και παράπλευρο οδικό εθνικών οδών</b>											
4.1	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (1) (Ν.Ρύσιο - ΑΚ Σίθωνιας/ Κασσανδρείας)	ΕΠΑ	4.452,60	2	8.905,20		2	8.905,20			
4.2	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (2) (ΑΚ Σίθωνιας/Κασσανδρείας - ΚΚ Κασσανδρείας)	ΕΠΑ	15.584,10	2	31.168,20		2	31.168,20			
4.3	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (3) (Αεροδρόμιο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» - ΑΚ Προφ. Ηλία)	ΕΠΑ	2.226,30	3	6.678,90		2	4.452,60		-2.226,30	
4.4	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (5) (Παρακάμψη Πελαίας Χώρας)	ΕΠΑ	11.131,50	2	22.263,00		2	22.263,00			
<b>5 Συντήρηση Πρασίνου σε Κεντρικές Νησιδες ΕΟ</b>											
5.1	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (1) (Ν.Ρύσιο - ΑΚ Σίθωνιας / Κασσανδρείας)	ΕΠΑ	15.719,40	3	47.158,20		3	47.158,20			
5.2	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (4) (Μοναστηρίου - ΙΚ Μελισσίου)	ΕΠΑ	14.409,45	5	72.047,25		6	86.456,70		14.409,45	
<b>6 Συντήρηση χώρων φυτών</b>											
	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (2) (ΑΚ Σίθωνιας/Κασσανδρείας) - ΚΚ Κασσανδρείας	ΕΠΑ	615,00	13	7.995,00		15	9.225,00		1.230,00	
7	Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού χειριστή	σπρ	24,60	295,75	7.275,45		18,50	455,10		-6.820,35	
<b>ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>					<b>924.956,92</b>			<b>924.956,92</b>		<b>23.566,80</b>	
<b>Φ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>					<b>221.989,66</b>			<b>221.989,66</b>		<b>5.656,03</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ</b>					<b>1.146.946,58</b>			<b>1.146.946,58</b>		<b>29.222,83</b>	
<b>ΠΙΝΑΚΑΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</b>											
<b>1 Κοπή και απομάκρυνση της ανεπιθύμητης βλάστησης για τις ανάγκες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας της οδού και καθαρισμός χώρου στην κύρια αρτηρία</b>											
1.1	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (1) (Ν.Ρύσιο - ΑΚ Σίθωνιας/ Κασσανδρείας)	ΕΠΑ	27.226,05	1	27.226,05		1	27.226,05			
1.2	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (2) (ΑΚ Σίθωνιας/Κασσανδρείας - ΚΚ Κασσανδρείας)	ΕΠΑ	7.164,75	1	7.164,75		1	7.164,75			
1.4	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (4) (Μοναστηρίου - ΙΚ Μελισσίου)	ΕΠΑ	27.226,05	1	27.226,05		1	27.226,05			
<b>5 Συντήρηση Πρασίνου σε Κεντρικές Νησιδες ΕΟ</b>											
5.1	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (1) (Ν.Ρύσιο - ΑΚ Σίθωνιας / Κασσανδρείας)	ΕΠΑ	15.719,40	1	15.719,40		1	15.719,40			
5.2	ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (4) (Μοναστηρίου - ΙΚ Μελισσίου)	ΕΠΑ	14.409,45	1	14.409,45		1	14.409,45			
<b>ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>					<b>91.745,70</b>			<b>91.745,70</b>			
<b>Φ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>					<b>22.018,97</b>			<b>22.018,97</b>			
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ</b>					<b>113.764,67</b>			<b>113.764,67</b>			
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</b>											
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>					<b>1.146.946,58</b>			<b>1.146.946,58</b>		<b>1.016.702,62</b>	
<b>Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>					<b>221.989,66</b>			<b>221.989,66</b>		<b>244.008,63</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ</b>					<b>1.146.946,58</b>			<b>1.146.946,58</b>		<b>1.260.711,25</b>	

Η παρούσα απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής είναι άμεσα αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ.

**Στοιχεία για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ αναφέροντα παρακάτω:**

<b>Διακήρυξη</b>	<b>24PROC014089440</b>
Σύμβαση	24SYMV014984039
CPV	77300000-3 Υπηρεσίες φυτοκομίας
Γεωγραφικός Προσδιορισμός	EL52 (Κεντρική Μακεδονία)
Κωδικός ΣΑΕ	ΣΑΝΠ408
Ενάρθρος ΠΔΕ	2023ΝΠ40800019
<b>Ανάληψη Υποχρέωσης (πρωτογενές αίτημα)</b>	<b>ΑΔΑ Ψ7ΥΟΗ-5ΚΧ</b>
<b>Στοιχεία Ανάθεσης</b>	
Κύριος χαρακτήρας σύμβασης	Υπηρεσία
Διαδικασία ανάθεσης	1 Ανοιχτή διαδικασία (αρ.27/αρ.264)
Νομικό πλαίσιο	Βιβλίο Ι – άνω των ορίων
Κριτήριο ανάθεσης	2 Βάσει τιμής
Χρήση εργαλείων ανάθεσης	8. Δεν χρησιμοποιείται
Αριθμός προσφορών που υποβλήθηκαν	3
Αριθμός τμημάτων	1
Εκτιμώμενη αξία (προ ΦΠΑ)	91.745,70 ΕΥΡΩ (1 <sup>η</sup> συμπληρωματική σύμβαση)
Διάρκεια σύμβασης	Έως 20.6.2026 (διάρκεια αρχικής σύμβασης 18 μήνες + 6 μήνες παράταση = συνολική διάρκεια 24 μήνες)
Ανάθεση κατ' αποκλειστικότητα	2. Όχι
Κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες	2. Όχι
Γεωγραφική Περιοχή Αναθέτουσας Αρχής (NUTS)	[EL52]-Κεντρική Μακεδονία
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:</b>	<b>ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ – ΚΙΟΚΠΑΣΟΓΛΟΥ Ο.Ε. ΟΔΟΤΕΚ</b> <b>ΑΦΜ: 998693459</b> , ΔΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, Ν. Μυλότοπος, 581 00 Γιαννιτσά τηλ.: 2382051064 e-mail: <a href="mailto:odotekbasiliadis@yahoo.gr">odotekbasiliadis@yahoo.gr</a>
Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)	1. Δεν εμπίπτει στο ΕΣΔ
Αναθέτουσες Αρχές Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (ΑΑΗΤ)	1007.902.0001
Απόφαση παράτασης	αρ. 2019/2025 (πρακτικό 51ο/15.12.2025) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής (ΑΔΑ 6ΗΞΣ7ΛΛ-ΓΟΛ, ΑΔΑΜ 25ΑWRD018190818 2025-12-17) – περαίωση έως 20.6.2026
Αποφάσεις τροποποίησης (έγκρισης τροποποιητικού/ανακεφαλαιωτικού πίνακα)	1 <sup>η</sup> τροποποίηση σύμβασης σε ισοζύγιο - αρ. 2019/2025 (πρακτικό 51ο/15.12.2025) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής (ΑΔΑ 6ΗΞΣ7ΛΛ-ΓΟΛ, ΑΔΑΜ 25ΑWRD018190818 2025-12-17)

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2023, με Κωδικό 2023ΝΠ40800019, ΣΑΝΠ408 αριθμ. πρωτ. 117962/08.12.2023 Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με ΑΔΑ: ΨΘΠ1Η-Ψ6Φ. Με την υπ' αρ. πρ. 815356/3033/01.12.2023 Απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα ΠΚΜ εντάχθηκε η Πράξη «Συντήρηση πρασίνου – κοπή και απομάκρυνση κάθε είδους βλάστησης για τις ανάγκες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στο ΕΟΔ αρμοδιότητας ΔΤΕ/ΠΚΜ για τα έτη 2024-2025» με κωδικό ΟΠΣ 5222862 στο «ΠΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας 2021-2025» (ΑΔΑ: Ρ1ΝΡ7ΛΛ-ΑΚΩ). Με την αρ. πρωτ. 966066/3641/24.12.2025 απόφαση του Εκτελεστικού Γραμματέα

της ΠΚΜ, εγκρίθηκε η πίστωση 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης κατά για το ποσό των 91.745,70 € χωρίς ΦΠΑ (113.764,67 € με ΦΠΑ), που ανέρχεται στο 9,92% του προϋπολογισμού της αρχικής σύμβασης, ενώ με την αρ. πρωτ. 49/29.1.2026 απόφαση του αν. Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εγκρίθηκε η ένταξη στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) 2026, η πίστωση της 1ης Συμπληρωματική Σύμβαση με τον συνολικό προϋπολογισμό της σύμβασης να ανέρχεται στο ποσό του 1.260.711,25 € (με ΦΠΑ).

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 249/2026

Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της  
Περιφερειακής Επιτροπής  
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη