



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 10^ο/10.03.2026

Απόφαση 307/2026

ΘΕΜΑ 8^ο: «Έγκριση παράτασης υποβολής του Παραδοτέου Π3 στο πλαίσιο του έργου: «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Ανάπτυξη ειδικών Σχεδίων Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε.) για τις εγκαταστάσεις SEVESO στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **10 Μαρτίου 2026**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 170610/483/05-03-2026 (ορθή επανάληψη) προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Παπαγιάννη Ελισσάβη και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείες της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 8^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση παράτασης υποβολής του Παραδοτέου Π3 στο πλαίσιο του έργου: «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Ανάπτυξη ειδικών Σχεδίων Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε.) για τις εγκαταστάσεις SEVESO στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 153325/1033/27-02-2026 εισήγηση της Αυτοτελούς Δ/σης Πολιτικής Προστασίας Π.Κ.Μ., η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 747/03-03-2026 έγγραφο του Γραφείου Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το γεγονός ότι Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με ΚΑΕ 9899.ρ.01 – Ερευνητικό πρόγραμμα για την σύνταξη και κατάρτιση σχεδίου αντιμετώπισης τεχνολογικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ) που βρίσκονται εντός των ορίων της διοικητικής αρμοδιότητας της ΠΚΜ – 002459-0 00 – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΚΜ, σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2024 του Φορέα 02.21.01.725 με κωδικό έργου 1121ΠΚΜ001ΚΑΠ24.
13. Την υπ' αριθμ. 43/20-03-2024 (ΑΔΑ:ΨΒΥ47ΛΛ-ΤΒΡ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί “Έγκρισης 1ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2024”.
14. Την με Αρ.Πρωτ. 947/90/2-1-2025 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με **ΑΔΑ: ΨΣ247ΛΛ-9Υ1** και Α/Α 397 του Τμήματος Προϋπολογισμού και Λογιστικής Διαχείρισης της Π.Κ.Μ. – ΚΑΕ 02.21.01.725.9899.ρ.01 (καταχωρήθηκε με α/α 84 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του Τμήματος Προϋπολογισμού , Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης).
15. Την αριθμ. 1171/2024 (ΑΔΑ:9ΥΧΣ7ΛΛ-ΤΗ8) Απόφαση της Π.Ε της ΠΚΜ, με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την επιλογή αναδόχου για το έργο: Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την: «Ανάπτυξη ειδικών Σχεδίων Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε.) για τις εγκαταστάσεις SEVESO στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» προϋπολογισμού 806.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% 650.000,00€ άνευ ΦΠΑ 24%. Σχετικός CPV: CPV: 73220000-0 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης και CPV:79415200-8 (Υπηρεσίες Παροχής Συμβουλών σε θέματα Σχεδιασμού,
16. Την υπ' αριθ. Πρωτ.420342 (8555)/9-9-2024 Διακήρυξη με **ΑΔΑΜ: 24PROC015402184**
17. Την υπ' αριθμ. 44/21-01-2025 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΚΜ περί έγκρισης οριστικού αναδόχου με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας (**ΑΔΑ: ΨΒ1Δ7ΛΛ-Τ9Κ** και ΑΔΑΜ: 25AWRD016319917), στο πλαίσιο της ανωτέρω διακήρυξης στον ανάδοχο.
18. Το από 05-03-2025 Συμφωνητικό Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου του θέματος (ΑΔΑΜ: 25SYMV016449143 2025-03-12) με συνολικό συμβατικό τίμημα 765.700,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% .
19. Το Άρθρο 3 «Διάρκεια Σύμβασης» του Συμφωνητικού Παροχής Υπηρεσιών (ΑΔΑΜ: 25SYMV016449143 2025-03-12) όπως ορίζεται η συνολική διάρκεια της σύμβασης σε τριάντα

- (30) μήνες (αρχόμενη από την υπογραφή της), καθώς και την υποβολή των επιμέρους παραδοτέων τμηματικές / ενδιάμεσες προθεσμίες των Παραδοτέων.
- 20.** Το από 18/02/2026 αίτημα του αναδόχου με θέμα: «Αίτημα παράτασης της προθεσμίας υποβολής του Παραδοτέου Π3» με τίτλο του θέματος.
- 21.** Το από 24/02/2026 Πρακτικό 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης του έργου, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης του Έργου:

Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την «Ανάπτυξη ειδικών Σχεδίων Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε.) για τις εγκαταστάσεις SEVESO στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» Σήμερα 24.02.2026, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, κατόπιν κοινοποίησης από 18.02.2026 του ηλεκτρονικού αιτήματος του Αναδόχου με θέμα «Αίτημα παράτασης της προθεσμίας υποβολής του Παραδοτέου Π3». Κατά τη συνεδρίαση εξετάστηκε το αίτημα, και αφού ελήφθησαν υπόψη τα οριζόμενα στη Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 24PROC015402184/10.09.2024), ιδίως η παρ. 6.2 «Διάρκεια Σύμβασης», καθώς και το άρθρο 3 «Διάρκεια της Σύμβασης» του Συμφωνητικού Παροχής Υπηρεσιών (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΒ016449143/12.03.2025), όπως ισχύει, η Επιτροπή εισηγείται τα ακόλουθα:

Την αποδοχή της αιτούμενης παράτασης κατά τρεις (3) μήνες της προθεσμίας υποβολής του Παραδοτέου/Πακέτου Εργασίας Π3 με τίτλο: «Προσδιορισμός δεδομένων για τα 41 Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε. – Χαρτογραφική αποτύπωση γειτονικών χρήσεων γης 41 εγκαταστάσεων Seveso», στο πλαίσιο του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Ανάπτυξη Ειδικών Σχεδίων Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε.) για τις εγκαταστάσεις SEVESO στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», με νέα ημερομηνία παράδοσης την 05.06.2026 (από δώδεκα (12) σε δεκαπέντε (15) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης).

Η παράταση επιφέρει αντίστοιχη χρονική μετατόπιση κατά τρεις (3) μήνες των Παραδοτέων Π4, Π5, Π6, Π7 και Π8, συνεπάγεται τροποποίηση της παρ. 3.1 του άρθρου 3 του Συμφωνητικού, καθώς και ισόχρονη παράταση της συνολικής διάρκειας του Συμφωνητικού από τριάντα (30) σε τριάντα τρεις (33) μήνες, με νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης την 05.12.2027, η οποία ταυτίζεται με την ολοκλήρωση και παράδοση του Παραδοτέου Π8, χωρίς η παράταση να υπερβαίνει το 50% της αρχικής διάρκειας, σύμφωνα με την παρ. 3.2 του άρθρου 3. Η παράταση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, πριν από τη λήξη της προθεσμίας του Π3, κατόπιν αιτήματος της Ένωσης Εταιριών «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – Γ.Α.Π ΑΝΑΛΥΣΙΣ Α.Ε. – ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.», και οφείλεται σε αντικειμενικές ανάγκες συλλογής πρόσθετων δεδομένων και υλοποίησης απαιτούμενων ενεργειών για την ολοκλήρωση του Π3 και την ομαλή εξέλιξη των επόμενων παραδοτέων, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Η παράταση δεν επιφέρει καμία τροποποίηση στη συμβατική αξία, ούτε στα επιμέρους παραδοτέα, ούτε στο συνολικό συμβατικό τίμημα του έργου.

Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε χωρίς επιπλέον παρατηρήσεις.

1. Δανιηλάκη Μελαχροινή – Πρόεδρος Επιτροπής
2. Τζαφειροπούλου Αικατερίνη -Τακτικό Μέλος
3. Κοκκίνης Θεόδωρος -Τακτικό Μέλος

- 22.** Την αριθμ. πρωτ. 153325/1033/27-02-2026 εισήγηση της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Π.Κ.Μ., η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ : Εισήγηση για την έγκριση παράτασης υποβολής του Παραδοτέου Π3 στο πλαίσιο του έργου: «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Ανάπτυξη ειδικών Σχεδίων Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε.) για τις εγκαταστάσεις SEVESO στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας».

ΣΧΕΤ. : Το από 24/2/2026 Πρακτικό 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης του έργου.

Έχοντας υπ όψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει σήμερα.
2. Το ΠΔ 133/27.12.2010 (ΦΕΚ 226/τΑ΄/27.12.2010) «Οργανισμός της ΠΚΜ» όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ΄ αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (ΦΕΚ 4302B/30.12.2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ»
3. Τις διατάξεις του Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ 26Α/31.01.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α΄ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
4. Την υπ΄ αριθμ. 125098/16.12.2024 (ΑΔΑ: 9ΞΦΡΟΡ1Υ-ΨΨΤ) Επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

5. Την υπ' αρ. ΓΠΚΜ οικ 3617/17.12.2024 (ΑΔΑ:Ρ00Υ7ΛΛ-Μ2Ω) Απόφαση της Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας "Ορισμός Αν. Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
6. Την υπ' αρ. πρωτ. οικ. 17255 (397)/09.01.2024 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ" (ΦΕΚ 148/Β/11-01-2024) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ2793/Β/17-05-2024).
7. Την υπ' αριθμ. 897712 (11955)/17.12.2024 (ΦΕΚ1387/ΥΔΟΔΔ/18.12.2024)Απόφαση της Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί διορισμού του Εκτελεστικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας .
8. Την υπ' αριθμ. 272382 (4581)/21.04.2023 Απόφαση Εκτελεστικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, περί άσκησης καθηκόντων Αναπληρώτριας Προϊστάμενης Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας .
9. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και όλες τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή του, καθώς και τις κατευθυντήριες οδηγίες και εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί για την ερμηνεία του, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

Και ειδικότερα λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. 598/2025 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΚΜ (ΑΔΑ: 9ΑΔΦ7ΛΛ-8ΙΣ) η οποία αφορά την Έγκριση της συγκρότησης Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής του διαγωνισμού του έργου: «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Ανάπτυξη ειδικών Σχεδίων Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε.) για τις εγκαταστάσεις SEVESO στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας».
2. Την υπ' αριθμ. 44/21-01-2025 Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής της ΠΚΜ περί έγκρισης οριστικού αναδόχου με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας (ΑΔΑ: ΨΒ1Δ7ΛΛ-Τ9Κ και ΑΔΑΜ: 25AWRD016319917), στο πλαίσιο της ανωτέρω διακήρυξης στον ανάδοχο.
3. Τη Διακήρυξη της Σύμβασης του θέματος με ΑΔΑΜ: 24PROC015402184 2024-09-10.
4. Το από 05-03-2025 Συμφωνητικό Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου του θέματος (ΑΔΑΜ: 25SYMV016449143 2025-03-12) με συνολικό συμβατικό τίμημα 765.700,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% .
5. Το Άρθρο 3 «Διάρκεια Σύμβασης» του Συμφωνητικού Παροχής Υπηρεσιών (ΑΔΑΜ: 25SYMV016449143 2025-03-12) όπως ορίζεται η συνολική διάρκεια της σύμβασης σε τριάντα (30) μήνες (αρχόμενη από την υπογραφή της), καθώς και την υποβολή των επιμέρους παραδοτέων τμηματικές / ενδιάμεσες προθεσμίες των Παραδοτέων.
6. Το από 18/02/2026 αίτημα του αναδόχου με θέμα: «Αίτημα παράτασης της προθεσμίας υποβολής του Παραδοτέου Π3» με τίτλο του θέματος.
7. Το από 24/02/2026 Πρακτικό 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης του έργου.

Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ.

Την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας υποβολής του Παραδοτέου/Πακέτου Εργασίας Π3, με τίτλο «Προσδιορισμός δεδομένων για τα 41 Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε. – Χαρτογραφική αποτύπωση γειτονικών χρήσεων γης 41 εγκαταστάσεων SEVESO», κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι από δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης σε δεκαπέντε (15) μήνες, με νέα ημερομηνία παράδοσης (Π3) την 05η Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Ανάπτυξη Ειδικών Σχεδίων Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε.) για τις εγκαταστάσεις SEVESO στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας».

Αναλυτικότερα αναφέρεται ότι:

1. Η αιτούμενη παράταση υποβολής του Παραδοτέου Π3, υποβλήθηκε με σχετικό αίτημα από την Ένωση εταιριών «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - Γ.Α.Π ΑΝΑΛΥΣΙΣ Α.Ε. – ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε» Ανάδοχος σύμβασης, εμπρόθεσμα (πριν την λήξη της παράδοσης του Π3), οφείλεται στην αναγκαιότητα λήψης δεδομένων και σειρά ενεργειών που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση του Π3 και την εξελίξει των τμηματικών επόμενων Παραδοτέων / πακέτα εργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα της διακήρυξης παρ. Α2 Αντικείμενο της σύμβασης, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.
 Δεδομένης της πολυπλοκότητας του έργου και της διαλειτουργικότητας των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, η ολοκλήρωση του Παραδοτέου Π3 προϋποθέτει την επικαιροποίηση και συλλογή επιπλέον στοιχείων από αρμόδιες υπηρεσίες και όργανα της Περιφέρειας, καθώς και την εκτέλεση των απαραίτητων ενεργειών σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραδοτέου. Η παράταση κρίνεται επομένως αναγκαία για την πλήρη και ποιοτική ολοκλήρωση των προβλεπόμενων υποχρεώσεων.
2. Η αιτούμενη παράταση υποβολής του Παραδοτέου Π3, επιφέρει αντίστοιχη χρονική μετατόπιση κατά τρεις (3) μήνες των επόμενων τμηματικών παραδοτέων Π4, Π5, Π6, Π7 και Π8, δεδομένου ότι αυτά εξαρτώνται χρονολογικά από την ολοκλήρωση του Π3, και συνεπάγεται την τροποποίηση της παρ. 3.1 του Αρθρου 3 «Διάρκεια της Σύμβασης» του Συμφωνητικού Παροχής Υπηρεσιών.
3. Η αιτούμενη παράταση υποβολής του Παραδοτέου Π3, τροποποιεί ισόχρονα τη συνολική διάρκεια του Συμφωνητικού Παροχής Υπηρεσιών (ΑΔΑΜ: 25SYMV016449143 2025-03-12), η οποία παρατείνεται κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι από τριάντα (30) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης σε τριάντα τρεις (33) μήνες, με νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης την 5η Δεκεμβρίου 2027. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω συνολική διάρκεια ορίζεται στην παρ. 3.2 του Αρθρου 3 «Διάρκεια της Σύμβασης» του Συμφωνητικού Παροχής Υπηρεσιών και η αιτούμενη παράταση δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αρχικής συνολικής διάρκειας της σύμβασης.
4. Η αιτούμενη παράταση υποβολής του Παραδοτέου Π3, δεν επιφέρει καμία τροποποίηση στη συμβατική

αξία, ούτε στα επιμέρους παραδοτέα, ούτε στο συνολικό συμβατικό τίμημα του έργου, το οποίο ανέρχεται σε 765.700,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% στο πλαίσιο του έργου: «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Ανάπτυξη ειδικών Σχεδίων Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε.) για τις εγκαταστάσεις SEVESO στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας».

5. Η εκδοθείσα απόφαση είναι άμεσα αναρτητέα.
6. Τα απαραίτητα καταχωρητέα στοιχεία στο ΚΗΜΔΗΣ τόσο του αναδόχου όσο και τα στοιχεία αντικειμένου, είναι τα ακόλουθα:

Στοιχεία αναδόχου (Ένωση εταιρειών)				
ΑΦΜ	:	998975567	998722644	999768134
Όνοματεπώνυμο	:	ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ	Γ.Α.Π. ΑΝΑΛΥΣΙΣ Α.Ε.	ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.
Γεωγραφική περιοχή αναδόχου	:	26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 43, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	ΑΧ. ΠΑΡΑΣΧΟΥ 108 ΑΘΗΝΑ	26ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 43, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Στοιχεία αντικειμένου	
Ποσότητα:	: Οκτώ (8) πακέτα εργασίας (Π.8)
Μονάδα Μέτρησης:	: Παραδοτέα ή πακέτα εργασίας Π.8
Συνολικό κόστος:	: 765.700,00€ με ΦΠΑ 24%
Καθαρό κόστος (χωρίς ΦΠΑ):	: 617.500,00€
Ποσοστό ΦΠΑ:	: 24%
Περίληπτική περιγραφή:	: Παροχή υπηρεσιών για τη σύνταξη Σχεδίων Αντιμετώπισης Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ) για 41 εγκαταστάσεις που βρίσκονται εντός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας / Π.Κ.Μ. Οι 41 αυτές εγκαταστάσεις υπάγονται στις διατάξεις της ΚΥΑ 172058/2016 (Οδηγία Seveso), εκ των οποίων, όπως ισχύει σήμερα οι 25 είναι ανώτερης βαθμίδας και οι 16 είναι κατώτερης βαθμίδας. Επειδή η κατάταξή τους σε ανώτερη ή κατώτερη βαθμίδα είναι δυναμική δύναται να υπάρξουν τροποποιήσεις κατά την υλοποίηση της σύμβασης
Περιγραφή με όρους CPVS:	: 73220000-0 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης και 79415200-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα Σχεδιασμού
ΑΔΑΜ διακήρυξης	: 24PROC015402184 2024-09-10

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμαστε να εισηγηθείτε την έγκριση της ανωτέρω πρότασης.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη διευκρίνιση.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

- Δ/ντης ΑΔΠΠ/ΠΚΜ
- Θεματικός Φάκελος ΦΤΚ / Σύμβασης Έργου
- Χρονολογικό Αρχείο
- Μέλη Επιτροπής Παρακ. & Παραλαβής

27 / 02 / /2026
 Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΗ
 ΔΑΝΙΗΛΑΚΗ
 ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε
 με Α' β

Με Ε.Π.
 Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
 ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Κ.Μ.

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ
 Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. με Α' β

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Χαβατζάς Γ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής του Παραδοτέου/Πακέτου Εργασίας Π3, με τίτλο «Προσδιορισμός δεδομένων για τα 41 Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε. – Χαρτογραφική αποτύπωση γειτονικών χρήσεων γης 41 εγκαταστάσεων SEVESO», κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι από δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης σε δεκαπέντε (15) μήνες, με νέα ημερομηνία παράδοσης (Π3) την 05η Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Ανάπτυξη Ειδικών Σχεδίων Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε.) για τις εγκαταστάσεις SEVESO στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της υπηρεσίας.

Αναλυτικότερα αναφέρεται ότι:

1. Η αιτούμενη παράταση υποβολής του Παραδοτέου Π3, υποβλήθηκε με σχετικό αίτημα από την Ένωση εταιριών «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - Γ.Α.Π ΑΝΑΛΥΣΙΣ Α.Ε. – ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε» Ανάδοχος σύμβασης, **εμπρόθεσμα** (πριν την λήξη της παράδοσης του Π3), οφείλεται στην αναγκαιότητα λήψης δεδομένων και σειρά ενεργειών που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση του Π3 και την εξελίξει των τμηματικών επόμενων Παραδοτέων / πακέτα εργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα της διακήρυξης παρ. Α2 Αντικείμενο της σύμβασης, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Δεδομένης της πολυπλοκότητας του έργου και της διαλειτουργικότητας των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, η ολοκλήρωση του Παραδοτέου Π3 προϋποθέτει την επικαιροποίηση και συλλογή επιπλέον στοιχείων από αρμόδιες υπηρεσίες και όργανα της Περιφέρειας, καθώς και την εκτέλεση των απαραίτητων ενεργειών σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραδοτέου. Η παράταση κρίνεται επομένως αναγκαία για την πλήρη και ποιοτική ολοκλήρωση των προβλεπόμενων υποχρεώσεων.

2. Η αιτούμενη παράταση υποβολής του Παραδοτέου Π3, **επιφέρει αντίστοιχη χρονική μετατόπιση κατά τρεις (3) μήνες των επόμενων τμηματικών παραδοτέων Π4, Π5, Π6, Π7 και Π8**, δεδομένου ότι αυτά εξαρτώνται χρονολογικά από την ολοκλήρωση του Π3, και συνεπάγεται την τροποποίηση της παρ. 3.1 του Άρθρου 3 «Διάρκεια της Σύμβασης» του Συμφωνητικού Παροχής Υπηρεσιών.
3. Η αιτούμενη παράταση υποβολής του Παραδοτέου Π3, **τροποποιεί ισόχρονα τη συνολική διάρκεια του Συμφωνητικού Παροχής Υπηρεσιών (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ0 16449143 2025-03-12)**, η οποία παρατείνεται κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι από τριάντα (30) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης **σε τριάντα τρεις (33) μήνες**, με νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης την **5η Δεκεμβρίου 2027**. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω συνολική διάρκεια ορίζεται στην παρ. 3.2 του Άρθρου 3 «Διάρκεια της Σύμβασης» του Συμφωνητικού Παροχής Υπηρεσιών και η αιτούμενη παράταση δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αρχικής συνολικής διάρκειας της σύμβασης.
4. Η αιτούμενη παράταση υποβολής του Παραδοτέου Π3, **δεν επιφέρει καμία τροποποίηση στη συμβατική αξία**, ούτε στα επιμέρους παραδοτέα, ούτε στο συνολικό συμβατικό τίμημα του έργου, το οποίο ανέρχεται σε 765.700,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% στο πλαίσιο του έργου: «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για την Ανάπτυξη ειδικών Σχεδίων Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (Σ.Α.Τ.Α.Μ.Ε.) για τις εγκαταστάσεις SEVESO στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας».
5. Η εκδοθείσα απόφαση είναι **άμεσα αναρτητέα**.
6. Τα **απαραίτητα καταχωρητέα στοιχεία στο ΚΗΜΔΗΣ τόσο του αναδόχου όσο και τα στοιχεία αντικειμένου, είναι τα ακόλουθα:**

Διακήρυξη:

ΑΔΑΜ: 24PROC015402184

Σύμβαση:	ΑΔΑΜ: 25SYMV016449143
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:	
Κύριος χαρακτήρας σύμβασης:	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Μικτή σύμβαση:	ΟΧΙ
Διαδικασία ανάθεσης:	Ανοιχτή διαδικασία
Νομικό πλαίσιο:	Άνω των ορίων
Κριτήριο ανάθεσης:	Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής - Ποιότητας
Χρήση εργαλείων ανάθεσης:	Δεν χρησιμοποιείται
Αριθμός τμημάτων:	1
Αριθμός προσφορών που υποβλήθηκαν:	1
Διάρκεια σύμβασης (σε μήνες):	33
Εκτιμώμενη Αξία σύμβασης χωρίς ΦΠΑ:	617.500,00 €
Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης:	[EL522]-Θεσσαλονίκη
ΑΔΑ Ανάλυσης υποχρέωσης:	ΨΣ247ΛΛ-9Υ1
Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα:	ΟΧΙ
Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες:	ΟΧΙ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ:	
Γεωγραφική Περιοχή Αναθέτουσας Αρχής (NUTS):	[EL522]-Θεσσαλονίκη
Αναθέτουσες Αρχές Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (ΑΑΗΤ):	1007.902.0001
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ	
Επωνυμία αναδόχου:	1.ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΑΦΜ:	998975567
Χώρα:	ΕΛΛΑΔΑ
Γεωγραφική περιοχή αναδόχου (έδρα):	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Επωνυμία αναδόχου:	2. Γ.Α.Π. ΑΝΑΛΥΣΙΣ Α.Ε.
ΑΦΜ:	998722644
Χώρα:	ΕΛΛΑΔΑ
Γεωγραφική περιοχή αναδόχου (έδρα):	ΑΘΗΝΑ
Επωνυμία αναδόχου:	3. ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.
ΑΦΜ:	999768134
Χώρα:	ΕΛΛΑΔΑ
Γεωγραφική περιοχή αναδόχου (έδρα):	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:	
Ποσότητα:	8 (ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ / ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)
Μονάδες Μέτρησης:	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Συνολική αξία αντικειμένου χωρίς ΦΠΑ	617.500,00€
Συντελεστής ΦΠΑ	24%
Περιληπτική περιγραφή	Παροχή υπηρεσιών για τη σύνταξη Σχεδίων Αντιμετώπισης Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ) για 41 εγκαταστάσεις που βρίσκονται εντός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας / Π.Κ.Μ. Οι 41 αυτές εγκαταστάσεις υπάγονται στις διατάξεις της ΚΥΑ 172058/2016 (Οδηγία Seveso), εκ των οποίων, όπως ισχύει σήμερα οι 25 είναι ανώτερης βαθμίδας και

	οι 16 είναι κατώτερης βαθμίδας. Επειδή η κατάταξή τους σε ανώτερη ή κατώτερη βαθμίδα είναι δυναμική δύναται να υπάρξουν τροποποιήσεις κατά την υλοποίηση της σύμβασης
CPV:	73220000-0 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης 79415200-8 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα Σχεδιασμού
Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021):	Δεν εμπίπτει στο ΕΣΔ
Χώρα Παράδοσης:	Ελλάδα
Πόλη Παράδοσης:	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. (κωδικός έργου: 1121ΠΚΜ001ΚΑΠ24)

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 307/2026

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Αναπλ. Γραμματέας

Παπαγιάννη Ελισσάβετ