



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 12^ο/24-03-2026

Απόφαση 420 /2026

ΘΕΜΑ 34^ο: «Κατάρτιση δικαστικού συμβιβασμού»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **24 Μαρτίου 2026**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 209955/592/19-03-2026 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβητ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 34^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Κατάρτιση δικαστικού συμβιβασμού», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 620754/987/2025/17-3-2026 εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας ΠΕ Πέλλας, που διαβιβάσθηκε με το αρ. πρωτ. 208308/174/18-3-2026 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Πέλλας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)
3. το άρθρο 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου

2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028

5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί "Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης

6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)

7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.

8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.

9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης

10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)

11. αρ. κατ. ΑΓ286/13-8-2025 αγωγή της "ΕΧ DOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.."

12. την αριθμ. πρωτ. 620754/987/2025/17-3-2026 εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας ΠΕ Πέλλας, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση δικαστικού συμβιβασμού»

ΣΧΕΤ : Η με αρ. κατ. ΑΓ286/13-8-2025 αγωγή της "ΕΧ DOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.."

Σας εισηγούμαι την ένδικη υπόθεση, που έχει με λίγα λόγια ως εξής:

Στην από 30-7-2025 αγωγή με αρ. κατ. ΑΓ286/13-8-2025 αγωγή της "ΕΧ DOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε." κατά της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας αναφέρεται ότι:

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της ως άνω εταιρείας το έτος 2022 συνήψε αυτή με το Τμήμα Έργων Δομών Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Πέλλας της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τη με κωδικό 13 από 9-12-2022 Σύμβαση που έλαβε ΑΔΑ 6ΞΝΓ7ΛΛ-ΚΘΕ για την κατασκευή του έργου «Προγραμματική Σύμβαση με ΤΟΕΒ Εδεσσαίου για την αποκατάσταση διατάξεων του» συνολικής δαπάνης με το ΦΠΑ ποσού 29.404,48€. Ως κύριος του έργου ορίστηκε η ΠΚΜ για λογαριασμό της Π.Ε.Πέλλας ΠΚΜ. Η άνω σύμβαση συνήφθη νομίμως κατά τις διατάξεις της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 σε εκτέλεση της με αρ. ΠΚΜ 776762 (3245) / 14-11-2022 Απόφαση Ανάθεσης του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Πέλλας που έλαβε ΑΔΑ: 6ΝΖΠ7ΛΛ-1ΞΑ.

Κατόπιν, κατά τα έτη 2023 και 2024, σε εκτέλεση της άνω σύμβαση, η ως άνω εταιρεία προέβη σε όλες τις ανατιθέμενες εργασίες, όπως ενδεικτικώς αναφέρονται οι εκκαυές ταφρών, οι επιχώσεις υπογείων δικτύων, οι εξυγιαντικές στρώσεις και οι στρώσεις έδρασης, η παραγωγή - μεταφορά π διάστρωση - συμπύκνωση συντήρησης σκυροδέματος, οι κατασκευές οπλισμού σκυροδέματος, η τοποθέτηση αγωγών και σωληνώσεων και εν γένει εκτέλεσε κάθε απαραίτητη εργασία για την ολοκλήρωση του έργου και την καλή παράδοση αυτού στον κύριο του έργου.

Όμως κατά την εκτέλεση του έργου, και για την ολοκλήρωση αυτού, απαιτήθηκαν να γίνουν πρόσθετες εργασίες που ξεπερνούσαν την αρχικώς προϋπολογιζόμενη με την ως άνω σύμβαση δαπάνη, ήτοι το ποσό των 30.000 ευρώ, με αποτέλεσμα το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της ΠΕ Πέλλας να εγκρίνει επιπλέον ένα συμπληρωματικό ποσό επί της άνω συναφθείσας Σύμβασης, ανερχόμενο συνολικώς με το ΦΠΑ σε 12.999,20 ευρώ, το οποίο απαιτήθηκε για την πλήρη αποπεράτωση του επίδικου έργου.

Η ως άνω εταιρεία κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου μας ενημέρωσε για την απαίτηση καταβολής πρόσθετης αμοιβής του έργου και μετά την έγκριση αυτής (της πρόσθετης αμοιβής) από τους αρμόδιους υπαλλήλους μας προέβη στην εκτέλεση των πρόσθετων εργασιών και εν τέλει στην πλήρη αποπεράτωση του έργου, το οποίο μας παραδόθηκε καλώς από την ως άνω εταιρεία.

Εν συνεχεία προέβη στην τιμολόγηση του έργου και εξέδωσε αρχικά το με αρ. 3/5-7-2023 τιμολόγιο συνολικού ποσού 23.414,65 ευρώ, έπειτα το με αρ. 6/1-10-2023 τιμολόγιο συνολικού ποσού 6.585,35 ευρώ, και τέλος, μετά την έγκριση του συμπληρωματικού ποσού, το με αρ. 2/5-6-2024 τιμολόγιο συνολικού ποσού 12.999,20 ευρώ. Για την πληρωμή αυτών των ποσών, **το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της Π.Ε.Πέλλας ΠΚΜ εξέδωσε και επικύρωσε την 3^η Εντολή Πληρωμής**, στην οποία αναφέρονταν συνοπτικά οι συνολικές πιστώσεις και πληρωμές με το αρχικό ποσό της έγκρισης καθώς και με το συμπληρωματικό ποσό, και περιελάμβανε την 3^η πιστοποίηση για την πληρωμή των εκτελεσθεισών εργασιών, οι οποίες περιγράφονταν επακριβώς. **Ειδικότερα στην Εντολή αυτήν αναφέρεται ότι το αρχικώς εγκριθέν ποσό ήταν 37.600,32 ευρώ, το δε συμπληρωματικό εγκριθέν ποσό ήταν 5.398,89 ευρώ.** Την Εντολή αυτήν η ως άνω εταιρεία έλαβε επίσημα την 22^η-5-2024. Μετά δε την παραλαβή τούτης της Εντολής προέβη στην έκδοση του ανωτέρω με

αρ. 2/5-6-2024 τιμολογίου συνολικού ποσού 12.999,20 ευρώ που αφορούσε στην πληρωμή του εγκεκριμένου συμπληρωματικού ποσού.

Από τα ανωτέρω τιμολόγια, πριν την έκδοση της ανωτέρω 3^{ης} Εντολής, πληρώθηκαν τα δύο αρχαιότερα συνολικής αξίας 30.000 ευρώ, το δε τελευταίο τιμολόγιο που αφορούσε το συμπληρωματικό ποσό της Σύμβασης θα εκδίδονταν και θα εξοφλούνταν μετά την έκδοση αυτής.

ΠΛΗΝ ΟΜΩΣ το τρίτο τιμολόγιο συνολικού ποσού 12.999,20 ευρώ δεν εξοφλήθηκε και απορρίφθηκε καθώς η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έκρινε με την με αρ. 1379/2024 (Πρακτικό 37^ο/1-10-2024) Απόφασή της ότι επειδή «η αρχική σύμβαση έγινε με απευθείας ανάθεση και η οποιαδήποτε τροποποίηση ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ σε σχέση με την αρχική σύμβαση ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ήτοι το ποσό των 30.000 ευρώ» δεν ήταν νόμιμη και αποδεκτή προς πληρωμή η πρόσθετη αμοιβή ποσού 12.999,20 ευρώ. ΜΑΛΙΣΤΑ κατά τη διαλογική συζήτηση η Επιτροπή παραδέχθηκε ότι οι πρόσθετες εργασίες εκτελέστηκαν πραγματικά και ήταν απρόβλεπτες και έκτακτες, ωστόσο λόγω του ορίου του ποσού των 30.000 ευρώ της απευθείας ανάθεσης δεν μπορούσαν να αποδεχθούν το τρίτο τιμολόγιο και να εγκρίνουν την εξόφληση του επίδικου ποσού.

Ωστόσο πρέπει να επισημανθεί ότι, το εγκριθέν και επίδικο ποσό της συμπληρωματικής σύμβασης (5.398,89 ευρώ) αφορούσε σε ήσσονος σημασίας («de minimis») τροποποίηση του αρχικού εγκεκριμένου ποσού της Σύμβασης (37.600,32 ευρώ), ανερχόμενης στο ανεκτό ποσοστό 14,36%, καθώς (5.398,89 € το συμπληρωματικό ποσό : 37.600,32 € το αρχικό ποσό) $\chi 100\% = 14,36\%$, για αυτό έπρεπε να γίνει αποδεκτό.

ΣΥΝΕΠΩΣ, παρόλο που η ως άνω εταιρεία εκτέλεσε πλήρως το σύνολο του έργου με την εκτέλεση των αρχικώς συμφωνηθέντων και μετά των συμπληρωματικών εργασιών, και το παρέδωσε καλώς στην δεύτερη εναγόμενη, η πρώτη εναγόμενη αρνείται να προβεί στην πλήρη εξόφληση αυτού, καταλείποντας ως ανεξόφλητο το συνολικό ποσό των 12.999,21 ευρώ που περιγράφεται στο με 2/5-6-2024 τιμολόγιο που εξέδωσε η ως άνω εταιρεία και παραδόθηκε νομίμως, με συνέπεια να συνεχίζει να υφίσταται η οφειλή νομιμότοκα από την ημερομηνία λήψης του τιμολογίου την 5^η-6-2024.

Συνεπώς, παρά την πάροδο της δέλης ημέρας πληρωμής του ανωτέρω με αριθμ. 2/5-6-2024 τιμολογίου, εκδόσεως της ως άνω εταιρίας, **συνολικής αξίας δώδεκα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και είκοσι ενός λεπτών (12.999,21 ευρώ), μέχρι σήμερα το ως άνω τιμολόγιο παραμένει ανεξόφλητο.**

Κατόπιν των ανωτέρω, άποψη της ως άνω αρμόδιας υπηρεσίας είναι ότι θα πρέπει να πληρωθεί στον ανάδοχο το οφειλόμενο ποσό .

Ωστόσο επί του ανωτέρω έργου επισημαίνω ότι:

Το τεκμήριο νομιμότητας χαρακτηρίζει το σύνολο των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί και αφορούν το εν λόγω έργο, δεδομένου ότι ουδεμία ληφθείσα και σχετική με το έργο απόφαση δεν έχει ακυρωθεί ή προσβληθεί μέχρι σήμερα.

Ενώψει των ανωτέρω, και δεδομένου του γεγονότος ότι το έργο υλοποιήθηκε στο σύνολό του, όπως μου γνώρισε η αρμόδια υπηρεσία, αναφέρω τα κάτωθι:

Στις υποθέσεις αυτές καλούμαστε σε απόπειρα ενδοδικαστικής επίλυσης της διαφοράς με βάση το άρθρο 126 Β' ΚΔΔ, σε δικάσιμο που δεν προσδιορίστηκε ακόμη (πράξη Προέδρου ΔεφΘεσ(Γ' ΟΥΣΙΑΣ) ΠΟΕ 244/25-9-2025). Η λύση αυτή εξυπηρετεί τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα της ΠΚΜ και γι' αυτό **εισηγούμαι: να καταρτιστεί δικαστικός συμβιβασμός και να εξουσιοδοτηθούν η δικηγόρος Παρασκευή Ι. Ρέτζιου και ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας ΠΚΜ κ. Μιχαήλ Ι. Ράσας, από κοινού ή και χωρισμένα, και να δηλώσουν αποδοχή της με αρ. κατ. ΑΓ286/13-8-2025 αγωγής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, με την οποία καλούμαστε να καταβάλουμε τη συνολική δαπάνη των συμπληρωματικών εργασιών ύψους 12.999,21 ευρώ, με τη νόμιμη τοκοφορία, από 6-6-2024 (επομένη λήψεως του υπ' αρ. 2/5-6-2024 τιμολογίου παροχής υπηρεσιών) και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση.**

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Έδεσσα, 17.03.2026
Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Η Νομική Σύμβουλος
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΡΕΤΖΙΟΥ»

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία ο κ. Χαβατζάς Γ. δήλωσε παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει την κατάρτιση δικαστικού συμβιβασμού και εξουσιοδοτεί την δικηγόρο Παρασκευή Ι. Ρέτζιου και τον Προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας ΠΚΜ κ. Μιχαήλ Ι. Ράσα, από κοινού ή και χωρισμένα, και να δηλώσουν αποδοχή της με αρ. κατ. ΑΓ286/13-8-2025 αγωγής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, με την οποία καλείται η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να καταβάλει τη συνολική δαπάνη των συμπληρωματικών εργασιών ύψους 12.999,21 ευρώ, με τη νόμιμη τοκοφορία, από 6-6-2024 (επομένη λήψεως του υπ'αρ. 2/5-6-2024 τιμολογίου παροχής υπηρεσιών) και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση, για τους λόγους που αναφέρονται στην με αρ. πρωτ. 620754/987/2025/17-3-2026 σχετική εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας ΠΕ Πέλλας

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 420 /2026

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα μέλη

Αθανασιάδου - Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Αικατερίνη Καμπανού