



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 12^ο/24-03-2026

Απόφαση [422/2026](#)

ΘΕΜΑ 36^ο: «Έγκριση 2ου ΑΠΕ λόγω αναθεώρησης του έργου: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2022» Προϋπολογισμού 450.000,00€»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, στις **24 Μαρτίου 2026**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 209955/592/19-03-2026 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισάβετ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 36^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση 2ου ΑΠΕ λόγω αναθεώρησης του έργου: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2022». Προϋπολογισμού 450.000,00€», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΠΚΜ 205721/780/18-03-2026 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την

- ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί "Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
 6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
 7. Την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
 8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
 9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
 10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
 11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 12. Τα άρθρα 132, 153 και 156 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν.
 13. Το γεγονός ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος ΠΕΔ της Π.Ε. Πέλλας με κωδικό έργου 2131ΠΕΛ008ΙΔΠ22.
 14. Την με αριθμ. 1686/06-12-2026 (ΑΔΑ: Ω3ΕΣ7ΛΛ-7ΧΤ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ περί έγκρισης δημοπράτησης του έργου του θέματος, προϋπολογισμού μελέτης: 450.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
 15. Την με αριθμό **ΑΔΑΜ: 22PROC011810273 2022-12-14** διακήρυξη για τον διαγωνισμό του έργου του θέματος
 16. Την αρ. 778/27-06-2023 (Α.Δ.Α.: ΨΔΛ27ΛΛ-ΓΩ0) Απόφαση Έγκρισης πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου από την Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ
 17. Την με αριθμ. αριθμό 1066/28-08-2023 (Α.Δ.Α.: 6ΟΚΛ7ΛΛ-ΧΝΥ) και ΑΔΑΜ: 23AWRD013490509 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στην αναδειχθείσα από τη διαδικασία εργοληπτική επιχείρηση «ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔΕ», για συνολική δαπάνη 184.500,00 ευρώ
 18. Την από 16/10/2023 Εργολαβική Σύμβαση Έργου (ΑΔΑ:6ΟΨΥ7ΛΛ-3ΧΒ) (ΑΔΑΜ: 23SYMV013588555 2023-10-16) ποσού 184.500,00 € με Φ.Π.Α. (24%) και αναθεώρηση.
 19. Το γεγονός ότι προβλεπόταν αρχικός χρόνος περαίωσης εργασιών του έργου δέκα οκτώ (18) μήνες με λήξη την 15-04-2025.
 20. Το γεγονός ότι δόθηκε παράταση έως 03-08-2025 με την υπ' αριθ. 459/14-04-2025 απόφαση ΠΕ ΠΚΜ (ΑΔΑ: Ψ8Φ97ΛΛ-Ω2Ξ).
 21. Την από 10-06-2025 Βεβαίωση περαίωσης εργασιών
 22. Την από 13-06-2025 υποβολή της τελικής επιμέτρησης η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. ΠΚΜ 437773(1794)/16-06-2025 Απόφαση Προϊσταμένου Δ/σας Υπηρεσίας.
 23. Το γεγονός ότι ο χρόνος εγγυήσεως λήγει την 10-09-2026.
 24. Τον 1ο ΑΠΕ δαπάνης 184.500,00€ που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 1294181(522)/01-04-2025 Απόφαση ΥΤΕ ΠΕ Πέλλας.
 25. Την υπ' αριθ. 66686(457)/28-01-2026 (ΑΔΑ: 9ΔΣΩ7ΛΛ-Δ3Χ) απόφαση ανάληψης ποσού 12.333,15€ με την οποία καλύπτεται το ποσό αύξησης του 2ου ΑΠΕ.
 26. Τον 2^ο Α.Π.Ε. (προσωρινή αναθεώρηση με συντελεστές Δ21 και Α22) δαπάνης 196.021,73 € με ΦΠΑ (24%) που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την υπηρεσία για να συμπεριλάβει την αναθεώρηση του έργου και ο οποίος παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού αντικείμενου σε σχέση με την σύμβαση, και την τελική επιμέτρηση που τον συνοδεύει
 27. Την αριθμ. πρωτ. ΠΚΜ 205721/780/18-03-2026 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας, η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) λόγω αναθεώρησης του έργου:
" ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2022"

- Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Υποδ/σης Τεχν. Έργων της Π.Ε. Πέλλας, έχοντας υπόψη :
1. Τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4071/11-4-2012 (ΦΕΚ Α'85/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, ενσωμάτωση της οδηγίας 2009/50/ΕΚ.».
 2. Το Π.Δ 133/2010 «Όργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 226/τ. Α' /27-12-2010, όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ τ. Β 4302/30-12-2016.
 3. Το Π.Δ 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'26 / 31-1-2013) αρμοδιότητας των Περιφερειών, όπως ισχύει.
 4. Την υπ' αριθ. Γ.Π.Κ.Μ. 94/11-01-2017 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί τοποθέτησης Προϊσταμένων και Αν. Προϊσταμένων σε θέση ευθύνης της Γεν. Δ/σης Προγρ/σμού και Υποδομών της Π.Κ.Μ.
 5. Την με Α.Π. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/08-01-2024 (6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» και την με Α.Π. οικ. 17255 (397)/09-01-2024 (ΑΔΑ: ΨΛΤΑ7ΛΛ-Σ93, ΦΕΚ 148/τ.Β'/11-01-2024) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».
 6. Την υπ' αρ. ΠΚΜ 646454 (3649)/13-09-2022 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πέλλας περί ορισμού Αν. Προϊσταμένου στην Υποδ/ση Τ.Ε. Π.Ε. Πέλλας
 7. Τα άρθρα 132, 153 και 156 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν.
 8. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
 9. Την με αρ. πρωτ. οικ. ΠΚΜ 846436(3543)/29-11-2022 Απόφαση της Υ.Τ.Ε/ Π.Ε. Πέλλας, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του υπόψη έργου, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης.
 10. Την με αριθμ. 1686/06-12-2026 (ΑΔΑ: Ω3ΕΣ7ΛΛ-7ΧΤ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ με θέμα την έγκριση δημοπράτησης του έργου του θέματος, προϋπολογισμού μελέτης: 450.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
 11. Την με αριθμό ΑΔΑΜ: 22PROC011810273 2022-12-14 διακήρυξη για τον διαγωνισμό του έργου με τίτλο «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2022», προϋπολογισμού μελέτης: 450.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
 12. Την αρ. 778/27-06-2023 (Α.Δ.Α.: ΨΔΛ27ΛΛ-ΓΩ0) Απόφαση Έγκρισης πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου από την Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ
 13. Την με αριθμ. αριθμό 1066/28-08-2023 (Α.Δ.Α.: 6ΟΚΛ7ΛΛ-ΧΝΥ) και ΑΔΑΜ: 23AWRD013490509 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στην αναδειχθείσα από τη διαδικασία εργοληπτική επιχείρηση «ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔΕ», για συνολική δαπάνη 184.500,00 ευρώ
 14. Ότι το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος ΠΕΔ της Π.Ε. Πέλλας με κωδικό έργου 2131ΠΕΛ008ΙΔΠ22.
 15. Την από 16/10/2023 Εργολαβική Σύμβαση Έργου (ΑΔΑ:6ΟΨΥ7ΛΛ-3ΧΒ) (ΑΔΑΜ: 23SYMV013588555 2023-10-16) ποσού 184.500,00 € με Φ.Π.Α. (24%) και αναθεώρηση.
 16. Το γεγονός ότι προβλεπόταν αρχικός χρόνος περαίωσης εργασιών του έργου δέκα οκτώ (18) μήνες με λήξη την 15-04-2025.
 17. Το γεγονός ότι δόθηκε παράταση έως 03-08-2025 με την υπ' αριθ. 459/14-04-2025 απόφαση ΠΕ ΠΚΜ (ΑΔΑ: Ψ8Φ97ΛΛ-Ω2Ξ).
 18. Την από 10-06-2025 Βεβαίωση περαίωσης εργασιών
 19. Την από 13-06-2025 υποβολή της τελικής επιμέτρησης η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. ΠΚΜ 437773(1794)/16-06-2025 Απόφαση Προϊσταμένου Δ/σας Υπηρεσίας.
 20. Το γεγονός ότι ο χρόνος εγγυήσεως λήγει την 10-09-2026.
 21. Τον 1ο ΑΠΕ δαπάνης 184.500,00€ που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 1294181(522)/01-04-2025 Απόφαση ΥΤΕ ΠΕ Πέλλας.
 22. Το γεγονός ότι η δαπάνη του έργου έφτασε μέχρι σήμερα στο ποσό των 183.697,85€ με αναθεώρηση και ΦΠΑ 24% (με την 3η εντολή πληρωμής).
 23. Την υπ' αριθ. 66686(457)/28-01-2026 (ΑΔΑ: 9ΔΣΩ7ΛΛ-Δ3Χ) απόφαση ανάληψης ποσού 12.333,15€ με την οποία καλύπτεται το ποσό αύξησης του 2ου ΑΠΕ.
 24. Τον 2ο Α.Π.Ε. (προσωρινή αναθεώρηση με συντελεστές Δ21 και Α22) δαπάνης 196.021,73 € με ΦΠΑ (24%) που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την υπηρεσίας μας για να συμπεριλάβει την αναθεώρηση του έργου και ο οποίος παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού αντικείμενου σε σχέση με την σύμβαση.
 25. Το άρθρο 20, του Ν. 5056/2023.
 26. Το άρθρο 153 «Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 27. Την Υπουργική Απόφαση 359881/2021 (ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021) Έγκρισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση του 2^ο Α.Π.Ε. (προσωρινή αναθεώρηση με συντελεστές Δ21 και Α22) δαπάνης 196.021,73 € με ΦΠΑ (24%) και 158.082,04 € (χωρίς ΦΠΑ 24%) που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την υπηρεσίας μας για να συμπεριλάβει την αναθεώρηση του έργου: " ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2022", με Ανάδοχο τον ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔΕ (ΑΦΜ: 052774666, ΔΟΥ Δ' Θεσσαλονίκης, ΕΔΡΑ: Βας. Όλγας 4 Τ.Κ. 54640, ΤΗΛ.: 2310813896, e-mail: panagiotakis83@gmail.com), ο οποίος παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού αντικειμένου κατά 12.323,88€ με ΦΠΑ 24%.

Η απόφαση είναι άμεσα αναρτητέα.

Στοιχεία αναδόχου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔΕ (ΑΦΜ: 052774666, ΔΟΥ Δ' Θεσσαλονίκης, ΕΔΡΑ: Βας. Όλγας 4 Τ.Κ. 54640, ΤΗΛ.: 2310813896, e-mail: panagiotakis83@gmail.com)

Στοιχεία αντικειμένου: ποσότητα: 1, μονάδα μέτρησης: έργο, συνολικό κόστος: 196.021,73 € με ΦΠΑ (24%) και 158.082,04 € (χωρίς ΦΠΑ 24%), περιληπτική περιγραφή: αναθεώρηση τιμών του έργου του θέματος, CPV: 45233221-4 έργα οδοποιίας.

ΑΔΑ Ανάλυσης: 9ΔΣΩ7ΛΛ-Δ3Χ ποσού 12.333,15€.

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 22PROC011810273/2022-12-14.

Η προς έκδοση απόφαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)».

Μικτή Σύμβαση: όχι.

Αιτιολόγηση διαδικασίας ανάθεσης: δεν απαιτείται.

Νομικό πλαίσιο: Βιβλίο Ι κάτω των ορίων (επιπλέον άρθρα 132, 153 και 156 του Ν. 4412/2016).

Κριτήριο ανάθεσης: μόνο βάσει τιμής.

Χρήση τεχνικών – Εργαλείων ανάθεσης: Δεν χρησιμοποιείται.

Αριθμός τμημάτων: 1.

Διάρκεια σύμβασης (σε μήνες): δέκα οκτώ (18) μήνες.

Συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ: 158.082,04 €.

Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα: όχι.

Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες: όχι.

Στοιχεία αναδόχου – Γεωγραφική περιοχή αναδόχου: Θεσσαλονίκη (ΕΛ522).

ΕΔΕΣΣΑ 18-03-2026

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Υποδ/σης
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Μηχ/γος Μηχ/κός με Α' βαθμό

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Σ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ο κ. Χαβατζάς Γ. έδωσε λευκή ψήφο, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τον συνημμένο 2^ο Α.Π.Ε. (προσωρινή αναθεώρηση με συντελεστές Δ21 και Α22) **δαπάνης 196.021,73 € με ΦΠΑ (24%) και 158.082,04 € (χωρίς ΦΠΑ 24%),** ο οποίος συμπεριλαμβάνει την αναθεώρηση του έργου: ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2022", προϋπολογισμού 450.000,00€ με Φ.Π.Α., με **Ανάδοχο** τον ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔΕ (ΑΦΜ: 052774666, ΔΟΥ Δ' Θεσσαλονίκης, ΕΔΡΑ: Βας. Όλγας 4 Τ.Κ. 54640, ΤΗΛ.: 2310813896, e-mail: panagiotakis83@gmail.com), ο οποίος παρουσιάζει αύξηση του οικονομικού αντικειμένου κατά 12.323,88€ με ΦΠΑ 24%.

Η παρούσα απόφαση είναι άμεσα αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ.

Στοιχεία αναδόχου: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔΕ (ΑΦΜ: 052774666, ΔΟΥ Δ' Θεσσαλονίκης, ΕΔΡΑ: Βας. Όλγας 4 Τ.Κ. 54640, ΤΗΛ.: 2310813896, e-mail: panagiotakis83@gmail.com)

Στοιχεία αντικειμένου: ποσότητα: 1, μονάδα μέτρησης: έργο, συνολικό κόστος: **196.021,73 € με ΦΠΑ (24%) και 158.082,04 € (χωρίς ΦΠΑ 24%),** περιληπτική περιγραφή: αναθεώρηση τιμών του έργου του θέματος, CPV: 45233221-4 έργα οδοποιίας.

ΑΔΑ Ανάλυσης: 9ΔΣΩ7ΛΛ-Δ3Χ ποσού 12.333,15€.

ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 22PROC011810273/2022-12-14.

Η προς έκδοση απόφαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)».

Μικτή Σύμβαση: όχι.

Αιτιολόγηση διαδικασίας ανάθεσης: δεν απαιτείται.

Νομικό πλαίσιο: Βιβλίο Ι κάτω των ορίων (επιπλέον άρθρα 132, 153 και 156 του Ν. 4412/2016).

Κριτήριο ανάθεσης: μόνο βάσει τιμής.

Χρήση τεχνικών – Εργαλείων ανάθεσης: Δεν χρησιμοποιείται.

Αριθμός τμημάτων: 1.

Διάρκεια σύμβασης (σε μήνες): δέκα οκτώ (18) μήνες.

Συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ: 158.082,04 €.

Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα: όχι.

Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες: όχι.

Στοιχεία αναδόχου – Γεωγραφική περιοχή αναδόχου: Θεσσαλονίκη (EL522).

Το έργο είναι ενταγμένο και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της Π.Κ.Μ. με Κωδικό έργου: 2131ΠΕΛ008ΙΔΠ22, προϋπολογισμού 450.000,00 € με αναθεώρηση & Φ.Π.Α.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 422/2026

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη

2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2022

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Ιωάννης Παναγιωτάκης, πολιτικός μηχανικός Ε.Δ.Ε.

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ από 1ο ΑΠΕ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Αρχική σύμβαση																		
Εργασίες προϋπολογισμού																		
1 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ																		
1	ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΦΗ	ΟΙΚ 7788	A1	m2	68.000,00	3,80	258.400,00		78.511,05	3,80	298.341,99		78.507,94	3,80	298.330,17			11,82
2	ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΑ Η ΨΥΧΡΟΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ	ΟΙΚ 7788	A2	m2	400,00	19,70	7.880,00		400,00	19,70	7.880,00		399,89	19,70	7.877,83			2,17
Σύνολο : 1 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ							266.280,00	266.280,00			306.221,99	306.221,99			306.208,00	306.208,00		13,99
Αθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού								266.280,00			306.221,99	306.221,99			306.208,00	306.208,00		13,99
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							18,00 %	47.930,40			18,00 %	55.119,96			18,00 %	55.117,44		2,52
Αθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού								314.210,40			361.341,95	361.341,95			361.325,44	361.325,44		16,51
Αφαιρείται έκπτωση							59,00%	185.384,14			59,00%	213.191,75			59,00%	213.182,01		9,74
Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού								128.826,26			148.150,20	148.150,20			148.143,43	148.143,43		6,77
Απρόβλεπτα								19.323,94										
Αθροισμα								148.150,20			148.150,20	148.150,20			148.143,43	148.143,43		6,77
Πρόβλεψη αναθεώρησης								640,12			640,12				9.938,61		9.298,49	
Σύνολο σύμβασης χωρίς ΦΠΑ								148.790,32			148.790,32	148.790,32			158.082,04	158.082,04		9.298,49
ΦΠΑ							24,00 %	35.709,68			24,00 %	35.709,68			24,00 %	37.939,69		2.231,64
Σύνολο σύμβασης με ΦΠΑ								184.500,00			184.500,00	184.500,00			196.021,73	196.021,73		11.530,13

Σύνολο υπερβάσεων	Εγκεκριμένη δαπάνη (1ος ΑΠΕ)	Προτεινόμενος ΑΠΕ (2ος ΑΠΕ)	Διαφορές [Προτεινόμενη δαπάνη] - [Εγκεκριμένη δαπάνη]
Σύνολο εργασιών	148.150,20	148.143,43	
Πρόβλεψη αναθεώρησης	640,12	9.938,61	
Άθροισμα	148.790,32	158.082,04	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 9.291,72 ή ποσοστό 6,24%
ΦΠΑ	35.709,68	37.939,69	
Σύνολο με ΦΠΑ	184.500,00	196.021,73	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 11.521,73 ή ποσοστό 6,24%

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 17/3/2026
Ο ανάδοχος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Δ.Ε.

ΕΔΕΣΣΑ
Ο επιβλέπωντας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΠΙΔΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
με Α'β

ΕΔΕΣΣΑ
Ο Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων

ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
με Α'β

ΕΔΕΣΣΑ
Ο Αν. Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Πέλλας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
με Α'β