



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Πρακτικό 14<sup>ο</sup>/07-04-2026  
Απόφαση [482/2026](#)**

**ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup>** : «Έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «Σήμανση και Ασφάλεια Οδικού Δικτύου Ευθύνης Π.Ε.Χ. για τα έτη 2020-2021-2022» Προϋπολογισμός: 1.800.000,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, την **07 Απριλίου 2026**, ημέρα **Μ. Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 246067/703/02-04-2026 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175<sup>Α</sup>, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχε η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 9<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου: «Σήμανση και Ασφάλεια Οδικού Δικτύου Ευθύνης Π.Ε.Χ. για τα έτη 2020-2021-2022» Προϋπολογισμός: 1.800.000,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. οικ.221108/1000/24-03-2026 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χαλκιδικής, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 01<sup>ο</sup>/219/24-03-2026 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χαλκιδικής, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
2. τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4302/30-12-2016)

3. το άρθρο 175,175<sup>Α</sup>, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα
4. την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028
5. την αριθμ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ: 6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
6. την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.
9. την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (ΑΔΑ: Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ)
11. Τον Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) -ΦΕΚ 147 Α/08-8-2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
12. Το γεγονός ότι το έργο με κωδικό 2131ΧΑΛ001ΚΑΠ20 χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών δαπανών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2020, όπως εγκρίθηκε με την υπ. Αριθμ. 23/06-04-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 63ΠΑ7ΛΛ-ΦΘΔ).
13. Την με αριθμό 1142/28-09-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6Α9Α7ΛΛ-ΣΥΒ), με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη, για τον διαγωνισμό του έργου: « Σήμανση και Ασφάλεια Οδικού Δικτύου Ευθύνης Π.Ε.Χ. για τα έτη 2020-2021-2022», προϋπολογισμού μελέτης: 1.800.000,00 €.
14. Τη σχετική Διακήρυξη, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: 21PROC009307870) στις 05-10-2021.
15. Την με αριθμό 112/08-02-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6ΣΠΕ7ΛΛ-4ΜΘ , ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010245492), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο, εργοληπτική επιχείρηση «ΜΗΤΡΟΥ ΖΑΦΕΙΡΑ του Νικολάου Πολιτικός Μηχανικός Εργολήπτης Δημόσιων Έργων» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 47,05% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 768.623,19€ (χωρίς ΦΠΑ).
16. Την από 05-05-2022 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV010498891 2022-05-05 και συμβατική προθεσμία περαίωσης του την 05-05-2024.
17. Τον 1ο Α.Π.Ε. που εγκρίθηκε με την 203166(905)οικ./22-03-2023 ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜV012347743 2023-03-22 & ΑΔΑ: Ψ3ΑΓ7ΛΛ-ΜΑΔ Απόφαση της ΥπΔ.Τ.Ε./Π.Ε.Χ./Π.Κ.Μ.
18. Τον 2ο Α.Π.Ε. που εγκρίθηκε με την 748053(3660)οικ./03-11-2023 ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜV013711415 2023-11-06 & ΑΔΑ: 6Γ477ΛΛ-6ΝΖ Απόφαση της ΥπΔ.Τ.Ε./Π.Ε.Χ./Π.Κ.Μ.
19. Τον 3ο Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικό) που εγκρίθηκε με την αριθμ. Αποφ. 121/2025 της Π.Ε. Π.Κ.Μ. **ΑΔΑ: Ψ9ΩΨ7ΛΛ-ΤΔ5** και ΑΔΑΜ 25ΑWRD016277367
20. Το από 23-03-2026 Πρωτόκολλο Παραλαβής, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε από την επίβλεψη και τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη, το οποίο έχει ως εξής:

#### Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Π Α Ρ Α Λ Α Β Η Σ

Στα Γραφεία της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής σήμερα 23 Μαρτίου ημέρα Δευτέρα του έτους 2026 οι κάτωθι υπογραφόμενοι:

1. Ιωάννης Κυπριώτης ως πρόεδρος, Π.Ε. Αγρ. Τοπ. Μηχανικός του Δήμου Πολυγύρου

2. Βασιλική Παρούση ως μέλος Π.Ε. Μηχ. Μηχανικός της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Π.Κ.Μ.
3. Μαγδαληνή Συρδάρη ως μέλος Τ.Ε. Μηχ. Μηχανικό της Υπ/Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Χ.

που αποτελούμε την επιτροπή παραλαβής του έργου: «**Σήμανση και Ασφάλεια Οδικού Δικτύου Ευθύνης Π.Ε.Χ. για τα έτη 2020-2021-2022**», σύμφωνα με την 192038(963)/15-04-2025 της Υπ/Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Χαλκιδικής, αφού μεταβήκαμε επί τόπου του έργου μαζί με την ανάδοχο του έργου κα. Μήτρου Ζαφείρα και τον Αν. Προϊστάμενο Τ.Σ.Ε./ Υπ/Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Χ. κ. Μανασή Αθανάσιο και

#### έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ (αρ. 147/8.8.2016/ τ. Α') «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» και συγκεκριμένα το Άρθρο 172 «Οριστική Παραλαβή» όπως ισχύει σήμερα
- Την μελέτη του έργου
- Την από 05-05-2022 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22SYMV010498891 2022-05-05)
- Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ με αρ. πρωτ. 203166(905)οικ./22-03-202 (ΑΔΑΜ 23SYMV012347743 2023-03-22 & ΑΔΑ Ψ3ΑΓ7ΛΛ-ΜΑΔ)
- Την έγκριση του 2ου ΑΠΕ με αρ. πρωτ. 748053(3660)οικ./03-11-2023 (ΑΔΑΜ 23SYMV013711415 2023-11-06 & ΑΔΑ 6Γ477ΛΛ-6ΝΖ)
- Την έγκριση του 3ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) με αρ. πρωτ. 316811(1332)οικ./02-05-2024 (ΑΔΑΜ 24SYMV014714965 2024-05-02 & ΑΔΑ 9ΣΧΟ7ΛΛ-ΤΔ8) της Υπ/Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Χ. και με την αρ. αποφ. 121 της Π.Ε. Π.Κ.Μ. ΑΔΑ: Ψ9ΩΨ7ΛΛ-ΤΔ5 και ΑΔΑΜ 25ΑWRD016277367 2025-02-10
- Την από 25-04-2024 Βεβαίωση περαίωσης εργασιών.
- Την από 09 -05-2024 υπογραφείσα Τελική Επιμέτρηση.
- Το από 14-03-2025 με αρ. πρωτ. 536 έγγραφο του ΤΕΕ Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας με το οποίο τους γνωστοποιεί ότι δε δύναται να ορίζει εκπροσώπους σε επιτροπές παραλαβής λόγω μη ύπαρξης απόφασης ορισμού αμοιβής τους.
- Το με αρ. πρωτ. Φ6στ/3691/05-03-2025 έγγραφο του Δήμου Πολυγύρου για τον ορισμό μελών στην επιτροπή παραλαβής
- Το τελικό Φ.Α.Υ., το Σ.Α.Υ., το Μητρώο Έργου, Προεκτίμηση Συντήρησης – Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Φωτογραφίες του έργου όπως αυτά συντάχθηκαν και υποβλήθηκαν από τον ανάδοχο,
- Την από 29-09-2025 πρόσκληση του προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής για την διενέργεια παραλαβής του έργου την 06-10-2025
- Στην από 06-10-2025 σύγκλιση της επιτροπής, μετά τον έλεγχο των προσκομισθέντων στοιχείων για την παραλαβή του έργου, ζητήθηκε από την ανάδοχο να προσκομίσει επιπλέον έγγραφα.
- Την από 16-10-2025 πρόσκληση του προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής για την διενέργεια παραλαβής του έργου την 23-10-2025
- Στην από 23-10-2025 σύγκλιση της επιτροπής, ελέγχθηκαν τα έγγραφα που προσκομίσθηκαν και έπειτα από τις αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν, ζητήθηκαν διορθωτικές εργασίες διαγράμμισης του κόμβου της Γερακινής που αναφέρονται στην τελική επιμέτρηση.
- Την από 20-03-2026 πρόσκληση του προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής για την διενέργεια παραλαβής του έργου την 23-03-2026
- Όπου μετά από έλεγχο της επιτροπής διαπιστώθηκε ότι οι διορθωτικές εργασίες διαγράμμισης που είχαν ζητηθεί από την ανάδοχο ολοκληρώθηκαν πλήρως κατά το μήνα Μάρτιο έπειτα από αδυναμία προγενέστερης υλοποίησης λόγω καιρικών συνθηκών.
- Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας

### Π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή σ α μ ε

Την παραλαβή του παραπάνω έργου με τις παρατηρήσεις που ακολουθούν,

#### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

##### 1. Αντικείμενο της εργολαβίας

Η Εργολαβία είχε ως αντικείμενο το να καλύψει όσο το δυνατόν περισσότερο, τις απαιτούμενες ανάγκες σε εργασίες σήμανσης και ασφάλειας του οδικού δικτύου Π.Ε.Χ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. και των λοιπών οδηγιών σήμανσης και ασφάλειας του οδικού δικτύου της χώρας.

Σκοπός των εργασιών του έργου ήταν η συντήρηση της σήμανσης του οδικού δικτύου και προσδιορίζονται ως εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν από πάροδο του χρόνου και από τα αυτοκινητιστικά ατυχήματα. Σκοπός του

έργου είναι η εξασφάλιση των ομαλών και ασφαλών συνθηκών χρήσης της οδού με στόχο την επαναφορά του οδοστρώματος στο αρχικό κατά το δυνατό επίπεδο, ώστε να ικανοποιούνται οι απαραίτητες συνθήκες ασφαλούς κυκλοφορίας των οχημάτων.

## 2. Ιστορικό της εργολαβίας- Δημοπράτησης

1. Το ότι το έργο του θέματος είναι ενταγμένο και χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος ΚΑΠ (κωδ.: 2131ΧΑΛ001ΚΑΠ20) και έχει διατεθεί πίστωση με την Αριθμ. Απόφαση 23/06-04-2020 με θέμα «Έγκριση τεχνικού προγράμματος επενδυτικών δαπανών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2020» του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: 63ΠΑ7ΛΛ-ΦΘΔ)
2. Το πρωτογενές αίτημα έχει καταχωρηθεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ: 20REQ007024386 2020-07-14 και εγκρίθηκε με το με αριθμό 20REQ007048835 2020-07-20 έγγραφο.
3. Την με αρ. 75/2020 (από την Αριθμ. Συνεδρίασης 8η /24-06-2020), με ΑΔΑ Ω3ΓΡ7ΛΛ-2ΔΞ Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκρισης του τρόπου δημοπράτησης με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό.
4. Το με α.π. 590070/2111οικ../20-09-2021 έγγραφο της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χαλκιδικής, που αφορά την έγκριση περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου του θέματος.
5. Την έγκριση της τεχνικής μελέτης του έργου, όπως αυτή συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χαλκιδικής με αρ. πρωτ. 590125/2112οικ../20-09-2020.
6. Την με αριθμ. 1142/28-09-2021 απόφαση της ΟΕ ΠΚΜ (ΑΔΑ: 6<sup>Α</sup>9Α7ΛΛ-ΣΥΒ) σχετικά με την έγκριση των όρων α) της διακήρυξης του έργου και β) για την συγκρότηση Επιτροπής του Διαγωνισμού του έργου.
7. Την δημοπρασία που έγινε στις 09-11-2021.
8. Την υπ' αριθμόν 112/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ΠΚΜ έγκρισης 2ου πρακτικού (κατακύρωσης) του διαγωνισμού (ΑΔΑΜ 22ΑWRD010245492 & ΑΔΑ 6ΣΠΕ7ΛΛ-4ΜΘ).
9. Την από 05-05-2022 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010498891 2022-05-05) που συντάχθηκε μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Ιωάννη Γιώργου και του Αναδόχου.
10. Την έγκριση του 1ου ΑΠΕ με αρ. πρωτ. 203166(905)οικ../22-03-2023 (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ012347743 2023-03-22 & ΑΔΑ Ψ3ΑΓ7ΛΛ-ΜΑΔ).
11. Την έγκριση του 2ου ΑΠΕ με αρ. πρωτ. 748053(3660)οικ../03-11-2023 (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013711415 2023-11-06 & ΑΔΑ 6Γ477ΛΛ-6ΝΖ).
12. Την έγκριση του 3ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) με αρ. πρωτ. 316811(1332)οικ../02-05-2024 (ΑΔΑΜ 24ΣΥΜΝ014714965 2024-05-02 & ΑΔΑ 9ΣΧΟ7ΛΛ-ΤΔ8)
13. Την από 25-04-2024 Βεβαίωση περαίωσης εργασιών.
14. Την από 09 -05-2024 υπογραφείσα Τελική Επιμέτρηση.
15. Το από 14-03-2025 με αρ. πρωτ. 536 έγγραφο του ΤΕΕ Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας με το οποίο τους γνωστοποιεί ότι δε δύναται να ορίζει εκπροσώπους σε επιτροπές παραλαβής λόγω μη ύπαρξης απόφασης ορισμού αμοιβής τους.
16. Το με αρ. πρωτ. Φ6στ/3691/05-03-2025 έγγραφο του Δήμου Πολυγύρου για τον ορισμό μελών στην επιτροπή παραλαβής
17. Το τελικό Φ.Α.Υ. και το Μητρώο του έργου όπως αυτά συντάχθηκαν από τον ανάδοχο, ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν αρμοδίως
18. τα επιπλέον έγγραφα και τις διορθωτικές αλλαγές που ζητήθηκαν από την επιτροπή κατά τις συνεδριάσεις της.
19. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας

## 3. Πίνακας Εκτελεσθέντων Εργασιών

	<b>1 ΟΜΑΔΑ Α: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΟ)</b>		
1	<b>A.T.: 1</b>		
	<b>α/α Τιμολογ. E-1.1.6</b>		
	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης N2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, λειτουργικού πλάτους W2		
	m	5299,80	πέντε χιλιάδες διακόσια ενενήντα εννέα και οκτώ δέκατα
2	<b>A.T.: 2</b>		
	<b>α/α Τιμολογ. E-1.3.4</b>		
	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, ικανότητας συγκράτησης H2, λειτουργικού πλάτους W4, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α		
	m	780	επτακόσια ογδόντα
3	<b>A.T.: 4</b>		
	<b>α/α Τιμολογ. E-2</b>		
	Πρόσθετη αποζημίωση για την αποκατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας		
	m	5.202,00	πέντε χιλιάδες διακόσια δύο
4	<b>A.T.: 5</b>		
	<b>α/α Τιμολογ. E-3.1</b>		
	Αποξήλωση χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας, που τοποθετήθηκε με έμπηξη		
	m	5.202,00	πέντε χιλιάδες διακόσια δύο
5	<b>A.T.: 6</b>		
	<b>α/α Τιμολογ. E-3.2</b>		
	Αποξήλωση χαλύβδινου στηθαίου γεφυρών		
	m	3.767	Τρία και επτακόσια εξήντα επτά χιλιοστά
	<b>2 ΟΜΑΔΑ Β: ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ - ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ</b>		
1	<b>A.T.: 7</b>		
	<b>α/α Τιμολογ. E-4.1</b>		
	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων		
	m	637,00	εξακόσια τριάντα επτά
2	<b>A.T.: 8</b>		
	<b>α/α Τιμολογ. E-4.2</b>		
	Σιδηρά κιγκλιδώματα		
	kg	1.000,00	χίλια
3	<b>A.T.: 9</b>		
	<b>α/α Τιμολογ. Σχετικό 2</b>		

	Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς γαλβανισμένους ύψους ή πλευράς έως 160 mm		
	kg	200,00	διακόσια
4	<b>A.T.: 10</b>		
	<b>α/α Τιμολογ. Σχετικό 3</b>		
	Αφαίρεση πινακίδας		
	Τεμ.	600,00	εξακόσια
5	<b>A.T.: 11</b>		
	<b>α/α Τιμολογ. Σχετικό 4</b>		
	Αφαίρεση στύλου πινακίδας		
	Τεμ.	1.000,00	χίλια
6	<b>A.T.: 12</b>		
	<b>α/α Τιμολογ. E-6</b>		
	Πλαστικοί οριοδείκτες οδού		
	Τεμ.	1,00	ένα
7	<b>A.T.: 13</b>		
	<b>α/α Τιμολογ. Σχετικό 5</b>		
	Αφαίρεση πληροφοριακών πινακίδων οποιοδήποτε μεγέθους		
	m <sup>2</sup>	400,00	τετρακόσια
8	<b>A.T.: 14</b>		
	<b>α/α Τιμολογ. Σχετικό 6</b>		
	Αποκαθήλωση πληροφοριακών πινακίδων από γέφυρες σήμανσης		
	m <sup>2</sup>	100,00	εκατό
9	<b>A.T.: 15</b>		
	<b>α/α Τιμολογ. Σχετικό 7</b>		
	Αφαίρεση πινακίδων σήμανσης ( επικίνδυνων θέσεων και ρυθμιστικές) οποιοδήποτε μεγέθους		
	Τεμ.	300,00	τριακόσια
<b>3 ΟΜΑΔΑ Γ: ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ</b>			
1	<b>A.T.: 16</b>		
	<b>α/α Τιμολογ. E-8.1</b>		
	Πληροφοριακές πινακίδες σε γέφυρες σήμανσης, πλήρως αντανακλαστικές με μικροπρισματική αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 3 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1		
	m <sup>2</sup>	135,00	εκατόν τριάντα πέντε
2	<b>A.T.: 17</b>		
	<b>α/α Τιμολογ. E-8.2.2</b>		
	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1		
	m <sup>2</sup>	170,00	εκατόν εβδομήντα

3	<b>A.T.: 18</b>		
	<b>α/α Τιμολογ. Σχετικό 8</b>		
	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανakλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1 και πρόσθετη επικάλυψη διαφανούς αντιρρυπαντικής μεμβράνης		
	m <sup>2</sup>	204,00	διακόσια τέσσερα
4	<b>A.T.: 20</b>		
	<b>α/α Τιμολογ. E-9.1</b>		
	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m		
	Τεμ.	156,00	εκατόν πενήντα έξι
5	<b>A.T.: 21</b>		
	<b>α/α Τιμολογ. Σχετικό 10</b>		
	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m και πρόσθετη επικάλυψη διαφανούς αντιρρυπαντικής μεμβράνης		
	Τεμ.	95,00	ενενήντα πέντε
6	<b>A.T.: 23</b>		
	<b>α/α Τιμολογ. E-9.4</b>		
	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους		
	Τεμ.	125,00	εκατόν είκοσι πέντε
7	<b>A.T.: 24</b>		
	<b>α/α Τιμολογ. Σχετικό 12</b>		
	Πινακίδες ρυθμιστικές, μεσαίου μεγέθους, με πρόσθετη επικάλυψη διαφανούς αντιρρυπαντικής μεμβράνης		
	Τεμ.	63,00	εξήντα τρία
8	<b>A.T.: 26</b>		
	<b>α/α Τιμολογ. E-10.2</b>		
	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")		
	Τεμ.	1.280,00	χίλια διακόσια ογδόντα
9	<b>A.T.: 27</b>		
	<b>α/α Τιμολογ. E-11.1</b>		
	Χιλιομετρικός δείκτης διαστάσεων 0,32x0,475 m		
	Τεμ.	1.324,00	χίλια τριακόσια είκοσι τέσσερα
10	<b>A.T.: 28</b>		
	<b>α/α Τιμολογ. E-14</b>		

	Δικτύωμα στήριξης μεγάλων πλευρικών πινακίδων		
	kg	8.300,00	Οκτώ χιλιάδες τριακόσια
11	<b>A.T.: 29</b>		
	<b>α/α Τιμολογ. Σχετικό 14</b>		
	Αφαίρεση δικτύωματος στήριξης μεγάλων πλευρικών πινακίδων		
	kg	4.155,00	Τέσσερις χιλιάδες εκατόν πενήντα πέντε
<b>4 ΟΜΑΔΑ Δ: ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ</b>			
1	<b>A.T.: 30</b>		
	<b>α/α Τιμολογ. E-17.1</b>		
	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή		
	m <sup>2</sup>	154.895,00	εκατόν πενήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα πέντε
2	<b>A.T.: 31</b>		
	<b>α/α Τιμολογ. E-17.2</b>		
	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά		
	m <sup>2</sup>	1.712,40	Χίλια επτακόσια δώδεκα και τέσσερα δέκατα

**4. Ποιοτική παραλαβή**

Η επιτροπή κατόπιν μακροσκοπικής εξέτασης πού έκανε επί τόπου του έργου διαπίστωσε ότι οι εργασίες εκτελέσθηκαν έντεχνα και παραμένουν σε καλή κατάσταση.

**5. Φάκελος Ασφάλειας Έργου (Φ.Α.Υ.)**

Η επιτροπή παραλαβής διαπιστώνει ότι για το παραλαμβανόμενο έργο έχει καταρτισθεί φάκελος ασφαλείας έργου, ο οποίος είναι ενημερωμένος σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 3 του Π.Δ. 305/96 και την εγκύκλιο 30/08-11-2000/ΥΠΕΧΩΔΕ/Δ/ση Ποιότητας Δημ. Έργων.

**6. Μητρώο Έργου**

Η επιτροπή παραλαβής διαπιστώνει ότι για το παραλαμβανόμενο έργο έχει καταρτισθεί Μητρώο έργου, το οποίο είναι ενημερωμένο σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 136 & 4 του Ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 82<sup>Α</sup> /10-04-2012)

**7. Χρόνος εγγύησης - Παραλαβή**

Η επιτροπή εξέτασε τον χρόνο εγγύησης πού είναι 15 μήνες από την Βεβαίωση Περαίωσης του έργου δηλαδή την 25-04-2024 και λήγει στις 25-07-2025, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 170-172 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει σήμερα και παραλαμβάνει το έργο σύμφωνα με τις ανωτέρω παρατηρήσεις.

**8. Αιτήματα αναδόχου**

Ο ανάδοχος δεν υπέβαλε κανένα αίτημα.

Το πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε δεόντως σε τρία αντίγραφα και ένα από αυτά δόθηκε στον ανάδοχο.

**9. Παρατηρήσεις Επιτροπής Παραλαβής**

Ο Αν. Προϊστάμενος  
Τ.Σ.Ε./Υπ/Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Χ.

Για την Ανάδοχο Εταιρία

Μαναζής Αθανάσιος  
Πολιτικός Μηχανικός

Μήτρου Ζαφείρα  
Πολιτικός Μηχανικός

## Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος

Μέλος

Μέλος

Κυπριώτης Ιωάννης  
Αγρ. Τοπογράφος Π.Ε.

Παρούση Βασιλική  
Μηχ/γος Μηχανικός Π.Ε.

Συρδάρη Μαγδαληνή  
Μηχ/γος Μηχανικός Τ.Ε.

**21.** Την αριθμ. πρωτ. οικ.221108/1000/24-03-2026 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χαλκιδικής, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ:Εισαγωγή θέματος στην Περιφερειακή Επιτροπή σχετικά με την έγκριση του Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου:«**Σήμανση και Ασφάλεια Οδικού Δικτύου Ευθύνης Π.Ε.Χ. για τα έτη 2020-2021-2022**»

Προϋπολογισμός : 1.800.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)

Χρηματοδότηση : 2131ΧΑΛ001ΚΑΠ20

Ανάδοχος : «ΜΗΤΡΟΥ ΖΑΦΕΙΡΑ Πολιτικός Μηχανικός Εργολήπτης Δημόσιων Έργων»

### A. Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α / 22-04-2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α / 07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163Α / 06-10-2023), (άρθρο 20), με την προσθήκη του άρθρου 175Α - Αρμοδιότητες Περιφερειακής Επιτροπής (σε συνδυασμό με τα άρθρα 53 "Καταργούμενες διατάξεις» και 54 «Εναρξη ισχύος»).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226 Α / 27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ' αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302 Β / 30-12-2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α / 31-01-2013), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας Περιφερειών».
5. Τις διατάξεις του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ Α 91 - 13.04.2023) " Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού ..." και τις διατάξεις του Ν.5056/06-10-2023 (ΦΕΚ 163Α/ ) "Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού,.. και ιδιαιτέρως τα άρθρα 19,20,21 (Αρμοδιότητες - Λειτουργία Περιφερειακής Επιτροπής ) σε συνδυασμό με τα άρθρα 53 "Καταργούμενες διατάξεις" και 54 "Εναρξη ισχύος" και τις διευκρινιστικές διατάξεις της Εγκυκλίου με αρ. 1172/12-10-2023 (ΑΔΑ:6Β2Β46ΜΤΛ6-3ΓΙ) «**Εφαρμογή διατάξεων του Ν. 5056/2023**»
6. Την υπ' αριθμ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων /Αυτοτελών Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Τμημάτων /Αυτοτελών Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αναρτήθηκε στο «Διαύγεια» με ΑΔΑ: ΨΛΤΑ7ΛΛ-Σ93 και δημοσιεύθηκε στο **ΦΕΚ 148/τ. Β' /11-01-2024**.
7. Την με αριθ. 118469(368)/2024 (ΦΕΚ 1421 Β' /04-03-2024) Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη», σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
8. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α / 08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ειδικότερα το άρθρο 172 (για συμβάσεις που δεν έχει εκδοθεί Βεβαίωση Περαιώσης μέχρι 01 Σεπτεμβρίου 2021).
9. Το γεγονός ότι το έργο με κωδικό 2131ΧΑΛ001ΚΑΠ20 χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών δαπανών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2020, όπως εγκρίθηκε με την υπ. Αριθμ. 23/06-04-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 63ΠΑ7ΛΛ-ΦΘΔ)
10. Την με αριθμό 1142/28-09-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6Α9Α7ΛΛ-ΣΥΒ), με την οποία εγκρίθηκε η διακήρυξη, για τον διαγωνισμό του έργου: « Σήμανση και Ασφάλεια Οδικού Δικτύου Ευθύνης Π.Ε.Χ. για τα έτη 2020-2021-2022», προϋπολογισμού μελέτης: 1.800.000,00 €.
11. Την με αριθμό 112/08-02-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6ΣΠΕ7ΛΛ-4ΜΘ , ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010245492), με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον προσωρινό ανάδοχο, εργοληπτική επιχείρηση «ΜΗΤΡΟΥ ΖΑΦΕΙΡΑ του Νικολάου Πολιτικός Μηχανικός Εργολήπτης Δημόσιων Έργων» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 47,05% και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 768.623,19€ (χωρίς ΦΠΑ)

**Β. Και αφού λάβαμε ειδικότερα υπόψη τα ακόλουθα γενικά στοιχεία του έργου:**

12. Την από 05-05-2022 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, με ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ010498891 2022-05-05 και συμβατική προθεσμία περαίωσης του την 05-05-2024,
13. Τα συμβατικά τεύχη του έργου.
14. Την με Α.Π. 432936/1644οικ./16-06-2022 απόφαση της Υπ/Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Χαλκιδικής / Π.Κ.Μ., ορισμού επίβλεψης.
15. Τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. που εγκρίθηκε με την 203166(905)οικ./22-03-2023 ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012347743 2023-03-22 & ΑΔΑ: Ψ3ΑΓ7ΛΛ-ΜΑΔ Απόφαση της ΥπΔ.Τ.Ε./Π.Ε.Χ./Π.Κ.Μ.
16. Τον 2<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. που εγκρίθηκε με την 748053(3660)οικ./03-11-2023 ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ013711415 2023-11-06 & ΑΔΑ: 6Γ477ΛΛ-6ΝΖ Απόφαση της ΥπΔ.Τ.Ε./Π.Ε.Χ./Π.Κ.Μ.
17. Την από 25-04-2024 Βεβαίωση Περαίωσης των εργασιών του υπόψη έργου, από την οποία προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 25-04-2024
18. Τον 3<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικό) που εγκρίθηκε με την αριθμ. Αποφ. 121 της Π.Ε. Π.Κ.Μ. ΑΔΑ: Ψ9ΩΨ7ΛΛ-ΤΔ5 και ΑΔΑΜ 25ΑWRD016277367
19. Την Τελική Επιμέτρηση των εργασιών του έργου, η οποία υποβλήθηκε από τον ανάδοχο εμπρόθεσμα και εγκρίθηκε από τον Προϊστάμενο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, την 09-05-2024.
20. Την με Α.Π. 192038(963)/15-04-2025 απόφαση του αν. Προϊσταμένου Υπ/Δ.Τ.Ε./Π.Ε. Χαλκιδικής, με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος, εμπρόθεσμα.
21. Τον επικαιροποιημένο Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.), το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), το Μητρώο Έργου και τα σχέδια <<ως κατασκευάσθει >>
22. Την από 29-09-2025 πρόσκληση του Προέδρου για Σύγκληση Επιτροπής Παραλαβής του έργου στις 06-10-2025.
23. Την από 16-10-2025 πρόσκληση του Προέδρου για Σύγκληση Επιτροπής Παραλαβής του έργου στις 23-10-2025.
24. Την από 20-03-2026 πρόσκληση του Προέδρου για Σύγκληση Επιτροπής Παραλαβής του έργου στις 23-03-2026.
25. Το από 23-03-2026 Πρωτόκολλο Παραλαβής, το οποίο συνέταξε και υπέγραψε η ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής του έργου του θέματος και υπογράφηκε από την επίβλεψη και τον ανάδοχο **χωρίς επιφύλαξη**.
26. Η Παραλαβή πραγματοποιήθηκε έπειτα από τη συμμόρφωση της αναδόχου στις διορθωτικές παρεμβάσεις που ζήτησε η Επιτροπή.

σας υποβάλλουμε το Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου του θέματος

και

### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την έγκριση του από 23-03-2026 Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου «**Σήμανση και Ασφάλεια Οδικού Δικτύου Ευθύνης Π.Ε.Χ. για τα έτη 2020-2021-2022**», αναδόχου «ΜΗΤΡΟΥ ΖΑΦΕΙΡΑ Πολιτικός Μηχανικός Εργολήπτης Δημόσιων Έργων» όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής, υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, **χωρίς επιφύλαξη**.

<p>ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ &amp; ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ</p> <p>Ο αν. Προϊστάμενος Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων /Υπ/Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Χαλκιδικής</p>	<p>ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ</p> <p>Ο αν. Προϊστάμενος Υπ/Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Χαλκιδικής</p>
<p>Αθανάσιος Μαναζής</p> <p>Πολιτικός Μηχανικός με Α' β.</p>	<p>Βαλαμάης Μιγδάνης</p> <p>Τοπογράφος Μηχανικός με Α' β</p>

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Στ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ο κ. Χαβατζάς Γ. έδωσε λευκή ψήφο, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

**α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α**

**Εγκρίνει το από 23-03-2026 Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου «Σήμανση και Ασφάλεια Οδικού Δικτύου Ευθύνης Π.Ε.Χ. για τα έτη 2020-2021-2022», αναδόχου «ΜΗΤΡΟΥ ΖΑΦΕΙΡΑ Πολιτικός Μηχανικός Εργολήπτης Δημόσιων Έργων» όπως αυτό συντάχθηκε και υπογράφηκε από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή Παραλαβής, υπογράφηκε από την επίβλεψη και από τον ανάδοχο, χωρίς επιφύλαξη.**

**Το έργο με κωδικό 2131ΧΑΛ001ΚΑΠ20 χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Τεχνικού Προγράμματος Επενδυτικών δαπανών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2020, όπως εγκρίθηκε με την υπ. Αριθμ. 23/06-04-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 63ΠΑ7ΛΛ-ΦΘΔ).**

**Η απόφαση αυτή πήρε α/α 482/2026**

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της  
Περιφερειακής Επιτροπής  
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

**Τα Μέλη**

**Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά**

**Η Γραμματέας**

**Αικατερίνη Καμπανού**