



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 15^ο/21-04-2026

Απόφαση [516/2026](#)

ΘΕΜΑ 9^ο: «Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. και 3ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου: «Καθαίρεση και κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού επί της Επαρχιακής Οδού στο ύψος του Πόρτο Κουφό». Προϋπολογισμός έργου: 2.000.000,00 €»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, την **21 Απριλίου 2026**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 274398/785/16-04-2026 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
4. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Καμπανού Αικατερίνη, Γραμματέας της Π.Ε., Παπαγιάννη Ελισσάβετ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 9^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. και 3ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου: «Καθαίρεση και κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού επί της Επαρχιακής Οδού στο ύψος του Πόρτο Κουφό». Προϋπολογισμός έργου: 2.000.000,00 €», σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 247379/1131/8-4-2026 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χαλκιδικής, η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 01^ο/280/8-4-2026 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χαλκιδικής, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).
3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,

4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί "Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. Την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Το γεγονός ότι το εν θέματι έργο είναι ενταγμένο στο Π.Δ.Ε 2019 με κωδ. 2022ΝΠ20800025 (2019ΕΠ00800002) και αρχικό προϋπολογισμού 2.000.000,00€. με Φ.Π.Α. Απόφαση ανάληψης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης, μετά από το υπ' αριθμ. Πρωτ. 01α/330/15-05-2019 αίτημα ένταξης του έργου στο Π.Δ.Ε.2019 που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ ως πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ 19REQ004975936 2019-05-20 και την με ΑΔΑΜ 21REQ008854027 έγκρισή του.
13. Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η με αρ.πρωτ. 59917/05-06-2019 (ΑΔΑ: **6ΓΣΤ465ΧΙ8-Η61**) Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την έγκριση δέσμευσης προϋπολογισμού ποσού 2.000.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) σε βάρος του ενάριθμου έργου 2019ΕΠ00800002 της ΣΑΕΠ008, του Π.Δ.Ε.
14. Την με αρ. 161/2019 (από την Αριθμ. Συνεδρίασης 10η /22-08-2019), με ΑΔΑ 6ΜΩΚ7ΛΛ-ΚΥΕ Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκρισης του τρόπου δημοπράτησης
15. Την υπ' αριθμ 408811/1476 οικ./02-07-2021 Απόφαση Έγκρισης Οριστικής Μελέτης του έργου της Υπ/Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Χ.,
16. Την 858/20-07-2021 απόφαση της ΟΕ ΠΚΜ (ΑΔΑ: ΨΧΦΒ7ΛΛ-19Β) σχετικά με την έγκριση των όρων της διακήρυξης και της Επιτροπής Διαγωνισμού.
17. Τη σχετική διακήρυξη , η οποία δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ: **21PROC009037071**) στις 05-08-2021
18. Την 1141/2021 απόφαση της ΟΕ ΠΚΜ (ΑΔΑ: 6ΑΖΗ7ΛΛ-ΕΦΖ) σχετικά με την έγκριση του 1ου Πρακτικού (1ο στάδιο Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών – Έλεγχος υποβολής εγγυητικών συμμετοχής).
19. Την 1281/25-10-2021 απόφαση της ΟΕ ΠΚΜ (ΑΔΑ: 6Ξ4Θ7ΛΛ-ΞΓΠ) σχετικά με την έγκριση του 1ου Πρακτικού (2ο Στάδιο Ολοκλήρωση Ελέγχου & Ανάδειξης Προσωρινού Μειοδότη).
20. Την 506/2022 απόφαση της ΟΕ ΠΚΜ σχετικά με την Έγκριση των Πρακτικών Νο2, Νο3, Νο4 και Νο5 (ΑΔΑ: Ω8Β27ΛΛ-9ΞΤ) .
21. Την 1716/2022 απόφαση της ΟΕ ΠΚΜ σχετικά με την Έγκριση των Πρακτικών Νο6 και Νο7 (ΑΔΑ: ΨΠ6Γ7ΛΛ-Α5Π).
22. Την 209/2023 απόφαση της ΟΕ ΠΚΜ σχετικά με την Έγκριση του Πρακτικού Νο8.
23. Την 829/2023 απόφαση της ΟΕ ΠΚΜ που αφορά «Έγκριση του Πρακτικού Νο9» (ΑΔΑ 9ΔΚΜ7ΛΛ-ΡΚ8).

24. Την 1199/2023 απόφαση της ΟΕ ΠΚΜ που αφορά στην «Έγκριση του Πρακτικού Νο10 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) (ΑΔΑ: ΨΨΝΔ7ΛΛ-2ΔΒ – ΑΔΑΜ:23AWRD013647714)
25. Την 84/2023 Πράξη του Επιτρόπου ΟΤΑ Θεσσαλονίκης ΙΙ (Καλαμαριάς)
26. Την από 10 Νοεμβρίου 2023 σύμβαση (ΑΔΑΜ 23SYMV013746969). Το ποσόν της σύμβασης ανέρχεται σε 1.759.023,59€ (συμπεριλαμβανομένου 340.456,19€ ΦΠΑ) και συμβατική προθεσμία περαίωσής του την 10-11-2024.
27. Την με αρ. πρωτ. 124456(489)/20-02-2024 απόφαση ορισμού επίβλεψης
28. Την με αριθμ. Πρωτ. 736630(3110) 29-10-2024 Απόφαση με την οποία χορηγήθηκε η 1^η Παράταση με περαίωση έως την 10-05-2025. (ΑΔΑΜ: 24SYMV015670243).
29. Την αριθ. 519/29-04-2025 (ΑΔΑ: ΨΥ1Θ7ΛΛ-ΜΑΩ) απόφαση της Π.Ε. της Π.Κ.Μ., έγκρισης 2^{ης} παράτασης.
30. Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ο οποίος εγκρίθηκε με την 917812(3845)/09-01-2025 ΑΔΑΜ 25SYMV016140931 2025-01-09 & ΑΔΑ 9ΙΒ07ΛΛ-ΓΜΘ Απόφαση της ΥπΔ.Τ.Ε./Π.Ε.Χ./Π.Κ.Μ., Προϊσταμένης Αρχής του έργου.
31. Την 2η Παράταση, η οποία χορηγήθηκε με την Απόφαση με αριθμ. 313582(1510) 08-05-2025 και περαίωση έως την 10-11-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV016823649).
32. Την υπ αριθμ 52/20-05-2025 (συνεδρίαση 6η - υπ' αριθ. 15ο Πρακτικό) θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου της Π.Ε.Χ..
33. Τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, η 1η Σ.Σ.Ε. και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. οι οποίοι εγκρίθηκαν με την 1385/2025 23-09-2025 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Κ.Μ. (ΑΔΑΜ 25AWRD017736013 και ΑΔΑ:9Ξ8Ν7ΛΛ-ΑΞ6).
34. Τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, ο οποίος εγκρίθηκε με την 248231(1138)οικ./02-04-2026 ΑΔΑΜ: 26SYMV018768235 & ΑΔΑ: ΡΩΧΔ7ΛΛ-63Κ Απόφαση της ΥπΔ.Τ.Ε./Π.Ε.Χ./Π.Κ.Μ., Προϊσταμένης Αρχής του έργου.
35. Την υπ' αριθμ. 1987/15-12-2025 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, η οποία αφορά στην Έγκριση ενεργοποίησης οριακής προθεσμίας του εν θέματι έργου (ΑΔΑ: Ψ60Π7ΛΛ-41Ρ)
36. Την με αρ. πρωτ. 555906/2106 / 01-09-2025 Απόφαση Εκτελεστικού Γραμματέα ΠΚΜ, θέματος «2η Τροποποίηση της Πράξης «ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΗ ΟΧΕΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΠ. ΚΟΥΦΟ» με Κωδικό ΟΠΣ 5198495 στο «ΠΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025».
37. Την με αριθμό 4783/ 24-09-2025 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών περί έγκρισης τροποποίησης ΑΠΔΕ 2025 στη ΣΑΝΠ208 (ΑΔΑ: 9Θ4ΨΗ-ΨΧ0).
38. Την από 29-10-2025 1η Συμπληρωματική Σύμβαση κατασκευής του έργου με ΑΔΑΜ: 25SYMV017820206 2025-10-29.
39. Την με αρ. πρωτ 951049(4166) / 19-12-2025 απόφαση 3ης παράτασης προθεσμίας εργασιών έως την 12-05- 2026 (ΑΔΑΜ: 25SYMV018212897).
40. Τον 3ο ΑΠΕ αρχ. σύμβ, του έργου του θέματος όπως συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο και την αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύει.
41. Την υπ αριθμ 15/2026 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου της ΠΕΧ περί έγκρισης του 3ου ΑΠΕ και του 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου του θέματος.
42. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 247379/1131/8-4-2026 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χαλκιδικής, η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 01^α/280/8-4-2026 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Χαλκιδικής, και έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: *Εισαγωγή θέματος στην Περιφερειακή Επιτροπή για την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. και 3ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου: «Καθαίρεση και κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού επί της Επαρχιακής Οδού στο ύψος του Πόρτο Κουφό».*
Προϋπολογισμός έργου: 2.000.000,00 €
Χρηματοδότηση : ΠΔΕ ΝΠ208, Κωδ. Έργου: 2022ΝΠ20800025 (2019ΕΠ00800002)
Ανάδοχος: ΕΝΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε.

Έχοντας υπόψη:

1. *Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133 Α/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της*

- Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»
2. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α'/147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει σήμερα .
 3. Το Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ-226/Α'/27-12-2010) "Όργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας", καθώς και το ΦΕΚ 4302/Β/30.12.2016 (Αποφάσεις 81320+77909/01-12-2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Π.Κ.Μ.
 4. Το Π.Δ. 7/18.1.2013 (ΦΕΚ 26 Α/31.1.2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών»
 5. Την υπ' αριθ. 15485/2023 (24-11-2023) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, για την επικύρωση των αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 και την ανάδειξη του Περιφερειάρχη και των τακτικών και αναπληρωματικών Περιφερειακών Συμβουλίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01-01-2024 έως 31-12-2028,
 6. Την υπό στοιχεία Γ.Π.Κ.Μ./οικ. 71/08-01-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη περί ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεσης τομέων ευθύνης στους Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
 7. Την υπ' αριθ. οικ.17255(397)/09.01.2024 (ΦΕΚ 148/τ.Β'/11.01.2024) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» (ΑΔΑ:ΨΛΤΑ7ΛΛ-Σ93),
 8. Την με αριθ. 118469(368)/2024 (ΦΕΚ 1421 Β'/04-03-2024) «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη», σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
 9. Το με αριθ. πρωτ. 35568 (192)/01-02-2017 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού & Υποδομών – Γραφείο Γενικού Δ/ντή με θέμα «Αποφαινόμενα όργανα μετά τις 81320 και 77909/2016 αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302/Β'/30-12-2016 «Έγκριση τροποποίησης ΟΕ της ΠΚΜ»)» σύμφωνα με τα οποία Προϊσταμένη Αρχή για τις συμβάσεις έργων, μελετών – υπηρεσιών είναι ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. ή Μ.ΕΘ και Διευθύνουσα Υπηρεσία ο Προϊστάμενος του αντίστοιχου Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων ή Δομών Περιβάλλοντος,

Ιστορικό – Έγγραφα - Αποφάσεις

10. Το έργο «Καθαίρεση και κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού επί της Επαρχιακής Οδού στο ύψος του Πόρτο Κουφό» είναι ενταγμένο στο Π.Δ.Ε 2019 με κωδ. 2022ΝΠ20800025 (2019ΕΠ00800002) και αρχικό προϋπολογισμού 2.000.000,00€. με Φ.Π.Α. Απόφαση ανάληψης/έγκρισης δέσμευσης πίστωσης, μετά από το υπ' αριθμ. Πρωτ. 01α/330/15-05-2019 αίτημα ένταξης του έργου στο Π.Δ.Ε.2019 που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ ως πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ 19REQ004975936 2019-05-20 και την με ΑΔΑΜ 21REQ008854027 έγκρισή του.
- 11.Την με αρ. 161/2019 (από την Αριθμ. Συνεδρίασης 10η /22-08-2019), με ΑΔΑ 6ΜΩΚ7ΛΛ-ΚΥΕ Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί έγκρισης του τρόπου δημοπράτησης
- 12.Την υπ' αριθμ 408811/1476 οικ./02-07-2021 Απόφαση Έγκρισης Οριστικής Μελέτης του έργου της Υπ/Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Χ.,
- 13.Την 858/20-07-2021 απόφαση της ΟΕ ΠΚΜ (ΑΔΑ: ΨΧΦΒ7ΛΛ-19Β) σχετικά με την έγκριση των όρων της διακήρυξης και της Επιτροπής Διαγωνισμού.
14. Την 1141/2021 απόφαση της ΟΕ ΠΚΜ (ΑΔΑ: 6ΑΖΗ7ΛΛ-ΕΦΖ) σχετικά με την έγκριση του 1ου Πρακτικού (1ο στάδιο Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών – Έλεγχος υποβολής εγγυητικών συμμετοχής).
15. Την 1281/25-10-2021 απόφαση της ΟΕ ΠΚΜ (ΑΔΑ: 6Ξ4Θ7ΛΛ-ΞΓΠ) σχετικά με την έγκριση του 1ου Πρακτικού (2ο Στάδιο Ολοκλήρωση Ελέγχου & Ανάδειξης Προσωρινού Μειοδότη).
16. Την 506/2022 απόφαση της ΟΕ ΠΚΜ Έγκριση των Πρακτικών Νο2, Νο3, Νο4 και Νο5 (ΑΔΑ: Ω8Β27ΛΛ-9ΞΤ) .
17. Την 1716/2022 απόφαση της ΟΕ ΠΚΜ Έγκριση των Πρακτικών Νο6 και Νο7 (ΑΔΑ: ΨΠ6Γ7ΛΛ-Α5Π).
18. Την 209/2023 απόφαση της ΟΕ ΠΚΜ Έγκριση του Πρακτικού Νο8.
19. Την 829/2023 απόφαση της ΟΕ ΠΚΜ που αφορά «Έγκριση του Πρακτικού Νο9» (ΑΔΑ 9ΔΚΜ7ΛΛ-ΡΚ8).
20. Την 1199/2023 απόφαση της ΟΕ ΠΚΜ που αφορά «Έγκριση του Πρακτικού Νο10 (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) (ΑΔΑ: ΨΨΝΔ7ΛΛ-2ΔΒ – ΑΔΑΜ:23ΑWRD013647714)
21. Την 84/2023 Πράξη του Επιτρόπου ΟΤΑ Θεσσαλονίκης ΙΙ (Καλαμαριάς)
- 22.Την από 10 Νοεμβρίου 2023 (ΑΔΑΜ 23ΣΥΜΝ013746969).Το ποσόν της σύμβασης ανέρχεται σε 1.759.023,59€ (συμπεριλαμβανομένου 340.456,19€ ΦΠΑ) και συμβατική προθεσμία περαίωσής του την 10-11-2024.
- 23.Την με αρ. πρωτ. 124456(489)/20-02-2024 απόφαση ορισμού επίβλεψης
24. Την 1η Παράταση χορηγήθηκε με την Απόφαση με αριθμ. Πρωτ. 736630(3110) 29-10-2024 και περαίωση έως της 10-05-2025. (ΑΔΑΜ: 24ΣΥΜΝ015670243).
25. Την 2η Παράταση χορηγήθηκε με την Απόφαση με αριθμ. 313582(1510) 08-05-2025 και περαίωση έως της 10-11-2025 (ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ016823649).
26. Τον 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών εγκρίθηκε με την 917812(3845)/09-01-2025 ΑΔΑΜ: 25ΣΥΜΝ016140931 & ΑΔΑ: 9ΙΒ07ΛΛ-ΓΜΘ Απόφαση της ΥπΔ.Τ.Ε./Π.Ε.Χ./Π.Κ.Μ., Προϊσταμένης Αρχής του έργου.

27. Την υπ αριθμ 52/20-05-2025 (συνεδρίαση 6η - υπ' αριθ. 15ο Πρακτικό) θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου της Π.Ε.Χ..
28. Την με αρ. πρωτ. 555906/2106 / 01-09-2025 Απόφαση Εκτελεστικού Γραμματέα ΠΚΜ, θέματος «2η Τροποποίηση της Πράξης «ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΗ ΟΧΕΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΠ. ΚΟΥΦΟ» με Κωδικό ΟΠΣ 5198495 στο «ΠΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025».
29. Την με αριθμό 4783/ 24-09-2025 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έγκρισης τροποποίησης ΑΠΔΕ 2025 στη ΣΑΝΠ208 (ΑΔΑ: 9Θ4ΨΗ-ΨΧ0).
30. Την από 29-10-2025 1η Συμπληρωματική Σύμβαση κατασκευής του έργου με ΑΔΑΜ: 25SYMV017820206 2025-10-29.
31. Την με αρ. πρωτ 951049(4166) / 19-12-2025 απόφαση 3ης παράτασης προθεσμίας εργασιών έως την 12-05- 2026 (ΑΔΑΜ: 25SYMV018212897).
32. Τον 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών εγκρίθηκε με την 248231(1138)οικ./02-04-2026 ΑΔΑΜ: 26SYMV018768235 & ΑΔΑ: ΡΩΧΔ7ΛΛ-63Κ Απόφαση της ΥπΔ.Τ.Ε./Π.Ε.Χ./Π.Κ.Μ., Προϊσταμένης Αρχής του έργου.
33. Τον 3ο ΑΠΕ αρχ. σύμβ, του έργου του θέματος όπως συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο και την αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύει.
34. Την υπ αριθμ 15/2026 θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου της ΠΕΧ περί έγκρισης του 3ου ΑΠΕ και του 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου του θέματος.
35. Την από 08-04-2026 εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας για έγκριση του 3ου Α.Π.Ε αρχ. Σύμβ και του 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

Ο παρών 3ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για να συμπεριλάβει :

- Αυξομειώσεις ποσοτήτων όπως προέκυψαν από τις εγκεκριμένες επιμετρήσεις εκτελεσμένων εργασιών της 1ης Σ.Σ.Ε.
- Το 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε

Συνοψίζοντας τα ανωτέρω, δεν παρουσιάζονται αυξομειώσεις ποσοτήτων των εργασιών στις ομάδες της αρχικής σύμβασης του εγκεκριμένου 2ου ΑΠΕ, παρά μόνο διόρθωση των ποσοτήτων της 1ης σύμβασης συμπληρωματικών εργασιών, που αφορούν την κατασκευή της παρακαμπτήριας οδού.

Εισηγούμαστε στην Περιφερειακή Επιτροπή

Την έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. αρχ. συμβ. και του 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., που την συνοδεύει, του έργου «Καθαίρεση και κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού επί της Επαρχιακής Οδού στο ύψος του Πόρτο Κουφού» συνολικής δαπάνης 2.635.175,50€ (με ΦΠΑ 24%), [(3ο Α.Π.Ε.: 2.134.335,57€ (με ΦΠΑ 24%) εκ των οποίων το ποσό των 1.759.023,58€ αφορά την Αρχική Σύμβαση και η δαπάνη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 500.839,93€ (με ΦΠΑ 24%)]

Ο παρών 3ος Α.Π.Ε. είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την εγκεκριμένη με τον 2ο Α.Π.Ε. δαπάνη ύψους 2.635.715,50€.

Στον προτεινόμενο 3ο Α.Π.Ε. έχει αποτυπωθεί η χρήση των επί Έλλατον δαπανών εκτός της ομάδας συνολικού ποσού 178,38€ και την κάλυψη των δαπανών της Νέας Τιμής σύμφωνα με το 3ο ΠΚΤΜΝΕ συνολικού ποσού 8.074,60€, που καλύπτεται από το πόσο των απρόβλεπτων δαπανών της 1ης ΣΣΕ.

Τα παραπάνω αποτυπώνονται στους κάτωθι Πίνακες:

1. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3ου ΑΠΕ Αρχ. Σύμβ

<u>Περιγραφή</u>	<u>Αρχική Σύμβαση</u>	<u>1^{ος} Α.Π.Ε. Αρχ. Συμβ. (Εγκεκριμένος)</u>	<u>2^{ος} Α.Π.Ε. Αρχ. Συμβ. (Εγκεκριμένος)</u>	<u>3^{ος} Α.Π.Ε. Αρχ. Συμβ.</u>
Δαπάνη Εργασιών	1.045.369,54	1.202.168,43	1.202.168,43	1.202.168,43
ΓΕ & ΟΕ	188.166,52	216.390,32	216.390,32	216.390,32
Σύνολο	1.233.536,06	1.418.558,75	1.418.558,75	1.418.558,75
Απρόβλεπτα	185.030,41	7,72	7,72	7,72
Σύνολο	1.418.566,47	1.418.566,47	1.418.566,47	1.418.566,47
Δαπάνη Αναθεώρησης	0,93	0,93	302.671,89	302.671,89
Σύνολο	1.418.567,40	1.418.567,40	1.721.238,36	1.721.238,36
Φ.Π.Α. (24%)	340.456,18	340.456,18	413.097,21	413.097,21
Σύνολο	1.759.023,58	1.759.023,58	2.134.335,57	2.134.335,57

2. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1ης ΣΣΕ

<u>Περιγραφή</u>	<u>1^η Σ.Σ.Ε. (Εγκεκριμένη με τον 2^ο Α.Π.Ε.)</u>	<u>1^η Σ.Σ.Ε (Τροποποιήθηκε με τον 3ο Α.Π.Ε.)</u>
Δαπάνη Εργασιών	260.798,21	299.813,19
ΓΕ & ΟΕ	46.943,68	53.966,37

Σύνολο	307.741,89	353.779,56
Απρόβλεπτα	46.161,28	123,61
Σύνολο	353.903,17	353.903,17
Δαπάνη Αναθεώρησης	50.000,00	50.000,00
Σύνολο	403.903,17	403.903,17
Φ.Π.Α. (24%)	96.936,76	96.936,76
Σύνολο	500.839,93	500.839,93

3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΨΗΣ

Αρχική Συμβατική Δαπάνη – 1 ^{ος} ΑΠΕ αρχ. συμβ.	2ος Α.Π.Ε. αρχ. συμβ. μαζί με την 1η Σ.Σ.Ε	3ος Α.Π.Ε. αρχ. συμβ. μαζί με την 1η Σ.Σ.Ε
1.759.023,58€	2.635.175,50€	2.635.175,50€

Ο παρών 3ος Α.Π.Ε. βρίσκεται σε ισοζύγιο με τον εγκεκριμένο 2ο Α.Π.Ε..

Η Απόφαση είναι άμεσα αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ.

Στοιχεία για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ αναφέροντα παρακάτω:

Διακήρυξη	21PROC009037071
Σύμβαση:	23SYMV013746969
1 ^η Συμπληρωματική Σύμβαση:	25SYMV017820206
CPV:	[45246400-7]-Αντιπλημμυρικά έργα
Γεωγραφικός Προσδιορισμός:	EL52 (Κεντρική Μακεδονία)
Κωδικός ΣΑΕ:	ΣΑΝΠ208
Ενάρθμος ΠΔΕ:	2022ΝΠ20800025
Ανάληψη Υποχρέωσης:	ΑΔΑ: 6ΓΣΤ465Χ18-Η6Ι
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:	
Κύριος χαρακτήρας σύμβασης:	10 Έργα
Διαδικασία ανάθεσης:	1 Ανοιχτή διαδικασία
Νομικό πλαίσιο:	Βιβλίο Ι – κάτω των ορίων
Κριτήριο ανάθεσης:	2 Βάσει τιμής
Χρήση εργαλείων ανάθεσης:	8. Δεν χρησιμοποιείται
Αριθμός προσφορών που υποβλήθηκαν	7
Αριθμός τμημάτων:	1
Εκτιμώμενη αξία (προ Φ.Π.Α.):	1.612.903.22 €
Διάρκεια σύμβασης (μήνες):	12 μήνες
Ανάθεση κατ' αποκλειστικότητα:	2. Όχι
Κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες:	2. Όχι
Γεωγραφική Περιοχή Αναθέτουσας Αρχής (NUTS)	EL527 Χαλκιδική
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:	ENERGON ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με δ.τ. "ENERGON Α.Τ.Ε." ΑΦΜ: 999435038, ΔΟΥ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ έδρα: 1ο χλμ Κασσάνδρειας – Σίβηρης, τηλ.: 2374025000, e-mail: info@energongr.
Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021):	1. Δεν εμπίπτει στο ΕΣΔ
Αναθέτουσες Αρχές Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (ΑΑΗΤ)	1007.902.0001.
Αποφάσεις Παράτασης	- 1 ^η με αριθμ. Πρωτ. 736630(3110) 29-10-2024 και περαίωση έως της 10-05-2025. (ΑΔΑΜ: 24SYMV015670243). - 2 ^η με αριθμ. Πρωτ. 313582(1510) 08-05-2025 και περαίωση έως της 10-11-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV016823649). - 3 ^η με αριθμ. Πρωτ. 951049(4166) / 19-12-2025 και περαίωση έως την 12-05- 2026 (ΑΔΑΜ: 25SYMV018212897).
Αποφάσεις ΑΠΕ	- 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών εγκρίθηκε με την 917812(3845)/09-01-2025 ΑΔΑΜ: 25SYMV016140931 & ΑΔΑ: 9ΙΒ07ΛΛ-ΓΜΘ - 2 ^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών εγκρίθηκε με την

	248231(1138)οικ./02-04-2026 ΑΔΑΜ: 26SYMV018768235 & ΑΔΑ: ΡΩΧΔ7ΛΛ-63Κ
--	---

Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης
Τεχνικών Έργων Π.Ε.Χ.

Βαλαάμης Μιγδάνης
Τοπ. Μηχ. με Α' βαθμό

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χ., Παπουλίδης Σ. και Μυλόπουλος Ι. δήλωσαν παρών, ο κ. Χαβατζάς Γ. έδωσε λευκή ψήφο, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον συνημμένο 3^ο Α.Π.Ε. αρχικής σύμβασης και το **3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.**, που τη συνοδεύει, του έργου «Καθαίρεση και κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού επί της Επαρχιακής Οδού στο ύψος του Πόρτο Κουφό», **προϋπολογισμού 2.000.000,00€**, συνολικής δαπάνης 2.635.175,50€ (με ΦΠΑ 24%), [(3ο Α.Π.Ε.: 2.134.335,57€ (με ΦΠΑ 24%) εκ των οποίων το ποσό των 1.759.023,58€ αφορά την Αρχική Σύμβαση και η δαπάνη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 500.839,93€ (με ΦΠΑ 24%)]

Ο 3ος Α.Π.Ε. είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την εγκεκριμένη με τον 2ο Α.Π.Ε. δαπάνη ύψους 2.635.715,50€, ενώ έχει αποτυπωθεί η χρήση των επί Έλλατον δαπανών εκτός της ομάδας συνολικού ποσού 178,38€ και την κάλυψη των δαπανών της Νέας Τιμής σύμφωνα με το 3ο ΠΚΤΜΝΕ συνολικού ποσού 8.074,60€, που καλύπτεται από το πόσο των απρόβλεπτων δαπανών της 1ης ΣΣΕ.

Τα παραπάνω αποτυπώνονται στους κάτωθι Πίνακες:

1. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3ου ΑΠΕ Αρχ. Σύμβ

<u>Περιγραφή</u>	<u>Αρχική Σύμβαση</u>	<u>1^{ος} Α.Π.Ε. Αρχ. Συμβ. (Εγκεκριμένος)</u>	<u>2^{ος} Α.Π.Ε. Αρχ. Συμβ. (Εγκεκριμένος)</u>	<u>3^{ος} Α.Π.Ε. Αρχ. Συμβ.</u>
Δαπάνη Εργασιών	1.045.369,54	1.202.168,43	1.202.168,43	1.202.168,43
ΓΕ & ΟΕ	188.166,52	216.390,32	216.390,32	216.390,32
Σύνολο	1.233.536,06	1.418.558,75	1.418.558,75	1.418.558,75
Απρόβλεπτα	185.030,41	7,72	7,72	7,72
Σύνολο	1.418.566,47	1.418.566,47	1.418.566,47	1.418.566,47
Δαπάνη Αναθεώρησης	0,93	0,93	302.671,89	302.671,89
Σύνολο	1.418.567,40	1.418.567,40	1.721.238,36	1.721.238,36
Φ.Π.Α. (24%)	340.456,18	340.456,18	413.097,21	413.097,21
Σύνολο	1.759.023,58	1.759.023,58	2.134.335,57	2.134.335,57

2. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1ης ΣΣΕ

<u>Περιγραφή</u>	<u>1^η Σ.Σ.Ε. (Εγκεκριμένη με τον 2^ο Α.Π.Ε.)</u>	<u>1^η Σ.Σ.Ε. (Τροποποιήθηκε με τον 3ο Α.Π.Ε.)</u>
Δαπάνη Εργασιών	260.798,21	299.813,19
ΓΕ & ΟΕ	46.943,68	53.966,37
Σύνολο	307.741,89	353.779,56
Απρόβλεπτα	46.161,28	123,61

Σύνολο	353.903,17	353.903,17
Δαπάνη Αναθεώρησης	50.000,00	50.000,00
Σύνολο	403.903,17	403.903,17
Φ.Π.Α. (24%)	96.936,76	96.936,76
Σύνολο	500.839,93	500.839,93

3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΨΗΣ

Αρχική Συμβατική Δαπάνη – 1 ^{ος} ΑΠΕ αρχ. συμβ.	2ος Α.Π.Ε. αρχ. συμβ. μαζί με την 1η Σ.Σ.Ε	3ος Α.Π.Ε. αρχ. συμβ. μαζί με την 1η Σ.Σ.Ε
1.759.023,58€	2.635.175,50€	2.635.175,50€

Ο παρών 3ος Α.Π.Ε. βρίσκεται σε ισοζύγιο με τον εγκεκριμένο 2ο Α.Π.Ε..

Η παρούσα Απόφαση είναι άμεσα αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ.

Στοιχεία για την ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ αναφέροντα παρακάτω:

Διακήρυξη	21PROC009037071
Σύμβαση:	23SYMV013746969
1 ^η Συμπληρωματική Σύμβαση:	25SYMV017820206
CPV:	[45246400-7]-Αντιπλημμυρικά έργα
Γεωγραφικός Προσδιορισμός:	EL52 (Κεντρική Μακεδονία)
Κωδικός ΣΑΕ:	ΣΑΝΠ208
Ενάρθρος ΠΔΕ:	2022ΝΠ20800025
Ανάληψη Υποχρέωσης:	ΑΔΑ: 6ΓΣΤ465ΧΙ8-Η6Ι
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:	
Κύριος χαρακτήρας σύμβασης:	10 Έργα
Διαδικασία ανάθεσης:	1 Ανοιχτή διαδικασία
Νομικό πλαίσιο:	Βιβλίο Ι – κάτω των ορίων
Κριτήριο ανάθεσης:	2 Βάσει τιμής
Χρήση εργαλείων ανάθεσης:	8. Δεν χρησιμοποιείται
Αριθμός προσφορών που υποβλήθηκαν	7
Αριθμός τμημάτων:	1
Εκτιμώμενη αξία (προ Φ.Π.Α.):	1.612.903.22 €
Διάρκεια σύμβασης (μήνες):	12 μήνες
Ανάθεση κατ' αποκλειστικότητα:	2. Όχι
Κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες:	2. Όχι
Γεωγραφική Περιοχή Αναθέτουσας Αρχής (NUTS)	EL527 Χαλκιδική
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:	ΕΝΕΡΓΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με δ.τ. "ΕΝΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε." ΑΦΜ: 999435038, ΔΟΥ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ έδρα: 1ο χλμ Κασσάνδρειας – Σίβηρης , τηλ.: 2374025000, e-mail: info@energon.gr.
Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021):	1. Δεν εμπίπτει στο ΕΣΔ
Αναθέτουσες Αρχές Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (ΑΑΗΤ)	1007.902.0001.

Αποφάσεις Παράτασης	<ul style="list-style-type: none"> - 1^η με αριθμ. Πρωτ. 736630(3110) 29-10-2024 και περαίωση έως της 10-05-2025. (ΑΔΑΜ: 24SYMV015670243). - 2^η με αριθμ. Πρωτ. . 313582(1510) 08-05-2025 και περαίωση έως της 10-11-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV016823649). - 3^η με αριθμ. Πρωτ. 951049(4166) / 19-12-2025 και περαίωση έως την 12-05- 2026 (ΑΔΑΜ: 25SYMV018212897).
Αποφάσεις ΑΠΕ	<ul style="list-style-type: none"> - 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών εγκρίθηκε με την 917812(3845)/09-01-2025 ΑΔΑΜ: 25SYMV016140931 & ΑΔΑ: 9ΙΒ07ΛΛ-ΓΜΘ - 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών εγκρίθηκε με την 248231(1138)οικ./02-04-2026 ΑΔΑΜ: 26SYMV018768235 & ΑΔΑ: ΡΩΧΔ7ΛΛ-63Κ

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με αριθμό έργου 2022ΝΠ20800025 MIS 5198495 (παλαιός 2019ΕΠ00800002).

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 516/2026

**Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας**

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Γραμματέας

Καμπανού Αικατερίνη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών

**ΕΡΓΟ : ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ Π.ΚΟΥΦΟ**

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΕΝΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε.

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (3ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ από 2ο ΑΠΕ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Αρχική σύμβαση																		
Εργασίες προϋπολογισμού																		
1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ																		
ΕΚΣΚΑΦΕΣ																		
1	Εκσκαφή χαλαρών εδαφών	ΝΟΔΟ 1110	A-1	m3	1.330,00	9,28	12.342,40		1.400,00	9,28	12.992,00		1.400,00	9,28	12.992,00			
2	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΟΔΟ 1123.A	A-2	m3	4,00	9,58	38,32		3.650,00	9,58	34.967,00		3.650,00	9,58	34.967,00			
Άθροισμα : ΕΚΣΚΑΦΕΣ							12.380,72				47.959,00			47.959,00				
ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΩΝ																		
3	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΟΔΟ 1212	A-4.1	m3	37,00	10,43	385,91		200,00	10,43	2.086,00		200,00	10,43	2.086,00			
Άθροισμα : ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΩΝ							385,91				2.086,00			2.086,00				
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ																		
4	Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα	ΟΙΚ 6448	A-10	m	10,00	6,00	60,00		200,00	6,00	1.200,00		200,00	6,00	1.200,00			
5	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	ΟΙΚ 2227	A-12	m3	620,00	33,13	20.540,60		1.100,00	33,13	36.443,00		1.100,00	33,13	36.443,00			
6	Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)	ΝΟΔΟ 1132	ΣΧΕΤ.1	ton	1.550,00	8,00	12.400,00		3.225,00	8,00	25.800,00		3.225,00	8,00	25.800,00			
Άθροισμα : ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ							33.000,60				63.443,00			63.443,00				
ΔΑΝΕΙΑ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ																		
7	Προμήθεια δανείων, δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4	ΝΟΔΟ 1510	A-18.3	m3	870,00	14,43	12.554,10		1.100,00	14,43	15.873,00		1.100,00	14,43	15.873,00			
8	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200mm	ΝΟΔΟ 3121B	A-19	m3	770,00	16,43	12.651,10		2.930,00	16,43	48.139,90		2.930,00	16,43	48.139,90			
9	Κατασκευή επιχωμάτων	ΝΟΔΟ 1530	A-20	m3	2.130,00	0,95	2.023,50		4.030,00	0,95	3.828,50		4.030,00	0,95	3.828,50			
10	Κατασκευή στρώσης άμμου-σκύρων μεταβλητού πάχους	ΝΟΔΟ 3121A	A-23	m3	742,00	15,93	11.820,06		850,73	15,93	13.552,13		850,73	15,93	13.552,13			
Άθροισμα : ΔΑΝΕΙΑ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ							39.048,76				81.393,53			81.393,53				
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΑΝΩΝ - ΠΛΗΡΩΣΗ ΝΗΣΙΔΩΝ																		
11	Σφραγιστική στρώση αργιλικού υλικού	ΝΟΔΟ 3121A	A-26	m3	90,00	7,50	675,00		90,00	7,50	675,00		90,00	7,50	675,00			
12	Διαπλάτυνση και εκβάθυνση ρεμάτων	ΥΔΡ 6054	A-28	m3	2.780,00	10,93	30.385,40		5.635,00	10,93	61.590,55		5.635,00	10,93	61.590,55			
Άθροισμα : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΑΝΩΝ - ΠΛΗΡΩΣΗ ΝΗΣΙΔΩΝ							31.060,40				62.265,55			62.265,55				
Άθροισμα: 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							115.876,39				257.147,08			257.147,08				
Αφαιρείται έκπτωση							14,00%				14,00%			14,00%				
Σύνολο : 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							99.653,70	99.653,70			221.146,49	221.146,49			221.146,49	221.146,49		
2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ																		
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ																		
1	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών απο διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	ΥΔΡ 6087	B-2	m3	830,00	2,50	2.075,00		830,00	2,50	2.075,00		830,00	2,50	2.075,00			
2	Μεταβατικά επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών	ΥΔΡ 6068	B-4.2	m3	1.350,00	19,43	26.230,50		1.840,00	19,43	35.751,20		1.840,00	19,43	35.751,20			
3	Κατασκευή λιθόδημτου τοίχου	ΝΟΔΟ 2253	B-6	m3	11,00	70,00	770,00		11,00	70,00	770,00		11,00	70,00	770,00			
Άθροισμα : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							29.075,50				38.596,20			38.596,20				
ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΟΙ																		
4	Διάτρηση και σκυροδέτηση έγχυτων πασσάλων,Μικροπάσσαλοι από Ο/Σ διαμέτρου Φ0,30m	ΝΟΔΟ 2731	ΣΧΕΤ.2	m	930,00	80,00	74.400,00		1.242,00	80,00	99.360,00		1.242,00	80,00	99.360,00			
5	Προσαύξηση τιμής για διάτρηση και σκυροδέτηση έγχυτων πασσάλων, διαμέτρου Φ0,60m	ΝΟΔΟ 2731	NT.1	m					1.242,00	10,00	12.420,00		1.242,00	10,00	12.420,00			
Άθροισμα : ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΟΙ							74.400,00				111.780,00			111.780,00				
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ																		
6	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΝΟΔΟ 2531	B-29.2.2	m3	330,00	82,00	27.060,00		522,00	82,00	42.804,00		522,00	82,00	42.804,00			
7	Κατασκευή πλακών πλήρων, ολόσωμων βάρων, λεπτοτοιχών και κιβωτιοειδών οχητών με σκυρόδεμα C16/20	ΝΟΔΟ 2532	B-29.3.3	m3	10,00	105,00	1.050,00		10,00	105,00	1.050,00		10,00	105,00	1.050,00			
Σε μεταφορά							28.110,00	99.653,70			43.854,00	221.146,49			43.854,00	221.146,49		

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (3ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ από 2ο ΑΠΕ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Από μεταφορά						28.110,00	99.653,70			43.854,00	221.146,49			43.854,00	221.146,49		
8	Κατασκευή πλακών πλήρων και ολόσωμων μεσοβάθρων από σκυρόδεμα C25/30	ΝΟΔΟ 2551	B-29.4.24	m3	1.960,00	126,00	246.960,00		2.146,00	126,00	270.396,00		2.146,00	126,00	270.396,00			
	Άθροισμα : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ						275.070,00				314.250,00				314.250,00			
	ΟΠΛΙΣΜΟΙ																	
9	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	ΝΟΔΟ 2612	B-30.2	kg	327.000,00	1,05	343.350,00		470.700,00	1,05	494.235,00		470.700,00	1,05	494.235,00			
	Άθροισμα : ΟΠΛΙΣΜΟΙ						343.350,00				494.235,00				494.235,00			
	ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ																	
10	Μόνωση με διπλή ασφαλική επάλειψη	ΝΟΔΟ 2411	B-36	m2	1.300,00	1,60	2.080,00		1.300,00	1,60	2.080,00		1.300,00	1,60	2.080,00			
11	Στεγάνωση καταστρώματος γεφυρών με ειδικές μεμβράνες	ΝΟΔΟ 2412	B-38	m2	310,00	12,60	3.906,00		310,00	12,60	3.906,00		310,00	12,60	3.906,00			
12	Σφράγιση οριζόντιων αρμών με ελαστομερή ασφαλική μαστίχη εφαρμοζόμενη εν θερμώ	ΥΔΡ 6370	B-43.1	m	160,00	3,50	560,00		212,00	3,50	742,00		212,00	3,50	742,00			
13	Σφράγιση κατακόρυφων και κεκλιμένων αρμών με πλαστομερή ασφαλική μαστίχη	ΥΔΡ 6370	B-43.2	m	155,00	4,00	620,00		155,00	4,00	620,00		155,00	4,00	620,00			
14	Πλήρωση διακένου αρμών με εύκαμπτες μοριοσανίδες εμπροσισμένες με άσφαλτο, πάχους 12 mm	ΥΔΡ 6370	B-43.3	m2	260,00	12,10	3.146,00		260,00	12,10	3.146,00		260,00	12,10	3.146,00			
15	Στεγάνωση αρμού με ελαστική ταινία (WATERSTOP)	ΥΔΡ 6373	B-44	m	240,00	12,50	3.000,00		622,00	12,50	7.775,00		622,00	12,50	7.775,00			
	Άθροισμα : ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ						13.312,00				18.269,00				18.269,00			
	ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ																	
16	Στόμια αποχέτευσης καταστρώματος γεφυρών	ΥΔΡ 6752	B-47	kg	162,00	6,30	1.020,60		162,00	6,30	1.020,60		162,00	6,30	1.020,60			
17	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σχάρες υπονόμων	ΥΔΡ 6752	B-49	kg	5.800,00	1,35	7.830,00		5.800,00	1,35	7.830,00		5.800,00	1,35	7.830,00			
	Άθροισμα : ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ						8.850,60				8.850,60				8.850,60			
	ΚΡΑΣΠΕΔΑ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ																	
18	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	ΝΟΔΟ 2922	B-52	m2	12,00	12,60	151,20		12,00	12,60	151,20		12,00	12,60	151,20			
	Άθροισμα : ΚΡΑΣΠΕΔΑ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ						151,20				151,20				151,20			
	ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ																	
19	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων DN100	ΗΛΜ 5	B-59	m	85,00	25,00	2.125,00		85,00	25,00	2.125,00		85,00	25,00	2.125,00			
	Άθροισμα : ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ						2.125,00				2.125,00				2.125,00			
	ΓΕΩΦΑΣΜΑΤΑ																	
20	Γεώφασμα στραγγιστηρίων	ΟΙΚ 7914	B-64.1	m2	240,00	1,50	360,00		240,00	1,50	360,00		240,00	1,50	360,00			
	Άθροισμα : ΓΕΩΦΑΣΜΑΤΑ						360,00				360,00				360,00			
	ΦΑΤΝΕΣ																	
21	Πλήρωση φατνών	ΝΟΔΟ 2313	B-65.3	m3	120,00	24,73	2.967,60		420,00	24,73	10.386,60		420,00	24,73	10.386,60			
22	Προμήθεια προκατασκευασμένων στρωμών τύπου Reno γαλβανισμένες με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al)	ΝΟΔΟ 2311	B-65.4.2	kg	3.550,00	3,45	12.247,50		5.975,00	3,45	20.613,75		5.975,00	3,45	20.613,75			
	Άθροισμα : ΦΑΤΝΕΣ						15.215,10				31.000,35				31.000,35			
	ΦΡΕΑΤΙΑ - ΒΑΘΜΙΔΩΤΑ ΡΕΙΘΡΑ																	
23	Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων (ΠΚΕ), φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ).Τυπικά φρεάτια υδροσυλλογής και επίσκεψης.	ΝΟΔΟ 2548	ΣΧΕΤ. 3	TEM	2,00	1.900,00	3.800,00		2,00	1.900,00	3.800,00		2,00	1.900,00	3.800,00			
	Άθροισμα : ΦΡΕΑΤΙΑ - ΒΑΘΜΙΔΩΤΑ ΡΕΙΘΡΑ						3.800,00				3.800,00				3.800,00			
	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ																	
24	Χαλικοπάσσαλοι Φ0,80 m	ΝΟΔΟ 2731	B-72.2	m	3.430,00	58,00	198.940,00			58,00				58,00				
	Άθροισμα : ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ						198.940,00											
	ΔΙΑΦΟΡΑ																	
25	Τσιμεντοσωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων Εσωτερικής διαμέτρου 200mm	ΝΟΔΟ 2861	ΥΔΡ12.0 3.01	m	120,00	18,00	2.160,00		120,00	18,00	2.160,00		120,00	18,00	2.160,00			
26	Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή	ΝΟΔΟ 2815	ΥΔΡ5.10	m3	27,00	9,00	243,00		27,00	9,00	243,00		27,00	9,00	243,00			
	Σε μεταφορά						2.403,00	99.653,70			2.403,00	221.146,49			2.403,00	221.146,49		

26AWRD018875387 2026-04-23

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (3ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ από 2ο ΑΠΕ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Από μεταφορά							2.403,00	99.653,70			2.403,00	221.146,49			2.403,00	221.146,49		
27	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm	ΥΔΡ 6551.3	ΥΔΡ12.0 1.01.03	m	3,00	40,00	120,00		3,00	40,00	120,00		3,00	40,00	120,00			
28	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U Ονομαστικής πίεσης 10 at Ονομαστικής διαμέτρου D200 mm	ΥΔΡ 6621.4	ΥΔΡ12.1 3.02.08	m	1,00	20,00	20,00		1,00	20,00	20,00		1,00	20,00	20,00			
Άθροισμα : ΔΙΑΦΟΡΑ							2.543,00				2.543,00				2.543,00			
Άθροισμα: 2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							967.192,40				1.025.960,35				1.025.960,35			
Αφαιρείται έκπτωση						12,00%	116.063,09			12,00%	123.115,24			12,00%	123.115,24			
Σύνολο : 2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							851.129,31	851.129,31			902.845,11	902.845,11			902.845,11	902.845,11		
3 ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ																		
1	Υπόβαση οδοστρώσας συμπτυκωμένου πάχους 0,10 m	ΝΟΔΟ 3111B	Γ-1.2	m2	500,00	9,93	4.965,00		500,00	9,93	4.965,00		500,00	9,93	4.965,00			
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΟΔΟ 3211B	Γ-2.2	m2	500,00	10,03	5.015,00		500,00	10,03	5.015,00		500,00	10,03	5.015,00			
3	Κατασκευή ερεισμάτων	ΝΟΔΟ 3311B	Γ-5	m3	30,00	20,43	612,90		30,00	20,43	612,90		30,00	20,43	612,90			
Άθροισμα: 3 ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ							10.592,90				10.592,90				10.592,90			
Αφαιρείται έκπτωση						10,00%	1.059,29			10,00%	1.059,29			10,00%	1.059,29			
Σύνολο : 3 ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ							9.533,61	9.533,61			9.533,61	9.533,61			9.533,61	9.533,61		
4 ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου)																		
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΙΚ 2269A	Δ-1	m	17,00	0,90	15,30		17,00	0,90	15,30		17,00	0,90	15,30			
2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος(φρεζάρισμα), σε βάθος έως 4 cm	ΝΟΔΟ 1132	Δ-2.1	m2	6.650,00	1,15	7.647,50		5.186,00	1,15	5.963,90		5.186,00	1,15	5.963,90			
3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΟΔΟ 4110	Δ-3	m2	540,00	1,10	594,00		500,00	1,10	550,00		500,00	1,10	550,00			
4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΝΟΔΟ 4120	Δ-4	m2	7.650,00	0,42	3.213,00		5.686,00	0,42	2.388,12		5.686,00	0,42	2.388,12			
5	Ασφαλτική στρώση βάσης, συμπτυκωμένου πάχους 0,05 m	ΝΟΔΟ 4321B	Δ-5.1	m2	1.000,00	7,017	7.017,00		500,00	7,017	3.508,50		500,00	7,017	3.508,50			
6	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΟΔΟ 4521B	Δ-8.1	m2	6.650,00	7,517	49.988,05		5.686,00	7,517	42.741,66		5.686,00	7,517	42.741,66			
Άθροισμα: 4 ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου)							68.474,85				55.167,48				55.167,48			
Αφαιρείται έκπτωση						9,00%	6.162,74			9,00%	4.965,07			9,00%	4.965,07			
Σύνολο : 4 ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου)							62.312,11	62.312,11			50.202,41	50.202,41			50.202,41	50.202,41		
5 ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ																		
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΟ)																		
1	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2, ικανότητας συγκράτησης H2, λειτουργικού πλάτους W4, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α	ΝΟΔΟ 2653	E-1.3.4	m	160,00	125,00	20.000,00		120,00	125,00	15.000,00		120,00	125,00	15.000,00			
2	Αποξήλωση μονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας που τοποθετήθηκε με έμπηξη	ΝΟΔΟ 2151	E-3.1	m	20,00	2,30	46,00		20,00	2,30	46,00		20,00	2,30	46,00			
Άθροισμα : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΟ)							20.046,00				15.046,00				15.046,00			
ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ - ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ																		
3	Σιδηρά κιγκλιδώματα	ΝΟΔΟ 2652	E-4.2	kg	1.000,00	2,50	2.500,00		1.000,00	2,50	2.500,00		1.000,00	2,50	2.500,00			
4	Περίφραξη μέσου ύψους τύπου Β (ΠΚΕ) ύψους 1,62 m	ΥΔΡ 6812	E-5.2	m	15,00	12,50	187,50		15,00	12,50	187,50		15,00	12,50	187,50			
Άθροισμα : ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ - ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ							2.687,50				2.687,50				2.687,50			
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ																		
5	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	ΟΙΚ 6541	E-8.2.2	m2	1,00	121,00	121,00		1,00	121,00	121,00		1,00	121,00	121,00			
6	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	ΝΟΔΟ 2653	E-10.2	TEM	2,00	45,00	90,00		2,00	45,00	90,00		2,00	45,00	90,00			
Άθροισμα : ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ							211,00				211,00				211,00			
Σε μεταφορά								1.022.628,73				1.183.727,62			1.183.727,62			

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (3ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ από 2ο ΑΠΕ (Ευρώ)		
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					Από μεταφορά														
ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ																			
7	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ 7788	E-17.1	m2	1.014,00	3,45	3.498,30		1.014,00	3,45	3.498,30		1.014,00	3,45	3.498,30				
	Άθροισμα : ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ						3.498,30				3.498,30				3.498,30				
	Άθροισμα: 5 ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ						26.442,80				21.442,80				21.442,80				
	Αφαιρείται έκπτωση						14,00%	3.701,99			14,00%	3.001,99			14,00%	3.001,99			
	Σύνολο : 5 ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ						22.740,81	22.740,81			18.440,81	18.440,81			18.440,81	18.440,81			
	Άθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού						1.045.369,54				1.202.168,43				1.202.168,43				
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ						18,00 %	188.166,52			18,00 %	216.390,32			18,00 %	216.390,32			
	Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού						1.233.536,06				1.418.558,75				1.418.558,75				
	Απρόβλεπτα							185.030,41				7,72				7,72			
	Άθροισμα						1.418.566,47				1.418.566,47				1.418.566,47				
	Πρόβλεψη αναθεώρησης							0,93				302.671,89				302.671,89			
	Σύνολο σύμβασης χωρίς ΦΠΑ						1.418.567,40				1.721.238,36				1.721.238,36				
	ΦΠΑ						24,00 %	340.456,18			24,00 %	413.097,21			24,00 %	413.097,21			
	Σύνολο σύμβασης με ΦΠΑ						1.759.023,58				2.134.335,57				2.134.335,57				

Σε μεταφορά

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (3ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ από 2ο ΑΠΕ (Ευρώ)		
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον	
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Από μεταφορά																			
1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών																			
Εργασίες προϋπολογισμού																			
1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ																			
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΝΟΔΟ 1123.A	A-2	m3	900,00	9,58	8.622,00		900,00	9,58	8.622,00		897,39	9,58	8.597,00			25,00	
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΝΟΔΟ 1133.A	NT.2.1	m3	3.150,00	16,43	51.754,50		3.150,00	16,43	51.754,50		3.217,32	16,43	52.860,57		1.106,07		
3	Προμήθεια δανείων, δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4	ΝΟΔΟ 1510	A-18.3	m3	1.000,00	14,43	14.430,00		1.000,00	14,43	14.430,00		975,375	14,43	14.074,66			355,34	
4	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200mm	ΝΟΔΟ 3121B	A-19	m3	1.000,00	16,43	16.430,00		1.000,00	16,43	16.430,00		982,806	16,43	16.147,50			282,50	
5	Κατασκευή επιχωμάτων	ΝΟΔΟ 1530	A-20	m3	2.000,00	0,95	1.900,00		2.000,00	0,95	1.900,00		1.958,18	0,95	1.860,27			39,73	
6	Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)	ΝΟΔΟ 1132	ΣΧΕΤ.1	ton	500,00	8,00	4.000,00		500,00	8,00	4.000,00		5.147,712	8,00	41.181,70		37.181,70		
Άθροισμα: 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							97.136,50				97.136,50				134.721,70		38.287,77	702,57	
Αφαιρείται έκπτωση							14,00%				14,00%			14,00%		18.861,04		5.360,29	98,36
Σύνολο : 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							83.537,39	83.537,39			83.537,39	83.537,39			115.860,66	115.860,66	32.927,48	604,21	
2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ																			
1	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C	ΝΟΔΟ 2612	B-30.2	kg	46.000,00	1,05	48.300,00		46.000,00	1,05	48.300,00		46.000,00	1,05	48.300,00				
2	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	ΝΟΔΟ 2532	NT.2.2	m3	200,00	115,00	23.000,00		200,00	115,00	23.000,00		200,00	115,00	23.000,00				
3	Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ EN 13476-3 Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD] Δίκτυα με σωλήνες SN16, DN/OD 315 mm	ΥΔΡ 6711.4	NT.2.3	m	50,00	24,00	1.200,00		50,00	24,00	1.200,00		50,00	24,00	1.200,00				
4	Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ EN 13476-3 Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD] Δίκτυα με σωλήνες SN16, DN/OD 630 mm	ΥΔΡ 6711.7	NT.2.4	m	50,00	125,00	6.250,00		50,00	125,00	6.250,00		50,00	125,00	6.250,00				
5	Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων (ΠΚΕ), φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ).Τυπικά φρεάτια υδροσυλλογής και επίσκεψης.	ΝΟΔΟ 2548	ΣΧΕΤ. 3	TEM	2,00	1.900,00	3.800,00		2,00	1.900,00	3.800,00		2,00	1.900,00	3.800,00				
6	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο	ΥΔΡ 6752	NT.2.5	kg	1.500,00	2,80	4.200,00		1.500,00	2,80	4.200,00		1.500,00	2,80	4.200,00				
7	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.	ΥΔΡ 6087	NT.2.6	m	200,00	15,00	3.000,00		200,00	15,00	3.000,00		200,00	15,00	3.000,00				
8	Επισκευή και αποκατάσταση βλάβης σωλήνων υπό πίεση	ΥΔΡ 7128	NT.2.7	TEM	5,00	322,50	1.612,50		5,00	322,50	1.612,50		5,00	322,50	1.612,50				
9	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΥΔΡ 6081.1	NT.2.8	m3	300,00	16,23	4.869,00		300,00	16,23	4.869,00		300,00	16,23	4.869,00				
10	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	ΥΔΡ 6069	NT.2.9	m3	150,00	19,93	2.989,50		150,00	19,93	2.989,50		150,00	19,93	2.989,50				
11	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm	ΥΔΡ 6068	NT.2.10	m3	150,00	19,93	2.989,50		150,00	19,93	2.989,50		150,00	19,93	2.989,50				
12	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΝΟΔΟ 3121B	NT.2.11	m3	1.500,00	19,43	29.145,00		1.500,00	19,43	29.145,00		1.495,65	19,43	29.060,48			84,52	
13	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΝΟΔΟ 3211B	Γ-2.2	m2	3.000,00	10,03	30.090,00		3.000,00	10,03	30.090,00		2.991,30	10,03	30.002,74			87,26	
14	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΝΟΔΟ 4110	Δ-3	m2	3.000,00	1,10	3.300,00		3.000,00	1,10	3.300,00		3.000,00	1,10	3.300,00				
15	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΟΔΟ 4521B	Δ-8.1	m2	3.000,00	7,517	22.551,00		3.000,00	7,517	22.551,00		3.000,00	7,517	22.551,00				
Σε μεταφορά							187.296,50	83.537,39			187.296,50	83.537,39			187.124,72	115.860,66	32.927,48	604,21	

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 2ο ΑΠΕ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (3ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ από 2ο ΑΠΕ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)		Επί πλέον	Επί έλαττον
							Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Από μεταφορά						187.296,50	83.537,39			187.296,50	83.537,39			187.124,72	115.860,66	32.927,48	604,21
16	Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων Αντλητικά συγκροτήματα ηλεκτροκίνητα. Ισχύος 1,0 έως 2,5 kW	ΥΔΡ 6107	ΝΤ.3.1	h									1.440,00	5,40	7.776,00		7.776,00	
	Άθροισμα: 2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ						187.296,50				187.296,50				194.900,72		7.776,00	171,78
	Αφαιρείται έκπτωση					12,00%	22.475,58			12,00%	22.475,58			12,00%	23.388,09		933,12	20,61
	Σύνολο : 2 ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ						164.820,92	164.820,92			164.820,92	164.820,92			171.512,63	171.512,63	6.842,88	151,17
3 ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ																		
1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ 7788	Ε-17.1	m2	100,00	3,45	345,00		100,00	3,45	345,00		100,00	3,45	345,00			
2	Κινητή μονάδα φωτεινής σηματοδότησης	ΗΛΜ 108	ΝΤ.2.12	TEM	2,00	3.500,00	7.000,00		2,00	3.500,00	7.000,00		2,00	3.500,00	7.000,00			
3	Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης.	ΟΙΚ 6541	ΝΤ.2.13	μήνας	300,00	8,00	2.400,00		300,00	8,00	2.400,00		300,00	8,00	2.400,00			
4	Χρήση αμφίπλευρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, τύπου New Jersey, από σκληρό πλαστικό.	ΗΛΜ 108	ΝΤ.2.14	μήνας	180,00	5,00	900,00		180,00	5,00	900,00		180,00	5,00	900,00			
5	Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου	ΗΛΜ 108	ΝΤ.2.15	μήνας	180,00	10,00	1.800,00		180,00	10,00	1.800,00		180,00	10,00	1.800,00			
6	Βάση προσωρινής στήριξης πινακίδων	ΥΔΡ 6620.1	ΝΤ.2.16	TEM	30,00	21,00	630,00		30,00	21,00	630,00		30,00	21,00	630,00			
7	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	ΟΙΚ 6541	Ε-8.2.2	m2	10,00	121,00	1.210,00		10,00	121,00	1.210,00		10,00	121,00	1.210,00			
8	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	ΝΟΔΟ 2653	Ε-10.2	TEM	4,00	45,00	180,00		4,00	45,00	180,00		4,00	45,00	180,00			
	Άθροισμα: 3 ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ						14.465,00				14.465,00				14.465,00			
	Αφαιρείται έκπτωση					14,00%	2.025,10			14,00%	2.025,10			14,00%	2.025,10			
	Σύνολο : 3 ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ						12.439,90	12.439,90			12.439,90	12.439,90			12.439,90	12.439,90		
	Άθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού							260.798,21			260.798,21				299.813,19		39.770,36	755,38
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							46.943,68			46.943,68			18,00 %	53.966,37		7.158,67	135,97
	Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού							307.741,89			307.741,89				353.779,56		46.929,03	891,35
	Απρόβλεπτα							46.161,28			46.161,28				123,61			46.037,67
	Άθροισμα							353.903,17			353.903,17				353.903,17		46.929,03	46.929,02
	Πρόβλεψη αναθεώρησης							50.000,00			50.000,00				50.000,00			
	Σύνολο σύμβασης χωρίς ΦΠΑ							403.903,17			403.903,17				403.903,17		46.929,03	46.929,02
	ΦΠΑ						24,00 %	96.936,76			96.936,76	24,00 %		24,00 %	96.936,76		11.262,97	11.262,96
	Σύνολο σύμβασης με ΦΠΑ							500.839,93			500.839,93				500.839,93		58.192,00	58.191,98

26AWRD018875387 2026-04-23

3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών

Υπερβάσεις Συμπληρωματικών Συμβάσεων	Αρχική Σύμβαση	Συμπληρωματικές Συμβάσεις	Διαφορές
Σύνολο εργασιών	1.233.536,06	353.779,56	
Απρόβλεπτα	185.030,41	123,61	
Άθροισμα	1.418.566,47	353.903,17	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 353.903,17 ή ποσοστό 24,95%
Πρόβλεψη αναθεώρησης	0,93	50.000,00	
Άθροισμα	1.418.567,40	403.903,17	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 403.903,17 ή ποσοστό 28,47%
ΦΠΑ	340.456,18	96.936,76	
Σύνολο με ΦΠΑ	1.759.023,58	500.839,93	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 500.839,93 ή ποσοστό 28,47%

Σύνολο υπερβάσεων	Εγκεκριμένη δαπάνη (2ος ΑΠΕ)	Προτεινόμενος ΑΠΕ (3ος ΑΠΕ)	Διαφορές [Προτεινόμενη δαπάνη] - [Εγκεκριμένη δαπάνη]
Σύνολο εργασιών	1.726.300,64	1.772.338,31	
Απρόβλεπτα	46.169,00	131,33	
Άθροισμα	1.772.469,64	1.772.469,64	Χωρίς μεταβολή
Πρόβλεψη αναθεώρησης	352.671,89	352.671,89	
Άθροισμα	2.125.141,53	2.125.141,53	Χωρίς μεταβολή
ΦΠΑ	510.033,97	510.033,97	
Σύνολο με ΦΠΑ	2.635.175,50	2.635.175,50	Χωρίς μεταβολή

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ο ανάδοχος

ΙΩΣΗΦ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 27-03-2026
Η επιβλέπουσα του Έργου

ΙΛΟΝΑ ΗΛΙΑΔΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε. Υ.Τ.Ε. Μ.Ε.Θ.

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 27-03-2026
Ο προϊστάμενος Τ.Σ.Ε

ΜΑΝΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ με Α' β

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

MAGDALINI SYRDARI
31/03/2026 12:51