



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 17^ο/06.05.2026

Απόφαση [622/2026](#)

ΘΕΜΑ 21^ο: «Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή νέων ηλεκτροφωτισμών επί της Ν.Ε.Ο Κιλκίς-όρια Ν. Σερρών στους κόμβους Αμαράντων και Μυριοφύτου – Μουριών»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, την **06 Μαΐου 2026**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **10:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 316439/911/30-04-2026 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Μπίλλιας Παρίσης, Αντιπερ. Υποδομών & Δικτύων Π.Κ.Μ., αναπληρωματικό μέλος Π.Ε.
4. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος της Π.Ε.
5. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Σωτηριάδου Αναστασία, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
11. Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκε, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος η κ. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ. Παπαγιάννη Ελισσάβη και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 21^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή νέων ηλεκτροφωτισμών επί της Ν.Ε.Ο Κιλκίς-όρια Ν. Σερρών στους κόμβους Αμαράντων και Μυριοφύτου – Μουριών», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. οικ.303336/1293/27-04-2026 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κιλκίς, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθ. πρωτ. 303347/1294/27-04-2026 έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).

3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. Την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Την έγκριση της κατάρτισης του τεχνικού προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών ΠΚΜ έτους 2026, το οποίο εγκρίθηκε με την με αρ.79/2025 (Αρ.Συνεδ.16η/21-11-2025) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ (ΑΔΑ:6ΑΩΠ7ΛΛ-5Μ9)(Κωδικός ένταξης έργου 2131ΚΙΛ002ΚΑΠ24).
13. Την υπ’αριθμ. 245/04-03-2025 (Α.Δ.Α.:9Ω2Λ7ΛΛ-6ΩΓ) (**ΑΔΑΜ:25PROC016432433**) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής που αφορά στην «Έγκριση ματαίωσης και επαναπροκήρυξης ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή του 1ου υποέργου με τίτλο: «Κατασκευή νέων ηλεκτροφωτισμών επί της Ν.Ε.Ο Κιλκίς- όρια Ν. Σερρών στους κόμβους Αμαράντων και Μυριοφύτου – Μουριών».
14. Τη με αριθμ . 926/25-06-2025 (**ΑΔΑ: 6ΞΡ77ΛΛ-ΑΧ5**, ΑΔΑΜ: 25AWRD017255600 2025-07-21) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στην «ΟΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (με αρ. ΜΕΕΠ: 21733 και ΑΦΜ: 093897751 ΔΟΥ: ΦΑΕ Θεσσαλονίκη, με μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα και ογδόντα τρία εκατοστά (40,83 %) και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 154.361,44 €
15. Την από 30-9-2025 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος με ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ017639573 2025-09-30.
16. Την αιτιολογική έκθεση και τον 1ο ΑΠΕ του έργου του θέματος όπως συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο.
17. Το γεγονός ότι ο 1ος ΑΠΕ κλείνει σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση αναφορικά με τις εργασίες
18. Την με αρ. απόφαση 2η/27-4-2026(Συνεδρίαση 2η/2026) περί ομόφωνης θετικής γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ΠΕ Κιλκίς, υπέρ της έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου
19. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 1676(57)/2-1-2026 (**ΑΔΑ: ΨΥ277ΛΛ-Τ7Υ**, ΑΔΑΜ: 25REQ018304164 2026-01-02) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.
20. Την αριθ. πρωτ. οικ.303336/1293/27-04-2026 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κιλκίς, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή νέων ηλεκτροφωτισμών επί της Ν.Ε.Ο Κιλκίς- όρια Ν. Σερρών στους κόμβους Αμαράντων και Μυριοφύτου – Μουριών»

Αναδόχου: ΟΡΚΑ ΑΤΕΕ

Συνολικής δαπάνης: 154.361,44 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις για την εκτέλεση των Δημόσιων Έργων του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.» (Φ.Ε.Κ. 87 Α/7-06-2010), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
4. Τις υπ' αριθμ. 81320 και 77909/01-12-2016 αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ. 4302/τ. Β' / 30-12-2016), με τις οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Δ 133/2010, ΦΕΚ 226/τ. Α' / 27-12-2010).
5. Τα άρθρα 175,175Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 "περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
6. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028.
7. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί "Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
8. Την αριθ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.71/8-1-2024 (ΑΔΑ:6ΓΓΟ7ΛΛ-ΩΟΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί «Ορισμού Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχων και ανάθεση τομέων ευθύνης σε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
9. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.93/10-1-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί «Ορισμού Προέδρου Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 9Ξ4Ε7ΛΛ-ΕΩΗ).
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ).
11. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α /31-01-2013) για τα όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα αρμοδιότητας των Περιφερειών.
12. Το με αριθμό πρωτ. 35568 (192) / 01-02-2017 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας- Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού & Υποδομών – Γραφείο Γενικού Δ/ντή με θέμα «Αποφαινόμενα όργανα μετά τις 81320 και 77909/2016 αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (ΦΕΚ 4302/Β' /30-12-2016 «Έγκριση τροποποίησης ΟΕΥ της ΠΚΜ»).» σύμφωνα με τα οποία Προϊστάμενη Αρχή για τις συμβάσεις έργων, μελετών – υπηρεσιών είναι ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. ή Μ.ΕΘ και Διευθύνουσα Υπηρεσία ο Προϊστάμενος του αντίστοιχου Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων ή Δομών Περιβάλλοντος.
13. Την έγκριση της κατάρτισης του τεχνικού προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών ΠΚΜ έτους 2026, το οποίο εγκρίθηκε με την με αρ.79/2025 (Αρ.Συνεδ.16η/21-11-2025) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ (ΑΔΑ:6ΑΩΠ7ΛΛ-5Μ9)(Κωδικός ένταξης έργου 2131ΚΙΛ002ΚΑΠ24, προϋπολογισμός: 154.361,44€).
14. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας
15. Την υπ.αρ. 24/2024 (συνεδρίαση 4η/9-5-2024 (ΑΔΑ: 6ΝΜΛ7ΛΛ-ΔΚΜ) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί έγκρισης του τρόπου δημοπράτησης του έργου του θέματος»
16. Το γεγονός ότι τα συμβατικά τεύχη του έργου εγκρίθηκαν με την υπ'αρ. οικ. οικ. 698284 (3240)/ 7-10-2024 απόφαση του Αν. Προϊσταμένου της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Κιλκίς και ο προϋπολογισμός μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 250.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.
17. Την υπ.αριθμ.1696/2024 (Πρακτικό 46° /26-11-2024, ΑΔΑ:6ΡΚΓ7ΛΛ-ΜΟΛ) Απόφαση Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ περί έγκρισης α) του Πρακτικού Διενέργειας Κλήρωσης για την ανάδειξη μελών Επιτροπών αξιολόγησης αποτελεσμάτων και ενστάσεων διαγωνισμών, προμηθειών και παραλαβής υλικών και υπηρεσιών και άλλων επιτροπών της ΠΕ Κιλκίς για το έτος 2025 και β) της συγκρότησης των επιτροπών των περιφερειακών υπηρεσιών της ΠΕ Κιλκίς, με ορισμό μελών, λόγω περιορισμένου αριθμού υπαλλήλων για το έτος 2025
18. Την υπ'αριθμ. 245/04-03-2025 (Α.Δ.Α. :9Ω2Λ7ΛΛ-6ΩΓ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής που αφορά στην «Έγκριση ματαίωσης και επαναπροκήρυξης ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε..Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή του 1ου υποέργου με τίτλο: «Κατασκευή νέων ηλεκτροφωτισμών επί της Ν.Ε.Ο Κιλκίς- όρια Ν. Σερρών στους κόμβους Αμαράντων και Μυριοφύτου – Μουριών».
19. Τη με αρ. πρωτ. οικ.177543(786)/10.3.2025 Περίληψη Διακήρυξης του έργου με ΑΔΑ ΨΘΞ17ΛΛ-ΜΔ6 και ΑΔΑΜ 25PROC016433551 2025-3-10.
20. Τη με αριθμ . 926/25-06-2025 (ΑΔΑ: 6ΞΡ77ΛΛ-ΑΧ5, ΑΔΑΜ: 25AWRD017255600 2025-07-21) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στην «ΟΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (με αρ. ΜΕΕΠ: 21733 και ΑΦΜ: 093897751 ΔΟΥ: ΦΑΕ Θεσσαλονίκη, με μέση τεκμαρτή έκπτωση σαράντα και ογδόντα τρία εκατοστά (40,83 %) και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 154.361,44 €
21. Την από 30-9-2025 σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος με ΑΔΑΜ: 23SYMV017639573 2025-09-30.
22. Την οικ.721449(3445))/1-10-2025 Απόφαση ορισμού επιβλέποντος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων.
23. Το άρθρο 153 «Αναθεωρητική περίοδος για τις βασικές τιμές ημερομισθίων, υλικών, μισθωμάτων και μηχανημάτων του Νόμου 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
24. Την Υπουργική Απόφαση 359881/2021 (ΦΕΚ 5983/Β/20-12-2021) "Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4412/2016".
25. Τον 1ο ΑΠΕ του έργου του θέματος όπως συντάχθηκε από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκε ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο.

26. Το γεγονός ότι ο 1ος ΑΠΕ κλείνει σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση αναφορικά με τις εργασίες
 27. Την με αρ.απόφαση 2^η/27-4-2026(Συνεδρίαση 2^η/2026) περί ομόφωνης θετικής γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων ΠΕ Κιλκίς, υπέρ της έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου
 28. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 1676(57)/2-1-2026 (ΑΔΑ: ΨΥ277ΛΛ-Τ7Υ, ΑΔΑΜ: 25REQ018304164 2026-01-02) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

Εισηγούμαστε

Την έγκριση του 1^{ου}ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή νέων ηλεκτροφωτισμών επί της Ν.Ε.Ο Κιλκίς- όρια Ν. Σερρών στους κόμβους Αμαράντων και Μυριοφύτου – Μουριών», αναδόχου ««ΟΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», ως κατωτέρω

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} ΑΠΕ
ΧΩΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	4.147,85	16.323,16
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ	2.800,00	2.800,00
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ	74.361,00	74.361,00
Άθροισμα Εργασιών	81.308,85	93.484,16
ΓΕ & ΟΕ 18%	14.635,59	16.827,15
ΣΥΝΟΛΟ	95.944,44	110.311,31
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	14.391,67	24,80
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	110.336,11	110.336,11
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	12.715,31	12.715,31
ΣΥΝΟΛΟ	123.051,42	123.051,42
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	1.433,61	1.433,61
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	124.485,03	124.485,03
ΦΠΑ 24%	29.876,41	29.876,41
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	154.361,44	154.361,44

2. Την ανάρτηση της απόφασής σας στο ΚΗΜΔΗΣ
 Ανάδοχος: «ΟΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»
 CPV: 45316110-9 Εγκατάσταση εξοπλισμού φωτισμού οδών
 ΑΦΜ 093897751 ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης
 ΑΔΑΜ διακήρυξης που τροποποιείται: 25PROC016432433 2025-03-10
 ΑΔΑΜ Σύμβασης: 25SYMV017639573 2025-09-30.
 Μικτή σύμβαση : Δεν αφορά μικτή σύμβαση
 Αιτιολόγηση διαδικασίας ανάθεσης: Η διαδικασία ανάθεσης έγινε μέσω ανοιχτής διαδικασίας
 Νομικό πλαίσιο : Βιβλίο Ι κάτω των ορίων
 Κριτήριο ανάθεσης : Βάσει τιμής
 Χρήση τεχνικών-Εργαλείων ανάθεσης: Δεν χρησιμοποιείται
 Αριθμός τμημάτων : 1
 Διάρκεια σύμβασης 8 μήνες
 Συνολική εκτιμώμενη αξία σύμβασης χωρίς ΦΠΑ : 124.485,03 ΕΥΡΩ
 Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα : Όχι
 Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες : Όχι
 Γεωγραφική περιοχή αναδόχου : NUTS EL523
 Σας ενημερώνουμε ότι η Σύμβαση του έργου δεν εμπίπτει στην Έφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις (ΦΕΚ Β466/2021) και δεν εμπίπτει στην κατηγορία αγαθών – υπηρεσιών

Ο αναπλ. Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης
 Τ.Ε. Π.Ε. Κιλκίς

Νικόλαος Γρηγοριάδης
 Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κος με Α' β

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κιλκίς

Ανδρέας Βεργίδης

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία ο κ. Χαβατζάς Γ. έδωσε λευκή ψήφο, ο κ. Μυλόπουλος Ι. δήλωσε παρών, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο και ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει το συνημμένο 1^ο ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή νέων ηλεκτροφωτισμών επί της Ν.Ε.Ο Κιλκίς- όρια Ν. Σερρών στους κόμβους Αμαράντων και Μυριοφύτου – Μουριών», αναδόχου ««ΟΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», προϋπολογισμού 250.000,00€, ως κατωτέρω:

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} ΑΠΕ
ΧΩΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	4.147,85	16.323,16
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ	2.800,00	2.800,00
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ	74.361,00	74.361,00
Άθροισμα Εργασιών	81.308,85	93.484,16
ΓΕ & ΟΕ 18%	14.635,59	16.827,15
ΣΥΝΟΛΟ	95.944,44	110.311,31
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	14.391,67	24,80
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	110.336,11	110.336,11
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ	12.715,31	12.715,31
ΣΥΝΟΛΟ	123.051,42	123.051,42
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	1.433,61	1.433,61
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	124.485,03	124.485,03
ΦΠΑ 24%	29.876,41	29.876,41
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	154.361,44	154.361,44

Η παρούσα απόφασή της Π.Ε είναι άμεσα αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 303347/1294/27-04-2026 διαβιβαστικό έγγραφο της ανωτέρω εισήγησης της υπηρεσίας.

Ανάδοχος: «ΟΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»

CPV: 45316110-9 Εγκατάσταση εξοπλισμού φωτισμού οδών

ΑΦΜ 093897751 ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης

ΑΔΑΜ διακήρυξης που τροποποιείται: 25PROC016432433 2025-03-10

ΑΔΑΜ Σύμβασης: 25ΣΥΜΝ017639573 2025-09-30.

Μικτή σύμβαση : Δεν αφορά μικτή σύμβαση

Αιτιολόγηση διαδικασίας ανάθεσης: Η διαδικασία ανάθεσης έγινε μέσω ανοιχτής διαδικασίας

Νομικό πλαίσιο : Βιβλίο Ι κάτω των ορίων

Κριτήριο ανάθεσης : Βάσει τιμής

Χρήση τεχνικών-Εργαλείων ανάθεσης: Δεν χρησιμοποιείται

Αριθμός τμημάτων : 1

Διάρκεια σύμβασης 8 μήνες

Συνολική εκτιμώμενη αξία σύμβασης χωρίς ΦΠΑ : 124.485,03 ΕΥΡΩ

Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα : Όχι

Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες : Όχι

Γεωγραφική περιοχή αναδόχου : NUTS EL523

Σας ενημερώνουμε ότι η Σύμβαση του έργου δεν εμπίπτει στην Έφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις (ΦΕΚ Β466/2021) και δεν εμπίπτει στην κατηγορία αγαθών – υπηρεσιών.

Το έργο χρηματοδοτείται από το τεχνικό πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών ΠΚΜ με κωδικό έργου: 2131ΚΙΛ002ΚΑΠ24, προϋπολογισμού 250.000,00€.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 622/2026

Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος
της Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Αναπληρώτρια Γραμματέας

Παπαγιάννη Ελισσάβετ

1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας														Σελίδα 1	
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 1ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ			
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Επί έλαττον		
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ															
1	Καθαίρεση υποδομών άσπλου ή ελαφρώς (δομικό πλέγμα) σπλισμένου σκυροδέματος	A.1	M3	60	25,13	1.507,80					60	25,13	1.507,80		
2	Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.	A.2	MM	30	2,70	81,00					30	2,70	81,00		
3	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	A.3	tkm	9.000	0,45	4.050,00					9.000	0,45	4.050,00		
4	Διανοιξη τάφρου με μηχανικά μέσα σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	A.4		450	1,65	742,50					450	1,65	742,50		
5	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm	N.T.1	M3								2.025	8,20	16.605,00		16.605,00
6	Κατασκευή επιχωμάτων	N.T.2	M3								2.025	1,05	2.126,25		2.126,25
Αφαιρ. έκπτωση			Μερικό Σύνολο		35 %	6.381,30 -2.233,45 4.147,85							25.112,55 -8.789,39 16.323,16		18.731,25 -6.555,94 12.175,31
[ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ] Σύνολο:						4.147,85	4.147,85						16.323,16	16.323,16	12.175,31 (12.175,31)
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ															
1	Εφαρμογή τεχνικών δονητικής διείσδυσης για τη διέλευση ηλεκτρολογικού δικτύου χωρίς τομή του εδάφους για διατομή Φ250 μμ	A.5	MM	50	100,00	5.000,00					50	100,00	5.000,00		
Αφαιρ. έκπτωση			Μερικό Σύνολο		44 %	5.000,00 -2.200,00 2.800,00							5.000,00 -2.200,00 2.800,00		
[ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ] Σύνολο:						2.800,00	2.800,00						2.800,00	2.800,00	0,00
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ															
1	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού γαλβανισμένος πολυγωνικής διατομής ύψους 12,00 m	A.6	Τεμ.	45	1.400,00	63.000,00					45	1.400,00	63.000,00		
Σε μεταφορά						63.000,00	6.947,84						63.000,00	19.123,16	

1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας														Σελίδα 2	
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Α.Τ.	Είδος Μονάδας	Εργασίες αρχικού προϋπολογισμού				Προτεινόμενες εργασίες παρόντα 1ου ΑΠΕ				Σε ΕΥΡΩ			
				Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Ποσότητες	Τιμή μονάδας	Δαπάνες σε ΕΥΡΩ		Επί πλέον Απο Προϋπολογισμό	Επί έλαττον		
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική				
Από μεταφορά						63.000,00	6.947,84					63.000,00	19.123,16		
2	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος, ονομαστικής διαμέτρου DN90 πάχους τοιχώματος 4mm	A.7	MM	40	20,50	820,00					40	20,50	820,00		
3	Πλαστικό πλέγμα επισήμανσης υπογείων δικτύων πλάτους 30cm	A.8	MM	1.440	0,80	1.152,00					1.440	0,80	1.152,00		
4	Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (Pillar)τεσσάρων αναχωρήσεων	A.9	Τεμ.	2	2.500,00	5.000,00					2	2.500,00	5.000,00		
5	Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων 40X40 cm	A.10	Τεμ.	4	155,00	620,00					4	155,00	620,00		
6	Γείωση από ράβδο επιχαλκωμένου χάλυβα Φ14X1500	A.11	Τεμ.	45	23,58	1.061,10					45	23,58	1.061,10		
7	Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 90 mm	A.12	MM	1.440	7,50	10.800,00					1.440	7,50	10.800,00		
8	Σωλήνας πλαστικός αποχέτευσης από σκληρό PVC - υ διαμέτρου DN 250 mm	A.13	MM	30	54,75	1.642,50					30	54,75	1.642,50		
9	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 4" για τη διέλευση υπογείων καλωδίων	A.14	MM	60	30,00	1.800,00					60	30,00	1.800,00		
10	Φωτιστικό σώμα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα LED ισχύος 110-150 W με βραχίονα	A.15	Τεμ.	45	892,00	40.140,00					45	892,00	40.140,00		
Μερικό Σύνολο				41 %		126.035,60							126.035,60		
Αφαιρ. έκπτωση						-51.674,60							-51.674,60		
						74.361,00							74.361,00		
[ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ] Σύνολο:						74.361,00	74.361,00						74.361,00	74.361,00	0,00
Σε μεταφορά							81.308,85							93.484,16	

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.
 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ
 ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Ν.Ε.Ο. ΚΙΛΚΙΣ - ΟΡΙΑ
 Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥΣ ΑΜΑΡΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ ΜΟΥΡΙΩΝ

1ος Ανακεφαλαιωτικός πίνακας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

Δ Α Π Α Ν Ε Σ	ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ		ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Α 1ου ΑΠΕ	ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	95.944,44		110.311,31	14.366,87
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΡΧΙΚ.ΣΥΜΒΑΣΗΣ	14.391,67		24,80	-14.366,87
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	110.336,11		110.336,11	0,00
Συμβατική μεταβολή : 110.336,11-110.336,11 / 110.336,11=>0,00 %				
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	1.433,61		1.433,61	0,00
Απολογιστικά	(12.715,31)		(12.715,31)	(0,00)
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	124.485,03		124.485,03	0,00
ΠΟΣΟ ΓΙΑ Φ.Π.Α.	29.876,41		29.876,41	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	154.361,44		154.361,44	0,00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε.
 ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ
 ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Ν.Ε.Ο. ΚΙΛΚΙΣ - ΟΡΙΑ Ν.ΣΕΡΡΩΝ
 ΣΤΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥΣ ΑΜΑΡΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ ΜΟΥΡΙΩΝ

Έλεγχος μεταβολών επί έλαττων - επί πλέον δαπανών και Απορρόφησης Απροβλέπτων 1ου Α.Π.Ε.

Είδος Δαπάνης	Συμβατικές Δαπάνες Προύπ/σμού	Προτεινόμενες Δαπάνες παρόντα ΑΠΕ	Αξία Νέων Εργασιών και νέων δαπανών παρόντα ΑΠΕ	Συμβατικές Δαπάνες παρόντα ΑΠΕ	Έλεγχος "ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ" δαπανών			Μεταβολή "ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ" συμβατικών εργασιών	Συνολικό Ποσό "επί πλέον" από Χρησιμοποίηση Απροβλέπτων		
					Μεταβολή συμβατικών εργασιών	Επιτρεπόμενο ποσό για Χρήση σε "επί πλέον" (ΜΕ)	Ποσό που ΔΕΝ μπορεί να χρησιμοποιηθεί				
1	2	3	4	5=3-4	6	7=min[20,00%(2),(6)]	8=6-7	9	10	11	
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	4.147,85	16.323,16	12.175,31	4.147,85				0,00			
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ	2.800,00	2.800,00		2.800,00							
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ	74.361,00	74.361,00		74.361,00							
Σύνολα	81.308,85	93.484,16	12.175,31	81.308,85	0,00	0,00	0,00	0,00			
Μέγιστο Ποσό "Επί έλαττων" που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για "Επί πλέον" σε άλλες ομάδες $\min[10,00\% \Sigma(2), \Sigma(7)] = 0,00$								0,00		(0,00 - 0,00) =	
								ΤΕΛΙΚΑ Μπορεί να Χρησιμοποιηθεί για "επί-πλέον"	(0,00 %)		0,00
Ενιαίο όφελος	81.308,85	93.484,16	12.175,31	81.308,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18,00 %	14.635,59	16.827,15	2.191,56	14.635,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ενιαία απρόβλεπτα	95.944,44	110.311,31	14.366,87	95.944,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	14.391,67	24,80		24,80							
Σύνολα	110.336,11	110.336,11	14.366,87	95.969,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ

ΔΕΝ μειώνεται η δαπάνη της Αρχικής Σύμβασης αφού:
[8]=[6]-[7]= 0,00-0,00= 0,00

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Εκτέλεση νέων εργασιών	14.366,87
Απρόβλεπτα σε Αύξηση συμβατικών εργασιών	0,00
Σύνολο	14.366,87
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ Αρχικής Σύμβασης	14.391,67
Μη Απορροφούμενο ποσό Απροβλέπτων	24,80

ΚΙΛΚΙΣ / / 2026
 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΚΙΛΚΙΣ / / 2026
 Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΓΑΡΑΛΗΣ

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ με Α'β

ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ
 28/04/2026 13:52
 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ