



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό 24^ο/16-06-2026

Απόφαση [880/2026](#)

ΘΕΜΑ 31^ο: «Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2024-2025», προϋπολογισμού 2.000.000,00 €»

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, την **16 Ιουνίου 2026**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11:00'** π.μ., η Περιφερειακή Επιτροπή της Π.Κ.Μ. συνήλθε σε **τακτική «δια ζώσης»** συνεδρίαση στην **αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας** (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη – Νέο Συνεδριακό Κέντρο Π.Κ.Μ.), κατόπιν της αριθμ. πρωτ. **Οικ. ΠΕ 436713/1265/11-06-2026 προσκλήσεως της Προέδρου** αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:

1. Αθανασιάδου–Αηδονά Ε. Αθηνά, Περιφερειάρχης, Πρόεδρος της Π.Ε.
2. Παπουλίδης Σταμάτης, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., Αντιπρόεδρος Π.Ε.
3. Μήττας Χρήστος, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού & Αθλητισμού, αναπλ. μέλος Π.Ε.
4. Κυριακίδου Τσιαλούκη Σιμέλα, Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
5. Κουρτίδου Παρασκευή, Περιφερειακή Σύμβουλος, τακτικό μέλος Π.Ε.
6. Κυρίζογλου Ελευθέριος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
7. Λιακόπουλος Αθανάσιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
8. Μουρτζίλας Στέργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
9. Παπαστεργίου Χρήστος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.
10. Χαβατζάς Γεώργιος, Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Κ.Μ., τακτικό μέλος Π.Ε.

Δεν παραβρέθηκαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα και έγκαιρα, λόγω εκτάκτου κωλύματος οι κ.κ. Σωτηριάδου Αναστασία και Μυλόπουλος Ιωάννης, Περιφερειακοί Σύμβουλοι Π.Κ.Μ., τακτικά μέλη Π.Ε.

Για την τήρηση των Πρακτικών συμμετείχαν οι υπάλληλοι της Π.Κ.Μ., Παπαγιάννη Ελισσάβετ και Οικονομίδου Αθηνά, Αναπληρώτριες Γραμματείς της Π.Ε.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, η Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, κατά την οποία συζητήθηκαν: Θέμα 31^ο της Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2024-2025», προϋπολογισμού 2.000.000,00 €», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΤΤ 421820/3196/8-6-2026 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 424084/348/8-6-2026 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, σχετικά με το ανωτέρω θέμα.

Η Περιφερειακή Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης....» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (Φ.Ε.Κ 226/τ.Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις αριθ. 81320+77909 αποφάσεις του Γ.Γ της Α.Δ.Μ.Θ (ΦΕΚ 4302/30-12-2016).

3. Τα άρθρα 175,175^Α, 176 και 177 του Ν. 3852/2010 “περί αρμοδιοτήτων και λειτουργίας της Περιφερειακής Επιτροπής”, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα,
4. Την αριθμ.15485/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 8 Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη της Περιφερειακής Αρχής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01.01.2024 έως 31.12.2028,
5. Την αριθ. 2/5-1-2024 (ΑΔΑ:6Ω2Ε7ΛΛ-ΙΓ3) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ. περί “Εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την περίοδο έως 30-6-2026, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. 6407/12-1-2024 Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
6. Την αριθμ. 9/23-1-2024 απόφαση περί Εκλογής Αντιπροέδρου Περιφερειακής Επιτροπής ΠΚΜ σύμφωνα με το άρθρο 175 § 6 (ΑΔΑ: 6ΣΝΧ7ΛΛ-6ΚΛ)
7. Την αριθ. 120129/02-12-2024 διαπιστωτική πράξη περί παραίτησης του Περιφερειάρχη Κ.Μ.
8. Το Απόσπασμα πρακτικού ειδικής συνεδρίασης της αριθ.1/14-12-2024 ειδικής συνεδρίασης του επιτυχόντος συνδυασμού, «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», για την εκλογή νέου Περιφερειάρχη Κ.Μ.,
9. Την με αριθ. 125098/16-12-2024 επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη της Π.Κ.Μ. από τον Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
10. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.252/22-1-2024 απόφαση του Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. «περί ορισμού Γραμματέως της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Κ.Μ.» (Α.Δ.Α.:Ψ0997ΛΛ-ΧΚΣ),
11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Τη με αρ. 11/2024 (ΑΔΑ: ΨΦΝΓ7ΛΛ-1ΝΛ) (2^η συνεδρίαση) Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος δημοπράτησης του έργου του θέματος.
13. Τη με αρ. πρωτ. 49/29-01-2026 (**ΑΔΑ: 93ΔΞΗ-ΥΝΘ**) Απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών περί ένταξης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2024-2025» (2024ΝΠ40800002) στο ΑΠΔΕ 2026.
14. Τη με αρ. πρωτ. 182053/543/26-03-2026 (ΑΔΑ: Ρ4ΡΗ7ΛΛ-ΥΓΧ) Απόφαση της Δ/σης Στρατηγικού Σχεδιασμού & Προγραμματισμού της Π.Κ.Μ. περί τροποποίησης της Πράξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2024-2025» (2024ΝΠ40800002) με κωδ. ΟΠΣ 5222959 στο ΠΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021 – 2025 (άξονας προτεραιότητας 4.5).
15. Τη με αρ. 552/2024 (Πρακτικό 14ο/23.04.2024) Απόφαση της Περιφ. Επιτροπής της Π.Κ.Μ. για την έγκριση των όρων της Διακήρυξης του έργου και συγκρότηση της Επιτροπής διεξαγωγής του Διαγωνισμού (ΑΔΑ: 9Σ6Ο7ΛΛ-ΥΣ9).
16. Τη σχετική διακήρυξη με **ΑΔΑΜ: 24PROC014789124**
17. Τη με αρ. 1473/2024 (ΑΔΑ: 6ΨΚΥ7ΛΛ-ΟΞΩ, ΑΔΑΜ: 24AWRD015827217) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον οικονομικό φορέα «ΤΑΪΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ», με μέση έκπτωση Σαράντα δύο και δεκαεπτά επί τοις εκατό (42,17%) επί των τιμών του τιμολογίου και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά μετά την έκπτωση 1.156.636,21 ευρώ (με Φ.Π.Α.).
18. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 886643(8092)/13-12-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015986921) Εργολαβική Σύμβαση με συμβατική δαπάνη 1.156.636,21€, (εκ των οποίων 738.624,93€ για εργασίες με Γ.Ε. και Ο.Ε., 110.793,74€ για απρόβλεπτες δαπάνες) και επιπλέον το ποσό της αναθεώρησης 83.352,47€, καθώς και τη δαπάνη Φ.Π.Α. 223.865,07€, που διαμορφώνουν το συνολικό κόστος του έργου στο ποσό των 1.156.636,21€ και συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών μέχρι 31-12-2025.
19. Την υπ’ αριθμ. 1929/09-12-2025 (ΑΔΑ: Ψ0Ρ07ΛΛ-ΨΞΘ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
20. Τη με αρ. πρωτ. 952967(7940)/22-12-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV018229436) Απόφαση της Υποδ/σης Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών περί χορήγησης 1^{ης} Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι 30-04-2026.

21. Την αριθμ. 592/29-04-2026 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής που αφορά στην Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του εν θέματι έργου (ΑΔΑ: ΨΚΧ77ΛΛ-Σ33 και ΑΔΑΜ: 26AWRD018924380)
22. Τη με αρ. πρωτ. 317325(2379)/04-05-2026 (ΑΔΑΜ: 26SYMV018935837) Απόφαση της Υποδ/σης Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών περί χορήγησης 2^{ης} Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι 30-07-2026.
23. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 946644(7888)/16-12-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV018175307) Απόφαση της Υποδ/σης Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών περί έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου του θέματος, ο οποίος είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση.
24. Τον 2^ο Α.Π.Ε., συνολικής δαπάνης 1.156.636,21 € με ΦΠΑ, όπως συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκε στις 08-06-2026 από τον Ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη και ο οποίος βρίσκεται σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση, και την Αιτιολογική Έκθεση που τον συνοδεύει.
25. Τη με αρ. 1/7/02-04-2026 Θετική Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΠΕ Σερρών.
26. Την αριθμ. πρωτ. ΤΤ 421820/3196/8-6-2026 εισήγηση της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, η οποία διαβιβάστηκε με το αριθμ. πρωτ. 424084/348/8-6-2026 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών, και έχει ως εξής:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η
της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών

σχετικά με τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα των εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2024-2025»

Α. Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 (ΦΕΚ 226Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ 81320+77909 / 01-12-2016 (ΦΕΚ 4302Β'/ 30-12-2016) Αποφάσεις του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης, έγκρισης τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
3. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» άρθρο 2 παρ.4.
4. Το με αρ. πρωτ. Οικ. 35568(192)/01-02-2017 έγγραφο του Γεν. Διευθυντή της Δ/σης Προγραμματισμού και Υποδομών περί "Αποφαινομένων οργάνων μετά τις 81320/ 2016 αποφάσεις Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης περί Έγκρισης τροποποίησης Ο.Ε.Υ. της Π.Κ.Μ."
5. Την 2^η Ορθή Επανάληψη (13-03-2017) της με Αριθμ. Πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ/οικ.94/11-01-2017 Απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία ορίζονται Προϊστάμενοι και Αναπληρωτές Προϊστάμενοι σε θέση ευθύνης της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Π.Κ.Μ.
6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε –συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
7. Την με αρ. πρωτ. οικ. 17255(397)/09-01-2024 ΦΕΚ (148/Β'/11-01-2024) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»» και της με αρ. πρωτ. οικ.212528(3135)/22-03-2024 ΦΕΚ (2089/Β'/07-04-2024) «Τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 17255(397)/9.1.2024 (Β'148) απόφασης Περιφερειάρχη περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «Με εντολή Περιφερειάρχη» και της υπ. αριθμ. 249859(3725)/08-04-2024 ΦΕΚ (2793/Β'/17-05-2024) "2η τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 17255(397)/09.01.2024 απόφασης Περιφερειάρχη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ"».
8. Τη με αρ. πρωτ. 527853(3205)/21-07-2025 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών περί «Ορισμού προσωρινού αναπληρωτή προϊσταμένου της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών».
9. Τη με αρ. πρωτ. οικ.530790(3216)/21-07-2025 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών περί «Αναπλήρωσης Προϊσταμένου Τμ. Συγκοινωνιακών Έργων της Υποδ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών».
10. Την υπ' αριθ. οικ. 63853(60)/25-01-2024 (ΦΕΚ 717/Β'/31-01-2024) Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών για Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
11. Τη με αρ. 11/2024 (ΑΔΑ: ΨΦΝΓ7ΛΛ-1ΝΛ) (2^η συνεδρίαση) Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας με την οποία εγκρίθηκε ο τρόπος δημοπράτησης του έργου του θέματος.
12. Τη με αρ. πρωτ. 49/29-01-2026 (ΑΔΑ: 93ΔΞΗ-ΥΝΘ) Απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας &

- Οικονομικών περί ένταξης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2024-2025» (2024ΝΠ40800002) στο ΑΠΔΕ 2026.
13. Τη με αρ. πρωτ. 182053/543/26-03-2026 (ΑΔΑ: Ρ4ΡΗ7ΛΛ-ΥΓΧ) Απόφαση της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού & Προγραμματισμού της Π.Κ.Μ. περί τροποποίησης της Πράξης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2024-2025» (2024ΝΠ40800002) με κωδ. ΟΠΣ 5222959 στο ΠΠΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021 – 2025 (άξονας προτεραιότητας 4.5).
 14. Τη με αρ. πρωτ. 220563(1835)/28-03-2024 Απόφαση της Υ.Τ.Ε. της Π.Ε. Σερρών με την οποία εγκρίθηκαν η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου (ΑΔΑ: 6Λ9Ω7ΛΛ-Κ6Κ).
 15. Τη με αρ. 552/2024 (Πρακτικό 14ο/23.04.2024) Απόφαση της Περιφ. Επιτροπής της Π.Κ.Μ. για την έγκριση των όρων της Διακήρυξης του έργου και συγκρότηση της Επιτροπής διεξαγωγής του Διαγωνισμού (ΑΔΑ: 9Σ6Ο7ΛΛ-ΥΣ9).
 16. Τη με αρ. 1473/2024 (ΑΔΑ: 6ΨΚΥ7ΛΛ-ΟΞΩ, ΑΔΑΜ: 24AWRD015827217) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία κατακυρώθηκε το έργο στον οικονομικό φορέα «ΤΑΪΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ», με μέση έκπτωση Σαράντα δύο και δεκαεπτά επί τοις εκατό (42,17%) επί των τιμών του τιμολογίου και συνολική δαπάνη κατά την προσφορά μετά την έκπτωση 1.156.636,21 ευρώ (με Φ.Π.Α.).
 17. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 886643(8092)/13-12-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015986921) Εργολαβική Σύμβαση με συμβατική δαπάνη 1.156.636,21€, (εκ των οποίων 738.624,93€ για εργασίες με Γ.Ε. και Ο.Ε., 110.793,74€ για απρόβλεπτες δαπάνες) και επιπλέον το ποσό της αναθεώρησης 83.352,47€, καθώς και τη δαπάνη Φ.Π.Α. 223.865,07€, που διαμορφώνουν το συνολικό κόστος του έργου στο ποσό των 1.156.636,21€ και συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών μέχρι 31-12-2025.
 18. Τη με αρ. πρωτ. 952967(7940)/22-12-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV018229436) Απόφαση της Υποδ/νσης Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών περί χορήγησης 1^{ης} Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι 30-04-2026.
 19. Τη με αρ. πρωτ. 317325(2379)/04-05-2026 (ΑΔΑΜ: 26SYMV018935837) Απόφαση της Υποδ/νσης Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών περί χορήγησης 2^{ης} Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι 30-07-2026.
 20. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 946644(7888)/16-12-2025 (ΑΔΑΜ: 25SYMV018175307) Απόφαση της Υποδ/νσης Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών περί έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου του θέματος, ο οποίος είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση.
 21. Τον παρόντα 2^ο Α.Π.Ε., συνολικής δαπάνης 1.156.636,21 € με ΦΠΑ, όπως συντάχθηκε από την Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφηκε στις 08-06-2026 από τον Ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη και ο οποίος βρίσκεται σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση.
 22. Τη με αρ. 1/7/02-04-2026 Θετική Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΠΕ Σερρών.
 23. Το άρθρο 20 του Ν. 5053/2023.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2024-2025», ύψους 1.156.636,21€, με ΦΠΑ, που συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την υπηρεσία μας, με ανάδοχο την εταιρεία ΤΑΪΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ (ΑΦΜ: 800727172, ΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΕΔΡΑ: Βασ. Ραφτούδη 10, Τ.Κ. 62100, τηλ.: 6972027558, email: tairisiketopografos@gmail.com), ο οποίος βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, με επουσιώδη τροποποίηση του φυσικού αντικείμενου καθώς αυξομειώνονται οι ποσότητες κάποιων εργασιών με χρήση των προβλέπτων και των επί ελατον δαπανών. Η απόφαση είναι άμεσα αναρτητέα.

Στοιχεία αναδόχου: ΤΑΪΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ (ΑΦΜ: 800727172, ΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΕΔΡΑ: Βασ. Ραφτούδη 10, Τ.Κ. 62100, τηλ.: 6972027558, email: tairisiketopografos@gmail.com)

Στοιχεία αντικείμενου: ποσότητα: 1, μονάδα μέτρησης: έργο, συνολικό κόστος: 1.156.636,21€ με ΦΠΑ (24%) και 932.771,14€ (χωρίς ΦΠΑ 24%), CPV: 45233141-9

ΑΔΑ Ανάληψης (ένταξης στο ΑΠΔΕ 2026): 93ΔΞΗ-ΥΝΘ, ποσού 1.156.636,21€ (με ΦΠΑ 24%)

ΑΔΑΜ διακήρυξης: 24PROC014789124

Η προς έκδοση απόφαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)»

Μικτή Σύμβαση: Όχι

Αιτιολόγηση διαδικασίας ανάθεσης: Δεν απαιτείται

Νομικό πλαίσιο: Βιβλίο Ι κάτω των ορίων επιπλέον άρθρα 132, 153 και 156 του Ν. 4412/2016)

Κριτήριο Ανάθεσης: Μόνο βάσει τιμής

Χρήση τεχνικών – Εργαλείων ανάθεσης: Δεν χρησιμοποιείται

Αριθμός τμημάτων: 1

Διάρκεια Σύμβασης (σε μήνες): Δώδεκα (12) μήνες

Συνολική εκτιμώμενη αξία σύμβασης χωρίς ΦΠΑ: 932.771,14€

Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα: όχι

Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες: όχι

Στοιχεία αναδόχου – Γεωγραφική περιοχή αναδόχου: Σέρρες (EL526)

Ο Αν. Προϊστάμενος Υποδ/νσης
Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών

ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Πολ. Μηχανικός με Α' β.

Τη διαλογική συζήτηση και την ψηφοφορία που ακολούθησε, κατά την οποία οι κ.κ. Παπαστεργίου Χρ. και Παπουλίδης δήλωσαν παρών, ο κ. Χαβατζάς Γ. έδωσε λευκή ψήφο, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής έδωσαν θετική ψήφο, και ως εκ τούτου η Περιφερειακή Επιτροπή

α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τον συνημμένο 2^ο ΑΠΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2024-2025», **προϋπολογισμού προϋπολογισμού 2.000.000,00€, ύψους 1.156.636,21€, με ΦΠΑ**, με ανάδοχο την εταιρεία **ΤΑΪΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ (ΑΦΜ: 800727172, ΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΕΔΡΑ: Βασ. Ραφτούδη 10, Τ.Κ. 62100, τηλ.: 6972027558, email: tairisiketopografos@gmail.com), ο οποίος βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση**, με επουσιώδη τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου καθώς αυξομειώνονται οι ποσότητες κάποιων εργασιών με χρήση των απροβλέπτων και των επί έλατον δαπανών.

Η παρούσα απόφαση είναι άμεσα αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ.

Στοιχεία αναδόχου: ΤΑΪΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ (ΑΦΜ: 800727172, ΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΕΔΡΑ: Βασ. Ραφτούδη 10, Τ.Κ. 62100, τηλ.: 6972027558, email: tairisiketopografos@gmail.com)

Στοιχεία αντικειμένου: ποσότητα: 1, μονάδα μέτρησης: έργο, συνολικό κόστος: 1.156.636,21€ με ΦΠΑ (24%) και 932.771,14€ (χωρίς ΦΠΑ 24%), CPV: 45233141–9

ΑΔΑ Ανάληψης (ένταξης στο ΑΠΔΕ 2026): 93ΔΞΗ-ΥΝΘ, ποσού 1.156.636,21€ (με ΦΠΑ 24%)

ΑΔΑΜ διακήρυξης: 24PROC014789124

Η προς έκδοση απόφαση δεν εμπίπτει στην «Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΦΕΚ Β 466/2021)»

Μικτή Σύμβαση: Όχι

Αιτιολόγηση διαδικασίας ανάθεσης: Δεν απαιτείται

Νομικό πλαίσιο: Βιβλίο Ι κάτω των ορίων επιπλέον άρθρα 132, 153 και 156 του Ν. 4412/2016)

Κριτήριο Ανάθεσης: Μόνο βάσει τιμής

Χρήση τεχνικών – Εργαλείων ανάθεσης: Δεν χρησιμοποιείται

Αριθμός τμημάτων: 1

Διάρκεια Σύμβασης (σε μήνες): Δώδεκα (12) μήνες

Συνολική εκτιμώμενη αξία σύμβασης χωρίς ΦΠΑ: 932.771,14€

Σύμβαση ανατιθέμενη κατ' αποκλειστικότητα: όχι

Σύμβαση για κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες: όχι

Στοιχεία αναδόχου – Γεωγραφική περιοχή αναδόχου: Σέρρες (EL526)

Το έργο χρηματοδοτείται με βάση τη με αρ. πρωτ. 2323/18-06-2025 Απόφαση τροποποίησης στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ) 2025, στη ΣΑΝΠ408, από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών. (ΑΔΑ: ΨΛΔΚΗ-ΓΒΡ).

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 880/2026

Η Περιφερειάρχης & Πρόεδρος της
Περιφερειακής Επιτροπής
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τα Μέλη

Αθανασιάδου – Αηδονά Ε. Αθηνά

Η Αναπληρώτρια Γραμματέας

Ελισσάβετ Παπαγιάννη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: "Συντήρηση Εθνικού και
Επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ
Σερρών για τη χρονική περίοδο 2024-
2025"
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΤΑΪΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΚΕ

2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

α/α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		Α.Τ.	Μ.Μ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο Α.Π.Ε.		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 2ο Α.Π.Ε.		ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Σ.	ΔΑΠΑΝΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΜΑΔΑ	20% ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΑΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ
							ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ									
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ																					
1	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών		A-1	m³	ΟΔΟ-1110	1,30 €	6,00	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00				7,80					
2	Γενικές εκσκαφές σε εδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες		A-2	m³	ΟΔΟ-1123Α	1,60 €	70,00	112,00	70,00	112,00	300,00	480,00	368,00		368,00						
3	Διάνοξη τάφρου σε εδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες		A-4.1	m³	ΟΔΟ-1212	2,45 €	300,00	735,00	190,00	465,50	190,00	465,50				269,50					
4	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους εδαφος		A-14	M.M	ΟΔΟ-1310	0,60 €	10.000,00	6.000,00	9.040,00	5.424,00	8.430,00	5.058,00				942,00					
5	Καθαρισμός οχετών ανοήγματος μέχρι και 3,0μ		A-15	M.M	ΟΔΟ-1320	10,50 €	50,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00				525,00					
6	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους εδαφος		A-16	m³	ΟΔΟ-1420	2,05 €	50,00	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00				102,50					
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ							7.482,30		6.001,50		6.003,50	368,00	0,00	368,00	1.846,80					
	ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ	45,00%						-3.367,04		-2.700,68		-2.701,58	-165,60	0,00	-165,60	-831,06					
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α' ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ							4.115,26		3.300,82		3.301,92	202,40	0,00	202,40	1.015,74	202,40	813,34	823,05	813,34	-19,76%
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ																					
7	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών με σκυρόδεμα C16/20		B-29.3.1	m³	ΟΔΟ-2532	86,00 €	10,00	860,00	5,00	430,00	0,00	0,00				860,00					
8	Κατασκευή κβητοειδών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25		B-29.4.2	m³	ΟΔΟ-2551	121,00 €	8,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00				968,00					
9	Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25		B-29.4.4	m³	ΟΔΟ-2551	131,00 €	10,00	1.310,00	35,00	4.585,00	43,00	5.633,00	4.323,00		4.323,00						
10	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων		B-30.3	kg	ΟΔΟ-2612	1,05 €	300,00	315,00	1.490,00	1.564,50	900,00	945,00	630,00		630,00						
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ							3.453,00		6.579,50		6.578,00	4.953,00		4.953,00	1.828,00					
	ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ	45,00%						-1.553,85		-2.960,78		-2.960,10	-2.228,85	0,00	-2.228,85	-822,60					
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β' ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ							1.899,15		3.618,72		3.617,90	2.724,15	0,00	2.724,15	1.005,40	1.005,40	0,00	379,83	0,00	90,50%
ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ																					
11	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους		Γ-1.1	m³	ΟΔΟ3121Β	20,00	70,00	1.400,00	50,00	1.000,00	50,00	1.000,00				400,00					
12	Βάση πάχους 0,10μ (Π.Τ.Π. Ο-155)		Γ-2.2	m²	ΟΔΟ3211Β	2,05	35,00	71,75	35,00	71,75	35,00	71,75									
13	Κατασκευή ερεισμάτων		Γ-5	m³	ΟΔΟ3311Β	21,00	35,00	735,00	35,00	735,00	35,00	735,00									
14	Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώσας		Γ-6	m²	ΟΔΟ3211Β	0,37	150,00	55,50	10,00	3,70	10,00	3,70				51,80					
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ							2.262,25		1.810,45		1.810,45	0,00	0,00	0,00	451,80					
	ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ	45,00%						-1.018,01		-814,70		-814,70	0,00	0,00	0,00	-203,31					
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ' ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ							1.244,24		995,75		995,75	0,00	0,00	0,00	248,49	0,00	248,49	248,85	248,49	-19,97%
ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ																					
15	Γαλή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη		Δ-1	m	ΟΙΚ-2269Α	0,90 €	300,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00				270,00					
16	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm		Δ-2.1	m²	ΟΔΟ-1132	1,05 €	30.000,00	31.500,00	62.700,00	65.835,00	62.700,00	65.835,00	34.335,00		34.335,00						
17	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη		Δ-4	m²	ΟΔΟ-4120	0,42 €	62.000,00	26.040,00	113.400,00	47.628,00	113.400,00	47.628,00	21.588,00		21.588,00						
18	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους μετρούμενη κατά βάρος		Δ-6	ton	ΟΔΟ-4421Β	75,96 €	5.208,00	395.599,68	6.723,00	510.679,08	6.723,00	510.679,08	115.079,40		115.079,40						
19	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνυμένου πάχους 0.05 m με χρήση κοινής ασφάλτου		Δ-8.1	m²	ΟΔΟ-4521Β	7,48 €	62.000,00	463.760,00	62.700,00	468.996,00	62.700,00	468.996,00	5.236,00		5.236,00						
20	Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)		NT-1	ton	ΟΙΚ-20.41ΣΧΕΤ	5,50 €	2.880,00	15.840,00	6.718,00	36.949,00	6.718,00	36.949,00	21.109,00		21.109,00						
21	Επισκευές φθορών με χρήση ασφάλτου εν θερμώ		NT-2	ton	ΣΧ.ΟΔΟ-4521Β	150,00 €	20,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				3.000,00					
22	Επισκευές φθορών με χρήση ψυχρής ασφάλτου		NT-3	ton	ΣΧ.ΟΔΟ-4521Β	450,00 €	20,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				9.000,00					
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ							945.009,68		1.130.087,08		1.130.087,08	197.347,40	0,00	197.347,40	12.270,00					
	ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ	42,00%						-396.904,07		-474.636,57		-474.636,57	-82.885,91	0,00	-82.885,91	-5.153,40					

α/α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		Α.Τ.	Μ.Μ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο Α.Π.Ε.		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 2ο Α.Π.Ε.		ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Σ.	ΔΑΠΑΝΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΜΑΔΑ	20% ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΑΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ
							ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ									
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ΄ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ						548.105,61		655.450,51		655.450,51		114.461,49	0,00	114.461,49	7.116,60	7.116,60	0,00	109.621,12	0,00	19,58%
ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ																					
23	Στήβαλο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Ν2, λειτουργικού πλάτους W2		E-1.1.6	m	ΟΔΟ-2654	45,00 €	100,00	4.500,00	70,00	3.150,00	70,00	3.150,00				1.350,00					
24	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1		E-8.2.2	m ²	ΟΙΚ-6541	121,00 €	10,00	1.210,00	4,00	484,00	3,91	473,11				736,89					
25	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m		E-9.1	τεμ	ΟΙΚ-6541	49,00 €	10	490,00	5	245,00	0	0,00				490,00					
26	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους		E-9.4	τεμ	ΟΙΚ-6541	49,00 €	10	490,00	5	245,00	10	490,00									
27	Στόλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ")		E-10.1	τεμ	ΟΔΟ-2653	28,40 €	20	568,00	5	142,00	10	284,00				284,00					
28	Στόλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")		E-10.2	τεμ	ΟΔΟ-2653	45,00 €	20	900,00	5	225,00	0	0,00				900,00					
29	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή		E-17.1	m ²	ΟΙΚ-7788	3,45 €	31.000,00	106.950,00	25.390,00	87.595,50	25.417,20	87.689,34				19.260,66					
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ							115.108,00		92.086,50		92.086,45	0,00	0,00	0,00	23.021,55					
	ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ	43,00%						-49.496,44		-39.597,20		-39.597,17	0,00	0,00	0,00	-8.899,27					
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε΄ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ						65.611,56		52.489,30		52.489,28		0,00	0,00	0,00	13.122,28	0,00	13.122,28	13.122,31	13.122,28	#ΑΝΑΦ!
ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ																					
30	Καθαρισμός χώρου φυτών σε διαχωριστικές νησίδες και τερμίσματα οδών αζόνων		ΣΤ-8.1.2	στρ	ΠΡΣ-5390	12,50 €	500,00	6.250,00	356,00	4.450,00	356,50	4.456,25				1.793,75					
31	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού έως 0,30 m		Z-2.1	τεμ	ΠΡΣ-5354	40,00 €	20	800,00	20	800,00	20	800,00									
32	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m		Z-2.2	τεμ	ΠΡΣ-5354	60,00 €	20	1.200,00	20	1.200,00	20	1.200,00									
33	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m		Z-2.3	τεμ	ΠΡΣ-5354	80,00 €	10	800,00	10	800,00	10	800,00									
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ							9.050,00		7.250,00		7.256,25	0,00	0,00	0,00	1.793,75					
	ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ	45,00%						-4.072,50		-3.262,50		-3.265,31	0,00	0,00	0,00	-807,19					
	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ΄ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ							4.977,50		3.987,50		3.990,94	0,00	0,00	0,00	986,56	0,00	986,56	995,50	986,56	-19,82%
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							625.953,32		719.842,60		719.846,30	117.388,04	0,00	117.388,04	23.495,07	8.324,40	15.170,67	125.190,66	15.170,67	15,00%
	Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%	18,00%						112.671,60		129.571,67		129.572,33	21.129,85	0,00	21.129,85	4.229,11	1.498,39	2.730,72	22.534,32	2.730,72	
	ΣΥΝΟΛΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ						[ΑΣ]	738.624,93		849.414,27		849.418,63	138.517,89	0,00	138.517,89	27.724,18	9.822,79	17.901,39	147.724,98	17.901,39	15,00%
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ							110.793,74		4,40		0,04				110.793,70					-100,00%
	ΣΥΝΟΛΟ II							849.418,67		849.418,67		849.418,67	138.517,89	0,00	138.517,89	138.517,88	9.822,79	17.901,39	147.724,98	17.901,39	
	Αναθεώρηση							83.352,47		83.352,47		83.352,47									
	ΣΥΝΟΛΟ III							932.771,14		932.771,14		932.771,14	138.517,89	0,00	138.517,89	138.517,88	9.822,79	17.901,39		17.901,39	
	Φ.Π.Α.24%							223.865,07		223.865,07		223.865,07	33.244,29		33.244,29	33.244,29					0,00%
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.							1.156.636,21		1.156.636,21		1.156.636,21	171.762,18		171.762,18	171.762,17					0,00%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ	138.517,89	[1]
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	110.793,74	[2]
ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ	17.901,39	[3.1]
ΔΑΠΑΝΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	0,00	[4]
ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΟΜΑΔΑ	9.822,79	[3.2]

ΟΡΙΟ 10% [ΑΣ] = 73.862,49

OK

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 20/2006 :

1. Το σύνολο δαπάνης νέων εργασιών είναι μικρότερο ή ίσο από το αρχικό ποσό των αποβλέπτων ;	ΝΑΙ	0,00	<	110.793,74
2. Το επιτρεπόμενο ποσό απορρόφηση επί έλαττον για υπερσυμβατικές δαπάνες άλλης ομάδας είναι [3.1] ;	17.901,39			

α/α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		Α.Τ.	Μ.Μ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ		ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο Α.Π.Ε.		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 2ο Α.Π.Ε.		ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Σ.	ΔΑΠΑΝΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ	ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΛΛΗ ΟΜΑΔΑ	20% ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΑΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ
							ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΔΑΠΑΝΗ									
	3. Το σύνολο της επιπλέον δαπάνης [1] είναι μικρότερο ή ίσο από το άθροισμα : αρχική δαπάνη απροβλέπτων [2] συν απορροφούμενη επί ελαττον δαπάνη ; ([1]<=[2]+[3.1]+[3.2])	ΝΑΙ	138.517,89	<	138.517,92																
	4. Τα απρόβλεπτα που απορροφούνται είναι : για νέες εργασίες : [4] = 0,00 [5] για υπερσυμβατικές εργασίες [1]-[4]-[3.1]-[3.2] = 110.793,71 [6] για αναθεώρηση = 0,00 [7] υπόλοιπο απροβλέπτων : [2]-[5]-[6] -[7] = 0,03 [8]																				

Σέρρες, - 6 - 2026

Ο Ανάδοχος



Δήμου Δημήτριος
Πολιτικός Μηχανικός με Α'β

Σέρρες, - 6 - 2026

Οι Επιβλέποντες

Καραλής Απόστολος
Πολιτικός Μηχανικός με Α'β

Σέρρες, - 6 - 2026

Ο Αναπλ. Προϊστάμενος Σ.Ε.

Δομοκτής Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ με Α'β

Σέρρες, - 6 - 2026
Με την υπ' αριθμ. οικ.
..... Απόφ. της Υποδίνσης
Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών
Ο Αναπλ. Υποδίντης Τ.Ε. Π.Ε. Σερρών

ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός με Α'β